Fecha 2026-07-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.,

ALCANCE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ

CONTRATO No. IDU-1753-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Alejandro Sarmiento Pardo - Apoyo Principal, Tatiana Lorena Galindo Castro - Apoyo Principal, Sandra Patricia Gavilan Acevedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	8.07%
% EJECUTADO	1.93%
% VARIACIÓN	-6.14%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA
Contrato No.	IDU-1752-2023
Valor Inicial	$ 529.532.194.524,00
Total Contrato	$ 529.532.194.524,00
Valor Pagado	$ 9.027.277.648,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1575 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2029-03-17
No. Empleos generados	45

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR
Contrato No.	IDU-1753-2023
Valor Inicial	$ 41.267.757.565,00
Total Contrato	$ 41.267.757.565,00
Valor Pagado	$ 4.809.017.484,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1575 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2029-03-17
No. Empleos generados	39

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR
Contrato No.	IDU-1753-2023
Valor Inicial	$ 41.267.757.565,00
Total Contrato	$ 41.267.757.565,00
Valor Pagado	$ 4.809.017.484,00
Plazo Inicial	1380 días
Plazo Actualizado	1575 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01

Fecha de Terminación Actual	2029-03-17
No. Empleos generados	39

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y diseños	100,00	98,03	$ 10.434.611.166,00	$ 10.229.275.812,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO - DISEÑO ARQUITECTONICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - SUELOS Y GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - ENSAYOS DE LABORATORIO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
EyD - SISTEMA ELECTROMECANICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
APROBACION - APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES	100.0	61.39	-38.61	Aprobado
APROBACION - APROBACION ESTUDIOS SOCIALES	100.0	98.95	-1.05	