I.E.D. Republica de Colombia – Sede B

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades preliminares de obra correspondientes a la demolición de muro, demolición de placa, desmonte de adoquín y excavaciones en las áreas de intervención. Estas actividades hacen parte de las labores iniciales requeridas para el desarrollo del proyecto y la adecuación de las zonas a intervenir.

- **Seguridad Social y SST:** Se evidenció la instalación del cerramiento perimetral en lámina de zinc como medida de aislamiento del frente de obra. La interventoría recomendó la instalación de polisombra sobre dicho cerramiento para prevenir riesgos a la comunidad educativa, recomendación que fue atendida por el contratista. Asimismo, se verificó la instalación de señalización de SST, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y la realización de charlas de seguridad al personal. Durante las actividades de demolición y excavación se recomendó continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, así como mantener las medidas de prevención y control establecidas para garantizar condiciones seguras de trabajo.

- **Aspectos de Calidad:** Las actividades ejecutadas fueron objeto de seguimiento y control, verificando su desarrollo conforme a los procedimientos constructivos establecidos para las etapas iniciales de demolición y excavación.

- **Programación de Obra:** Se realizó la reprogramación del cronograma de obra con base en las fechas de apertura e ingreso definidas por la institución educativa, ajustando la programación de las actividades para garantizar la adecuada ejecución del proyecto.

- **Gestión Ambiental:** Durante los recorridos realizados se verificó la instalación del cerramiento perimetral; sin embargo, se evidenciaron condiciones de desorden en el frente de obra, presencia de residuos de excavación y la necesidad de efectuar mantenimiento al cerramiento en algunos sectores. Por lo anterior, se recomendó realizar la adecuada disposición de los residuos generados, fortalecer las jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Aspectos Generales:** Durante el desarrollo de las actividades de demolición de muro se presentaron afectaciones en el parque adyacente al área intervenida. En consecuencia, se requiere que el contratista adopte las medidas necesarias para la recuperación y restitución de las condiciones originales de las áreas afectadas, garantizando la adecuada atención de los impactos generados por la ejecución de la obra.

I.E.D. Técnico Palermo – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se adelantaron las actividades preliminares necesarias para el inicio de la intervención. Inicialmente, el contratista y la interventoría realizaron el acta de vecindad correspondiente. Posteriormente, se ejecutaron labores de desmonte de materiales y equipos, así como la demolición de muros y el retiro de ventanas en las áreas objeto de intervención, dando inicio a las actividades constructivas previstas en el proyecto.

- **Seguridad Social y SST:** Se evidenciaron actividades de demolición de muro en un aula ubicada en la tercera planta, retiro de ventanas y labores de limpieza y acopio de materiales resultantes de las demoliciones. Durante las visitas de seguimiento se verificó que el cerramiento perimetral se encontraba en adecuadas condiciones, garantizando la delimitación del frente de obra y contribuyendo a la seguridad del personal y de la comunidad educativa.

- **Aspectos de Calidad:** Las actividades ejecutadas fueron objeto de seguimiento por parte de la interventoría, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para las labores preliminares, desmontes y demoliciones requeridas para la adecuación de los espacios a intervenir.

- **Programación de Obra**: Se realizó la reprogramación del cronograma de obra con base en las fechas de apertura e ingreso definidas por la institución educativa, ajustando las actividades programadas para garantizar la adecuada ejecución del proyecto y minimizar las afectaciones al funcionamiento de la sede.

- **Gestión Ambiental:** Durante las actividades desarrolladas se realizaron labores de limpieza y acopio de los materiales resultantes de las demoliciones. Se recomienda continuar implementando medidas de manejo, almacenamiento temporal y disposición adecuada de residuos de construcción y demolición, así como mantener condiciones de orden y aseo en el frente de obra.

- **Aspectos Generales**: Durante las reuniones adelantadas con la Secretaría de Educación del Distrito (SED) se definieron criterios técnicos y arquitectónicos para el desarrollo del proyecto, incluyendo la configuración de las fachadas de las aulas, el uso de aluminio color gris en los elementos proyectados y la instalación de puertas con características similares a las utilizadas en las salas de reunión de la SED. Asimismo, se indicó que los diseños y acabados deben considerar las condiciones de uso por parte de estudiantes de educación primaria.

EMERGENCIAS

I.E.D. Dirección Local de Engativá (DILE)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas**: Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades de obra en la sede. El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de un Precio No Previsto (NP) requerido para la culminación de las labores pendientes y el cierre definitivo de la intervención.

- **Seguridad Social y SST**: Debido a la ausencia de actividades constructivas en el periodo evaluado, no se evidenciaron frentes de trabajo activos ni personal operativo en obra. En consecuencia, no fue necesario generar reportes o registros de SST, realizar Análisis de Trabajo Seguro (ATS), efectuar charlas de seguridad o desarrollar inspecciones y acompañamientos relacionados con la ejecución de actividades.

- **Aspectos de Calidad**: Las actividades ejecutadas previamente en el proyecto se han desarrollado conforme a los parámetros de calidad establecidos en las especificaciones técnicas contractuales. Las actividades pendientes se encuentran sujetas a la aprobación del alcance requerido por parte de la SED.

- **Programación de Obra**: La programación del proyecto se mantiene de acuerdo con el plan de trabajo presentado por el contratista. Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades debido a la espera de definiciones y aprobaciones técnicas requeridas para la finalización de la intervención. Para el seguimiento se tuvo en cuenta la programación vigente presentada por el contratista.

- **Gestión Ambiental**: Durante los recorridos realizados en el frente de obra no se evidenció presencia de materiales, residuos de construcción y demolición (RCD) ni acopios temporales. En virtud de las condiciones observadas, se efectuó una entrega parcial del frente intervenido. En caso de reactivarse actividades constructivas, se deberá garantizar la implementación de todas las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Aspectos Generales**: Se continúa con la atención de observaciones y subsanaciones formuladas por la interventoría, con el fin de avanzar en el proceso de entrega formal a la Secretaría de Educación del Distrito y a la institución educativa. Adicionalmente, la SED informó que no es necesario presentar el diseño o esquema de la puerta proyectada solicitado previamente por la interventoría. Sin embargo, se requiere la presentación de un esquema detallado del sistema hidráulico, incluyendo el trazado de la red, especificaciones de tuberías y la ubicación de registros, válvulas cheque y demás elementos que conforman el sistema, con el fin de complementar la documentación técnica del proyecto.

I.E.D. Torquigua – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se

encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas**: Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de instalación de luminarias con sus respectivas acometidas eléctricas, cableado y accesorios, así como la instalación de una puerta tipo persiana y malla de angeo en el shut de basuras. Adicionalmente, se realizó la instalación de cerramiento en malla para el área del tanque de almacenamiento y se llevaron a cabo jornadas de orden y aseo para la preparación de la entrega final del frente de obra.

  Se efectuó la entrega formal de la primera etapa de la intervención el día 14 de mayo de 2026, con la participación de la interventoría y la institución educativa, generándose observaciones que deberán ser atendidas por el contratista. Asimismo, la segunda etapa contempla una intervención eléctrica en la zona de cocina, específicamente en el cuarto de neveras, la cual fue revisada por la interventoría, emitiéndose recomendaciones y observaciones técnicas pendientes de atención. Se programó visita de verificación para evaluar el cumplimiento de dichas observaciones y proceder con el recibo definitivo de la sede.

  Entre las actividades pendientes se encuentra el desmontaje y repintado electrostático de la puerta ubicada en la zona del tanque y la bomba de suministro, así como la instalación de una división en el área de baños.

- **Seguridad Social y SST**: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de remates, acabados, instalación de agarraderas para la tubería del tanque y culminación de las rejas de protección en dicha área. Las labores estuvieron orientadas al cierre de detalles constructivos y a la preparación de la entrega formal de la institución. No se reportaron novedades relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo evaluado.

- **Aspectos de Calidad**: Las actividades contractuales ejecutadas se desarrollaron conforme a los parámetros de calidad establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. Las observaciones formuladas durante el proceso de entrega corresponden a aspectos puntuales que deberán ser subsanados para garantizar el recibo a satisfacción de las obras ejecutadas.

- **Programación de Obra**: Las actividades se desarrollaron conforme al plan de trabajo presentado por el contratista, sin registrarse inconvenientes significativos en su ejecución. Durante el periodo se realizaron ajustes al porcentaje de avance del proyecto, en concordancia con la actualización del alcance definido y las actividades complementarias incorporadas al proceso de cierre.

- **Gestión Ambiental**: Durante los recorridos de seguimiento se verificó que el frente de obra se encontraba libre de residuos de construcción, materiales sobrantes y residuos de construcción y demolición (RCD). Debido a las adecuadas condiciones de limpieza y orden observadas, se avanzó en el proceso de entrega del frente y se generó el acta correspondiente. En caso de ejecutarse actividades adicionales, se deberá garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Aspectos Generales**: Se continuó con la atención de observaciones y subsanaciones requeridas por la interventoría, con el propósito de formalizar la entrega de las obras a la Secretaría de Educación del Distrito y a la institución educativa. La supervisión solicitó intervenir la puerta de acceso al área del tanque y la bomba de suministro, mediante su desmontaje, adecuación y aplicación de pintura electrostática, con el fin de garantizar mejores condiciones de durabilidad y acabado. La interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de las observaciones pendientes para proceder con el cierre definitivo del proyecto.

I.E.D. Antonio Villavicencio – Sede B

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas**: Durante el periodo reportado se realizó la entrega formal de la primera etapa de intervención el día 23 de abril de 2026, con la participación de la interventoría y el cuerpo administrativo de la institución, generándose observaciones para su respectiva atención por parte del contratista. Como parte de la segunda etapa de intervención, se ejecutaron labores de desmonte y reinstalación de la totalidad de la cubierta de las aulas prefabricadas. Estas actividades fueron desarrolladas por el contratista de obra y se programó una visita de verificación para confirmar la correcta ejecución y culminación de los trabajos correspondientes a esta etapa.

- **Seguridad Social y SST**: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades constructivas en la institución, por lo que no se generaron reportes, registros ni soportes asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, al no existir frentes de obra activos, no fue necesario realizar Análisis de Trabajo Seguro (ATS), charlas de seguridad, inspecciones o acompañamientos SST.

- **Aspectos de Calidad**: Las actividades contractuales ejecutadas se han desarrollado conforme a los parámetros de calidad establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. Las observaciones identificadas durante el proceso de entrega hacen parte del procedimiento de verificación y control para garantizar el recibo satisfactorio de las obras.

- **Programación de Obra**: Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el plan de trabajo presentado por el contratista y validado por la interventoría. Durante el periodo se realizó la entrega final del frente de obra y se efectuaron ajustes al porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto y a las actividades complementarias ejecutadas.
- **Gestión Ambiental**: Durante los recorridos realizados se verificó que el frente de obra se encontraba libre de materiales, residuos de construcción y demolición (RCD) y demás elementos asociados a las actividades constructivas, permitiendo la entrega del área intervenida. En caso de requerirse nuevas intervenciones, se deberá garantizar la implementación de todas las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Aspectos Generales**: Se continuó con la atención de observaciones y subsanaciones formuladas por la interventoría con el fin de formalizar la entrega de las obras a la Secretaría de Educación del Distrito y a la institución educativa. Adicionalmente, la supervisión indicó que la ventanería instalada deberá ser pintada en color negro, condición que deberá ser atendida por el contratista como parte de los requerimientos para el cierre definitivo del proyecto.

I.E.D. Tabora – Sede B

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado, el contratista ejecutó las labores solicitadas durante la visita de entrega de espacios, correspondientes a las adecuaciones requeridas en el jardín posterior de las aulas de primera infancia. Las actividades fueron culminadas por parte del contratista y se encuentra pendiente la verificación por parte de la interventoría, con el fin de validar que los trabajos ejecutados cumplen con las condiciones y requerimientos establecidos para su recibo a satisfacción.

I.E.D. Miguel Antonio Caro – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

Actividades Técnicas: Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades constructivas en el frente de obra. La interventoría programará una visita de seguimiento con el fin de verificar la atención y cierre de las observaciones previamente formuladas al contratista, validando que las correcciones y subsanaciones realizadas cumplan con los requisitos técnicos establecidos para el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas.

I.E.D. Luicila Rubio La Verde

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se verificó la culminación de las actividades ejecutadas en el marco de la atención de la emergencia, encontrándose finalizadas las labores programadas.

- **Generales:** Se informa que la emergencia fue atendida en su totalidad y las acciones requeridas fueron ejecutadas satisfactoriamente, dando cierre a la intervención realizada.

I.E.D. Juan Del Corral – Sede A (EMERGENCIA N°1)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado se realizó el suministro y acopio parcial de materiales correspondientes a las divisiones en acero inoxidable para los baños. Asimismo, se adelantaron actividades preliminares para el inicio de la intervención y se ejecutó la instalación de puertas en las baterías sanitarias.

- **Seguridad Social y SST:** Se evidenciaron actividades de desmonte de puertas de los baños y limpieza del enchape existente en las áreas intervenidas. Se recomendó al contratista mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el frente de trabajo, así como garantizar el uso permanente y correcto de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal vinculado a la obra.

- **Aspectos Generales:** Se informó al contratista la necesidad de radicar el correspondiente No Previsto (NP) asociado al desmonte de las divisiones existentes, con el fin de gestionar su revisión y aprobación dentro del desarrollo contractual del proyecto.

I.E.D. Juan Del Corral – Sede A (EMERGENCIA N°2)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Aspectos Generales:** La interventoría solicitó al contratista la remisión del esquema de intervención correspondiente al ajuste de la tubería de la Red Contra Incendios (RCI), con el fin de verificar el alcance de las actividades propuestas, validar su viabilidad técnica y realizar el respectivo seguimiento para su aprobación y ejecución.

I.E.D. Simón Bolívar – Sede B

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado, el contratista continuó con la elaboración de los esquemas de intervención estructural requeridos para la ejecución de las actividades en la sede. Dichos documentos deberán ser revisados, verificados y aprobados por el equipo de interventoría antes del inicio de las labores constructivas.

  A la fecha, la interventoría se encuentra a la espera de la radicación de la información técnica complementaria por parte del contratista. Adicionalmente, se tiene programada una inspección técnica con el fin de evaluar las características de la mampostería existente, verificar si corresponde a un sistema tipo dovela y determinar su conformación e integración estructural con la edificación, información necesaria para la validación de la propuesta de intervención.

I.E.D. Jorge Gaitán Cortes – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Aspectos Generales:** Se programará una visita de verificación con la participación del contratista de obra y del profesional hidráulico y sanitario, con el propósito de evaluar las condiciones existentes en la sede y definir con mayor precisión el alcance real de las actividades requeridas. Como resultado de esta visita, se estructurará la propuesta de intervención correspondiente y se consolidará la información técnica necesaria para la definición de las acciones a ejecutar. Se prevé que dicha información sea remitida para revisión y seguimiento entre el 9 y el 13 de junio.

I.E.D. San José Norte – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Aspectos Generales:** Se programó una visita de verificación para el día 9 de junio a las 10:00 a.m., con la participación del contratista de obra y el profesional eléctrico de la interventoría, con el fin de revisar las condiciones existentes en la sede, evaluar el alcance de las actividades requeridas y definir las acciones técnicas necesarias para el adecuado desarrollo de la intervención.

I.E.D. Magdalena Ortega – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Aspectos Generales:** Se programó una visita de verificación para el día 9 de junio a las 10:00 a.m., con la participación del contratista de obra y el profesional eléctrico de la interventoría, con el fin de revisar las condiciones existentes en la sede, evaluar el alcance de las actividades requeridas y definir las acciones técnicas necesarias para el adecuado desarrollo de la intervención.

1.14 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Comité de obra N°18: Martes 12 de Mayo de 2026.

1.15 Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna)

Como parte del soporte documental del periodo del presente informe, se anexan imágenes correspondientes a la correspondencia, que evidencian la comunicación en el presente contrato.

1.16 Bitácora

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Se remite copia de las sedes:

- I.E.D Colegio Rodolfo Llinás - Sede B.
- I.E.D Colegio Simón Bolívar – Sede A.
- Colegio Magdalena Ortega - Sede A.
- Colegio Jorge Gaitán Cortes - Sede B.
- Colegio Tabora – Sede A.
- Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas - Sede A
- Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas - Sede C
- Colegio Antonio Villavicencio – Sede B.
- Colegio Abel Rodríguez Cespedes – Sede A.
- Colegio Torquigua – Sede A.

1.17 Reseña fotográfica del periodo por semana

El registro fotográfico evidencia las condiciones iniciales observadas durante las visitas técnicas realizadas, así como los avances y actividades ejecutadas en el marco de las obras de adecuación y mantenimiento. Las imágenes permiten documentar de manera objetiva el estado de los diferentes frentes de trabajo, facilitando el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los alcances establecidos en el proyecto. Se anexa al presente informe.

1.18 Actividades NO PREVISTAS del proyecto

- **NP-001-2026:** Suministro e instalación de guarda escoba granito pulido o (zócalo en grano mármol) biselado en formato (33 CM X 7.3 CM) incluyendo mano de obra, equipos y demás suministros para su correcta instalación
- **NP-002-2026:** Suministro e instalación de sanitario institucional blanco de tanque de 2 cuerpos, con sistema ahorrador de agua a una descarga. Incluye accesorios de instalación, brida, acople y válvula plástica de 1/2" para regulación de presión. Consumo de agua de 4.8 litros por descarga. Capacidad mínima de evacuación de sólidos de 400 gramos.
- **NP-003-2026:** Suministro e instalación de rejilla peatonal de ángulos de acero de 5mm, incluye anticorrosivo y pintura color para cárcamo ancho 60 CM.

PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD

Dentro del proceso constructivo se lleva a cabo análisis y verificación de todas y cada una de las actividades constructivas requeridas dentro del proceso, por ende, se realiza un proceso de selección y verificación de los materiales que cumple técnicamente y se ajustan en cada uno de los espacios.
Dentro del proceso de verificación técnica se llevó a cabo la escogencia de los materiales que se relacionan a continuación con el fin de crear espacios seguros y óptimos para la realización de las actividades educativas, de recreación y de servicios:

- **CUBIERTA ECOROOF**

Requerida en espacios de transición

Se destaca por su resistencia al clima y rayos UV, a la corrosión y a químicos, ofreciendo aislamiento térmico y acústico superior gracias a su alma de PVC espumado, permitiendo mayor separación entre apoyos y una instalación rápida, ideal para proyectos industriales y residenciales que buscan durabilidad y confort.

- **CUBIERTA SANDWICH**

Requerida en las aulas

Se caracteriza por ser un material de construcción modular de tres capas (dos láminas metálicas exteriores y un núcleo aislante de espuma como PUR o PIR) que ofrece excelente aislamiento térmico y acústico, alta rigidez estructural con bajo peso, resistencia a la intemperie, rápida instalación y durabilidad, siendo ideal para naves industriales, viviendas y centros logísticos, combinando estética con funcionalidad.

- **ENSAYOS**

Para la sede de Jorge Guitan Cortes Se realizó la verificación de la compactación de la subbase. Para tal fin, se llevaron a cabo dos ensayos de densidad mediante el método del cono de arena, realizados en puntos distintos del área intervenida, con el objetivo de determinar el grado de compactación del material colocado. Estos ensayos permiten evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y hacen parte del control y seguimiento de calidad de las actividades ejecutadas en obra.
De igual modo se realizó la toma de muestras de concreto mediante la elaboración de cilindros testigo, correspondientes al concreto utilizado en la fundición de la placa de la cancha. Estas muestras fueron obtenidas durante el proceso de vaciado, con el fin de realizar posteriormente los respectivos ensayos de resistencia a la compresión y verificar que el concreto empleado cumpla con las especificaciones técnicas y de diseño establecidas para la obra. Dichos ensayos hacen parte del control y seguimiento de calidad de las actividades ejecutadas en campo.

1.15 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría

Durante el período evaluado no se presentaron dificultades técnicas, administrativas ni contractuales que afectaran el normal desarrollo del contrato de interventoría.

1.19 Programación y control de obra

De acuerdo con el seguimiento a la programación y el control de la obra, se ha realizado un monitoreo permanente del avance físico, mediante el cual se emiten las alertas correspondientes cuando se identifican posibles desviaciones o atrasos frente a la programación establecida. Así mismo, se ha reiterado al contratista la obligación de dar estricto cumplimiento a los plazos definidos, conforme al cronograma de obra aprobado.

A continuación, se describen, por sede, los avances programados y los avances efectivamente ejecutados durante el período evaluado.

OBRAS CONTRACTUALES

A la fecha, se evidencia que las obras contractuales correspondientes al alcance inicial del contrato y a la Adición N.º 1 han alcanzado un avance físico acumulado del **100 %**, encontrándose finalizadas.

En cuanto a las actividades contempladas en la **Adición N.º 2**, su comportamiento presenta los siguientes resultados:

- **IED Técnico Palermo – Sede A:** registra un avance ejecutado acumulado superior al programado en **1,33 %**.
- **IED República de Colombia – Sede B:** registra un avance ejecutado acumulado superior al programado en **19,08 %**.

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	5.34%	11.16%	5.82%	11.58%	12.91%	1.33%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	2.76%	3.29%	0.53%	9.69%	28.77%	19.08%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			4.05%	7.23%	3.18%	10.64%	20.84%	10.21%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.74%	1.31%	0.58%	83.75%	85.61%	1.86%

EMERGENCIAS:

Se evidencia la finalización de varias de las emergencias atendidas, las cuales registran un avance físico ejecutado del **100 %**. No obstante, a la fecha permanecen algunas emergencias en ejecución y otras pendientes de inicio, conforme se detalla a continuación:

- IED Dirección Local de Engativá: Registra un avance del 72.45%, lo cual indica una diferencia negativa del 27.55%.
- IED Juan del Corral – Sede A: Registra un avance del 20%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.
- IED Torquigua – Sede A (Obra N°2): Registra un avance del 98%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.
- IED Magdalena Ortega – Sede A: Registra un avance del 20%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

Emergencias pendientes de inicio:

- IED Simón Bolívar – Sede B.
- IED Jorge Gaitán Cortes – Sede A.
- IED San José Norte – Sede A.
- IED Torquigua – Sede A (Obra N°3).

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS					
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	98.00%	98.00%	0.00%
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3)	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			64.88%	63.15%	-1.72%

1.20 ASPECTOS TECNICOS

1.1 Control de plan de calidad y ensayos de material

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.2 Estado de servicios públicos, tramites y licencias

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.3 Pagos parafiscales

Para efectos de soporte del seguimiento contractual, se anexan los comprobantes de pago de los aportes parafiscales correspondientes al periodo del presente informe, que permiten validar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del contratista.

1.4 Verificación de la amortización del anticipo

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.5 Estado financiero del contrato de obra

Dentro del proceso contractual se llevó a cabo una solicitud de adición en valor la cual modifico el alcance del contrato; se aclara que no se realizó adición en tiempo. Se remite copia de la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra cuyo objeto es *"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas".*

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.551.797.666,00	-
VALOR ADICIONAL No. 01	$645.761.648,00	-
VALOR ADICIONAL No. 02	$461.699.955,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.659.259.269,00	-

A continuación, se relaciona el estado y avance financiero del contrato de obra, según el historial cronológico del mismo:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	FECHA
ACTA PARCIAL No. 01	$401.759.151,00	12,56%	-
ACTA PARCIAL No. 02	$392.605.364,00	12,28%	-
ACTA PARCIAL No. 03	$419.080.656,00	13,11%	-
ACTA PARCIAL No. 04	$335.248.214,00	10,48%	-
ACTA PARCIAL No. 05	$340.158.088,00	10,64%	-
ACTA PARCIAL No. 06	$	%	En tramite
TOTAL	**$1.888.851.473,00**	**59,07%**	

Se anexa relación de la solicitud de modificación.

1.6 Aspectos sociales

Dentro del proceso se realizan labores conjuntas efectuadas entre los profesionales a cargo del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la Secretaria De Educación Distrital (SED), Se realiza seguimiento semanal a las actividades presentadas en cada uno de los frentes de obra, allí se imparten instrucciones que no afectan de manera directa a la comunidad en general y/o se buscan alternativas que pretendan reducir o mitigar las posibles afectaciones generadas dentro de los procesos constructivos. La profesional de la SED imparte instrucciones que son atendidas por el supervisor del contrato, el interventor y el contratista de obra, con el fin de que la institución educativa desarrolle sus actividades dentro de los parámetros mínimos de seguridad, con el fin de evitar traumatismos tanto a los estudiantes como la comunidad educativa; se aclara que cuando se realizan visitas de verificación en cada una de las sedes se cuenta con el acompañamiento de la profesional designada.

1.7 Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición)

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional ambiental

1.8 Seguridad y salud en el trabajo

Dentro del proceso de seguimiento, se llevó a cabo la verificación de la implementación de la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la realización de charlas de seguridad y el acompañamiento mediante inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional SST.

1.21 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 Conclusiones

- Se documentó y evaluó las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido en este informe, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de septiembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.
- Se verificó el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que estas se ajusten a los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría integral y en el contrato de obra objeto de supervisión.
- Se realizó el seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el presente periodo frente a lo programado en el cronograma general del contrato (03 de octubre de 2025 – 02 de septiembre de 2026), identificando retrasos, avances y causas asociadas.
- Se aseguró el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas que permitan garantizar la correcta ejecución de las obras previstas.
- Se supervisó el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo del informe.
- Se realizó el seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la adecuada implementación del PMA, del PGRCD y del PMT durante el mes evaluado, así como el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental aplicables a las obras de adecuación y mantenimiento.
- Se registró y consolidó las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones surgidas en el periodo correspondiente a este informe.
- Se identificó los riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.

- Se generó un informe integral y verificable, que permitió a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado, así como su contribución al cumplimiento del objetivo contractual de garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física educativa.

1.22 ANEXOS

A continuación, se relacionan los ítems que serán incorporados como anexos del presente informe:

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados
1.2 Informes semanales
1.3 Vinculación de mujeres
1.4 Matriz de riesgos
1.5 Actas de comités
1.6 Relación de correspondencia
1.7 Bitácora
1.8 Programación de obra
1.9 Actas de comités
1.10 Pago de parafiscales
1.11 Aspectos ambientales
1.12 Seguridad y salud en el trabajo

1.23 DOCUMENTACION SECOP II

1.13 Acta de inicio

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Acta de inicio.

1.14 Garantías

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Garantías de pólizas.

1.15 Designación del supervisor

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Designación supervisor: Designación apoyo a la supervisión Hernán Darío López Páez.

1.16 Informes mensuales

El presente documento hace parte del ítem en mención.

1.17 Actas parciales

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Acta parcial – Corte N°1.
- Acta parcial – Corte N°2.
- Acta parcial – Corte N°3.
- Acta parcial – Corte N°4.
- Acta parcial – Corte N°5.

1.18 Modificaciones

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Modificatorio N°1, I-2025-169884

1.19 Suspensión (Si aplica)

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.20 Prorroga a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.21 Acta de terminación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.22 Acta de entrega

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.23 Reinicio a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.24 Acta de liquidación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.24 PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

- **Porcentaje de participación de los profesionales ofertados**

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%

9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.922,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Adicional No. 2 del 01 de mayo de 2026:**	$	219.541.737,00
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**1.154.847.325,00**
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
Valor adicional No. 2:		**$ 461.699.955,00**			
Valor inicial No. 2 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:		**$ 261.699.955,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.659.259.269,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 628.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 3.030.327.070,00**			


Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Plazo Adicional No. 1:	CUATRO (4) MESES	**Plazo Adicional No. 1:**	CUATRO (4) MESES
Plazo total:	ONCE (11) MESES	**Plazo total:**	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026
Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga:	2/09/2026	**Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga:**	2/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	**ACUMULADO**			**ACUMULADO**
Obra programada (%)	0,00%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	1,81%	80,38%
Valor de la Obra programada:	$ 0,00	$ 3.197.559.314,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.935.501,00	$ 2.570.289.535,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	100,00%	78,57%	-1,43%
Durante el periodo	0,00%	1,81%	
Acumulado actual	81,82%	80,38%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0,00%	5,87%	5,87%	100,00%	95,59%	-4,41%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0,00%	16,64%	16,64%	100,00%	96,11%	-3,89%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0,00%	8,37%	8,37%	100,00%	95,37%	-4,63%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0,00%	3,06%	3,06%	100,00%	98,82%	-1,18%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0,00%**	**4,85%**	**4,85%**	**100,00%**	**97,98%**	**-2,02%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	1,18%	1,18%	100,00%	98,33%	-1,67%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES No. 001			**0,00%**	**0,59%**	**0,59%**	**100,00%**	**99,17%**	**-0,83%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 002								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES No. 002			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100,00%	72,45%	-27,55%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100,00%	95,00%	-5,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 20.000.000,00		
			100,00%	85,27%		$ 290.732.744,10	$ 628.932.199,00	**$ 338.199.454,90**

NOTA: Se realiza el ajuste de los porcentajes programados y ejecutados en base al adicional No. 002 incluyendo los dos nuevos frentes.

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		**$ 3.659.259.269,00**
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL 4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL 5	$ 340.158.088,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.888.851.473,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.770.407.796,00	$ 1.770.407.796,00

	VALOR FACTURADO	**VALOR PAGADO**
INDICADOR FINANCIERO	$ 1.888.851.473,00	$ 1.888.851.473,00

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias


CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	81,82%	80,38%	-1,43%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	219	-3,14

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,51%	4,31%	11,19%	13,58%	14,18%	14,86%	15,66%	16,27%	16,91%	23,37%	24,47%	26,27%	27,32%	30,10%	31,28%	32,31%	33,48%	35,22%	40,07%	41,35%	43,90%	49,53%	53,26%	62,29%	71,33%	80,36%																		
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,21%	0,47%	1,22%	2,22%	3,47%	4,56%	5,51%	6,74%	8,53%	10,07%	11,20%	12,15%	14,05%	16,93%	20,26%	24,70%	29,67%	35,73%	41,43%	46,52%	50,61%	54,14%	58,33%	62,23%	67,57%	69,11%	69,39%	71,09%	72,79%	74,49%	76,19%	77,89%	79,59%	81,29%	82,99%	84,70%	86,40%	88,10%	89,80%	91,50%	93,20%	94,90%	96,60%	98,30%	100,00

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado el colegio contó con programación de entrega, en el marco de la finalización de las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 30 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo y retirar adecuadamente todo el material.

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Aplicación de estuco, fundida de carcamo, ensamble de aula modular, instalacion de cubierta en aula modular, trabajo electrico.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a cortes para formaletas de cárcamos, fundida de cárcamo y demás labores asociadas al desarrollo de la obra. Así mismo, se verificó que el cerramiento del área intervenida se encuentra en buenas condiciones. No obstante, se recomienda reforzar las jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad y organización en obra.
De igual manera, durante la presente semana se realizó llamado de atención al contratista, debido a que se evidenció personal ejecutando actividades en cubierta sin el uso adecuado de EPP y EPCC. En consecuencia, las actividades fueron suspendidas temporalmente hasta tanto el personal contara con las medidas de seguridad requeridas para la ejecución segura de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista

4.1 Actividades ejecutadas: 16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
-4.7.7. LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)
2.2.10. RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).
-16.1.2.CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
-16.1.3. BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO PAYANDE
9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
14.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se encuentra material de construcción y gran parte de residuos sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de malla en puertas, así como jornadas de orden y aseo, con el fin de realizar la entrega definitiva de este frente de obra. Así mismo, se informa que durante la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo reportado no se presentaron incidentes ni accidentes laborales, evidenciando el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para este frente de obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizó la entrega de este frente, si se llegan a realizar nuevas actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se estructuro shut, carcamos, instalacion de cubierta Shut y pintura en fachadas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a pintura de fachada. No obstante, se recomienda al contratista continuar reforzando el uso adecuado de los EPP, especialmente el uso correcto del casco por parte del personal en obra. Así mismo, se recomienda implementar y fortalecer las jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, con el fin de mantener condiciones seguras y adecuadas durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvo en cuenta el balance presentado por el contratista y la programacion enviada.

4.1. Actividades ejecutadas: 4.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"
NP PINTURA ARTISTICA
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
8.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX
7.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM
9.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
4.9.10.SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"
13.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
4.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"
9.1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.5.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"
7.1.2. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO
7.2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
NP mantenimiento de puerta

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, gran parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, al igual se evidencia un bajo volumen de residuos sin acopiar ni señalizar por lo que se recomendó al contratista limpiar las áreas de acceso al frente, quitar el material de construcción de las zonas verdes, realizar la disposición adecuada de los residuos, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de ajuste de adoquín en el área contigua a las canchas. Así mismo, se validó que el cerramiento perimetral se encuentra en condiciones adecuadas, garantizando control y seguridad en la zona intervenida.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 20 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el retiro del cerramiento perimetral, no se evidencian residuos, al igual se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: instalación de estructura metálica para soporte de cubierta y cubierta en ecoroof del hall de circulación.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de guarda escoba y demás labores asociadas al desarrollo de la obra. Así mismo, se recomienda al contratista continuar reforzando el uso adecuado de los EPP, especialmente el uso correcto del casco por parte del personal durante la ejecución de las actividades. De igual manera, se valida que el cerramiento perimetral y la señalización del frente de obra se encuentran en condiciones adecuadas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 5,63%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades ejectudas: Las actividades que se mencionan a continuación obedecen a la intervención de la cubierta del hall de circulación:
1.2.23 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).
16.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA).

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta el embalaje de las cubiertas de asbesto, al igual se reporta que están trasladando los residuos a este frente para la respectiva disposición, por lo que se recomienda al contratista cumplir eficazmente con la gestión, garantizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de cielo raso y luminarias en shut de basura, realizó la aplicación de pintura en el cielo raso y en muros exteriores. Adicional realizó actividades de instalación de pasto kikuyo en la zona del jardín e inició actividades de lijado y aplicación de estuco en los muros internos del auditorio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de luminarias, conexión eléctrica en el shut y demás labores asociadas al desarrollo de la obra.
Así mismo, se evidenció la realización de inspecciones de herramientas y equipos utilizados en el frente de trabajo, con el fin de verificar sus condiciones de seguridad y correcto funcionamiento durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 1,18%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra y reprogramaciones.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se encuentra material de construcción y residuos en el frente acopiados, parte de estos en zona verde, por lo que se recomienda realizar la disposicion de estos residuos, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de luminarias con sus respectiva acometidas y cableado, instalación de puerta tipo persiana y malla de angeo en el shut de basuras, adicional realizó la instalación de cerramiento en malla para el área donde quedó el tanque de almacenamiento. Para finalizar realizó jornada de orden y aseo para la entrega final del frente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades de remates y acabados, instalación de agarraderas para la tubería del tanque, así como la finalización de instalación de rejas en el área del tanque. De igual manera, se evidenciaron labores correspondientes a la culminación de detalles finales, con el fin de realizar la entrega formal del colegio.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se espera la entrega de este frente, si se llegan a realizar nuevas actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 23 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría. Se realizó la entrega final del frente de obra.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizó la entrega de este frente, si se llegan a realizar nuevas actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de tubería hidraulica para la conexión del ingreso de agua potable a las cocinas, adicional realizó la instalación de tablero electrico con su respectivo cableado y tubería para el control de las bombas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal realizando actividades correspondientes a la reposición de enchape cerámico en muro y demás labores asociadas al desarrollo de la obra. Así mismo, se verificó el uso de EPP por parte del personal durante la ejecución de las actividades. No obstante, se recomienda continuar implementando jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras y adecuadas en el frente de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN** ESPECIALISTA AMBIENTAL	**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	11/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	0 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25
2 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VlrFRENTE APROBADO	VlrFRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	98,94%	100,00%	↑	100,00%	✓	$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	70,80%	87,49%	↑	100,00%	↓	$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	96,74%	100,00%	↑	100,00%	✓	$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	62,67%	89,11%	↑	100,00%	↓	$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	79,76%	94,37%	↑	100,00%	↓	$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	90,73%	98,82%	↑	100,00%	↓	$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES	87,30%	98,33%	↑	100,00%	↓	$ 100.000.000																					
							→		✓																						
1301	COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	TEUSAQUILLO	A	PALERMO	0,00%	0,00%	→	0,00%	✓																						
1032	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	B	REPUBLICA DE CHILE	0,00%	0,00%	→	0,00%	✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
TOTAL FRENTES DE OBRA						95,68%	↑	81,82%	↑	$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		53,65%	↑	0,00%	↑	$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		95,00%	↑	0,00%	↑	$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		96,08%	↑	0,00%	↑	$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%	↑	100%	✓	$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%	→	0%	✓	$ 20.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																						
TOTAL FRENTES DE OBRA						82,75%	↑	55,56%	↑	$ 290.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	2	11	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	3	1	9	$ -
TOTAL				
9	8	3	20	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	95,68%	0,00%	100,00%
PROGRAMADO	81,82%		
ATRASO	13,87%	PLAZO VENCIDO	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Perforacion estructural para anclajes



Instalacón de cubierta tipo sandwich



Laminas de poliuretano (PUR) para cubierta y puerta. Son Elementos que se instalaran en el aula modular cubierta y acceso.



Excavación para tuberia subterraniea que conecta con el RAC: Trabajos electricos



Tuberia en PVC subterranea de 2" y MT 1/2



Instalacion de tablero empotrado a pared (RAC)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Desmonte y montaje de tuberia de conexión a internet, ajuste y anclaje en fachada.



Soldadura de angulos y parrilla para el carcamo




Instalación de encofrado para fundida de carcamo.



Instalacion de angulos y rejillas para el carcamo.



Acabado en concreto en los bordes laterales de carcamo



Resane en vanos de puertas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Aplicación de pintura y acabados en muros internos de salones 1 y 2



Aplicación de silicona entre marcos y vanos de ventanas



Limpieza y aseo en salones 1 y 2



Acabados finales en fachada



Cerramiento nuevo que limitara desde el aula de sistemas hasta el aula modular.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Raspado de la fachada




Trabajo en cárcamo




Primera capa de la pintura de la cancha.



Pintura de la fachada



Demolición de la placa



Avance en la estructura del shut

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B




Vista general del shut de basura.




Avance en la pintura de la fachada.



Avance en la demolición de la placa.



Avance en la pintura de la cancha.



Vista general del avance de pintura en la fachada.



Vista general del avance de pintura en la fachada.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de teja ecoroof - Cubierta hall de circulación.



Instalación de estructura metálica para cubierta - Hall de circulación.



Instalación de teja ecoroof - Cubierta hall de circulación.



Instalación de teja ecoroof - Cubierta hall de circulación.



Instalación de estructura metálica para cubierta - Hall de circulación.



Instalación de estructura metálica para cubierta - Hall de circulación.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de teja ecoroof - Cubierta hall de circulación.



Instalación de estructura metálica para cubierta - Hall de circulación.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de pasto kikuyo - zona de jardín.



Instalación de pasto kikuyo - zona de jardín.



Instalación de cielo raso - shut de basura.



Instalación de cielo raso - shut de basura.



Instalación luminarias - shut de basuras.



Instalación luminarias - aula de música.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Lijado y aplicación de estuco en paredes internas - auditorio.



Aplicación de pintura en cielo raso - shut de basuras.



Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.



Aplicación de pintura en muros exteriores - Shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Vista general de área finalizada - Shut de basuras.



Instalación de puertas y malla de angeo - Shut de basuras.



Instalación de malla para cerramiento - área tanque de almacenamiento.



Instalación de malla para cerramiento - área tanque de almacenamiento.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 3/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A



Instalación de tubería electrica.



Instalación de tubería electrica.



Instalación de tubería electrica.



Instalación de tablero para manejo de bombas - cuarto de bombas.



Instalación de tubería electrica.



Regata en muro para la instalación de tubería en la cocina.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 33 — LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	33	DEL	18/05/2026 (DD-MM-AA)	AL	24/05/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	233 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	LOTE COP	18		

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00
AIU	33.17% — $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,659,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,030,327,070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.09%	85.00%	Obra Física Ejecutada (%)	2.02%	84.18%
Valor de la Obra Programada:	$ 33,113,210.00	$ 3,110,470,177.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 61,129,962.00	$ 3,080,264,655.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83.91%	82.16%	
Durante el periodo	1.09%	2.02%	-0.79%
Acumulado actual	85.00%	84.18%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.10%	-0.90%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.80%	-0.20%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.00%	-1.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.10%	-0.90%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**99.57%**	**-0.43%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	95.00%	-5.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**97.50%**	**-2.50%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	8.51%	0.00%	-8.51%	14.66%	0.00%	-14.66%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	3.51%	22.19%	18.68%	8.21%	22.19%	13.98%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	**6.01%**	**11.10%**	**5.09%**	**11.44%**	**11.10%**	**-0.34%**
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02	**1.09%**	**2.02%**	**0.92%**	**83.90%**	**83.11%**	**-0.79%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 38,193,723.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,273,680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,076,835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 2,913,171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 20,073,306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	90.00%	90.00%	0.00%	$ 150,294,734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 43,248,915.00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	100.00%	0.00%	-100.00%	$ 20,000,000.00		
		SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%			
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	**89.00%**	**76.25%**	**-12.76%**	**$ 290,732,744.10**	**$ 628,932,199.00**	**$ 338,199,454.90**

NOTA: El alcance de la emergencia y/o obra prioritaria en Torquigua ha cambiado, al igual que el frente contractual se la adicion N°.1 Antonio Villavicencio - Sede B. Como resultado, los porcentajes han sufrido una variación.

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,659,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,888,851,473.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,770,407,796.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 1,888,851,473.00	$ 1,888,851,473.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	85.00%	84.18%	-0.79%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	233	-1.84

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.05%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.05%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.92%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.97%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.66%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.60%	$ 44,738,268.00	5.63%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.30%	8.98%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.90%	$ 81,229,800.00	14.61%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.63%	3.12%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.53%	$ 126,911,877.00	17.73%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.42%	0.78%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.95%	$ 166,813,337.00	18.51%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.25%	0.90%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.20%	$ 201,714,046.00	19.41%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.60%	1.04%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.80%	$ 246,517,349.00	20.44%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.35%	0.80%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.14%	$ 312,308,281.00	21.24%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	2.01%	0.84%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.15%	$ 368,556,270.00	22.08%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.47%	8.44%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.62%	$ 409,790,998.00	30.52%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.25%	1.43%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.87%	$ 444,749,788.00	31.94%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.47%	2.36%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.34%	$ 514,112,112.00	34.30%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.76%	1.37%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	22.10%	$ 619,454,498.00	35.67%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.35%	3.63%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.45%	$ 741,303,536.00	39.30%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.80%	1.53%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.25%	$ 903,854,742.00	40.83%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.49%	1.35%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.73%	$ 1,085,654,721.00	42.18%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.91%	1.53%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.64%	$ 1,307,288,437.00	43.71%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.45%	2.28%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	54.09%	$ 1,516,035,801.00	45.99%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.64%	6.33%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.73%	$ 1,702,181,070.00	52.32%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.34%	1.67%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	66.07%	$ 1,851,939,157.00	53.98%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.61%	3.33%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.68%	$ 1,981,028,711.00	57.32%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.47%	7.35%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	76.15%	$ 2,134,483,966.00	64.66%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.09%	4.87%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	81.24%	$ 2,277,159,343.00	69.53%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.97%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	88.22%	$ 2,472,598,216.00	81.33%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	2.00%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	90.22%	$ 2,528,746,605.00	93.12%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.79%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	90.59%	$ 2,539,196,402.00	104.91%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ 10,971,803.92	0.39%	1.02%	$ 28,542,222.29	-$ 17,570,418.37	90.98%	$ 2,550,168,205.92	105.93%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 18,458,542.22	0.66%	0.24%	$ 6,694,789.02	$ 11,763,753.20	91.64%	$ 2,568,626,748.14	106.17%	$ 2,975,830,208.31
34	SEM 34	21/05/2026	$ 21,691,744.68	0.77%	0.00%	$ -	$ 21,691,744.68	92.42%	$ 2,590,318,492.82		$ 2,975,830,208.31
35	SEM 35	28/05/2026	$ 26,369,346.02	0.94%	0.00%	$ -	$ 26,369,346.02	93.36%	$ 2,616,687,838.84		$ 2,975,830,208.31
36	SEM 36	4/06/2026	$ 31,219,149.71	1.11%	0.00%	$ -	$ 31,219,149.71	94.47%	$ 2,647,906,988.55		$ 2,975,830,208.31
37	SEM 37	11/06/2026	$ 22,712,078.05	0.81%	0.00%	$ -	$ 22,712,078.05	95.28%	$ 2,670,619,066.60		$ 2,975,830,208.31
38	SEM 38	18/06/2026	$ 22,539,875.70	0.80%	0.00%	$ -	$ 22,539,875.70	96.09%	$ 2,693,158,942.30		$ 2,975,830,208.31
39	SEM 39	25/06/2026	$ 32,663,548.60	1.17%	0.00%	$ -	$ 32,663,548.60	97.25%	$ 2,725,822,490.90		$ 2,975,830,208.31
40	SEM 40	2/07/2026	$ 29,430,346.14	1.05%	0.00%	$ -	$ 29,430,346.14	98.30%	$ 2,755,252,837.04		$ 2,975,830,208.31
41	SEM 41	9/07/2026	$ 28,582,215.11	1.02%	0.00%	$ -	$ 28,582,215.11	99.32%	$ 2,783,835,052.15		$ 2,975,830,208.31
42	SEM 42	16/07/2026	$ 19,054,810.07	0.68%	0.00%	$ -	$ 19,054,810.07	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,802,889,862.22		$ 2,975,830,208.31
			$ 2,802,889,862.22								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 32 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 17/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 226 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 30 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo y retirar adecuadamente todo el material

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se subsano las siguientes actividades:
trabajo electrico, piso del aula modular, rampa.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de mezcla y tendido de tubería corrugada para desagüe de aguas lluvias, entre otras labores propias del proyecto. Así mismo, se continúa reforzando el cumplimiento de las condiciones de orden y aseo en el frente de obra, recomendando que los residuos generados sean acopiados en un solo punto y evacuados de manera frecuente, con el fin de prevenir incidentes, actos inseguros y riesgos locativos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se encuentra material de construcción y residuos (bajo volumen) sin acopiar ni señalizar adecuadamente, se evidencia desorden, por lo que se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra, debido a que este ya fue entregado. Sin embargo, se tiene prevista la instalación de unas rejas corredizas como actividad complementaria, por lo cual durante el periodo no se generó reporte correspondiente al componente SST.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se espera el acta de entrega en esta institución.

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se subsano estructuro shut, carcamos, pintura en fachadas y pintura artistica en cancha.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de luminarias en shut de basuras y cuarto de seguridad, así como la instalación de rejilla para el cárcamo. Se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado de los elementos de protección personal, especialmente casco y guantes, durante la ejecución de las actividades. De igual manera, se recomienda fortalecer las jornadas de orden y aseo en el frente de obra. Finalmente, se valida que el cerramiento perimetral se encuentra en adecuadas condiciones.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción, al igual que un bajo volumen de residuos sin acopiar ni señalizar, parte de ellos en zona verde por lo que se recomendó dejar limpia estas áreas, realizar la disposición adecuada de los residuos, realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, las actividades de obra están finalizadas y se realizó la respectiva entrega el 20 de abril de 2026.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se genera el acta de entrega en esta institución.

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 32 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 32 (Consecutivo) **DEL** 11/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 17/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 226 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra subsano: acabados de pintura en reja perimetral, aplicación de pintura en perfilería metalica, perfil viga, cubierta.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a acabados de pintura en reja perimetral e instalación de perfil tipo viga de cubierta. Así mismo, se validó que el personal realizara uso adecuado de los elementos de protección personal, incluyendo casco de seguridad, durante la ejecución de las actividades. Finalmente, se verificó que el cerramiento perimetral se encuentra en adecuadas condiciones.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: SSe realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se evidencia material de construcción sin señalizar ni acopiar, por lo que se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra subsano actividades de estuco de techo, limpieza de mamposteria, pintura en puertas, y muro de fachada.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a estucado de techo, limpieza de superficies y demás labores propias del proyecto. Así mismo, se validó que el personal presente en obra contaba con la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se encuentra material de construcción y residuos, por lo que se recomienda realizar la disposicion adecuada, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se genera el acta de entrega en esta institución.

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 23 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que si se llegan a realizar nuevas actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la instituciones educativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron actividades de cerramiento y demolicion de muro

2. Seguridad Social y SST: Durante este periodo se evidenció el inicio de actividades con la instalación del cerramiento perimetral en teja de zinc. Se realizó la observación al contratista respecto a que dichas tejas deben permanecer cubiertas con polisombra, con el fin de prevenir cortaduras o incidentes que puedan afectar a los estudiantes y demás personal que transita por el sector. Así mismo, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo, garantizando el adecuado acopio de los residuos en un solo lugar para su posterior evacuación.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento, se evidencia desorden en el frente, por lo que se recomienda realizar un mantenimiento al cerramiento, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante el desarrollo de las actividades de demolición de muro, se presentaron afectaciones en el parque adyacente al punto intervenido.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se han iniciado actividades de obra

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL		ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS
ING. GERSON ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO		ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 33 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 33 (Consecutivo) **DEL** 18/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 24/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 226 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Instalacion de pizarrron en viilo blanco - Aula de modular



Aula modular desde el interior



Aula modular Exterior