Miercoles 15 de abril de 2026

Personal de obra: 2 oficiales

Se continua con actividad de pintura sobre muros.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 16 de abril de 2026

Personal de obra: 2 oficiales

Se continua con actividad de pintura sobre muros.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 17 de abril de 2026

Personal de obra. 1 oficial

Se continua con la activida de pintura sobre muros y se finaliza.

Se inicia actividad de guardaescobas.

Powered by CamScanner

Sabado 18 de abril de 2026

Personal de obra. 4 oficial
4 Ayudante

Se instala vin sobre guardaescobas y se realiza aseo final de obra.

Con esto queda finalizadas las actividades y queda pendiente la entrega a las directivas del colegio.

Jueves 23 de abril

Personal de Obra: 1 Residente de Interventoria
1 Residente de obra
1 Inspector de Obra
1 Directivo Colegio

Se realiza la entrega de los espacios a la directiva del colegio, sin ninguna novedad se firma acta de entrega de espacios.

Powered by CamScanner

Miercoles, 01 Abril 2026

No se evidencia personal laborando.

Jueves, 02 Abril 2026

No se realiza actividades por dia festivo.

Viernes, 03 Abril 2026

No se realizan actividades por dia festivo.

Powered by CamScanner

Sabado, 04 abril 2026

No se realizan actividades dado q.e se trabaja el dia Domingo 29 de Marzo 2026 de manera de compensación de día.

Lunes, 06 abril 2026

Personal 2 oficiales
2 ayudantes

Actividades

- Se realiza acondicionamiento de cerramiento costado Norte de baño para abrir paso peatonal a solicitud del colegio.

Powered by CamScanner

Martes, 07 de Abril 2026

Personal
2 oficiales
1 Ayudante

Actividades

- Se continua y se finaliza acondicionamiento de cerramiento del costado norte en los baños.
- Se inicia con trasiego de material como deja, canecas, Escombro, polisombra.
- Se realiza instalación de Cerramiento en polisombra en zona de cubierta hall

Miercoles, 08 de Abril 2026

Personal
2 oficiales
2 Ayudantes

Actividades:

- Se Continua con cerramiento en lona en zona hall de cubierta.
- Se realiza nivelación y presentación de orinal en baño de Niños.

Nota: en observación y inspección de deneto orinales anteriores con dos (2) mas bajos

lo cual se consulta con interventoria la autorizacion de 5al orinales mas bajos y pequenos.

Jueves, 09 de abril 2026

Personal : 2 oficiales

- Actividades
- Se realiza estucado en baño parte exterior.
- Se ingresa griferia de orinales, griferia de lavamanos, Lavamanos y orinales.

Viernes, 10 de abril 2026

Personal 2 oficiales

Actividades :
- Se realiza instalacion de Lavamanos y griferias en banos de Niños y Niños.
- Se realiza descargue y ingreso de puertas en acero inoxidable de baños de niños y niñas
- Se realizo ingreso de division de orinal de baño de niños.

- Se realiza ingreso de ventanería.
- Se realiza estuco de muro exterior de baño.

Sabado, 11 de Abril 2026

Personal
1 Wilson
2 Energizo
2 Aluvid

Actividades :

- Se realiza instalación de ventanería en baños
- Se realiza instalación de polisombra en cubierta hall.
- Se realiza instalación de cerramiento rigido en teja fino.
- Se realiza instalación de Ventanería. en zona de baños.

Powered by CamScanner

Lunes, 13 de Abril 2026

Personal : 3 oficiales
1 Ayudante
1 Electrico

Actividades
- Se realiza instalacion de orinales con griferia.

- Se realiza instalación de teja zicn.
- Se inicio instalacion de divisiones de baño
- Se continua con instalacion de ventaneria en baños
- Se continua con instalación de baterias de baño.

Martes, 14 de abril 2026
Personal en obra 5 oficiales.
Se realiza instalacion de Orinales y accesorios sanitarios.
Se continua con enfocado y detallado de marcos exteriores.
Se realiza emboquillado de lavamanos.
Se realiza instalacion de divisiones de baño

Miercoles, 10 abril 2026
Personal en obra 3 oficiales

Se realiza instalacion de tuberia para conexiones electricas.

Jueves, 16 abril 2026
personal en obra: 3 oficiales

Se realiza ligado de muros exteriores y acondicionamiento de los pisos.

Viernes, 17 abril 2026
Personal en obra 2 oficiales

Se inicia con aplicacion de pintura en muros exteriores de los baños.

Sabado, 18 abril 2026
personal en obra. 3 oficiales.

Se continua con pintura en muros exteriores
Se continua con instalacion de sanitarios.
Se instala ventaneria faltante.

Lunes, 20 abril 2026
personal en obra. 3 oficiales.

Se realiza correccion en la instalacion de baños, cinales y aparatos sanitarios.
Se continua con aplicacion de estuco y pintura.

Martes, 21 abril 2026.
personal en obra 2 Electricos.
2 Oficiales.

Se realiza excavacion de regata para conexion de tubos electricos.
Se continua con instalacion de aparatos sanitarios.

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 de abril 2026
Personal en obra 2 Electricos
2 oficiales

Se continua con conexion electrica
Se realiza aplicacion de pintura en muros exteriores.
Se continua con instalacion de aparatos sanitarios.

Jueves, 23 abril 2026
personal en obra. 2 Electricos
3 oficiales.

Se continua con conexiones electricas.
Se realiza aplicacion de pintura en muros.
Se continua con la instalacion de aparatos sanitarios
Se inicia con desmonte de teja en hall

Viernes, 24 abril 2026
personal en obra. 2 Electricos
4 oficiales

Se realiza instalacion de puertas de baños.
Se realiza conexion e instalacion de luminarias
Se realiza Cambeo de enchape en rocheteo.
Se realiza aplicacion de pintura en muros.

Sabado, 25 abril 2026
Personal en obra 2 Electricos.
5 oficiales.

Se continua con conexiones electricas e instalacion de luminarios.
Se continua con pintura en muros Exteriores
Se realiza limpieza de enchape en baños
Se realizan ajustes en sanitarios y griferias
Se realiza emboquillado de enchape.

Lunes, 27 abril 2026
Personal en obra. 5 oficiales.

Se realiza desmonte de caramiento de baños.
Se continua con pintura, ajuste de sanitarios y griferias.
Se realiza emboquille de enchape

Martes, 28 abril 2026

No se realizan actividades en obra.

Miercoles, 29 abril 2026
Personal en obra 2 oficiales.

Se realizo desmonte de teja de techo
Se realizo limpieza de orden y aseo

Jueves, 30 abril 2026
personal en obra 2 oficiales

se realiza instalacion de estructura metalico para reforzar la estructura del hall

Martes 31 Marzo 2026
Personal: 2 oficiales
2 Ayudantes

Se realiza Instalacion del Manto protector en las placas de las cubiertas del Salon auditorio y cuarto de Almacenamiento.
Se continua con estucado en los techos del baño de profesores.

Miercoles, 1 de Abril 2026
Personal: 1 oficial y 1 ayudante

Se continua con la instalacion del Manto protector.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves, 02 de Abril 2026

No se realizan actividades por día Festivo.

Viernes, 03 de Abril 2026

No se realizaron actividades por día festivo.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado, 04 de abril 2026

No se realizan actividades.

Lunes, 06 de Abril 2026

No se realizan actividades.

- Se realiza ingreso de platinas de shut.

Norma

Powered by CamScanner

Martes, 07 de Abril 2026

Personal: 1 Residente

- Se realiza ingreso enchape y guarda escoba.

Miercoles, 07 de Abril 2026

No se realiza actividades.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves, 08 de Abril 2026

Personal: 1 Ayudante

- Se instalaron platinas de shot

- Se ingresa perfilería 8x4 para construcción de shot de basura.

Viernes, 09 de Abril 2026

Personal 1 oficial

Actividades: se realiza pintura de baños de techo.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado, 10 de abril 2026

No se realizan actividades.

Domingo, 11 de abril 2026

Personal 1 Soldador
1 Ayudantes

Actividades

Se realiza izaje y soldado de estructura metalica para shut de basura.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes, 12 de abril 2026

Personal 2 Electricos

Actividades:

- Se realiza prueba de estanqueidad
- Se realiza desmonte tomas. en cuarto de música.

Norma

Powered by CamScanner

Martes, 14 de Abril del 2026

No se registran actividades en obra - personal en apoyo en técnico sede A.

Miercoles, 15 de Abril 2026
personal en obra 1 oficial
se realiza instalacion de estructura para soporte tablaroca.

Jueves, 16 de Abril 2026

Se realiza instalacion de laminas de Sopa board en shut de basuras.

Viernes, 17 de Abril 2026

personal en obra 1 oficial

Se inicia pintura de estructura metalica en shut de basuras

Sabado, 18 de Abril 2026
Personal en obra 1 oficial

Se realiza aplicacion de pintura a estructura metalica del shot de basurao.

Lunes, 20 de Abril 2026
personal en obra 1 Of.
2 Ayo

Se realiza instalacion de laminas Superboard en shot de basurao
Ingresa material para cerramiento en area de Jardin.

Martes, 21 de Abril 2026

En la fecha, la interventoría deja constancia que, por instrucción directa de la dirección de Supervisión del proyecto de la Secretaría Distrital de Educación, se ordena al contratista el retiro del individuo arbóreo que interfiere con el trazado e instalación del bordillo proyectado para la conformación de la jardinera.
Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades conforme a los requerimientos dadas.
Interventoría C.R.
personal en obra. 2Aq
10f

Se inicia con excavación en area de Jardin
Se continua con instalacion de super board en shut de basura.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 Abril 2026.
personal en obra 1 Ayudante

Se continua con la excavacion de area de bordo.

Jueves 23 abril 2026
personal en obra 1 Oficial

Se realiza instalacion de baldosa Vibroperoada en shut de basuras.

Viernes, 24 de abril 2026
personal en obra instalador.

Se realiza instalacion de puntos
en salon de musica.
Se realiza excavacion de cimiento
en area de jardin.

Sabado 25 de abril 2026
personal en obra 2 electricos

Se inicia conexion de tuberia
electrica en salon de musica.

lunes, 27 abril 2026
personal en obra 2 electricos

Se continua con conexion de cableado electrico.

Martes, 28 abril 2026
personal en obra 2 AC
1 OF.

Se realiza ajustes en shot de basicos para realizar media caña.
Se continua con excavacion en zona de jardin para instalacion de bordillos.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 29 abril 2026
Personal en obra 2 electricos.
1 of.
2 Ayu.
Se realizo instalacion de bordillo
en zona de jardin
Se realiza instalacion de enchape en
muros de shut de basuras.
y se realiza conexiones electricas.

Jueves, 30 abril 2026
personal en obra 2 electricos.
1 of.
Se realizon Conexiones 2 Ayu.
electricas en salon de musica
se continua con enchape de muros
en shut de basuras
se realiza instalacion de bordillo
y extendido de tierra negra en
jardin.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 1 de abril, 2026.

NO se realizaron actividades, ya que no se encontraba personal de obra.

inspector interventoria.

Jueves 2 de abril, 2026.

NO se realizaron actividades en obra debido a ser festivo por semana santa.

inspector interventoria.

viernes 3 de abril, 2026

NO se adelantaron actividades, debido a la suspensión de labores por festivo correspondiente a semana santa.

inspector interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado, 4 de abril 2026

No se realizan actividades.

Lunes, 6 de abril 2026

No se realizan actividades, se encuentra en compra de material de cancha.

Martes, 7 de abril 2026

No se realizan actividades, se realiza visita de proveedores de obra.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles, 8 de abril 2026

Personal 1 ayudante

Actividades:

- Se realiza ingreso de material de sellado de juntas para cancha.

Jueves, 9 de Abril 2026

Personal: 2 oficiales

Actividades: Se realiza lavado y aseo de juntan y cancha.

- Se realiza marcado de empalmientos

Viernes, 10 de Abril 2026

Personal :

Oficialer : 2

Actividades:

-Se realiza sellado de juntas de dilatación y correccion de tonas de empotamiento con material Desurfaser.

Sabado, 11 de abril 2026

Personal : 4 oficialer

Actividades:

- Se realiza excavacion de carcamo
- Se ingresa material de agrego mixto.

Norma

Lunes, 12 de abril 2026

Personal 2 oficiales

Actividades: Se continua en excavación de carcamo encontrando material de rajón en carcamo, donde se usa demoledor.

- Se realiza demolicion de placa.

Martes, 13 abril 2026

Personal: 2 oficiales

Actividades: Se continua con excavacion de carcamo, se realiza cerramiento en madisombra en tona de shut.

Norma

Powered by CamScanner

- Se solicita al contratista realizar el ajuste inmediato de la puerta de cerramiento, toda vez que se encuentra caida, representando un riesgo para los usuarios. Adicionalmente, se evidencia que actualmente esta asegurada con un caucho en lugar de una cadena u otro sistema adecuado, lo cual incrementa la condicion de riesgo y debe ser corregido.
- En relacion con la intervencion realizada para evitar empozamientos en la cancha, se observa que el material aplicado (Resurfacer) no presenta una superficie completamente uniforme, evidenciandose leves relieves. En consecuencia, se solicita realizar los ajustes necesarios para garantizar el acabado de la placa.
- Respecto al Shut de basuras, se verifica que la placa debe quedar a una altura de 10cm sobre el nivel Ø, de acuerdo con la planimetria y en concordancia con los niveles, considerando el direccionamiento de las aguas, que se orienta hacia este punto. Teniendo en cuenta que para el shut de basuras ingresan carritos destinados a contener basura se plantea la ejecucion de una rampa pequeña que facilite la maniobrabilidad

Norma

Powered by CamScanner

y el ingreso. Así mismo se establece que la altura libre en la parte baja del shut debe ser de 2.44m, conforme a los requerimientos del proyecto.

- Finalmente considerando que se realizara la demolicion de la placa existente, se aprueba el uso del material resultante como relleno debajo de la subbase, con el fin de mejorar el soporte estructural, siempre y cuando cumpla con las condiciones tecnicas requeridas.
- Se requieren niveles para la verificacion del correcto funcionamiento y ejecución del

Carcamo

Ins. Obra
Consurcio Ed. 25.

Luis Martinez - Residente de Interventoria.

Miercoles, 14 de abril 2026

Personal 2 oficiales

Se realiza excavacion de cercamo de costado Norte
llega material de teja y lona para cerramiento

Jueves, 15 de abril 2026

Personal: 3 oficiales

Se realiza instalacion de cerramiento en zona de shut tanto de lona como en teja.
Se continua con excavacion de carcamo

Norma

Powered by CamScanner

Viernes, 16 de abril 2026

Personal 2 oficiales

Se realiza excavacion de carcamo en costado norte de cancha

Sabado, 17 de abril 2026

Personal 2 oficiales

Se realiza demolicion de Placa costado occidente.