Lunes, 19 de abril 2026

Personal 4 oficiales

- Se continua excavación de caracamo en costado norte, se continua encontrando rajón
- Se inicia la demolición de placa en zona shot de basura sobrepuesta.

- Se ingresa material arena puña, ladrillo de cajas de inspección.

Norma

Powered by CamScanner

Martes, 20 de abril 2026

Personal : 5 oficiales.

- Se realiza instalacion de malla y figuracion de la misma para fundida de carcamo.
- Se continua con demolicion de placa de shut de basura.
- Se realiza excavacion de tuberia y Caja de cancha.
- Se excava en placa costado occidente.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 de abril 2026

Personal: 5 oficiales.

- Se realiza armado de formaleta de carcamo.
- Se realiza nivelado y rasqueteo de placa perimetral costado occidente
- Se realiza extendida de malla en placa occidente.

Jueves, 23 de abril 2026

Personal 5 oficiales

- Se realiza consulta con interventoria

Norma

Powered by CamScanner

- llenar sobre el recebo encontrado bajo la placa demolida en la zona de shut.

- Se encuentra recebo bajo placa con un espesor de mas de 35 cm con geotextil y roca, en observacion apique.

- llenado y compactacion de de subbase reciclada en zona de shut. del basuro.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes, 24 de abril 2026

Personal 5 oficiales, 1 Ayud.

- Se realiza fundida de cavcamo en costado norte.

Sabado, 25 de abril 2026

Personal 5 oficiales

- Se realiza extendida de malla electrosoldada en zona de shuto

- Se realiza excavacion de tuberia y se instala tuberia hidraulica y de desague.

- Se realiza fundida de placa en

Norma

Powered by CamScanner

zona de shut.

Lunes, 27 de Abril 2026

Personal 2 oficiales

Se realiza descargue de tuberia 8x4
y teja para zona shut

Martes, 28 de Abril 2026

Personal 4 oficiales
1 ayudante

Norma

Powered by CamScanner

Se realiza trabajo y construcción de estructura metalica en zona de shut.

Miercoles, 29 Abril
Perforación en obra 8 Oficiales.

Se realiza excavación para Carcamo en la concha.
Se realiza Correccion area de fundida de Carcamo
Se inicia Con la construccion de caja.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves, 30 abril 2026
Personal en obra 7 oficiales

Se continua con excavacion de Carcamo
y se extiende material para el talud
Se realiza pintura en shot de boquillas.

Sabado, 2 mayo 2026
personal en obra 3 oficiales.

Se continua con pintura en shot
de baquetas.
Se realiza fundida de Carcamo

Norma

Powered by CamScanner

Martes, 31 de Marzo 2026
Personal; 1 oficial y 1 ayudante

Se continua con la instalación de Super board en muros y con la instalación y conexión de la canal hacia la caja de inspección.

Miercoles, 1 de Abril 2026

No se evidencia personal realizando Actividades.

Jueves, 2 de Abril 2026

No se realizan actividades por día festivo.

Scanned with CamScanner

Sabado, 4 Abril 2026

No se realizan actividades por semana santa.

Lunes, 6 Abril 2026
Personal en obra 2 oficiales.

Se realiza instalacion de piso Cabioprensado en shot de basuras.

Martes, 7 abril 2026
Personal en obra 2 oficiales.

Se realiza embogotillado de piso Cabioprensado y Media Caña en granito shot de basuras.

Miercoles, 8 abril 2026
No se realizaran actividades en obra.

Scanned with CamScanner

Jueves, 9 abril 2026
personal en obra 2 oficiales.
2 Electricos.

Se realiza instalacion de Cielo raso en shut de bodegas.
Se realiza Conexion electrica

Viernes, 10 abril 2026
personal en obra. 2 oficiales.
2 electricos.

Se realiza destronque de pos Vibroprensados en shut de bodegas.
Se continua Con instalacion Electrica.
Se realiza lijado y primera mano de pintura.

Sabado, 11 abril 2026

No se realizaron actividades en obra.

Scanned with CamScanner

Domingo, 12 abril 2026

Dia Festivo

lunes, 13 abril 2026
personal en obra. 1 oficial

Se inicia con instalacion de enchape en muros shot de bodega.
Se aplico primera mano de pintura epoxica en Cielo raso

Martes, 14 abril 2026
personal en obra 1 oficial

Se continua con instalacion de enchape en muros shot de bodegas.

Miercoles, 15 abril 2026
personal en obra. 1oficial

Se continua con instalacion de enchape en muros de shot de bodegas.

Jueves, 16 abril 2026

Viernes, 17 abril 2026

Sabado, 18 abril 2026
personal en obra 1 oficial
2 Electricos.

Se realiza remate de enchape en muros
Se realiza instalacion de luminarios en
Shot de bodegas.

lunes, 20 abril 2026
personal en obra 1 oficial

Se realiza la limpieza de muros exteriores
Shot de bodegas, para aplicacion de pintura.

Martes, 21 abril

Miercoles, 22 abril 2026
personal en obra 1 oficial

Se realiza barrida de orden y aseo y recoleccion de residuos.

Jueves, 23 abril 2026

Viernes, 24 abril 2026

Sabado, 25 abril 2026

Lunes, 27 abril 2026

Llega material Placas Metalicas para descanso de escalera metalicas.

Martes, 28 abril 2026
Personal en obra, 2 Oficiales.

Se realiza instalacion de laminas metalicas para soporte base de escalera de emergencia

Miercoles, 29 Abril.
Personal en obra 1 oficial

Se realiza instalacion de bajante de la canal
Instalacion de flanche.
Se aplica segunda mano de pintura en techo.

Jueves, 30 abril 2026
Personal en obra 10 oficial
1 Ayudante.

Se realiza remate de pantera en 3 hot de barra.
Se retira protecciones en polisombra de escalera de emergencia.
Se realiza brigada de Orden y aseo.

Martes, 31 de Marzo 2026

Personal 1 soldador

- Se realiza ingreso de reja fabricada en taller
- Se adecua reja y se instala en vano faltante.

Se evidencia instalacion de reja para cerramiento perimetral

Echo

Inspectora de 2:20 pm.
interventoria

Miercoles 1 de abril, 2026

personal: 4 oficiale, 1 soldador, inspector de obra, SST

Se repoita mantenimiento. de soldadura y replazo de malla de cerramiento que limita con el jardin infantil.

Se evidencia acopio de material y limpieza en cerramiento perimetral

Norma

Powered by CamScanner

Se realiza actividad de limpieza y aplicación de pintura bituminosa en cubierta de Shut.

Demolición de baldosa en shut de basura.

Inspectora de interventoría. 12:22 PM.

Sabado 4 de abril 2026

No hay personal laborando.
se evidencian las siguientes actividades:

- Aplicación de pintura blanca en la reja del cerramiento perimetral.
- La reja del cerramiento que limita con el jardín infantil evidencia el respectivo mantenimiento.

Inspectora de interventoria 11:36 am.

Norma

Powered by CamScanner

lunes 6 de abril de 2026

personal 1, instalación de enchape en muro del shit, se evidencia aplicación de pintura en cerramiento perimetral de la institución.

Inspectora de interventoría. 3:47 pm.

Martes 7 de abril de 2026

En la inspección por parte de la interventoría no se evidencia personal laborando, sin embargo se evidencia culminadas las actividades de enchape en muro de shot de basura y aplicación de pintura en reja de cerramiento perimetral.

Inspectora de interventoría. 11:25 am.

Miercles 8 de abril 2026

No hay personal laborando al momento de la inspección, Sin embargo, se evidencia instalación de Flanche en los bordillos de la cubierta del shit

Inspectora de interventoría 4:08 pm

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 9 de abril 2026

Al momento de la inspección no se evidencia Personal ni actividades, Sin embargo se evidencia acopio de material en puntas de calzadura de la reja que limita con el Jardin se encuentran recebrieko con pintura blanca.

Inspector de interventoría 2:41 pm.

Se realiza con 2 ayudantes aseo y acopio de material.

Viernes 10 de abril 2026

Personal 1 ayudante

Se realiza aseo de obra en area intervenidad.

Norma

Sabado, 11 de abril 2026

No se realizan actividades.

Lunes, 13 de abril 2026

Personal 1 Inspeccion

Se realiza recorrido de pendientes para postular subsanacion.

Martes, 14 de abril 2026

- El día de hoy se realiza recorrido con supervisor el cual se realizan observaciones y desde se autoriza pintura de cerramiento costado Norte. de manera de completar el mantenimiento del cerramiento.

Miercoles, 15 de abril 2026

Personal 2 ayudantes

- Se realiza legado de cerramiento de costado Norte:

Jueves, 16 de abril 2026

Personal 2 ayudantes

- Se realiza continuacion de mantenimiento de cerramiento.

Viernes, 17 de abril 2026

Personal: 2 oficiales

- El dia de hoy se realiza limpieza de superficie y lijado

Sabado, 18 de abril 2026

Personal: 2oficiales

- Se continua de cerramiento en costado norte. con mantenimiento.
- Se evidencia instalacion de flanches en zona shut.

Lunes, 20 de Abril 2026

Personal 2 oficiales

Se realiza aplicacion de pintura en aceite tipo 1, en cerramiento perimetral.

Martes, 21 de abril 2026

Personal 1 hormamentador
1 Pintor

Se realiza soldadura de partes suelta en cerramiento. costado Norte.

Miercoles, 22 de Abril 2026
Personal 2 oficiales

- Se realiza mantenimiento de Cerramiento perimetral.
- Se realiza aplicación de pintura bituminosa en zona shot.

Jueves, 23 de abril 2026,
Personal 2 oficiales
- Se realiza mantenimiento de cerramiento perimetral.

Viernes, 24 de abril 2026

Personal 2 oficiales

- Se realiza pintura de cerramiento perimetral.
- Se realiza recorrido con interventoria para subsanar temas de pendientes

Sabado, 25 de abril 2026

Personal 2 Pintores

- Se realizan mantenimiento de cerramiento costado norte

Lunes, 27 de abril 2026

Personal 2 oficiales

-Se realiza pintura de cerramiento perimetral costado Norte.

Martes, 28 de abril 2026

Personal 2 oficiales

- Se continua en pintura en cerramiento perimetral cortado Norte.
- Se realiza aseo en cubierta de Shut.
- Se remantan pinturas pendientes.

Norma

Powered by CamScanner

así como la pulida y limpieza del salon 2.
se realiza la instalación del enchape del salon 1 al 40% de avance.

inspectora de interventoría 1:15 pm.

Lunes 30 de Marzo 2026
Personal 5 = 2 oficiales, 3 ayudantes
Actividades.
Rasqueteado de muro salon 2, Estucado de muro (primera capa) salon 2, pulida de enchape salon 1, limpieza de residuos de pintura de muro.
observaciones:
Se evidencia desorden en la obra, El cerramiento siempre esta caido, no esta dañado, los trabajadores siempre lo dejan abierto, ya se les ha realizado la observacion pero no la atienden.
inspectora de interventoría 2:59 pm.

Martes 31 de Marzo 2026
Personal: 5 = 2 oficiales, 3 ayudantes
Actividades: Estucado de muro, limpieza de muro, emboquillado y limpieza ~~de~~ pulida de piso.
Observaciones:
No hay acopio de material, hay desorden en la obra.
inspectora de interventoria

Miercoles 1 de abril 2026 3:01 pm.
Personal: 4 1 oficial, 2 ayudantes
Actividades: Estucado de muro en salones 1 y 2.
inspectora de interventoria 9:04 am.

sabado 4 de abril del
No se registran actividades
inspectora de interventoria 9:31 am

Lunes 6 de abril 2026

Personal: 3. 1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades: Estucado de muro en Salon 2, Limpieza de mura para estucado en salon 1.

Inspectora de interventoría. 10:28 am.

Ins dora

Martes. 7 de abril 2026

Personal: 4 3 ayudantes, 1 oficial.

Actividades: pañete en Filos de vanos en salon 1, Estucado de muro en salon 1 y 2, Acopio de material residual de excavación.

Inspectora de interventoria 1:41 pm

Ins. Obra

Miercoles 8 de abril 2026

personal: 3 1 oficial, 2 ayudantes

Actividades: Enchape de piso en salon 1, Estucado de muro en el Salón 1, Excavación para el carcamo.

Se evidencia acopio de madera en el area donde se instalara el Salon modular.

Inspectora de interventoría 12:37 pm.

Jueves 9 de abril 2026

personal: 6 2 oficiales, 4 ayudantes

Actividades: Estucado de muros, Filos y fachadas de Salones 1 y 2, Excavación para el carcamo.

Inspectora de interventoría. 10:43 am.

Inspector Obra

Viernes, 10 abril 2026
personal en obra 5 oficiales

- Se realiza excavacion para zarcamos.
- Se continua con estuco y pintura en aulas 3 y 4
- Se continua con pulida de pisos.

B Ins. Obra

Sabado, 11 abril 2026
personal en obra. 2 Electricos.
2 oficiales.
4 ayudantes.

- Se realiza demolicion de placa para excavacion de zarcamo.
- Se continua con estuco y pintura en salones.
- Se realiza instalacion electrica en salones.

Ins. obra B

Lunes, 13 Abril 2026
Personal en obra 2 electricos
3 oficiales.
3 Ayudantes.

- Se Continua Con estuco y pintura en Salones
- Se Continua Con Aplicacion de estuco en muros exteriores
- Se Continua Con instalacion de redes electricas
- Se Continua Con fundido de placa aula modular.
- Se inicia instalacion de Ventaneria.

Ing. Ins. Obra

Martes, 14 Abril 2026
Personal en obra 3 oficiales.
2 Ayudantes
2 electricos.

- Se Continua Con Estuco y Pintura en Salones y muros exteriores.
- Se continua Con instalación de redes electricas
- Se continua Con excavacion para Encamos.
- Se finaliza fundido de placa para aula modular.

Ing. Ins. Obra

Norma

Powered by CamScanner

Se recuerda al contratista que la ventaneria y las puertas instaladas presentan desviaciones, por lo cual es necesario realizar los ajustes correspondientes para garantizar su correcta alineacion y funcionamiento. De igual manera se identifican diversos remates que requieren correccion, las cuales ya han sido previamente informadas y son de conocimiento del contratista, por lo que se solicita su pronta intervencion.
Adicionalmente se ha evidenciado que algunos perfiles instalados y pintados estan presentando signos de oxidacion. En consecuencia, se requiere la aplicacion de tratamiento anticorrosivo y la posterior repintada, con el fin de asegurar la durabilidad y calidad de elementos instalados.

Paola Martinez — Residente de Interventoria

Miercoles 15 Abril 2026
Personal en Obra. 2 Oficiales.
3 Ayudantes
2 Electricos.

Se realiza demolicion de placa para Caja de inspeccion y Carcamo
Ligado de Muros Salon 1 y 2
Instalacion tuberia electrica
Instalacion de Ventaneria.

B y Jns. Obra

Jueves, 16 Abril 2026
Personal en obra 1 oficial
5 Ayudantes
1 Electrico
1 soldador.

Se realiza Nivelacion de paredes
lijado de muros en salon 1
Instalacion de tuberias electricas.
Se realiza muro en mampostería para cajas
de inspeccion.

Ins obra Byte

Viernes, 17 Abril 2026
Personal en obra 2 oficiales
3 Ayudantes
2 Electricos.

Se realiza estucado de muros Exteriores.
Estucado y lijado salon 1
Se realiza instalacion de tuberia y cajas
de la red electrica.

Inf. Obra Byte

80

Sabado, 18 Abril 2026
personal en obra 1oficial
2 Ayudantes
1 Electrico
2 Instaladores steel panel

Se realiza descargue de estructura metalico de salon modular.
Enfocado y lijado marco Externos
Retiro de chatarra.
instalacion de tuberia electrica.

Byron Ins!bra

Lunes, 20 Abril 2026
personal en obra 1 Oficial
2 Ayudantes
2 Electricos.

Enfoco y lijado de Marco salon 1y2
Se realiza. replanteo del area para instalacion salon modular.
Se realiza armado de luminarias para instalación.

Inspector Obra
Byron

Martes, 21 abril 2026
Personal en obra. 3 oficiales
1 Ayudante
4 Electricos
2 instaladores Estructura Metalica

Se realiza instalacion de estructura metalica salon modular.
Armado e instalacion de luminarios salon 1 y 2
Se realiza Glambiado.
Se realiza Estuco y lijado de muros
Se realiza. Excavacion y trazo de Caracamo

Inspector Obra
B

Miercoles, 22 abril 2026
Personal en obra. 2 Electricos
3 oficiales
1 Ayudante.
2 inst. Estructura Metalica

Se realiza Compactacion de sub base en Caracamo
Se realiza anclaje de Columnas metalicas en salon modular.
Se realiza instalacion de luminarios salon 1 y 2

Inspector obra
B

Jueves, 23 abril 2026
Personal en obra: 1 Electrico
2 Oficiales
1 Ayudante.

Se realizo corte y armado de formaleta
para fundida de Carcamo
Se realiza resane de vanos.
Se realiza instalacion de luminarias.

Ins. Obra

Viernes, 24 abril del 2026
Personal en obra: 1 Electrico.
2 inst. Estructura metalica.

Se realiza armado de estructura metalica
aula modular.
Se realiza resane de vanos, y estucado
de muros Externos
Se realiza fundida de piso de Carcamos.
Se realiza jornada de Orden y aseo.

Se realiza visita de supervisión por parte de la Interventoria
de las labores efectuadas en el Aula Modular y se
observa primero:

primero:
- El ajuste de la conexión de las correas realizado por medio de Angulos Soldados- no satisfactorio y como se había indicado anteriormente el 7% de Abnl. del año en curso debe implementarse en todos los demás elementos,

-tanto en la parte externa, lo que incluye el Hall de Circulación. y las Cubreras de las Cubiertas en las Dilas existentes.

Segundo: Se debe garantizar el anclaje de todas las columnas ya que actualmente la estructura Modular Carece de pernos de fijación acoplados a los pedestales. tambien se observa ausencia de pernos de Conexion en las vigas ubic a +0.30m que soportan la losa. finalmente no se evidencia la continuidad de las viguetas en la aproximidad de los ejes 2,3 y 4 (Ejes 2, 3 y 4).

Tercero: Tener especial cuidado en efectuar la verticalidad de las Columnas cuando se termine el Capitulo de Estructura Metalica lo que incluye la Conformacion del Deck

Firma:

Juana Rodriguez.
Directora de Interventoria.

DFOO
Especialista Estr Interventoria

Viernes, 24 abril 2026

Personal

1 oficial
1 electrico
2 oficiales pintura
2 ayudantes

Actividades

- Resane de vanos
- Soldadura de angulos de carcamo
- Armado de formaleta en carcamo

Sabado, 25 de abril 2026

Personal : 1 Oficial
1 Electrico
2 ayudantes

Actividades
* Desencofrado de carcamo
* Instalacion de angulos en carcamo
• Instalacion de lamparas.

Ins. Obra

Lunes, 27 de abril 2026

Personal : 1 Oficial
2 ayudantes
2 armado steel panel
3 electrico

Actividades
- Armado con malla electrosoldada
- Aplicacion de pintura en nodos de estructura de acero
- Anclaje con tornillo de 7" de estructura
- Cableado electrico
- Instalacion de luminarias.

Ins. Obra