Martes, 28 abril 2026
Personal en obra
10f. IAy Ingeniente.
2 inst. stell panel
3 Electricos.
2 Oficiales WNM

Se realiza fundida de Carcamo
Armado con malla electrosoldada.
Se realizo Armado de estructura Aula modular.
Instalacion de luminarias en salon 1y2
Se realiza estuco y Pintura en fachadas.

Ins Obra
B

Miercoles, 29 abril 2026
Personal en obra
2 Electricos
4 Of. WNM
2 stell panel
3 Ingeniente

Se realiza pintura en fachada, estuco y Pintura.
Conexion de luminarias salon 1y2
Se realiza Soldadura en rejilla Carcamo (Armado)
Armado de estructura metalica Aula modular

Ins. Obra
B

Jueves, 30 Abril 2026
personal en obra. 1 of. 2 Ayu Carcamo
4 of. pintura.
2 Electricos.
2 instaladores.
Se realiza instalacion de formaleta en area Carcamo
Pintura muros de fachadas.
pintura en estructura metalica.

Sabado, 2 Mayo 2026
personal en obra. 2 Ay. 1 Ofici Carcamo
3 of. pintura.
2 Electricos.
4 instaladores.
Instalacion de formaleta en Carcamos.
pintura muros Exteriores.
Aplicacion pintura en cielos sobre Optimas.
Demolicion de piso para instalacion de
tuberia electrica - tablero.

Lunes 4 Mayo, 2026
personal en obra 1 of. 1 ay. Carcamo
2 Electricos
2 instalador.
2 Of. pintura.
Retiro de encofrado Carcamo
pintura de muros Exteriores.
Anclaje de viguetas cada modular.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 2 de Abril de 2026

Sin personal de obra por día santo.

Viernes 3 de abril de 2026

Sin personal de obra por día santo

Powered by CamScanner

Sabado 4 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
2 Ornamentadores
1 Ayudante

Se realizan detalles en estructura metalica en uniones soldadas.

Se termina actividad de instalación de tierra negra abonada en materas.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 6 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
2 Ornamentadores
1 Oficial

Se realiza actividad de pintura sobre estructura metalica..

Se realiza arreglo de adoquin afectado por trasiego de materiales con minicargador en la entrada de colegio.

Se instalan helechos en materas y pasto en zona donde se designo

Norma

Powered by CamScanner

Martes 7 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Inspector de Obra
1 Inspector de interventoria
2 Ornamentadores
2 Oficiales.

Finalizando la actividad de pintura sobre la estructura el dia lunes, se procede con la actividad de instalación de cubierta en policarbonato y se culmina esta actividad.

Se realiza actividad de instalación de bancas m31 en zona de urbanismo.

Se realiza cañuela de aguas lluvias en zona de urbanismo.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 8 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
2 Oficiales
1 Ayudante

Se realizan trasiegos de material sobrante del area de obra a punto de acopio.

Se retira cerramiento de obra.

Powered by CamScanner

Jueves 9 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
1 Ayudante

Se realiza actividad orden y aseo en el sitio dispuesto para el acopio de materiales.

Powered by CamScanner

Viernes 10 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoria
1 Ayudante

Se continua con actividades de orden y aseo en area de obra.

Powered by CamScanner

Sabado 11 de abril de 2026

No se realizan actividades

Lunes 13 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de interventor
3 ayudantes.

Se realiza retiro de material sobrante y escombros de la zona de acopio, el sitio queda en completo orden y aseo.

Powered by CamScanner

Martes 14 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Supervisor sed
1 Residente Interventoria
1 Residente Obra
1 Rectora

Se realiza entrega de obra, sin embargo se realizan observaciones por parte de la rectora donde solicita adicionar detalles en acabados

Powered by CamScanner

15 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante

Se realizan acabados en estructura de parasol, con esto se sobsanan observaciones.

Powered by CamScanner

16 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante.

Se inicaa actividad de emergencia en zona de prescolar. se instala cerramiento y se inicia demolición de muros para generar accesos a parque desde zona de prescolar.

Norma

Powered by CamScanner

17 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial o
1 Ayudante

se funden columnetas de confinamiento de muro

Powered by CamScanner

17 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial u
1 Ayudante

se funden columnetas de confinamiento de muro

Powered by CamScanner

18 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se desencofran columnetas y se funden rampas de acceso a prescolar.

Powered by CamScanner

19 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial.
1 Ayudante

Se inicia cerramiento de helechos en materas donde estan sembrados helechos.

Powered by CamScanner

20 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante

Se termina actividad de cerramiento en materas.

Powered by CamScanner

2. de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
y Ayudante

Se instalan puertas en vanos de muro en prescolar.

Powered by CamScanner

22 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante

Se realiza retiro de de cerramiento y se realiza aseo final.

Powered by CamScanner

Jueves 2 de abril de 2026

Personal de Obra: Sin personal

Día Santo.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 3 de abril de 2026

Personal de Obra: Sin personal

Día santo.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 4 de abril de 2026

Personal de Obra : 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con la actividad de instalación de muros en superboard.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 6 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante
2 Ornamentadores.

Se culmina actividad de instalación de muros en superboard en shut de basuras

Se retoma actividad de anclaje de platinas en zona de ampliación de cubierta.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 7 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante
2 Ornamentadores.

Se inicia masillado de juntas en muros de superboard

Se inicia aplicación de pintura en estructura de tanque de reserva.

Powered by CamScanner

Miercoles 8 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante
2 ornamentadores

Se inicia actividad de alistado de piso para shut de basuras

Se instala cubierta en tanque de reserva.

Powered by CamScanner

Jueves 9 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante
2 ornamentadores

Se instala piso en vibroprensado en shut de basuras.

Se realiza actividad de pintura a la estructura de ampliación de cubierta y se reinstala canal aguas lluvias.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 10 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial

Se continua actividad de instalación de piso vibroprensado.

Norma

Powered by CamScanner

Sabado 11 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial.

Se continua con actividad de masillado de muros en superboard.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 13 de abril de 2026

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se inicia actividad de destronado de piso en shot de basura.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 14 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con actividad de destroncado de piso y se inicia actividad de instalación de enchape en muros interiores de shut.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 15 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con actividad de instalacion de enchape en muros.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 16 de abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con actividad de instalación de enchape para muros de shut.

Powered by CamScanner

Viernes 17 de Abril de 2026

Personal de Obras

Se culmina actividad de instalación de enchape de muros.

Se inicia actividad de pulido de piso.

Powered by CamScanner

Sabado 18 de abril.

Personal de obra: 1 oficial
1 Ayudante

Se continua con la pulida de pisos en shut de basuras.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 20 de abril de 2026

Personal de obra: 1 Ayudante

Se realiza jornada de aseo y limpieza en obra.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 20 de abril de 2026

Personal de obra: 2 Técnicos electricistas

Se realiza recorrido de obra para establecer recorrido de tubería que llegara a la cocina de compensar, de igual modo se revisa tablero electrico.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 22 de abril de 2026

Personal de obra : 2 oficiales
2 Ayudantes.

Se realiza instación de canal y bajante en cubierta de shut de basuras, así como la canal y bajante de la cubierta de tanque de reserva.

Se realiza conexión entre tanque existente de reserva y tanque de 5000Lt

Se realiza actividad de instalación de flanche en cubierta de tanque de resena.

Powered by CamScanner

Jueves 22 de Abril de 2026

Personal de Obra: 1 oficial.

Se realiza actividad de pintura interior y exterior en shut de basuras, esta corresponde a la primera mano con el fin de encontrar detalles.

Norma

Powered by CamScanner