NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 1709-2024
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de Enero 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 5155 del del 29 de octubre de 2024

Respetados subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO:
Cunday: 5
Villarrica: 2
Dolores: 1
Icononzo: 4
Prado: 2
Saldaña: 1

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-890-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4445 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE CUNDAY NIT. 901.703.673-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/2/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	09/2/2024
FECHA DE REINICIO 2	08/4/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/6/2024
PRORROGA 1	6/6/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/01/2025
VALOR INICIAL	$ 200,022,614.00
REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS HERRERA SILVA
TELÉFONO	3208388905

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1292223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.087.854,00	-	$198.087.854,00

1292223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	–	$934.760,00
TOTAL				**$199.022.614,00**	**$0**	**$199.022.614,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.022.614,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.022.614,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.022.614,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.022.614,00**	**100,00%**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,004,522.80	I – 100028243 Anexo 3	16/11/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,001,130.70	I – 100028243 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60,006,784.20	I – 100028243 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006598 Anexo 3	16/11/2023	15/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-646-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4038 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUINDE NIT. 809.000.229-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/01/2025
VALOR INICIAL	$ 199,011,206.00
REPRESENTANTE LEGAL	LUCELY TORRIJO URIZA
TELÉFONO	3102783094

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302223	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.076.446,00	-	$197.076.446,00

1302223	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$198.011.206,00**	**$0**	**$198.011.206,00**

2.3 ACTS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.011.206,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.011.206,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.011.206,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 198.011.206,00**	**100,00%**

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.802.241,20	I – 100027441 Anexo 2	23/10/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9.950.560,30	I – 100027441 Anexo 2	23/10/2023	15/011/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.703.361,80	I – 100027441 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006344 Anexo 2	23/10/2023	15/11/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-832-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4354 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REVES NIT. 900.294.464-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	09/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL	$ 200.827.140,00
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
TELÉFONO	3143532187

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1293923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.892.380,00	-	$198.892.380,00

1293923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$199.827.140,00**	**$0**	**$199.827.140,00**

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.827.140,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.827.140,00	**100,00 %**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.827.140,00	**100,00 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.827.140,00**	**100,00%**

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$

Saldo	$

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,00%
Meta física ejecutada %: 97,00%,

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40´165.428,00	I-100027995 Anexo 3	11/11/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´041.357,00	I-100027995 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	60.248.142,00	I-100027995 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006523 Anexo 3	11/11/2023	15/11/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-571-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3921 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY NIT. 800209514-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	4/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL	$ 1 98,974,535.00
REPRESENTANTE LEGAL	LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
TELÉFONO	3148194237

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.039.775,0	-	$197.039.775,0
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 197.974.535,00**	**$0**	**$ 197.974.535,00**

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.974.535,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 197.974.535,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 197.974.535,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 197.974.535,00**	**100,00%**

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00 %,

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´794.907,00	I-100027190	18/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´948.726,75	I-100027190	18/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.692.360,50	I-100027190	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006260	18/10/2023	31/12/2023

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

4.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-412-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3669 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CATORCE NIT: 800.197.152-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	09/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	43
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	09/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	11/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL	$ 199,787,735.00
REPRESENTANTE LEGAL	JEOVANNY GARZON QUINTERO
TELÉFONO	3103268253

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1131123	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.852.975,0	-	$198.073.273,0

1131123	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.787.735,00**	**$0**	**$ 198.787.735,00**

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.787.735,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.787.735,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.787.735,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 198.787.735,00**	**100,00%**

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%,

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39´957.547,00	I-100026791 Anexo 3	4/10/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´989.387,00	I-100026791 Anexo 3	4/10/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.936.320,50	I-100026791 Anexo 3	4/10/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006126 Anexo 3	4/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006126 Anexo 3	4/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006126 Anexo 3	4/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006126 Anexo 3	4/10/2023	15/11/2024

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-949-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4541-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA ALTO MOSCU NIT. 901.685.006-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	29/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	62
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	29/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	4/06/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL	$ 200,923,497.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH CARDENAS HERRERA
TELÉFONO	3203678050

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1303223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.988.737,00	-	$198.988.737,00

1303223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.923.497,00**	**$0**	**$ 199.923.497,00**

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.923.497,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.923.497,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.923.497,00	**100,00 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.923.497,00**	**100,00%**

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00 %,

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.184.699,40	I-100028291 Anexo 4	27/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.046.174,85	I-100028291 Anexo 4	27/11/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.277.049,10	I-100028291 Anexo 4	27/11/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006616 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

6.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-635-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4023-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE BAJO BELGICA NIT. 809.001.984-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/01/2025
VALOR INICIAL	$ 200,598,045.00
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
TELÉFONO	3124388397

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1266923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.663.285,00	-	$198.663.285,00
1266923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$199.598.045,00**	**$0**	**$199.598.045,00**

7.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.598.045,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.598.045,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.598.045,00	**100,00 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.598.045,00**	**100,00 %**

7.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

7.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00 %,

7.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

7.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

7.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40´119.609,00	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/09/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,029,902.25	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60,179,413.50	I-100027838 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006469 Anexo 1	20/10/2023	15/11/2024

7.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-719-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4162-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO NEGRO NIT. 809.000.237-3
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	04/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/01/2025
VALOR INICIAL	$ 200.188.846.00
REPRESENTANTE LEGAL	RUBIELA PRIETO QUEZADA
TELÉFONO	3222659798

8.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1333923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.254.085,00	-	$198.254.085,00
1333923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.761,00	-	$934.761,00
TOTAL				**$ 199.188.846,00**	**$0**	**$ 198.826.145,00**

8.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.188.846,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.188.846,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.188.846,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.188.846,00**	**100,00%**

8.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

8.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 100,00%,

8.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

8.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

8.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40,037,769.20	I-100028423	29/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,009,442.30	I-100028423	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60,056,653.80	I-100028423	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006666	11/11/2023	31/12/2023

8.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

9.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-467-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3751-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA NIT. 800.254.822-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	04/04/2024
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	68

PRORROGA 1	03/09/2024
PRORROGA 2	05/11/2024
PRORROGA 3	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL	$199.151.021,00
REPRESENTANTE LEGAL	ANA JUDITH MARTINEZ DEVIA
TELÉFONO	3107572890

9.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1136723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.216.261,00	-	$197.216.261,00
1136723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.151.021,00**	**$0**	**$ 198.151.021,00**

9.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

9.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.151.021,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.151.021,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.151.021,00	**100,00 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$198.151.021,00**	**100,00 %**

9.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

9.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%

9.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

9.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

9.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

9.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

9.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,830,204.20	I-100026888 Anexo 1	05/10/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,957,551.05	I-100026888 Anexo 1	05/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59,745,306.30	I-100026888 Anexo 1	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006162 Anexo 2	05/10/2023	31/12/2023

9.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

10. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

10.1 INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-893-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4460 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOS MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOS NIT. 800.254.771-2
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL	$ 199,767,640.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH MORENO
TELÉFONO	3208277139

10.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1182923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.832.880,00	-	$ 197.832.880,00
1182923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$198.767.640,00**	**$0**	**$198.767.640,00**

10.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

10.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

10.4.1 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.767.640,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.767.640,00	**100,00%**

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.767.640,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$** 198.767.640,00	**100,00%**

10.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

10.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00 %,

10.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

10.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

10.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

10.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

10.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,953,528.00	I-100028422	17/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,988,382.00	I-100028422	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59,930,292.00	I-100028422	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006665		31/12/2023

			17/11/2023	
Contratista y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006665	17/11/2023	31/12/2023

10.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

10.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

11. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

11.1 INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-987-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4607-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DOS QUEBRADAS NIT. 809.002.390-1
VALOR INICIAL	$ 196.440.890,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	28/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSP.	29/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	49
PRORROGA 1	05/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
TELÉFONO	3143624874

11.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1322423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 194.504.130,00	-	$ 194.504.130,00
1322423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 195.440.890,00**	**$0**	**$ 195.440.890,00**

11.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

11.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

11.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 195.440.890,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 195.440.890,00	**100,00%**

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 195.440.890,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 195.440.890,00**	**100,00%**

11.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

11.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%,

11.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

11.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

11.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

11.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

11.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39,288,178.00	I-100028335	24/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,822,044.50	I-100028335	24/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 58,932,267.00	I-100028335	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023

Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006632	24/11/2023	31/12/2023

11.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

11.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

12. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1011- 2023
NÚMERO DE CONVENIO	4639-2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO NIT. 901.215.807-2
VALOR INICIAL	$ 199.064.806,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/12/2023
FECHA DE SUSPENSION 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2023
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	29/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	17/06/2024
PRORROGA 1	04/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN RODRIGUEZ APONTE
TELÉFONO	3144041935

12.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1322323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.750.057,00	-	$ 197.750.057,00
1322323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00

TOTAL				**$ 198.684.817,00**	**$0**	**$ 198.684.817,00**

12.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

12.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

12.4.1 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.684.817,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.684.817,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.684.817,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 198.684.817,00**	**100,00%**

12.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

12.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00 %,

12.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

12.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

12.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

12.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

12.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39,936,963.40	I-100028822 Anexo 2	27/11/2023	15/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,984,240.85	I-100028822 Anexo 2	27/11/2023	31/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59,905,445.10	I-100028822 Anexo 2	31/12/2023	31/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006784 Anexo 3	27/11/2023	15/11/2024

12.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

12.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

12.13 INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-479-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3766 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO NIT. 809.009.256-4
VALOR INICIAL	$ 200.910.178,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	20/03/2024
FECHA DE SUSPENSION 1	04/04/2024
FECHA DE REINICIO 1	11/06/2024
PRORROGA 1	03/09/2024
PRORROGA 2	05/11/2024
PRORROGA 3	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2025
REPRESENTANTE LEGAL	YENNY MARCELA CARDOZO YARA
TELÉFONO	3223731880

12.14 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 198.975.418,00	-	$ 198.975.418,00
1347923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.910.178,00**	**$0**	**$ 199.910.178,00**

12.15 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

12.16 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

12.16.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.910.178,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.910.178,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.910.178,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.910.178,00**	**100,00%**

12.16.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

12.16.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00%,

12.17 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

12.18 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

12.19 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

12.20 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12.21 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

12.22 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,182,035.60	I-100027064 Anexo 2	05/10/2023	15/09/2025
Pago de Salarios,	$ 10,045,508.90	I-100027064 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2027

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 60,273,053.40	I-100027064 Anexo 2	31/12/2023	15/11/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024
Patronal	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006218 Anexo 2	05/10/2023	15/11/2024

12.23 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

12.24 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

12.25 INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-581-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3933 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PRADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTAGRACIA NIT. 809.004.234-1
VALOR INICIAL	$ 200.085.682,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSION 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2023
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	07/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024
PRORROGA 1	04/06/2024
PRORROGA 2	03/09/2024
PRORROGA 3	05/11/2024
PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2025
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE NOEL RUIZ PEÑA
TELÉFONO	3204851159

12.26 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1376523	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 198.150.922,00	-	$ 198.150.922,00
1376523	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.085.682,00**	**$0**	**$ 199.085.682,00**

12.27 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

12.28 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

12.28.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.085.682,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199.085.682,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 199.085.682,00	**100,00%**

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 199.085.682,00**	**100,00%**

12.28.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

12.28.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 100,00 %,

12.29 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

12.30 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

12.31 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

12.32 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12.33 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

12.34 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40,017,136.40	I-100027198	18/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10,004,284.10	I-100027198	18/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60,025,704.60	I-100027198	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023

Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006263	18/10/2023	31/12/2023

12.35 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

12.36 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4445-2023, 4038-2023, 4354-2023, 3921-2023, 3669-2023, 4541-2023, 4023-2023, 4162-2023, 3751-2023, 4460-2023, 4607-2023, 4639 -2023, 3766-2023, 3933-2023, 4477 – 2023.

13. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

13.1 INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-905-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4477 DE 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON NIT. 800.138.866-7
VALOR INICIAL	$ 199.108.275,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2024
FECHA DE SUSPENSION 1	27/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2023
FECHA DE SUSPENSION 2	27/02/2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION	07/05/2024
FECHA DE REINICIO 2	20/06/2024
FECHA DE PRORROGA 1	05/06/2024
FECHA DE PRORROGA 2	03/09/2024
FECHA DE PRORROGA 3	05/11/2024
FECHA DE PRORROGA 4	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2025
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ROCHA ZARTA
TELÉFONO	3108611963

13.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1291223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.173.515,00	-	$ 197.173.515,00
1291223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.108.275,00**	**$0**	**$ 198.108.275,00**

13.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

13.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

13.4.1 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.108.275,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198.108.275,00	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.108.275,00	**100,00%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	**0,00%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 198.108.275,00**	**100,00%**

13.4.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

13.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88,00%
Meta física ejecutada %: 83,16%

13.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

13.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

13.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

13.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

13.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

13.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39,821,655.00	I-100028310	27/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9,955,413.75	I-100028310	27/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59,732,482.50	I-100028310	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	I-100006622	27/11/2023	31/12/2023

13.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

13.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

14. CONTRATO DE INTERVENTORIA

14.1 INFORMACION GENERAL

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1709 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
PLAZO INICIAL	28/05/2024
FECHA DE INICIO	28/05/2024

FECHA DE PRORROGA 1	05/09/2024
FECHA DE PRORROGA 2	05/11/2024
FECHA DE PRORROGA 3	09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2025
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Cunday, Icononzo, Dolores, Prado, Villarrica, Saldaña departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR INICIAL	$ 531.074.390,00
CONTRATISTA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO NIT 79.442.593
TELÉFONO 1	3127080739
CORREO ELECTRÓNICO	ccpttolima1709@gmail.com.co

14.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	$ 10.621.487,80	-	$ 10.621.487,80
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$520.452.902,20	-	$520.452.902,20
TOTAL				$ 531.074.390,00		$ 531.074.390,00

14.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$102.836.000	$19.538.840	-	$122.374.840

14.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 8/11/2025, para el periodo de 1 al 31 de enero 2025, el contrato de interventoría reporta un avance de 57,91 %.

14.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$531.074.390,00	100,00%
Total, inversión ejecutada:	$531.074.390,00	100,00%

14.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

14.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 53.107.439,00	M 100229549 Anexo 4	10/05/2024	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 89.256.200,00	M 100229549 Anexo 4	10/05/2024	31/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 106.214.878,00	M 100229549 Anexo 4	10/05/2024	31/01/2028
Calidad del Servicio	$ 159.322.317,00	M 100229549 Anexo 4	31/01/2025	31/01/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente entrega informes ambientales y sociales por parte de la Interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


En el presente periodo No se realizan comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Conciliación y Trámite de acta de costos de interventoría.
- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Vicente Suarez Ortiz
Profesional Especializado 2028-17