ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Días	**VALOR ANTICIPO (XX%)**		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	**VALOR ADICIONALES**		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	**VALOR ADICIONAL**		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025**		**CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025**		**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 16/11/2025 HASTA 30/12/2025**		**ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.(+)**	**CANT.(-)**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	ACTIVIDADES CONTRACTUALES																
1	**PRELIMINARES**				**$ 16.894.669,10**		**$ 16.885.679,04**		**$ 16.885.679,04**				**$ 16.885.679,04**		**$ -**		**$ 16.885.679,04**
1,01	Descapote manual con retiro	m2	864,46	$ 10.242,67	$ 8.854.378,51	864,00	$ 8.849.666,88	864,00	$ 8.849.666,88	-	-	864,00	$ 8.849.666,88	-	$ -	864,00	$ 8.849.666,88
1,02	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m2	864,46	$ 9.300,94	$ 8.040.290,59	864,00	$ 8.036.012,16	864,00	$ 8.036.012,16	-	-	864,00	$ 8.036.012,16	-	$ -	864,00	$ 8.036.012,16
2	**EXCAVACIONES**				**$ 20.586.126,87**		**$ 15.392.120,49**		**$ 12.967.557,30**				**$ 15.392.120,49**		**$ 2.424.563,20**		**$ 15.392.120,49**
2,01	Excavación manual en conglomerado con transporte	m3	159,10	$ 78.898,90	$ 12.552.814,99	163,76	$ 12.920.483,86	133,03	$ 10.495.920,67	-	-	163,76	$ 12.920.483,86	30,73	$ 2.424.563,20	163,76	$ 12.920.483,86
2,02	Excavación mecánica con retiro y disposición final	m3	284,10	$ 28.276,36	$ 8.033.313,88	87,41	$ 2.471.636,63	87,41	$ 2.471.636,63	-	-	87,41	$ 2.471.636,63	-	$ -	87,41	$ 2.471.636,63
3	**CONSTRUCCIÓN CANCHA GRAMA SINTETICA**				**$ 78.040.091,94**		**$ 80.739.800,07**		**$ 26.063.229,93**				**$ 80.739.800,07**		**$ 54.676.570,14**		**$ 80.739.800,07**
3,01	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3	43,71	$ 88.097,69	$ 3.850.750,03	43,71	$ 3.850.750,03	43,71	$ 3.850.750,03	-	-	43,71	$ 3.850.750,03	-	$ -	43,71	$ 3.850.750,03
3,02	Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y transportado	m3	218,54	$ 101.640,34	$ 22.212.479,90	233,85	$ 23.768.593,51	218,54	$ 22.212.479,90	-	-	233,85	$ 23.768.593,51	15,31	$ 1.556.113,61	233,85	$ 23.768.593,51
3,03	Dado en concreto de resistencia 3500 psi	m3	1,37	$ 883.124,96	$ 1.209.881,20	1,28	$ 1.130.399,95		$ -	-	-	1,28	$ 1.130.399,95	1,28	$ 1.130.399,95	1,28	$ 1.130.399,95
3,04	Tubo cerramiento galvanizado 2 1/2" x 1.9mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.	m	49,00	$ 51.476,77	$ 2.522.361,73		$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3,05	Grama sintetica tipo monofilamento 100% polietileno altura 50 mm para canchas, con demarcación. Suministro e Instal.	m2	437,07	$ 84.164,39	$ 36.785.729,94	438,14	$ 36.875.785,83	-	$ -	-	-	438,14	$ 36.875.785,83	438,14	$ 36.875.785,83	438,14	$ 36.875.785,83
3,06	Juego de arcos para cancha de fútbol 5 (3.0 x 2.0m x 0.50m de fondo) en tubería de 2 1/2" y 1 1/2" espesor 3mm con malla (2 Unidades).	und	1,00	$ 4.105.500,00	$ 4.105.500,00	1,00	$ 4.105.500,00		$ -	-	-	1,00	$ 4.105.500,00	1,00	$ 4.105.500,00	1,00	$ 4.105.500,00
3,07	Malla para cerramiento lateral cancha calibre No. 5, hueco 13cm, 100% nylon. Suministro e Instal.	m2	387,00	$ 12.825,66	$ 4.963.530,42	819,99	$ 10.516.912,94	-	$ -	-	-	819,99	$ 10.516.912,94	819,99	$ 10.516.912,94	819,99	$ 10.516.912,94
3,08	Portón tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", ángulo de 1" x 3/16" y platina 1"*3/16".	m2	1,89	$ 260.242,23	$ 491.857,81	1,89	$ 491.857,81	-	$ -	-	-	1,89	$ 491.857,81	1,89	$ 491.857,81	1,89	$ 491.857,81
3,09	Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte	m3	21,85	$ 86.865,03	$ 1.898.000,91	-	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4	**OBRAS DE DRENAJE**				**$ 50.892.490,41**		**$ 46.073.549,39**		**$ 17.430.097,25**				**$ 46.073.549,39**		**$ 28.643.452,13**		**$ 46.073.549,39**
4,01	Replanteo y localización de tubería de alcantarillado	m	21,36	$ 6.330,38	$ 135.216,92	21,08	$ 133.444,41	21,08	$ 133.444,41	-	-	21,08	$ 133.444,41	-	$ -	21,08	$ 133.444,41
4,02	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3	5,73	$ 76.326,34	$ 437.349,93	2,57	$ 196.158,69	2,57	$ 196.158,69	-	-	2,57	$ 196.158,69	-	$ -	2,57	$ 196.158,69
4,03	Tubería de drenaje PVC 6". Suministro e instal.	m	21,36	$ 84.038,03	$ 1.795.052,32	21,08	$ 1.771.521,67	21,08	$ 1.771.521,67	-	-	21,08	$ 1.771.521,67	-	$ -	21,08	$ 1.771.521,67
4,04	Tubería de drenaje PVC 100 mm 4" con filtro	m	94,50	$ 31.477,38	$ 2.974.612,41	94,47	$ 2.973.668,09	94,47	$ 2.973.668,09	-	-	94,47	$ 2.973.668,09	-	$ -	94,47	$ 2.973.668,09
4,05	Yee sanitaria 4" (descolgada). Suministro e instal.	und	6,00	$ 54.590,43	$ 327.542,58	6,00	$ 327.542,58	6,00	$ 327.542,58	-	-	6,00	$ 327.542,58	-	$ -	6,00	$ 327.542,58
4,06	Geomembrana 60 mils, 150 mm HDPE	m2	100,71	$ 46.610,60	$ 4.694.153,53	-	$ -	-	$ -	-	-	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4,07	Excavación manual en conglomerado con transporte	m3	14,18	$ 78.898,90	$ 1.118.786,40	8,50	$ 670.640,65	8,50	$ 670.640,65	-	-	8,50	$ 670.640,65	-	$ -	8,50	$ 670.640,65
4,08	Relleno con recebo de arrecife, compactado y transportado	m3	7,37	$ 79.541,44	$ 586.220,41	2,18	$ 173.400,34	2,18	$ 173.400,34	-	-	2,18	$ 173.400,34	-	$ -	2,18	$ 173.400,34
4,09	Filtro en material triturado (1" a 1 1/2"), con transporte	m3	6,61	$ 139.437,66	$ 921.682,93	8,10	$ 1.129.445,05	6,61	$ 921.682,93	-	-	8,10	$ 1.129.445,05	1,49	$ 207.762,11	8,10	$ 1.129.445,05

ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Días	**VALOR ANTICIPO (XX%)**		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	**VALOR ADICIONALES**		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	**VALOR ADICIONAL**		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025**		**CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025**		**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 16/11/2025 HASTA 30/12/2025**		**ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.(+)**	**CANT.(-)**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
4.10	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 – 2000 psi	m3	1,75	$ 549.113,68	$ 960.948,94	1,77	$ 971.931,21	1,75	$ 960.948,94	-	-	1,77	$ 971.931,21	0,02	$ 10.982,27	1,77	$ 971.931,21
4,11	Acero de Refuerzo grado 60	kg	681,69	$ 7.162,38	$ 4.882.522,82	657,37	$ 4.708.333,74	657,37	$ 4.708.333,74	-	-	657,37	$ 4.708.333,74	-	$ -	657,37	$ 4.708.333,74
4,12	Cárcamo en concreto 3000 Psi para protección de tubería de HDPE superficial	m3	5,77	$ 795.971,44	$ 4.592.755,21	6,52	$ 5.189.733,79	5,77	$ 4.592.755,21	-	-	6,52	$ 5.189.733,79	0,75	$ 596.978,58	6,52	$ 5.189.733,79
4,13	Rejilla para sumidero o cárcamo con marco y contramarco A=0.50m. Suministro e instal.	m	52,52	$ 476.425,21	$ 25.021.852,03	53,28	$ 25.383.935,19		$ -	-	-	53,28	$ 25.383.935,19	53,28	$ 25.383.935,19	53,28	$ 25.383.935,19
4,14	Caja de inspección 60 x 60.	und	1,00	$ 380.187,27	$ 380.187,27	1,00	$ 380.187,27	-	$ -	-	-	1,00	$ 380.187,27	1,00	$ 380.187,27	1,00	$ 380.187,27
4,15	Caja de inspección 90 x 90.	und	2,00	$ 646.586,05	$ 1.293.172,10	2,00	$ 1.293.172,10	-	$ -	-	-	2,00	$ 1.293.172,10	2,00	$ 1.293.172,10	2,00	$ 1.293.172,10
4,16	Caja de inspección 100 x 100.	und	1,00	$ 770.434,61	$ 770.434,61	1,00	$ 770.434,61	-	$ -	-	-	1,00	$ 770.434,61	1,00	$ 770.434,61	1,00	$ 770.434,61
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS CANCHA – INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION**				**$ 55.922.418,21**		**$ 56.479.954,36**		**$ 9.146.462,42**				**$ 59.244.204,11**		**$ 50.097.741,69**		**$ 59.244.204,11**
5,01	Replanteo en baja tensión	km	0,10	$ 548.578,63	$ 55.955,02	0,10	$ 55.955,02	0,10	$ 54.857,86	-	-	0,102	$ 55.955,02	0,002	$ 1.097,16	0,10	$ 55.955,02
5,02	Desmonte y reinstalación de redes eléctricas aéreas	m	102,00	$ 1.975,72	$ 201.523,44	102,00	$ 201.523,44		$ -	-	-	102,00	$ 201.523,44	102,00	$ 201.523,44	102,00	$ 201.523,44
5,03	Estructura de retención doble LA-327, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	2,00	$ 297.563,59	$ 595.127,18	2,00	$ 595.127,18		$ -	-	-	2,00	$ 595.127,18	2,00	$ 595.127,18	2,00	$ 595.127,18
5,04	Estructura de retención sencilla LA-321, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	2,00	$ 124.526,40	$ 249.052,80	2,00	$ 249.052,80		$ -	-	-	2,00	$ 249.052,80	2,00	$ 249.052,80	2,00	$ 249.052,80
5,05	Estructura de suspensión LA-320, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida	und	1,00	$ 105.963,20	$ 105.963,20	1,00	$ 105.963,20		$ -	-	-	1,00	$ 105.963,20	1,00	$ 105.963,20	1,00	$ 105.963,20
5,06	Caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas). Suministro e instalación	und	5,00	$ 539.865,94	$ 2.699.329,70	5,00	$ 2.699.329,70		$ -	-	-	5,00	$ 2.699.329,70	5,00	$ 2.699.329,70	5,00	$ 2.699.329,70
5,07	Caja de inspección CS-274	und	5,00	$ 902.160,64	$ 4.510.803,20	5,00	$ 4.510.803,20		$ -	-	-	5,00	$ 4.510.803,20	5,00	$ 4.510.803,20	5,00	$ 4.510.803,20
5,08	Canalización ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	60,00	$ 21.936,89	$ 1.316.213,40	60,00	$ 1.316.213,40		$ -	2,80	-	62,80	$ 1.377.636,69	62,80	$ 1.377.636,69	62,80	$ 1.377.636,69
5,09	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación	m	102,00	$ 29.002,00	$ 2.958.204,00	102,00	$ 2.958.204,00		$ -	-	-	102,00	$ 2.958.204,00	102,00	$ 2.958.204,00	102,00	$ 2.958.204,00
5,10	Cable de cobre desnudo N° 1/0 para equipotencialización del sistema de puesta a tierra. Incluye excavación y relleno. Suministro y tendido	m	77,97	$ 64.590,19	$ 5.036.097,11	83,70	$ 5.406.198,90		$ -	28,30	-	112,00	$ 7.234.101,28	112,00	$ 7.234.101,28	112,00	$ 7.234.101,28
5,11	Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x1/2" IMC, (incluye, tubería metálica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalación	m	32,00	$ 30.514,88	$ 976.476,16	32,00	$ 976.476,16		$ -	-	-	32,00	$ 976.476,16	32,00	$ 976.476,16	32,00	$ 976.476,16
5,12	Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m con base. Suministro e instalación	und	4,00	$ 197.302,48	$ 789.209,92	4,00	$ 789.209,92		$ -	-	-	4,00	$ 789.209,92	4,00	$ 789.209,92	4,00	$ 789.209,92
5,13	Alambrón en aluminio de 8 mm para apantallamiento. Incluye: aislador de soporte y sujeción a muro/techo tipo dehnsnap o similar. Suministro y tendida	m	32,00	$ 22.675,65	$ 725.620,80	32,00	$ 725.620,80		$ -	-	-	32,00	$ 725.620,80	32,00	$ 725.620,80	32,00	$ 725.620,80
5,14	Conector bimetálico Cu/Al para unión de cables de cobre N° 1/0 AWG/alambrón aluminio 8 mm. Suministro e instalación	und	4,00	$ 75.783,40	$ 303.133,60	4,00	$ 303.133,60		$ -	-	-	4,00	$ 303.133,60	4,00	$ 303.133,60	4,00	$ 303.133,60

ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Días	**VALOR ANTICIPO (XX%)**		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	**VALOR ADICIONALES**		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	**VALOR ADICIONAL**		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025**		**CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025**		**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 16/11/2025 HASTA 30/12/2025**		**ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.(+)**	**CANT.(-)**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
5,15	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N°2. Suministro e instalación	und	4,00	$ 678.901,94	$ 2.715.607,76	4,00	$ 2.715.607,76		$ -	-	-	4,00	$ 2.715.607,76	4,00	$ 2.715.607,76	4,00	$ 2.715.607,76
5,16	Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento.	und	2,00	$ 437.462,04	$ 874.924,08	2,00	$ 874.924,08		$ -	2,00	-	4,00	$ 1.749.848,16	4,00	$ 1.749.848,16	4,00	$ 1.749.848,16
5,17	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre desnudo AWG N° 2/0. Suministro e instalación	und	1,00	$ 1.078.925,21	$ 1.078.925,21	1,00	$ 1.078.925,21		$ -	-	-	1,00	$ 1.078.925,21	1,00	$ 1.078.925,21	1,00	$ 1.078.925,21
5,18	Apertura de hueco para poste o templete en B.T	und	6,00	$ 79.616,40	$ 477.698,40	7,00	$ 557.314,80	6,00	$ 477.698,40	-	-	7,00	$ 557.314,80	1,00	$ 79.616,40	7,00	$ 557.314,80
5,19	Suministro e instalación reflector Jeta 150 W 120/240 V (según diseño de iluminación).	und	12,00	$ 479.407,80	$ 5.752.893,60	12,00	$ 5.752.893,60		$ -	-	-	12,00	$ 5.752.893,60	12,00	$ 5.752.893,60	12,00	$ 5.752.893,60
5.20	Estructura P-110 para soporte lámparas 150w, suministro, transporte y montaje	und	4,00	$ 394.911,00	$ 1.579.644,00	4,00	$ 1.579.644,00		$ -	-	-	4,00	$ 1.579.644,00	4,00	$ 1.579.644,00	4,00	$ 1.579.644,00
5,21	Cimentación para poste de 8m.	und	2,00	$ 107.817,96	$ 215.635,92	3,00	$ 323.453,88	2,00	$ 215.635,92	-	-	3,00	$ 323.453,88	1,00	$ 107.817,96	3,00	$ 323.453,88
5,22	Sika Boom M cartucho 500 ml – espuma expansiva de poliuretano	und	2,00	$ 59.381,00	$ 118.762,00	2,00	$ 118.762,00		$ -	-	-	2,00	$ 118.762,00	2,00	$ 118.762,00	2,00	$ 118.762,00
5,23	Red trenzada aluminio XLPE 2x1/0+1x1/0 (2x50 mm2+1x50mm2), suministro, tendida y tensionada	m	102,00	$ 16.926,35	$ 1.726.487,70	102,00	$ 1.726.487,70		$ -	-	-	102,00	$ 1.726.487,70	102,00	$ 1.726.487,70	102,00	$ 1.726.487,70
5,24	Suministro e instalación de tablero general de medida bifásico (TGM) en gabinete tipo intemperie, incluye: protección de 2 x 40 AMP, equipo de medida directa bifásico, Toma corriente monofásico y (3) reservas no equipadas, barraje en cobre, bornera, accesorios de conexión y fijación (según diagrama unifilar).	und	1,00	$ 5.763.007,80	$ 5.763.007,80	1,00	$ 5.763.007,80		$ -	-	-	1,00	$ 5.763.007,80	1,00	$ 5.763.007,80	1,00	$ 5.763.007,80
5,25	Poste de concreto 10 m x510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4,00	$ 1.365.914,31	$ 5.463.657,24	4,00	$ 5.463.657,24	4,00	$ 5.463.657,24	-	-	4,00	$ 5.463.657,24	-	$ -	4,00	$ 5.463.657,24
5,26	Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación. Suministro e instalación	und	8,00	$ 96.731,36	$ 773.850,88	8,00	$ 773.850,88		$ -	-	-	8,00	$ 773.850,88	8,00	$ 773.850,88	8,00	$ 773.850,88
5,27	Poste de concreto 8 m x1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,00	$ 1.467.306,50	$ 2.934.613,00	2,00	$ 2.934.613,00	2,00	$ 2.934.613,00	-	-	2,00	$ 2.934.613,00	-	$ -	2,00	$ 2.934.613,00
5,28	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación	und	1,00	$ 552.364,76	$ 552.364,76	1,00	$ 552.364,76		$ -	-	-	1,00	$ 552.364,76	1,00	$ 552.364,76	1,00	$ 552.364,76

ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADÁ EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Días	**VALOR ANTICIPO (XX%)**		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	**VALOR ADICIONALES**		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	**VALOR ADICIONAL**		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025							**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025**		**CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025**		**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 16/11/2025 HASTA 30/12/2025**		**ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**		**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.(+)**	**CANT.(-)**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
5,29	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1", uniones galvanizadas, boquilla y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación	und	4,00	$ 352.556,42	$ 1.410.225,68		4,00	$ 1.410.225,68		$ -	-	-	4,00	$ 1.410.225,68	4,00	$ 1.410.225,68	4,00	$ 1.410.225,68
5,30	Cable de cobre encauchetado 3 x 12 AWG. Suministro e instalación	m	18,00	$ 17.188,30	$ 309.353,40		18,00	$ 309.353,40		$ -	-	-	18,00	$ 309.353,40	18,00	$ 309.353,40	18,00	$ 309.353,40
5,31	Suministro e instalación de tablero de protección y control (TDC). Incluye: gabinete metálico tipo intemperie, protección principal de 2 x 40 AMP, breakers de protección, barraje, descargador de sobretensiones DPS, acrílico de protección, tomacorriente tipo intemperie y control de iluminación (según diagrama unifilar).	und	1,00	$ 2.673.951,36	$ 2.673.951,36		1,00	$ 2.673.951,36		$ -	-	-	1,00	$ 2.673.951,36	1,00	$ 2.673.951,36	1,00	$ 2.673.951,36
5,32	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	9,60	$ 34.713,27	$ 333.247,39		9,60	$ 333.247,39		$ -	-	-	9,60	$ 333.247,39	9,60	$ 333.247,39	9,60	$ 333.247,39
5,33	Excavación manual en material común	m3	14,40	$ 44.781,84	$ 644.858,50		14,40	$ 644.858,50		$ -	-	-	14,40	$ 644.858,50	14,40	$ 644.858,50	14,40	$ 644.858,50
6	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**				**$ 90.620.779,62**			**$ 90.861.118,94**		**$ 16.188.471,01**				**$ 93.829.399,73**		**$ 77.640.928,72**		**$ 93.829.399,73**
6,01	Concreto ciclópeo de resistencia 2500psi	m3	17,37	$ 474.348,52	$ 8.239.433,79		17,37	$ 8.239.433,79	17,37	$ 8.239.433,79	-	-	17,37	$ 8.239.433,79	-	$ -	17,37	$ 8.239.433,79
6,02	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmáx. 3"	m3	13,03	$ 57.503,58	$ 749.271,65		13,02	$ 748.696,61	13,02	$ 748.696,61	-	-	13,02	$ 748.696,61	-	$ -	13,02	$ 748.696,61
6,03	Acero de refuerzo grado 60	kg	1.006,78	$ 7.162,38	$ 7.210.940,94		1.005,29	$ 7.200.268,99	1.005,30	$ 7.200.340,61			1005,29	$ 7.200.268,99	-0,01	-$ 71,62	1005,29	$ 7.200.268,99
6,04	Columneta de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	m	46,80	$ 40.761,14	$ 1.907.621,35		46,80	$ 1.907.621,35		$ -	-	-	46,80	$ 1.907.621,35	46,80	$ 1.907.621,35	46,80	$ 1.907.621,35
6,05	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e instal.	m	68,40	$ 40.998,58	$ 2.804.302,87		68,40	$ 2.804.302,87		$ -	-	-	68,40	$ 2.804.302,87	68,40	$ 2.804.302,87	68,40	$ 2.804.302,87
6,06	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	3,26	$ 34.713,27	$ 113.165,26		-	$ -		$ -	-	-	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6,07	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi.	m3	9,77	$ 801.736,31	$ 7.832.963,75		9,77	$ 7.832.963,75		$ -	-	-	9,77	$ 7.832.963,75	9,77	$ 7.832.963,75	9,77	$ 7.832.963,75
6,08	Muro en ladrillo rejilla 0.12 m (12 x 24 x 6) fachada	m2	126,57	$ 136.192,27	$ 17.237.855,61		128,45	$ 17.493.897,08		$ -	1,69	-	130,14	$ 17.724.062,02	130,14	$ 17.724.062,02	130,14	$ 17.724.062,02
6,09	Alfajía en concreto de 3000 psi 0.20 x 0.08 m. Incluye refuerzo	m	98,88	$ 52.718,16	$ 5.212.771,66		106,00	$ 5.588.124,96		$ -	-	-	106,00	$ 5.588.124,96	106,00	$ 5.588.124,96	106,00	$ 5.588.124,96
6,10	Módulo en malla eslabonada calibre 10 de 2", ángulo 1 1/4x3/16", platina de fijación 1/2"*1/8". Suministro e instal.	m2	168,10	$ 183.656,29	$ 30.872.622,35		172,03	$ 31.594.391,57		$ -	2,54	-	174,57	$ 32.060.878,55	174,57	$ 32.060.878,55	174,57	$ 32.060.878,55
6,11	Portón tubo 2" y malla eslabonada cal 10 de 2", ángulo de 1" x 3/16" y platina 1"*3/16".	m2	5,88	$ 260.242,23	$ 1.530.224,31		5,88	$ 1.530.224,31		$ -	-	-	5,88	$ 1.530.224,31	5,88	$ 1.530.224,31	5,88	$ 1.530.224,31
6,12	Barniz transparente ladrillo fachada dos manos	m2	253,13	$ 27.296,67	$ 6.909.606,08		216,92	$ 5.921.193,66		$ -	83,22	-	300,14	$ 8.192.822,53	300,14	$ 8.192.822,53	300,14	$ 8.192.822,53
7	**GRADERÍAS**				**$ 34.711.625,66**			**$ 31.887.804,32**		**$ 20.734.416,40**				**$ 31.988.729,10**		**$ 11.254.312,69**		**$ 31.988.729,10**
7,01	Base granular (INV. 330. 1)	m3	22,79	$ 107.521,52	$ 2.450.415,44		22,79	$ 2.450.415,44	22,79	$ 2.450.415,44	-	-	22,79	$ 2.450.415,44	-	$ -	22,79	$ 2.450.415,44
7,02	Acero de refuerzo grado 60.	kg	530,97	$ 7.162,38	$ 3.803.008,91		529,94	$ 3.795.631,66	529,94	$ 3.795.631,66	-	-	529,94	$ 3.795.631,66	-	$ -	529,94	$ 3.795.631,66
7,03	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	m3	6,04	$ 801.736,31	$ 4.842.487,31		6,05	$ 4.850.504,68	6,04	$ 4.842.487,31	-	-	6,05	$ 4.850.504,68	0,01	$ 8.017,36	6,05	$ 4.850.504,68

ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Dias	**VALOR ANTICIPO (XX%)**		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	**VALOR ADICIONALES**		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	**VALOR ADICIONAL**		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025**		**CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025**		**MAYORES Y MENORES CANTIDADES**		**CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 16/11/2025 HASTA 30/12/2025**		**ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.(+)**	**CANT.(-)**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
7,04	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3	10,22	$ 34.713,27	$ 354.769,62	7,86	$ 272.846,30	7,86	$ 272.846,30	-	-	7,86	$ 272.846,30	-	$ -	7,86	$ 272.846,30
7,05	Muro en ladrillo rejilla 0.12m (12 x 24 x 6)	m2	54,99	$ 127.752,88	$ 7.025.130,87	58,41	$ 7.462.045,72	50,56	$ 6.459.185,61	0,79	-	59,20	$ 7.562.970,50	8,64	$ 1.103.784,88	59,20	$ 7.562.970,50
7,06	Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epóxico para muro estructural	m	144,64	$ 33.341,44	$ 4.822.505,68	76,80	$ 2.560.622,59	76,80	$ 2.560.622,59	-	-	76,80	$ 2.560.622,59	-	$ -	76,80	$ 2.560.622,59
7,07	Placa gradería en concreto 3000 Psi prefabricada e=0.10 m reforzada 4 varillas de 1/2"	m2	65,84	$ 121.632,21	$ 8.008.264,71	62,70	$ 7.626.339,57		$ -	-	-	62,70	$ 7.626.339,57	62,70	$ 7.626.339,57	62,70	$ 7.626.339,57
7,08	Pintura epóxica sobre metal o concreto (2 manos)	m2	71,06	$ 37.055,15	$ 2.633.138,96	62,70	$ 2.323.357,91		$ -	-	-	62,70	$ 2.323.357,91	62,70	$ 2.323.357,91	62,70	$ 2.323.357,91
7,09	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)	m3	0,38	$ 501.260,62	$ 190.479,04	0,38	$ 190.479,04		$ -	-	-	0,38	$ 190.479,04	0,38	$ 190.479,04	0,38	$ 190.479,04
7,10	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m3-km	5,70	$ 1.691,25	$ 9.640,13	7,08	$ 11.974,05	5,70	$ 9.640,13	-	-	7,08	$ 11.974,05	1,38	$ 2.333,93	7,08	$ 11.974,05
7,11	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m3-km	357,77	$ 1.598,75	$ 571.984,79	214,91	$ 343.587,36	214,91	$ 343.587,36	-	-	214,91	$ 343.587,36	-	$ -	214,91	$ 343.587,36
8	**URBANISMO**				**$ 31.129.620,11**		**$ 30.817.106,13**		**$ 832.565,72**				**$ 29.079.515,63**		**$ 28.246.949,91**		**$ 29.079.515,63**
8,01	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m3	25,64	$ 75.485,80	$ 1.935.455,91	12,96	$ 978.295,97		$ -	-	-	12,96	$ 978.295,97	12,96	$ 978.295,97	12,96	$ 978.295,97
8,02	Sardinel Prefabricado A – 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	64,48	$ 87.643,96	$ 5.651.282,54	67,62	$ 5.926.484,58		$ -	-	-	67,62	$ 5.926.484,58	67,62	$ 5.926.484,58	67,62	$ 5.926.484,58
8,03	Bordillo Prefabricado (1.00 x 0.10 x 0.20m) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	150,24	$ 41.985,16	$ 6.307.850,44	93,00	$ 3.904.619,88	19,83	$ 832.565,72	-	-	93,00	$ 3.904.619,88	73,17	$ 3.072.054,16	93,00	$ 3.904.619,88
8,04	Loseta prefabricada color A – 50 (40x40x6) incluye base 4cm, mortero 1:4 y sello de arena	m2	34,87	$ 133.957,60	$ 4.671.101,51	61,98	$ 8.302.692,05	-	$ -	-	-	61,98	$ 8.302.692,05	61,98	$ 8.302.692,05	61,98	$ 8.302.692,05
8,05	Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-57 (20x20x6) incluye base 4 cm, arena nivelación y sello de arena	m	39,02	$ 35.765,54	$ 1.395.571,37	36,99	$ 1.322.967,32	-	$ -	-	-	36,99	$ 1.322.967,32	36,99	$ 1.322.967,32	36,99	$ 1.322.967,32
8,06	Cenefa en gravilla lavada A = 0.15 m con dilatación	m	16,20	$ 23.914,71	$ 387.418,30	14,40	$ 344.371,82	-	$ -	-	-	14,40	$ 344.371,82	14,40	$ 344.371,82	14,40	$ 344.371,82
8,07	Rampa peatonal Au=1.60 m, Lu=1.80 m	und	1,00	$ 1.001.905,54	$ 1.001.905,54	1,00	$ 1.001.905,54	-	$ -	1,00	-	2,00	$ 2.003.811,08	2,00	$ 2.003.811,08	2,00	$ 2.003.811,08
8,08	Zona verde en pasto trencilla o grama y plantas ornamentales 2 ixoras + 2 durantas h=0.25m +capa tierra negra 0.10m	m2	239,06	$ 40.906,19	$ 9.779.034,50	220,89	$ 9.035.768,97	-	$ -	-	- 66,97	153,92	$ 6.296.272,93	153,92	$ 6.296.272,93	153,92	$ 6.296.272,93
9	**EXTERIORES**				**$ 7.316.418,48**		**$ 7.275.332,73**		**$ -**				**$ 3.179.467,91**		**$ 3.179.467,91**		**$ 3.179.467,91**
9,01	Banca M-30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metálica	und	4,00	$ 1.023.966,20	$ 4.095.864,82	4,00	$ 4.095.864,82	-	$ -	-	- 4,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
9,02	Árbol floramarillo h = 1.50 m. Suministro, siembra, fertilización y fumigación.	und	7,00	$ 80.299,46	$ 562.096,25	7,00	$ 562.096,25	-	$ -	-	-	7,00	$ 562.096,25	7,00	$ 562.096,25	7,00	$ 562.096,25
9,03	Aseo general para entrega de obra	m2	864,46	$ 3.075,28	$ 2.658.457,41	851,10	$ 2.617.371,66	-	$ -	-	-	851,10	$ 2.617.371,66	851,10	$ 2.617.371,66	851,10	$ 2.617.371,66
10	**ITEM NO PREVISTO**				**$ -**		**$ 9.701.351,61**		**$ -**				**$ 9.701.351,61**		**$ 9.701.351,61**		**$ 9.701.351,61**
10,1	IMPRIMACION CRR-1 25ºC 100 gr 5 seg 0.1 mm	m2		$ 6.123,00		437,07	$ 2.676.179,61	-	$ -	-	-	437,07	$ 2.676.179,61	437,07	$ 2.676.179,61	437,07	$ 2.676.179,61
10,2	Retiro y transporte de poste	und		$ 463.436,00		2,00	$ 926.872,00	-	$ -	-	-	2,00	$ 926.872,00	2,00	$ 926.872,00	2,00	$ 926.872,00
10,3	tapas para tuberia 2"	und		$ 11.770,00		36,00	$ 423.720,00	-	$ -	-	-	36,00	$ 423.720,00	36,00	$ 423.720,00	36,00	$ 423.720,00

ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Dias	VALOR ANTICIPO (XX%)		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	VALOR ADICIONALES		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	VALOR ADICIONAL		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 19/11/2025 HASTA 30/12/2025		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.(+)	CANT.(-)	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
10,4	Tubo cerramiento galvanizado 3" x 3,25mm. Incluye pintura. Suministro e instal.	m		$ 80.056,00		51,00	$ 4.082.856,00	-	$ -	-	-	51,00	$ 4.082.856,00	51,00	$ 4.082.856,00	51,00	$ 4.082.856,00
10,5	tensor roscado ref. m10	und		$ 92.300,00		10,00	$ 923.000,00	-	$ -	-	-	10,00	$ 923.000,00	10,00	$ 923.000,00	10,00	$ 923.000,00
10,6	sistema de tension en guaya 3/16" trensada y anclaje de malla nylon	m		$ 2.850,00		234,64	$ 668.724,00	-	$ -	-	-	234,64	$ 668.724,00	234,64	$ 668.724,00	234,64	$ 668.724,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 386.114.442,40		$ 386.113.817,08		$ 120.248.479,07				$ 386.113.817,08		$ 265.865.338,00		$ 386.113.817,08
				ADMINISTRACION (A)	22% $ 84.945.177,33		$ 84.945.039,76		$ 26.454.665,40				$ 84.945.039,76		$ 58.490.374,36		$ 84.945.039,76
				IMPREVISTOS (I)	3% $ 11.583.433,27		$ 11.583.414,51		$ 3.607.454,37				$ 11.583.414,51		$ 7.975.960,14		$ 11.583.414,51
				UTILIDAD (U)	5% $ 19.305.722,12		$ 19.305.690,85		$ 6.012.423,95				$ 19.305.690,85		$ 13.293.266,90		$ 19.305.690,85
				COSTO INDIRECTO	$ 115.834.332,72		$ 115.834.145,12		$ 36.074.543,72				$ 115.834.145,12		$ 79.759.601,40		$ 115.834.145,12
				TOTAL COSTO DIRECTO + AIU	$ 501.948.775,12		$ 501.947.962,20		$ 156.323.022,79				$ 501.947.962,20		$ 345.624.939,40		$ 501.947.962,20
				CERTIFICACION RETIIE	$ 6.545.000,00		$ 6.545.000,00						$ 6.545.000,00		$ 6.545.000,00		$ 6.545.000,00
				CERTIFICACION RETILAP	$ 4.998.000,00		$ 4.998.000,00						$ 4.998.000,00		$ 4.998.000,00		$ 4.998.000,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 18.593.048,00		$ 18.593.048,00		$ 7.710.709,00				$ 18.593.048,00		$ 10.882.339,00		$ 18.593.048,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 21.019.550,00		$ 21.019.550,00		$ 9.691.670,00				$ 21.019.550,00		$ 11.327.880,00		$ 21.019.550,00
				VALOR COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 553.104.373,00		$ 553.103.560,00		$ 173.725.402,00				$ 553.103.560,00		$ 379.378.158,00		$ 553.103.560,00
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 813,00										$ 813,00

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUTADO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 553.104.373,00			
VALOR DEL ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)				
VALOR DEL ANTICIPO (XX%) ADICIONAL (SI APLICA)				
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ACTA PARCIAL N° 01			$ 173.725.402,00	
VALOR GIRADO ACTA PARCIAL No 1				$ 173.725.402,00
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA			$ 379.378.158,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 379.378.158,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 813,00	
VALOR POR AMORTIZAR				
VALOR NO EJECUTADO				$ 813,00
SUMAS IGUALES	$ 553.104.373,00	$ -	$ 553.104.373,00	$ 553.104.373,00

TOTAL OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA	SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

ANEXO TECNICO No. 02 ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1993.2025 DE FECHA. 27/08/2025,

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA URBANIZACIÓN FLOR AMARILLO DE LA VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : EMPRESA CIVIND INGENIERIA SAS, REPRESENTANTE LEGAL EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

INTERVENTOR : EMPRESA JR INGENIEROS & ASOCIDOS SAS, REPRESENTANTE LEGAL YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	16/09/2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	553.104.373,00
PLAZO DEL CONTRATO:	3 Meses y 15 Dias	VALOR ANTICIPO (XX%)		$	-
OTRO SÍ MODICICATORIO No 1	09/09/2025				
PRORROGAS ACUMULADAS:	No Aplica	VALOR ADICIONALES		$	-
ACTA MODIFICATORIA No 1	19/12/2025	VALOR ADICIONAL		$	-
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2025	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	553.104.373,00
ACTA DE RECIBO FINAL	27/08/2026				

ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA

jueves, 27 de agosto de 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI MODIFICATORIO No 1 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 - 19/12/2025		CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1 - DEL 16/09/2025 HASTA 15/11/2025		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA - DEL 16/11/2025 HASTA 30/12/2025		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.(+)	CANT.(-)	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			SON :TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.														

NOTA 1: Las cantidades actualizadas y detalladas en el presente anexo del acta de recibo final, son responsabilidad exclusiva de la FIRMA CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta que fueron el resultado de la proyeccion y cálculo de cada una de las actividades, por parte de esta Interventoria contratada, quienes realizaron las mediciones de campo, la proyeccion de cantidades de obra a ejecutar, la realización del balance financiero, y determinaron el alcance físico de las obras a ejecutar de acuerdo a los recursos disponibles, así como la revisión documental del proyecto por parte de los profesionales vinculados por la Interventoria para el seguimiento y control del proyecto. Las memorias de cálculo correspondientes se incluyen en el Informe de Interventoría correspondiente al informe final.

NOTA 2: La Supervision designada, profesional de apoyo a la supervision y Secretario de obras Públicas de Yopal, dejan constancia que la revision realizada a las cantidades relacionadas en la presente acta, es documental y administrativa, por lo tanto no se hacen responsable por la estimacion de las cantidades realizadas por la interventoria.

Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo como soporte del Acta de recibo final, los que en ella intervinieron, en Yopal a los dieciséis (27) días del mes de agosto de 2026

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
R/L CIVIND INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

Vo.Bo.
YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
R/L JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S.
INTERVENTORIA

LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

Vo.Bo.
YONATHAN DAVID REYES LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

Vo.Bo.
ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES (E) Res 1227 de 2026
SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO YOPAL

Vo.Bo.
ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO YOPAL