Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO – CTO 1981 - 2023
PERIODO:	Diciembre 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 16.500 metros de mantenimiento periódico y construcción de 1850 metros de placa huella con sus obras de drenaje.

CONTRATO No.	CLP-202105002-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	NIT:	901.543.259-9
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. (60%) SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S. (40%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	30-12-2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2,767,505,806.00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 2,767,505,806.00		
Anticipo Entregado:	$ 807,700,000.00		
Anticipo Amortizado:	$ 259,741,453.00		
Saldo por Amortizar:	$ 547,958,547.00		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Total, Prórrogas, suspensiones y reinicios	12		
Prórroga 1:	Dos (2) meses		
Prórroga 2:	Un (1) meses		
Prórroga 3:	Dos (2) meses		
Prórroga 4:	Dos (2) meses		
Suspensión 1:	31-12-2022		

Reinicio 1:	10-01-2023
Prórroga 5:	Dos (2) meses
Prórroga 6:	Un (1) mes y quince (15) días
Suspensión 2:	13-04-2023
Reinicio 2:	20-09-2023
Prórroga 7:	Tres (3) meses y nueve (9) días
Fecha de Fin:	30-12-2023
Prórroga 8:	Tres (3) meses
Fecha de Fin:	30-03-2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
202111033	2021			$ 2.767.505.806,00	$ 1.857.999.515,00	$ 909.506.291,00
TOTAL				**$ 2.767.505.806,00**	**$ 1.857.999.515,00**	**$ 909.506.291,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100.00%
% Básico ejecutado acumulado: 53.15%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga 8	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **SEGUROS DEL ESTADO SA** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 17**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 276.750.581,00	57-44-101001649	30-12-2023	30-06-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 807.700.000,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-06-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 553.501.161,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-01-2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 830.251.742,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-12-2026
Calidad del servicio	$ 16.500.000,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-12-2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 11**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, labores y operaciones	$ 363.410.400,00	57-40-101000629	30-12-2021	20-01-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AFLZ-BUENAVISTACLP-202105002- 007	27/12/2023	Contratista	Aprobación acta parcial N 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1981 de 2023		
CONSULTOR:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	NIT	18.127.171-3
REPRESENTANTE:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO c.c. 18.127.171		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍASRURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	18-07-2023	No. De Oficio:	DT-BOY 41287
Valor Inicial:	$ 82,176,975.00		

Valor Adiciones:	$ 27,823,025.00
Adición 1:	$ 27,823,025.00
Valor Actual:	$ 110,000,000.00
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses
Total, Prórrogas y suspensiones:	3
Prórroga 1:	Catorce (14) días
Suspensión 1:	N/A
Reinicio 1:	N/A
Fecha de Fin:	31-12-2023
Prórroga 2:	Dos (2) meses
Fecha de Fin:	29-02-2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 99.000.000,00	$ 82.228.400,00	$ 16,771,600.00
639323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 11.000.000,00	$ 0,00	$ 11.000.000,00
TOTAL				**$ 110.000.000,00**	**$ 82,228,400.00**	**$ 27,771,600.00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIOD

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga 2	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 11.000.000,00	560-47-994000164384	21-11-2023	08-07-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	$ 22.000.000,00	560-47-994000164384	21-12-2023	29-08-2027
Calidad del servicio	$ 33.000.000,00	560-47-994000164384	31-12-2023	29-01-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
2023S-VBOY030053	19/12/2023	Interventoría	Solicitud de información sobre estado de las obras objeto de interventoría del contrato

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO.

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
AFLZ-1981-013	27-12-2023	INVIAS	Solicitud Prórroga N 2 interventoría

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL**

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente comité se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2023, la verificación del avance de obra ejecutado hasta la fecha, observando nuevamente un aumento del retraso en un 12,41 %, situación que se ha visto afectada por la época decembrina, la cual ha desfavorecido el rendimiento de la obra.

se cuenta con dos frentes de trabajo, los cuales se encuentran en la construcción del tramo Chichipi 2 y en la terminación del tramo Chichipi 5.

En el presente comité se dejó constancia de que el contratista de obra finalizó el tramo Chichipi 1, con una longitud final de 92,72 metros. Para el tramo Chichipi 2 se registra un avance de 45 metros lineales y para el tramo Chichipi 5, un avance de 97 metros lineales.

El día 28 de diciembre de 2023 se llevó a cabo el respectivo comité de obra para verificar el avance ejecutado hasta la fecha, observando nuevamente un aumento del retraso en un 46,85 %, situación que se ha visto afectada por la época decembrina, la cual ha desfavorecido el rendimiento de la obra.

La terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta que este vence el próximo 30 de diciembre de 2023.**,** se encuentra en trámite todo lo relacionado con la prórroga del contrato por parte de la Administración Municipal de Buenavista.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

N/A

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: 01110-1037 CPITVC