Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO – CTO 1981 - 2023
PERIODO:	Septiembre 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 16.500 metros de mantenimiento periódico y construcción de 1850 metros de placa huella con sus obras de drenaje.

CONTRATO No.	CLP-202105002-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	NIT:	901.543.259-9
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. (60%) SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S. (40%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	30-12-2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2,767,505,806.00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 2,767,505,806.00		
Anticipo Entregado:	$ 807,700,000.00		
Anticipo Amortizado:	$ 259,741,453.00		
Saldo por Amortizar:	$ 547,958,547.00		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Total, Prórrogas, suspensiones y reinicios	16		
Prórroga 1:	Dos (2) meses		
Prórroga 2:	Un (1) meses		
Prórroga 3:	Dos (2) meses		
Prórroga 4:	Dos (2) meses		
Suspensión 1:	31-12-2022		

Reinicio 1:	10-01-2023
Prórroga 5:	Dos (2) meses
Prórroga 6:	Un (1) mes y quince (15) días
Suspensión 2:	13-04-2023
Reinicio 2:	20-09-2023
Prórroga 7:	Tres (3) meses y nueve (9) días
Fecha de Fin:	30-12-2023
Prórroga 8:	Tres (3) meses
Fecha de Fin:	30-03-2024
Suspensión 3:	28-02-2024
Reinicio 3:	27-03-2024
Suspensión No. 3:	28-02-2024
Ampliación No. 1 de suspensión No. 3:	27-03-2024
Ampliación No. 2 de suspensión No. 3:	28-04-2024
Ampliación No. 3 de suspensión No. 3:	28-05-2024
Ampliación No. 4 de suspensión No. 3:	12-06-2024
Ampliación No. 5 de suspensión No. 3:	28-06-2024
Fecha de reinicio No. 3:	27-08-2024
Prórroga No. 9	Un (01) mes y veinticuatro (24) días
Fecha de terminación contractual actualizada:	20-11-2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
202111033	2021		2306010202	$ 2.767.505.806,00	$ 2.081.871.780,00	$ 685.634.026,00
TOTAL				**$ 2.767.505.806,00**	**$ 2.081.871.780,00**	**$ 685.634.026,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 76.18%

% Básico ejecutado acumulado: 87.23%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO queda pendiente

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	Prórroga 9	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 17**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 276.750.581,00	57-44-101001649	30-12-2023	30-09-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 807.700.000,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-09-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 553.501.161,00	57-44-101001649	30-12-2021	28-04-2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 830.251.742,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-12-2026
Calidad del servicio	$ 16.500.000,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-12-2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 11**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, labores y operaciones	$ 363.410.400,00	57-40-101000629	30-12-2021	20-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1981 de 2023		
CONSULTOR:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	NIT	18.127.171-3
REPRESENTANTE:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO c.c. 18.127.171		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍASRURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	18-07-2023	No. De Oficio:	DT-BOY 41287
Valor Inicial:	$ 82,176,975.00		
Valor Adiciones:	$ 27,823,025.00		
Adición 1:	$ 27,823,025.00		
Adición 2:	$50,000,000.00		
Valor Actual:	$ 160,000,000.00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Total, Prórrogas y suspensiones:	4		
Prórroga 1:	Catorce (14) días		
Suspensión 1:	28-02-2024		
Ampliación 01 de suspensión N1:	28-03-2024		
Reinicio 1:	28-08-2024		
Fecha de Fin:	31-12-2023		
Prórroga 2:	Dos (2) meses		
Prórroga 3:	Siete (7) días		
Prórroga 4:	Setenta y seis (76) días		
Fecha de terminación del contrato:	20-11-2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 99.000.000,00	$ 99.000.000,00	$ -

639323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 11.000.000,00	$ 9.864.000,00	$ 1.136.000,00
895124	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 50.000.000	$ 14.064.000,00	
TOTAL				**$ 160.000.000,00**	**$ 124.064.000,00**	**$ 35.936.000,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIOD

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 9 – septiembre 2024	$ 1.136.000,00	N/A	$ 1.136.000,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
02-09-2024	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
02-09-2024	N/A	Prórroga 4	Aprobada
02-09-2024	N/A	Adición 2	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 16.000.000,00	560-47-994000164384	21-11-2023	30-05-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	$ 32.000.000,00	560-47-994000164384	21-12-2023	30-11-2027
Calidad del servicio	$ 33.000.000,00	560-47-994000164384	20-11-2023	20-11-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
AFLZ-1981-040	10/09/2024	Interventoría	Cambio Profesionales
2024S-VBOY-066892	19/09/2024	INVIAS	Requerimiento y aprobación de hoja de vida de personal contrato de interventoría
AFLZ-1981-041	24/09/2024	Interventoría	Cambio Especialista Ambiental
CCB21-202105002-2021-244	27/09/2024	Contratista	Solicitud de Prórroga N 9
AFLZ-1981-042	27/09/2024	Interventoría	Aprobación Prórroga N 9

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO.

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL**

ASPECTOS TÉCNICOS.

El día 13 de septiembre de 2024 se llevó a cabo el respectivo comité de obra para verificar el avance ejecutado hasta la fecha, observando que se está cumpliendo con el porcentaje programado del 71,31 % para la semana, frente a un avance ejecutado del 71,32 %. Por lo anterior, se presenta un avance mínimo del 0,01 %; sin embargo, aunque se está dando cumplimiento a la programación, se deben adoptar medidas para evitar la generación de retrasos en etapas posteriores.

La interventoría indicó que se están ejecutando actividades en el tramo Trapiche Quemado, consistentes en la construcción de huellas, cunetas y concreto ciclópeo. Asimismo, se realizan rellenos de subbase en los tramos La Herradura y Batea el Toro., se solicitó la implementación de señalización en la obra, teniendo en cuenta que la señalización actual se encuentra deficiente.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

N/A

Cordialmente,

Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: 01110-1037