Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO – CTO 1981 - 2023
PERIODO:	Octubre 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 16.500 metros de mantenimiento periódico y construcción de 1850 metros de placa huella con sus obras de drenaje.

CONTRATO No.	CLP-202105002-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	NIT:	901.543.259-9
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. (60%) SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S. (40%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	30-12-2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2,767,505,806.00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 2,767,505,806.00		
Anticipo Entregado:	$ 807,700,000.00		
Anticipo Amortizado:	$ 259,741,453.00		
Saldo por Amortizar:	$ 547,958,547.00		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Total, Prórrogas, suspensiones y reinicios	16		
Prórroga 1:	Dos (2) meses		
Prórroga 2:	Un (1) meses		
Prórroga 3:	Dos (2) meses		
Prórroga 4:	Dos (2) meses		
Suspensión 1:	31-12-2022		

Reinicio 1:	10-01-2023
Prórroga 5:	Dos (2) meses
Prórroga 6:	Un (1) mes y quince (15) días
Suspensión 2:	13-04-2023
Reinicio 2:	20-09-2023
Prórroga 7:	Tres (3) meses y nueve (9) días
Fecha de Fin:	30-12-2023
Prórroga 8:	Tres (3) meses
Fecha de Fin:	30-03-2024
Suspensión 3:	28-02-2024
Reinicio 3:	27-03-2024
Suspensión No. 3:	28-02-2024
Ampliación No. 1 de suspensión No. 3:	27-03-2024
Ampliación No. 2 de suspensión No. 3:	28-04-2024
Ampliación No. 3 de suspensión No. 3:	28-05-2024
Ampliación No. 4 de suspensión No. 3:	12-06-2024
Ampliación No. 5 de suspensión No. 3:	28-06-2024
Fecha de reinicio No. 3:	27-08-2024
Prórroga No. 9	Un (01) mes y veinticuatro (24) días
Fecha de terminación contractual actualizada:	20-11-2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
202111033	2021		2306010202	$ 2.767.505.806,00	$ 2.490.531.424,00	$ 276.974.382,00
TOTAL				**$ 2.767.505.806,00**	**$ 2.490.531.424,00**	**$ 276.974.382,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 82.50%

% Básico ejecutado acumulado: 92.46%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO queda pendiente

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **SEGUROS DEL ESTADO SA** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 17**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 276.750.581,00	57-44-101001649	30-12-2023	30-09-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 807.700.000,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-09-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 553.501.161,00	57-44-101001649	30-12-2021	28-04-2027
Estabilidad y calidad de la obra	$ 830.251.742,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-12-2026
Calidad del servicio	$ 16.500.000,00	57-44-101001649	30-12-2021	30-12-2026

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 11**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, labores y operaciones	$ 363.410.400,00	57-40-101000629	30-12-2021	20-04-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1981 de 2023		
CONSULTOR:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	NIT	18.127.171-3
REPRESENTANTE:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO c.c. 18.127.171		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍASRURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	18-07-2023	No. De Oficio:	DT-BOY 41287
Valor Inicial:	$ 82,176,975.00		
Valor Adiciones:	$ 27,823,025.00		
Adición 1:	$ 27,823,025.00		
Adición 2:	$50,000,000.00		
Valor Actual:	$ 160,000,000.00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses		
Total, Prórrogas y suspensiones:	4		
Prórroga 1:	Catorce (14) días		
Suspensión 1:	28-02-2024		
Ampliación 01 de suspensión N1:	28-03-2024		
Reinicio 1:	28-08-2024		
Fecha de Fin:	31-12-2023		
Prórroga 2:	Dos (2) meses		
Prórroga 3:	Siete (7) días		
Prórroga 4:	Setenta y seis (76) días		
Fecha de terminación del contrato:	20-11-2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 99.000.000,00	$ 99.000.000,00	$ -

639323	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00	$ -
895124	2024	10	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 50.000.000	$ 14.064.000,00	20.736.000,00
TOTAL				**$ 160.000.000,00**	**$ 124.064.000,00**	**$ 20.736.000,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIOD

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 16.000.000,00	560-47-994000164384	21-11-2023	30-05-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	$ 32.000.000,00	560-47-994000164384	21-12-2023	30-11-2027
Calidad del servicio	$ 48.000.000,00	560-47-994000164384	20-11-2024	20-11-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
AFLZ-1981-043	04/10/2024	Interventoría	Entrega Acta de Costos N 8 V2
AFLZ-1981-044	08/10/2024	Interventoría	Entrega informes trimestrales PAGA Contrato N° CLP-202105002 de 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL".
CCB21-202105002- 2021-24	21/10/2024	Contratista	SOLICITUD ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
2024S-VBOY-077682	22/10/202	INVIAS	Solicitud de entrega de actas de costos - Contrato de interventoría 1981 de 2023, CIERRE OPERACIONES CON IMPACTO FINANCIERO VIGENCIA 2024
AFLZ-1981-045	25/10/2024	Interventoría	Aprobación Acta Modificatoria No. 2, de Cantidades de Obra.
CCB21-202105002- 2021-248	28/10/2024	Contratista	ENVIO DOCUMENTOS PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No. 4
AFLZ-1981-046	30/10/2024	Interventoría	Aprobación Acta Parcial No.4.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO.

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL**

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta la necesidad de reforzar las cuadrillas de trabajo, mejorar el almacenamiento y la señalización de los materiales y frentes de obra, así como gestionar la adición de recursos por valor de $160.439.249,40 para ejecutar la totalidad de la meta física proyectada de 1.971,46 metros lineales.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

N/A

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: 01110-1037