Actividades Ruta 3001
Clima: lluvias moderados 3 horas en la mañana.
PR 15+620 instalación de material drenante para construcción de filtro de box Colvert margen derecho.
PR 15+960 instalación de acero de refuerzo para Construcción de cabezal descole de alcantarilla margen derecho.
PR 15+960 instalación de acero de refuerzo para construcción de poceta, margen izquierdo.

Observaciones
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR 13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista
PR 15+960 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado derecho de la vía.
PR 15+745 Nivelación de terminados de concreto para poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR 15+802 Nivelación instalación de material granular para mejoramiento de suelo de fundación para construcción de box Colvert de 1x1.
PR 15+802 Nivelación control de instalación de concreto de 14Mpa para solado de limpieza para construcción de box Colvert de 1x1.

Actividades Topografía interventoría.
PR 15+960 Verificación nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole

de alcantarilla, costado derecho de la vía.
PR15+745 Verificación nivelación de terminados de concreto para poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía
PR15+802 Verificación nivelación instalación de material granular para mejoramiento de suelo de Fundación para construcción de box culvert de 1x1.
PR15+802 Verificación nivelación control de instalación de concreto de 14Mpa para solado de limpieza para construcción de box Culvert de 1x1.

Mauricio Rodriguez
CMMSO

Interventoría

Viernes 08 de Mayo de 2026.

Personal contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director proyecto
1 Auxiliar laboratorio	1 Director juridico
1 Auxiliar Mecanica	1 electromecanico
1 Auxiliar Social	1 ingeniero residente
25 Ayudantes obra.	1 ingeniero Auxiliar
1 Cadeneros	1 inspector SST
6 Conductor utilitario	1 Mecanica
1 conserje	1 Oficial
6 paleteros	2 operadores Maquinaria
1 Coordinador Adm.	1 profesional predial.

1 Coordinador diseños 2 Soldadores
1 Coordinador equipos 1 Topografo.

Maquinaria / equipo
1 Estación Topografica 1 Minicargador
1 Nivel de presición 1 excavadora llantas
1 camión utilitario 4 Volquetas doble troque
2 Camionetas 1 cangoro
1 campero 1 Rana.
Herramienta Menor.

Actividades Ruta 3001
Clima: Lluvias moderados 1 hora en la mañana.
PR15+802 Suministro e instalación de concreto de 14Mpa para construcción de solado de box culverts, margen derecho.
PR15+960 instalación de formaleta para construcción de poceta, margen izquierdo.
PR16+700 Limpieza de obras de drenaje ambos costados.

Observaciones:
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista
PR35+2500 Revisión de estado de derrumbes provenientes del talud, costado izquierdo de la vía.
PR34+500 Revisión de estado de derrumbes provenientes del talud, costado izquierdo de la vía.

Scanned with CamScanner

PR37+000 Revisión de estado de derrumbes provenientes de talud, costado izquierdo de la vía.
PR15+960 Nivelación de formaleta para la construcción de poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR16+130 Limpieza y adecuación de terreno para construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría
PR35+12500 Verificación estado de derrumbes provenientes del talud, costado izquierdo de la vía.
PR34+500 Verificación estado de derrumbes provenientes del talud, costado izquierdo de la vía.
PR37+000 Verificación estado de derrumbes provenientes del talud, costado izquierdo de la vía.
PR15+960 Verificación nivelación de formaleta para la construcción de poceta de encole alcantarilla, costado izquierdo de la vía.
PR16+130 Verificación limpieza y adecuación de terreno para construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CUNSO

Interventor(a)

Sabado 09 de Mayo de 2026.

Personal Contratista	
1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar Mecanica	1 electromecanico
1 Auxiliar Social	1 ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 ingeniero Auxiliar
1 cadeneros	1 inspector SST
6 conductor dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 oficial
1 conserje	2 operadores Maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo
1 Coordinador equipos	

Maquinaria / Equipo	
1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel presición	1 excavadora llantas
1 Camión utilitario	4 Volquetas dobletroque
2 Camionetas	1 Cangoro
1 Campero	1 Rana
Herramienta Menor	

Actividades Ruta 3001.

Clima: Seco.

PR15+960 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para Construcción de poceta, margen izquierdo.

PR16+704 Limpieza de obras de drenaje, margen izquierdo.

Observaciones

Se solicita .al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista
PR16+127 a PR16+130 Nivelación de superficie de apoyo para la construcción de cuneta s/, costado izquierdo de la vía.
PR15+802 Nivelación control de instalación de concreto de 14Mpa para solado de limpieza para construcción de box Culvert de 1x1.
PR15+960 Nivelación de terminados de concreto de 28Mpa para la construcción de poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría.
PR16+127 a PR16+130 Verificación de niveles de superficie de apoyo para la construcción de cuneta, costado izquierdo de la vía.
PR15+802 Verificación nivelación control de instalación de concreto de 14Mpa para solado de limpieza para construcción de box Culvert de 1x1.
PR15+960 Verificación nivelación de terminados de concreto de 28Mpa para la construcción de poceta de encole alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CUNSO

Interventoría

Lunes 11 de Mayo de 2026.

Personal contratista.

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director proyecto
1 Auxiliar laboratorio	1 Director juridico
1 Auxiliar mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayodantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor utilitario	1 Mecanico
1 Conserje	1 oficial
6 paleteros	2 operadores Maquinaria
1 Coordinador Adm.	1 profesional predial
1 Coordinador diseños	2 Soldadores
1 Coordinador equipos	1 Topografo.

Maquinaria / equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de presición	1 Excavadora llantas
1 Camión utilitario	4 Volquetas Doubletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana

Herramienta Menor

Actividades ruta 3001

Clima: Seco

PR15+960 Instalacion de formaleta para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.

PR16+125 Limpieza y adecuación de terreno para construcción de cunetas, margen izquierdo.

PR 16+626 Remoción de material proveniente del talud para limpieza de obras de drenaje

margen izquierdo.

Observaciones
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista
PR16+117 a PR16+125 Limpieza y adecuación de terreno para la construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.
PR15+802 Nivelación control de instalación de concreto de 14Mpa para Solado de limpieza para construcción de box Culver 1x1.
PR15+960 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría
PR16+117 a PR16+125 Verificación limpieza y adecuación de terreno para la construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.
PR15+802 Verificación nivelación control de instalación de concreto de 14Mpa para solado de limpieza para construcción de box Culvert de 1x1.
PR15+960 Verificación nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CWN

Interventoría

Martes 12 de Mayo de 2026

Personal Contratista.

1 Almacenista	1. Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director proyecto.
1 Auxiliar laboratorio	1 Director jurídico
1 Auxiliar de Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra.	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor Dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 Oficial
1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo
1 Coordinador equipo	

Maquinaria Equipo.

1. Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de presición	1 Excavadora llantas
1 Camión Utilitario	4 Volqetas Dobletroque
2 camionetas.	1 Canguro
1 Campero	1 Rana.

Herramienta Menor.

Actividades Ruta 3001.

Clima: lluvias moderadas 1 hora en la mañana 1 hora en la tarde.

PR15+620 Retiro de formaleta para constrocción de losa soperior de box Culvert, margen derecha.

PR 15+960 instalación de formaleta para constrocción descole de alcantarillo, margen derecho.

Scanned with CamScanner

Observaciones

Se Solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista

PR15+960 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

PR15+130 a PR15+250 localización y replanteo bordes y eje de vía.

PR15+960 Nivelación Verificación de terminados de concreto para poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría.

PR15+960 Verificación nivelación de acero de refuerzo para la construcción de descole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

PR15+130 a PR15+250 Verificación localización y replanteo bordes y eje de la vía.

PR15+960 Verificación nivelación Verificación de terminados de concreto para poceta de encole de alcantarilla, costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CUNSO

Interventoría

Miercoles 13 de Mayo de 2026

Personal Contratista.

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Aux Ambiental	1 Director proyecto
1 Aux laboratorio	1 Director juridico
1 Aux Mecanica	1 electromecanico
1 Aux Social	1 ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor Dobletroque	1 Mecanico
1 conductor utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	

Maquinaria / equipo.

1 estación Topografica	1 Minicargador.
1 Nivel de presición	1 excavadora llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 camionetas	1 canguro
1 campero	1 Rana.
Herramienta Menor	

Actividades Ruta 3001.

Clima: Seco.

PR15+960 Suministro e instalación de concreto de 28Mpa para construcción de cabezal descole de alcantarillo, margen derecho.

PR15+802 instalación de acero de refuerzo para Construcción de box Culvert margen derecho.

Scanned with CamScanner

PR34+412 Remoción de material proveniente del talud para dar transito por el sector.

Observaciones

Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la coneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista.

PR34+412 Remoción de material proveniente de los taludes.

PR28+190 Remoción de material proveniente de los taludes.

PR15+620 a PR18+540 localización y replanteo bordes y eje de vía.

PR15+960 Nivelación de terminado de concreto para la construcción de descole de alcantarilla, costado derecho de la vía.

PR15+802 Nivelación de acero de refuerzo para la construcción de box Culverts, costado derecho de la vía.

Actividades Topografía interventoría

PR34+412 Verificación Remoción de material proveniente de los taludes.

PR28+190 Verificación remoción de material proveniente de los taludes

PR15+620 a PR15+540 Verificación localización y replanteo bordes y eje de la vía.

PR15+960 Verificación nivelación de terminado de concreto para la construcción de descole de alcantarilla, costado derecho.

PR15+802 Verificación nivelación de acero de refuerto para la construcción de box culvert, costado derecho de la vía.

Mauricio Rodriguez
CVNSD

Interventoría

JUEVES 14 de Mayo de 2026.

Personal contratista	
1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Aux Ambiental	1 Director proyecto
1 Aux laboratorio	1 Director jurídico
1 Aux Mecanica	1 electromecanico
1 Aux Social	1 ingeniero Residente
2 SAyudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadeneros	1 inspector SST
6 conductor Dobletroque	1 Mecanico
1 conductor utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	

Maquinaria / equipo	
1 Estación Topografica.	1 Minicargador
1 Nivel de precisión	1 Excavadora, llantas
1 camión utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Pala.
Herramienta Menor	

Actividades Ruta 3001
Clima: Lluvios moderadas 3 horas en la tarde.
PR 15+802 instalación de acero de refuerto para Construcción de box Culvert, margen derecho.
PR 15+960 Retiro de formaleta para construcción de cabezal descole de alcantarilla. margen derecho.
PR 16+128 Adecuación de terreno para construcción de cunetas, margen izquierdo.

Observaciones
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR 13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía contratista.
PR 14+100 Levantamiento topográfico terreno natural para implantación de muro de contención.
PR 15+802 Nivelación control de instalación de acero de refuerzo para la construcción de box Culvert, margen derecho.
PR 16+125 Nivelación de superficie de apoyo para la construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría.
PR 14+100 Verificación levantamiento topográfico terreno natural para implantación de muro de contención.
PR 15+802 Verificación nivelación control de instalación de acero de refuerzo para la construcción de box Culvert, margen derecho.

Scanned with CamScanner

PR16+125 Verificación nivelación de superficie de apoyo para la construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CVNSO

Interventoría

Viernes 15 de Mayo de 2026.

Personal contratista	
1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Aux Ambiental	1 Director proyecto
1 Aux laboratorio	1 Director juridico
1 AUX Mecanica	1 electromecanico.
1 AUX. Social	1 ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 inspector SST
6 Conductor doble troque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 Oficial
1 conserjes	2 operadores Maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo
1 Coordinador equipos	

Maquinaria / Equipo.	
1 Estación topografica	1 Minicargador
1 Nivel precisión	1 Excavadora llantas
1 camión utilitario	4 Volquetas doble troque
2 camionetas	1 Canguro
1 campero	1 Rana.
Herramienta Menor.	

Actividades Ruta 3001
Clima: Seco.
PR15+802 Suministro e instalaciones de concreto de 28Mpa para construcción de losa inferior de box Colvert margen derecho.
PR15+980 Retiro de formaleta para construcción de cabezal descole de alcantarilla, margen derecho.

Observaciones
Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la coneta en el PR13+343 margen izquierdo.
Durante la instalación de concreto para la losa inferior del box Colvert ubicado en el PR15+802, se evidencio que la altura de descarga de la canaleta supera el maximo permitido de 1 metro Según el Articulo 630 de las especificaciones generales de Construcción de carreteras. Debido a la caída del concreto desde dicha altura, se presentó expansión de las formaletas durante la fundida. Por lo anterior, Se solicita al contratista implementar un mecanismo que garantice la correcta altura de colocación de concreto y reforzar adecuadamente las formaletas, con el fin de evitar agregación del material y asegurar la calidad de actividad ejecutada.
Se le solicita al contratista realizar el ajuste de los vértices correspondientes a la cerca de lindero para el predio 0021D TI MGNNF, ubicado entre el PR

12+600 y el PR12+800, con el fin de asegurar el espacio entre los hombros de la zanja de coronación y la cerca, evitando así daños en la zanja de coronación ya instalada.

Actividades Topografía contratista.

PR16+128 Nivelación Superficie de apoyo para la construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.

PR15+802 Nivelación control de instalación de acero determinados de concreto de 28Mpa para la construcción de losa inferior de box Culvert 1x1. Cuerpo de descole.

PR15+620 Nivelación de superficie de apoyo para la Construcción de poceta de encole para box culverb, costado izquierdo de la vía.

PR12+600 a PR12+800 Verificación de replanteo cerca lindero. Costado izquierdo de la vía.

Actividades Topografía interventoría

PR16+128 Verificación nivelación superficie de apoyo para la construcción de cunetas, costado izquierdo de la vía.

PR15+802 Verificación nivelación control de instalación de acero determinados de concreto de 28Mpa para la Construcción de losa inferior de box Culverb 1x1, Cuerpo de descole.

PR15+620 Verificación nivelación de superficie de apoyo para la construcción

de poceta de encole para box Colvert, costado izquierdo de la vía. PR12+600 a PR12+800 Verificación de replanteo cerca lindero costado izquierdo de la vía.

Mauricio Rodriguez
CUNTO

Interventoría

Sabado 16 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Aux Ambiental	1 Director proyecto
1 Aux laboratorio	1 Director juridico
1 Aux Mecanica	1 electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
2 SAYudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 cadenero	1 Inspector SST
6 conductor Dobletraque	1 Mecanico
1 conductor utilitario	1 Oficial
1 conserje	2 operadores Maquinaria
6 paleteros	1 profesional predial
1 coordinador Admi	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 coordinador equipos	

Maquinaria Equipo

1 Estación topografica	1 Minicargador
1 Nivel presición	1 excavadora llantas.
1 camión utilitario	2 Volquetas Dobletraque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana.

Actividades Ruta 3001
Clima: Seco
PR15+620 instalación de concreto de 14Mpa para construcción de solado para poceta margen izquierdo.
PR15+802 instalación de acero de refuerzo para Construcción de box Culvert, margen derecho.

Observaciones
Se Solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo.

Actividades Topografía Contratista
PR15+801 Nivelación de solado de limpieza para construcción de solera de descole de box Colvert de 1x1, costado derecho de la vía.
PR15+620 Nivelación de superficie de apoyo para la construcción de poceta de encole para box Culvert, costado izquierdo de la vía.
PR13+200 localización y replanteo cerca lindero predio 0021D T1 MCNF

Actividades Topografía interventoría.
PR15+801 Verificación nivelación de solado de limpieza para construcción de solera de descole de box Culvert de 1x1. Costado derecho de la vía.
PR15+620 Verificación nivelación de superficie de apoyo para la construcción de poceta de encole para box Culvert, Costado izquierdo de la vía.

PR13+200 Verificación localización y replanteo cerca lindero predio 0021D T1 MCNF.

Mauricio Rodrigues
CWNSO

Interventoría

Martes 19 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar De Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor Dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 Oficial
1 Conseje	2 Operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador Diseños	1 Topografo
1 Coordinador Equipos	

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel De Presición	1 Excavadora llantas
1 Camión Utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana.

Scanned with CamScanner

Actividades Ruta 8001

Clima: Seco

PR 15+620 Limpieza de obras de drenaje Margen derecho.

PR 15+802. Instalación de Acero de refuerzo para Construcción de box Coluert margen derecho.

PR 16+620. Limpieza de obras de drenaje margen derecho.

observaciones

Se solicita al Contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR 13+343 Margen izquierdo.

Actividades Topografía Contratista

PR 15+801. Nivelación de Solado de limpieza Para la Construcción de Solera de descole de box colvert de 1x1, Costado derecho de la vía.

PR 15+801. Nivelación de formaleta Para Construcción de muros laterales de box Colvert, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. localización y replanteo Para la instalación de acero de refuerzo Para Construcción de aletas de descole de box Coluert, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía Interventoria

PR 15+801 Verificación nivelación de solado de limpieza para construcción de solera de descole de box Coluert de 1x1, costado derecho de la vía.

PR 15+801 Verificación nivelación de formaleta para construcción de muros laterales de box colwert, costado derecho de la vía.

PR 15+620 Verificación localización y replanteo para la instalación de acero de refuerto para construcción de aletas de descole de box Colvert costado derecho de la vía.

Scanned with CamScanner

Miercoles 20 de Mayo de 2026

Personal contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Aux. Ambiental	1 Director proyecto
1 Aux laboratorio	1 Director juridico
1 AUX Mecanica	1 Electromecanico
1 AUX Social	1 ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 inspector SST
6 conductor Dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 Oficial
1 conserje	2 operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica.	1 Minicargador.
1 Nivel de presición	1 Excavadora llantas
1 Camión Utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 canguro
1 campero	1 Rana.

Herramienta Menor.

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR15+802 Instalación de Formaleta para Construcción de box Colvert, margen derecha.

PR16+620 Limpieza de obras de drenaje margen izquierdo.

PR76+760. Limpieza de obras de drenaje margen derecho

Observaciones

Se solicita al contratista realizar el confinamiento de la cuneta en el PR13+343 margen izquierdo

Actividades topografia Contratista

PR75+801. Nivelacion de formaleta para construccion de muros laterales de box culvert, costado derecho de la via.

PR15+620. Nivelacion instalacion de acero de refuerzo Para construccion de aletas de descole de box culvert costado derecho de la via.

PR19+500. a PR19+800. localizacion y replanteo areas requeridas componente Predial.

Actividades topografia Interventoria.

PR15+801. Verificacion nivelacion de formaleta Para construccion de muros laterales de box culvert, costado derecho de la via.

PR15+620. Verificacion nivelacion instalacion de acero de refuerzo Para construccion de aletas de descole de box culvert, costado derecho de la via.

PR19+500 a PR19+800. Verificacion localizacion y replanteo areas requeridas componente Predial.

Mauricio Rodriguez
CUNSO

Interventoría

Jueves 21 de mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista
1 Auxiliar ambiental
1 Coordinador Sostenibilidad
1 Director de Proyecto

1 Aux laboratorio	1 Director Juridico
1 Aux mecanica	1 Electromecanico
1 Aux Social	1 Ing. residente
25 Ayudantes obra	1 Ing. Auxiliar
1 Cabenero	1 Inspector SST
6 Conductores doble troque	1 Mecanico.
1 Conductor utilitario	1 Oficial
1 Conserje	2 Operadores maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador adm obra	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos	
Maquinaria/equipo	
1 Estacion topografica	1 Minicargador
1 Nivel presicion	1 Excavadora llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas doble troque
2 Camionetas	1 Compresor
1 Campero	1 Rana
Herramienta menor	
Actividades ruta 3001	
Clima: Lluvias moderados 2 horas en la tarde	
PR70+900. Limpieza de talud previa a instalacion	
de malla de alta resistencia para estabilizacion	
de talud margen derecho.	
PR75+802. Suministro e instalacion de concreto de	
28Mpa. para construccion de muros y losa superior	
de box colvert margen derecho.	
PR16+626. Limpieza de obras de drenaje margen	
izquierdo.	
Observaciones	
Se solicita al contratista realizar el confinamiento	

de la cuneta en el PR73+343 margen izquierdo.

Actividades topografia Contratista
PR10+990. Limpieza y adecuacion de superficie de talud Para instalacion de malla de alta resistencia, costado derecho de la via.
PR15+801. Nivelacion de terminados de concreto para la construccion de losa superior de box culvert costado derecho de la via.
PR19+500 a PR19+800. Localizacion y replanteo areas requeridas componente Predial.

Actividades topografia interventoria
PR10+990. Verificacion limpieza y adecuacion de superficie de talud Para instalacion de malla de alta resistencia, costado derecho de la via.
PR15+801. Verificacion Nivelacion de terminados de concreto Para la construccion de losa superior de box culvert costado derecho de la via.
PR19+500 a PR19+800. Verificacion localizacion y replanteo areas requeridas componente Predial.

Mauricio Rodriguez
CUNSO

Interventoria

Viernes 22 de mayo de 2026
Personal contratista

1 Almacenista	1 coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar ambiental	1 Director Proyecto
1 Aux. laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar mecanico	1 Electromecanico

1 Auxiliar Social	1 Ing. residente
25 Ayudantes obra	1 Ing. Auxiliar.
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductores doble troque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 Oficial
1 Conserje	2 Operadores maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador administrativo	2 Soldadadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	
Maquinaria/equipo	
1 Estacion topografico	1 Minicargador
1 Nivel de Presicion	1 EXCavadora llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas doble troque
2 Camionetas	1 Cargura
1 Campero	1 Rana
Herramienta menor	
Actividades ruta 3001	
Clima: Lluvias moderadas 3 horas en la mañana	
PR 10+900. Instalacion de malla de alta resistencia	
Para estabilizacion de talud margen derecho.	
PR 15+620. Instalacion de acero de refuerzo Para construccion	
de descole de box culvert margen derecho.	
PR 15+802. Retiro de formaleta Para construccion de box	
culvert margen derecho.	
Observaciones	
Se solicito al contratista realizar el confinamiento	
de la cuneta en el PR 13+343 margen izquierdo	
Actividades topografia contratista	
PR 15+620. Nivelacion instalacion de acero de refuerzo	

Scanned with CamScanner

Para construccion de aletas de descole de box culvert costado derecho de la via.
PR70+990. Suministro e instalacion de malla de alta resistencia costado derecho de la via.
PR79+800 a PR20+000. localizacion y replanteo areas verificadas componente Predial.

Actividades topografia interventoria
PR75+620. Verificacion nivelacion instalacion de acero de refuerzo para construccion de aletas de descole de box culvert costado derecho de la via.
PR70+990. Verificacion Suministro e instalacion de malla de alta resistencia costado derecho de la via.
PR79+800 a PR20+000. Verificacion localizacion y replanteo areas verificadas componente Predial.

Mauricio Rodrigues
CVNSO

Interventoria

Sabado 23 de mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar De Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductore Dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 operadores Maquinaria

Scanned with CamScanner

6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador De Diseños	1 Topografo
1 Coordinador Equipos	

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de Presicion	1 Excavadora Llantas
1 Camión Utilitario	4 Volquetos Dobletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana.

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+900. Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud Margen derecho

PR 15+802. Construcción de filtro longitudinal de box Culvert Margen derecho

PR 16+620. Limpieza de obras de drenaje.

Margen izquierdo

Observaciones

Se solicita al Contratista realizar el Confinamiento de la Cuneta en el PR 13+343 - Margen izquierdo

Actividades Topografia Contratista.

PR 10+990. Suministro e instalación de malla de alta resistencia, costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación instalación de acero de refuerzo para Construcción de Poceta de encole de box Culvert, Costado izquierdo de la vía.

PR 19+500 a PR 19+800. Localización y replanteo areas requeridas Componente Predial.

Scanned with CamScanner

Actividades Topografía Interventoria

PR 10+990. Verificación Suministro e instalación de malla de alta resistencia, costado derecho de la vía.

PR 15+620. Verificación Nivelación instalación de acero de refuerzo para Construcción de Poceta de encole de box Culvert, Costado izquierdo de la vía.

PR 19+500 a PR 19+800. Verificación localización y replanteo areas requeridas Componente predial.

Mauricio Rodriguez
Cunjo

Interventoría

Lunes, 25 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1. Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1. Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1. Director Juridico
1 Auxiliar de Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductores Doblehoque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 Oficial
1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Professional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador de diseños	1 Topografo
1 Cordinador Equipos	

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de Resicion	1 Excavadora llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Compero	1 Rana
Herramienta Menor	

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco.

PR 15+620. Instalación de acero de refuerzo para Construcción de Solera descole de box Culvert margen derecho.

PR 15+802. Instalación de acero de refuerzo para Construcción de Solera descole de box Culvert margen derecho

PR 16+487. Limpieza de obras de drenaje margen izquierdo.

Observaciones:

Se ha identificado que los drenes situados entre el PR 11+490 al PR 11+530 y el PR 12+130 al PR 12+190 (Costado derecho) se encuentran obstruidos por sobrantes de Concreto lanzado. Por lo anterior, se requiere que el Contratista proceda con la limpieza y retiro de dicho material a la mayor brevedad. El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de drenaje y asegurar la estabilidad de los taludes intervenidos.

Actividades Topografía Contratista.

PR 10+990 a PR 11+005. Instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación Control de instalación de acero de refuerzo para Construcción de descole de box culvert, costado derecho de la vía.

PR 19+500 a PR 19+800. Localización y replanteo áreas requeridas Componente Predial.

Scanned with CamScanner

Actividades Topografia Interventoria

PR 10 + 990 a PR 11 + 005. Verificación instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.

PR. 15 + 620. Verificación Nivelación Control de instalación de acero de refuerzo Para Construcción de descole de box Culvert, Costado derecho de la vía,

PR 15 + 801. Verificación Nivelación Control de instalación de acero de refuerzo Para Construcción de descole de box Culvert, Costado derecho de la vía.

Mauricio Rodriguez
CWJO

Interventoría

Martes, 26 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar De Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductores Dobletroque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 Operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador De diseños	1 Topografo
1 Coordinador Equipos	

Maquinaria/Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel De Presicion	1 Excavadora Llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Doble troque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana
Herramienta Menor	

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+990. Instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud margen derecho.

PR 15+620. Instalación de acero de refuerzo Para Construcción de Poceta margen derecho.

PR 15+802. Instalación de acero de refuerzo para Construcción de Cabezal descole de box Culvert margen derecho.

Observaciones

Se Solicita al Contratista realizar el Confinamiento de la Cuneta en el PR 13+343 Margen Izquierdo.

Actividades Topografía Contratista

PR 10+990 a PR 11+005. Instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.

PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual para la Construcción de zanja de Coronación Para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación de acero de refuerzo para la Construcción de guarda ruedas de box Culvert, Costado derecho de la vía.

PR 15+770 a PR 15+800. Nivelación Control de excavación Para Cajeo aproximación a Subrasante, Carril derecho.

Actividades Topografía Interventoría

Scanned with CamScanner

PR 10+990 a PR 11+005. Verificación instalación de malla de alta resistencia para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.
PR 11+490 a PR 11+550. Verificación excavación manual para la Construcción de zanja de Coronación para talud, Costado derecho de la vía.
PR 15+620. Verificación Nivelación de acero de refuerzo para la Construcción de guarda ruedas de box Culvert, Costado derecho de la vía
PR 15+770 a PR 15+800. Verificación Nivelación Control de excavación para Capa aproximación a sobrasante, Carril derecho.

Marcio Rodriguez
CVNSO

Interventoría

Miercoles, 27 de mayo de 2026
Personal contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director jurídico
1 Auxiliar de Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductores doble troque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 Oficial
1 Conserje	2 Operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador de diseños	1 Topografo
1 Coordinador de Equipos	

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel De presicion	1 Excavadora Llantas
1 Camion Utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 Cargavo
1 Campero	1 Rana.

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+900. Instalación de malla de alta resistencia Para la estabilización de talud. Margen derecho

PR 15+620. Instalación de acero de refuerzo Para Construcción de Aceta Margen derecho.

PR 15+620. Suministro e instalación de Concreto de 28Mpa para la Construcción de Solera para descole de box Culvert margen derecho.

PR 15+802. Suministro e instalación de Concreto de 28Mpa para Construcción de Solera para descole de box Culvert. Margen derecho.

Observaciones:

Se Solicita al Contratista realizar el Confinamiento de la Cuneta en el PR 13+343 margen izquierdo

Actividades Topografía Contratista

PR 10+990 a PR 11+005. Instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.

PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual para la Construcción de zanja de Coronación para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+770 a PR 15+800. Nivelación Control de excavación para Cajeo aproximación a Subrasante, Canil derecho

PR 15+620. Nivelación de formaleta para Construcción de guarda vuedas Costado derecho de la vía.
PR 15+802. Nivelación de formaleta Para la Construcción de aletas de descole de box culvert, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía Interventoría
PR 10+990 a PR 11+005. Verificación de instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud, Costado derecho de la vía.
PR 11+490 a PR 11+550. Verificación excavación manual para la Construcción de zanja de Coronación Para talud, Costado derecho de la vía.
PR 15+770 a PR 15+800. Verificación Nivelación Control de excavación Para Cajeo aproximación a Subrasante, Carril derecho
PR 15+620. Verificación Nivelación de formaleta para Construcción de guarda vuedas Costado derecho de la vía.
PR 15+802. Verificación Nivelación de formaleta para la Construcción de aletas de descole de box culvert, Costado derecho de la vía.

Marco Rodrigues
CVNSD

Interventoría

Jueves 28 de mayo de 2026.
Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Jurídico
1 Auxiliar De Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductores Doblestroque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 oficial

Scanned with CamScanner

1 Conserje	2 operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinado De diseños	1 Topografo
1 Coordinador Equipos	

Maquinaria/Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de precisión	1 Excavadora Llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Compevo	1 Rana

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+990. Instalación de malla de alta resistencia Para estabilización de talud margen derecho

PR 15+620. Instalación de Formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box Culvert margen derecho.

PR 15+802. Instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box Culvert. Margen derecho.

Observaciones

Se Solicita al Contratista realizar el confinamiento de la Cuneta en el PR 13+343 margen izquierdo

Actividades Topografia Contratista.

PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual para la Construcción de zanja de Canalización para talud, costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación de formaleta para Construcción de guarda ruedas costado derecho de la vía.

Scanned with CamScanner

PR 15+802. Nivelación de acero de refuerzo para Construcción de guarda rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía Interventoría
PR 11+490 a PR 11+550. Verificación de excavación manual Para la Construcción de zanja de Coronación Para talud, Costado derecho de la vía.
PR 15+620. Verificación Nivelación de formaleta Para Construcción de guarda ruedas Costado derecho de la vía.
PR 15+802. Verificación Nivelación de acero de refuerzo Para Construcción de guarda rueda de box culvert, Costado derecho de la vía.

Mauricio Rodríguez
Curso

Interventoría

Viernes, 29 de Mayo de 2026
Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar Ambiental	1 Director Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director Juridico
1 Auxiliar De Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor Doble troque	1 Mecanico
1 Conductor Utilitario	1 oficial
1 Conseije	2 Operadores Maquinaria
6 Peleteros	1 Professional Predial
1 Coordinador Administractivo	2 Soldadores
1 Coordinador De diseños	1 Topografo
1 Coordinador Equipos	

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel De presición	1 Excavadora Llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Dobletroque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+900. Excavación manual Para Contrucción de zanjas de Coronación margen derecho.

PR 11+500. Excavación manual Para Construcción de zanjas de Coronación margen derecho

PR 15+620. Instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box culvert margen derecho

PR 15+802. instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box Culvert margen derecho.

Observaciones

Se Solicita al Contratista realizar el Confinamiento de la Coreta en el PR 13+343. Margen izquierdo.

Actividades Topografía Contratista

PR 11+490 a PR 11+550. Excavacion manual Para la Construcción de zanja de Coronación Para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación de acero de refuerzo para la Construcción de zanja de Coronación para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación de Acero de refuerzo para la Construcción de poceta de encole de alcantarilla, Costado izquierdo de la vía.

PR 15+760 a PR 15+800. Nivelación Cajeo para aproximación a subrasante, Carril derecho.

Scanned with CamScanner

Actividades Topografía Interventoría

PR 11+490 a PR 11+550. Verificación excavación manual Pta la construcción de zanja de coronación Para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Verificación Nivelación de Acero de refuerzo para la Construcción de Pareta de encole de cloacavilla, Costado izquierdo de la vía.

PR 15+760 a PR 15+800. Verificación nivelación Cajo para aproximación a subrasante, Carril derecho.

Mauricio Rojas
CIVIL

Interventoría

Sábado, 30 de Mayo de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxiliar ambiental	1 Director de Proyecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director jurídico
1 Auxiliar de Mecanica	1 Electromecanico
1 Auxiliar Social	1 Ingeniero Residente
25 Ayudantes obra	1 Ingeniero Auxiliar
1 Cadenero	1 Inspector SST
6 Conductor Doble troque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 oficial
1 Conserje	2 Operadores Maquinaria
6 Paleteros	1 Profesional Predial
1 Coordinador Administrativo	2 Soldadores
1 Coordinador de Diseños	1 Topografo
1 Coordinador de Equipos	

Scanned with CamScanner

Maquinaria / Equipo

1 Estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel De Presicion	1 Excavadora Llantas
1 Camion Utilitario	4 Volquetas Doble troque
2 Camionetas	1 Canguro
1 Campero	1 Rana

Herramienta Menor

Actividades Ruta 3001

Clima: Seco

PR 10+900. Excavación manual Para Construcción de zanjas de Coronación margen derecho

PR 11+500. Excavación manual Para Construcción de zanjas de Coronación margen derecho.

PR 15+620. Instalación de formaleta Para Construcción de cabezal descole de box Culvert margen derecho.

PR 15+802. Instalación de formaleta Para Construcción de Cabezal descole de box Culvert margen derecho

Observaciones

Se Solicita al Contratista realizar el Confinamiento de la Cuneta en el PR 13+343 margen izquierdo

Actividades Topografía Contratista

PR 11+490 a PR 11+550. Excavación manual Para la Construcción de zanja de Coronación Para talud, Costado derecho de la vía.

PR 15+620. Nivelación de formaleta Para Construcción de guarda rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.

PR 15+802. Nivelación de formaleta Para Construcción de guarda rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.

Actividades Topografía Interventoria

Scanned with CamScanner

PR 11+490 a PR 11+550. Verificación excavación manual Para la Construcción de zanja de Coronación Para Talud, Costado derecho de la vía.
PR 15+620. Verificación nivelación de formaleta Para Construcción de guarda rueda de box Culvert, Costado derecho de la vía.
PR 15+802. Verificación Nivelación de formaleta Para Construcción de guarda rueda de box culvert, Costado derecho de la vía.

Mauricio Rodriguez
Cinso

Interventoría

Lunes 01 de junio de 2026

Personal Contratista

1 Almacenista	1 Coordinador Sostenibilidad
1 Auxilior Ambiental	1 Director protecto
1 Auxiliar Laboratorio	1 Director juridico
1 Auxiliar Mecanica	1 electromecanico
1 Auxiliar Social	1 ingeniero Residente
25 Ayodantes obra	1 ingeniero Auxiliar
1 cadenero	1 ingeniero SST
6 Conductor doblefraque	1 Mecanico
1 Conductor utilitario	1 oficial
1 conserje	2 operadores Maquinaria.
6 paleteros	1 profesional predial
1 Coordinador Adm.	2 Soldadores
1 Coordinador diseños	1 Topografo.
1 Coordinador equipos.	

Maquinaria /equipo

1 estación Topografica	1 Minicargador
1 Nivel de presición	1 excavadora llantas
1 Camion utilitario	4 Volquetas Doblefraque
2 Camionetas	1 canguro
1 Campero	1 Pala.

Herramienta Menor

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVIAS
VISION 2030

Bitácora Rutas 6503 y 6504
Contrato N° 991 del 2021

Mayo 2026

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

PR 087030 a PR 087050 costado izquierdo, revisión de anchos y niveles de terminado de filtro. PR 094900 a PR 094925 costado izquierdo, revisión de anchos y alturas de excavación a nivel de subrasante.

02 DE MAYO DE 2026

FRENTE.

CLIMA: LLUVIAS MODERADAS MADRUGADA 1H MAÑANA 2H — PUERTO RICO
LLUVIAS INTENSAS MAÑANA 1H — PUERTO RICO
LLUVIAS MODERADAS MAÑANA 1.5H — RUTA 6503

EQUIPO:
- 30 Volquetas
- 3 Minicargadores
- 2 Carro riego
- 4 Motoniveladora
- 2 trituradora
- 1 Planta asfalto
- 1 Concretera
- 1 Retroexcavadora
- 2 Cargadores
- 3 Mini
- 5 Vibrocompactador
- 1 Excavadora de oruga

PERSONAL:
- 1 Director
- 3 Ing Residente
- 1 Ing Residente Aux
- 2 Ing Control y programación
- 1 Profesional social
- 2 Coord. Equipos
- 4 Mecánicos
- 2 Aux Mecánicos
- 1 Soldador
- 3 Cadeneros
- 25 Conductores volqueta
- 1 Llantero
- 3 Topógrafo
- 1 Profesional calidad
- 13 Operador
- 1 Operador planta concreto
- 1 Operador planta asfalto
- 1 Operador planta trituradora
- 9 Oficiales
- 66 Ayudantes de obra
- 4 Controladores
- 1 Laboratorista
- 1 Aux laboratorista
- 1 Almacenista
- 1 Coord. Ad. obra
- 3 Inspector SST
- 1 Profesional ambiental
- 10 Guarda de seguridad.

En la ruta 6503 entre los municipios de La Montañita y El Doncello.

PR 387350 al PR 387400 Calzada completa, cierre de material

de relleno muro mecánicamente estabilizado en estribo 2.
PR 38+303 calzada completa, suministro e instalación de acero para placa de aproximación al puente estribo 2. PR 38+323 al PR 38+367 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey. PR 38+332 al PR 38+362 carril derecho, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.
PR 38+487 a PR 38+517 carril izquierdo, suministro e instalación de acero para barrera New Jersey.
En la ruta 6504 entre los municipios de Punta Rico y San Vicente del Cagüín.
PR 04+811 costado derecho (Box culvert) sin actividad.
PR 08+098 costado derecho, armado de aceros para muro y aletas en estructura de descole de alcantarilla. PR 09+844 a PR 09+900 costado derecho, demolición y retiro de asfaltita existente.
Actividades comisión de topografía de contratista
PR 07+900 a PR 08+100 calzada completa, replanteo y nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular.
Actividades comisión de topografía de Interventoría.
PR 07+900 a PR 08+100 calzada completa, acompañamiento a comisión de topografía en actividad de replanteo y nivelación de subbase granular.

LUNES 04 DE MAYO DE 2026

FRENTE

CLIMA: LLUVIAS INTENSAS TARDE 05H MODERADAS NOCHE 05H PUERTO RICO JECO DURANTE TODO EL DIA RUTA 6505.

EQUIPOS: 28 Volquetas	1 Concretera
3 Minicargadores	1 Retroexcavadoras
2 Carro riego	2 Cargadores
4 Motoniveladora	3 Mixer
1 Trituradora	4 Vibrocompactador
1 Planta asfalto	1 Excavadora de orugas

PERSONAL: 1 Director 13 Operador.