

Foto No.5 Fecha: 19-12-2020

CAJA DE INSPECCION



Foto No.6 Fecha: 19-12-2020

MUROS DIVISIONES BAÑOS SEGUNDO PISO



Foto No.7 Fecha: 19-12-2020

RELLENOS COCINA



Foto No.8 Fecha: 19-12-2020

RELLENOS BAÑO PRIMER PISO

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.9 Fecha: 19-12-2020

MALLA ELECTRO SOLDADA LOSA PATIO POSTERIOR



Foto No.10 Fecha: 19-12-2020

CUBIERTA TEJA UPVC



Foto No.11 Fecha: 19-12-2020

TUBOS AGUAS NEGRAS BAÑOS



Foto No.12 Fecha: 19-12-2020

RELLENOS COCINA



Foto No.13 Fecha: 19-12-2020

ENCHAPE BAÑO SEGUNDO PISO



Foto No.14 Fecha: 19-12-2020

CILINDRO DE MUESTRA CONCRETO



Foto No.15 Fecha: 19-12-2020

TUBOS AGUAS NEGRAS BAÑOS SEGUNDO PISO



Foto No.16 Fecha: 19-12-2020

FUNDICION LOSA BAÑOS PRIMER PISO



Foto No.17 Fecha: 19-12-2020

FUNDICION LOSA COCINA



Foto No.18 Fecha: 19-12-2020

CUADRILLA ELABORANDO MEZCLA CONCRETO PARA LOSA



Foto No.19 Fecha: 19-12-2020

LOSA COCINA



Foto No.20 Fecha: 19-12-2020

FINDICION LOSA PATIO POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.21 Fecha: 19-12-2020

CILINDRO DE MUESTRA CONCRETO



Foto No.22 Fecha: 19-12-2020

FINDICION LOSA PATIO POSTERIOR



Foto No.23 Fecha: 19-12-2020

CILINDRO DE MUESTRA CONCRETO



Foto No.24 Fecha: 19-12-2020

FINDICION LOSA PATIO POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.25 Fecha: 19-12-2020

FINDICION LOSA PATIO POSTERIOR



Foto No.26 Fecha: 19-12-2020

LIMPIEZA ANDEN LUEGO DE FUNDICION



Foto No.27 Fecha: 19-12-2020

FINDICION LOSA PATIO POSTERIOR



Foto No.28 Fecha: 19-12-2020

LOSA PATIO POSTERIOR TERMINADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.29 Fecha: 19-12-2020

CAMBIO PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA



Foto No.30 Fecha: 19-12-2020

MADERA EN MAL ESTADO QUE SERA REEMPLAZADA POR PERLINES



Foto No.31 Fecha: 19-12-2020

RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA DE BARRO



Foto No.32 Fecha: 19-12-2020

ESTRUCTURA CUBIERTA TEJA DE BARRO

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:_____	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Términación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	SI		El contratista cumplio con el plan de capacitación. Ya Que las capacitaciones periódicas es algo realmente importante, algo que permite mejorar los conocimientos, habilidades o conductas y actitudes del personal de cada frente de la obra
2.	**Manejo del recurso aires.**		NO	Se solicita al contratista cumplir con el manejo ambiental por que con este se establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto.
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	SI		Se evidencia que el contratista cuenta con maquinaria (demoledor pulidora taladro, tronzadora, sierra circular y equipo de soldadura,apisonador Diesel, rana compactadora) y se encentran en excelentes condiciones para su utilidad diaria estan disponibles.
4.	**Manejo de componente arboreo.**			N/A en la dirección del proyecto no se encentran zonas verdes
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	SI		Se observa que el contratista cumple con las jornadas de orden de aseo en el proyecto ya que con ello reducimos los posible accidentes El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo
6.	**Gestion Social**	SI		Se socializa el proyecto al personal administrativo del hogar infantil con el acompañamiento del contratista e interventoria, para dar a conocer las caracteristicas funcionales, para así dar inicio a las actividades que se tienen previstas de acuerdo a la programación de ejecución del proyecto en el HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	SI		El contratista cumple con la señalización de la obra además la señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente labora
8.	**Elementos de proteccion personal**	SI		Se observa que el contratista dota a sus colaboradores con los epp, laempresa que promueve el uso de los equipos de protección personal, no solo salva al trabajador de una posible lesión grave, también mejora el rendimiento de su producción y mejor ambiente laboral
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	SI		El contratista cumple con las afiliaciones de todo el personal que cuenta en los pagos de seguridad social, el contratista entrego soportes de las planillas
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	SI		El contratista cumplio con la inducción al personal, porque Gracias a la inducción de personal, el nuevo miembro del equipo obtiene, mediante un sistema técnico, información general y específica de la empresa donde trabajará y del puesto que desempeñará.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	SI		Si se cumplen los protocolos de bioseguridad ya que Los protocolos son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la población, a través de los que se permitirá la reactivación de los sectores económicos (lavado de manos, toma de temperatura, aplicar gel antibacterial y usos correctos de tapabocas)

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina Maria Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - POPAYÁN - Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13 - HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Actividad semana No 7

1. Se fundió concreto
2. Se armo las redes sanitarias para los baños
3. se fundió placa de piso en el patio y cocina
4. se retiró escombros y tierra sobrante

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

1. JUAN CAMILO RIVERA RIVERA- Ayudante obra
2. LEONARDO MUÑOZ CALVACHE- SISO
3. HERNADO CHANTRE - Ayudante obra
4. FERNANDO RODRIGUEZ- Ayudante obra
5. LEIDER MOSQUERA - Ayudante obra
6. OVIDIO QUINTERO- oficial

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A la fecha NO se han presentado aacidentes que reportar, se propende por la ejecucion de obra en ambientes seguros evitando al maximo la ocurrencia de acidentes

OBSERVACIONES

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un tema de suma importancia para las y los trabajadores que reivindican su derecho al trabajo digno y, por ende, el derecho a la salud. Por esta razón se le solicita al contratista manter y seguir aplicando los protocolos de bioseguridad en todos los frentes de obra.

Por otro lado, se le solicita al contratista entregar a la interventoría el certificado de la escombrera junto con los recibos de disposición final de cada viaje.

INTERVENTORIA

Javier Benitez Chara

Victor Javier Benitez Chara

Residente sisoma de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"	BIENESTAR FAMILIAR

Informe semanal No. 7 H.I
CORINTO

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número 7 Del: 14 de Diciembre Al: 20 de Diciembre

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10%	55%	Obra Física Ejecutada (%)	15%	78%
Valor de la Obra programada:	$ 127,460,045	$ 70,103,249	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 19,119,068	$ 99,419,153

La interventoría de obra mediante el presente informe semanal, reporta y evidencia el seguimiento respectivo a la programación de obra, en función del seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base cero (0). Permitiendo reporta el estado y avance de ejecución del frente de obra.

Se registra el seguimiento de avance de obra, con la debida notificación que el contrato presenta adelanto.

- Avance de Obra programado 55 %.
- Avance ejecutado 78 %
- Desvío positivo 23 %

El contratista CONSORCIO LA ESPERANZA realizo la entrega de APUs no previstos, solicitados por la interventoría, la cual se encuentra revisando y validando dicha información para el respectivo tramite a la entidad.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:_	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Terminación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Terminación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Las actividades realizadas durante esta semana de describen así:

Lunes 14 de Diciembre:

- Actividades de pintura sobre muros.
- Enchape de piso en los corredores del Hogar infantil Corinto.

Martes 15 de Diciembre:

- Actividades de pintura sobre muros.
- Enchape de piso.
- Reparaciones en el cielo raso a petición de interventoría debido a que había unas laminas del cielo raso que no quedaron bien unidas.

Miércoles 16 de Diciembre:

- Continúan actividades de pintura
- Enchape sobre piso
- Ajustes de algunas lámparas debido a que quedaron algunos huecos en los extremos luego de su instalación.

Jueves 17 de Diciembre:

- Actividades de pintura sobre muros
- Enchape de piso de oficinas y corredores del Hogar infantil Corinto

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número 7 Del: 14 de Diciembre Al: 20 de Diciembre

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

Viernes 18 de Diciembre:

- Actividades de pintura sobre muros
- Enchape de piso de oficinas y corredores del Hogar infantil Corinto.

Sábado 19 de Diciembre:

- Enchapes sobre piso

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana el contratista ha programado realizar las siguientes actividades:

- Enchape sobre piso
- Fundición de la losa del patio trasero

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción de acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 03 de noviembre de 2020. La interventoría evidencia el avance de obra en los 6 frentes de obra contractuales, sin embargo reporta que algunos frentes de obra presentan retrasos en la ejecución a la fecha. La interventoría es enfática en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente para el día 18 de enero de 2020.

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INFRAESTRUCTURA	ACTA DE INICIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
1	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3/11/2020	3/11/2020	El contratista mejoro el rendimiento de ejecución de obra, sin embargo, se sigue reflejando atrasos a la fecha en la ejecución de las actividades de obra, por lo cual, la interventoría con el fin de evitar que el atraso presentado, solicitara al contratista implementar un plan de contingencia, que permita resarcir los atrasos presentados y se cumpla con la programación de obra vigente a la fecha. Por otro lado, la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 solicita la prorroga del contrato de interventoría No. 1014902020 Basándose en los argumentos presentados por el contratista. La interventoría, de acuerdo a los argumentos expuestos en el resumen general del contrato del presente informe, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses
2	CAUCA	CORINTO	HOGAR INFANTIL CORINTO	3/11/2020	3/11/2020	
3	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS	3/11/2020	3/11/2020	
4	NARIÑO	PASTO	HOGAR INFANTIL JONGOVITO	3/11/2020	3/11/2020	
5	NARIÑO	CONSACA	HOGAR INFANTIL EL PARAISO	3/11/2020	3/11/2020	
6	NARIÑO	SANDONÁ	HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES	3/11/2020	3/11/2020	

• Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el contratista en el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-127-2020 en el cual el Contratista de Obra CONSORCIO LA ESPERANZA solicitó a la interventoría revisar y aprobar una prórroga al contrato de obra No 01-016-06-2019, por un tiempo de un mes y medio (1.5 meses), la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 de 14 de diciembre de 2020 y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, manifiesta que para llevar a un feliz término y poder ejecutar la totalidad de la obra contratada y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones intervenidas bajo el contrato de obra No 01016092019, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

• Los tiempos del proyecto se vieron afectados a razón de la demora en la entrega de los inmuebles por parte de los administradores y responsables de cada centro, debido a que los Hogares Infantiles se encontraban adelantando jornadas de entrega de mercados a la población beneficiada, por otra parte, se requería hacer el traslado del mobiliario de las zonas a intervenir, a continuación, relacionamos las entregas parciales que se realizaron por parte de los administradores así:

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número 7 Del: 14 de Diciembre Al: 20 de Diciembre

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

o CAUCA, POPAYÁN, Calle 2 No.2-43. HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - Se entregó el 06 de noviembre de 2020.
o CAUCA. CORINTO, Calle 6 No. 14-35, HOGAR INFANTIL CORINTO - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o CAUCA, POPAYÁN, Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13, HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, PASTO, DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71), HOGAR INFANTIL JONGOVITO - - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, CONSACA, CALLE 3 No- 2 -02, HOGAR INFANTIL EL PARAISO - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, SANDONÁ, HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.

• En los frentes de obra en ejecución, se ha identificado la necesidad de estudiar y definir actividades no previstas y complementarias, que surgen durante el avance de ejecución. Dichas actividades permitirían empezar nuevos frentes de trabajo, además de complementar y terminar las obras ya iniciadas, estas actividades son prioritarias y necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Por decreto Presidencial es necesaria la implementación del protocolo de bioseguridad, para lo cual se genera una ocupación de personal de obra en actividades referentes a lavado de manos por lo menos cada 3 horas, tomas de temperatura, capacitación en prevención y mitigación de situaciones de riesgo de contagio por COVID 19, para lograr la exhaustiva aplicación del Protocolo de Bioseguridad y PAPSO, situación que impacta el desarrollo de las actividades.

Por otra parte, se debe tener en cuenta las disposiciones dadas por los municipios, ya que se ha evidenciado el establecimiento de medidas de control estrictas como el toque de queda, pico y cedula entre otras, situación que afecta el normal desarrollo del proyecto.

• Durante el desarrollo de la obra se han presentado constantes lluvias, lo que genero retrasos considerables a la programación de obra, afectando así, el avance físico del proyecto.

Basándose en los argumentos presentados por el contratista, la interventoría, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses, contados a partir del 18 de enero de 2021 con fecha de terminación 02 de marzo de 2021, tiempo que garantizara la culminación de las actividades ejecutadas bajo el contrato de obra de la referencia.

En concordancia con lo anterior, si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF concede la prorroga al contrato de obra No. 01016092019, será necesario que prorrogue el contrato de Interventoría No 01014902020 por el mismo término, es decir hasta el 02 de marzo de 2021.

• Mediante el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-128-2020 de Diciembre 11 de 2020 el contratista Consorcio La Esperanza Hace entrega de los APUS no previstos para la revisión y aprobación por parte de la interventoría

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES GUZMAN PALACIOS
Nombre



Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.1 Fecha: 5-12-2020

CIELO RASO Y PINTURA SOBRE MUROS



Foto No.2 Fecha: 5-12-2020

MURO FALTANTE DE PINTURA



Foto No.3 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO CORREDOR



Foto No.4 Fecha: 5-12-2020

CIELO RASO Y PINTURA SOBRE MUROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.5 Fecha: 5-12-2020

PINTURA SOBRE MUROS



Foto No.6 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO SOBRE LOSA NUEVA




Foto No.7 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO CORREDORES



Foto No.8 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO CORREDORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.9 Fecha: 5-12-2020

CIELO RASO Y PINTURA SOBRE MUROS



Foto No.10 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO CORREDORES



Foto No.11 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO CORREDORES



Foto No.12 Fecha: 5-12-2020

ENCHAPE DE PISO CORREDORES

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:_____	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Términación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	SI		El contratista cumplio con el plan de capacitación. Ya Que las capacitaciones periódicas es algo realmente importante, algo que permite mejorar los conocimientos, habilidades o conductas y actitudes del personal de cada frente de la obra
2.	**Manejo del recurso aires.**		NO	Se solicita al contratista cumplir con el manejo ambiental por que con este se establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto.
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	SI		Se evidencia que el contratista cuenta con maquinaria (demoledor pulidora taladro, tronzadora, sierra circular y equipo de soldadura) y se encentran en excelentes condiciones para su utilidad diaria estan disponibles.
4.	**Manejo de componente arboreo.**			N/A en la dirección del proyecto no se encentran zonas verdes
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	SI		de orden de aseo en el proyecto ya que con ello reducimos los posible accidentes El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general
6.	**Gestion Social**	SI		Se socializa el proyecto al personal administrativo del hogar infantil con el acompañamiento del contratista e interventoria, para dar a conocer las caracteristicas funcionales, para asi dar inicio a las actividades que se tienen previstas de acuerdo a la programación de ejecución del proyecto en el HOGAR INFANTIL CORINTO
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	SI		El contratista cumple con la señalización de la obra además la señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente labora
8.	**Elementos de proteccion personal**	SI		Se observa que el contratista dota a sus colaboradores con los epp, laempresa que promueve el uso de los equipos de protección personal, no solo salva al trabajador de una posible lesión grave, también mejora el rendimiento de su producción y mejor ambiente laboral
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	SI		El contratista cumple con las afiliaciones de todo el personal que cuenta en los pagos de seguridad social
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	SI		El contratista cumplio con la inducción al personal, porque Gracias a la inducción de personal, el nuevo miembro del equipo obtiene, mediante un sistema técnico, información general y especifica de la empresa donde trabajará y del puesto que desempeñará.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	SI		Si se cumplen los protocolos de bioseguridad ya que Los protocolos son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la población, a través de los que se permitirá la reactivación de los sectores económicos (lavado de manos, toma de temperatura, aplicar gel antibacterial y usos correctos de tapabocas)

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - CORINTO - Calle 6 No. 14-35 - HOGAR INFANTIL CORINTO

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Actividad semana No 7

1. Pintura
2. Enchape de piso en los pasillos del hogar infantil
3. Estuco

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

1. YEISON LÓPEZ - **OFICIAL**
2. DUVAN URDANETA- **OFICIAL**
3. JOSÉ DANIEL HERRARA- **AYUDANTE**

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A la fecha NO se han presentado aacidentes que reportar, se propende por la ejecucion de obra en ambientes seguros evitando al maximo la ocurrencia de acidentes

OBSERVACIONES

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un tema de suma importancia para las y los trabajadores que reivindican su derecho al trabajo digno y, por ende, el derecho a la salud. Por esta razón se le solicita al contratista manter y seguir aplicando los protocolos de bioseguridad en todos los frentes de obra.

Por otro lado, se le solicita al contratista entregar a la interventoría el certificado de la escombrera junto con los recibos de disposición final de cada viaje.

INTERVENTORIA

Javier Benitez Chara

Victor Javier Benitez Chara

Residente sisoma de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"	BIENESTAR FAMILIAR

Informe semanal No. 7 H.I JONGOVITO

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12	63	Obra Física Ejecutada (%)	10.74	64
Valor de la Obra programada:	$ 3,951,590	$ 20,745,848	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 3,536,673	$ 21,075,147

La interventoría de obra mediante el presente informe semanal, reporta y evidencia el seguimiento respectivo a la programación de obra, en función del seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base cero (0). Permitiendo reporta el estado y avance de ejecución del frente de obra.

Se registra el seguimiento de avance de obra, con la debida notificación que el contrato presenta adelanto.

- Avance de Obra programado 63 %.
- Avance ejecutado 64 %
- Desvío positivo 1 %

El contratista CONSORCIO LA ESPERANZA realizo la entrega de APUs no previstos, solicitados por la interventoría, la cual se encuentra revisando y validando dicha información para el respectivo tramite a la entidad.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Terminación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Terminación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Las actividades realizadas durante esta semana de describen así:

Lunes:

- Instalación de enchape de pared 20 x 20 en área de baños
- Instalación del enchape antideslizante 30 x 30 sobre el piso del salón principal.
- Limpieza y desalojo interno de escombros.

Martes:

- Instalación de enchape de pared 20 x 20 en área de baños.
- Instalación del enchape antideslizante 30 x 30 sobre el piso del salón principal.
- Limpieza y desalojo interno de escombros.
- Fundiciones mesones ara lavamanos en los baños.

Miércoles:

- Instalación de enchape de pared 20 x 20 en área de baños.
- Enchape antideslizante 30 x 30 sobre el área adyacente a los baños y el piso del salón principal.

Jueves:

- Finalización de la instalación de enchape de pared 20 x 20 en área de baños.
- Finalización de la instalación del enchape antideslizante 30 x 30 sobre el piso del salón principal.

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

Viernes:

- Finalización de la instalación del enchape antideslizante 30 x 30 sobre el área adyacente a los baños.
- Barrido por todas las áreas del Centro de Desarrollo Infantil haciendo remates en los muros internos del segundo nivel con pintura vinilo tipo 1.

Sábado:

- Barrido por todas las áreas del Centro de Desarrollo Infantil haciendo remates de los muros internos del primer nivel con pintura vinilo tipo 1

Para la siguiente semana el contratista ha programado realizar las siguientes actividades:

- Instalación y prueba de funcionamiento de todos los aparatos sanitarios intervenidos.
- Desmonte y cambio de las tejas de cubierta que se encuentran en regular estado
- Rematar todos los elementos pintados con pintura sintética tipo esmalte

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción de acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 03 de noviembre de 2020. La interventoría evidencia el avance de obra en los 6 frentes de obra contractuales, sin embargo reporta que algunos frentes de obra presentan retrasos en la ejecución a la fecha. La interventoría es enfática en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente para el día 18 de enero de 2020.

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INFRAESTRUCTURA	ACTA DE INICIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
1	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3/11/2020	3/11/2020	El contratista mejoro el rendimiento de ejecución de obra, sin embargo, se sigue reflejando atrasos a la fecha en la ejecución de las actividades de obra, por lo cual, la interventoría con el fin de evitar que el atraso presentado, solicitara al contratista implementar un plan de contingencia, que permita resarcir los atrasos presentados y se cumpla con la programación de obra vigente a la fecha. Por otro lado, la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 solicita la prorroga del contrato de interventoría No. 1014902020 Basándose en los argumentos presentados por el contratista. La interventoría, de acuerdo a los argumentos expuestos en el resumen general del contrato del presente informe, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses
2	CAUCA	CORINTO	HOGAR INFANTIL CORINTO	3/11/2020	3/11/2020	
3	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS	3/11/2020	3/11/2020	
4	NARIÑO	PASTO	HOGAR INFANTIL JONGOVITO	3/11/2020	3/11/2020	
5	NARIÑO	CONSACA	HOGAR INFANTIL EL PARAISO	3/11/2020	3/11/2020	
6	NARIÑO	SANDONÁ	HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES	3/11/2020	3/11/2020	

- Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el contratista en el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-127-2020 en el cual el Contratista de Obra CONSORCIO LA ESPERANZA solicitó a la interventoría revisar y aprobar una prórroga al contrato de obra No 01-016-06-2019, por un tiempo de un mes y medio (1.5 meses), la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 de 14 de diciembre de 2020 y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, manifiesta que para llevar a un feliz término y poder ejecutar la totalidad de la obra contratada y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones intervenidas bajo el contrato de obra No 01016092019, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- Los tiempos del proyecto se vieron afectados a razón de la demora en la entrega de los inmuebles por parte de los administradores y responsables de cada centro, debido a que los Hogares Infantiles se encontraban adelantando jornadas de entrega de mercados a la población beneficiada, por otra parte, se requería hacer el traslado del mobiliario de las zonas a intervenir, a continuación, relacionamos las entregas parciales que se realizaron por parte de los administradores así:

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

o CAUCA, POPAYÁN, Calle 2 No.2-43. HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - Se entregó el 06 de noviembre de 2020.
o CAUCA. CORINTO, Calle 6 No. 14-35, HOGAR INFANTIL CORINTO - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o CAUCA, POPAYÁN, Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13, HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, PASTO, DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71), HOGAR INFANTIL JONGOVITO - - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, CONSACA, CALLE 3 No- 2 -02, HOGAR INFANTIL EL PARAISO - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, SANDONÁ, HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.

• En los frentes de obra en ejecución, se ha identificado la necesidad de estudiar y definir actividades no previstas y complementarias, que surgen durante el avance de ejecución. Dichas actividades permitirían empezar nuevos frentes de trabajo, además de complementar y terminar las obras ya iniciadas, estas actividades son prioritarias y necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Por decreto Presidencial es necesaria la implementación del protocolo de bioseguridad, para lo cual se genera una ocupación de personal de obra en actividades referentes a lavado de manos por lo menos cada 3 horas, tomas de temperatura, capacitación en prevención y mitigación de situaciones de riesgo de contagio por COVID 19, para lograr la exhaustiva aplicación del Protocolo de Bioseguridad y PAPSO, situación que impacta el desarrollo de las actividades.

Por otra parte, se debe tener en cuenta las disposiciones dadas por los municipios, ya que se ha evidenciado el establecimiento de medidas de control estrictas como el toque de queda, pico y cedula entre otras, situación que afecta el normal desarrollo del proyecto.

• Durante el desarrollo de la obra se han presentado constantes lluvias, lo que genero retrasos considerables a la programación de obra, afectando así, el avance físico del proyecto.

Basándose en los argumentos presentados por el contratista, la interventoría, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses, contados a partir del 18 de enero de 2021 con fecha de terminación 02 de marzo de 2021, tiempo que garantizara la culminación de las actividades ejecutadas bajo el contrato de obra de la referencia.

En concordancia con lo anterior, si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF concede la prorroga al contrato de obra No. 01016092019, será necesario que prorrogue el contrato de Interventoría No 01014902020 por el mismo término, es decir hasta el 02 de marzo de 2021.


• Mediante el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-128-2020 de Diciembre 11 de 2020 el contratista Consorcio La Esperanza Hace entrega de los APUS no previstos para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES GUZMAN PALACIOS

Nombre



Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 1 Fecha: 14 Diciembre de 2020

Enchape pared 20 x 20 en bateria sanitaria




Foto No. 2 Fecha: 14 Diciembre de 2020

Enchape para piso en zona adyacente a los baños



Foto No. 3 Fecha: 15 Diciembre de 2020

Enchape para piso en zona adyacente a los baños



Foto No. 4 Fecha: 15 Diciembre de 2020

Mantenimiento a red de suministro de agua existente

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional" **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO** **Donde** NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO	BIENESTAR FAMILIAR **REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL**



Foto No. 5 Fecha: 16 Diciembre de 2020

Vista del enchape en área de baños



Foto No. 6 Fecha: 17 Diciembre de 2020

Punto hidráulico para cuarto de ducha



Foto No. 7 Fecha: 16 Diciembre de 2020

Enchape pared en cuarto de ducha



Foto No. 8 Fecha: 14 Diciembre de 2020

Aplicación de estuco sobre areas perimetrales bajas

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No. 9 Fecha: 17 Diciembre de 2020

Estuco sobre muros de baños cara exterior



Foto No. 17 Fecha: 15 Diciembre de 2020

Fundición de mesones para lavamanos infantiles



Foto No. 11 Fecha: 19 Diciembre de 2020

Instalación de lavamanos infantiles



Foto No. 12 Fecha: 19 Diciembre de 2020

Desalojo de material sobrante hasta punto autorizado

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:_____	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Términación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	SI		El contratista cumplio con el plan de capacitación. Ya Que las capacitaciones periódicas es algo realmente importante, algo que permite mejorar los conocimientos, habilidades o conductas y actitudes del personal de cada frente de la obra
2.	**Manejo del recurso aires.**	SI		El contratista cumplio con el manejo ambiental por que con este se establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto. ya entrego a la interventoria el certificado de la escombrera.
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	SI		Se evidencia que el contratista cuenta con maquinaria (demoledor pulidora taladro, tronzadora, sierra circular y equipo de soldadura) y se encentran en excelentes condiciones para su utilidad diaria estan disponibles.
4.	**Manejo de componente arboreo.**			N/A en la dirección del proyecto no se encentran zonas verdes
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	SI		Se observa que el contratista cumple con las jornadas de orden de aseo en el proyecto ya que con ello reducimos los posible accidentes El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo
6.	**Gestion Social**	SI		Se socializa el proyecto al personal administrativo del hogar infantil con el acompañamiento del contratista e interventoria, para dar a conocer las caracteristicas funcionales, para asi dar inicio a las actividades que se tienen previstas de acuerdo a la programación de ejecución del proyecto en el HOGAR INFANTIL JONGOVITO
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	SI		El contratista cumple con la señalización de la obra además la señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente labora
8.	**Elementos de proteccion personal**	SI		Se observa que el contratista dota a sus colaboradores con los epp, laempresa que promueve el uso de los equipos de protección personal, no solo salva al trabajador de una posible lesión grave, también mejora el rendimiento de su producción y mejor ambiente laboral
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	SI		El contratista cumple con las afiliaciones de todo el personal que cuenta en los pagos de seguridad social
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	SI		El contratista en esta semana cumplio con la inducción al personal, porque Gracias a la inducción de personal, el nuevo miembro del equipo obtiene, mediante un sistema técnico, información general y especifica de la empresa donde trabajará y del puesto que desempeñará.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	SI		Si se cumplen los protocolos de bioseguridad ya que Los protocolos son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la población, a través de los que se permitirá la reactivación de los sectores económicos (lavado de manos, toma de temperatura, aplicar gel antibacterial y usos correctos de tapabocas)

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - PASTO - DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71) - HOGAR INFANTIL JONGOVITO

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Actividad semana No 7

1. Enchapa de piso en baño y salón frente a la cocina
2. Remates de pintura
3. Termino repello de piso

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

1. ARCINIEGAS SIMON DAVID - **MAESTRO**
2. CADENA LOPEZ JORGE ANDREY- **AYUDANTE**
3. MARTINEZ MAIGUAL CARLOS HARLEY- **AYUDANTE**
4. RAMOS JIMENEZ LUIS EDUARDO- **AYUDANTE**

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A la fecha NO se han presentado aacidentes que reportar, se propende por la ejecucion de obra en ambientes seguros evitando al maximo la ocurrencia de acidentes

OBSERVACIONES

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un tema de suma importancia para las y los trabajadores que reivindican su derecho al trabajo digno y, por ende, el derecho a la salud. Por esta razón se le solicita al contratista manter y seguir aplicando los protocolos de bioseguridad en todos los frentes de obra.

Por otro lado, se le solicita al contratista entregar a la interventoría el certificado de la escombrera junto con los recibos de disposición final de cada viaje.

INTERVENTORIA

Javier Benitez Chara

Victor Javier Benitez Chara

Residente sisoma de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"	BIENESTAR FAMILIAR

Informe semanal No. 7 H.I
EL PARAISO

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8	66	Obra Física Ejecutada (%)	21	55
Valor de la Obra programada:	$ 13,298,197	$ 109,710,122	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 34,741,539	$ 91,425,102

La interventoría de obra mediante el presente informe semanal, reporta y evidencia el seguimiento respectivo a la programación de obra, en función del seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base cero (0). Permitiendo reporta el estado y avance de ejecución del frente de obra.

Se registra el seguimiento de avance de obra, con la debida notificación que el contrato presenta retraso.

- Avance de Obra programado 66 %.
- Avance ejecutado 55 %
- Desvío negativo - 11 %

El contratista CONSORCIO LA ESPERANZA realizo la entrega de APUs no previstos, solicitados por la interventoría, la cual se encuentra revisando y

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Terminación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Terminación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Las actividades realizadas en esta semana se describen a continuación:

Lunes:

- Construcción de la mampostería sobre el costado occidental
- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado oriental del HI

Martes:

- Construcción de la mampostería sobre el costado occidental
- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado oriental del HI

Miércoles:

- Construcción de la mampostería sobre el costado occidental
- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado oriental del HI

Jueves:

- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado norte del HI.
- Construcción de la mampostería sobre el costado oriental de esta institución.
- Encofrado para fundición de columnetas de confinamiento para la mampostería del costado occidental anteriormente construida.

Viernes:

- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado norte del HI.
- Construcción de la mampostería sobre el costado oriental.
- Fundición de columnetas de confinamiento para la mampostería del costado occidental de este HI.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

Sábado:

- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado norte del HI.
- Construcción de la mampostería sobre el costado oriental.
- Fundición de columnetas de confinamiento para la mampostería del costado occidental de este HI.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana el contratista ha programado realizar las siguientes actividades:

- Fundición de la viga de cimentación del muro sobre el costado norte del HI.
- Mampostería del costado oriental, occidental y norte del HI.
- Fundición de las columnetas de confinamiento del muro sobre el costado occidental, oriental y norte del HI.
- Construcción de la viga cinta sobre el costado occidental del HI

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción de acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 03 de noviembre de 2020. La interventoría evidencia el avance de obra en los 6 frentes de obra contractuales, sin embargo reporta que algunos frentes de obra presentan retrasos en la ejecución a la fecha. La interventoría es enfática en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente para el día 18 de enero de 2020.

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INFRAESTRUCTURA	ACTA DE INICIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
1	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3/11/2020	3/11/2020	El contratista mejoro el rendimiento de ejecución de obra, sin embargo, se sigue reflejando atrasos a la fecha en la ejecución de las actividades de obra, por lo cual, la interventoría con el fin de evitar que el atraso presentado, solicitara al contratista implementar un plan de contingencia, que permita resarcir los atrasos presentados y se cumpla con la programación de obra vigente a la fecha. Por otro lado, la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 solicita la prorroga del contrato de interventoría No. 1014902020 Basándose en los argumentos presentados por el contratista. La interventoría, de acuerdo a los argumentos expuestos en el resumen general del contrato del presente informe, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses
2	CAUCA	CORINTO	HOGAR INFANTIL CORINTO	3/11/2020	3/11/2020	
3	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS	3/11/2020	3/11/2020	
4	NARIÑO	PASTO	HOGAR INFANTIL JONGOVITO	3/11/2020	3/11/2020	
5	NARIÑO	CONSACA	HOGAR INFANTIL EL PARAISO	3/11/2020	3/11/2020	
6	NARIÑO	SANDONÁ	HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES	3/11/2020	3/11/2020	

- Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el contratista en el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-127-2020 en el cual el Contratista de Obra CONSORCIO LA ESPERANZA solicitó a la interventoría revisar y aprobar una prórroga al contrato de obra No 01-016-06-2019, por un tiempo de un mes y medio (1.5 meses), la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 de 14 de diciembre de 2020 y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, manifiesta que para llevar a un feliz término y poder ejecutar la totalidad de la obra contratada y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones intervenidas bajo el contrato de obra No 01016092019, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- Los tiempos del proyecto se vieron afectados a razón de la demora en la entrega de los inmuebles por parte de los administradores y responsables de cada centro, debido a que los Hogares Infantiles se encontraban adelantando jornadas de entrega de mercados a la población beneficiada, por otra parte, se requería hacer el traslado del mobiliario de las zonas a intervenir, a continuación, relacionamos las entregas parciales que se realizaron por parte de los administradores así:

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

o CAUCA, POPAYÁN, Calle 2 No.2-43. HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - Se entregó el 06 de noviembre de 2020.
o CAUCA. CORINTO, Calle 6 No. 14-35, HOGAR INFANTIL CORINTO - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o CAUCA, POPAYÁN, Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13, HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, PASTO, DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71), HOGAR INFANTIL JONGOVITO - - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, CONSACA, CALLE 3 No- 2 -02, HOGAR INFANTIL EL PARAISO - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, SANDONÁ, HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.

• En los frentes de obra en ejecución, se ha identificado la necesidad de estudiar y definir actividades no previstas y complementarias, que surgen durante el avance de ejecución. Dichas actividades permitirían empezar nuevos frentes de trabajo, además de complementar y terminar las obras ya iniciadas, estas actividades son prioritarias y necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Por decreto Presidencial es necesaria la implementación del protocolo de bioseguridad, para lo cual se genera una ocupación de personal de obra en actividades referentes a lavado de manos por lo menos cada 3 horas, tomas de temperatura, capacitación en prevención y mitigación de situaciones de riesgo de contagio por COVID 19, para lograr la exhaustiva aplicación del Protocolo de Bioseguridad y PAPSO, situación que impacta el desarrollo de las actividades.

Por otra parte, se debe tener en cuenta las disposiciones dadas por los municipios, ya que se ha evidenciado el establecimiento de medidas de control estrictas como el toque de queda, pico y cedula entre otras, situación que afecta el normal desarrollo del proyecto.

• Durante el desarrollo de la obra se han presentado constantes lluvias, lo que genero retrasos considerables a la programación de obra, afectando así, el avance físico del proyecto.

Basándose en los argumentos presentados por el contratista, la interventoría, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses, contados a partir del 18 de enero de 2021 con fecha de terminación 02 de marzo de 2021, tiempo que garantizara la culminación de las actividades ejecutadas bajo el contrato de obra de la referencia.

En concordancia con lo anterior, si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF concede la prorroga al contrato de obra No. 01016092019, será necesario que prorrogue el contrato de Interventoría No 01014902020 por el mismo término, es decir hasta el 02 de marzo de 2021.

• Mediante el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-128-2020 de Diciembre 11 de 2020 el contratista Consorcio La Esperanza Hace entrega de los APUS no previstos para la revisión y aprobación por parte de la interventoría.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES GUZMAN PALACIOS
Nombre



Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.1 Fecha: 14 Diciembre de 2020

Construcción de la mampostería costado occidental 1



Foto No.2 Fecha: 14 Diciembre de 2020

Construcción de la mampostería costado occidental 2



Foto No.3 Fecha: 15 de Diciembre de 2020

Construcción de la mampostería costado occidental 3



Foto No.4 Fecha: 15 de Diciembre de 2020

Construcción de la mampostería costado sur

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.5 Fecha: 16 de Diciembre de 2020

Preparación del mortero de pega



Foto No.6 Fecha: 17 de Diciembre de 2020

Fundición de columnetas de confinamiento costado sur



Fotos No.7 Fecha: 16 de Diciembre de 2020

Verificación de niveles y encofrado de viga de cimentación



Foto No.8 Fecha: 13 de Diciembre de 2020

Desncofrado en viga de cimentación costado occidental

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional" **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO** **Donde** NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO	BIENESTAR FAMILIAR **REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL**



Foto No.9 Fecha: 17 de Diciembre de 2020

Figurado de refuerzo para viga de cimentación



Foto No.10 Fecha: 17 de Diciembre de 2020

Muro tizón bajo sobre el costado occidental



Foto No.11 Fecha: 19 de Diciembre de 2020

Trasiego interno de materiales



Foto No.12 Fecha: 19 de diciembre de 2020

Toma de cilindros de prueba para los elementos de conreto del muro

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:_____	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Términación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	SI		El contratista cumplio con el plan de capacitación. Ya Que las capacitaciones periódicas es algo realmente importante, algo que permite mejorar los conocimientos, habilidades o conductas y actitudes del personal de cada frente de la obra
2.	**Manejo del recurso aires.**	SI		El contratista cumplio con el manejo ambiental por que con este se establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto. ya entrego a la interventoria el certificado de la escombrera.
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	SI		Se evidencia que el contratista cuenta con maquinaria (demoledor pulidora taladro, tronzadora, sierra circular y equipo de soldadura) y se encentran en excelentes condiciones para su utilidad diaria estan disponibles.
4.	**Manejo de componente arboreo.**	SI		N/A en la dirección del proyecto se encentran zonas verdes se encuentran libres de materiales y estan demarcadas
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	SI		Se observa que el contratista cumple con las jornadas de orden de aseo en el proyecto ya que con ello reducimos los posible accidentes El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo
6.	**Gestion Social**	SI		Se socializa el proyecto al personal administrativo del hogar infantil con el acompañamiento del contratista e interventoria, para dar a conocer las caracteristicas funcionales, para asi dar inicio a las actividades que se tienen previstas de acuerdo a la programación de ejecución del proyecto en el HOGAR INFANTIL EL PARAISO
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	SI		El contratista cumple con la señalización de la obra además la señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente labora
8.	**Elementos de proteccion personal**	SI		Se observa que el contratista dota a sus colaboradores con los epp, laempresa que promueve el uso de los equipos de protección personal, no solo salva al trabajador de una posible lesión grave, también mejora el rendimiento de su producción y mejor ambiente laboral
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	SI		El contratista cumple con las afiliaciones de todo el personal que cuenta en los pagos de seguridad social
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	SI		El contratista en esta semana cumplio con la inducción al personal, porque Gracias a la inducción de personal, el nuevo miembro del equipo obtiene, mediante un sistema técnico, información general y específica de la empresa donde trabajará y del puesto que desempeñará.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	SI		Si se cumplen los protocolos de bioseguridad ya que Los protocolos son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la población, a través de los que se permitirá la reactivación de los sectores económicos (lavado de manos, toma de temperatura, aplicar gel antibacterial y usos correctos de tapabocas)

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - CONSACA - CALLE 3 No- 2 -02 - HOGAR INFANTIL EL PARAISO

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Actividad semana No 7

1. Fundición de zapatas
2. Fundición de vigas de sigmentación tramo accidental
3. Pega de mampostería
4. Excavación lado oriental
5. Zapatas lado oriental

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

1 EMIR ANDRÉS MERA - **AYUDANTE**
2 ÁLVARO RODRIGO NARVÁEZ - **AYUDANTE**
3 EDMUNDO DARIO CAICEDO - **MAESTRO**

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A la fecha NO se han presentado aacidentes que reportar, se propende por la ejecucion de obra en ambientes seguros evitando al maximo la ocurrencia de acidentes

OBSERVACIONES

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un tema de suma importancia para las y los trabajadores que reivindican su derecho al trabajo digno y, por ende, el derecho a la salud. Por esta razón se le solicita al contratista manter y seguir aplicando los protocolos de bioseguridad en todos los frentes de obra.

Por otro lado, se le solicita al contratista entregar a la interventoría el certificado de la escombrera junto con los recibos de disposición final de cada viaje.

INTERVENTORIA

Javier Benitez Chara

Victor Javier Benitez Chara

Residente sisoma de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"	BIENESTAR FAMILIAR

Informe semanal No. 7 H.I
LAS MERCEDES

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	11	73	Obra Física Ejecutada (%)	33.45	68
Valor de la Obra programada:	$ 18,285,020	$ 121,346,044	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 55,603,085	$ 113,034,672

La interventoría de obra mediante el presente informe semanal, reporta y evidencia el seguimiento respectivo a la programación de obra, en función del seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base cero (0). Permitiendo reporta el estado y avance de ejecución del frente de obra.

Se registra el seguimiento de avance de obra, con la debida notificación que el contrato presenta retraso.

- Avance de Obra programado 73 %.
- Avance ejecutado 68 %
- Desvío negativo - 5 %

El contratista CONSORCIO LA ESPERANZA realizo la entrega de APUs no previstos, solicitados por la interventoría, la cual se encuentra revisando y validando dicha información para el respectivo tramite a la entidad.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Terminación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Terminación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Las actividades realizadas en esta semana se describen a continuación:

Lunes:

- Remates generales del enchape sobre el piso de los diferentes espacios de este Centro de Desarrollo Infantil.
- Aplicación de pintura vinilo para muros internos del hall ubicado frente a baños principales.

Martes:

- Remates generales del enchape sobre el piso de los diferentes espacios de este Centro de Desarrollo Infantil.
- Aplicación de pintura vinilo para muros internos del Salón lúdico y Comedor.

Miércoles:

- Aplicación de pintura vinilo para muros internos de las Salas 2 y 3.
- Remates generales del enchape sobre el piso de los diferentes espacios de este Centro de Desarrollo Infantil.

Jueves:

- Se trabajó en la aplicación de pintura vinilo para muros internos del Salón múltiple.
- Instalación de las lámparas y se remató el cielo falso en la Sala 2.

Viernes:

- Aplicación de pintura vinilo para muros internos de la Sala 5 y la Dirección.
- Instalación de las lámparas en la Sala 3 y se remató el cielo falso en este espacio.

Sábado:

- Aplicación de pintura vinilo para muros internos del Hall principal.
- Instalación de las lámparas y se remató el cielo falso en el Salón Múltiple .

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana el contratista ha programado realizar las siguientes actividades:

- Aplicación de pintura tipo vinilo para muros internos en los espacios de este HI
- Retiro y cambio de canales metálicas que se encuentran en mal estado
- Aplicar la pintura tipo koraza para los muros exteriores del Centro de Desarrollo Infantil

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción de acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 03 de noviembre de 2020. La interventoría evidencia el avance de obra en los 6 frentes de obra contractuales, sin embargo reporta que algunos frentes de obra presentan retrasos en la ejecución a la fecha. La interventoría es enfática en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente para el día 18 de enero de 2020.

No.	DEPARTAME	MUNICIPIO	INFRAESTRUCTURA	ACTA DE	FECHA DE	OBSERVACIONES
1	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3/11/2020	3/11/2020	El contratista mejoro el rendimiento de ejecución de obra, sin embargo, se sigue reflejando atrasos a la fecha en la ejecución de las actividades de obra, por lo cual, la interventoría con el fin de evitar que el atraso presentado, solicitara al contratista implementar un plan de contingencia, que permita resarcir los atrasos presentados y se cumpla con la programación de obra vigente a la fecha. Por otro lado, la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 solicita la prorroga del contrato de interventoría No. 1014902020 Basándose en los argumentos presentados por el contratista. La interventoría, de acuerdo a los argumentos expuestos en el resumen general del contrato del presente informe, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses
2	CAUCA	CORINTO	HOGAR INFANTIL CORINTO	3/11/2020	3/11/2020	
3	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS	3/11/2020	3/11/2020	
4	NARIÑO	PASTO	HOGAR INFANTIL JONGOVITO	3/11/2020	3/11/2020	
5	NARIÑO	CONSACA	HOGAR INFANTIL EL PARAISO	3/11/2020	3/11/2020	
6	NARIÑO	SANDONÁ	HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES	3/11/2020	3/11/2020	

- Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el contratista en el comunicado CONS.LAESPERANZA-1609-127-2020 en el cual el Contratista de Obra CONSORCIO LA ESPERANZA solicitó a la interventoría revisar y aprobar una prórroga al contrato de obra No 01-016-06-2019, por un tiempo de un mes y medio (1.5 meses), la interventoría Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-027 de 14 de diciembre de 2020 y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, manifiesta que para llevar a un feliz término y poder ejecutar la totalidad de la obra contratada y garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones intervenidas bajo el contrato de obra No 01016092019, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- Los tiempos del proyecto se vieron afectados a razón de la demora en la entrega de los inmuebles por parte de los administradores y responsables de cada centro, debido a que los Hogares Infantiles se encontraban adelantando jornadas de entrega de mercados a la población beneficiada, por otra parte, se requería hacer el traslado del mobiliario de las zonas a intervenir, a continuación, relacionamos las entregas parciales que se realizaron por parte de los administradores así:

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 de Diciembre de 2020 Al: 20 de Diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

o CAUCA, POPAYÁN, Calle 2 No.2-43. HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - Se entregó el 06 de noviembre de 2020.
o CAUCA. CORINTO, Calle 6 No. 14-35, HOGAR INFANTIL CORINTO - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o CAUCA, POPAYÁN, Calle 5 No. 12-62 Casa lote entre cras 12 y 13, HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS - Se entregó el 13 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, PASTO, DIAGONAL 1° No- 5 E 71 (D 1 4E 71), HOGAR INFANTIL JONGOVITO - - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, CONSACA, CALLE 3 No- 2 -02, HOGAR INFANTIL EL PARAISO - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.
o NARIÑO, SANDONÁ, HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES - Se entregó el 16 de noviembre de 2020.

• En los frentes de obra en ejecución, se ha identificado la necesidad de estudiar y definir actividades no previstas y complementarias, que surgen durante el avance de ejecución. Dichas actividades permitirían empezar nuevos frentes de trabajo, además de complementar y terminar las obras ya iniciadas, estas actividades son prioritarias y necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Por decreto Presidencial es necesaria la implementación del protocolo de bioseguridad, para lo cual se genera una ocupación de personal de obra en actividades referentes a lavado de manos por lo menos cada 3 horas, tomas de temperatura, capacitación en prevención y mitigación de situaciones de riesgo de contagio por COVID 19, para lograr la exhaustiva aplicación del Protocolo de Bioseguridad y PAPSO, situación que impacta el desarrollo de las actividades.

Por otra parte, se debe tener en cuenta las disposiciones dadas por los municipios, ya que se ha evidenciado el establecimiento de medidas de control estrictas como el toque de queda, pico y cedula entre otras, situación que afecta el normal desarrollo del proyecto.

• Durante el desarrollo de la obra se han presentado constantes lluvias, lo que genero retrasos considerables a la programación de obra, afectando así, el avance físico del proyecto.

Basándose en los argumentos presentados por el contratista, la interventoría, considera viable que la Entidad Contratante conceda la prórroga solicitada por parte del contratista por un plazo de un mes y medio (1.5) meses, contados a partir del 18 de enero de 2021 con fecha de terminación 02 de marzo de 2021, tiempo que garantizara la culminación de las actividades ejecutadas bajo el contrato de obra de la referencia.

En concordancia con lo anterior, si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF concede la prorroga al contrato de obra No. 01016092019, será necesario que prorrogue el

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES GUZMAN PALACIOS
Nombre



Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.1 Fecha: 14 diciembre de 2020

Remates en pintura de reja



Foto No.2 Fecha: 14 diciembre de 2020

Instalación de enchape antideslizante en el corredor



Foto No.3 Fecha: 15 diciembre de 2020

Enchape terminado en la Sala 4



Foto No.4 Fecha: 15 diciembre de 2020

Enchape terminado en la Sala 5

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00** **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional" **CÓDIGO:** **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO** **Donde** NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES	BIENESTAR FAMILIAR **REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL**



Foto No.5 Fecha: 16 diciembre de 2020

Enchape terminado en la Sala 2



Foto No.6 Fecha: 17 diciembre de 2020

Enchape terminado en la Sala 5



Foto No.7 Fecha: 17 diciembre de 2020

Enchape terminado en el Salón Lúdico



Foto No.8 Fecha: 15 diciembre de 2020

Pintura tipo Koraza sobre muro exterior de cerramiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF)

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en infraestructuras de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención a la Primera Infancia a nivel nacional"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**

Donde NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.9 Fecha: 15 diciembre de 2020

Instalación de Estructura para cielo falso en la Sala 3



Foto No.10 Fecha: 17 diciembre de 2020

Cielo falso instalado en la Sala 3



Foto No.11 Fecha: 17 diciembre de 2020

Cielo falso instalado en la Sala 3



Foto No.12 Fecha: 16 diciembre de 2020

Corte de láminas de pvc para cielo falso

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:_____	CONSORCIO LA ESPERANZA	**Interventor:**	BERAKAH INGENIERIA
Contrato No.	01-016-09-2019	Contrato No.	1014902020
Valor Inicial:	$ 881,177,663.26	Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26	Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020	Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Términación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020	Fecha de Términación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020

ACTIVIDADES Y CONTROL SISOMA

		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION.
1.	**Capacitación**	SI		El contratista cumplio con el plan de capacitación. Ya Que las capacitaciones periódicas es algo realmente importante, algo que permite mejorar los conocimientos, habilidades o conductas y actitudes del personal de cada frente de la obra
2.	**Manejo del recurso aires.**	SI		El contratista cumplio con el manejo ambiental por que con este se establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto. ya entrego a la interventoria el certificado de la escombrera.
3.	**Manejo de maquinas y equipos**	SI		Se evidencia que el contratista cuenta con maquinaria (demoledor pulidora taladro, tronzadora, sierra circular y equipo de soldadura) y se encentran en excelentes condiciones para su utilidad diaria estan disponibles.
4.	**Manejo de componente arboreo.**	SI		N/A en la dirección del proyecto se encentran zonas verdes se encuentran libres de materiales y estan demarcadas
5.	**Manejo de residuos orden y aseo.**	SI		Se observa que el contratista cumple con las jornadas de orden de aseo en el proyecto ya que con ello reducimos los posible accidentes El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo
6.	**Gestion Social**	SI		Se socializa el proyecto al personal administrativo del hogar infantil con el acompañamiento del contratista e interventoria, para dar a conocer las caracteristicas funcionales, para asi dar inicio a las actividades que se tienen previstas de acuerdo a la programación de ejecución del proyecto en el HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES
7.	**Aislamiento de la obra y señalizacion.**	SI		El contratista cumple con la señalización de la obra además la señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente labora
8.	**Elementos de proteccion personal**	SI		Se observa que el contratista dota a sus colaboradores con los epp, laempresa que promueve el uso de los equipos de protección personal, no solo salva al trabajador de una posible lesión grave, también mejora el rendimiento de su producción y mejor ambiente laboral
9.	**Verificación de pagos de la seguridad social, afiliaciones, planillas y pagos.**	SI		El contratista cumple con las afiliaciones de todo el personal que cuenta en los pagos de seguridad social
10.	**Induccion al personal Nuevo.**	SI		El contratista en esta semana cumplio con la inducción al personal, porque Gracias a la inducción de personal, el nuevo miembro del equipo obtiene, mediante un sistema técnico, información general y especifica de la empresa donde trabajará y del puesto que desempeñará.
11.	**Aplicación Protocolo de Bioseguridad**	SI		Si se cumplen los protocolos de bioseguridad ya que Los protocolos son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la población, a través de los que se permitirá la reactivación de los sectores económicos (lavado de manos, toma de temperatura, aplicar gel antibacterial y usos correctos de tapabocas)

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Número: 7 Del: 14 diciembre Al: 20 de Diciembre2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: ___48___ Dias.

Nombre del Supervisor: Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

NARIÑO - SANDONÁ - Calle 6 No. 1 SUR 52 (C 6 6 51) - HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Actividad semana No 7

1. Pega de enchape
2. Resanes muros internos
3. Cielos falsos

LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

1 JUAN PABLO OJEDA - **AYUDANTE**
2 JOHN JAIRO CRIOLLO - **AYUDANTE**
3 FRANCISCO QUINTERO - **MAESTRO**

RELACION DE REPORTE DE ACCIDENTE EN OBRA Y SEGUIMIENTOS.

A la fecha NO se han presentado aacidentes que reportar, se propende por la ejecucion de obra en ambientes seguros evitando al maximo la ocurrencia de acidentes

OBSERVACIONES

La seguridad y la salud en el trabajo constituyen un tema de suma importancia para las y los trabajadores que reivindican su derecho al trabajo digno y, por ende, el derecho a la salud. Por esta razón se le solicita al contratista manter y seguir aplicando los protocolos de bioseguridad en todos los frentes de obra.

Por otro lado, se le solicita al contratista entregar a la interventoría el certificado de la escombrera junto con los recibos de disposición final de cada viaje.

INTERVENTORIA

Javier Benitez Chara

Victor Javier Benitez Chara

Residente sisoma de Interventoria

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.	"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"	BIENESTAR FAMILIAR

Informe semanal No. 9 H.I
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Númer 9 Del: 28 de Diciembre Al: 3 de Enero

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62 Dias.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - POPAYÁN - Calle 2 No.2-43 - HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12%	87%	Obra Física Ejecutada (%)	21%	97%
Valor de la Obra programada:	$ 2,539,535.81	$ 27,209,312.35	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 8,344,189.12	$ 27,572,103.18

La interventoría de obra mediante el presente informe semanal, reporta y evidencia el seguimiento respectivo a la programación de obra, en función del seguimiento y control de las actividades del proyecto, con base a la programación y línea base cero (0). Permitiendo reporta el estado y avance de ejecución del frente de obra.

Se registra el seguimiento de avance de obra, con la debida notificación que el contrato presenta adelanto.

- Avance de Obra programado 87 %.
- Avance ejecutado 97 %
- Desvío negativo + 10 %

A la fecha de la presentación del presente informe mensual, el contratista en algunos frentes sigue reflejando retraso y poco personal de obra en algunos frentes, se le reitera al contratista realizar contratacion de personal, organizar actividades y cronogramas para finalizar dentro del plazo.

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:__ CONSORCIO LA ESPERANZA

Contrato No. 01-016-09-2019

Valor Inicial:	$ 881,177,663.26
Valor Actualizado:	$ 881,177,663.26
Plazo Inicial:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Terminación:	HASTA EL 18 DE ENE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: BERAKAH INGENIERIA

Contrato No. 1014902020

Valor Inicial:	$ 116,690,303.00
Valor Actualizado:	$ 116,690,303.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Prorroga No. 1	HASTA EL 18 DE FEB DE 2020
Plazo Actualizado:	HASTA EL 18 DE FEB DE 2021
Fecha de Iniciación:	3 DE NOV DE 2020
Fecha de Terminación:	HASTA EL 31 DE DIC DE 2020
Fecha de Terminación Actualizada:	HASTA EL 18 DE FEB DE 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Las actividades realizadas durante esta semana de describen asi:

Lunes 28 de Diciembre:

• Continua con actividades de pinturas y estucos sobre muros.

Martes 29 de Diciembre:

• Actividades de estucos, aplicacion de pintura y de limpieza de muros en ladrillos.

Miercoles 30 de Diciembre:

• Medicion de pañetes del Hogar Infantil.
• Actividades de estucos y pinturas sobre muros.

Jueves 31 de Diciembre:

• Actividades de estucos y pintura sobre muros. solo laboran dos obreros.
• Enchape del piso del baño y de la zona administrativa.
• Instalacion del cielo raso de la zona administrativa.

Jueves: **No se registra actividades en obra**
Viernes: No se registra actividades en obra
Sabado: **No se registra actividades en obra**

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

INFORME SEMANAL INT-23:00

Semana Númer 9 Del: 28 de Diciembre Al: 3 de Enero

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62 Dias.

Nombre del Supervisor. Lina María Margarita Huari Mateus

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2"

FRENTE DE OBRA

CAUCA - POPAYÁN - Calle 2 No.2-43 - HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana el contratista ha programado realizar las siguientes actividades:

- Continuar con actividades de estuco, pañetes y pintura.
- Reparacion de la cubierta de la parte posterior para solucionar la humedad sobre un muro

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La suscripción de acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, son de fecha 03 de noviembre de 2020. La interventoría evidencia el avance de obra en los 6 frentes de obra contractuales, sin embargo reporta que algunos frentes de obra presentan retrasos en la ejecución a la fecha. La interventoría es enfática en solicitarle al contratista cumplir con la entrega de las obras en la nueva fecha estimada contractualmente para el día 18 de enero de 2020.

No.	DEPARTAME	MUNICIPIO	INFRAESTRUCTURA	ACTA DE	FECHA DE	OBSERVACIONES
1	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE	3/11/2020	3/11/2020	El contratista sigue mejorando considerablemente el rendimiento de ejecución de obra, sin embargo, en algunos frentes se siguen presentando retrasos y se evidencia poco personal de obra. se le reitera al contratista la contratacion de mas personal para recuperar el avance de obra contractual y no tener invconvenientes de tiempo en actividades faltantes. La entidad aprueba la solicitutud de prorroga al contrato de interventoria No. 01014902020 el 30 de Diciembre de 2020 mediante el MODIFICATORIO No. 1. Por lo tanto, la fecha actualizada de la terminacion del contrato de interventoria es 18 de Febrero de 2021. Esto con el fin de garantizar el seguimiento durante la ejecucion del contrato de obra No. 01016092019
2	CAUCA	CORINTO	HOGAR INFANTIL CORINTO	3/11/2020	3/11/2020	
3	CAUCA	POPAYÁN	HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS	3/11/2020	3/11/2020	
4	NARIÑO	PASTO	HOGAR INFANTIL JONGOVITO	3/11/2020	3/11/2020	
5	NARIÑO	CONSACA	HOGAR INFANTIL EL PARAISO	3/11/2020	3/11/2020	
6	NARIÑO	SANDONÁ	HOGAR INFANTIL LAS MERCEDES	3/11/2020	3/11/2020	

• Mediante el comunicado IG2-ICBF-2020-025 de fecha 03 de diciembre de 2020. La interventoria realizo una solicitud de prorroga al contrato de interventoria No. 01014902020 ante la entidad, para garantizar el seguimiento durante la ejecucion del contrato de obra No. 01016092019. El dia 30 de Diciembre del 2020 la entidad aprobo dicha prorroga y suscribio el MODIFICATORIO No. 1, en el cual, se establecieron las siguientes clausulas:

CLÁUSULA 1. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 01014902020, por lo cual la CLÁUSULA SEXTA del contrato para todos los efectos legales quedara así: CLÁUSULA SEXTA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será hasta el 18 de febrero de 2021.

CLÁUSULA 2. La presente modificación se concede sin perjuicio de las acciones que el ICBF pueda adelantar por incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de igual forma el contratista declara renunciar a cualquier reclamación por mayor permanencia en el sitio de obra y que tenga como causa u origen los motivos que generaron el presente documento.

CLÁUSULA 3. En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, EL CONTRATISTA se compromete a notificar a la aseguradora los términos de la presente modificación y deberá aportar al ICBF dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, los anexos en los que conste la modificación por parte de la compañía aseguradora de las pólizas que amparan el contrato.

CLÁUSULA 4. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato de Interventoría No.01014902020 no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes.

CLÁUSULA 5. El presente documento requiere para su perfeccionamiento de la suscripción por las partes en el SECOP II y para su ejecución requiere la ampliación de las correspondientes garantías.

CLÁUSULA 6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOP que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES GUZMAN PALACIOS

Nombre

Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 2 No.2-43 - HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.1 Fecha: 02-01-2021

ESTUCOS SOBRE MUROS




Foto No.2 Fecha: 02-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS Y LIMPIEZA SOBRE MUROS



Foto No.3 Fecha: 02-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS



Foto No.4 Fecha: 02-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-23:00

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

"REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRURAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4"

CÓDIGO: **PROYECTO:** **ICBF CAUCA Y NARIÑO**
Donde CAUCA - POPAYÁN - Calle 2 No.2-43 - HOGAR INFANTIL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

REG FOTOGRAFICO INF SEMANAL



Foto No.5 Fecha: 02-01-2021

PINTURA SOBRE MUROS Y LIMPIEZA SOBRE MUROS



Foto No.6 Fecha: 02-01-2021

MURO AUN SIN INTERVENIR



Foto No.7 Fecha: 02-01-2021

PAÑETES



Foto No.8 Fecha: 02-01-2021

PAÑETES