Anexo 2. Acta de comité Operativo No.2

Agencia de Renovación del Territorio

ACTA DE REUNIÓN N°:002	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Arauca / Municipio de Tame LUGAR: Plataforma Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIlMzA1YjgtY2E0NS00ZDU5LTgwODMtZDkwZWIxOTliNGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fd1013e-2a08-4c47-93d4-16e929a2ca61%22%2c%22Oid%22%3a%228583eee8-0ea4-49bc-af9a-d1a3b8d7d160%22%7d Link de la grabación Citación a comité operativo N° 2 Citación a comité operativo convenio 097-20255-20250819_142151-Grabación de la reunión.mp4	
FECHA: 19/08/2025	**HORA:** 2:00 PM
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social	
OBJETIVO: Realizar la sesión No. 2 del Comité Operativo del Convenio 0097 de 2025, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía Municipal de Tame, para hacer seguimiento al estado de avance contractual, financiero, técnico y social de la ejecución del objeto del Convenio: construcción de canchas múltiples y cerramientos en el municipio de Tame.	

AGENDA:

Ítem	Tema	Responsable
1	Llamado a lista y verificación del quórum	Johanna Mondragón Vélez
2	Revisión de compromisos del comité operativo 1	Johanna Mondragón Vélez
3	Presentación de avances de la ejecución del contrato de obra	JENNY UPEGUI-CONTRATISTA INTERVENTORIA
4	Requerimientos pendientes	SEUPERVISION-APOYO ART-MUNICIPIO
5	Control social y fortalecimiento ICO	Vilma Dilia Figueroa Lucero. Apoyo Social Supervisión ART
6	Proposiciones y varios	Todos los participantes
7	Compromisos	Johanna Mondragón Vélez

DESARROLLO:

1. **Verificación del Quórum:** Se confirma la participación de los miembros del Comité Operativo conforme al numeral 6.2.2 del anexo técnico del Convenio. Se cuenta con representación de la Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social (ART), la Dirección Territorial de la ART en Arauca, el equipo de supervisión de la ART, y la Alcaldía Municipal de Tame, incluyendo a la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría de Infraestructura. Se resalta la presencia de los apoyos técnico, financiero, jurídico y social asignados por la ART.Por parte del municipio de Tame se da la delegación por medio de la resolución N°1004 de 19/08/2025 a la Ing Jenny Upegui en representación del alcalde municipal.

De manera presencial se encuentra la supervisión del municipio Jenny Upegui, con profesionales de apoyo, contratista de obra e interventoría y la Ing Johanna Mondragón Secretaria Técnica y apoyo a la supervisión de la ART. De manera virtual los demás participantes.

2. **Revisión de compromisos del comité operativo 1:** se enuncio cada uno de los compromisos en el comité anterior y el estado de cumplimiento por parte de la secretaria técnica, como se muestra a continuación:

Ítem	Compromiso/Tareas	Responsable	Fecha de entrega	Resultado esperado
1	Firma del contrato de obra y acta de inicio	Alcaldía de Tame	9 de julio de 2025	Cumplido 14 de Julio 2025
2	Enviar formato editable de estudios y diseños a la ART	Alcaldía de Tame	5 de julio de 2025	Cumplido
3	Remitir designaciones formales de apoyos a la supervisión	Alcaldía de Tame	10 de julio de 2025	Cumplido 30 de julio de 2025
4	Enviar informe financiero mensual y reporte de rendimientos financieros	Alcaldía de Tame	10 de cada mes	Por parte del municipio se entregó informe pero este presentan inconsistencias
5	Asignación formal de secretaria técnica del Comité por parte de la ART	ART – Coordinación Regional	5 de julio de 2025	Cumplido
6	Socialización de proyecto con comunidad y conformación de Comité de Control Social			Cumplido 22 de julio de 2025

Respecto al tema financiero el apoyo de la ART el profesional Héctor Stiven, requirió al municipio de Tame soportar por qué se hizo deducción al pago de anticipo, donde la profesional encargada del ente territorial informo que tienen establecido en el estatuto de rentas esos impuestos, lo cual se requiere por la supervisión un oficio donde documente y justifiquen esas deducciones a los dineros de anticipo.

3. **Presentación de avances de la ejecución del contrato de obra:**

Por parte de la ART se informó que los contratos derivados ya están suscritos, tienen acta de inicio del 14 de julio de 2025, se realizó la socialización de los contratos en el cual se participó por la subregión de Arauca, se hizo la conformación del comité de control social y se realizó la apropiación de estudios y diseños por parte del contratista de obra.

La secretaria de infraestructura y supervisora de los contratos derivados realizo la presentación del avance del Plan Operativo de Actividades del convenio 097-2025 con corte al 14 de agosto de 2025 con un porcentaje programado de 41.56% y un ejecutado 37.46%. Describió cada una de las actividades y estado.

Respecto al seguimiento de obra el ing Pedro Usma Interventor realizo la presentación del seguimiento técnico, administrativo, financiero, y ambiental, del avance y ejecución del estado de las obras. Informo

que el día de las socializaciones también hubo conformación de veeduría ciudadana por los asistentes, se realizo las actas de vecindad de los predios y recintos junto a las instituciones y se ha generado los siguientes actos administrativos:

resolución N° 801 del 09 de Julio de 2025 por la cual se "Aprueba y concede la licencia urbanística modalidad intervención y ocupación de espacio público y cerramiento" la cual rige a partir del 24 de Julio, fecha en la cual vence el plazo de publicación del edicto en medio de comunicación radial.

Respecto a la programación de las obras para la semana 4 se presenta el programado vs el ejecutado:

	SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
FLUJO DE INVERSIÓN	Miles de $	$ 103.116.663,45	$ 143.330.790,30
PROGRAMADA SEMANAL	%	**2,86%**	**3,98%**
FLUJO DE INVERSIÓN	Miles de $	$ 103.116.663,45	$ 143.330.790,30
PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,86%	

El interventor menciono que se tienen dos frentes de trabajo, uno en la la IE Cristobal Colon donde se vienen desarrollando las siguientes actividades:

CERRAMIENTO

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM

VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLÓN

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO





ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS

Item	Actividad	Unidad
18,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ml
Cantidad contractual	Cantidad Ejecutada	% Avance
182,90	79,50	43,47

EVIDENCIA

Item	Actividad	Unidad
18,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	kg
Cantidad contractual	Cantidad Ejecutada	% Avance
8169,00	3922,80	47,43

EVIDENCIA

En la sede de Santa Teresita se han venido desarrollando las siguientes actividades:

CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO

Agencia de Renovación del Territorio

Agencia de Renovación del Territorio

ALCALDIA DE TAME

ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS

Item	Actividad	Unidad
20,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2
Cantidad contractual	Cantidad Ejecutada	% Avance
316,20	316,20	100

EVIDENCIA



Item	Actividad	Unidad
20,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2
Cantidad contractual	Cantidad Ejecutada	% Avance
672	672	100

EVIDENCIA



Agencia de Renovación del Territorio

ALCALDIA DE TAME

VISITAS ART VERIFICACION AVANCES





Igualmente se informó de la visita y acompañamiento técnico por la ing Johanna Mondragón por parte de la ART Arauca.

4. **Requerimientos pendientes**: por parte de la secretaria técnica, Supervisión del convenio y supervisara de los contratos de obra e interventoría se solicitó el cumplimiento de los siguientes requisitos que hacen parte de las obligaciones contractuales:

- Ajuste POA Y Aprobación – Municipio -Supervisión ART

Está pendiente por parte de la supervisión de la ART remitir la aprobación, el municipio hace entrega del POA ajustado el 15/08/2025.

- Aprobación de Valla informativa- Supervisión ART

Está pendiente por parte de la supervisión de la ART remitir la aprobación

- Entrega de informes mensuales y quincenales –Municipio de Tame (22/08/2025)

Esta pendiente por parte del municipio de Tame la entrega de los informes mensuales y quincenales del convenio.

- Ajuste de garantías-extendidas a la ART-Contratista obra-municipio

No hay ninguna observación.

- Georreferenciación del proyecto en formato shape , AT Pag 22- Contratista de Obra (22/08/2025)

Por parte de la ART se hará una consulta a la dirección de ejecución y estructuración de proyectos DEEP con el fin de requerir el shape y/o procedimiento, esto por parte del ing Alexander

Agencia de Renovación del Territorio

- Desarrollar el proceso el ICO-ART-Municipio-contratistas

Se debe ir adelantando por parte de la persona delegada por el coordinador de la subregión de Arauca, las asociaciones y/o padres de familia-definir organización social ART

- Inconsistencia del informe financiero de Julio –municipio de Tame (20/08/2025)

Se solicita a la secretaria de hacienda soporte técnico con respecto a las deducciones de los anticipos

- Apropiación estudios y diseños –tema cancha Julieros (CONTRATISTA BALANCE 5/09/2025)

Se le requiere al contratista de obra e interventoría presentar el análisis técnico financiero parap oder construir la cancha en el sitio donde se encuentra la institución, esto también fue un requerimiento de la comunidad en la socialización de los contratos, ya que actualmente está destinada para hacerse a unos 500 m aproximadamente la cual quedaría fuera de la institución educativa sin cerramiento. La supervisora Ing. Jenny Upegui manifestó que de esta manera esta desde la etapa de factibilidad del proyecto.

5. **Control social y fortalecimiento ICO:**

La profesional de la ART, Vilma Figueredo, resaltó la importancia del control social como mecanismo de participación ciudadana, en el marco de la Ley 1757 de 2015. Señaló que los comités de control social y seguimiento no actúan como supervisores, sino como garantes de la veeduría y acompañamiento a los recursos invertidos en los territorios, asegurando la transparencia, la sostenibilidad de los proyectos y la incidencia de las comunidades en la resolución de problemas.

Destacó la necesidad de fortalecer la participación activa de los representantes comunitarios en el conocimiento del POA, cronogramas y recursos, así como en visitas de campo junto a interventores y contratistas, de modo que puedan rendir cuentas a sus comunidades y contribuir en la solución de barreras locales.

En un segundo eje, subrayó el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales, proceso respaldado en marcos jurídicos y en el Acuerdo de Paz, con el fin de empoderarlas para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, especialmente en educación y salud. Para ello, se propone a los compañeros de la regional, focalizar organizaciones sociales afines (por ejemplo, asociaciones de padres de familia en los centros educativos), aplicar instrumentos de diagnóstico (ICO) y coordinar con autoridades étnicas para identificar las organizaciones pertinentes en territorios indígenas.

Agencia de Renovación del Territorio

6. Proposiciones y varios:

Se requiere por parte de la ART al interventor presentar la programación de interventoría sobre el cronograma aprobado al contratista teniendo en cuenta las obligaciones contractuales de la interventoría, con el fin de hacer el seguimiento del POA.

El profesional técnico de la ART Ing. Alexander Vargas Solicito la evaluación para la iniciación de los dos frentes de trabajo faltantes de manera anticipada a lo que plantean en el cronograma el contratista de obra y que fue aprobado por la interventoría. El interventor manifestó que se aprobó el cronograma con los dos frentes de trabajo inicial argumentando las condiciones de la zona frente a la adquisición de personal y otros factores propios del territorio.

COMPROMISOS

Ítem	Compromiso/Tareas	Responsable	Fecha de entrega	Resultado esperado
1	Aprobación POA	SUPERVISION ART	19/08/2025	
2	Aprobación de Valla informativa	SUPERVISION ART	19/08/2025	
3	Entrega de informes mensuales y quincenales	SUPERVISION municipio de Tame	22/08/2025	
4	Concepto financiero para soporte de descuento de los desembolso de anticipos a los contratistas	Hacienda Tame	20/08/2025	
5	Shape georreferenciación	ART apoyo técnico	22/08/2025	
6	ESTABLECER UNA REUNION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	Apoyo social-contratista	PENDIENTE	
7	Consultar cual organización social para el fortalecimiento	Enlace étnico ART-	22/08/2025	
8	Verificación cancha Julieros – análisis técnico financiero	Contratista de obra e interventoría	5/09/2025	
9	Cronograma de la interventoría sobre el cronograma aprobado al contratista con las	Interventoría-supervisión Tame	22/08/2025	

Agencia de Renovación del Territorio

	obligaciones contractuales de la interventoría.			

FIRMA ASISTENTES:

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Edith Zulima Rojas Gómez	Subdirector de la subdirección de Reconciliación y Desarrollo social de la ART/ Supervisora	ART	EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ Firmado digitalmente por EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ Fecha: 2025.09.02 14:19:32 -05'00'
Víctor Manuel Bohórquez	Coordinador de la ART regional	ART Arauca	
Jenny Upegui	Supervisor del convenio (ente territorial).	municipio de Tame	
Jenny Upegui	Representante legal del ente territorial o quien este designe.	municipio de Tame	

Anexos:

1. Registro fotográfico de la sesión presencial
2. Pantallazos de la sesión virtual
3. Presentación Comité
4. Resolución de delegación Municipio de Tame
5. Presentación seguimiento de obra
6. Seguimiento POA corte 14/07/2025
7. Registro de asistencia.

Proyecto: Johanna Mondragón Vélez –Secretaria técnica

Aprobó: Zulima Rojas Gómez- Supervisora convenio 097-2025

Agencia de Renovación del Territorio

1. Registro Fotográfico de la sesión presencial





Agencia de Renovación del Territorio

2. Pantallazos de la sesión virtual



ACTA DE REUNIÓN N°:002	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Arauca / Municipio de Tame LUGAR: Plataforma Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDllMzA1YjgtY2E0NS00ZDU5LTgwODMtZDkwZWIxOTliNGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fd1013e-2a08-4c47-93d4-16e929a2ca61%22%2c%22Oid%22%3a%228583eee8-0ea4-49bc-af9a-d1a3b8d7d160%22%7d Link de la grabación Citación a comité operativo N° 2 Citación a comité operativo convenio 097-20255-20250819_142151-Grabación de la reunión.mp4	
FECHA: 19/08/2025	**HORA:** 2:00 PM
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social	
OBJETIVO: Realizar la sesión No. 2 del Comité Operativo del Convenio 0097 de 2025, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía Municipal de Tame, para hacer seguimiento al estado de avance contractual, financiero, técnico y social de la ejecución del objeto del Convenio: construcción de canchas múltiples y cerramientos en el municipio de Tame.	

AGENDA:

Ítem	Tema	Responsable
1	Llamado a lista y verificación del quórum	Johanna Mondragón Vélez
2	Revisión de compromisos del comité operativo 1	Johanna Mondragón Vélez
3	Presentación de avances de la ejecución del contrato de obra	JENNY UPEGUI-CONTRATISTA INTERVENTORIA
4	Requerimientos pendientes	SEUPERVISION-APOYO ART-MUNICIPIO
5	Control social y fortalecimiento ICO	Vilma Dilia Figueroa Lucero. Apoyo Social Supervisión ART
6	Proposiciones y varios	Todos los participantes
7	Compromisos	Johanna Mondragón Vélez

DESARROLLO:

1. **Verificación del Quórum:** Se confirma la participación de los miembros del Comité Operativo conforme al numeral 6.2.2 del anexo técnico del Convenio. Se cuenta con representación de la Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social (ART), la Dirección Territorial de la ART en Arauca, el equipo de supervisión de la ART, y la Alcaldía Municipal de Tame, incluyendo a la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría de Infraestructura. Se resalta la presencia de los apoyos técnico, financiero, jurídico y social asignados por la ART.Por parte del municipio de Tame se da la delegación por medio de la resolución N°1004 de 19/08/2025 a la Ing Jenny Upegui en representación del alcalde municipal.

De manera presencial se encuentra la supervisión del municipio Jenny Upegui, con profesionales de apoyo, contratista de obra e interventoría y la Ing Johanna Mondragón Secretaria Técnica y apoyo a la supervisión de la ART. De manera virtual los demás participantes.

2. **Revisión de compromisos del comité operativo 1:** se enuncio cada uno de los compromisos en el comité anterior y el estado de cumplimiento por parte de la secretaria técnica, como se muestra a continuación:

Ítem	Compromiso/Tareas	Responsable	Fecha de entrega	Resultado esperado
1	Firma del contrato de obra y acta de inicio	Alcaldía de Tame	9 de julio de 2025	Cumplido 14 de Julio 2025
2	Enviar formato editable de estudios y diseños a la ART	Alcaldía de Tame	5 de julio de 2025	Cumplido
3	Remitir designaciones formales de apoyos a la supervisión	Alcaldía de Tame	10 de julio de 2025	Cumplido 30 de julio de 2025
4	Enviar informe financiero mensual y reporte de rendimientos financieros	Alcaldía de Tame	10 de cada mes	Por parte del municipio se entregó informe pero este presentan inconsistencias
5	Asignación formal de secretaría técnica del Comité por parte de la ART	ART – Coordinación Regional	5 de julio de 2025	Cumplido
6	Socialización de proyecto con comunidad y conformación de Comité de Control Social			Cumplido 22 de julio de 2025

Respecto al tema financiero el apoyo de la ART el profesional Héctor Stiven, requirió al municipio de Tame soportar por qué se hizo deducción al pago de anticipo, donde la profesional encargada del ente territorial informo que tienen establecido en el estatuto de rentas esos impuestos, lo cual se requiere por la supervisión un oficio donde documente y justifiquen esas deducciones a los dineros de anticipo.

3. Presentación de avances de la ejecución del contrato de obra:

Por parte de la ART se informó que los contratos derivados ya están suscritos, tienen acta de inicio del 14 de julio de 2025, se realizó la socialización de los contratos en el cual se participó por la subregión de Arauca, se hizo la conformación del comité de control social y se realizó la apropiación de estudios y diseños por parte del contratista de obra.

La secretaria de infraestructura y supervisora de los contratos derivados realizo la presentación del avance del Plan Operativo de Actividades del convenio 097-2025 con corte al 14 de agosto de 2025 con un porcentaje programado de 41.56% y un ejecutado 37.46%. Describió cada una de las actividades y estado.

Respecto al seguimiento de obra el ing Pedro Usma Interventor realizo la presentación del seguimiento técnico, administrativo, financiero, y ambiental, del avance y ejecución del estado de las obras. Informo

que el día de las socializaciones también hubo conformación de veeduría ciudadana por los asistentes, se realizo las actas de vecindad de los predios y recintos junto a las instituciones y se ha generado los siguientes actos administrativos:

resolución N° 801 del 09 de Julio de 2025 por la cual se "Aprueba y concede la licencia urbanística modalidad intervención y ocupación de espacio público y cerramiento" la cual rige a partir del 24 de Julio, fecha en la cual vence el plazo de publicación del edicto en medio de comunicación radial.

Respecto a la programación de las obras para la semana 4 se presenta el programado vs el ejecutado:

	SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
FLUJO DE INVERSIÓN	Miles de $	$ 103.116.663,45	$ 143.330.790,30
PROGRAMADA SEMANAL	%	**2,86%**	**3,98%**
FLUJO DE INVERSIÓN	Miles de $	$ 103.116.663,45	$ 143.330.790,30
PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,86%	

El interventor menciono que se tienen dos frentes de trabajo, uno en la la IE Cristobal Colon donde se vienen desarrollando las siguientes actividades:

CERRAMIENTO

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM

VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLÓN

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO

Agencia de Renovación
del Territorio

ALCALDÍA
DE TAME

ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS

Item	Actividad	Unidad
18,3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ml
Cantidad contractual	**Cantidad Ejecutada**	**% Avance**
182,90	79,50	43,47

EVIDENCIA



Item	Actividad	Unidad
18,4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	kg
Cantidad contractual	**Cantidad Ejecutada**	**% Avance**
8269,00	3922,00	47,43

EVIDENCIA



En la sede de Santa Teresita se han venido desarrollando las siguientes actividades:

CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO

Agencia de Renovación
del Territorio

ALCALDÍA
DE TAME

ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS

Item	Actividad	Unidad
25,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2
Cantidad contractual	Cantidad Ejecutada	% Avance
316,20	316,20	100

EVIDENCIA



Item	Actividad	Unidad
28,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2
Cantidad contractual	Cantidad Ejecutada	% Avance
672	672	100

EVIDENCIA



Agencia de Renovación
del Territorio

ALCALDÍA
DE TAME

VISITAS ART VERIFICACION AVANCES





Igualmente se informó de la visita y acompañamiento técnico por la ing Johanna Mondragón por parte de la ART Arauca.

4. **Requerimientos pendientes**: por parte de la secretaria técnica, Supervisión del convenio y supervisara de los contratos de obra e interventoría se solicitó el cumplimiento de los siguientes requisitos que hacen parte de las obligaciones contractuales:

- Ajuste POA Y Aprobación – Municipio -Supervisión ART

Está pendiente por parte de la supervisión de la ART remitir la aprobación, el municipio hace entrega del POA ajustado el 15/08/2025.

- Aprobación de Valla informativa- Supervisión ART

Está pendiente por parte de la supervisión de la ART remitir la aprobación

- Entrega de informes mensuales y quincenales –Municipio de Tame (22/08/2025)

Esta pendiente por parte del municipio de Tame la entrega de los informes mensuales y quincenales del convenio.

- Ajuste de garantías-extendidas a la ART-Contratista obra-municipio

No hay ninguna observación.

- Georreferenciación del proyecto en formato shape , AT Pag 22- Contratista de Obra (22/08/2025)

Por parte de la ART se hará una consulta a la dirección de ejecución y estructuración de proyectos DEEP con el fin de requerir el shape y/o procedimiento, esto por parte del ing Alexander

- Desarrollar el proceso el ICO-ART-Municipio-contratistas

Se debe ir adelantando por parte de la persona delegada por el coordinador de la subregión de Arauca, las asociaciones y/o padres de familia-definir organización social ART

- Inconsistencia del informe financiero de Julio –municipio de Tame (20/08/2025)

Se solicita a la secretaria de hacienda soporte técnico con respecto a las deducciones de los anticipos

- Apropiación estudios y diseños –tema cancha Julieros (CONTRATISTA BALANCE 5/09/2025)

Se le requiere al contratista de obra e interventoría presentar el análisis técnico financiero parap oder construir la cancha en el sitio donde se encuentra la institución, esto también fue un requerimiento de la comunidad en la socialización de los contratos, ya que actualmente está destinada para hacerse a unos 500 m aproximadamente la cual quedaría fuera de la institución educativa sin cerramiento. La supervisora Ing. Jenny Upegui manifestó que de esta manera esta desde la etapa de factibilidad del proyecto.

5. **Control social y fortalecimiento ICO:**

La profesional de la ART, Vilma Figueredo, resaltó la importancia del control social como mecanismo de participación ciudadana, en el marco de la Ley 1757 de 2015. Señaló que los comités de control social y seguimiento no actúan como supervisores, sino como garantes de la veeduría y acompañamiento a los recursos invertidos en los territorios, asegurando la transparencia, la sostenibilidad de los proyectos y la incidencia de las comunidades en la resolución de problemas.

Destacó la necesidad de fortalecer la participación activa de los representantes comunitarios en el conocimiento del POA, cronogramas y recursos, así como en visitas de campo junto a interventores y contratistas, de modo que puedan rendir cuentas a sus comunidades y contribuir en la solución de barreras locales.

En un segundo eje, subrayó el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales, proceso respaldado en marcos jurídicos y en el Acuerdo de Paz, con el fin de empoderarlas para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, especialmente en educación y salud. Para ello, se propone a los compañeros de la regional, focalizar organizaciones sociales afines (por ejemplo, asociaciones de padres de familia en los centros educativos), aplicar instrumentos de diagnóstico (ICO) y coordinar con autoridades étnicas para identificar las organizaciones pertinentes en territorios indígenas.

6. Proposiciones y varios:

Se requiere por parte de la ART al interventor presentar la programación de interventoría sobre el cronograma aprobado al contratista teniendo en cuenta las obligaciones contractuales de la interventoría, con el fin de hacer el seguimiento del POA.

El profesional técnico de la ART Ing. Alexander Vargas Solicito la evaluación para la iniciación de los dos frentes de trabajo faltantes de manera anticipada a lo que plantean en el cronograma el contratista de obra y que fue aprobado por la interventoría. El interventor manifestó que se aprobó el cronograma con los dos frentes de trabajo inicial argumentando las condiciones de la zona frente a la adquisición de personal y otros factores propios del territorio.

COMPROMISOS

Ítem	Compromiso/Tareas	Responsable	Fecha de entrega	Resultado esperado
1	Aprobación POA	SUPERVISION ART	19/08/2025	
2	Aprobación de Valla informativa	SUPERVISION ART	19/08/2025	
3	Entrega de informes mensuales y quincenales	SUPERVISION municipio de Tame	22/08/2025	
4	Concepto financiero para soporte de descuento de los desembolso de anticipos a los contratistas	Hacienda Tame	20/08/2025	
5	Shape georreferenciación	ART apoyo técnico	22/08/2025	
6	ESTABLECER UNA REUNION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	Apoyo social-contratista	PENDIENTE	
7	Consultar cual organización social para el fortalecimiento	Enlace étnico ART-	22/08/2025	
8	Verificación cancha Julieros – análisis técnico financiero	Contratista de obra e interventoría	5/09/2025	
9	Cronograma de la interventoría sobre el cronograma aprobado al contratista con las	Interventoría-supervisión Tame	22/08/2025	

	obligaciones contractuales de la Interventoría.			

FIRMA ASISTENTES:

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Edith Zulima Rojas Gómez	Subdirector de la subdirección de Reconciliación y Desarrollo social de la ART/ Supervisora	ART	EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ Firmado digitalmente por EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ Fecha: 2025.09.02 14:19:33 -05'00'
Víctor Manuel Bohórquez	Coordinador de la ART regional	ART Arauca	
Jenny Upegui	Supervisor del convenio (ente territorial).	municipio de Tame	
Jenny Upegui	Representante legal del ente territorial o quien este designe.	municipio de Tame	

Anexos:

1. Registro fotográfico de la sesión presencial
2. Pantallazos de la sesión virtual
3. Presentación Comité
4. Resolución de delegación Municipio de Tame
5. Presentación seguimiento de obra
6. Seguimiento POA corte 14/07/2025
7. Registro de asistencia.

Proyecto: Johanna Mondragón Vélez –Secretaria técnica

Aprobó: Zulima Rojas Gómez- Supervisora convenio 097-2025


on CamScanner

1. Registro Fotográfico de la sesión presencial







2. Pantallazos de la sesión virtual








Citación a comité operativo N° 2 Citación a comité operativo convenio 897-2025
15:20
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Cámara
Micro
Dejar de co...
Salir
La transcripción se ha iniciado
Por el momento, las transcripciones de reuniones solo están disponibles para los usuarios de Teams seleccionados. Directiva de privacidad
joanna mondragon velez
Vilma Dilia Figueroa Lucero
ALEXANDER UNCASIA
VB
AF
HB
Victor Bohorquez (Invitado)
Andry Florez (Invitado)
Hector Esteven Patiño Guerrero
Zulima Rojas Gomez
MH
Mario Hidalgo (Invitado)
Diana Catherin Rosas Cubillos
1/2
Buscar
32°C Mayorm. nubl...
ESP
2:31 p. m.
19/08/2025
9:46 / 2:06:46
1x
ALEXAN...
Mayerli ...
LC
Leonaid...
Vilma Dil...
OJ
OFICINA...
IV
Ing. Alex...
VB
Victor B...
MH
Mario Hi...
joanna ...
AU
Alexand...
HB
Hector E...
ana mari...
FM
Fireflies...
CC
Consorci...
ZG
Zulima R...
AF
Andry Fl...
DC
VR