Fecha		
26	Agosto	2026
DD	MM	AA

EMSEPUSA S.A.S. E.S.P.

"Construyendo territorio Limpio"

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2026

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A. DATOS GENERALES

CONVENIO 002 (Número de Contrato) **DE** 2026 (Año de suscripción)

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑

REPROGRAMACIÓN ☐

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LOS SECTORES DE LA CIUDADELA SAN FELIPE, BARRIO VILLA LUCIANA, POZOS DE LA VIRGEN, ZONA DE EXPANSION 1, PIEDRA TAJADA, SAN RAFAEL, OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE LAS MORAS, GUAYABITO, PRIMAVERA Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL. CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PEDREGAL – LA CHILCA, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SECTOR PIEDRA TAJADA, BARRIO OBRERO, SAN RAFAEL Y MANTENIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LAS 12 PTAR DEL SECTOR RURAL Y LA PTAR DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

COOPERANTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALADOBLANCO - EMSEPUSA SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN - SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

B. DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
	ALCANTARILLADO		
1.1	Localización y replanteo topográfico	$ 1.187.796,00	0,34%
2.1	Excavación Mecánica en material común para instalación tubería de 8" colector	$ 7.943.360,00	2,27%
2.3	Excavación manual en material común para construcción de pozo de inspección	$ 1.200.186,00	0,34%
3.1	Suministro e instalacion de tubería de 8" sanitaria corrugada PVC, Incluye cama de arena	$ 23.751.800,00	6,80%
3.2	Suministro e instalacion de tubería de 6" sanitaria corrugada PVC, Incluye cama de arena	$ 7.660.800,00	2,19%
3.3	Suministro e Instalación de Kit silla Yee con reducción de 8" a 6" PVC	$ 4.695.792,00	1,34%
4.1	Construcción de pozo de inspección en concreto H < 2,00 mts	$ 31.030.974,00	8,88%
4.2	Realce de pozos de inspección	$ 4.125.000,00	1,18%
5.2	Relleno compactado con material de recebo para colector de 8"	$ 18.694.253,00	5,35%
5.5	Relleno en recebo compactado para tapado de tubería de 6" para Domiciliarias	$ 4.247.044,00	1,22%
5.6	Desalojo y limpieza de material sobrante	$ 5.891.600,00	1,69%
5.7	Conformación de la vía con material de recebo compactado	$ 16.824.827,50	4,82%
6.1	Actividades: Limpieza de redes de alcantarillado adjuntas a la planta Purga y lavado de filtros de la planta, Limpieza y adecuación del Desague final Retiro de lodos acumulados en los tanques de la planta Manejo, tratamiento y disposición final del material resultante de los lechos de secado de lodos Rosería del área circundante de la planta 50 m de radio	$ 39.561.810,00	11,32%

Fecha		
26	Agosto	2026
DD	MM	AA

EMSEPUSA S.A.S. E.S.P.

"Construyendo territorio Limpio"

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2026

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

7.1	Efectuar el mantenimiento a la PTAR urbana del municipio de Saladoblanco realizando la limpieza de redes de alcantarillado, resane, obras de mantenimiento y pintura de las estructuras de la planta (estructura y cubierta de caseta, reposición de barandas tanques sedimentadores y reemplazo de canaleta parshall), retiro manual de lodos de los FAFA, lavado y mantenimiento de los FAFA, sondeo manual y retiro del material que obstruye la tubería de ingreso y salida, Retiro y disposición de lodos de la planta de Manejo, tratamiento y material acumulados en los tanques de los lechos de secado.	$	23.100.000,00	6,61%
8.1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 30000 LITROS	$	42.454.244,00	12,15%
8.2	FILTRO FAFA COLMENA	$	1.667.700,00	0,48%
8.3	ACELERANTE BILÓGICO	$	351.932,00	0,10%
8.4	CAMARA DE CRIBADO EN ACERO REFORZADO 1.0M X .60M X .65M INCLUYE REJILLLA	$	505.250,00	0,14%
8.5	ZANJA DE INFILTRACION	$	2.775.000,00	0,79%
	ACUEDUCTO			
1.1	Excavación manual en material conglomerado	$	21.528.000,00	6,16%
1.2	Relleno con material provenientes de la excavacion	$	1.656.000,00	0,47%
2.1	Suministro tuberia pvc para acueducto - RDE 13.5 ø 1/2"	$	1.800.000,00	0,52%
2.3	Suministro tuberia pvc unión platino para acueducto - presion de trabajo 200 PSI ø 2"	$	25.987.500,00	7,44%
2.5	Suministro tuberia pvc unión platino para acueducto - presion de trabajo 200 PSI ø 3"	$	5.940.000,00	1,70%
2.7	Suministro tuberia pvc unión mecánica para acueducto - presion de trabajo 200 PSI ø 6"	$	11.011.950,00	3,15%
2.9	Concreto hidraulico de 3500 psi para reparcheo de pavimento; con espesor de 0,20m. Incluye: juntas de dilatación, cortadora de disco	$	30.867.900,00	8,84%
3.1	JUEGO DE MACROMEDIDOR CERTIFICADO DE 2" FLANCHADO HD SC 40- VALVULA EN HD FLANCHADA DE 2"	$	1.810.000,00	0,52%
3.2	Cajilla de inspección para acueducto en concreto 3000 psi reforzado acero 3/8 cada 15cm en ambos sentidos dimensiones	$	306.672,50	0,09%
4.1	Mantenimiento de bocatoma: Extracción y/o descolmantado de sedimentos, resane de grietas, eliminación de maleza existente.	$	10.780.717,00	3,09%
	TOTAL	**$**	**349.358.108**	100,0%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de

VEINTISEIS (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) HAROLD YESID PEREZ VALDERRAMA
Gerente EMSEPUSSA SAS

(Firma)

(Nombre) OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
Supervisor