TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No.	**LUGAR:**	**FECHA:**	**HORA DE INICIO:**	**HORA FINAL:**
140-UTETBNET-26-ACO-51-24082026	Virtual – Vía Teams	24 agosto 2026	2:00 pm	3:00 pm

OBJETO DE LA REUNION
Realizar el Comité Operativo No.51 correspondiente a Julio de 2026 para el proyecto de Centros Digitales – Región B - Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada – Periodo entre el 1 y el 31 de Julio de 2026.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo de esta acta de reunión, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se denominará en adelante La Supervisión, el Contratista UT ETB NET Colombia Conectada, se denominará La UT ETB NET y el Consorcio Centros Digitales I3 se denominará La Interventoría.

Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma

1. Seguimiento Técnico
2. Seguimiento PQRSD
3. Seguimiento Administrativo y Financiero
4. Seguimiento Jurídico
5. Conclusiones y Observaciones
6. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1.	Programar mesa de trabajo para revisar la situación de las actas de transferencia presentadas y la metodología para su registro al patrimonio autónomo	**Culminado** - Se realizó mesa de trabajo en conjunto con la supervisión y el contratista el 30 de julio de 2026 para revisar la situación de las actas de transferencia, se revisó la información básica del acta de transferencia de bienes No. 9 y la metodología para la revisión de las demás. Con acta numero 147 la cual se encuentra en revisión por parte del operador.
2.	Enviar plan de visitas de agosto 2026 incluyendo movimientos de infraestructura pendientes por visita de aprobación	**Culminado** – Mediante comunicado con Radicado MinTIC No.261093569 el día 21 de agosto de 2026. Se notificó el Plan de visitas por parte de la Interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento Técnico

1.1. Estado del Cronograma

Fase de Planeación

Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa.

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
1	Planeación	Informe Detallado de Ingeniería y Operación Plan de Instalación y Puesta en Servicio Plan de Mantenimiento Plan de Calidad	Fecha de corte: 12/03/2024	**100%** CDIG-INTERV2-ETBNET-02023-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02144-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02254-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02004-2023
2		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	1 de julio de 2022	**100%** 08-09-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00248-2022
3		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	1 de agosto de 2022	**100%** 22-09-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00357-2022
4		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	31 de diciembre de 2022	**100%** 27-12-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01907-2022
5		Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a 2.580 Centros Digitales.	31 de julio de 2023	**100%** 16-02-2024 CD-INTV-DIRINFRA-2024-1576 Radicado MinTIC No. 241011915
6	Instalación y Puesta en Servicio	Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	30 de septiembre de 2022	**100%** 21-12-2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01058-2022
7		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	31 de octubre de 2022	**100%** 14-06-2023 CDIG-INTERV2-ETBNET-02601-2023
8		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A correspondiente 773 de los Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1A.	**100%** 07/12/2022 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00968-2022 (Inicio operación 1dic22)
9		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Un (1) mes contado a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1B.	**100%** 08/06/2023 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02559-2023 (Inicio operación 1jun23)
10		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	31 de marzo de 2023	2.464 Reportados **100%** Interventoría Anterior
11		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 2.	**100%** 15/05/2024 Rad. 241037990 (Inicio operación 1 may 24)
12		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a 2000 Centros Digitales.	31 de octubre de 2023	2.000 Reportados **100%** 26/7/2024 Rad 241071006
12A		Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3A correspondiente a 580 Centros Digitales.	30 de junio de 2024	580 Reportados **100%** 31 /10/2024 Rad 241091919 Alcance 21/11/24 Rad 241098019

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

13		Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente 2.580 Centros Digitales.	Dos (2) meses contados a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 3.	**100%** 08/11/2024 Rad. 241094237 (Inicio operación 1 Nov 24)

Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales.

La etapa de instalación y puesta en servicio finalizó en diciembre de 2025. Registrando cumplimiento del 100%, los cuales quedaron aprobados de la siguiente manera:

- Grupo 1A - 11,7%
- Grupo 1B - 11,7%
- Grupo 2 - 37,4%
- Grupo 3 - 30,4%
- Grupo 3A – 8.8%

Fase de Operación y Mantenimiento

Al corte del 31 de julio de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, con el Otrosí No.3 se modificó la fecha de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, la etapa de Operación finaliza el 31/03/2031.

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo máximo de entrega	Avance
14	Operación y Mantenimiento	Operación y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente a 773 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 773 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 1A.	Inicio de operación: 01/12/2022 En Ejecución a **jul/26 43,98%**
15		Operación y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 772 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 1B..	Inicio de operación: 01/06/2023 En Ejecución a **jul/26 40,42%**
16		Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a 2.464 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 2.464 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 2..	Inicio de operación: 01/05/2024 En Ejecución a **jul/26 32,51%**
17		Operación y mantenimiento del Grupo 3 correspondiente a 2.000 Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para el 2.000 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 3.	Inicio de operación: 01/11/2024 En Ejecución a **jul/26 27,21%**
17A		Operación y mantenimiento del Grupo 3A correspondiente a 580 Centros Digitales	Desde la aprobación de la meta y hasta el 31 de marzo de 2031 para 580 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del Grupo 3A.	Inicio de operación 470 CD 01/05/2025 Inicio de operación 33 CD 01/06/2025 Inicio de operación 27 CD 01/07/2025 Inicio de operación 10 CD 01/08/2025 Inicio de operación 9 CD 01/09/2025 Inicio de operación 9 CD 01/10/2025 Inicio de operación 11 CD 01/11/2025 Inicio de

				operación 4 CD 01/12/2025 Inicio de operación 07 CD 01/01/2026 En Ejecución a **jul/26 21,11%**

1.2. Documentos de Planeación

Etapa de Planeación cumplida.
El contratista UTETB, finalizó en enero de 2026 la etapa de instalación y puesta en servicio.

GRUPO	META	TOTAL CD	CD APROBADOS INTERVENTORÍA
1A	8	773	773
1B	9	772	772
2	11	2.464	2.464
3	13	2.000	2.000
3A	13A	580	580
	TOTAL	6.589	6.589

Documentos de Planeación	Versión actual	Concepto	Fecha aprobación	Novedad	Estado
Informe Detallado de Ingeniería y Operación (IDIO)	10	CD-INTV-ETBNET-2025-9804 (Radicado MinTIC 261042515 del 24 de abril de 2026)	15/09/2025 (Versión 10)	Informe detallado de ingeniería y operación (IDIO) Versión 11 se encuentra en subsanación por parte del Contratista.	En Trámite
Plan de Instalación y Puesta en Servicio	8	CD-INTV-ETBNET-2025-9384	*21/08/2025 Último Aprobado	Se aprueba versión 8 del Plan de Instalación y Puesta en Servicio con comunicado de radicado 251106098	Cumplido
Plan de Mantenimiento	8	CD-INTV-ETBNET-2025-6454	12/02/2025	Plan de Mantenimiento Versión 9 se encuentra en subsanación por parte del Contratista. Actualización Cronograma Mantenimientos Preventivos Grupos de Operación 1A, 1B, 2, 3 y 3ª CD-ETBNET-INTV-7125-26 01/07/2026 CD-ETBNET-INTV-7173-26 10/07/2026 CD-ETBNET-INTV-7293-26 31/07/2026	Cumplido
Plan de calidad	4	CD-ETBNET-INTV-3192-24 Radicado MinTIC 261042515	02/10/2024	*último aprobado	Cumplido

1.3. Indicadores & Mantenimientos Preventivos

1.3.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio

En la tabla a continuación se muestra el estado y comunicados de aprobación de los indicadores a la fecha:

Mes	Estado	Aprobado por:	Comunicado	Radicado MinTIC	Fecha Aprobado
ene-26	Aprobado	Supervisión	CDIG-DIRINFRA-UT-ETBNET-91-26	262096153	2-jun
feb-26	Aprobado	Supervisión	CDIG-DIRINFRA-UT-ETBNET-92-26	262097811	4-jun
mar-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- DIRINFRA-2026-573	261067185	25-jun
abr-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- DIRINFRA-2026-324	261056953	1-jun
may-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- ETBNET-2026-595	261068154	30-jun
jun-26	Aprobado	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- UTETBNET-2026-744	261073172	14-jul
Jul-26	Concepto Inicial	Consorcio Centros Digitales I3	CD-INTV- UTETBNET-2026-0000	Pendiente	18-Ago

Indicadores JUNIO:

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de junio de 2026 mediante el comunicado CD-ETBNET-INTV-7154-26 con Rad. MinTIC 261071081 del 07/07/2026. El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado CD-INTV- UTETBNET-2026-744 con Rad. MinTIC 261073172 del 14/07/2026 con los resultados que se muestran a continuación:

NDICADOR		SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Periodo JUNIO		Concepto
					Reportado Operador	Resultado Interventoría	
DISPONIBILIDAD		Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4 del Anexo Técnico	100.00%	100.00%	Cumple
			95% DDA Medio		99.86%	100.00%	Cumple
			93% DDA Alto		99.46%	100.00%	Cumple
			92% DDA Muy alto		99.87%	100.00%	Cumple
VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos (Download/Upload)	Matricula <=50	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			51 <Matricula <=150	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			151 <Matricula <=400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Matricula >400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%		403	403 de 403	Cumple

El concepto final de APROBADO fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado CD-INTV- UTETBNET-2026-830 con Rad. MinTIC 261076566 del 23/07/2026

1.4. Mantenimientos Preventivos

Con corte al 31 de Julio de 2026, el avance reportado por grupo es el siguiente:

- **Grupo 1A:** En ejecución del Preventivo año 4 con un avance del 47.87%

- **Grupo 1B:** Inició la ejecución del Preventivo año 4 con un avance del 0%
- **Grupo 2:** En ejecución del Preventivo año 3 con un avance del 5.48%
- **Grupo 3:** En ejecución del Preventivo año 2 con un avance del 57.15% de la meta.
- **Grupo 3A:** En ejecución del Preventivo año 2 con un avance del 5.52% de la meta.

1.5. Movimientos de Infraestructura

- **Traslados**

Durante el periodo del 01 al 31 de julio la Interventoría emitió concepto de aprobación a 5 estudios de campo, 1 reportes de instalación y 20 pruebas remotas de los comunicados de traslados presentados por el contratista.

TRASLADOS	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobadas			VA aprobadas			Reversados		
Grupo	Total EC	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total RI	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total PR	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total VA	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total REV	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26
Grupo 1 A	3	3	0	1	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0
Grupo 1 B	3	3	0	2	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0
Grupo 2	4	3	1	11	11	0	22	7	15	0	0	0	0	0	0
Grupo 3	5	3	2	5	4	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0
Grupo 3A	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	**19**	**14**	**5**	**20**	**19**	**1**	**32**	**12**	**20**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

- **Reubicaciones**

Durante el periodo del 01 al 31 de julio la Interventoría emitió aprobación a 10 estudios de campo, 3 reportes de instalación y 12 pruebas remotas de los comunicados de reubicación presentados por el contratista.

REUBICACIONES	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobadas			VA aprobadas		
Grupo	Total EC	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total RI	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total PR	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	Total VA	Acum. abr-26 a jun-26	ju26
Grupo 1 A	9	7	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Grupo 1 B	7	7	0	3	3	0	3	2	1	0	0	0
Grupo 2	12	8	4	5	3	2	4	3	1	0	0	0
Grupo 3	9	7	2	1	1	0	5	0	5	0	0	0
Grupo 3ª	**6**	**4**	**2**	**1**	**0**	**1**	**4**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**
	43	**33**	**10**	**10**	**7**	**3**	**18**	**6**	**12**	**0**	**0**	**0**

- **Reinstalación**

Durante el periodo del 01 al 31 de julio la Interventoría emitió concepto de aprobación a 5 reportes de instalación y 4 pruebas remotas.

REINSTALACIONES	RI Aprobados				PR Aprobadas		VA aprobadas		
Grupo	TOTAL RI	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	TOTAL PR	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26	TOTAL VA	Acum. abr-26 a jun-26	jul-26
Grupo 1 A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupo 1 B	2	2	0	2	1	1	0	0	0

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Grupo 2	3	2	1	1	1	0	0	0	0
Grupo 3	9	6	3	7	5	2	0	0	0
Grupo 3A	1	0	1	2	1	1	0	0	0
	15	**10**	**5**	**12**	**8**	**4**	**0**	**0**	**0**

Etapa de operación

Con corte al 31 de junio de 2026 se tiene el siguiente consolidado de avance en el uso de la bolsa de traslados (Traslados, Reubicaciones y Reinstalaciones (cada 3 reinstalaciones corresponden a 1 traslado Otrosí No. 1))

Bolsa Inicial	Traslados aprobados Interventoría	Reubicaciones aprobadas Interventoría	Reinstalaciones aprobadas Interventoría	Restantes Bolsa	% Avance
988	119	42	16	811	18%

Gestiones adelantadas Movimientos de Infraestructura enero a marzo de 2023

El día 06 de mayo 2026 bajo el comunicado CD-ETBNET-INTV-6888-26 con radicado Mintic 261046539 recibimos de parte del operador 119 Movimientos de Infraestructura que corresponden a 23 reinstalaciones, 39 reubicaciones y 57 traslados pendientes de concepto de los meses de enero a marzo de 2026, a continuación, el avance:

REINSTALACIONES					
TIPO	Recibidos	Conceptuados	Aprobados	% Revisión	% Aprobación
Solicitud de Reinstalación	11	11	11	100%	100%
Reportes de Instalación	10	10	8	100%	80%
Pruebas Remotas	8	8	7	100%	87%
Total	**29**	**29**	**26**	**100%**	**89,66%**

REUBICACIONES					
TIPO	Recibidos	Conceptuados	Aprobados	% Revisión	% Aprobación
Estudio de Campo	25	25	25	100%	100%
Reportes de Instalación	13	13	10	100%	76,92%
Pruebas Remotas	13	13	10	100%	76,92%
Total	**51**	**51**	**45**	**100%**	**88,24%**

TRASLADOS					
TIPO	Recibidos	Conceptuados	Aprobados	% Revisión	% Aprobación
Estudio de Campo	32	32	26	100%	81,25%
Reportes de Instalación	25	25	21	100%	84,00%
Pruebas Remotas	19	19	16	100%	84,21%
Total	**76**	**76**	**63**	**100%**	**82,89%**

1.6. Visitas de Calidad y Aprobación

Visitas de aprobación por movimientos de infraestructura: para el mes de julio de 2026 se programó la ejecución de 14 visitas de este tipo, a continuación, los resultados:

Región	Departamento	Aprobada	Rechazada	Fallida	Total
Región B	BOLIVAR		1		1
	Casanare			1	1
	CUNDINAMARCA		2		2
	MAGDALENA		1		1
	NARIÑO		2		2
	VALLE DEL CAUCA		7		7
Total CD visitados		**0**	**13**	**1**	**14**

Visitas de calidad: para el mes de julio de 2026 se programó la ejecución de 73 visitas de este tipo, a continuación los resultados:

Región	Departamento	# Visitas Programadas	# Visitas Ejecutadas	# Visitas No ejecutadas	Observaciones
Región B	BOLIVAR	12	7	5	Por temas de desplazamiento y agendamiento de citas no se logró la ajecución de 5 visitas en julio 2026, se realizarán durante el mes de agosto de 2026
	CASANARE	14	14	0	
	CUNDINAMARCA	13	13	0	
	MAGDALENA	14	14	0	
	NARIÑO	12	10	2	Por temas de desplazamiento y agendamiento de citas no se logró la ajecución de 2 visitas en julio 2026, se realizarán durante el mes de agosto de 2026
	VALLE DEL CAUCA	8	8	0	
Total general		**73**	**66**	**7**	

1.7. Seguimiento Sistemas de Gestión

La Interventoría en su obligación contractual trimestral, verificó el sistema gestión de información de manera integral a todos los módulos, la Interventoría informó el resultado de la revisión mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261084205 del 04/08/2026, donde los ítems evaluados no presentaron observación, el Sistema de Gestión presenta cumplimiento de acuerdo con el anexo técnico del Contrato de Aporte.

2. Seguimiento PQRSD

La Interventoría presenta el reporte de las PQRSD registradas en el periodo objeto de este comité

PQRSD Presente interventoría (01 al 31 de julio de 2026)						
CONTRATO DE APORTE No.	OPERADOR	PQRSD				
		RADICADOS MINTIC	CERRADOS	EN SEGUIMIENTO OPERADOR	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR	ESTADO
749 DE 2022	ETB NET	4	1	1	2	

A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRSD en el periodo de 01 al 31 de julio de 2026:

CAUSALES PQRSD UT ETBNET	
CAUSA DE LA PQRSD	CANTIDAD DE PQRSD
FALLA DEL SERVICIO	3
REUBICACIÓN	1
TOTAL	4

2.1. Seguimiento tickets CCC (Centro de Contacto con el Ciudadano)

Se presentan las cifras de los tickets creados al Operador a través del CCC durante el periodo del 08 de abril de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.

Mes	Seguimiento	Solucionado
abr	4	259
may	11	177
jun	5	120
jul	148	219
Total general	**168**	**775**

3. Seguimiento Administrativo y Financiero

3.1. Seguimiento Administrativo

3.1.1. Plan de Socialización

A la fecha de corte del presente informe, el Plan de Socialización, versión No. 8, presenta una actualización integral de su contenido, debido a que corresponde a la etapa de operación y mantenimiento (traslados) de los Centros Digitales.
A la fecha de corte del presente informe, el Plan de Socialización, versión No. 8, presenta una actualización integral de su contenido, debido a que corresponde a la etapa de operación y mantenimiento (traslados) de los Centros Digitales.

Como parte de esta actualización, se modifican las actividades contempladas en el Plan, eliminando la estrategia de difusión mediante volantes y ajustando el material correspondiente a afiches. Al cierre del presente informe, la versión No. 8 del Plan de Socialización se encuentra en trámite para su revisión y aprobación.

Reportes de instalación (Soportes de socialización con comunidad e institución pública)

Durante el mes de julio de 2026, la Interventoría validó cuarenta y tres (43) reportes correspondientes a procesos de instalación, traslado, reubicación y reinstalación de Centros Digitales. Como resultado de esta revisión, cuarenta y dos (42) reportes cumplieron con los requisitos contractuales relacionados con los soportes de socialización, mientras que un (1) reporte presentó observaciones, las cuales fueron comunicadas al Operador para su correspondiente gestión.

3.1.2. Estrategia de difusión

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Evidencias estrategia de difusión de Mayo 2026:

Como resultado de la revisión realizada, la Interventoría formuló observaciones relacionadas con las evidencias de publicación, las cuales fueron consolidadas y remitidas para subsanación mediante la comunicación No. CD-INTV-ETBNET-2026-871, radicada en MinTIC con el No. 261078214 del 28 de julio de 2026.

Evidencias estrategia de difusión de Junio 2026

Como resultado de la revisión efectuada, la Interventoría formuló observaciones relacionadas con las evidencias de publicación, las cuales fueron remitidas mediante la comunicación No. CD-INTV-ETBNET-2026-770, radicada MinTIC No. 261074393 del 16 de julio de 2026.

Estrategia de difusión Julio 2026:
En relación con la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de julio de 2026, se desarrollaron las siguientes actuaciones:

- El Contratista presentó la propuesta mediante el comunicado No. CD-ETBNET-INTV-7093-26, radicado MinTIC No. 261065172 del 22 de junio de 2026.
- El 1 de julio de 2026, el equipo de apoyo a la Supervisión del MinTIC y la Interventoría remitieron al Contratista el consolidado de observaciones iniciales mediante correo electrónico, para su correspondiente atención.
- El 6 de julio de 2026, se realizó mesa de trabajo con el propósito de revisar los ajustes presentados por el Contratista. Durante la sesión se formularon observaciones adicionales, las cuales quedaron registradas en el Acta No. 83-UT ETB NET_06072026.

Posteriormente, mediante correo electrónico del 10 de julio de 2026, la Interventoría informó al Contratista que las observaciones formuladas por el Ministerio habían sido atendidas satisfactoriamente y que no se identificaban observaciones adicionales por parte de la Interventoría. En consecuencia, se autorizó el inicio de la ejecución de la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de julio de 2026.

Finalmente, mediante comunicado No. CD-INTV-ETBNET-2026-783, radicado MinTIC No. 261075208 del 21 de julio de 2026, la Interventoría ratificó formalmente lo comunicado previamente respecto a la autorización de inicio de ejecución de la estrategia.

Estrategia de difusión Agosto 2026:

Respecto a la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de agosto de 2026, se adelantaron las siguientes actividades:

- El Contratista presentó la propuesta mediante comunicado No. CD-ETBNET-INTV-7242-26, radicado MinTIC No. 261076098 del 22 de julio de 2026.

A la fecha de corte del presente informe, la Estrategia de Difusión correspondiente al mes de agosto de 2026 se encuentra en proceso de revisión y consolidación de observaciones por parte del equipo de apoyo a la Supervisión del MinTIC y la Interventoría.

3.1.3. Caracterización del Portal Cautivo

Durante el mes de julio de 2026 esta Interventoría revisó y validó la información capturada por parte del operador en el portal cautivo.

A continuación, se presentan los últimos resultados validados y aprobados correspondientes al mes junio de 2026 con la información identificada:

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	GÉNERO	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Masculino	36.597	47,44%
	Femenino	38.276	49,62%
	No informa	1.515	1,96%
	LGBTI	378	0,49%
	No Binario	131	0,17%
	En Blanco	245	0,32%
	Total, general	**77.142**	**100%**

Los resultados evidencian una participación equilibrada por género, predominando los usuarios de género femenino (49,62%) y masculino (47,44%). Los demás registros corresponden a personas que se identifican como población LGBTI, no binaria o que decidieron no informar esta condición.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	RANGO DE EDADES	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Menores a 18 años	1.687	2,19%
	Entre 18 y 25 años	33,095	42,90%
	Entre 26 y 45 años	32.322	41,90%
	Entre 46 y 54 años	6.134	7,95%
	Mayores a 55 años	3.885	5,04%
	En Blanco	19	0,02%
	Total, general	**77.142**	**100%**

En cuanto a la distribución por edad, la mayor concentración de usuarios se ubica en los rangos entre 18 y 25 años (42,90%) y entre 26 y 45 años (41,90%), lo que evidencia un mayor uso del servicio por parte de población joven y en edad productiva, sin perjuicio de la participación de los demás grupos.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APORTE No.	ETNIA	CANTIDAD DE USUARIOS	%
749 DE 2022 UT ETB NET	Ninguna	32.101	41,61%
	No informa	12.472	16,17%
	Indígena	20.381	26,42%
	Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP)	11.123	14,42%
	Gitana o Rom	844	1,09%
	No Informa	221	0,29%
	Total, general	**77.142**	**100%**

Respecto a la caracterización étnica, el 41,61% de los usuarios manifestó no pertenecer a ningún grupo étnico, mientras que el 26,42% se identificó como población indígena y el 14,42% como población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera (NARP), reflejando el alcance del proyecto en comunidades con enfoque diferencial.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

3.2. Seguimiento Financiero

En desarrollo del componente financiero del Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – Región B, la interventoría presentó el estado de ejecución financiera del proyecto con corte al 31 de julio de 2026.

3.2.1. Estadísticas generales

La interventoría presentó las estadísticas generales de la situación de la ejecución financiera a julio de 2026 y los cambios relevantes con respecto al periodo anterior:

Estadísticas generales del Contrato N° 749 de 2022	
Valor total del contrato	$ 1.072.552.301.475,00
Valor anticipo	$ 70.243.279.599,00
Porcentaje anticipo amortizado	100%

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total desembolsado al Patrimonio Autónomo	$ 459.162.951.941,00	$ 459.162.951.941,00	$ 0,00
Total utilizaciones aprobadas en comité fiduciario	$ 412.002.748.803,95	$ 419.365.997.732,05	$ 7.363.248.928,10
Valor ejecutado órdenes de pago	$ 396.777.268.681,62	$ 397.062.626.875,81	$ 285.358.194,19
Valor reintegrado a FUTIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Saldo por ejecutar	$ 15.225.480.122,33	$ 22.303.370.856,24	$ 7.077.890.733,91
Total legalizado	$ 306.894.180.000,12	$ 306.894.180.000,12	$ 0,00
Porcentaje desembolsado / Valor del contrato	42,81%	42,81%	0,00%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Valor del contrato	36,99%	37,02%	0,03%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total desembolsado	86,41%	86,48%	0,06%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total aprobado en comité fiduciario	96,30%	94,68%	-1,62%

3.2.2. Desembolsos

En relación con los desembolsos. la interventoría informa que durante el periodo no se realizaron desembolsos.

Concepto	Valor	%
Total desembolsado (Hasta el 25)	$ 459.162.951.941,00	42,81%
Desembolsos en trámite (No. 26 al 30)*	$ 89.960.312.980,00	8,39%
Por desembolsar hasta fin del contrato	$ 523.429.036.554,00	48,80%
TOTAL	$1.072.552.301.475,00	100,00%

*Actualmente se encuentran en trámite los desembolsos 26, 27, 28, 29 y 30 por un total de $ 89.960.312.980,00.

3.2.3. Utilizaciones

La interventoría presenta, a continuación, la situación de las utilizaciones:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total utilizaciones aprobadas	$ 412.002.748.803,95	$ 419.365.997.732,05	$ 7.363.248.928,10

Concepto	Valor	%
Total aprobadas en comité fiduciario (Hasta el 25)	$ 419.365.997.732,05	39,10%
Próximas utilizaciones (No. 26 a 29)	$ 87.300.767.968,18	8,14%
Utilizaciones hasta fin del contrato	$ 565.885.535.774,77	52,76%
TOTAL	**$ 1.072.552.301.475,00**	**100%**

Durante el periodo se aprobó la utilización 25 por un valor de $ 7.363.248.928,10.

Se presenta el detalle de las utilizaciones N° 26, 27, 28 y 29 que se encuentran en trámite. El detalle de la información se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

3.2.4. Órdenes de pago

Se presenta el estado de las órdenes de pago:

Concepto	Valor
Total aprobado por interventorías anteriores	$ 338.785.024.378,05
Aprobadas por interventoría Consorcio Centros Digitales I3	$ 58.277.602.497,76
Total órdenes de pago aprobadas	$ 397.062.626.875,81
En trámite	$ 12.998.850.927,48
Total órdenes de pago presentadas	**$ 410.061.477.803,29**

La interventoría informa que durante el periodo se tramitaron las siguientes órdenes de pago:

Aprobadas durante el periodo					
OP	Concepto	Valor total	Fecha aprobación	Radicado aprobación	Estado
185	Retenciones OP 182	$ 5.423.568,00	22/07/2026	261076177	Pagada
188	Equipos networking	$ 207.073.995,53	23/07/2026	261076175	Pagada
197	Reintegro nómina ETB diciembre 2025	$ 17.074.070,00	23/07/2026	261076270	Pagada
198	Estudios de campo grupo 2	$ 55.786.560,66	23/07/2026	261076179	Pagada
TOTAL		**$ 285.358.194,19**			

Al cierre del periodo se encontraban en trámite 9 órdenes de pago por valor total de $12.998.850.927,48 de las cuales 4 por un valor total de $ 1.397.607.535,00 se encuentran con concepto previo favorable y se solicitó la

actualización de documentos para su aprobación definitiva. El detalle de las órdenes de pago en trámite se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

3.2.5. Ejecución de recursos

Se presenta a continuación la siguiente ejecución de recursos al cierre del periodo y los cambios respecto al mes anterior:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	$ 412.002.748.803,95	$ 419.365.997.732,05	$ 7.363.248.928,10
Total ejecutado a través de órdenes de pago	$ 396.777.268.681,62	$ 397.062.626.875,81	$ 285.358.194,19
Recursos reintegrados a FUTIC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Valor total por ejecutar	$ 15.225.480.122,33	$ 22.303.370.856,24	$ 7.077.890.733,91
CAPEX por ejecutar (1)	$ 13.810.798.515,24	$ 13.542.514.391,05	-$ 268.284.124,19
OPEX por ejecutar (2)	$ 1.414.681.607,09	$ 8.760.856.465,19	$ 7.346.174.858,10
Total pagado por la fiduciaria (3)	$375.740.450.003,01	$ 396.957.729.325,79	$ 21.217.279.322,78
Saldo por pagar por la fiduciaria	$ 21.036.818.678,61	$ 104.897.550,02	-$20.931.921.128,59

(1) Saldo utilizaciones 8, 9, 10, 12, 13 y 14
(2) Recursos por reintegrar: $2,06 más saldo utilizaciones 21, 22B, 23B, 24B y 25
(3) Retenciones por pagar

3.2.6. Proporcionalidad de las utilizaciones

La interventoría informa que el saldo del desplazamiento de recursos al cierre del periodo luego de la aprobación de la utilización 25 en Comité fiduciario es de $ 39.796.954.208,95.

3.2.7. Legalizaciones

Frente al estado de las legalizaciones, se informó que durante el periodo no se realizó registro contable de legalizaciones.

Se presenta la situación de las legalizaciones:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total legalizado	$ 306.894.180.000,12	$ 306.894.180.000,12	$ 0,00

Concepto	Valor	%
Total desembolsado	$ 459.162.951.941,00	-
Total legalizado (Hasta noviembre 2025)	$ 306.894.180.000,12	66,8%
Legalizaciones en trámite *	$ 68.846.269.512,50	15,0%
Saldo por legalizar	$ 83.422.502.428,38	18,2%

*La interventoría informa que se encuentran en trámite las legalizaciones de diciembre 2025, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio cuyo detalle se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

La legalización de mayo 2026 fue presentada el 01/07/2026 por valor de $ 36.880.839.359,35 y la de junio fue presentada el 29/07/2026 por valor de $ 94.982.053,00

El operador solicita a la Supervisión su colaboración agilizando la revisión de las legalizaciones de los meses de diciembre a febrero 2026, para así dar lugar a la aprobación de las legalizaciones de marzo a mayo 2026 por parte de la interventoría, las cuales se encuentran sin observaciones a la fecha.

3.2.8. Inventarios

Respecto a las actas de transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo, se informa que se encuentran aprobadas ocho (8) actas de transferencia correspondiente a bienes y 2 actas correspondiente a servicios.

Se encuentra un (1) acta de transferencia de bienes y tres (3) actas de transferencia de servicios en revisión.

Concepto	Valor total
Actas de bienes suscritas	$ 117.073.485.857,64
Actas de servicio suscritas	$ 9.355.974.220,13
Aporte UT Kit VSAT	$ 1.788.649.657,53
Total actas suscritas	$ 128.218.109.735,30
Actas de bienes en revisión	$ 720.659.945,56
Actas de servicio en revisión	$ 46.804.959.226,41
Sin acta	$ 2.647.789.785,96
Total	$ 178.391.518.693,23

3.2.9. Saldos en cuentas

La interventoría menciona que entre el 8 y el 10 de julio de 2026 se llevó a cabo la apertura de nuevas cuentas bancarias y Fondos de Inversión Colectiva (FIC) para la administración y custodia de los recursos asociados al Proyecto Centros Digitales. Esta acción se implementó en respuesta al incidente de seguridad de la información presentado al interior de la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada el 03 de julio de 2026, con el propósito de garantizar una adecuada gestión financiera de los recursos del proyecto.

La interventoría informa que en la verificación realizada se evidenció el correcto traslado de los saldos a las nuevas cuentas estas son:

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Antigua	Nueva	Fecha apertura
Fondo Recursos del Fomento (Otros Desembolsos)	Fiduprevisora	FIC	001001038181	001001066851	08/07/2026
Recursos de Fomento (Otros Desembolsos)	Banco BBVA	Ahorros	309-053353	309-000740	10/07/2026

Nombre de la cuenta	Entidad	Tipo	Antigua	Nueva	Fecha apertura
Fondo Recursos del Fideicomitente	Fiduprevisora	FIC	001001055227	001001066869	08/07/2026
Recursos del Fideicomitente	Banco BBVA	Ahorros	309-053361	309-000741	10/07/2026

En materia fiduciaria, se presentó el estado de los recursos administrados por el Patrimonio Autónomo, indicando que el saldo administrado en fondos de inversión colectiva y cuentas de ahorro de los recursos de fomento asciende a $62.792.584.615,14

Adicionalmente, se informó el saldo de la subcuenta del fideicomitente por $ 322.375,58.

3.2.10. Rendimientos financieros

En relación con los rendimientos financieros, se informa que durante el mes de julio de 2026 se giraron al Fondo Único de TIC los rendimientos de junio de 2026 por $ 711.382.323,12 y que durante julio se generaron un total de rendimientos por valor de $ 587.361.482,75.

3.2.11. Informes fiduciarios

Durante julio la interventoría revisó las subsanaciones y emitió concepto favorable del informe mensual de marzo y de la rendición trimestral enero-marzo 2026. El 28 de julio se realizó mesa de trabajo en conjunto con la fiduciaria para la revisión de las observaciones de los informes mensuales de abril y mayo de 2026.

3.2.12. Comités fiduciarios

Se menciona que durante el periodo se realizó el comité fiduciario extraordinario N° 22 el 15/07/2026 con la finalidad de poner a consideración del comité la aprobación de la vigésima quinta utilización.

4. Seguimiento Jurídico

4.1. Informes de Presunto Incumplimiento

A continuación, se presenta el Estado de los IPI generados a la fecha:

IPI No. 8 – Comisiones Fiduciarias	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.8 – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 8 de 2025. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 3-1-07004, en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022 suscrito con la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada.
Última Actividad	El 17 de junio de 2026, mediante comunicado Radicado MinTIC 262103609 se recibió de la Supervisión el concepto jurídico emitido por la sociedad Benavides & Del Toro Asociados S.A.S., relacionado al pago de comisión fiduciaria y/o gastos de administración del Fondo de Inversión Colectiva.
Estado Actual	**Suspendido**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

IPI No. 5 – Cláusula Penal	
Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento No.5 – Cláusula Penal. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 – UT ETB NET Colombia Conectada.
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento por el cumplimiento tardío de las metas de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de Centros Digitales correspondientes al Grupo 1B (Meta 9), Grupo 2 (Metas 11 y 16) y, posteriormente, Grupos 3 y 3A (Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A), en el marco del Contrato de Aporte No. 749 de 2022. A la fecha quedan 31 Centros Digitales del Grupo 3A pendientes de entrada en operación.
Última Actividad	Mediante comunicado con radicado MinTIC No. 252149600 del 09/09/2025, la Supervisión presentó observaciones a la Interventoría respecto de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento remitida por la Interventoría mediante radicado MinTIC 251105060 del 13/08/2025 (actualización con corte al 30/06/2025, Metas 11, 12, 12A, 13, 13A, 16, 17 y 17A).
Estado Actual	**Abierto**

Se realiza la presentación del estado contractual del Contrato de Aporte No. 749 de 2022, suscrito ente Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada conformado por (ETB 75%, Skynet 25%) con un plazo de ejecución proyectada hasta el 30 de junio de 2031.

El cual a la fecha cuenta con dos modificaciones contractuales; Otrosí No. 1 suscrito en el año 2024, mediante el cual se realizó ajustes al cronograma, velocidad de transmisión y condiciones de traslados y visitas y otrosí No, 2 suscrito en el año 2022, mediante el cual se modificó el valor contractual, garantías, portal cautivo e indicadores de calidad.
.
En el informe mensual de interventoría correspondiente al periodo de junio de 2026, se constata que la póliza de cumplimiento adquirida con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., y que cuenta con los amparos cumplimiento, prestaciones sociales se encuentra vigente. Asimismo, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, suscrita con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., está vigente; ambas coberturas fueron aprobadas desde el 28 de noviembre de 2025.

- **Personal con discapacidad**

Se validó la certificación de ETB E.S.P. Vigencia del certificado hasta el 19 de julio de 2026. La interventoría remitió requerimiento a con (Rad. Interno SAL-26-006240 y Rad. MINTIC 261055176) de fecha 26 de mayo del 2026.

La UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA (Rad. Interno ENT-26-008236 y Rad. MINTIC 261058574) del 6 de junio de 2026, informo que el Certificado de personal con discapacidad a la fecha se encuentra vigente y se iniciarán las gestiones pertinentes a fin de obtener la renovación del documento.

El 29 de julio de 2026, la UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA, remitió el comunicado con radicado MinTIC 261079471, adjuntando el soporte para la renovación del Certificado de Vinculación de Trabajadores en Condición de Discapacidad. El mismo día, mediante el oficio (Rad. Interno SAL-26-009042 y Rad. MinTIC 261079471), la interventoría acusó recibo de la comunicación.

El 11 de agosto de 2026, la interventoría remitió el comunicado con radicado interno SAL-26-009534 y radicado MinTIC SAL-26-009534, solicitando remitir inmediatamente sea expedido el Certificado de Vinculación de Trabajadores en Condición de Discapacidad.

En consecuencia, la interventoría da cuenta que para el mes de julio de 2026 el certificado correspondiente se encuentra en revisión y tramite por parte del Ministerio del Trabajo.

- **Procesos de Presunto Incumplimiento**

IPI No. 7 relacionado con comisiones fiduciarias – suspendido.

El 17 de junio de 2026, mediante comunicado Radicado MinTIC 262103609 se recibió de la Supervisión el concepto jurídico emitido por la sociedad Benavides & Del Toro Asociados S.A.S., relacionado al pago de comisión fiduciaria y/o gastos de administración del Fondo de Inversión Colectiva.

La interventoría mediante comunicado SAL-26-008337 Rad. MinTic 261072828 del 14 del 2026, se requirió al Contratista información para la verificación del cálculo, causación y pago de las comisiones fiduciarias del Patrimonio Autónomo.

IPI No. 5 relacionado con cumplimiento tardío de metas y cláusula penal.

Sin novedades

- **Gestión de Riesgos**

La Interventoría presenta los posibles riesgos a los que está expuesto el Contrato de Aporte 749 de 2022.

- Materialización de riesgos externos asociados a vandalismo y hurtos.
- Bloqueos de vías y condiciones climáticas extremas.
- Aplicación de medidas de mitigación y seguimiento contractual.

Por último, durante el mes de julio de 2026 no se reportó la materialización de ningún riesgo asociado al contrato. Se realizó el monitoreo continuo de riesgos mediante la mitigación de factores externos como vandalismo, hurtos, bloqueos viales y eventos climáticos. Estas acciones garantizaron la continuidad del servicio de los Centros Digitales y protegieron la infraestructura del proyecto.

5. Conclusiones y Observaciones

- El proyecto presenta cumplimiento total en la Fase de Instalación.
- La Fase de Operación y Mantenimiento avanza conforme a lo programado.
- Se identifican impactos operativos por eventos externos (clima, orden público, energía).
- Los procesos administrativos (difusión, calidad, informes) se encuentran en ejecución o validación.
- La ejecución financiera es consistente con el avance contractual.
- Se mantiene seguimiento a procesos de revisión y aprobación pendientes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Margarita Hernández Cortés	MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 749 de 2022	Firmada Electrónicamente
Alexander García Albornoz	Interventoría – Director General	
Edgar Sierra Martínez	FUTIC - Representante Fondo Único TIC	
Jonny Andrés Rodríguez Ramiréz	Gerente Integral de proyecto UT ETB NET Colombia Conectada – Cto 749 de 2022	

Anexos

1. Presentación
2. Listado Asistencia Teams

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

140-UTETBNET-26-ACO-52-24082026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260825-001421-2f3212-14040960


Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-25 00:14:21

Finalización: 2026-08-26 18:07:19


Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó




Karenn Cardozo Cruz
1.024.482.236
kcardozo@mintic.gov.co
Contratista GIT Relaciones Institucionales Dirección de Infraestructura
Mintic

Revisión: Revisó




Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó



Harold Javier Jaramillo Albadan
1000019613
hjaramilloa@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Sofía Carrillo Castelblanco
52282666
scarrillo@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

140-UTETBNET-26-ACO-52-24082026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260825-001421-2f3212-14040960

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-25 00:14:21

Finalización: 2026-08-26 18:07:19

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisó




Sandro Salas Muñoz
98378727
ssalas@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: Revisó



Juan Manuel De León De Vargas
1003343189
jmdeleon@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó



Sergio Castro
78077731
scastro@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó



Andres Fernando Gutierrez Britto
1014243918
afgutierrez@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

140-UTETBNET-26-ACO-52-24082026 Cto 749 de 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260825-001421-2f3212-14040960
Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-25 00:14:21
Finalización: 2026-08-26 18:07:19


Escanee el código para verificación

Firma: Supervisora Contrato de aporte No.749 de 2022




Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Firma: Gerente Integral UT ETB NET Cto Aporte No.749 de 2022



Jonny Rodriguez
80257556
jonny.rodriguez@sky.net.co
Director de Proyectos
SkyNet de Colombia

Firma: Director General Cto Interventoría No.1282 de 2026



Alexander García Albornoz
80020147
directorgeneral.cd@aciproyectos.com
Director General
Consorcio Centros Digitales I3

Firma: Representante FUTIC



Edgar Sierra Martinez
1013584667
esierram@mintic.gov.co
Profesional especializado 2028-21
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

140-UTETBNET-26-ACO-52-24082026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260825-001421-2f3212-14040960

Creación: 2026-08-25 00:14:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-26 18:07:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Sofía Carrillo Castelblanco scarrillo@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-25 00:14:23 Lec.: 2026-08-25 00:15:01 Res.: 2026-08-25 00:15:10 IP Res.: 181.61.246.65 Canal: Email
Revisión	Harold Javier Jaramillo Albadan hjaramilloa@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-08-25 00:15:10 Lec.: 2026-08-25 07:22:08 Res.: 2026-08-25 07:22:12 IP Res.: 181.59.3.67 Canal: Email
Revisión	Alejandra Novoa Franco anovoa@mintic.gov.co Comunicadora Dirección de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-08-25 07:22:13 Lec.: 2026-08-25 09:26:29 Res.: 2026-08-25 09:26:32 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Karenn Cardozo Cruz kcardozo@mintic.gov.co Contratista GIT Relaciones Institucionales Direcci Mintic	Aprobado	Env.: 2026-08-25 09:26:32 Lec.: 2026-08-25 14:06:00 Res.: 2026-08-25 14:06:11 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Andres Fernando Gutierrez Britto afgutierrez@mintic.gov.co Contratista MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:06:11 Lec.: 2026-08-25 14:14:14 Res.: 2026-08-25 14:14:20 IP Res.: 172.226.172.8 Canal: Email
Revisión	Sergio Castro scastro@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:14:20 Lec.: 2026-08-25 14:37:43 Res.: 2026-08-25 14:37:53 IP Res.: 191.95.50.248 Canal: Email
Revisión	Juan Manuel De León De Vargas jmdeleon@mintic.gov.co Contratista Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:37:53 Lec.: 2026-08-25 15:02:02 Res.: 2026-08-25 15:02:31 IP Res.: 191.95.48.32 Canal: Email
Revisión	Sandro Salas Muñoz ssalas@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2026-08-25 15:02:31 Lec.: 2026-08-25 15:05:05 Res.: 2026-08-25 15:05:15 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Edgar Sierra Martinez esierram@mintic.gov.co Profesional especializado 2028-21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-08-25 15:05:15 Lec.: 2026-08-25 16:58:23 Res.: 2026-08-25 16:58:34 IP Res.: 152.201.94.134 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

140-UTETBNET-26-ACO-52-24082026 Cto 749 de 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260825-001421-2f3212-14040960

Creación: 2026-08-25 00:14:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-26 18:07:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Alexander García Albornoz directorgeneral.cd@aciproyectos.com Director General Consorcio Centros Digitales I3	Aprobado	Env.: 2026-08-25 16:58:34 Lec.: 2026-08-25 20:32:17 Res.: 2026-08-25 20:32:30 IP Res.: 200.118.63.29 Canal: Email
Firma	Jonny Rodriguez jonny.rodriguez@sky.net.co Director de Proyectos SkyNet de Colombia	Aprobado	Env.: 2026-08-25 20:32:30 Lec.: 2026-08-25 22:50:15 Res.: 2026-08-25 22:50:24 IP Res.: 104.28.32.28 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-08-25 22:50:24 Lec.: 2026-08-26 18:07:12 Res.: 2026-08-26 18:07:18 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email