ANEXOS DE OBRA

Consorcio CCA
Parques
Interventoría

PERSONAL VINCULADO, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES

Consorcio CCA
Parques
Interventoría

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-21, 04:37:47 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	ELISABETH SILGADO LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1067938531
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8900814986 / 85798493
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	85798493
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.787.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 985.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 770.000	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 32.200	$ 0
		SubTotales:		$ 1.787.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.787.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-22, 09:43:06 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85798493

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900814986

PAGADO 21/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELISABETH SILGADO LOPEZ		
Documento	CC1067938531	**Dirección**	CL 7 #7 - 1 BARRIO NUEVO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LOS CORDOBAS	**Departamento**	CORDOBA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1067938531	ELISABETH SILGADO LOPEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 6.160.000	$ 985.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 6.160.000	$ 770.000	0,522	$ 6.160.000	$ 32.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.787.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.160.000	$ 6.160.000	$ 6.160.000	$ 0	$ 985.600	$ 770.000	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.787.800	$ 0	$ 1.787.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901974960	3	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 35C No 64	CARTAGENA-BOLIVAR	3023936872	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	399332435	9506366184	E	2026/06/16	2026/06/17	BANCO DAVIVIENDA	1	$13,226,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																						$41,507,981	$6,641,700			$44,688,659	$1,788,000			$44,688,659	$1,788,000			$44,688,659		$2,998,200		$0	$0		$13,215,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1044936959	ZUÑIGA MIRANDA LEONELIS		X																230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL BOLIVAR (16 Afiliados)																						$39,757,076	$6,361,500			$42,937,754	$1,717,900			$42,937,754	$1,717,900			$42,937,754		$2,989,000		$0	$0		$12,786,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (16 Afiliados)																						$39,757,076	$6,361,500			$42,937,754	$1,717,900			$42,937,754	$1,717,900			$42,937,754		$2,989,000		$0	$0		$12,786,300
2	CC	1047409569	ARAOS JAIME ALEXANDER JAVIER		X							X									231001	30	$3,676,000	$588,200	EPS048	30	$3,676,000	$147,100	CCF08	30	$3,676,000	$147,100	14-11	30	$3,676,000	6.960%	$255,900	30	$0	$0	Si	$1,138,300
3	CC	73202923	BELLO PALOMO DIVIER ALFONSO		X							X									230301	30	$2,627,154	$420,400	ESSC24	30	$2,627,154	$105,100	CCF08	30	$2,627,154	$105,100	14-11	30	$2,627,154	6.960%	$182,900	30	$0	$0	Si	$813,500
4	CC	1046270535	CABARCAS ORTIZ JOSE ALFONSO		X																230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC07	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
5	CC	1140888611	CONRADO GONZALEZ DAYANA MILENA		X																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
6	CC	73117481	MARTINEZ CASTILLO VICTOR		X							X									230301	30	$2,898,941	$463,900	EPS048	30	$2,898,941	$116,000	CCF08	30	$2,898,941	$116,000	14-11	30	$2,898,941	6.960%	$201,800	30	$0	$0	Si	$897,700
7	CC	73185166	MATOS MATOS JOAQUIN RAUL		X																25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
8	CC	1143374455	MORELO RANGEL MIGUEL ANGEL		X							X									230301	15	$1,676,817	$268,300	ESSC07	15	$1,676,817	$67,100	CCF08	15	$1,676,817	$67,100	14-11	15	$1,676,817	6.960%	$116,800	15	$0	$0	Si	$519,300
9	CC	73157309	ORTIZ MATOS ALFONSO		X																25-14	15	$875,453	$140,100	CCFC33	15	$875,453	$35,100	CCF08	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
10	CC	73100174	PADILLA SALCEDO RODOLFO		X							X										0	$0	$0	ESSC24	30	$3,180,678	$127,300	CCF08	30	$3,180,678	$127,300	14-11	30	$3,180,678	6.960%	$221,400	30	$0	$0	Si	$476,000
11	CC	1143328114	PALOMO TORDECILLA SAMI JAVIER		X							X									230301	30	$2,406,301	$385,100	EPS042	30	$2,406,301	$96,300	CCF08	30	$2,406,301	$96,300	14-11	30	$2,406,301	6.960%	$167,500	30	$0	$0	Si	$745,200
12	CC	1051419536	PASOS ALCALA EDGARDO SERAFIN		X																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
13	CC	11105837	PAYARES ACEVEDO OSCAR ANDRES		X							X									230201	30	$3,444,886	$551,200	ESSC07	30	$3,444,886	$137,800	CCF08	30	$3,444,886	$137,800	14-11	30	$3,444,886	6.960%	$239,800	30	$0	$0	Si	$1,066,600
14	CC	73123820	TABORDA VILLAR RAUL		X							X									25-14	30	$2,846,591	$455,500	EPS048	30	$2,846,591	$113,900	CCF08	30	$2,846,591	$113,900	14-11	30	$2,846,591	6.960%	$198,200	30	$0	$0	Si	$881,500
15	CC	1051816128	TAPIAS OCHOA LISANA PAOLA		X																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS048	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
16	CC	1051890129	TORRES OROZCO ESNEIDER		X																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
17	CC	1193272431	VILLARREAL ACOSTA DEIVER		X							X									230301	30	$3,804,933	$608,800	EPS041	30	$3,804,933	$152,200	CCF08	30	$3,804,933	$152,200	14-11	30	$3,804,933	6.960%	$264,900	30	$0	$0	Si	$1,178,100
Total			**Afiliados(17)**																			$41,507,981	$6,641,700			$44,688,659	$1,788,000			$44,688,659	$1,788,000			$44,688,659		$2,998,200		$0	$0		$13,215,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$6,641,700	$5,100	$0	$6,646,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$588,200	$500	$0	$588,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,155,600	$900	$0	$1,156,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,066,500	$3,000	$0	$4,069,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$831,400	$700	$0	$832,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,998,200	$2,200	$0	$3,000,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,998,200	$2,200	$0	$3,000,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,788,000	$1,400	$0	$1,789,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	$1,788,000	$1,400	$0	$1,789,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				17	$1,788,000	$1,800	$0	$1,789,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$96,300	$100	$0	$96,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$232,400	$200	$0	$232,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$35,100	$100	$0	$35,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$457,000	$400	$0	$457,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$415,000	$400	$0	$415,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$152,200	$200	$0	$152,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$180,000	$200	$0	$180,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$220,000	$200	$0	$220,200
TOTAL				**17**	**$13,215,900**	**$10,500**	**$0**	**$13,226,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8850827		GUERRA MALO EFRAIM DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ternera Conjunto Santorini 3043	CARTAGENA-BOLIVAR	6918682	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	401837583	9505017908	I	2026/06/05	2026/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	13	$716,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0
1	CC	8850827	GUERRA EFRAIM		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8850827		GUERRA MALO EFRAIM DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ternera Conjunto Santorini 3043	CARTAGENA-BOLIVAR	6918682	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	401837583	9505017908	I	2026/06/05	2026/06/18	BANCO CAJA SOCIAL	13	$716,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$3,100	$0	$323,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$3,100	$0	$323,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$1,400	$0	$140,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$139,200	$1,400	$0	$140,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$2,400	$0	$252,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$2,400	$0	$252,400
TOTAL				1	$709,200	$6,900	$0	$716,100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3798438	0	PEDRO JAVIER MARRUGO JIMENEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	ALAMEDA LA VICTORIA MZ P LT 2		6673066			PJMARRUGO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37573850	I	2026-06-24	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	TODOS	524.400	5.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37573850	2026-06-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3798438	MARRUGO JIMENEZ PEDRO JAVIER	1.750.905																	0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	218.900	CCF DE CARTAGENA -CCF09	1.750.905	10.600	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	518.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 3798438	0	PEDRO JAVIER MARRUGO JIMENEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	ALAMEDA LA VICTORIA MZ P LT 2		6673066			PJMARRUGO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37573850	I	2026-06-24	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	TODOS	524.400	5.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37573850	2026-06-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	280.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	218.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	218.900	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	9.200
CCF(Administradoras: 1)				1	10.600	0	0	10.600
CCF DE CARTAGENA	CCF09	890480110	1	1	10.600	0	0	10.600

Gran Total	518.900	0	0	518.900

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

CONSORCIO CCA PARQUES **INTERVENTORÍA**

NIT. No. 901.980.075-4

PÓLIZAS CONTRATISTA

Consorcio CCA
Parques
Interventoría

Dirección: Cra 5 #33-15 Edificio Colseguros, Oficina 708 – Tel: 3135715821
Email: consorcioccaparques2025@gmail.com

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-211968230-1 | CERTIFICADO No 0 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS			TIPO DOC	NIT	901974960 3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO		3167509556
ASEGURADO	Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370
BENEFICIARIO	Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0
VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.148.885.767,04
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	13/08/2025 - 30/04/2026	0	1.756.824.504,87	3.128.591,58
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13/08/2025 - 31/12/2028	0	878.412.252,43	7.436.421,53
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2025 - 31/12/2030	0	3.513.649.009,74	43.944.678,71

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 54.509.691,82
IVA	COP 10.356.841,45
TOTAL	COP 64.866.533,27

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 13 días del mes de AGOSTO de 2025

FIRMA ASEGURADOR

Barranquilla
Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721
21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

PÓLIZA SGPL-211968230-1 CERTIFICADO No 0

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA NO. LP-SEGD-002-2025 CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento

PÓLIZA LBCO-214586282-1 | CERTIFICADO No 0 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
ASEGURADO	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO	3167509556
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
13/08/2025 (DD/MM/AAAA)	00:00 HORAS	31/12/2025 (DD/MM/AAAA)	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
13/08/2025 (DD/MM/AAAA)	00:00 HORAS	31/12/2025 (DD/MM/AAAA)	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231528	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros | MONEDA COP | FECHA TRM | VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	0,00
VALOR ASEGURADO ACTUAL	878.412.252,00

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
10-RC Cruzada	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 1.010.775,74
IVA	COP 192.047,39
TOTAL	COP 1.202.823,13

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 13 días del mes de Agosto de 2025

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA LBCO-214586282-1 **CERTIFICADO No** 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

Condiciones Particulares

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA QUE INCURRA FRENTE A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

ASEGURADO/BENEFICIARIO: Terceros afectados y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 890.480.184-4

ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.

LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.

LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA.

EL RECIBO POR PARTE DEL TOMADOR/ ASEGURADO /BENEFICIARIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PACTADAS QUE LE CORRESPONDEN.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-211968230-1 | CERTIFICADO No 2 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Ajuste

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS			TIPO DOC	NIT	901974960 3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO		3167509556
ASEGURADO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370
BENEFICIARIO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	31/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
11/09/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	31/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.148.885.767,04
VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.148.885.767,04
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	11/09/2025 - 30/05/2026	1.756.824.504,87	1.756.824.504,87	0,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/09/2025 - 31/01/2029	878.412.252,43	878.412.252,43	0,00
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2025 - 31/12/2030	3.513.649.009,74	3.513.649.009,74	0,00

OBSERVACIONES

SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 11.09.2025

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 16 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

FIRMA ASEGURADOR

Barranquilla
Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721
21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

PÓLIZA SGPL-211968230-1 CERTIFICADO No 2

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. LP-SEGD-002-2025 CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento

PÓLIZA LBCO-214586282-1 | CERTIFICADO No 2 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Modificacion sin afectación de prima

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS		TIPO DOC	NIT	901974960 3
ASEGURADO	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS		TIPO DOC	NIT	901974960 3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD Arjona	TELÉFONO		3167509556
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	31/12/2025 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
11/09/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	31/12/2025 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231528	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros | MONEDA COP | FECHA TRM | VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ZONAS RECREATIVAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	878.412.252,43
VALOR ASEGURADO ACTUAL	878.412.252,43

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43
10-RC Cruzada	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	878.412.252,43	878.412.252,43

OBSERVACIONES

SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 11.09.2025

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 16 días del mes de Septiembre de 2025

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA LBCO-214586282-1 **CERTIFICADO No** 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

null

ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.

LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.

LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA.

EL RECIBO POR PARTE DEL TOMADOR/ ASEGURADO /BENEFICIARIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PACTADAS QUE LE CORRESPONDEN.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-211968230-1 | CERTIFICADO No 3 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Modificación con prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS			TIPO DOC	NIT	901974960 3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO		3167509556
ASEGURADO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370
BENEFICIARIO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
12/11/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/12/2030 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.148.885.767,04
VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.764.180.109,64
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	11/09/2025 - 30/05/2026	1.756.824.504,87	1.932.622.888,47	239.615,20
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/09/2025 - 31/01/2029	878.412.252,43	966.311.444,23	708.008,70
Estabilidad y calidad de las obras	31/12/2025 - 31/12/2030	3.513.649.009,74	3.865.245.776,94	4.397.360,20

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN VALOR DEL CONTRATO SEGUN OTRO SI NO 1

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 5.344.984,10
IVA	COP 1.015.546,98
TOTAL	COP 6.360.531,08

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

FIRMA ASEGURADOR

Barranquilla
Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

PÓLIZA SGPL-211968230-1 CERTIFICADO No 3

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. LP-SEGD-002-2025 CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento

PÓLIZA LBCO-214586282-1 | CERTIFICADO No 3 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Ajuste

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
ASEGURADO	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO	3167509556
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/12/2025 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
12/11/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/12/2025 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231528	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO [ ] ACEPTADO [ ]

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros | MONEDA COP | FECHA TRM | VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ZONAS RECREATIVAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	878.412.252,43
VALOR ASEGURADO ACTUAL	966.311.444,24

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
10-RC Cruzada	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN VALOR DEL CONTRATO SEGUN OTRO SI NO. 1

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 38.829,16
IVA	COP 7.377,54
TOTAL	COP 46.206,70

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 13 días del mes de Noviembre de 2025

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

PÓLIZA LBCO-214586282-1 **CERTIFICADO No** 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

null

ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.

LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.

LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA.

EL RECIBO POR PARTE DEL TOMADOR/ ASEGURADO /BENEFICIARIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PACTADAS QUE LE CORRESPONDEN.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Garantía Única
PÓLIZA No SGPL-211968230-1 | CERTIFICADO No 4 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Prórroga

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS			TIPO DOC	NIT	901974960 3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO		3167509556
ASEGURADO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370
BENEFICIARIO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	30/04/2031 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
31/01/2026 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	30/04/2031 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.764.180.109,64
VALOR ASEGURADO ACTUAL 6.764.180.109,64
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	11/09/2025 - 30/08/2026	1.932.622.888,47	1.932.622.888,47	1.217.817,16
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/09/2025 - 30/04/2029	966.311.444,23	966.311.444,23	589.052,87
Estabilidad y calidad de las obras	30/04/2026 - 30/04/2031	3.865.245.776,94	3.865.245.776,94	0,00

OBSERVACIONES

Mediante la presente anexo se ajustan vigencias según acta de suspensión de fecha 31.12.2025, acta de reinicio de fecha 31.01.2026 y Otro Si No. 2 de fecha 31.01.2026.

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 1.806.870,03
IVA	COP 343.305,31
TOTAL	COP 2.150.175,34

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 04 días del mes de FEBRERO de 2026

FIRMA ASEGURADOR

Barranquilla
Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721
21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA SGPL-211968230-1 CERTIFICADO No 4

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. LP-SEGD-002-2025 CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento

PÓLIZA LBCO-214586282-1 | CERTIFICADO No 4 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Prórroga

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
ASEGURADO	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO	3167509556
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	30/04/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
31/12/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	30/04/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231528	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros | MONEDA COP | FECHA TRM | VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ZONAS RECREATIVAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	966.311.444,24
VALOR ASEGURADO ACTUAL	966.311.444,24

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24
10-RC Cruzada	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	966.311.444,24	966.311.444,24

OBSERVACIONES

Mediante el presente anexo se ajustan vigencias según acta de suspensión de fecha 31.12.2025, acta de reinicio de fecha 31.01.2026 y Otro Si No. 2 de fecha 31.01.2026

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 950.109,58
IVA	COP 180.520,82
TOTAL	COP 1.130.630,40

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 04 días del mes de Febrero de 2026

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.c.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

PÓLIZA LBCO-214586282-1 **CERTIFICADO No** 4

null

ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.

LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.

LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA.

EL RECIBO POR PARTE DEL TOMADOR/ ASEGURADO /BENEFICIARIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PACTADAS QUE LE CORRESPONDEN.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Garantía Única

PÓLIZA No SGPL-211968230-1 | CERTIFICADO No 6 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Modificación sin prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS			TIPO DOC	NIT	901974960 3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO		3167509556
ASEGURADO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370
BENEFICIARIO	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			TIPO DOC	NIT	890480184 4
DIRECCIÓN	Diagonal 30 # 30-78 Plaza de la Aduana	CIUDAD	Cartagena	TELÉFONO		6411370

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	31/05/2031 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS	HASTA	A LAS
17/04/2026 DD/MM/AAAA	00:00 HORAS	31/05/2031 DD/MM/AAAA	24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 6.764.180.109,64

VALOR ASEGURADO ACTUAL 9.152.136.448,70

MONEDA COP FECHA

VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	11/09/2025 - 30/09/2026	1.932.622.888,47	2.614.896.128,29	785.081,54
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/09/2025 - 31/05/2029	966.311.444,23	1.307.448.064,14	2.668.342,60
Estabilidad y calidad de las obras	31/05/2026 - 31/05/2031	3.865.245.776,94	5.229.792.256,57	17.496.102,81

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 0.00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 28 días del mes de ABRIL de 2026

FIRMA ASEGURADOR

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA SGPL-211968230-1 CERTIFICADO No 6

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. LP-SEGD-002-2025 CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 | COD SUC CO0008001 | SUCURSAL Costa | PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento

PÓLIZA LBCO-214586282-1 | CERTIFICADO No 6 | AÑO 2025 | DOCUMENTO DE Modificación sin prima adicional

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
ASEGURADO	CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS	TIPO DOC	NIT	901974960	3
DIRECCIÓN	Barrio las delicias sector el cafetal #35 - c 64	CIUDAD	Arjona	TELÉFONO	3167509556
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
13/08/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/05/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
17/04/2026 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	31/05/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
9231528	SECAR SEGUROS LIMITADA	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros | MONEDA COP | FECHA TRM | VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ZONAS RECREATIVAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	966.311.444,24
VALOR ASEGURADO ACTUAL	1.307.448.064,14

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	1.307.448.064,14	1.307.448.064,14
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	1.307.448.064,14	1.307.448.064,14
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	1.307.448.064,14	1.307.448.064,14
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	1.307.448.064,14	1.307.448.064,14
10-RC Cruzada	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	1.307.448.064,14	1.307.448.064,14

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 0,00
IVA	COP 0,00
TOTAL	COP 0,00

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Barranquilla a los 28 días del mes de Abril de 2026

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Barranquilla

Carrera 51B No. 80 - 58, oficina 415 - Smart Office

FIRMA TOMADOR

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA LBCO-214586282-1 **CERTIFICADO No** 6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

Condiciones Particulares

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA QUE INCURRA FRENTE A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

TOMADOR: CONSORCIO ZONAS RECREATIVAS
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS NIT. 901347937-4 90%
SIS ORGANIZATION S.A.S. NIT. 901198451-7 10%

ASEGURADO/BENEFICIARIO: Terceros afectados y DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 890.480.184-4

ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.

LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.

LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA.

EL RECIBO POR PARTE DEL TOMADOR/ ASEGURADO /BENEFICIARIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PACTADAS QUE LE CORRESPONDEN.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE /RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 000200 del 27 de diciembre de 2024 - NO SUJETOS A RETENCIÓN (Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente).

CONSORCIO CCA PARQUES **INTERVENTORÍA**

NIT. No. 901.980.075-4

BITÁCORA DE OBRA

Consorcio CCA
Parques
Interventoría

Dirección: Cra 5 #33-15 Edificio Colseguros, Oficina 708 – Tel: 3135715821
Email: consorcioccaparques2025@gmail.com

19 de mayo 2026

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: CONSORCIO ZONAS Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Parque Centenario

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas

- Instalación de gotero en aluminio en el CAT
- Instalación de cubierta upvc termoacustica de módulos de libreros
- Instalación de lámparas circulares de techo de módulos de libreros

Herramientas y equipos

- Herramientas menores

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

20 de mayo 2026

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Parque Centenario

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas.

- Instalación de gotero en aluminio en el CAT
- Instalación de cubierta upvc termoacustica de módulo de libreros
- Instalación de lámparas circulares de techo de módulo de libreros.

Herramientas y equipos.

- Herramientas menores.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

21 de mayo 2026

Bitacora de obra

Contrato : LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria : Consorcio CA Parques

Parque centenario

Clima : Soleado

Actividades ejecutadas

- Instalación de gotero en aluminio en el CAT
- Instalación de cubierta upvc termoacustica en los módulos de los libreros
- Instalación de lámparas circulares de techo de módulo de libreros

Herramientas y equipos

- Herramientas menores

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

22 de mayo 2026

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Parque Centenario

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas

- Instalación de gotero en aluminio en el CAI
- Instalación de cubierta UPVC termoacustica en módulo de libreros
- Instalación de lámparas circulares de techo de módulo de libreros.

Herramientas y equipos

- Herramientas menores.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

23 de mayo 2026.

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: consorcio CCA Parques

Parque Centenario

Clima: Soleado

Actividades ejecutadas

- Instalación de gotero de alumino en el CAT
- Instalación de cubierta upvc termoacustica en módulo de libreros.

Herramientas y equipos

- Herramientas menores

Residente de obra

Residente de interventoria,

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: IP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques.

Fecha: 16-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas

- Suministro de tierra negra abonada para zoita y palmeras.
- Levante de muros en block de módulos de servicio
- Instalación de adoquines vehiculares negros
- Siembra de especimenes ornamentales y grama
- Fundida de columnetas arquitectónicas
- Excavaciones y rellenos de zanjas para bancos de ductos
- Relleno con afirmado de escalinatas

Herramientas y equipos

- Herramientas menores.
- Adoquines.
- minicargador.
- Montacargas.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Bitácora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoría: Consorcio CCA Parques.

Fecha: 17-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas

- Suministro de tierra negra abonada para zoiza. y arbdes.
- Siembra de árbdes tipo ribde ámarillo y Palmeras
- Levante de muro en block de módulos de servicio
- Plantilla de nivelación sobre cubierta de módulos
- Instalación de adoquines Vehiculares negros.
- Instalación de adoquines grises y terracota
- Siembra de especimenes ornamentales y grama.
- Fundida de columnetas arquitectonicas.
- Excavaciones y rellenos de Zanjas para bancos de ductos.

Herramientas y equipos

- Minicargador
- Montacargas.
- Herramientas menores.
- Volquetas.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEED-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA parques

fecha-: 18-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas

- levante en muros de block de módulos de servicio
- Pañete sobre muros de módulos de servicio
- Plantilla de nivelación sobre cubierta de módulos.
- instalación de adoquines vehiculares negros
- Instalación de adoquines grises y terracota
- fundida de bordillos en concreto

Herramientos y equipos

- Herramientas menores
- minicargador
- Adoquines.

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA parques

Fecha: 19-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas.

- Pañete sobre muros de módulos de servicio
- instalación de adoquines Veliculares negros.
- Instalación de adoquines grises y terracota
- fundida de placa de contrapiso para zona infantil
- fundida de bordillos en concreto
- Salida para iluminación de techo de módulos.
- fundida de vigas cintas de confinamiento
- Tubería PVC conduit para redes eleetricas.
- Instalación de bajantes de aguas lluvias de los módulos.
- fundida de plantilla de nivelación para placas de contrapiso
- Adecuación de zona de car lobby
- Excavaciones y rellenos para bancos de ductos.

Herramientas y equipos

- Herramientas menores
- Minicargador
- Adoquines.

Residentes de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contratista: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Fecha: 20-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas.

- Instalación de adoquines grises y terracota
- Instalación de cielo raso en módulos.
- Instalación de coralina para placas de contrapiso
- Fundida de bordillos en concreto.
- Salida para luminarias de techo de módulos.
- Instalación de tubería conduit PVC para redes electricas.
- Fundida de vigas cintas de confinamiento y columnetas
- Instalación de transformador de [illegible] KVA
- Conexión electrica a red de media tensión
- Instalación de SPT (cable a tierra)

Herramientas y equipos

- Herramientas menores
- Minicargador
- Adoquines.

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEBD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Fecha: 21-05-2026

Clima: Soleado

Parque APdo

Actividades ejecutadas.

- Instalación de adoquines grises y terracota
- Instalación de cielo raso en módulos
- Instalación de coralina para pisos.
- Instalación de piso en EPDM.
- Salida para luminarias e interruptores sencillos y dobles de módulos.
- Instalación de tubería PVC conduit para redes electricas.
- fundida de vigas cintas de confinamiento
- bajantes en tubería IMC 3"
- Conexión de acometida 4/0
- Construcción de bordillos en concreto

Herramientas y equipos

- Herramientas menores
- Minicargador
- Adoquines.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: LP-SEGD-002-2025
Contratista: Consorcio Zonas Recreativas
Interventoria: Consorcio CCA Parques
Fecha: 22-05-2026
Clima: Soleado
Parque Apolo

Actividades ejecutadas
- Instalación de adoquines grises y terracota.
- Instalación de cielo raso en módulos.
- Fundida de vigas cintas de confinamiento
- Impermeabilización de cubiertas de módulos.
- Pintura de columnetas
- Instalación de piñas arquitectonicas
- Instalación de balas de techo de módulos.
- Construcción de bordillos en concreto

Herramientas y equipos
- Herramientas y equipos.
- Minicargador
- Adoquines.

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Fecha: 23-05-2026

Clima: Soleado

Parque APdo

Actividades ejecutadas

- Instalación de segundo Parque Infantil.
- Impermeabilización de cubierta de módulos.
- Instalación de pisos tipo deck en módulos de servicio
- Pintura de columnetas.
- Instalación de piñas arquitectonicas
- fundida de plantilla para tablero electrico principal
- Instalación de redes hidrosanitarias en baño (incluyen accesorios)
- Instalación de enchapes de muros de baño
- Siembra de especimenes ornamentales

Herramientas y equipos

- Herramientas menores
- Minicargador

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra 1
Contrato: LP-SEGD-002-2025
Contratista: Consorcio Zonas Recreativas
Interventoria: Consorcio CCA parques
Fecha: 24-05-2026
Clima: Soleado
Parque Apolo

Actividades ejecutadas.
- Impermeabilización de cubiertas de módulos.
- Instalación de pisos tipo deck en módulos de servicio.
- Pintura de viga cimiento
- Pintura de columnetas
- Instalación de piñas arquitectónicas
- Levante en block de caseta/cuarto de tablero eléctrico principal
- Instalación de redes hidraulicas de baños y jardinería (incluyen accesorios)
- Instalación de reflectores de jardín y luminarias led.
- Protecciones y herrajes.
- Siembra de especimenes ornamentales.
- Instalación de piedra para paisajismo

Herramientas y equipos
- Herramientas menores
- Minicargador.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA parques

Fecha: 25-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas

- Pintura de módulos de servicio
- Pintura de viga cimiento
- Instalación de ventanas y puertas metálicas de módulos de servicio
- Construcción de cajas de inspección sanitaria
- Construcción de cajas de registros eléctricos 40x40 y 60x60
- Instalación de sanitarios, orinales y lavamanos.
- Instalación y conexión derivados en el parque.
- Restauración de pedestales tipo piña
- Instalación de redes hidráulicas de módulo de bombas. (incluye accesorios)
- Enchapado de monumentos y graderías en caliza.
- Impermeabilización de tanque en concreto.

Herramientas y equipos

- Herramientas menores.
- Minicargador

Residente de obra

Residente de interventoria

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CA Parques

Fecha: 26-05-2026

Clima: Soleado

Parque APOLO

Actividades ejecutadas

- Pintura de módulos de servicio
- Fundida de cubierta de cuarto de tablero electrico principal
- Pañete de cuarto eléctrico principal
- Instalación de espejos flotantes.
- Conexión de ramales en el Parque y módulos.
- Restauración de Pedestales tipo Piña
- Instalación de redes hidraulicas de acero galvanizado de módulo de bombas (incluye accesorios)
- Impermeabilización de tanque en concreto

Herramientas y equipos

- Herramientas menores.
- Minicargador.

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Contrato: LP-SEGD-002-2025

Contratista: Consorcio Zonas Recreativas

Interventoria: Consorcio CCA Parques

Fecha: 27-05-2026

Clima: Soleado

Parque Apolo

Actividades ejecutadas

- Instalación de bancas metálicas con acabado en madera.
- Demolición de losas de pavimento en carrera 3
- Instalación de bombas centrifugas y tanques hidroacumuladores
- Instalación de tableros para control de sistema de bombeo
- Conexión de ramales en los módulos.
- Instalación de señaleticas informativas.
- Instalación de rociadores para riego de jardineras.
- Instalación de accesorios hidraulicos y eléctricos para funcionamiento de sistema de bombeo

Herramientas y equipos.

-Herramientas menores

Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: LP-SEGD-002-2025
Contratista: Consorcio Zonas Recreativas
Interventoria: Consorcio CA Parques
Fecha: 28-05-2026
Clima: Soleado
Parque Apolo

Actividades ejecutadas.
- Instalación de canecas antiluvias y trios ecológicos.
- fundida de losas de pavimento en carrera 3.
- balas de pisos de cabezas.
- balas de piso de teatrino.
- Instalación de señaleticas de información.
- Instalación de placa conmemorativa
- Limpieza y aseo general del parque.

Herramientas y equipos
- Herramientas menores.

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Bitacora de obra
Contrato: LP-SEGD-002-2025
Contratista: Consorcio Zonas Recreativas
Interventoria: Consorcio en Parques
Fecha: 29-05-2026
Clima: Soleado
Parque APdo

Actividades ejecutadas
- Limpieza general de areas verdes y zonas duras
- Instalación de 2 juegos de bicicleteros
- Instalación de cinta led para monumentos..

Herramientas y equipos
- Herramientas menores.

Residente de obra

Residente de interventoria

Powered by CamScanner


CONSORCIO CCA PARQUES **INTERVENTORÍA**

NIT. No. 901.980.075-4

PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA

Consorcio CCA
Parques
Interventoría

Dirección: Cra 5 #33-15 Edificio Colseguros, Oficina 708 – Tel: 3135715821
Email: consorcioccaparques2025@gmail.com




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**«RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - "APOLO"»**	**172 días**	**jue 11/09/25**	**jue 28/05/26**
1		**1 PRELIMINARES**	**56 días**	**jue 11/09/25**	**jue 27/11/25**
2		1.1 Localización, trazado, replanteo y nivelación.	4 días	sáb 22/11/25	jue 27/11/25
3		1.2 Cerramiento en lamina de zinc h=2.0 m , incluye listones de madera 1" x 2" y mantenimiento durante la obra	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25
4		1.3 Descapote de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad h=0,15m. Incluye cargue, botada y transporte de material	3 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25
5		1.4 Demolición de andenes e = 10cm. Incluye retiro y disposición final de material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
6		1.5 Corte de arboles (10 m<H<20 m. incluye desenraice, retiro y disposición final)	3 días	lun 15/09/25	jue 18/09/25
7		1.6 Demolición de losas de concreto y/o adoquín/desmonte de pisos y/o plantillas, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	10 días	lun 15/09/25	vie 26/09/25
8		**2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS**	**124 días**	**mié 8/10/25**	**vie 24/04/26**
9		2.1 Relleno seleccionado: Relleno compactado con material de afirmado CBR ≥ 15%. (suministro, humedecimiento y compactación).	60 días	mié 8/10/25	lun 2/02/26
10		2.2 Suministro e instalacion de tierra negra abonada e=10cm	42 días	lun 2/02/26	mié 25/03/26
11		2.3 Conformación base granular (ART 330 INVIAS 2022) - Clase C INVIAS senderos peatonales e=0,15	30 días	sáb 7/02/26	lun 16/03/26
12		2.4 Conformación base granular (ART 330 INVIAS 2022) - Clase C INVIAS Parqueaderos e=0,2. Car Lobby	30 días	lun 16/03/26	vie 24/04/26
13		**3 ESTRUCTURAS**	**29 días**	**sáb 22/11/25**	**mar 30/12/25**
14		3.1 Concreto estructural para casetas. Resistencia 5000 PSI. Incluye suministro, formaleta e instalación	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25
15		3.2 Acero de refuerzo PDR-60. fy=420 Mpa.	15 días	sáb 22/11/25	vie 12/12/25
16		3.3 Concreto estructural para escalinatas. Resistencia 5000 PSI. Incluye suministro, formaleta e instalación	12 días	lun 15/12/25	mar 30/12/25
17		**4 OBRAS HIDRAULICAS**	**56 días**	**jue 11/09/25**	**jue 27/11/25**
18		4.1 Suministro e instalación de sanitario taza adriatica plus entrada posterior con válvula push de empotrar REF: C06581001 corona o similar	1 día	jue 11/09/25	vie 12/09/25
19		4.2 Suministro e instalación de orinal gota entrada superior corona o similar con válvula push de empotrar REF: CC0351A001 Grival o similar	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
20		4.3 Suministro e instalacion de Lavamanos institucional, incluye grifería tipo push (Incluye mantenimientos de tuberias sanitarie e hidraulicas)	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
21		4.4 Suministro e instalación de poceta en mármol gris terra o similar para 3 Lavamanos, incluye grifería y demás accesorios para la instalación según especificaciones	1 día	sáb 13/09/25	lun 15/09/25
22		4.5 Suministro e instalación de espejo flotante diámetro 80cmxe=6mm incluye sistema de anclaje	1 día	lun 15/09/25	mar 16/09/25
23		4.6 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1/2" en PVC RDE 13,5.	1 día	lun 10/11/25	mar 18/11/25
24		4.7 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 3/4" en PVC RDE 21	8 días	jue 30/10/25	lun 10/11/25
25		4.8 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1" en PVC RDE 21	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25
26		4.9 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1 1/2" en PVC RDE 21	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25
27		4.10 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 2" en PVC RDE 21	1 día	jue 23/10/25	vie 24/10/25
28		4.11 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1½"xØ1" SCH40	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
29		4.12 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1½"xØ½" SCH40	1 día	lun 10/11/25	mar 18/11/25
30		4.13 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1½"xØ3/4" SCH40	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25
31		4.14 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1"xØ3/4" SCH40	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25
32		4.15 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø2"xØ1" SCH40	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
33		4.16 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø2"xØ1½" SCH40	1 día	vie 24/10/25	sáb 25/10/25
34		4.17 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø2"xØ3/4" SCH40	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25
35		4.18 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø3/4"xØ½" SCH40	1 día	lun 10/11/25	mar 18/11/25
36		4.19 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø1" en PVC SCH40	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25
37		4.20 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø1 1/2" en PVC SCH40	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25
38		4.21 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø1/2" en PVC SCH40	1 día	lun 10/11/25	mar 18/11/25
39		4.22 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø2" en PVC SCH40	1 día	jue 23/10/25	vie 24/10/25
40		4.23 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø3/4" en PVC SCH40	2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25
41		4.24 Suministro, transporte e instalación de tapón de presión Ø1/2" en PVC SCH40	1 día	lun 10/11/25	mar 18/11/25
42		4.25 Suministro e instalación de TEE en PVC SCH40 Ø1 1/2".	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25
43		4.26 Suministro e instalación de TEE en PVC SCH40 Ø1/2".	1 día	lun 10/11/25	mar 18/11/25
44		4.27 Suministro e instalación de TEE en PVC SCH40 Ø2".	1 día	jue 23/10/25	vie 24/10/25

Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Solo comienzo · Solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
45		4.28 Suministro e instalación de TEE en PVC SCH40 Ø3/4"	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25
46		4.29 Suministro e instalación de TEE reductora en PVC SCH40 Ø1" x Ø3/4"	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25
47		4.30 Suministro e instalación de válvula tipo bola Ø2"	1 día	mar 18/11/25	mié 19/11/25
48		4.31 Suministro e instalación de aspersor serie 500 Raind Bird	5 días	mié 19/11/25	mar 25/11/25
49		4.32 Suministro e instalación de electro válvula Ø1 1/2"	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
50		4.33 Suministro e instalación de electro válvula Ø2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
51		4.34 Suministro e instalación de controlador Rain Bird ESP-TM2 4 estaciones	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
52		4.35 Prueba hidrostática	2 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25
53		**5 OBRAS SANITARIAS**	**34 días**	**jue 11/09/25**	**jue 23/10/25**
54		5.1 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø6" en PVC sanitario	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25
55		5.2 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø4" en PVC sanitario	1 día	jue 16/10/25	vie 17/10/25
56		5.3 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø2" en PVC sanitario	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
57		5.4 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø2" campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
58		5.5 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø4" campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	jue 16/10/25	vie 17/10/25
59		5.6 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 90° Ø2" campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
60		5.7 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 90° Ø4" campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	jue 16/10/25	vie 17/10/25
61		5.8 Suministro, transporte e instalación de tapón de prueba sanitario Ø2"	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
62		5.9 Suministro, transporte e instalación de buje reductor sanitario Ø6"x04" en PVC	1 día	jue 16/10/25	vie 17/10/25
63		5.10 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø2" campana por un extremo y espiga por el otro (CxE), en PVC sanitario.	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
64		5.11 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø4" campana por un extremo y espiga por el otro (CxE), en PVC sanitario.	1 día	jue 16/10/25	vie 17/10/25
65		5.12 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 90° Ø2" campana por ambos extremos (CxE), en PVC sanitario	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
66		5.13 Suministro e instalación de sifón sanitario de 180° Ø2", en PVC	1 día	sáb 18/10/25	lun 20/10/25
67		5.14 Suministro e instalación de Yee reductora sanitaria Ø4"x02" en PVC	1 día	sáb 18/10/25	lun 20/10/25
68		5.15 Suministro e instalación de Yee sanitaria Ø2" en PVC sanitario	1 día	sáb 18/10/25	lun 20/10/25
69		5.16 Suministro e instalación de Yee sanitaria Ø4" en PVC sanitario	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
70		5.17 Construcción de caja de inspección de 0,60,m x 0,60,m en concreto reforzado de 3,000 PSI, incluye: excavación, construcción de muros y fondo, instalación de tapa en concreto armado, herrajes metálicos, y todos los elementos necesarios para su correcto fun	15 días	lun 15/09/25	jue 2/10/25
71		5.18 Suministro e instalación de válvula Miniveni Ø2"	1 día	lun 20/10/25	mar 21/10/25
72		5.19 Suministro e instalación de rejilla sosco anticucaracha 3X2"	1 día	mar 21/10/25	mié 22/10/25
73		5.20 Suministro e instalación de rejilla tipo cupula - 4"	1 día	mié 22/10/25	jue 23/10/25
74		5.21 Registro sanitario en concreto reforzado Qmin =100Kg/m3 A2-A6 de 60cm x 60cm h=70cm, Incluye tapa en concreto.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
75		**6 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE**	**78 días**	**jue 11/09/25**	**vie 26/12/25**
76		6.1 Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado Ø2"	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
77		6.2 Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado Ø1 1/2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
78		6.3 Suministro e instalación de adaptador macho en acero galvanizado de Ø2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
79		6.4 Suministro e instalación de adaptador macho en acero galvanizado de Ø1 1/2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
80		6.5 Suministro e instalación de transición bridada acero x PVC Ø2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
81		6.6 Suministro e instalación de tee en acero galvanizado de Ø1 1/2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
82		6.7 Suministro e instalación de tee en acero galvanizado de Ø2"	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25
83		6.8 Suministro e instalación de codo en acero galvanizado de Ø1,1/2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
84		6.9 Suministro e instalación de codo en acero galvanizado de Ø2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
85		6.10 Suministro e instalación de reducción en acero galvanizado Ø2"x1 1/2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
86		6.11 Suministro e instalación de reducción en acero galvanizado Ø1 1/2"x1"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
87		6.12 Suministro e instalación de válvula tipo bola Ø2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
88		6.13 Suministro e instalación de válvula tipo cortina Ø1 1/2"	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25
89		6.14 Suministro e instalación de válvula tipo bola Ø1"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
90		6.15 Suministro e instalación de válvula de pie bronce Ø2"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
91		6.16 Suministro e instalación de manómetro 0–200 psi	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25
92		6.17 Suministro e instalación de tablero de control eléctrico	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25
93		6.18 Suministro e instalación de flotador mecánico Ø1	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25




Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id
Modo de tarea
Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
94 6.19 Suministro e instalación de cheque vertical en bronce Ø1 1/2" 1 día mié 24/12/25 vie 26/12/25
95 6.20 Suministro e instalación de cheque tipo cortina Ø2" 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
96 6.21 Suministro e instalación de bomba centrífuga de 1.5 HP, referencia según diseño, incluye acoples, soporte, conexiones hidráulicas y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento. 5 días mar 16/12/25 lun 22/12/25
97 6.22 Suministro e instalación de bomba centrífuga de 2.0 HP, referencia según diseño, incluye acoples, soporte, conexiones hidráulicas y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento. 5 días mar 16/12/25 lun 22/12/25
98 6.23 Suministro e instalación de tanque hidroacumulador 300 litros 1 día mar 16/12/25 mié 17/12/25
99 6.24 Suministro e instalación de medidor Ø3/4" 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
100 7 MUROS, DIVISIONES Y CUBIERTAS 52 días jue 11/09/25 sáb 22/11/25
101 7.1 Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con membrana TPO de 1,5 mm de espesor 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
102 7.2 Suministro e instalación de puerta tipo P1, diseño y dimensiones según planos. 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
103 7.3 Suministro e instalación de puerta tipo P2, diseño y dimensiones según planos. 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
104 7.4 Suministro e instalación de pieza de 15cm sobre muro a raz de marco de puerta con pintura electrostática tipo 2 color marrón oscuro AD-9 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
105 7.5 Levante de muros en block No. 4 vibrado mortero de pega 1:4 0 días sáb 22/11/25 sáb 22/11/25
106 7.6 Pañete sobre muros interior y exterior, impermeabilizado con sika mortero 101 o similar en paredes y placa de cubierta. 0 días sáb 22/11/25 sáb 22/11/25
107 8 PISOS Y ADECUACIONES CIVILES 172 días jue 11/09/25 jue 28/05/26
108 8.1 Plantilla de nivelacion contrapiso de 7 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatacion 5 días mié 17/12/25 mar 23/12/25
109 8.2 Suministro e instalación piso tipo deck en piedra bronce de 2cm de grosor, biselado en piezas de 15cm x largo libre terra mármol o similar. 5 días mar 23/12/25 mar 30/12/25
110 8.3 Suministro e instalación de piso en mármol gris terra e=2cm en piezas de 30cm x largo libre terra mármol o similar 5 días mar 23/12/25 mar 30/12/25
111 8.4 Suministro e instalación de revestido cerámica plana blanca 30x60cm Corona o Similar 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
112 8.5 Suministro e instalación de adoquín terracota de 0,07 x 0,21 de espina de pescado. (incluye. Suministro e instalación y 4 cm de arena de nivelación y arena de sello) 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
113 8.6 Suministro e instalación de Ladrillo smoke 0,06*0,24 tipo militar. (incluye. Suministro e instalación y 4 cm de arena de nivelación y arena de sello) 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
114 8.7 Suministro e instalación de adoquín negro de 0,1 x 0,20 Car lobby. (incluye. Suministro e instalación y 4 cm de arena de nivelación y arena de sello) 11 días vie 24/04/26 sáb 9/05/26
115 8.8 Adecuacion de rampa de entrada y salida de Car lobby incluye demoliciones y obra nueva. 15 días sáb 9/05/26 jue 28/05/26
116 9 INSTALACIONES ELECTRICAS 22 días jue 11/09/25 mié 8/10/25
117 9.1 Suministro e instalación de transformador 50KVA trifásico en aceite Tipo Poste 13200/220-127 (Alimentación servicio, placoleta y baños) Incluye poste en concreto 12mts 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
118 9.2 Suministro e instalación de gabinete principal doble fondo con barraje de distribución en Platina de Cobre Trifásica de 300amp y Barraje tipo Esqueleto de Conexión a Interruptores. Incluye supresor de voltaje transitorio trifásico "DPS" 100ka 220vac y bre 2 días lun 6/10/25 mié 8/10/25
119 9.3 Suministro e instalación de acometidas generales luces y plazoletas. Incluye cableado y canalización según diseño 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
120 9.4 Suministro e instalación de acometidas parciales distribución tomas y luces. Incluye cableado, tuberia, accesorios de instalación, luminarias y tomas según diseño 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
121 9.5 Poste para luminaria LUMINARIA 360 PARA PARQUES, 5 a 6 mts 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
122 9.6 Cajas de giro (1,3m x 1,3m x 1,58m, Tipo 1), Incluye 6 tapas en concreto impermeabilizado. Marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16", Manijas extraibles en acero Ø3/8" x 26 cms @4u. y Gancho "U" para apoyo en acero galvanizado en caliente Ø 5/8" x 64 cms 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
123 10 URBANISMO Y PAISAJISMO 172 días jue 11/09/25 jue 28/05/26
124 10.1 Suministro e instalación de banca en estructura metálica y madera según diseño 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26
125 10.2 Suministro e instalación zoiza japónica, incluye tierra negra. 2 días mié 25/03/26 vie 27/03/26
126 10.3 Suministro e instalación seto coralito (ixora coccinea) mínimo 50 cm. Incluye tierra negra 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
127 10.4 Suministro e instalación seto uva de playa o mangle verde mínimo 50 cm. Incluye tierra negra. Cubierta edificios 15 días vie 27/03/26 vie 17/04/26
128 10.5 Suministro e instalación árbol Wasingtonia (mínimo 4 metros), incluye tierra negra. 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
129 10.6 Restauración Integral de Mobiliario y Elementos Patrimoniales en Parque Apolo 7 días vie 17/04/26 sáb 25/04/26
130 10.7 Poda y mantenimiento de arboles existentes 1 día mié 4/02/26 mié 4/02/26
131 10.8 Desmonte de rejas y puertas 5 días mié 1/10/25 mar 7/10/25
132 10.9 Suministro e instalacion de tramos de rejas y puertas en hierro forjado según diseño y medidas 42 días jue 5/02/26 sáb 28/03/26
11/09
22/11
Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
133		10.10 Acarreo de materiales y disposicion final de residuos solidos	46 días	lun 30/03/26	jue 28/05/26
134		10.11 Reconstruccion de columnas perimetrales de soporte de rejas	15 días	mar 7/10/25	sáb 25/10/25
135		10.12 Suministro e instalación de Bordillo U50 80x20x50 cm	25 días	mié 1/10/25	vie 31/10/25
136		10.13 Suministro e instalacion de caneca trio ecologico con tapa antillluvias fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18. Con dos parales verticales de 85cms de altura y 2cms de diámetro Dimensiones: 62cms de alto x 40cms de diámetro.	2 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26
137		10.14 Suministro e instalacion de canecas con tapa antillluvias en lámina de acero inoxidable calibre 20 de 75L	2 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26
138		10.15 Suministro e instalación de elementos de señalización	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
139		**11 ITEMS COMPLEMENTARIOS Y NO PREVISTOS**	**88 días**	**jue 11/09/25**	**mar 10/02/26**
140		**11.1 ESTRUCTURAS**	**36 días**	**sáb 22/11/25**	**mar 10/02/26**
141		11.1.1 Cerramiento en Polisombra Verde 80% H=2.5mts, Incluye listones en madera distanciados c. 3mts empotrados con mortero 1 : 4.	3 días	sáb 22/11/25	mié 26/11/25
142		11.1.2 Concreto para Zapatas, F'c=4.000 PSI (28 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños	20 días	mié 26/11/25	lun 22/12/25
143		11.1.3 Vigas aereas en concreto reforzado de F'c=4000 PSI (28mpa). Incluye formaleta, vibrado y curado del concreto.	4 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26
144		11.1.4 Columna arquitectónica de cerramiento en concreto F'c=4.000 PSI (28 Mpa), con molde arquitectónico tipo colonial	7 días	lun 22/12/25	lun 2/02/26
145		11.1.5 Concreto para fondo de tanque F'c=4.000 PSI (28 Mpa) baja permeabilidad.	22 días	sáb 22/11/25	sáb 20/12/25
146		11.1.6 Concreto para muro pantalla de carga e=variable según diseño. F'c=4.000 PSI (28 MPa), de baja permeabilidad. Incluye cinta de PVC para junta constructiva.	3 días	mié 24/12/25	lun 29/12/25
147		11.1.7 Concreto para placa superior de tanque F'c=4.000 PSI (28 Mpa) baja permeabilidad, incluye encofrado, curado y vibrado.	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25
148		11.1.8 Placa de contrapiso en concreto F'c=3000 PSI, e=0.15 m. Incluye junta de dilatación, curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada	5 días	mar 30/12/25	jue 5/02/26
149		11.1.9 Corte para dilataciones en pavimento rígido y sello de junta.	3 días	vie 6/02/26	mar 10/02/26
150		**11.2 ACABADOS**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
151		11.2.1 Suministro e instalación de piedra coralina, incluye pegante, junta y elementos necesarios para su instalación.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
152		11.2.2 Suministro e instalación de piedra coralina , alto de 0.40cm. Incluye pegante, junta y elementos necesarios para su instalación.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
153		**12 ADICIONALES**	**172 días**	**jue 11/09/25**	**jue 28/05/26**
154		**12.1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**30 días**	**vie 10/04/26**	**mar 19/05/26**
155		12.1.1 Canal de aguas lluvias en concreto 4.000 PSI (28 Mpa) baja permeabilidad, incluye encofrado, vibrado y curado del mismo.	15 días	vie 10/04/26	mar 28/04/26
156		12.1.2 Mantenimiento de estructura en concreto existente de columnas, vigas y placas de entrepiso, incluye desmonte de enchape existente en piedra, escarificación de concreto hasta sustrato sano, reparación y/o reemplazo de acero afectado, aplicación de adherent	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
157		12.1.3 Bordillo en concreto de 3.500 PSI (24 Mpa) de 0,20 x 0,50, incluye encofrado, vibrado, curado y desencofrado.	5 días	mié 6/05/26	mar 12/05/26
158		12.1.4 Construccion de Andenes en Concreto 3500psi e=10cm. Incluye Adecuacion de Terreno y Refuerzo en Malla electrosoldada XX-106 (4.5 x 4.5mm)15X15	5 días	mar 12/05/26	mar 19/05/26
159		**12.2 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**172 días**	**jue 11/09/25**	**jue 28/05/26**
160		12.2.1 Adecuacion Punto de Conexión MT	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26
161		12.2.2 Suministro e instalacion de protecciones y herrajes para transformador	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26
162		12.2.3 Sumistro e instalacion de SPT para Transformador y Red MT	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26
163		12.2.4 Bajante en Tubería IMC 3, incluye capacete y accesorios	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26
164		12.2.5 Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad	8 días	lun 30/03/26	vie 10/04/26
165		12.2.6 Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26
166		12.2.7 Banco de ducto 1 PVC conduit + Reserva 3/4 PVC	5 días	vie 10/04/26	jue 16/04/26
167		12.2.8 Banco de ducto 2 PVC conduit + Reserva 2"	3 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26
168		12.2.9 Banco de ducto 2 PVC conduit + Reserva 1"	3 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26
169		12.2.10 Ramal en 2No.10+1No.12 Cu THHN/THWN	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26
170		12.2.11 Ramal en 2No.12 +1No.12T CU THHN	3 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26
171		12.2.12 Ramal en 2No.6 +1No.8T CU THHN	2 días	sáb 2/05/26	mar 5/05/26
172		12.2.13 Ramal en 2No.8 +1No.10T CU THHN	3 días	mar 5/05/26	vie 8/05/26
173		12.2.14 Ramal en 2No.4 +1No.6T CU THHN	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
174		12.2.15 Suministro e instalacion de Acometida 4/0 (2F+N)+1No.1/0T	1 día	lun 11/05/26	mar 12/05/26
175		12.2.16 Suministro e instalacion de Cable Encauchetado 3x12 AGW	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
176		12.2.17 Suministro e instalacion de SPT en cable 4/0 cu desnudo, incluye, soldadura cadweld, varilla de puesta a tierra, pletina de puesta a tierra	1 día	lun 11/05/26	mar 12/05/26



Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
177		12.2.18 Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 LSHF, incluye accesorios	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
178		12.2.19 Salida para iluminacion de emergencia en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 LSHF, incluye accesorios	2 días	jue 14/05/26	sáb 16/05/26
179		12.2.20 Salida para interruptor sencillo en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 LSHF , incluye accesorios	2 días	sáb 16/05/26	mié 20/05/26
180		12.2.21 Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 LSHF, incluye accesorios	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26
181		12.2.22 Suministro e instalacion de luminaria hermetica led plana 70W AC 85 265V 6500K	2 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26
182		12.2.23 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia Led autonomia min 3H	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
183		12.2.24 Suministro e instalacion de REFLECTOR PARA JARDIN. CARCAZA ALUMINIO. 30W. 1899 LM . 3000K. IRC 80. 30.00 HORAS. IP65.5 AÑOS DE GARANTIA FABRICA.	4 días	vie 22/05/26	mié 27/05/26
184		12.2.25 Suministro e instalacion deTuberia PVC conduit de 3/4 para Luminarias	5 días	mar 12/05/26	mar 19/05/26
185		12.2.26 Suministro e instalacion de CINTA LED CRI90- 450 LM /M- IP65-24V- 140/TM- 9W- 3000K - CON PERFIL ALUMINIO LOGRANDO UN MAXIMO DE PROTECCION IP. GARANTIA DE FABRICA 5 AÑOS (INCLUYE ACCESRIOS)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
186		12.2.27 Suministro e instalacion de LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO TIPO FARO 100W - 3000K.18.000 LM. . IP65. 100.000 HORAS.GARANTIA DE FABRICA 5 AÑOS.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
187		12.2.28 Suministro e instalacion de BALA DE PISO 18W, 3000K, IP65, IK10, 30 GRADOS	5 días	vie 22/05/26	jue 28/05/26
188		12.2.29 Suministro e Instalación de Poste metalico galv en caliente 7 mts	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
189		12.2.30 Suministro e instalacion de Reflector 30w Led, para monumentos, 1889lm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
190		12.2.31 Suministro e instalacion de Medida Semidirecta Afinia	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
191		12.2.32 Registro electrico de 40x40 cm	18 días	vie 10/04/26	lun 4/05/26
192		12.2.33 Registro electrico de 60x60 cm	18 días	vie 10/04/26	lun 4/05/26
193		12.2.34 Registro electrico de 80x80 cm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
194		12.2.35 Suministro e instalacion de Conectores siliconados IP67 No.10	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
195		**12.3 PAISAJISMO Y ZONAS DURAS**	**31 días**	**vie 17/04/26**	**mié 27/05/26**
196		12.3.1 Suministro e instalación duranta roja (alternanthera bettzickiana) mínimo 0.30m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
197		12.3.2 Suministro e instalación de trinitaria morada (bougainvillea glabra) mínimo 0.40m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
198		12.3.3 Suministro e instalación de mangle verde (conocarpus erectus) mínimo 0.35m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
199		12.3.4 Suministro e instalación de mangle plateado (conocarpus erectus sericeus) mínimo 0.30m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
200		12.3.5 Suministro e instalación lirio crinum dorado (crinum xanthophyllum) mínimo 0.30m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
201		12.3.6 Suministro e instalación dianella (dianella tasmanica) mínimo 0.25m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
202		12.3.7 Suministro e instalación duranta gold (duranta repens) mínimo 0.20m.	9 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
203		12.3.8 Suministro e instalación miami (epipremnum aureum) mínimo 0.25m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
204		12.3.9 Suministro e instalacion ave del paraiso (heliconia psittacorum) mínimo 0.30m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
205		12.3.10 Suministro e instalación gloria matutina (ipomoea pes-caprae) mínimo 0.10m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
206		12.3.11 Suministro e instalación cinta blanca (liriope muscari variegata) mínimo 0.20m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
207		12.3.12 Suministro e instalación balazo (monstera deliciosa) mínimo 0.10m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
208		12.3.13 Suministro e instalación filodendro limon (philodendron lemon) mínimo 0.25m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
209		12.3.14 Suministro e instalación lengua de suegra amarilla (sancevieria trifasciata laurontii) mínimo 0.40m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
210		12.3.15 Suministro e instalación cheflera sensacion (schefflera arboricola trinette) mínimo 0.35m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
211		12.3.16 Suministro e instalación barquito morado (tradescantia pallida purpurea) mínimo 0.15m.	9 días	mié 29/04/26	lun 11/05/26
212		12.3.17 Suministro e instalación de piedra granzon.	13 días	lun 11/05/26	mié 27/05/26
213		12.3.18 Suministro e instalación de juegos para parque infantil, incluye carrusel, balancines, columpios, redes, resbaladilla y multijuegos.	5 días	lun 11/05/26	sáb 16/05/26
214		12.3.19 Suministro e instalación piso de Caucho 4 cm Acabado 100% EPDM Color en area de zona infantil	2 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26
215		12.3.20 Suministro e instalación de piedra coralina 30cm x LL e1.5cm, retapada, con latex, boquilla, cepillado y pulido acabado mate. Incluye dilatadores y autonivelladores.	8 días	lun 11/05/26	jue 21/05/26
216		12.3.21 Suministro e instalación de marmol verde de ref. según especificacion arquitectonica para monumentos	5 días	lun 11/05/26	sáb 16/05/26
217		**12.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO**	**22 días**	**mié 29/04/26**	**mié 27/05/26**
218		**12.4.1 URBANISMO Y PAISAJISMO**	**15 días**	**mié 29/04/26**	**mar 19/05/26**
219		12.4.1.1 Suministro e instalación de ornamenta arquitectonica tipo piña sobre columnetas	15 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26
220		12.4.1.2 Suministro e instalacion de valla tipo totem "Parque Apolo", incluye estructura soporte en acero galvanizado en pintura electrostática y anclaje	10 días	mié 29/04/26	mar 12/05/26
221		12.4.1.3 Suministro e instalacion de señalética preventiva en placa de mármol, Incluye estructura soporte en acero galvanizado en pintura electrostática y cimentación	10 días	mié 29/04/26	mar 12/05/26
222		12.4.1.4 Suministro e instalación de señal informativa en estructura metalica de 0.45 x 2.00, incluye anlcajes, acrilico frontal y vinilo impreso con intenta de protección UV.	10 días	mié 29/04/26	mar 12/05/26

Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
223		12.4.1.5 Suministro e instalación de señalización informativa en placa de marmol de dimensiones variables de 2cm de espesor, incluye transporte y los elementos necesarios para su instalación.	10 días	mié 29/04/26	mar 12/05/26
224		12.4.1.6 Viga cinta de confinamiento fundido en sitio en concreto F'c=3000 PSI de 0,10x0,20, incluye formaleteado, desencofrado y acabado a la vista	15 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26
225		12.4.1.7 Rehabilitación y acabado de ornamento arquitectónico tipo pedestal piña	10 días	mié 29/04/26	mar 12/05/26
226		12.4.1.8 Suministro e instalación de adoquín segun especificacion arquitectónica. (Incluye. Suministro e instalación y 4 cm de arena de nivelación y arena de sello)	15 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26
227		12.4.1.9 Pavimento en concreto hidraulico MR 40, e=15cms. Incluye acero de transferencia y barra de anclaje.	15 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26
228		12.4.1.10 Siembra de árboles de roble amarillo de altura variable de 4 a 5 metros	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
229		12.4.1.11 Siembra de palmeras Dypsis lutescens de altura de 2 metros	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
230		12.4.1.12 Suministro e instalación trinitaria juanita blanca (bougainvillea variegata) mínimo 0.40m.	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
231		**12.4.2 FACHADA**	**12 días**	**mar 12/05/26**	**mié 27/05/26**
232		12.4.2.1 Suministro y aplicación de pintura Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hipoclorito al 10%	12 días	mar 12/05/26	mié 27/05/26
233		12.4.2.2 Suministro e instalacion de cielo raso en drywall espesor 1/2, incluye 2 manos de pintura	12 días	mar 12/05/26	mié 27/05/26
234		12.4.2.3 Instalación de bajante en tubería PVC sanitaria de 2. Incluye anclajes en pared y accesorios	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
235		12.4.2.4 Instalación de bajante en tubería PVC sanitaria de 3. Incluye anclajes en pared y accesorios	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
236		12.4.2.5 Instalación de bajante en tubería PVC sanitaria 4. Incluye anclajes en pared y accesorios	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
237		12.4.2.6 Impermeabilización de cubiertas de módulos de servicio con membranas. Incluye preparación de la superficie, aplicación del sistema, refuerzos y sellos.	10 días	mar 12/05/26	lun 25/05/26
238		12.4.2.7 Suministro e instalación de puerta metálica electrostatica negra de 2.37m x 0.81m para módulos de baños	8 días	mar 12/05/26	vie 22/05/26
239		12.4.2.8 Suministro e instalación de puerta metálica electros	8 días	mar 12/05/26	vie 22/05/26
240		12.4.2.9 Suministro e instalacion de ventana en aluminio neg	8 días	mar 12/05/26	vie 22/05/26
241		**12.4.3 SISTEMA ELECTRICO**	**15 días**	**mié 29/04/26**	**mar 19/05/26**
242		12.4.3.1 Construcción de caseta para tablero electrico de distribucion principal. Incluye placa de contrapiso, levante en block, pañete, pintura, puerta en acero, ventanas y cubierta.	15 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26
243		12.4.3.2 Suministro e instalación de transformador 75KVA trifásico en aceite Tipo Poste.	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
244		12.4.3.3 Suministro e instalacion de tablero de 12 circuitos bifasico con protecciones	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
245		12.4.3.4 Suministro e instalacion de BALA DE TECHO 7W, 3000K, IP65, IK10	2 días	mié 29/04/26	jue 30/04/26
246		12.4.3.5 Suministro e instalacion de tablero para sistema de bombeo con protecciones	5 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26
247		12.4.3.6 Suministro e instalación de cinta led para monumen	2 días	mié 29/04/26	jue 30/04/26
248		**12.4.4 SISTEMA HIDRAULICO Y DE BOMBEO**	**17 días**	**mié 29/04/26**	**jue 21/05/26**
249		12.4.4.1 Suministro e instalación de tubería polipropileno Ø2	1 día	mié 29/04/26	mié 29/04/26
250		12.4.4.2 Suministro e instalación de tubería de presión RDE21 Ø2-1/2	1 día	jue 30/04/26	jue 30/04/26
251		12.4.4.3 Suministro e instalación de adaptador de polipropileno con inserto metálico Ø2	1 día	sáb 2/05/26	lun 4/05/26
252		12.4.4.4 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø2	1 día	lun 4/05/26	mar 5/05/26
253		12.4.4.5 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø2x15cm	1 día	mar 5/05/26	mié 6/05/26
254		12.4.4.6 Suministro e instalacion de brida en acero inoxidable x PVC Ø1-1/2 x 2-1/2	1 día	mié 6/05/26	jue 7/05/26
255		12.4.4.7 Suministro e instalación de tee en polipropileno con inserto metálico Ø1	1 día	jue 7/05/26	vie 8/05/26
256		12.4.4.8 Suministro e instalación de codo en acero galvaniza	1 día	vie 8/05/26	sáb 9/05/26
257		12.4.4.9 Suministro e instalación de bvalvula C.R Ø3/4	1 día	sáb 9/05/26	lun 11/05/26
258		12.4.4.10 Suministro e instalación de reducción en acero gal	1 día	lun 11/05/26	mar 12/05/26
259		12.4.4.11 Suministro e instalación de válvula tipo cortina Ø1	1 día	mar 12/05/26	mié 13/05/26
260		12.4.4.12 Suministro e instalación de válvula tipo bola Ø2 PV	1 día	mié 13/05/26	jue 14/05/26
261		12.4.4.13 Suministro e instalación de válvula de pie Ø2 1/2 P	1 día	jue 14/05/26	vie 15/05/26
262		12.4.4.14 Suministro e instalación de flotador mecánico Ø1	1 día	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
263		12.4.4.15 Suministro e instalación de filtro en yee mesh 200	1 día	sáb 16/05/26	mar 19/05/26
264		12.4.4.16 Suministro e instalacion de tanque hidroacumulad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26
265		12.4.4.17 Impermeabilización semiflexible de tanque enterra	1 día	mié 20/05/26	jue 21/05/26



Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo comienzo · Sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**«RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS»**	**91,5 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 7/02/26**
1		**1 PARQUE DE BLAS DE LEZO**	**91,5 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 7/02/26**
2		**1.1 PRELIMINARES**	**14 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 27/09/25**
3		1.1.1 Localización, trazado, replanteo y nivelación.	2 días	jue 25/09/25	sáb 27/09/25
4		1.1.2 Cerramiento en lamina de zinc h=2.0 m , incluye listones de madera 1" x 2" y mantenimiento durante la obra	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25
5		**1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES**	**14 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 27/09/25**
6		1.2.1 Demolición de losas de concreto y/o adoquín/desmonte de pisos y/o plantillas, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	5 días	vie 19/09/25	jue 25/09/25
7		1.2.2 Demolición jardineras, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	3 días	lun 22/09/25	jue 25/09/25
8		1.2.3 Desmonte de postes de iluminación en concreto o metalico, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	2 días	vie 19/09/25	lun 22/09/25
9		1.2.4 Corte de arboles (10 m<H<20 m. incluye desenraice, retiro y disposición final)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
10		1.2.5 Desmonte de kiosco, incluye desmonte de laminas de cubierta, estructura de cubierta, postes, iluminación, acarreo y disposición del material a lugar autorizado.	2 días	mié 17/09/25	vie 19/09/25
11		1.2.6 Demolicion de bancas en concreto existentes	2 días	lun 15/09/25	mié 17/09/25
12		1.2.7 Desmonte de baranda o similar, incluye acarreo y disposición a lugar autorizado.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
13		1.2.8 Demolicion de altar de virgen existente	1 día	jue 25/09/25	vie 26/09/25
14		1.2.9 Desmonte de juegos para niños existente incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	1 día	vie 26/09/25	sáb 27/09/25
15		1.2.10 Desmonte de canecas de basuras.	0,5 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25
16		1.2.11 Desmonte de astas de banderas, incluye demolicion de pedestal incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	1 día	jue 18/09/25	jue 18/09/25
17		**1.3 ESTRUCTURAS**	**75 días**	**jue 11/09/25**	**mar 16/12/25**
18		1.3.1 Excavación manual de material heterogeneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de su	3 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25
19		1.3.2 Conformación de la subrasante con material de sitio, incluye riego y compactación	2 días	jue 6/11/25	sáb 8/11/25
20		1.3.3 Relleno seleccionado: Relleno compactado con material de afirmado CBR ≥ 15%. (suministro, humedecimiento y compactación).	8 días	vie 3/10/25	mar 14/10/25
21		1.3.4 Solado en Concreto e=5 cm, F'c=2.000 PSI (14 MPa)	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25
22		1.3.5 Placa en concreto para escalera F'c=3.500 PSI (24,5 MPa), espesor e=17 cm. Incluye curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada de 6mm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
23		1.3.6 Viga cinta de confinamiento fundido en sitio en concreto F'c=3000 PSI de 0.10x0.20, incluye formaleteado, desencofrado y acabado a la vista	7 días	vie 3/10/25	sáb 11/10/25
24		1.3.7 Concreto estampado de color f'c=3.500 PSI (24,5 MPa), espesor e=12 cm, incluye curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada de 6mm	10 días	mié 3/12/25	mar 16/12/25
25		1.3.8 Concreto estructural para rampa para acceso de persona con movilidad reducida F'c=3.500 PSI (24,5 MPa), espesor e=17 cm. Incluye curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada de 6mm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
26		1.3.9 Corte para dilataciones en pavimento rigido y sello de junta.	5 días	mar 25/11/25	lun 1/12/25
27		1.3.10 Suministro e instalación de pergola en madera plastica y estructura de listones con alma metalica, incluye soportes y anclajes.	2 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25
28		1.3.11 Suministro e instalación de cubierta en lamina UPVC blanca	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25
29		**1.4 MOBILIARIO**	**74 días**	**jue 11/09/25**	**lun 15/12/25**
30		1.4.1 Suministro, transporte e instalación de parque infantil inclusivo en madera plástica estructural ecologica 100% reciclada, plástico rotomoldeado reciclable (PELBD) con aditivos de protección UV y estructuras en acero galvanizadas con pintura electrostátic	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25
31		1.4.2 Banca Corrida en concreto F'c=3500 PSI fabricada en sitio de 0.80m x 0.45m, incluye armado de formaleta metalica, desmoldante, desarmado y curado del concreto	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25



Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: mar 5/05/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
32		1.4.3 Banca corrida en concreto F'c=3000 PSI fabricada en sitio de 1.20;m x 0.40,m, incluye armado de formaleta metálica, aplicación de desmoldante, desarme y curado del concreto.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
33		1.4.4 Suministro e instalación de elsmentos de señalización	0 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
34		1.4.5 Suministro e instalacion de canecas con tapa antilluvias en lámina de acero inoxidable calibre 20 de 75L	3 días	mié 10/12/25	sáb 13/12/25
35		**1.5 CARPINTERIA METALICA**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
36		1.5.1 Baranda en acero galvanizado, de laminas verticales con pasamanos circular, h=1,10, incluye anclajes y soportes	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
37		**1.6 MAMPOSTERIA Y ACABADOS**	**83 días**	**jue 11/09/25**	**vie 26/12/25**
38		1.6.1 Levante en muro en bloque #5 estructural con dovelas, hasta 1m, incluye viga cinta estructural superior e inferior.	5 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25
39		1.6.2 Pañete sobre muros interior y exterior, impermeabilizado con sika mortero 101 o similar en paredes y placa de cubierta.	5 días	jue 30/10/25	jue 6/11/25
40		1.6.3 Pañete 1:4 sobre muros interior y exterior, impermeabilizado con sika mortero 101 o similar en muros de cerramientos. (Filos de Puertas, Ventanas y Muros)	5 días	jue 30/10/25	jue 6/11/25
41		1.6.4 Suministro y aplicación de pintura Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hipoclorito al 10%	4 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25
42		1.6.5 Fabricación, transporte e instalación de escultura de virgen del carmen en fibra, acabado natural de dimensiones similares a la existente, con protección de intemperie	20 días	lun 1/12/25	vie 26/12/25
43		1.6.6 Construcción de pedestal para estatua incluye, excavación y funición de base estructural en concreto reforzado para garantizar estabilidad.recubrimiento en marmol travertino blancoo similar sellado y pulido, según el diseño,Anclaje para estatua: Instalaci	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
44		1.6.7 Suministro e instalación de cielo raso en superboard 4mm (incluye pintura 2 manos, soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) Según diseño arquitectonico.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
45		1.6.8 Suministro e instalación de pintura de alto tráfico para piso en concreto.	3 días	vie 5/12/25	mié 10/12/25
46		1.6.9 Lijado, limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado para barandas y rejas de cerramiento	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
47		**1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**4 días**	**mar 14/10/25**	**sáb 18/10/25**
48		1.7.1 Punto hidráulico 1/2", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
49		1.7.2 Punto hidráulico 3/4", incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
50		1.7.3 Suministro, transporte e instalación de tuberia de presión de 3/4" en PVC RDE 21	3 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25
51		1.7.4 Suministro, transporte e instalación de tuberia de presión de 1/2" en PVC RDE 13,5.	1 día	mar 14/10/25	mié 15/10/25
52		1.7.5 Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta 3/4"	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
53		1.7.6 Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta 1/2"	1 día	vie 17/10/25	sáb 18/10/25
54		**1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**64 días**	**jue 11/09/25**	**mar 2/12/25**
55		**1.8.1 RED MEDIA TENSION**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
56		1.8.1.1 Adecuacion Punto de Conexión MT	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
57		**1.8.2 ACOMETIDAS BAJA TENSION Y BANCO DE DUCTOS**	**11 días**	**mar 14/10/25**	**lun 27/10/25**
58		1.8.2.1 Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad.	4 días	mar 14/10/25	sáb 18/10/25
59		1.8.2.2 Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación	3 días	lun 20/10/25	jue 23/10/25
60		1.8.2.3 Banco de ducto 1" PVC conduit + Reserva 3/4" PVC	3 días	sáb 18/10/25	mié 22/10/25
61		1.8.2.4 Banco de ducto 2" PVC conduit + Reserva 2"	1 día	sáb 18/10/25	lun 20/10/25
62		1.8.2.5 Suministro e instalacion de Acometida No.2(3F+N)+1No.8T	1 día	jue 23/10/25	vie 24/10/25
63		1.8.2.6 Ramal en 2No.10+1No.12 Cu THHN/THWN	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25
64		1.8.2.7 Ramal en 3No.12 LH en tuberia 1/2" PVC SCH40 /EMT	1 día	jue 23/10/25	vie 24/10/25
65		1.8.2.8 Suministro e Instalacion de Cable Encauchetado 3x12 AGW	2 días	jue 23/10/25	sáb 25/10/25
66		**1.8.3 TABLEROS Y PROTECCIONES**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**



Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: mar 5/05/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
67		1.8.3.1 Suministro e instalacion de Tablero de Control de Iluminacion, automatizado	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
68		**1.8.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**2 días**	**mié 5/11/25**	**vie 7/11/25**
69		1.8.4.1 Suministro e instalacion de SPT en cable 4/0 cu desnudo, incluye, soldadura cadweld, varilla de puesta a tierra, platina de puesta a tierra	2 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25
70		**1.8.5 SALIDAS ELECTRICAS E ILUMINACION**	**64 días**	**jue 11/09/25**	**mar 2/12/25**
71		1.8.5.1 Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
72		1.8.5.2 Salida para iluminacion de emergencia en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
73		1.8.5.3 Salida para interruptor sencillo en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF , incluye accesorios	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25
74		1.8.5.4 Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25
75		1.8.5.5 Suministro e instalacion de luminaria hermetica led plana 70W AC 85 265V 6500K	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25
76		1.8.5.6 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia Led autonomia min 3H	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
77		1.8.5.7 Suministro e instalación de LUMINARIA 360 PARA PARQUES, 80W, 12000LM, 5000K, 100-277VAC, IP66, 100.000 HRS	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
78		1.8.5.8 Poste para luminaria LUMINARIA 360 PARA PARQUES, 5 a 6 mts	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
79		1.8.5.9 Suministro e instalacion de BALA DE PISO 18W, 3000K, IP65, IK10, 30 GRADOS	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25
80		1.8.5.10 Suministro e instalacion de cinta exterior led jardin	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
81		1.8.5.11 Suministro e instalacion de Medida Semidirecta Afinia	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
82		1.8.5.12 Registro electrico de 40x40 cm	13 días	sáb 18/10/25	mié 5/11/25
83		1.8.5.13 Registro electrico de 60x60 cm	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25
84		**1.9 ZONAS VERDES**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
85		1.9.1 Empradización de jardineras con siembra de grama . Incluye relleno en abono orgánico	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
86		1.9.2 Ornamentacion y jardineria - suministro e instalacion de plantas tipo amancais, heliconias, palmeras pequeñas, incluye transporte, siembra y riego	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
87		**1.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**4 días**	**sáb 13/12/25**	**jue 18/12/25**
88		1.10.1 Aseo y limpieza general	4 días	sáb 13/12/25	jue 18/12/25
89		**1.11 ITEMS COMPLEMENTARIOS Y NO PREVISTOS**	**77 días**	**jue 11/09/25**	**jue 18/12/25**
90		**1.11.1 RESTAURACION Y MOBILIARIO**	**6 días**	**mié 10/12/25**	**mié 17/12/25**
91		1.11.1.1 Suministro e instalación de banca en concreto con acabados en madera	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25
92		**1.11.2 ESTRUCTURAS**	**39 días**	**sáb 11/10/25**	**mar 2/12/25**
93		1.11.2.1 Placa corrida en concreto para banca de jardinera, en concreto F'c=3.500 PSI, de 0.45m de ancho. Incluye formaleta, vibrado y curado.	8 días	vie 21/11/25	mar 2/12/25
94		1.11.2.2 Acero de refuerzo PDR-60: fy=420 Mpa.	20 días	sáb 11/10/25	vie 7/11/25
95		1.11.2.3 Concreto para Zapatas, F'c=4.000 PSI (28 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños	15 días	jue 30/10/25	mié 19/11/25
96		1.11.2.4 Concreto para pedestales, F'c=4.000 PSI (28Mpa). Incluye formaleta, curado y vibrado, según diseños.	2 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25
97		1.11.2.5 Concreto para Viga de Cimentación, F'c=4000 PSI (28 MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños.	12 días	mié 15/10/25	mié 29/10/25
98		**1.11.3 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**77 días**	**jue 11/09/25**	**jue 18/12/25**
99		1.11.3.1 Suministro e instalacion de tablero de control de iluminacion tipo exterior en acero inoxidable, protecciones contacore, encendido automatico.	6 días	mar 28/10/25	mié 5/11/25
100		1.11.3.2 Suministro e instalación de luminaria con brazo inclinado y tubo sección cuadrada en aluminio - cierre en acrilico opal para iluminación volumetrica 4000K. On-Off. 2913 lm. 28,6w. IP65. 3 metros.	6 días	jue 11/12/25	jue 18/12/25
101		1.11.3.3 Suministro e instalación de reflector para jardin. Carcaza aluminio, 30W, 1899 m. 3.000K. IRC 80, 30.000 horas, IP65.	4 días	jue 11/12/25	mar 16/12/25
102		1.11.3.4 Suministro e instalación de aplique de muro, 3.3W, 3400lm, 3.000K. IP65, 36.000 horas.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
103		1.11.3.5 Suministro e instalación de alumbrado publico, 40W, 6.000 lm, 5.000K. CRI 80, 100.000 horas.	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25
104		1.11.3.6 Suministro e instalación de conectores siliconados IP67 No.10	6 días	jue 11/12/25	jue 18/12/25
105		1.11.3.7 Suministro e instalación de tuberia PVC conduit 3/4" para luminarias.	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25

Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: mar 5/05/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
106		1.11.3.8 Suministro e instalación de medida directa Operador de red.	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25
107		**1.12 ITEMS COMPLEMENTARIOS**	**61,5 días**	**sáb 18/10/25**	**sáb 7/02/26**
108		**1.12.1 COMPLEMENTARIOS**	**16 días**	**sáb 13/12/25**	**jue 5/02/26**
109		1.12.1.1 Suministro e instalación de grama sintetica 30 MM, tipo playgras, incluye pegante y todos los elementos necesarios para su instalación.	5 días	sáb 13/12/25	vie 19/12/25
110		1.12.1.2 Suministro e instalación de piedra coralina 2cm, retapada y cepillada, incluye pegante con latex, boquilla y resina para retapado.	5 días	lun 29/12/25	jue 5/02/26
111		1.12.1.3 Reinstalacion de baranda peatonal en tuberia galvanizada o inoxidable. Incluye instalacion y accesorios de anclajes como platinas y pernos. Incluye acarreo interno en punto de acopio temporal.	8 días	sáb 13/12/25	mar 23/12/25
112		1.12.1.4 Adecuación, limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura para barandas de baranda peatonal en tuberia galvanizada.	3 días	mié 24/12/25	lun 29/12/25
113		1.12.1.5 Suministro e instalación de señal informativa en estructura metalica de 0.45 x 2.00, incluye anlcajes, acrilico frontal y vinilo impreso con intenta de protección UV	1 día	sáb 13/12/25	lun 15/12/25
114		**1.12.2 SISTEMA ELECTRICO**	**43 días**	**sáb 18/10/25**	**sáb 13/12/25**
115		1.12.2.1 Poste de alumbrado publico cuadrado con brazo para reflectores H=4.00 m. Incluye platina, pernos y zapata de anclaje. Incluye dos reflectores 100 w led.	5 días	sáb 18/10/25	vie 24/10/25
116		1.12.2.2 Suministro e instalacion de BALA DE PISO 6W, 3000K, IP65, IK10, 30 GRADOS	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25
117		1.12.2.3 Rejillas metálicas de protección de reflectores de piso	3 días	sáb 6/12/25	jue 11/12/25
118		1.12.2.4 Suministro e instalación de luminaria lineal led 40W AC 110V 4500K 120x4x7cm	5 días	sáb 6/12/25	sáb 13/12/25
119		**1.12.3 PAISAJISMO**	**14 días**	**sáb 13/12/25**	**mar 3/02/26**
120		1.12.3.1 Suministro e instalación de lantana	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25
121		1.12.3.2 Suministro e instalación de palma viajero	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25
122		1.12.3.3 Suministro e instalación de coral	5 días	jue 18/12/25	mié 24/12/25
123		1.12.3.4 Suministro e instalacion de schefflera variegada	5 días	jue 18/12/25	mié 24/12/25
124		1.12.3.5 Suministro e instalación seto coralito (Ixora coccinea) mínimo 50 cm. Incluye tierra negra	8 días	jue 18/12/25	mar 30/12/25
125		1.12.3.6 Suministro e instalacion de hibiscus variegado	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
126		1.12.3.7 Suministro e instalación de ficus variegado	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
127		1.12.3.8 Suministro e instalación de caña roja	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
128		1.12.3.9 Suministro e instalacion de entrada a medellin	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
129		1.12.3.10 Suministro e instalación de mafafa.	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
130		1.12.3.11 Suministro e instalación de mostera deliciosa	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
131		1.12.3.12 Suministro e instalación de sansieviera variegad	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
132		1.12.3.13 Suministro e instalación de Helecho peine	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
133		1.12.3.14 Suministro e instalación de tu y yo	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
134		1.12.3.15 Suministro e instalación de veranera patricia	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
135		1.12.3.16 Suministro e instalación de heliconia Psittacoru	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
136		1.12.3.17 Suministro e instalación de phliodrendrom verde limon	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
137		1.12.3.18 Suministro e instalación de cinta daniela	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
138		1.12.3.19 Suministro e instalacion de tierra negra abonada e=10cm	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
139		1.12.3.20 Suministro e instalación de piedra granzon.	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
140		1.12.3.21 Suministro e instalación de humus de lombris	2 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
141		**1.12.4 SISTEMA DE RIEGO**	**4,5 días**	**mar 3/02/26**	**sáb 7/02/26**
142		1.12.4.1 Suministro e instalación de tuberia 16 mm lisa para sistema de irrigación por goteo (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) marca nacional.	3 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26
143		1.12.4.2 Suministro e instalación de tuberia 16 mm pre-perforada para sistema de irrigación por goteo (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación) marca nacial.	3 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26
144		1.12.4.3 Suminstro e instalación de estacas metalicas para fijación de lineas de riego	3 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26
145		1.12.4.4 Suministro e instalación de set de riego, valvula de control, temporizador de salida a baterias y caja de control de seguridad	1,5 días	vie 6/02/26	sáb 7/02/26



Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: mar 5/05/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso



EDT
Modo de tarea
Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
0 «RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - "CENTENARIO"» 98.5 días jue 11/09/25 lun 23/02/26
1 1 PRELIMINARES 40 días jue 11/09/25 mié 19/11/25
2 1.1 Cerramiento en Polisombra Verde 80% H=2.5mts, Incluye postones en madera distanciados C. 3mts empotrados con mortero 1 :4. 3 días jue 11/09/25 lun 15/09/25
3 1.2 Demolición de bordillo en concreto de 0,15 x 0,20m, incluye cargué y retiro a lugar de disposición. 2 días lun 15/09/25 mié 17/09/25
4 1.3 Demolicion de muro en mampostería existente en todo el perimetro de la fuente e=15cm, Incluye retiro y disposicion de escombros. 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
5 1.4 Demolición de losas de concreto y/o adoquinidesmonte de pisos y/o plantillas. incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado. 4 días mié 17/09/25 lun 22/09/25
6 1.5 Demolicion de muros en mamposteria e= 10-15cm. incluye desmonte de elementos ubicados en los vanos (marcos, puertas y ventanas) y desmonte de dactaria embebida en los muros. (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autor 2 días mié 17/09/25 vie 19/09/25
7 1.6 Desinstalacion y reinstalacion (GENERAL) de bombas y sistema manifold y acopio de lineas de tuberia. Incluye acarreo no mayor a 100 mts de equipos al punto acopio temporal autorizado por la supervision de la obra. 2 días jue 11/09/25 sáb 13/09/25
8 1.7 Relleno seleccionado: Relleno compactado con material de afirmado (CBR ≥ 15%, (suministro, humedecimiento y compactación). 3 días vie 31/10/25 mié 5/11/25
9 1.8 Desmonte de cubierta (GENERAL: (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental) 1 día vie 19/09/25 sáb 20/09/25
10 1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25 11/09
11 1.10 Desmonte de rejas 1 día lun 22/09/25 mar 23/09/25
12 1.11 Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25 11/09
13 1.12 Excavación manual de material heterogeneo de 0,0m < H ≤ 2.00m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad, Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue, Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de su 5 días jue 6/11/25 mié 12/11/25
14 1.13 Demolición de escalones en concreto reforzado. incluye corte, desprendimiento manual o mecánico. retiro de sobrantes. cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado 1 día lun 22/09/25 mar 23/09/25
15 1.14 Desmonte de elementos urbanisticos tales como bancas, papeleras y anuncios publicitarios. Incluyes acarreo a punto de acopio temporal no mayor a 100 mts. autorizado por la supervision de la obra. 1 día mar 23/09/25 mié 24/09/25
16 2 PUENTE Y SENDEROS 99 días jue 11/09/25 jue 27/11/25
17 2.1 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO 54 días jue 11/09/25 mar 25/11/25
18 2.1.1 Localización, trazado, replanteo y nivelación, 4 días mar 23/09/25 sáb 27/09/25
19 2.1.2 Solado en Concreto e=5 cm, F'c=2,000 PSI (14 MPa) 4 días lun 29/09/25 jue 2/10/25
20 2.1.3 Placa de contrapiso en concreto F'c=3000 PSI, e=0,15 m. Incluye junta de dilatación, curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada 5 días mié 29/10/25 jue 6/11/25
21 2.1.4 Concreto para muro pantalla de carga enrasable segun diseño. F'c=4,000 PSI (28 MPa), de baja permeabilidad. Incluye cinta de PVC para junta constructiva. 15 días jue 9/10/25 mar 28/10/25
22 2.1.5 Concreto para Zapatas, F'c=4,000 PSI (28 MPa), Incluye curado y vibrado, segun diseños 5 días vie 3/10/25 jue 9/10/25
23 2.1.6 Bordillo en concreto F'c=3500 PSI a la compresión, dimensiones 0.15 x 0.30 mts. (35%Ø" = 1Ø3/8" c.0.30 m 10 días jue 6/11/25 mar 25/11/25
24 2.1.7 Impermeabilizacion de muro y placa con Sikalastich-1K. Incluye limpieza y preparacion de superficie antes de la aplicación delproducto. 4 días jue 6/11/25 mar 18/11/25
25 2.1.8 Impermeabilizacion de cimentacion de muro bajo esquema de tipo imprimante, tipo denso, reforzado con Sikatop. Incluye limpieza y preparacion de superficie para puente de adherencia. 3 días mié 29/10/25 jue 30/10/25
26 2.1.9 Acero de refuerzo PDR-60, Fy=420 Mpa. 22 días lun 29/09/25 sáb 25/10/25
27 2.1.10 Suministro e instalación de fuente interactiva de agua tipo piso seco o lámina de agua. Incluye revisión, ajuste de diseño preliminar y todos los elementos necesarios para su funcionamiento, según especificaciones del diseño arquitectónico e hidráulico. 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25 11/09
28 2.2 ENCHAPE Y ACABADOS 12 días jue 6/11/25 jue 27/11/25
29 2.2.1 Suministro e instalacion de Cerámica importada Santorini para fuente con resistencia alta a la intemperie. Incluye pegante especial impermeabilizado ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS con boquilla ALFAQUICK JUNTA FINA BLANCO. Incluye transporte y disposicion en obra 5 días mar 18/11/25 lun 24/11/25
30 2.2.2 Demolicion de plantilla e=0.07mts. Incluye resane de juntas. Incluye retiro y disposicion de escombros. 4 días jue 6/11/25 mar 18/11/25
31 2.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN Baldosa pregrafa cuadrado 30x30 Gris. Incluye plantilla de nivelacion y pega de 2cm en mortero 1 : 4. 8 días mar 18/11/25 jue 27/11/25
32 3 CUARTO DE BOMBAS Y MANTENIMIENTO 57 días jue 11/09/25 vie 28/11/25
33 3.1 IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES CIVILES 57 días jue 11/09/25 vie 28/11/25
34 3.1.1 Construcción de caja de inspección de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m en concreto reforzado de 4,000 PSI, incluye instalación de cinta PVC en junta constructiva, fabricación e instalación de tapa en concreto armado con espesor de 15 cm, soporte metálico en angul 0 días sáb 27/09/25 sáb 27/09/25 27/09
35 3.1.2 Concreto para Viga de Cimentación, F'c=4000 PSI (28 MPa), Incluye encofrado, curado y vibrado, segun diseños. 0 días mié 1/10/25 mié 1/10/25 1/10
36 3.1.3 Placa de contrapiso en concreto F'c=3500 PSI, e=0,10 m. Incluye junta de dilatación, curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada 2 días vie 24/10/25 lun 27/10/25
37 3.1.4 Concreto para columna, F'c=4000 PSI (28 MPa), Incluye encofrado, curado y vibrado, segun diseños. 5 días jue 2/10/25 lun 6/10/25
38 3.1.5 Vigas aereas en concreto reforzado de F'c=4000 PSI (28mpa), Incluye formaleta, vibrado y curado del concreto, 3 días lun 6/10/25 jue 9/10/25
39 3.1.6 PLACA MACIZA AEREA, 0.10MTS Y ESCALERAS DE ACCESOS 4000 PSI 5 días lun 6/10/25 sáb 11/10/25
40 3.1.7 Concreto para Zapatas, F'c=4,000 PSI (28 MPa), Incluye curado y vibrado, segun diseños 3 días lun 29/09/25 mié 1/10/25
41 3.1.8 Impermeabilización de placa canal con enseto est. con foil de aluminio. Incluye imprimación con emulsión asfáltica y aplicación de Bituseloplástico Gris. Incluye preparacion de superficie según estado actual. 2 días sáb 11/10/25 mié 15/10/25
42 3.1.9 Pintura en vinilo tipo I interior dos manos a una altura hasta 3m5m 3 días mar 25/11/25 vie 28/11/25
43 3.1.10 Suministro y aplicación de pintura Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hipoclorito al 10% 4 días jue 20/11/25 mar 25/11/25
44 3.1.11 Parlete sobre muros interior y exterior, impermeabilizado con sika mortero 101 o similar en paredes y placa de cubierta. 4 días lun 20/10/25 vie 24/10/25
45 3.1.12 Levante de muros en block No. 4 vibrado mortero de pega 1:4 6 días sáb 11/10/25 lun 20/10/25
46 3.1.13 Estuco plastico para muros interior y exterior 15 días jue 30/10/25 mar 25/11/25
Proyecto: «RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26
Tarea
División
Hito
Resumen
Tarea inactiva
Resumen inactivo
Tareas manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
Progreso
División crítica
Progreso manual
Página 1

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
47		3,1,14 SUMINISTRO EINSTALACION DE CANALE TIPO AMAZONAS O SIMILAR. (incluye accesorios y anclajes de fijación)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
48		3,1,15 SUMINISTRO EINSTALACION DE BAJANTE PARA CUBIERTAS TIPO AMAZONAS O SIMILAR. (incluye accesorios y anclajes de fijación)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
49		3,1,16 Suministro e instalacion de estructura metalica para cubiertas,perfileria astm a572 gr50 y astm a37, soldadura e70xx, inc cortes, cornes, tornicres, anclajes y accesorios, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte 3 mils.	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25
50		3,1,17 Concreto armado para base de motor [e=20cm (LIBRE) + 20cm (PLACA)] E. Total=40cm x B=90cm x L=70cm en cuarto de bombas. Resistencia 4000 PSI. Incluye conformacion y compactacion de sub rasante. Incluye instalacion de plastico del alta densidad entre base	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
51		3,1,18 Concreto armado para base de motor [e=20cm (LIBRE) + 20cm (PLACA)] E. Total=40cm x B=45cm x L=57cm en cuarto de bombas. Resistencia 4000 PSI. Incluye conformacion y compactacion de sub rasante. Incluye instalacion de plastico del alta densidad entre base	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
52		3,1,19 Concreto armado para base de motor [e=20cm (LIBRE) + 20cm (PLACA)] E. Total=40cm x B=50cm x L=50cm en cuarto de bombas. Resistencia 4000 PSI. Incluye conformacion y compactacion de sub rasante. Incluye instalacion de plastico del alta densidad entre base	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
53		**3,2 MANIFOLD Y LINEAS DE TUBERIA**	**9 días**	**lun 27/10/25**	**sáb 8/11/25**
54		3,2,1 Suministro e instalacion de pasamuros Ø 1 1/2" para tuberia de succion y descarga en Cuarto de Bombas.	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
55		3,2,2 Suministro e instalación de toc on acero galvanizado de Ø2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
56		3,2,3 Suministro e instalación de codo en acero galvanizado de Ø2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
57		3,2,4 Suministro e instalación de unión universal en acero galvanizado de Ø2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
58		3,2,5 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø2" x 10,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
59		3,2,6 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø1,1/2" x 80,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
60		3,2,7 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø1,1/2" x 70,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
61		3,2,8 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø2,1/2" x 10,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
62		3,2,9 Suministro e instalación de unión en acero galvanizado de Ø2,1/2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
63		3,2,10 Suministro e instalación de reducción en acero galvanizado de Ø3" x Ø2,1/2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
64		3,2,11 Suministro e instalación de unión universal en acero galvanizado de Ø1,1/2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
65		3,2,12 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø1,1/2" x 120,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
66		3,2,13 Suministro e instalación de uniones en acero galvanizado de Ø1,1/2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
67		3,2,14 Suministro e instalación de codo en acero galvanizado de Ø1,1/2"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
68		3,2,15 Suministro e instalación de unión universal en acero galvanizado de Ø4"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
69		3,2,16 Suministro e instalación de reducción en acero galvanizado de Ø4" x Ø3"	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
70		3,2,17 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø4" x 20,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
71		3,2,18 Suministro e instalación de niple en acero galvanizado de Ø3" x 15,cm	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
72		3,2,19 Suministro e instalacion de niple de 15cm de 3" galvanizad	0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25
73		3,2,20 Suministro e instalacion de tuberia en PVC de presion Ø1 1/2", Incluye conformacion de sub rasante y relleno de cama y capa superior de 10cm con recebo arenoso e=20cm. Invertido.	9 días	mar 28/10/25	sáb 8/11/25
74		**4 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO**	**71 días**	**jue 11/09/25**	**mié 17/12/25**
75		4,1 Suministro e instalacion de Banco MINSK 1800 natural Medidas. (1.80 x 0.59 x 0.87) m. Incluye anclaje a placa existente.	15 días	jue 27/11/25	mié 17/12/25
76		4,2 Suministro e instalacion de Papelera GEA Medidas (0.440)(.430)(.925)m. Incluye anclaje a placa existente.	15 días	jue 27/11/25	mié 17/12/25
77		4,3 Rampa de acceso en concreto 3500 PSI reforzado con Malla Eles, 15X15Cm 4,0Mm (Ø4=Ø4) Esp. Variable segun diseño para acceso lechada principal	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
78		4,4 Construccion de Andenes en Concreto 3500psi e:10cm, Incluye: Adecuacion de Terreno y Relleno en Malla electrosoldada XX-100 (4,5 x 4,5mm)15X15	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
79		4,5 Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto MR-42, e=15cms, Incluye Acero de Transferencia y barra de anclaje.	0 días	jue 4/12/25	jue 4/12/25
80		4,6 Excavacion y Conformacion de la Subrasante.	5 días	jue 27/11/25	jue 4/12/25
81		4,7 Mantenimiento de rejas metalicas H = 2.5 mts, tubo galvanizado de 2" sobre el muro de cerramiento perimetral (incluye eliminacion de oxido, limpieza y acabado final con pintura epoxica referenciada actualmente)	49 días	vie 19/09/25	jue 27/11/25
82		4,8 Limpieza con hidrolavadora de pisos exteriores e interiores existente, con hipoclorito al 10%.	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25
83		4,9 Resane de grietas con Sikadur®-35 Hi-Mod LV H Max. = 1cm.	3 días	vie 5/12/25	mié 10/12/25
84		4,10 Suministro e instalacion de tablero informativo con informacion del (mapa del parque), segun referencia SEÑAL IDG-S 2 CARAS. Incluye transporte a la obra	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25
85		4,11 Suministro e instalacion de tablero informativo referentes a la historia del parque SEÑAL IDG-S 2 CARAS. Incluye transporte a la obra	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25
86		4,12 Suministro e instalacion de señalizacion ambiental SEÑAL SC-S6 2 CARAS. Incluye transporte a la obra	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25
87		4,13 Suministro e instalacion de caneca estacionaria mixta, con capacidad de 1500 lts	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25
88		4,14 CUBIERTA EN POLICARBONATO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON TODO SU SISTEMA DE FIJACION EN Lamina Alveolar 4 Mm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
89		**5 OBRAS EN ZONA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO**	**90 días**	**jue 11/09/25**	**mar 2/12/25**
90		5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN EN GRES DE 33 X 33 SAMARIA ANTIDESLIZANTE, INCLUYE GRAVILLA LAVADA, INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y REFRAGUE (CORREDORES)	2 días	mié 26/11/25	vie 28/11/25
91		5,2 Suministro e instalación de zócalo en tablón de gres antideslizante para comedores, Incluye: corte, nivelación, material de pega y rejunte.	1 día	vie 28/11/25	sáb 29/11/25
92		5,3 Suministro e instalacion de puerta de aluminio de 1,20 x 2,20 en 1 lamina galvanizada incluye marco pintura y cerradura de sobreponer	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
93		5,4 SUM, INST, VENTANA ALUMINIO VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25
94		5,5 Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada estructural para cerramiento Ø2" Separacion=1,10 mts, Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=5 mils, acabado Poliuretano blanco Esp=12mils, altura libre 2 mts, Incluye tapa de cierre de boca superior y	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25


	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
95		5.6 Viga de amarre en concreto reforzado de 3500 PSI H=0.20 x W=0.20, incluye acero de refuerzo corrugado grado 60, Fy = 4200 kg/cm², cuantia mínima de 35kg/m³, Incluye junta de dilatacion en ambas caras de viga con placa existente,	3 días	sáb 4/10/25	mié 8/10/25
96		5.7 Concreto para muro pantalla de carga arriostrado según diseño, Fc=4,000 PSI (28 MPa), de baja permeabilidad, Incluye cinta de PVC para junta constructiva.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
97		5.8 Clasica panel 2,20 de alto x 2,50 de ancho	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
98		5.9 Clasica poste medidas 2 1/4" x 2 1/4" C16 Longuitud 2,50	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
99		5.10 Clasica abrazadera 2 1/4" x 2 1/4" con tornillo y tuerca	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
100		5.11 Suministro e instalacion de cubierta tipo sandwich, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
101		5.12 Cubierta en Teja de Zinc arquitectonica, Incluye sistema de trabajos en altura y elementos de fijacion	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
102		5.13 Concreto para lockers, Resistencia 4000 PSI según diseño y despiece,	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
103		5.14 Suministro e instalacion de puertas corredizas y abatibles entamboradas con marco en codeo, de madera tipo fachada, Incluye desmonte de existente.	0 días	lue 1/12/25	lun 1/12/25
104		5.15 MESONES EN CONCRETO DE 3,000 PSI E:0,1. INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 3/8"	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
105		5.16 Regeneralización taludes con hidrosiembra y pasto volver y árboles sacados a colindare de bosque seco tropical.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
106		5.17 Suministro e instalacion de tierra negra abonada e=20cm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
107		5.18 PUNTOS ELECTRICOS	0 días	mié 26/11/25	mié 26/11/25
108		5.19 Suministro e instalacion de Lavamanos institucional, incluye grifería tipo push (Incluye mantenimientos de tuberías sanitaria o hidraulicas)	0 días	lue 1/12/25	lun 1/12/25
109		5.20 Punto hidráulico 1/2", incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento,	1 día	mié 26/11/25	jue 27/11/25
110		5.21 Punto sanitario de 2" en PVC, Incluye tubería PVC sanitaria s 2 pulg, accesorios, soldadura líquida PVC limpiador removedor para PVC (750 gr).	1 día	mié 26/11/25	jue 27/11/25
111		5.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED PARA LAMPARAS DE 35X125CM 18 W O SIMILAR	0 días	lue 1/12/25	lun 1/12/25
112		5.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES EXTERIORES DE EMPOTRAR TIPO LED 20000 Lmn 200W-BLANCA Ip 65	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
113		5.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS Y ACOMETIDAS EN S/E PRINCIPAL	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
114		**6 OBRAS ELECTRICAS**	**39 días**	**jue 11/09/25**	**jue 30/10/25**
115		**6.1 ILUMINACIONES-FUENTE**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
116		6.1.1 Piscilux SS050X + Luz LED pequeña de 5 pulgadas para piscina o spa para nicho formado con cable de 50 pies (controlador incluido) FUENTE DE VOLTAJE INCLUIDA (colores de luz LED), (incluye el recorte de las nuevas lamparas y retiro de la existente)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
117		6.1.2 Suministro e instalacion de registro prefabricado en PVC de 40X60X30 tapa resistente a penetracion de agua con tornillería en acero inoxidable	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
118		6.1.3 Salida iluminacion tuberia sch40 1" incluye accesorios y terminaciones; calibado encachetado tipo exterior punto a punto 3X12 soldado en extremos de las canalizacion con Silaboom capacidad de nicho para luminaria especificada	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
119		6.1.4 Tablero en acero inoxidable de 0.80*0.60*0.25 doble fondo en fibra con barraje de barras y neturo y barrajes de Fase y proteccion bifasica en 1*30 amp breaker mil con riel de soporte	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
120		6.1.5 suministro e instalacion Beaker de proteccion de iluminacion en tablero de circuitos de cuarto de bomba 1x30 gfci incluye circuito alimentador de tablero electrico de servicios existent en cuarto de bombas a tablero de control de iluminacion	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
121		**6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-FUENTE**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
122		6.2.1 Mantenimiento de las boquillas de los chorros, (incluye desmonte, pulido e instalacion)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
123		6.2.2 Mantenimiento a filtro de arena con suministro de insumo de filtrado (arena, capacidad aprox 1m3)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
124		**6.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-BOMBA**	**8 días**	**lun 20/10/25**	**jue 30/10/25**
125		6.3.1 Mantenimiento preventivo y suministro de repuesto a bomba de impulsion de 15HP (incluye cambio de sellos, cambio de rodamientos, pintura anticorrosiva, mantenimiento de los mecanismos de marcha), WEG MODELO 120EZ2014 10265319965 (INCLUYE DESMONTE, TRANSPORT	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
126		6.3.2 Mantenimiento preventivo y suministro de repuesto a bomba de impulsion de 12.5HP (incluye cambio de sellos, cambio de rodamientos, pintura anticorrosiva, mantenimiento de los mecanismos de marcha), WEG MODELO 070EZ10-10100597/67 (INCLUYE DESMONTE, TRANSPORT	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
127		6.3.3 Mantenimiento preventivo y suministro de repuesto a bomba de impulsion de 3HP (incluye cambio de sellos, cambio de rodamientos, pintura anticorrosiva, intura anticorrosiva, mantenimiento de los mecanismos de marcha), CENTRIFUGA MODELO 031309 220~230V AMP 1	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
128		6.3.4 Adecuacion cuarto de bombas reorganizar instalaciones	0 días	lue 20/10/25	lun 20/10/25
129		6.3.5 S.E.I de tablero de control de bombas con todos los componenete diseñando a especificaciones tecnicas	0 días	lue 20/10/25	lun 20/10/25
130		6.3.6 S.E.I de extractor de aire 12" a 110V, Incluye hechura del orificio, resane y anclaje	0 días	lue 20/10/25	lun 20/10/25
131		6.3.7 Salida para extractores en cable numero 12 en tuberia MT de 3/4	0 días	lue 20/10/25	lun 20/10/25
132		6.3.8 Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	1 día	lue 20/10/25	mar 21/10/25
133		6.3.9 Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	1 día	lue 20/10/25	mar 21/10/25
134		6.3.10 S.E.I de tablero de circuitos de 36 puestos con espacio para totalizador, Incluye calibado, accesorios de instalacion y fijacion,	0 días	lue 27/10/25	lun 27/10/25
135		6.3.11 S.E.I de breaker de 3x100 Amp regulable, Incluye accesorios de instalacion y fijacion.	0 días	lue 27/10/25	lun 27/10/25
136		6.3.12 S.E.I de bombas sumergibles de 1/2HP a 110V, (1 para el 1 día achique de emergencia para el cuarto de electrobombas, y 1 para el achique de la piscina)	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25
137		**6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR DE 400 Kva**	**7 días**	**jue 11/09/25**	**vie 19/09/25**
138		6.4.1 Retoque de terminales	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
139		6.4.2 Aspirado, soplado y secado con nitrogeno, aplicación de solfivos para limpiar devanados	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
140		6.4.3 Pruebas electricas (resistencia, aislamientos, chimia, prueba d 0 días polo a tierra		vie 19/09/25	vie 19/09/25
141		6.4.4 Limpieza de zona, y señalizacion con normas de seguridad	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
142		6.4.5 Mantenimiento de pintura interna y externas (paredes) m4	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
143		6.4.6 Suministro y cambio de cerraduras en puerta de acceso	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
144		6.4.7 Suministro e instalacion salida de tomacorriente a 110V tuberia emt y accesorios rated) incluye tomacorriente	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
145		**6.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-SECCIONADOR**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
146		6.5.1 Mantenimiento limpieza de conductores terminales y cuchil 0 días		jue 11/09/25	jue 11/09/25
147		6.5.2 Mantenimiento de gabinete (limpieza general) y pintura en puntos oxidados)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
148		6.6.3 Mantenimiento de sistema mecanico (prueba de disparo)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
149		**6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL**	**0 días**	**vie 19/09/25**	**vie 19/09/25**
150		6.6.1 Mantenimiento de gabinete (limpieza general) y pintura en puntos oxidados)	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
151		6.6.2 Mantenimiento de barraje	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
152		6.6.3 Ratorque de terminales	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
153		6.6.4 Mantenimiento de la acometida	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
154		6.6.5 Mantenimiento de los breakers	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25
155		**6.7 SUMINISTRO DE LÍNEA-TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL**	**0 días**	**jue 30/10/25**	**jue 30/10/25**
156		6.7.1 Suministro e instalacion de T de 2"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
157		6.7.2 Suministro e instalacion de codo de 2"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
158		6.7.3 Suministro e instalacion de union universal de 2"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
159		6.7.4 Suministro e instalacion de niples de 2" de 10cm	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
160		6.7.5 Suministro e instalacion de niples de 1"1/2 de 60cm	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
161		6.7.6 Suministro e instalacion de niples de 1"1/2 de 70cm	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
162		6.7.7 Suministro e instalacion de niples de 2"1/2 de 10cm	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
163		6.7.8 Suministro e instalacion de union de 2" 1/2	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
164		6.7.9 Suministro e instalacion de reduccion de 2"1/2 a 2"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
165		6.7.10 Suministro e instalacion de union universal de 1"1/2	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
166		6.7.11 Suministro e instalacion de niple de 1" 1/2 de 120cm	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
167		6.7.12 Suministro e instalacion de uniones de 1"1/2	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
168		6.7.13 Suministro e instalacion codo de 1"1/2	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
169		6.7.14 Suministro e instalacion de union universal de 4"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
170		6.7.15 Suministro e instalacion reduccion de 4" a 3"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
171		6.7.16 Suministro e instalacion de niple de 20cm de 4"	0 días	jue 30/10/25	jue 30/10/25
172		**7 OBRAS DE RESTAURACION DE OBELISCO Y ESCULTURAS**	**98 días**	**lun 29/09/25**	**lun 2/02/26**
173		7.1 Obras de restauración de para 5 Esculturas de Gran formato y obelisco 3 millones, La elaboración de diagnósticos fidedignos en Material e intervención y recuperación de todo el obelisco, limpieza y mantenimiento y pulina de 5 Bustos que tienen una Altura de 3 m	98 días	lun 29/09/25	lun 2/02/26
174		**8 CENTRO DE ATENCION AL TURISMO**	**81 días**	**jue 11/09/25**	**mar 30/12/25**
175		**8.1 PRELIMINARES**	**11 días**	**jue 11/09/25**	**mié 24/09/25**
176		8.1.1 Localización, trazado, replanteo y nivelación.	1 día	mar 23/09/25	mié 24/09/25
177		8.1.2 Cerramiento en lamina de zinc h=2.0 m , incluye listones de madera 1" x 2" y mantenimiento durante la obra	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
178		8.1.3 Demolicion de muro en drywall (incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.)	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
179		8.1.4 Demolicion de muros un mampostería e= 15-15cm, incluye desmonte de elementos ubicados en los vanos (marcos, puertas y ventanas) y desmonte de ductos o embebida en los muros, (incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autor	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
180		8.1.5 DEMOLICION DE PANELES PREFABRICADOS PARA DIVISIONES INTERNAS EN MADERA (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	sáb 13/09/25	lun 15/09/25
181		8.1.6 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
182		8.1.7 Picada de Enchape de pisos y muros, bases de mesón, (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.)	3 días	lun 15/09/25	jue 18/09/25
183		8.1.8 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	lun 15/09/25	mar 16/09/25
184		8.1.9 Desmonte de Cielo raso (incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental)	2 días	mar 16/09/25	jue 18/09/25
185		8.1.10 Demolicion de meson en concreto para lavamanos, (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) e=8cm	1 día	sáb 13/09/25	lun 15/09/25
186		8.1.11 Desmonte de baranda o similar, incluye acarreo y disposición a lugar autorizado.	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
187		8.1.12 Escarificacion de muros (incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
188		8.1.13 Demolición de bases de concreto s/o adoquín desmonte de pisos y/o plantillas, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	1 día	lun 15/09/25	mar 16/09/25
189		8.1.14 Desmonte de Muros en Madera/Vidrio existente	1 día	jue 18/09/25	vie 19/09/25
190		8.1.15 Desmonte de Estructuras metálicas (no incluye rejas)	3 días	jue 18/09/25	lun 22/09/25
191		8.1.16 Desmonte de cubierta (GENERAL)	1 día	lun 22/09/25	mar 23/09/25
192		8.1.17 Suministro e instalacion de llmea para gas con manguera PEALPE de 1/2" incluye accesorios y conexión a red existente	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25
193		8.1.18 Suministro e instalacion de punto para gas con codo galvanizado 1/2" incluye accesorios y conexión a red existente	1 día	sáb 13/09/25	lun 15/09/25
194		8.1.19 Acometida de linea de GAS desde la tuberia de distribucion hasta el punto de obra, Incluye todos los tramites y materiales para su correcta instalacion.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
195		8.1.20 Acarreo de materiales y disposicion final de residuos sobtan	1 día	mar 23/09/25	mié 24/09/25
196		**8.2 MAMPOSTERIA Y PAÑETES**	**15 días**	**jue 11/09/25**	**mar 30/09/25**
197		8.2.1 MUROS EN SUPERBOARD EN LAMINA DE 10 MM, MUROS DOBLE CARA, ANCHO DE MURO EN PERIFERIA BASE 9 PARA ZONAS INTERNAS	5 días	mié 24/09/25	mar 30/09/25
198		8.2.2 Pañete sobre muros interior y exterior, impermeabilizado con sika morteo 101 o similar en paredes y placa de cubierta.	2 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25
199		8.2.3 Resane de fisuras con Sikadur®-35 Hi-Mod LV H Max. = 1cm.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
200		**8.3 CUBIERTA**	**13 días**	**mié 1/10/25**	**vie 17/10/25**
201		8.3.1 Fibrofib de nivelacion contrapiso de 7 cm - concreto 3000 psi incluye corte y dilatacion	5 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25
202		8.3.2 Impermeabilización de placa canal con manto asfl. con foil de aluminio. Incluye imprimización con emulsión asfáltica y aplicación de Bromoasfaltico Gas, Incluye preparacion de superficie según estado actual.	10 días	sáb 4/10/25	vie 17/10/25
203		8.3.3 Instalacion de rejilla de sobreponer en puntos de desagues existentes en placa de cubierta.	1 día	jue 16/10/25	vie 17/10/25
204		**8.4 ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES**	**15 días**	**mar 18/11/25**	**vie 5/12/25**
205		8.4.1 Suministro e instalacion de enchape de Piso en piedra travertino bergo libre (incluye local) de 30.5x61x2cm	8 días	mar 25/11/25	jue 4/12/25
206		8.4.2 Suministro e instalacion de enchape pisos tipo porcelana antideslizante gris o similar. Formato de 60x60cm	3 días	mar 25/11/25	vie 28/11/25
207		8.4.3 Suministro e instalacion de enchape de 20,5 x 20,5 blanco o similar, incluye sin plastico para mesones de lavamanos y muros.	6 días	mar 18/11/25	mar 25/11/25
208		8.4.4 MESONES EN CONCRETO DE 3,000 PSI e=10cm INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 3/8"	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25
209		8.4.5 Reinstalación de Piso en Adoquín Peatonal 10x20x6 o similar, incluye cama de arena y sellos	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25
210		8.4.6 Suministro e instalación de Piso en Adoquín Peatonal 10x20x6 o similar, incluye cama de arena y sellos	0 días	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25
211		8.4.7 GRANITO PULIDO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, PLATINAS EN ALUMINIO, GRANITO NO. 2, INCLUYE DESBASTADA, PULIDA Y BRILLADA Y SALPICADERO	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25
212		8.4.8 Suministro e instalacion de zocalo de Piso en piedra travertino bergo libre	1 día	vie 5/12/25	vie 5/12/25

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
213		8.4.9 Suministro e instalacion de zocalo para pisos tipo porcelana blanco o similar	1 día	vie 28/11/25	sáb 29/11/25
214		**8.5 FACHADA**	**9 días**	**sáb 6/12/25**	**jue 18/12/25**
215		8.5.1 Suministro e instalación de muro flotante exterior en vidrio templado de 12 mm, incluye herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5 días	sáb 6/12/25	sáb 13/12/25
216		8.5.2 Suministro e instalación de divisiones interiores en vidrio templado de 10 mm, incluye herrajes, y perfileria color negro y todo lo necesario para su correcto funcionamiento e incluye película sandblasting	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25
217		8.5.3 Reinstalacion de baranda peatonal en tubería galvanizada o inoxidable, Incluye instalacion y accesorios de anclajes como planinas y pernos, Incluye acarreo interno en punto de acopio temporal.	0 días	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25
218		8.5.4 Mantenimiento de baranda peatonal en tubería galvanizada o inoxidable, Incluye instalacion y accesorios de anclajes como planinas y pernos, Incluye acarreo interno en punto de acopio temporal.	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25
219		8.5.5 Suministro e instalacion de entablado arquitectonico en listones de madera de 3"x6" de color roja segun diseño, para estructuras de cubierta y muros portantes en fachadas. Referencia igual o similar a SLIDING SHUTTERS de Hunter Douglas.	3 días	sáb 13/12/25	mié 17/12/25
220		**8.6 ESTUCO, CIELO RASO Y PINTURAS**	**27 días**	**mar 18/11/25**	**lun 22/12/25**
221		8.6.1 Pintura tipo 1 vinilpx o similar de pintuco 2 manos en muros y cielo raso interior	6 días	vie 12/12/25	vie 19/12/25
222		8.6.2 Suministro y aplicación de pintura Koraza para exterior incluye lavada de fachadas con hipoclorito al 10%, color similar a Pantone PQ-1-1-1 HOTTCX	8 días	vie 12/12/25	lun 22/12/25
223		8.6.3 Estuco plastico sobre muros interior y exterior	5 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25
224		8.6.4 CUBIERTA Y CIELO RASO EN SUPERBOARD EN LAMINA DE 10 MM. PERFILERIA BASE. Incluye sistema de andamios certificados. Incluye pintura de acabado en acrilico.	10 días	mar 18/11/25	sáb 29/11/25
225		**8.7 REDES HIDRO-SANITARIAS**	**94 días**	**mié 26/09/25**	**lun 22/12/25**
226		**8.7.1 APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES**	**94 días**	**mié 26/09/25**	**lun 22/12/25**
227		8.7.1.1 Suministro e instalacion de Lavamanos empotrado, incluye grifería institucional de alto grafico y mueble segun referencia (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas)	1 día	mar 9/12/25	mié 10/12/25
228		8.7.1.2 Suministro e instalacion de Lavamanos institucional, incluye grifería tipo push (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas)	1 día	mar 9/12/25	mié 10/12/25
229		8.7.1.3 Suministro e instalacion de Lavamanos de colgar para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas)	0 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25
230		8.7.1.4 Suministro e instalación de sanitario institucional blanco tipo Aviacor o similar incluye Grifería y accesorios.	1 día	sáb 6/12/25	mar 9/12/25
231		8.7.1.5 Suministro e instalacion de Sanitarios para niños (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas)	1 día	sáb 6/12/25	mar 9/12/25
232		8.7.1.6 Suministro e instalacion de ducha telefonica tipo columna	0 días	mié 10/12/25	mié 10/12/25
233		8.7.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS INCOMBUSTIBLE SUI PARA BATERIAS DE BAÑOS, ALTURA VARIABLE SEGUN DISEÑO	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25
234		8.7.1.8 Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm liquido	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
235		8.7.1.9 Construccion de Lavatrapero 0,60 x0,60x0,50 incluye impermeabilizacion	2 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25
236		8.7.1.10 Suministro e instalación de orinal institucional con fluxometro blanco tipo Colta o similar incluyo Grifería y accesorios.	1 día	mié 10/12/25	jue 11/12/25
237		8.7.1.11 Suministro e instalacion de Lavaplatos institucional incluye grifería mezcladora (Incluye mantenimientos de tuberias sanitaria e hidraulicas)	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
238		8.7.1.12 Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido institucional para baños	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
239		8.7.1.13 Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico institucional para baños	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
240		8.7.1.14 Suministro e instalacion de barra abatible en acero para baños Discapacitados	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
241		8.7.1.15 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (Incluye ataque en concreto), Incluye accesorios como codos, tee y tapones.	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25
242		8.7.1.16 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (Incluye ataque en concreto), Incluye accesorios como codos, tee y tapones.	2 días	sáb 4/10/25	mar 7/10/25
243		8.7.1.17 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (Incluye ataque en concreto), Incluye accesorios como codos, tee y tapones.	2 días	mar 7/10/25	jue 9/10/25
244		8.7.1.18 Construccion de regata para instalacion de tuberia de 6" a 1/2" en muros y pisos. Incluye disposicion final de residuos.	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25
245		8.7.1.19 Sello de regata para instalacion de tuberia de 6" a 1/2" en muros y pisos.	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25
246		8.7.1.20 Excavación manual de material heterogeneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformación y compactacion de su	4 días	lun 29/09/25	jue 2/10/25
247		8.7.1.21 Registro sanitario en concreto reforzado Qmin =120kg/m3 AE-AG de 60cm x 60cm h=70cm, incluye tapa en concreto.	5 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25
248		8.7.1.22 Punto sanitario de 4" en PVC, Incluye tuberia PVC sanitaria x 4 pulg, incluye accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC (750 gr.).	1 día	mar 7/10/25	mié 8/10/25
249		8.7.1.23 Instalacion de punto de aguas de escorrentia superficial	3 días	vie 10/10/25	mié 15/10/25
250		**8.7.2 INSTALACIONES DE TUBERÍAS HIDRAULICAS**	**52 días**	**mié 24/09/25**	**vie 5/12/25**
251		8.7.2.1 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1/2" en PVC RDE 13.5.	1 día	mié 24/09/25	jue 25/09/25
252		8.7.2.2 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 3/4" en PVC RDE 21	1 día	mié 24/09/25	jue 25/09/25
253		8.7.2.3 Punto hidráulico 1/2", incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	jue 25/09/25	vie 26/09/25
254		8.7.2.4 Punto hidráulico 3/4", incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	jue 25/09/25	vie 26/09/25
255		8.7.2.5 Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 1/2"	1 día	mié 24/09/25	jue 25/09/25
256		8.7.2.6 Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 3/4"	1 día	mié 24/09/25	jue 25/09/25
257		8.7.2.7 Instalacion de aparatos hidro sanitarios, Incluye consumibles y accesorios de conexcion.	0 días	vie 5/12/25	vie 5/12/25
258		8.7.2.8 Suministro e instalacion de pasamuros Ø 1 1/2" para tuberia de succion y descarga en Cuarto de Bombas.	2 días	jue 25/09/25	sáb 27/09/25
259		8.7.2.9 Suministro e instalacion de soporte para tuberia sanitaria aerea de 6".	1 día	sáb 4/10/25	lun 6/10/25
260		8.7.2.10 Inspeccion y mantenimiento de registro sanitarios, Incluye disposicion final de residuos.	1 día	vie 26/09/25	sáb 27/09/25
261		8.7.2.11 Prueba de servicio parcial de la red hidraulica en interior	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25
262		8.7.2.12 Punto sanitario de 2" en PVC, Incluye tuberia PVC sanitaria x 2 pulg, accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador removedor para PVC (750 gr.).	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25
263		**8.8 CARPINTERIA METALICA Y MADERA**	**2 días**	**sáb 6/12/25**	**mié 10/12/25**


Id
Modo de tarea
Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
294 8,8,1 SUM, INST, VENTANA ALUMINIO VIDRIO INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA ALUMINIO ANONIZADO COLOR NEGRO 2 días sáb 6/12/25 mié 10/12/25
295 8,8,2 Suministro e instalacion de Puertas entamboradad en RH color cedro, abatible 0,90 x 2,2m 1 día sáb 6/12/25 mar 9/12/25
296 8,8,3 Suministro e instalacion de Puertas entamboradad en RH color cedro, abatible 0,80 x 2,2m 0 días mar 9/12/25 mar 9/12/25
297 8,8,4 Suministro e instalacion de Puertas entamboradad en RH color cedro, abatible 0,70 x 2,2m 1 día sáb 6/12/25 mar 9/12/25
298 8.9 CABLEADO ESTRUCTURADO DE CORRIENTE, LUCES, HVAC Y ACOMETIDA DE SUBESTACION 58 días jue 11/09/25 sáb 29/11/25
299 8.9.1 INSTALACIONES ELECTRICAS 45 días jue 11/09/25 vie 7/11/25
270 8,9,1,1 Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios 3 días vie 17/10/25 mar 21/10/25
271 8,9,1,2 Salida para tomacorriente GFR en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios 2 días vie 17/10/25 lun 20/10/25
272 8,9,1,3 SALIDA MAS TOMA INCRUSTAR 20 AMPERIOS 250 V. TRIFILAR 2 días vie 17/10/25 lun 20/10/25
273 8,9,1,4 Salida para interruptor doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios 2 días vie 17/10/25 lun 20/10/25
274 8,9,1,5 Salida para interruptor sencillo en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios 1 día mar 21/10/25 mié 22/10/25
275 8,9,1,6 Salida para interruptor triple en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios 1 día mar 21/10/25 mié 22/10/25
276 8,9,1,7 Suministro e instalación de interruptor sencillo, Referencia Luminex, linea Kora o similar, incluye cableado en alambre de cobre No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conexiones. 1 día mié 22/10/25 jue 23/10/25
277 8,9,1,8 Suministro e instalación de interruptor doble, Referencia Luminex, linea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conexiones. 1 día lun 20/10/25 mar 21/10/25
278 8,9,1,9 Suministro e instalación de interruptor triple, Referencia Luminex, linea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conexiones. 1 día mié 22/10/25 jue 23/10/25
279 8,9,1,10 Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diámetro 9", tipo Código P24308, multivoltaje 100-277VAC, flujo luminoso de 1200 lumenes, vida útil mínimo de 35,000 horas, fabricada en aluminio, incluye la perforación del cielo raso, cableado para 2 días jue 23/10/25 sáb 25/10/25
280 8,9,1,11 TABLERO T-24 24 CTOS-3F-TVAP CON PROTECCIONES 1 día lun 27/10/25 lun 27/10/25
281 8,9,1,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 15-20 AMP 1 día mar 28/10/25 mar 28/10/25
282 8,9,1,13 Adecuacion de acometida parcial de 24 circuitos con totalizador 100-125A 2 días mié 29/10/25 jue 30/10/25
283 8,9,1,14 Adecuacion de acometida parcial de 24 circuitos con totalizador 160-200A 2 días mié 29/10/25 jue 30/10/25
284 8,9,1,15 TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC Dn Ø 3/4" 3 días vie 3/10/25 mar 7/10/25
285 8,9,1,16 TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC Dn Ø 1/2" 2 días mar 7/10/25 jue 9/10/25
286 8,9,1,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3", EN ZANJA SUBTERRANEA, SIN CABLEADO, incluye tapa ciega y relleno posterior con el mismo material de excavacion, 0 días mar 30/09/25 mar 30/09/25
287 8,9,1,18 Ramal en 3No,12 LH en tuberia 1/2" PVC SCH40 /EMT 3 días jue 9/10/25 mar 14/10/25
288 8,9,1,19 Ramal en 3No,14 LH en tuberia 1/2" PVC SCH40 /EMT 3 días mar 14/10/25 vie 17/10/25
289 8,9,1,20 SERVICIO DE INSTALACION, PONCHADO, MARQUILLADO Y PRUEBAS DE PUNTO ELECTRICO 2 días mié 5/11/25 vie 7/11/25
290 8,9,1,21 Revisión de instalaciones eléctricas y puesta en marcha verificación todos los circuitos se incluye cable de bajo en halógeno calibre 12 1 día mié 5/11/25 jue 6/11/25
291 8,9,1,22 Reinstalación de Piso en Adoquin Peatonal 10x20x6 cm similar, incluye cama de arena y sello. 0 días jue 11/09/25 jue 11/09/25
292 8,9,1,23 Construccion de regata para instalacion de tuberia de 6" a 1/2" en muros y pisos, Incluyo disposicion final de residuos. 3 días mié 1/10/25 vie 3/10/25
293 8,9,1,24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1/0 PARA ACOMETIDA DE SUBESTACION A TABLERO DE DISTRIBUCION OFICINAS 0 días jue 30/10/25 jue 30/10/25
294 8,9,1,25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 PARA ACOMETIDA DE SUBESTACION A TABLERO DE DISTRIBUCION OFICINAS 0 días jue 30/10/25 jue 30/10/25
295 8,9,1,26 ACOMETIDA GENERAL DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TABLERO GENERAL DE B. T., EN 2 DUCTO DE 3" CON 8#4/0 HFFR-LS+ 3#2 AWG 0 días jue 30/10/25 jue 30/10/25
296 8.9.2 SISTEMA DE CCTV 11 días vie 7/11/25 jue 27/11/25
297 8,9,2,1 CAMARA IP TIPO DOMO METALICO 4MP@30FPS 2.8MM FOV 104° WDR 120DB IP67/IK10 H.265+ IR 30M 2 I/S POE 2 días mar 18/11/25 jue 20/11/25
298 8,9,2,2 NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 320MBPS 8 SATA 2 HDMI 1 día vie 21/11/25 sáb 22/11/25
299 8,9,2,3 SWITCH POE CAPA 3 24 PUERTOS GIGABIT + 4 PUERTOS GIGABIT SFP UPLINK 8 PTE 802.3 AF/AT SALIDA TOTAL MAX 370W 1 día vie 21/11/25 sáb 22/11/25
300 8,9,2,4 DISCO DURO DE 10TB ESPECIAL PARA CCTV 1 día vie 21/11/25 sáb 22/11/25
301 8,9,2,5 ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U 6 PULGADAS TAPA 1 día jue 20/11/25 vie 21/11/25
302 8,9,2,6 CONECTOR JACK FUTP CAT 6A NEGRO BULK SIMMON 1 día mar 18/11/25 mié 19/11/25
303 8,9,2,7 PLUG ZPLUG CAT 6A RJ45 SIEMON 1 día mar 18/11/25 mié 19/11/25
304 8,9,2,8 PCORD FUTP CAT 6A AZUL 1M 28AWG ULTRA DELGADO SIEMON 1 día mar 18/11/25 mié 19/11/25
305 8,9,2,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y ACCESORIOS NO INCLUYE OBRAS CIVILES. 1 día vie 7/11/25 sáb 8/11/25
306 8,9,2,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CERO HALOGENOS LZOH 2 días sáb 8/11/25 mar 18/11/25
307 8,9,2,11 SERVICIO DE INSTALACIÓN, PONCHADO, MARQUILLADO Y CERTIFICADO DE PUTNO DE RED 1 día sáb 22/11/25 lun 24/11/25
308 8,9,2,12 CATRA, INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS IP ALTURA MAXIMA 4 METROS INCLUYE CONFIGURACION 2 días sáb 8/11/25 mar 18/11/25
309 8,9,2,13 SERVICIO DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CCTV SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 3 días lun 24/11/25 jue 27/11/25
310 8.9.3 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 13 días vie 7/11/25 sáb 29/11/25
311 8,9,3,1 PANEL DETECCION DE INCENDIO DIRECCIONABLE 1 BUCLE HASTA 64 DISPOSITIVOS GABINETE PEQUEÑO ROJO. INCLUYE APP PARA MONITOREO Y CONTROL REMOTO CUMPLIMIENTO EN54 1 día mar 25/11/25 mié 26/11/25
312 8,9,3,2 C-REPER REPETIDORA PARA PANELES PREVIDIA COMPACT PREVIDIA MAX Y PREVIDIA ULTRAVOX VERSION ESTANDAR. COLOR ROJO. CUMPLIMIENTO 1 día mié 26/11/25 jue 27/11/25
313 8,9,3,3 DETECTOR DE HUMO OPTICO DIRECCIONAL SERIE ENEA SENSIBILIDAD CONFIGURABLE CUMPLIMIENTO EN54 Y UL PARA PANELES PREVICIA COMPACT Y PREVIDIA MAX 2 días mié 19/11/25 vie 21/11/25
314 8,9,3,4 CUBIERTA TRANSPARENTE PARA EVITAR ACTIVACION ACCIDENTAL COMPATIBLE CON PULSADORES EC0220 E EC0020 1 día sáb 22/11/25 lun 24/11/25
9/12
30/09
11/09
30/10
30/10
30/10
Proyecto: 4RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Tarea solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas inactivas
División crítica
Progreso
Progreso manual
Página 6


ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
315		8.3.3.5 ESTACION MANUAL (PULSADOR) DE ALARMA DIRECCIONABLE REARMABLE CON LLAVE CUMPLIMIENTO EN54	1 día	vie 21/11/25	sáb 22/11/25
316		8.3.3.6 SIRENA OPTICO/ACUSTICA DIRECCIONABLE MAX 103DB A 1M ALBOCE VOZ PARA INTERIOR Y EXTERIOR IP65 CUMPLIMIENTO EN54 PARA PANELES PREVIDIA MAX PREVIDIA COMPACT Y PREVIDIA ULTRAVOX	1 día	lun 24/11/25	mar 25/11/25
317		8.3.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPL 2X16 CON CHAQUETA RETARDANTE A LA LLAMA	1 día	mar 18/11/25	mié 19/11/25
318		8.3.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y OBRA CIVIL	3 días	vie 7/11/25	mar 18/11/25
319		8.3.3.9 SERVICIO DE INSTALACION Y DIRECCIONAMIENTO DE DETECTOR DE HUMO ALTURA MAXIMA 4M. INCLUYE MARQUILLAJE	1 día	vie 21/11/25	sáb 22/11/25
320		8.3.3.10 SERVICIO DE INSTALACION, DIRECCIONAMIENTO MARQUILLAJE Y CONFIGURACION DE ESTACION MANUAL O SIRENA ESTROBOSCOPICA	1 día	lun 24/11/25	mar 25/11/25
321		8.3.3.11 SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA SEGUN NORMATIVIDAD VIDENTE DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIO	2 días	jue 27/11/25	sáb 29/11/25
322		**8.10 MOBILIARIO-SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION**	**76 días**	**jue 11/09/25**	**mar 23/12/25**
323		8.10.1 Mueble recepción en madera RH. Tipo L de 295x225x90cm. estructura metálica en color negro, mostrador superior en vidrio templado de 10 mm pulido y biselado con soporte en acero inoxidable de 1"inoxpasoc. Incluye bisnes en aluminio cepillado, cajoneras, pa	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
324		8.10.2 Estantería tipo vitrina de 0.60x2.80m en madera laminada, incluye divisiones, bisnes en aluminio cepillado y los elementos necesarios para su correcta instalación. (Incluye iluminación LED en las estanterías)	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
325		8.10.3 Sofa en L con modulo de descanso izquierdo, de 163 x 267cm, tapizado en tela gris claro lavable, con patas en estructura lacada	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
326		8.10.4 Totem exhibidor para revistas en aluminio y acrílico, altura 1.70m	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
327		8.10.5 Escritorio operativo con archivador de 1.40*0.60m acabado en RH. Color: Roble	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
328		8.10.6 Silla ergonomica giratoria, con brazos. Color: Gris Borro altura regulable	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
329		8.10.7 Silla ergonomica fija, con brazos, asiento tapizado Gris borro	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
330		8.10.8 Mesa de sala de juntas de 8 puestos de 3x1.20m , incluye conectores y accesorios.	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
331		8.10.9 Mesa tipo barra-coworking, 4m de ancho x 1m de alto, Incluye canaleta metalica para conexion para 4 tomas de energia, patas niveladoras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
332		8.10.10 Silla tipo bar, altura de 75cm, tapizado en tela gris claro lavable,	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
333		8.10.11 Matera cónica en cemento color arena, de 55 x 90cm de textura copilada. Incluye soporte, planta de interiores tropical y tierra negra	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25
334		8.10.12 Computadoras de mesa RF	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25
335		8.10.13 Pantalla tactil Stand de piso de 55 pulgadas 4K Digital Smags Interior.	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
336		8.10.14 Aire acondicionados (pendiente capacidad por area)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
337		8.10.15 Mueble tipo cafetín, con mesón en granito claro y gabinetes en madera tipo RH mas chapilla color a elección, de1.80x1.20x0.50, Incluye toma corriente	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
338		8.10.16 Puff de 95x57cm, tapizado en tela gris claro lavable, con patas en estructura lacada, a juego con el sofa	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
339		8.10.17 Mesa de centro rectangular de 100x60cm, H=30cm. tablero en ceramica gris cenizo o beige. estructura lacada negro mate	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
340		8.10.18 Suministro e instalación de Parasol de Madera Teca de alta calidad recubierta con pintura en poliuretano, Lona color arena importada de alta calidad resistente a la intemperie, Incluye un logo personalizado. Dimensiones estándar: Altura: 2.6 m Diámetro: 3	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
341		8.10.19 Suministro de mesa circular en madera, según imagen de referencia.	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
342		8.10.20 Suministro de silla en madera Teca sin brazo, segunImagen de referencia.	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
343		8.10.21 Suministro e instalación de señalética informativa y/o preventiva. Según imagen de referencia. Ubicación en planos.	1 día	sáb 20/12/25	lun 22/12/25
344		**8.11 ITEMS COMPLEMENTARIOS Y NO PREVISTOS**	**97 días**	**lun 29/09/25**	**mar 30/12/25**
345		**8.11.1 FUENTE Y SENDEROS**	**23 días**	**jue 27/11/25**	**sáb 27/12/25**
346		8.11.1.1 Fabricación e instalación de rejilla tráfico pesado de acero inoxidable cortada en láser redonda 80cm + marco redondo de soporte con trampa de sólidos + filtro en malla inox + manijas de inspección + tornillería.	6 días	mié 17/12/25	sáb 27/12/25
347		8.11.1.2 Suministro e instalación bocalla palmera - bucket RGB+2MX de 6W 11.8D de 6W 10-30C, fabricada en acero inox y polimero, 14 jets perimetrales en forma de tejido entrelazado,	5 días	jue 27/11/25	mié 3/12/25
348		8.11.1.3 Suministro e instalación de vulcano grande de 200x200cm. Incluye housing plástico para embeber en concreto, sistema hidrojitto bocajilla GBQ-2/2 3/4" INOX, luminaria tipo dona 9"3W bulb. SN1, sistema de anclaje de fácil nivelación, salidas/entradas hidráuli	10 días	jue 4/12/25	mié 17/12/25
349		8.11.1.4 Suministro e instalación de motobombas sumergible 3/4 Hp de 60GW, 110 VAC.	15 días	jue 27/11/25	mié 17/12/25
350		8.11.1.5 Suministro e instalación de conector sumergible 4 puntos conector plástico sumergible con conexión hasta para 4 líneas.	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25
351		8.11.1.6 Suministro e instalación de caja de empalme sumergible de 8 puertos (conectores abiertos + gel hidrófugo).	5 días	sáb 13/12/25	mié 17/12/25
352		8.11.1.7 Suministro e instalación de tablero eléctrico de control doble puerta metálico para exterior para 15 bombas. Incluye PLC, pantalla, tarjeta de control de bombas y tarjeta analógica2MX, sistema de control interno de temperatura y humedad, certificado con norm	5 días	mié 17/12/25	mar 23/12/25
353		8.11.1.8 Suministro e instalación de sistema de filtrado, incluye 1 Motobomba 1,2 HP + trampa de cabellos + Valvula multiport + filtro de arena 19", Accesorios PVC para conexiones, Clorinador de línea de 9 lb, Mangueras de succión y descarga, Kit de químicos y tes	15 días	jue 27/11/25	mié 17/12/25
354		**8.11.2 ZONA DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO**	**41 días**	**lun 29/09/25**	**mié 26/11/25**
355		8.11.2.1 Concreto para Zapatas, F'c=4,000 PSI (28 MPa), Incluye curado y vibrado, según diseños.	5 días	lun 29/09/25	vie 3/10/25
356		8.11.2.2 Concreto para Viga de Cimentación, F'c=4000 PSI (28 MPa), Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños.	5 días	sáb 4/10/25	vie 10/10/25
357		8.11.2.3 Levanto de muros en block No. 5 vibrado mortero de pega 1:4	4 días	vie 21/11/25	mié 26/11/25
358		8.11.2.4 Concreto para columna, F'c=4000 PSI (28 MPa), Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños.	7 días	vie 10/10/25	lun 20/10/25


Modo de tarea
Nombre de tarea
Duración
Comienzo
Fin
8,11,2,6 Vigas aereas en concreto reforzado de f'c=4000 PSI (28mpa), Incluye formaleta, vibrado y curado del concreto..
10 días
lun 20/10/25
vie 31/10/25
8,11,2,8 Placa maciza aerea 0,10m en concreto reforzado de f'c=4,000 PSI (28 Mpa), incluye formaleta, vibrado y curado del concreto.
10 días
sáb 1/11/25
vie 21/11/25
8.11.3 INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS - CAT
9 días
mié 1/10/25
sáb 11/10/25
8,11,3,1 Punto de dosagiio A.A. en 3/4"
2 días
vie 3/10/25
lun 6/10/25
8,11,3,2 Suministro e instalación de tuberia de presión de 3/4" en PVC RDE 21, recubierto con rubatex 1".
2 días
mié 1/10/25
jue 2/10/25
8,11,3,3 Suministro e instalación de equipo de bombeo hidroneumatico de 2,7 LPS, HT=50,62 + tanque hidroneumatico de 2000 L. Incluye tuberia de presión RDE 21 de 2" para conexión, valvula Red Wilh de control 2", valvula de cheque contra de 2" y valvula de Pie AC d
5 días
lun 6/10/25
sáb 11/10/25
8.11.4 SISTEMA VOZ Y DATOS - CAT
25 días
jue 27/11/25
mar 30/12/25
8,11,4,1 Suministro, instalación y configuración de Punto de acceso WiFi 6 de largo alcance, 160 MHZ doble banda. OFINDA. MU-MIMO.
1 día
jue 11/12/25
vie 12/12/25
8,11,4,2 Suministro, instalación y configuración de de Switch Administrable de 48-Puertos 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Puertos 100/1000BASE-X SFP+ 440W..
3 días
mar 16/12/25
vie 19/12/25
8,11,4,3 Cabinete Rack de Pared Abatible de 16U con Puerta en vidrio y de color negro.
2 días
sáb 13/12/25
mar 16/12/25
8,11,4,4 Multitoma Horizontal de 8 entradas NEMA 5-15R Polo aislado a tierra.
1 día
vie 12/12/25
sáb 13/12/25
8,11,4,5 Organizer de cables plastico horizontal ancho 19" y 2U de altura.
1 día
vie 12/12/25
sáb 13/12/25
8,11,4,6 Suministro e instalación de hornaje para 24 puertos completamente blindado. no incluye modulos.
2 días
sáb 13/12/25
mar 16/12/25
8,11,4,7 Suministro e instalación de Jack CAT 6A RJ45 X-class con IDC de 90° color rojo no blindados certificado UL.
2 días
lun 29/12/25
mar 30/12/25
8,11,4,8 Suministro e instalación de conector de cuerpo MTPL blindado RJ45 CAT 6A para cables solidos y multifilar 23-26AWG.
1 día
lun 22/12/25
mar 23/12/25
8,11,4,9 Suministro e instalación de patch cord ultradelgado cat6a blindado sftp para centro de datos color azul chaqueta lsoh 0.5m
2 días
lun 29/12/25
mar 30/12/25
8,11,4,10 Suministro e instalación de patch cord ultradelgado cat6a blindado sftp para centro de datos color azul chaqueta lsoh 2m
2 días
lun 29/12/25
mar 30/12/25
8,11,4,11 Suministro e instalación de faceplate superficial blanca orientación horizontal de 2 puertos no incluye modulos
2 días
vie 19/12/25
lun 22/12/25
8,11,4,12 Suministro e instalacion bandeja tipo malla electrozincada 54 x 100, incluye elementos de fijacion, anclaje y accesorios de instalacion y puesta a tierra
3 días
mié 3/12/25
vie 5/12/25
8,11,4,13 Suministro e instalacion de tuberia sch 40, incluye elementos de fijacion , anclaje y accesorios no incluye obras civils
4 días
jue 27/11/25
mar 2/12/25
8,11,4,14 Suministro e instalacion de cable utp cat6a sin blinder uso interior 23awg chaqueta lsoh color violeta certificad delta tested
3 días
sáb 6/12/25
jue 11/12/25
8,11,4,15 Servicio de instalacion, ponchado, marquillado y certificado de putno de red cat6a, incluye cajas y accesorios
3 días
mar 23/12/25
sáb 27/12/25
8,11,4,16 Servicio de instalacion gabinete de 10 unidades montado en pared, incluye accesorios de instalación, organización y marquillado
2 días
sáb 13/12/25
mar 16/12/25
8.11.5 AIRE ACONDICIONADO - CAT
13 días
jue 11/12/25
sáb 27/12/25
8,11,5,1 Suministro e instalación de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU a 220v.
2 días
vie 19/12/25
lun 22/12/25
8,11,5,2 Suministro e instalación de tuberia de cobre 1/2". incluye recubrimiento en rubatex.
1 día
jue 11/12/25
vie 12/12/25
8,11,5,3 Suministro e instalación de tuberia de cobre 1/4". incluye recubrimiento en rubatex.
1 día
jue 11/12/25
vie 12/12/25
8,11,5,4 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassette de 60,000 BTU a 220v.
2 días
lun 22/12/25
mié 24/12/25
8,11,5,5 Suministro e instalación de tuberia de cobre 3/8". incluye recubrimiento en rubatex.
1 día
jue 11/12/25
vie 12/12/25
8,11,5,6 Suministro e instalación de tuberia de cobre 3/4". incluye recubrimiento en rubatex.
1 día
jue 11/12/25
vie 12/12/25
8,11,5,7 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassette de 36,000 BTU a 220v.
2 días
mié 24/12/25
sáb 27/12/25
8.12 ITEMS COMPLEMENTARIOS
5 días
vie 12/12/25
jue 18/12/25
8,12,1 Suministro e instalación de piedra coralina 30cm x LL e1.5cm. retapada, con brea, boquilla. cepillado y pulido acabado mate. incluye dilatadores y autoniveladores.
5 días
vie 12/12/25
jue 18/12/25
9 MODULOS DE LIBREROS
38.5 días
mar 18/11/25
sáb 7/02/26
9.1 Suministro e instalación de estructura en perfileria metalica para construccion de casetas para libreros. incluye estanterias, pintura, canaleta y circuitos. electricos
20 días
mar 18/11/25
sáb 13/12/25
9.2 Suministro e instalación de piso tipo ceramica fenicia beige para pisos de modulos de libreros. incluye. pegante ceramico y boquilla.
15 días
mar 18/11/25
vie 5/12/25
9.3 Suministro e instalación de zocalos de ceramica fenicia beige para pisos de modulos de libreros. incluye corte. pegante ceramico y rejunte..
0 días
vie 5/12/25
vie 5/12/25
9.4 Suministro e instalacion de cubierta upvc termoacustica para modulos de libreros, incluye pintura, equipos de trabajo para altura y elementos para anclaje.
38.5 días
sáb 13/12/25
sáb 7/02/26
9.5 COMPLEMENTARIOS
8 días
sáb 6/12/25
mié 17/12/25
9.5.1 Suministro e instalacion de lampara panel circular de techo 18w/220v 81.5234 48W IP20 2000lm. incluye circuitos electricos.
8 días
sáb 6/12/25
mié 17/12/25
10 ADICIONAL
12 días
sáb 7/02/26
lun 23/02/26
10.1 CUARTO TECNICO
9 días
sáb 7/02/26
mié 18/02/26
10.1.1 Suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos bifasico
2 días
sáb 7/02/26
mar 10/02/26
10.1.2 Suministro e instalacion de luminaria de aplique led calida
1 día
jue 12/02/26
vie 13/02/26
10.1.3 Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 ISHF, incluye accesorios
2 días
mar 17/02/26
mié 18/02/26
10.1.4 Salida para interruptor doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 ISHF, incluye accesorios
1 día
mar 17/02/26
mar 17/02/26
10.1.5 Suministro e instalación de Panel LED Circular de 24W, multivoltaje 100- 277VAC, flujo luminoso de mín 1200 lumens, vida útil mínima de 35,000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, fijación y resanes.
1 día
jue 12/02/26
vie 13/02/26
10.1.6 Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2, cable No.12 ISHF, incluye accesorios
2 días
mar 10/02/26
jue 12/02/26
10.1.7 Suministro e instalacion de cielo raso en drywall espesor 1/2, incluye 2 manos de pintura
3 días
jue 12/02/26
lun 16/02/26
10.1.8 Suministro e instalación de Lockers de 3.00x1.00x0.60m en estructura metalica, tendidos en 0,60 x 0,20 en lamina calibrada calibre 14, color gris clara grifado
1 día
sáb 7/02/26
lun 9/02/26
10.1.9 Suministro e instalacion de Acometida No.6 (3F+N)-1No.8 T
1 día
sáb 7/02/26
lun 9/02/26
10.2 ZONA EXTERIOR
12 días
sáb 7/02/26
lun 23/02/26
10.2.1 Suministro e instalacion de ILUMINARIA BOLARDO DE ALUMINIO 360, 10W, 700LM, IP65, 3000K
5 días
mar 17/02/26
lun 23/02/26
10.2.2 TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PVC De Ø 3/4
5 días
vie 13/02/26
jue 19/02/26
10.2.3 Suministro e instalacion de Cable Encauchinado 3x12 AGW
5 días
sáb 7/02/26
vie 13/02/26
10.2.4 Suministro e instalacion de BALA DE PISO 5W, 3000K, IP65, IK10
1 día
vie 20/02/26
vie 20/02/26
10.2.5 Demolicion canaleton para tuberia 3/4
1 día
sáb 7/02/26
lun 9/02/26
6/12
Proyecto: 4RECONSTRUCCION
Fecha: vie 24/07/26
Página 8


	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
416		10.2.6 Suministro e instalacion de REFLECTOR PARA JARDIN, CARCAZA ALUMINIO, 30W, 1800 LM - 3000K, IRC 80, 10.00 HORAS, IP65 5 AÑOS DE GARANTIA FABRICA.	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26
417		10.2.7 Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad.	5 días	sáb 7/02/26	vie 13/02/26
418		10.2.8 Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
419		10.2.9 Suministro e instalacion de zapata para bolardos	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
420		10.2.10 Suministro e instalacion de reflector en cubierta CAT 100w Led	1 día	vie 13/02/26	sáb 14/02/26
421		10.2.11 Demolición de muro en concreto de jardineras exteriores, incluye cargue y retiro a lugar de disposición.	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
422		10.2.12 Traslado de redes electricas de jardinera colindantes con muro de concreto	1 día	vie 13/02/26	sáb 14/02/26
423		10.2.13 suministro e instalacion de valla tipo totem "Parque Centenario", Incluye estructura soporte en acero galvanizado en pintura electrostatica y anclaje	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26
424		10.2.14 suministro e instalacion de señalética preventiva en placa de mármol, Incluye estructura soporte en acero galvanizado en pintura electrostatica y cimentacion	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
425		10.2.15 Suministro e instalación de señalización informativa en placa de mármol de 1.00 x 0.70 de 2cm de espesor, incluye transporte y los elementos necesarios para su instalación.	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
426		10.2.16 Suministro e instalación de adoquín rojo para zona peatonal exterior	5 días	sáb 7/02/26	vie 13/02/26
427		10.2.17 Suministro e instalación de cerefa-tableta en grosor en piso de arcilla cocida roja	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
428		10.2.18 Detallado de molduras de muro de cerramiento perimetral, exteriores e interiores	5 días	sáb 7/02/26	vie 13/02/26
429		**10.3 QUIOSCO**	**5 días**	**sáb 7/02/26**	**vie 13/02/26**
430		10.3.1 Suministro e instalacion de aplique muro dirigible sobreponer, 1800lm, 3000k, 19w, IP65	1 día	jue 12/02/26	vie 13/02/26
431		10.3.2 Suministro e instalacion de BALA DE PISO 5W, 3000K, IP65, IK10	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26
432		10.3.3 Suministro e instalacion de Cable Encauchetado 3x12 AGW	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/26
433		10.3.4 Demolicion zanja piso para tuberia 3/4	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
434		**10.4 PUENTE**	**12 días**	**sáb 7/02/26**	**lun 23/02/26**
435		10.4.1 Construcción de registro electrico de 40x40 cm para jalado	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
436		10.4.2 Blanco de ducto 2 PVC conduit + Reserva 2	5 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26
437		10.4.3 Blanco de ducto 1 PVC conduit + Reserva 3/4 PVC	5 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26
438		10.4.4 Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad.	3 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26
439		10.4.5 Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
440		10.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 2X14	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
441		10.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 2X16	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
442		10.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 3X10	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
443		10.4.9 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 3X12	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
444		10.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 4X14	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
445		10.4.11 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 4X16	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
446		10.4.12 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 4X12	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
447		10.4.13 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO CENTENSAS/SIMILAR MULTIFLEX 90°C TC SP 4X10	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
448		10.4.14 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE VERDE #12 AWG 7 HILOS THHN/THWN 600V	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
449		10.4.15 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE VERDE #14 AWG 7 HILOS THHN/THWN 600V	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
450		10.4.16 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1/2 en PVC RDE 13.5.	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
451		10.4.17 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 3/4 en PVC RDE 21.	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
452		10.4.18 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1 en PVC RDE 21	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
453		10.4.19 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1 1/2 en PVC RDE 21	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
454		10.4.20 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 2 en PVC RDE 21	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
455		10.4.21 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1¼xØ1 SCH40	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26
456		10.4.22 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1¼xØ¾ SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
457		10.4.23 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1¼xØ3/4 SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
458		10.4.24 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø1xØ3/4 SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
459		10.4.25 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø2xØ1 SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
460		10.4.26 Suministro e instalación de buje de reducción PVC Ø2xØ1¼ SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
461		10.4.27 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø1 en PVC SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
462		10.4.28 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø1 1/2 en PVC SCH40	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
463		10.4.29 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø1/2 en PVC SCH40	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
464		10.4.30 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø2 en PVC SCH40	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
465		10.4.31 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø3/4 en PVC SCH40	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
466		10.4.32 Suministro, transporte e instalación de tapón de presión Ø1/2 en PVC SCH40	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26
467		10.4.33 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø4 en PVC sanitario	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
468		10.4.34 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø2 en PVC sanitario	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
469		10.4.35 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø1 1/2 en PVC sanitario	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
470		10.4.36 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø2 campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26
471		10.4.37 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø4 campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
472		10.4.38 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 90° Ø2 campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
473		10.4.39 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 90° Ø4 campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
474		10.4.40 Suministro, transporte e instalación de buje reductor sanitario Økxø4 en PVC	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
475		10.4.41 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø2 campana por un extremo y espiga por el otro (CxE), en PVC sanitario.	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
476		10.4.42 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø4 campana por un extremo y espiga por el otro (CxE), en PVC sanitario.	1 día	sáb 21/02/26	lun 23/02/26

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
477		10.4.43 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 90° Ø2" campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	sáb 21/02/26	lun 23/02/26
478		10.4.44 Suministro e instalación de sifón sanitario de 180° Ø2, en PVC	1 día	sáb 21/02/26	lun 23/02/26
479		10.4.45 Suministro e instalación de Yee reductora sanitaria Ø4x02 en PVC	1 día	sáb 21/02/26	lun 23/02/26
480		10.4.46 Suministro e instalación de Yee sanitaria Ø2 en PVC sanitario	1 día	sáb 21/02/26	lun 23/02/26
481		10.4.47 Suministro e instalación de Yee sanitaria Ø4 en PVC sanitario	1 día	sáb 21/02/26	lun 23/02/26
482		10.4.48 Construcción de caja de inspección de 0,60 m x 0,60 m en concreto reforzado de 3.000 PSI, incluye: excavación, construcción de muros y tarrio, instalación de tapa en concreto armado, herrajes metálicos, y todos los elementos necesarios para su correcto fun	5 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
483		10.4.49 Suministro e instalacion de pasamuros Ø 1 1/2 para tuberia de succion	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26
484		10.4.50 Suministro e instalacion de pasamuros Ø 2 para tuberia de descarga	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26
485		10.4.51 Punto hidráulico de vulkano de fuente. Incluye tubería PVC de presión 2, Tee presión 2 y codos de presión 2	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26
486		10.4.52 Punto hidráulico de drenaje de tanques de fuente. Incluye tubería PVC de sanitaria 1 1/2, Tee sanitaria 1 1/2 y codos de sanitaria 1 1/2	1 día	vie 20/02/26	vie 20/02/26
487		10.4.53 Excavación manual de zanja sobre material compactado de relleno bajo cualquier grado de humedad.	5 días	sáb 7/02/26	vie 13/02/26
488		10.4.54 Suministro e instalacion de valvula antimuflujo 6	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26
489		10.4.55 Construcción de registro en concreto 3500 psi para válvula antirreflujo 6	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
490		**10.5 CUARTO DE BOMBAS**	**8 días**	**sáb 7/02/26**	**mar 17/02/26**
491		10.5.1 Suministro e instalación de aire acondicionado tipo minisplit de 12.000 BTU a 220v.	1 día	mié 11/02/26	jue 12/02/26
492		10.5.2 Suministro e instalación de puerta metálica, incluye marco metálico	1 día	jue 12/02/26	vie 13/02/26
493		10.5.3 Suministro e instalación de rejilla para cárcamo (2.75x0.45m)	1 día	vie 13/02/26	sáb 14/02/26
494		10.5.4 Punto de desague de A A de 1/2	1 día	mar 10/02/26	mié 11/02/26
495		10.5.5 Demolición de losa en concreto de cuarto de bombas existente, incluye cargue y retiro a lugar de disposición.	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
496		10.5.6 Suministro e instalacion de cable THHN-THHN2 6 AWG, HLFR	3 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26
497		10.5.7 Suministro e instalacion de cable THHN-THHN2 10 AWG, HLFR	3 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26
498		10.5.8 Suministro e instalacion de totalizador termomagnetico 3P de 80AMP	3 días	vie 13/02/26	mar 17/02/26
499		10.5.9 Suministro e instalacion de tablero para totalizadores con barraje 40x30x20	2 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26
500		**10.6 CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS**	**6 días**	**sáb 7/02/26**	**sáb 14/02/26**
501		10.6.1 Suministro e instalacion de cable THHN-THHN2 250KCM, HLFR	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26
502		10.6.2 Suministro e instalacion de cable THHN-THHN2 4AWG, HLFR	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26
503		10.6.3 Suministro e instalacion de cable THHN-THHN2 1/0, HFLR	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
504		10.6.4 Suministro e instalacion de cable THHN-THHN2 6AWG, HFLR	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
505		10.6.5 Suministro e instalacion de totalizador termomagnetico 3P de 75AMP	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/26
506		10.6.6 Suministro e instalacion de totalizador termomagnetico 3P de 175AMP	1 día	lun 9/02/26	mar 10/02/26
507		10.6.7 Suministro e instalacion de tablero para totalizadores con barraje 120x60x20x420	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
508		10.6.8 Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.25m3) bajo cualquier grado de humedad.	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
509		10.6.9 Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
510		10.6.10 Banco de ducto 2 PVC conduit + Reserva 2	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26
511		10.6.11 Construccion de registros de 50x50x50 con tapa en concreto	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26
512		10.6.12 Suministro e instalación de techo en teja de fibrocemento gris, incluye apoyos en vigas de madera	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
513		**10.7 ITEMS COMPLEMENTARIOS CAT**	**12 días**	**sáb 7/02/26**	**lun 23/02/26**
514		**10.7.1 SISTEMA HIDRÁULICO**	**7 días**	**sáb 7/02/26**	**lun 16/03/26**
515		10.7.1.1 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1 en PVC RDE 21	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
516		10.7.1.2 Recubrimiento de tubería de 1 con Rubatex 1-1/8 para desague de aires acondicionados	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
517		10.7.1.3 Recubrimiento de tubería de 3/4 con Rubatex 1 para desague de aires acondicionados	1 día	mar 10/02/26	mié 11/02/26
518		10.7.1.4 Suministro e instalación de tapa de registro para llave de agu	1 día	mar 10/02/26	mié 11/02/26
519		10.7.1.5 Construcción e instalación de tapa en concreto de tanque de almacenamiento	2 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26
520		10.7.1.6 Suministro e instalación de tapa de acero de tanque de almacenamiento	2 días	vie 13/02/26	lun 16/02/26
521		**10.7.2 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**10 días**	**sáb 7/02/26**	**jue 19/02/26**
522		10.7.2.1 Suministro e instalación de luminaria tipo bala de empotrar, referencia moon NO bombillo EU:10 light ENG: 9W 3000K	5 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26
523		10.7.2.2 Suministro e instalación de luminaria tipo bala de empotrar, referencia taurus: taurus led 26-35W PRC 3000K-4000K-5000K 100lm/w 100- 277V dim 0-10V CRI80 23cms BL TLP	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26
524		10.7.2.3 Suministro e instalación de luminaria tipo lineal de sobreponer, referencia lamp. mini titania SP. 1.140mts led TCI 40W 4200K 3030LIVE EMV 0-10V CW NG	2 días	mié 18/02/26	jue 19/02/26
525		10.7.2.4 Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x14 para conectarizacion de luminarias	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26
526		**10.7.3 FACHADA Y CARPINTERIA**	**12 días**	**sáb 7/02/26**	**lun 23/02/26**
527		10.7.3.1 Suministro e instalación de divisiones de baños en vidrio templado para sanitarios	2 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26
528		10.7.3.2 Suministro e instalación de divisiones de orinal en vidrio templado	2 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26
529		10.7.3.3 Suministro e instalación de señaletica informativa para baños en mármol	1 día	lun 16/02/26	lun 16/02/26
530		10.7.3.4 Suministro e instalación de puertas de baños publicos en vidrio templado	2 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26
531		10.7.3.5 Suministro e instalación de mesones en granito	3 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26
532		10.7.3.6 Suministro e instalación de goteron en aluminio de 70cm para protección de fachada y cielo raso	3 días	jue 12/02/26	lun 16/02/26
533		10.7.3.7 Suministro e instalación de lineal de superboard en fachada	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**«RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - "RELOJ DEL FLORAL"»**	**86,5 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 7/02/26**
1		**1 PRELIMINARES**	**14 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 27/09/25**
2		1.1 Cerramiento en lamina de zinc h=2.0 m , incluye listones de madera 1" x 2" y mantenimiento durante la obra	3 días	jue 11/09/25	lun 15/09/25
3		1.2 Demolición de bordillo en concreto de 0.20 x 0.20m, incluye cargué y retiro a lugar de disposición.	6 días	jue 11/09/25	jue 18/09/25
4		1.3 Traslado de semaforo e infraestructura vial en el área del parque.	5 días	vie 12/09/25	jue 18/09/25
5		1.4 Desmonte de postes de iluminación en concreto o metalico, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	1 día	jue 11/09/25	vie 12/09/25
6		1.5 Demolición de muro en concreto de 0.20 x 0.40m, incluye cargué y retiro a lugar de disposición.	4 días	jue 18/09/25	mar 23/09/25
7		1.6 Demolición de losas de concreto y/o adoquin/desmonte de pisos y/o plantillas, incluye disposición y retiro de material sobrante a lugar autorizado.	7 días	lun 15/09/25	mar 23/09/25
8		1.7 Excavación manual de material heterogeneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de su	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
9		1.8 Localización, trazado, replanteo y nivelación.	4 días	mar 23/09/25	sáb 27/09/25
10		**2 RELOJ FLORAL**	**68 días**	**lun 29/09/25**	**lun 2/02/26**
11		2.1 Excavación manual de material heterogeneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de su	4 días	lun 29/09/25	jue 2/10/25
12		2.2 Relleno seleccionado: Relleno compactado con material de afirmado CBR ≥ 15%. (suministro, humedecimiento y compactación).	2 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25
13		2.3 Solado en Concreto e=5 cm, F'c=2.000 PSI (14 MPa)	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25
14		2.4 Concreto para Zapatas, F'c=4.000 PSI (28 MPa). Incluye curado y vibrado, según diseños	2 días	lun 10/11/25	mié 19/11/25
15		2.5 Concreto para muro pantalla de carga e=variable según diseño. F'c=4.000 PSI (28 MPa), de baja permeabilidad. Incluye cinta de PVC para junta constructiva.	4 días	mié 19/11/25	lun 24/11/25
16		2.6 Concreto estructural para petalo de flores. Resistencia 5000 PSI. Incluye suministro, formaleta e instalación	2 días	lun 24/11/25	mié 26/11/25
17		2.7 Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 Mpa.	11 días	mié 5/11/25	mar 25/11/25
18		2.8 Sistema de fijación a partir de pedestal fabricado en láminas, ángulos y pernos de acero inoxidable AISI 304. Incluye supresores de vibración.	15 días	mié 26/11/25	mar 16/12/25
19		2.9 Prametrización, suministro y montaje de sistema motriz compuesto por motor AC con sincronización D102. Incluye adecuación de terreno e instalación de elementos con auxilio de camión grúa brazo articulado.	27 días	mié 26/11/25	lun 2/02/26
20		2.10 Suministro e instalación de sistema de reductores de potencia, variadores de velocidad y sistema de piñonería para esquema de transmisión de doble acción. Incluye fabricación e instalación de ejes, bujes, rodamientos y tubos concéntricos. También incluye	27 días	mié 26/11/25	lun 2/02/26
21		2.11 Fabricación e instalación de agujas de reloj a partir de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio). Incluye refuerzos transversales para aumentar rijidez y abjamiento para rodamientos. Aplicación de esquema de pintura y barniz poliuretano.	27 días	mié 26/11/25	lun 2/02/26
22		2.12 Suministro e instalación de esquema eléctrico para conexión, cableado de corriente alterna, sistema de supresión de picos de sobre voltaje para protección de sistema de control y sincronización por impulso.	27 días	mié 26/11/25	lun 2/02/26
23		**3 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**67 días**	**jue 11/09/25**	**vie 12/12/25**
24		**3.1 RED MEDIA TENSION**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
25		3.1.1 Adecuacion Punto de Conexión MT	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
26		3.1.2 Armado Red MT Alineacion en Bandera MT124	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
27		3.1.3 Suministro e instalacion de poste de concreto de 12x750kg, incluye transporte, hincado, aplomado y cimentación	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
28		3.1.4 Suministro e instalacion de protecciones y herrajes para transformador	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
29		3.1.5 Sumistro e instalacion de SPT para Transformador y Red MT	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
30		3.1.6 Suministro e instalación de Transformador Tipo Poste 37.5KVA 13200/240/120V Monofasico Bifilar	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
31		3.1.7 Bajante en Tuberia IMC 3", incluye capacete y accesorios	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
32		**3.2 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN Y BANCO DE DUCTOS**	**62 días**	**jue 11/09/25**	**jue 4/12/25**
33		3.2.1 Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad.	12 días	lun 29/09/25	mar 14/10/25
34		3.2.2 Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación	5 días	jue 6/11/25	mié 19/11/25
35		3.2.3 Banco de ducto 1" PVC conduit + Reserva 3/4" PVC	7 días	mié 1/10/25	jue 9/10/25


25 M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
36		3.2.4 Banco de ducto 2" PVC conduit + Reserva 2"	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25
37		3.2.5 Suministro e instalacion de Acometida 4/0 (2F+N)+1No.1/0T	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
38		3.2.6 Suministro e instalacion de Acometida No.6(3F+N)+1No.8T	2 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25
39		3.2.7 Ramal en 2No.10+1No.12 Cu THHN/THWN	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25
40		3.2.8 Ramal en 3No.12 LH en tuberia 1/2" PVC SCH40 /EMT	2 días	jue 27/11/25	sáb 29/11/25
41		3.2.9 Suministro e Instalacion de Cable Encauchetado 3x12 AGW	4 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25
42		**3.3 TABLEROS Y PROTECCIONES**	**0 días**	**jue 11/09/25**	**jue 11/09/25**
43		3.3.1 Suministro e instalacion de Tablero de Control de Iluminacion, automatizado	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
44		**3.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**1 día**	**jue 11/12/25**	**vie 12/12/25**
45		3.4.1 Suministro e instalacion de SPT en cable 4/0 cu desnudo, incluye, soldadura cadweld, varilla de puesta a tierra, platina de puesta a tierra	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
46		**3.5 SALIDAS ELECTRICAS E ILUMINACION**	**67 días**	**jue 11/09/25**	**vie 12/12/25**
47		3.5.1 Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	2 días	sáb 11/10/25	mié 15/10/25
48		3.5.2 Salida para iluminacion de emergencia en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
49		3.5.3 Salida para interruptor sencillo en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF , incluye accesorios	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
50		3.5.4 Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25
51		3.5.5 Suministro e instalacion de luminaria hermetica led plana 70W AC 85 265V 6500K	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
52		3.5.6 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia Led autonomia min 3H	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
53		3.5.7 Suministro e instalacion de UPS 5KVA Online Aut 5 min	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
54		3.5.8 Suministro e instalación de LUMINARIA 360 PARA PARQUES, 80W, 12000LM, 5000K, 100-277VAC, IP66, 100.000 HRS	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
55		3.5.9 Poste para luminaria LUMINARIA 360 PARA PARQUES, 5 a 6 mts	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
56		3.5.10 Suministro e Instalación de Poste metalico galv en caliente 7 mts	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
57		3.5.11 Suministro e instalacion de Reflector 30w Led, para monumentos, 1885lm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
58		3.5.12 Excavacion con Topo 2x3"	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
59		3.5.13 Suministro e instalacion de LUMINARIA BOLARDO DE ALUMINIO 360, 10W, 700LM, IP65, IK05, 3000K	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
60		3.5.14 Suministro e instalacion de Medida Semidirecta Afinia	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
61		3.5.15 Registro electrico de 40x40 cm	10 días	lun 29/09/25	vie 10/10/25
62		3.5.16 Registro electrico de 60x60 cm	1 día	vie 10/10/25	sáb 11/10/25
63		3.5.17 Registro electrico de 80x80 cm	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
64		**4 PAISAJISMO Y ZONAS VERDES**	**78 días**	**jue 11/09/25**	**vie 26/12/25**
65		4.1 Suministro e instalación zoiza japónica, incluye tierra negra.	10 días	sáb 13/12/25	vie 26/12/25
66		4.2 Suministro e instalación seto coralito (Ixora coccinea) mínimo 50 cm. Incluye tierra negra	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
67		4.3 Suministro e instalación seto uva de playa o mangle verde mínimo 50 cm. Incluye tierra negra. Cubierta edificios	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
68		4.4 Suministro e instalación árbol Wasingtonia (mínimo 4 metros), incluye tierra negra.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
69		4.5 Poda y mantenimiento de arboles existentes	9 días	vie 5/12/25	mié 17/12/25
70		**5 ANDENES Y ZONAS DURAS**	**68 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 13/12/25**
71		5.1 Excavación manual de material heterogeneo de 0,0m < H ≤ 2,00m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad, Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de su	30 días	mar 7/10/25	vie 21/11/25
72		5.2 Suelo-cemento clase SC-D, gradación tipo a (material de préstamo), incluye transporte hasta 5 km. (incluye suministro de cemento)	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
73		5.3 Conformación base granular (ART 330 INVIAS 2022) - Clase C INVIAS senderos peatonales e=0,15	14 días	jue 23/10/25	mar 18/11/25
74		5.4 Suministro e instalación de adoquín segun especificacion arquitectónica. (incluye. Suministro e instalación y 4 cm de arena de nivelación y arena de sello)	20 días	mar 18/11/25	sáb 13/12/25
75		5.5 Viga cinta de confinamiento fundido en sitio en concreto F'c=3000 PSI de 0,10x0,20, incluye formaleteado, desencofrado y acabado a la vista	15 días	mié 22/10/25	mar 18/11/25
76		5.6 Acero de refuerzo PDR-60; fy=420 Mpa.	12 días	lun 20/10/25	mié 5/11/25
77		5.7 Bordillo en concreto F'c=3500 PSI a la compresión, dimensiones 0,15 x 0,30 mts, Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 m	15 días	mié 22/10/25	mar 18/11/25
78		**6 MOBILIARIO**	**78 días**	**jue 11/09/25**	**vie 26/12/25**
79		6.1 Suministro e instalación de caneca en concreto, incluye transporte	10 días	sáb 13/12/25	vie 26/12/25
80		6.2 Suministro e instalación de banca en concreto con acabados en madera	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25


25 M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
81		6.3 Suministro e instalación de Totem informativo	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
82		**7 OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**8,5 días**	**vie 26/12/25**	**sáb 7/02/26**
83		7.1 Aseo y limpieza general	8,5 días	vie 26/12/25	sáb 7/02/26
84		**8 ITEMS COMPLEMENTARIOS Y NO PREVISTOS**	**74 días**	**jue 11/09/25**	**sáb 20/12/25**
85		**8.1 JARDINERAS**	**25 días**	**mié 5/11/25**	**sáb 13/12/25**
86		8.1.1 Banca corrida en concreto F'c=4000 PSI a la compresión, vastago en concreto, asiento con espaldar, acabado para asiento en madera. Incluye encofrado, curado, vibrado, desencofrado y resane.	15 días	lun 24/11/25	sáb 13/12/25
87		8.1.2 Muro contención en concreto F'c=4000 PSI, para jardinra. Incluye encofrado, curado, vibrado, desencofrado y resane.	25 días	mié 5/11/25	sáb 13/12/25
88		**8.2 PAISAJISMO**	**12 días**	**vie 5/12/25**	**sáb 20/12/25**
89		8.2.1 Suministro e instalación de mani forrajero de 0.30m de alto.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
90		8.2.2 Suministro e instalación de gingor rojo y rosado de 0.30m de alto.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
91		8.2.3 Suministro e instalación de duranta roja.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
92		8.2.4 Suministro e instalación de trinitaria juanita blanca.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
93		8.2.5 Suministro e instalación de croto victoria.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
94		8.2.6 Suministro e instalación de lirio crinum dorado.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
95		8.2.7 Suministro e instalación de duranta gold.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
96		8.2.8 Suministro e instalación de ave del paraiso.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
97		8.2.9 Suministro e instalación de cinta blanca.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
98		8.2.10 Suministro e instalación de Filodendro limon.	12 días	vie 5/12/25	sáb 20/12/25
99		8.2.11 Suministro e instalación de balazo.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
100		8.2.12 Suministro e instalación de barquito morado.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
101		8.2.13 Suministro e instalación de mafafa.	10 días	vie 5/12/25	jue 18/12/25
102		8.2.14 Suministro e instalación de piedra granzon.	2 días	jue 11/12/25	sáb 13/12/25
103		8.2.15 Suministro e instalación de Geotextil NT 1600	2 días	jue 11/12/25	sáb 13/12/25
104		**8.3 SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**55 días**	**jue 11/09/25**	**mié 26/11/25**
105		8.3.1 Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria Ø2" en PVC sanitario	1 día	mié 5/11/25	jue 6/11/25
106		8.3.2 Suministro, transporte e instalación de codo sanitario de 45° Ø2" campana por ambos extremos (CxC), en PVC sanitario	1 día	mié 5/11/25	jue 6/11/25
107		8.3.3 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1/2" en PVC RDE 13,5.	1 día	mar 25/11/25	mié 26/11/25
108		8.3.4 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 3/4" en PVC RDE 21	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25
109		8.3.5 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1" en PVC RDE 21	3 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25
110		8.3.6 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 1 1/2" en PVC RDE 21	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
111		8.3.7 Suministro, transporte e instalación de tubería de presión de 2" en PVC RDE 21	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
112		**9 ITEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS**	**75 días**	**jue 11/09/25**	**lun 22/12/25**
113		9.1 Suministro e instalacion de tablero de control de iluminacion tipo exterior en acero inoxidable, protecciones contacore, encendido automatico.	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25
114		9.2 Suministro e instalación de reflector para jardin. Carcaza aluminio, 30W, 1899 m, 3.000K, IRC 80, 30.000 horas, IP65.	8 días	sáb 6/12/25	mié 17/12/25
115		9.3 Suministro e instalación de poste metalico Galv. En caliente para alumbrado publico de 4.00 - 5.00m de alto. Incluye brazo para luminaria de alumbrado.	12 días	lun 1/12/25	mar 16/12/25
116		9.4 Suministro e instalación de alumbrado publico, 40W, 6.000 lm, 5.000K. CRI 80, 100.000 horas.	12 días	sáb 6/12/25	lun 22/12/25
117		9.5 Suministro e instalacion de tuberia PVC conduit de 3/4" para Luminarias.	3 días	lun 10/11/25	jue 20/11/25
118		9.6 Suministro e instalacion de Reflector RGB DMX, 36W, 2000 LM, 35.000 Horas.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
119		9.7 Suministro e instalación de sistema de control DMX para control de luces Reloj Floral.	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25
120		**10 ITEMS COMPLEMENTARIOS**	**84 días**	**jue 11/09/25**	**mié 4/02/26**
121		**10.1 COMPLEMENTARIOS**	**84 días**	**jue 11/09/25**	**mié 4/02/26**
122		10.1.1 Desmonte y disposición de poste en concreto de 6.00m de alto, 750Kg o superior, con carro canasta, incluye disposición a lugar autorizado.	1 día	jue 11/09/25	vie 12/09/25
123		10.1.2 Traslado de semaforo sencillo tipo poste. Incluye desmonte del mismo, reemplazo de redes electricas y electronicas, suministro e instalación de base para poste, caja de paso de 0.70 x 0.70.	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25
124		10.1.3 Traslado de semaforo tipo mensula. Incluye desmonte del mismo, reemplazo de redes electricas y electronicas, suministro e instalación de base para poste, caja de paso de 0.70 x 0.70.	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25
125		10.1.4 Impermeabilizacion de muro y placa con Sikalastic® 1K. Incluye limpieza y preparacion de superficie antes de la aplicación del producto.	2 días	mar 3/02/26	mié 4/02/26
126		10.1.5 Fabricación de instalación de baranda en acero, paral en lamina, pasamanos circular y cruceta central, incluye pedestal para anclaje en concreto y esquema de pintura anticorrosiva y esmalte de acabo.	15 días	sáb 13/12/25	mar 3/02/26


25 M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
127		10.1.6 Construcción de garita de vigilancia de 1.50 x 2.00 x 2.80 de alto, en mamposteria tradicional, cimientos en concreto, incluye puertas ventanas, pañetes, cubierta en lamina de fibrocemento, lavamanos, sanitario, estuco y pintura.	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25
128		10.1.7 Suministro e instalación de señalización informativa en placa de marmol de 1.00 x 0.70 de 2cm de espesor, incluye transporte y los elementos necesarios para su instalación.	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26
129		10.1.8 Fabricación de entablado superior en madera teca sellada y barnizada para retape de modulos. Incluye transporte e insumos para su correcta instalación.	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26
130		10.1.9 Suministro e instalación de piedra coralina 2cm, retapada y cepillada, incluye pegante con latex, boquilla y resina para retapado.	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
131		10.1.10 Suministro e instalación de piedra coralina 2cm, retapada y cepillada, incluye pegante con latex, boquilla y resina para retapado, de 0.50 de alto/LL	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
132		10.1.11 Suministro e instalación de loseta pododactil de 0.40 m de ancho, incluye cama de arena y sello con la misma.	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25
133		10.1.12 Placa de contrapiso en concreto F'c=3500 PSI, e=0.10 m. Incluye junta de dilatación, curado, vibrado y refuerzo en malla electrosoldada	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25
134		10.1.13 Construcción de cuarto de bombas de 1.30 x 1.60 x 1.35 de alto, en adoquin, placa de contrapiso en concreto, incluye puerta en madera, pañetes y cubierta en concreto.	3 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25
135		10.1.14 Suministro e instalación de señal informativa en estructura metalica de 0.45 x 2.00, incluye anlcajes, acrilico frontal y vinilo impreso con intenta de protección UV.	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26
136		**10.2 ELECTRICOS**	**5 días**	**vie 26/12/25**	**mar 3/02/26**
137		10.2.1 Suministro e instalacion de cinta exterior led jardin	5 días	vie 26/12/25	mar 3/02/26
138		10.2.2 Suministro e instalación de rejilla metalica de protección de reflectores de piso	5 días	vie 26/12/25	mar 3/02/26
139		10.2.3 Suministro e instalación de bala de piso 18W, 3.000K, IP65, IK10, 30 Gr.	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26
140		10.2.4 Suministro e instalación de reflector 100w Led	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26
141		**10.3 SISTEMA DE RIEGO**	**8 días**	**lun 22/12/25**	**mar 3/02/26**
142		10.3.1 Suministro e instalación de tanques enterrado de almacenamiento de agua, incluye placa de contrapiso.	3 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25
143		10.3.2 Suministro, transporte e instalación de semicodo de presión 45° Ø3/4 en PVC SCH40	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
144		10.3.3 Suministro, transporte e instalación de codo de presión 90° Ø3/4 en PVC SCH40	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
145		10.3.4 Suministro e instalación de TEE en PVC SCH40 Ø3/4.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
146		10.3.5 Suministro e instalación de válvula doble universal PVC presión Ø3/4.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
147		10.3.6 Suministro e instalación de unión universal PVC Ø3/4.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
148		10.3.7 Suministro e instalación de Llave De Control Red White De 3/4	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
149		10.3.8 Suministro e instalación de adaptador macho/hembra PVC Ø3/4.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
150		10.3.9 Suministro e instalación de filtro de disco 3/4	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
151		10.3.10 Suministro e instalación de tapón presión PCV 3/4	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
152		10.3.11 Suministro e instalació de manometro preensamblado.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
153		10.3.12 Suministro e instalación de controlador Rain Bird ESP-TM2 4 estaciones	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
154		10.3.13 Suministro e instalación de electro válvula Ø3/4 24V NPT	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
155		10.3.14 Suministro e instalación de coraza galvanizada 3/4	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
156		10.3.15 Suministro e instalación de conector liquid tight coraza 3/4	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
157		10.3.16 Suministro e instalación de caja de empalme tapa lisa 12x12x5 lamina cr pintura electrostatica para 3/4.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
158		10.3.17 Suministro e instalación de prensaestopa 1/2.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
159		10.3.18 Suministro e instalación de prensaestopa 1.	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
160		10.3.19 Suministro e instalación de cable encauchetado 2x16	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
161		10.3.20 Suministro e instalacion union PVC presión 3/4	3 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
162		10.3.21 Suministro e instalacion de adaptador roscado 3/4 x 16mm	3 días	mar 30/12/25	mar 3/02/26
163		10.3.22 Suministro e instalación de manguera Netafim Dripnet PC AS 1.60l/h 0.30m	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
164		10.3.23 Suministro e instalación de tubo de polietileno 16mm	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
165		10.3.24 Suministro e instalación de TEE 16mm netafin	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
166		10.3.25 Suministro e instalación de codo 16mm netafin	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
167		10.3.26 Suministro e instalación de union 16mm netafin	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26
168		10.3.27 Suministro e instalación de pasante de muro en concreto 2	2 días	mar 30/12/25	lun 2/02/26


25 M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L