INTERSA S.A.

ALBO-KEN-276-159

Bogotá, 24 de abril de 2020.

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Dr. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ
Alcalde Local de Kennedy
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. CIN 276 de 2018 "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA FDLK-LP-003-2018".


ASUNTO: Contrato FDLK No 276 de 2018 – Remisión Informe Final de Liquidación, Técnico, Ambiental, SST y Social de INTERVENTORÍA del periodo entre el 6 de junio de 2019 al 5 de febrero de 2020.

Respetado Doctor,

Adjunto a la presente remitimos Informe Final de Liquidación Técnico, Ambiental, SST, y Social de la INTERVENTORÍA, el periodo comprendido de la documentación es del 5 de junio de 2019 al 5 de febrero de 2020, esto para revisión y aprobación.

La información es emitida por medio magnético debido a la contingencia presentada, esta documentación será allegada en medio físico una vez sea posible el traslado hasta el FDLK.

Cordialmente,



ANDRES USECHE GUZMAN
Director de Interventoría
INTERSA S.A.


Proyecto: DABG
ANEXOS: 1 archivo win.rar (300 Mbs).

CONTRATO N° 276 DE 2018

INFORME FINAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA

Versión 0
Tomo 1

PERIODO DEL 6 DE JUNIO DE 2019 AL 05 DE FEBRERO DE 2020



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACION PÚBLICA FDLK-LP-003-2018

BOGOTÁ D.C.
MARZO DE 2020

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
0	21 de febrero de 2020		Versión Inicial	X	
Elaborado por: **Residente de Interventoría** Ing. Diego Barreto			Aprobado por: **Director de Interventoría** Ing. Héctor Andrés Useche		

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	21 de febrero de 2020
2	INTERSA S.A.	21 de febrero de 2020

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES 6

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

1.2 OBJETO DEL CONTRATO 8

1.2.1 OBJETO CONTRATO DE OBRA No. FDLK 456 de 2018 8
1.2.2 OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLK 276 de 2018 8

1.3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES 8

1.3.1 PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 9

1.4 DIRECTORIO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y DE LOS DELEGADOS DE LAS ESP ASOCIADOS AL PROYECTO 9

1.4.1 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA. 456 de 2018 9
1.4.2 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 de 2018 10
1.4.3 PERSONAL DELEGADO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 11

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 12

2.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONALES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS. 12

2.1.1 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018 12
2.1.2 PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLK 276 DE 2018 13

2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 14

2.3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC), PARA LOS CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN MES A MES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CON EL PERIODO ESTABLECIDO POR EL FDLK. 16

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

2.4.1 CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018 16

2.5 INFORME DEL MANEJO DE ANTICIPO 17

3 INFORMACIÓN TÉCNICA 17

3.1 CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO, APROBADO POR LA INTERVENTORÍA CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS. 17

3.2 CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO. DETALLAR LAS HORAS NO TRABAJADAS POR LLUVIA 19

3.3 INDICANDO: ESP, UBICACIÓN, FECHA Y ESTADO DE PAGO A LAS ESP POR PARTE DEL CONTRATISTA 19

3.4 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA, APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA. 19

3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EXIGIDAS POR LA INTERVENTORÍA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 20

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (DIRECTOR, RESIDENTES Y ESPECIALISTAS) 20

3.6.1 ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018 20
3.6.2 ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018 21
PARQUE LA UNIDAD (08-072) *CALLE 57D Sur # 77 I -85* 58
PARQUE GRAN BRITALIA (08-245) *CRR 82 Sur # 47 A - 01 SUR* 61

PARQUE VILLA ALSACIA (08-706) *CRR 12 A SUR #71 B-78* 64

3.7 ESQUEMAS DE AVANCE FÍSICO DE OBRA, PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, FIGURAS, CUADROS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA CON EL AVANCE DEL CONTRATO 67

3.8 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO, EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA Y LOS EJECUTADOS POR LA INTERVENTORÍA. 68

3.9 GESTIÓN ADELANTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRA ENTIDADES 68

3.10 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (PMT) APROBADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, INDICANDO EL DOCUMENTO DEL ACUERDO. 68

3.11 COPIA DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA) DEL PERÍODO REPORTADO. (COPIA ESCANEADA DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 68

3.12 COPIA DE LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO (COMITÉ Y REUNIONES) DEBIDAMENTE SUSCRITAS POR LOS PARTICIPANTES. 69

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70

5. ANEXOS 73

FIGURAS

FIGURA 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7

TABLAS

TABLA NO. 1 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018 8
TABLA NO. 2 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
TABLA NO. 3 LISTADO DE PERSONAL CONTRATISTA 10
TABLA NO. 4 LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORÍA 11
TABLA NO. 5 LISTADO DELEGADOS ESP 11
TABLA NO. 6 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018 13
TABLA NO. 7 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018 13
TABLA NO. 8 LISTADO DE PARQUES ENTREGADO FDLK 14
TABLA NO. 9 LISTADO DE PARQUES A INTERVENIR 15
TABLA NO. 10 AVANCE EJECUTADO / PROGRAMADO 16

INFORME TÉCNICO FINAL

1 GENERALIDADES

El objeto de la contratación corresponde a "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLK-LP-003-2018", lo cual implica realizar el seguimiento a las obras realizadas por parte de contratista, el recibo final por parte de la Interventoría y la liquidación; lo anterior conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el FDLK, de acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en el pliego de condiciones.

Para lograr el objetivo, se realizará la Interventoría a las obras de mantenimiento, y/o adecuación y/o construcción de la infraestructura física de los parques (vecinales y de bolsillo) que hacen parte en la localidad de Kennedy de Bogotá, El FDLK hace entrega del listado de 25 parques, los cuales están distribuidos en 21 parques a escala vecinal y 4 parques de bolsillo.

El contrato de obra contempla la elaboración de diagnósticos de los 25 parques, con sus especificaciones y presupuestos, hasta ejecutar a monto agotable el valor de contrato.


1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área del proyecto está ubicada en Bogotá D.C. con frentes de trabajo en la localidad de Kennedy.

Este proyecto tiene un área de influencia social que involucra el área urbana de la localidad con base en la población flotante que utiliza los parques diagnosticados.

Figura 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Fuente: Google Maps.0

1.2 OBJETO DEL CONTRATO

1.2.1 OBJETO CONTRATO DE OBRA No. FDLK 456 de 2018

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNÓSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.

1.2.2 OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLK 276 de 2018

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLK-LP-003-2018.

1.3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES

TABLA No. 1 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018

CONTRATO 456 DE 2018	
Concepto	**Fecha / Valor**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.893.748.455
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	6 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05 DE FEBRERO DE 2020

Fuente: Autor

TABLA No. 2 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO 276 DE 2018	
Concepto	**Fecha / Valor**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$471.207.545
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	6 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05 DE FEBRERO DE 2020

Fuente: Autor

Cabe resaltar que este contrato incluye diagnósticos, descripciones, especificaciones y demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.

1.3.1 PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

Por medio del comunicado CPKO-073-2019 el contratista presenta solicitud de suspensión de actividades. La Interventoria mediante RADICADO No. 2019-581-029823-2 considera que no existe sustento valido para recurrir a una suspensión del proyecto. Por tanto, se conmina al Contratista a tomar todas las medidas de contingencia necesaria, eficaz y efectiva con el fin de revertir atraso que era cercano al 24%.

Se abre proceso por presunto incumplimiento por atraso de obra, este se da inicio el 21 de enero de 2020 y fue cerrado el 4 de febrero de 2020, fecha en la cual se argumentó por parte del contratista con evidencias físicas que el atraso del proyecto fue subsanado y el proyecto se culminaría dentro de los tiempos previstos.

1.4 DIRECTORIO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y DE LOS DELEGADOS DE LAS ESP ASOCIADOS AL PROYECTO.

1.4.1 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA. 456 de 2018

A continuación, se relaciona el personal contractual que labora en el contrato FDLK 456, cumpliendo así con los perfiles establecidos en los pliegos de condiciones-requerimiento mínimo de personal. (Ver anexo No 1.1 del presente informe).

TABLA No. 3 LISTADO DE PERSONAL CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO
ELKIN DARÍO VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
LUZ AMANADA HERNADEZ	RESIDENTE TÉCNICO	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
LUIS FARFAN	RESIDENTE TÉCNICO	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
DIANA TAPIA	RESIDENTE SISOMA	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
MONICA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
OSCAR FORIGUA	RESIDENTE FORESTAL	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
JUAN TRONCOSO	INGENIERO GEOTECNISTA	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
ELKIN DARIO VILLAMIL	PROGRAMADOR DE OBRA	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
CRISTIAN ADAMES	INGENIERO AUXILIAR	cparqueskennedy@gmail.com	4672735
ELIANA MENDIETA	AUXILIAR SOCIAL	cparqueskennedy@gmail.com	4672735

Fuente: Contratista

Para el contrato de Obra 456 de 2018, el correo habilitado por el CONTRATISTA es cparqueskennedy@gmail.com.

1.4.2 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 de 2018

A continuación, se relaciona el personal que labora en el contrato FDLK 276 de 2018 y que da cumplimiento a las exigencias establecidas por los pliegos de condiciones-requerimiento mínimo de personal. (Ver anexo No 1.2 del presente informe).

TABLA No. 4 LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO
HÉCTOR ANDRÉS USECHE G.	DIRECTOR	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
DIEGO BARRETO	RESIDENTE TÉCNICO	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
JENNY ANDREA LOZANO	RESIDENTE SST	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
IVONNE ESTER GUALTERO	RESIDENTE AMBIENTAL	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
JOHAN ALFONSO	RESIDENTE SOCIAL	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
LIVANIEL VIVEROS	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
BRYAN CASTILLO	INSPECTOR DE OBRA	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
JULIÁN NIÑO GARZÓN	COSTOS Y PRESUPUESTOS	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
ANA MARÍA RODRÍGUEZ	TOPÓGRAFO	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211

Fuente: Autor

Para el contrato de Interventoría 276 de 2018, el correo habilitado por INTERSA S.A. es parqueskennedy@intersaingenieria.com.

Para el presente periodo es importante resaltar que se cuenta con todo el personal establecido en el anexo técnico de personal, establecido por el FDLK para las actividades del contrato.

1.4.3 PERSONAL DELEGADO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

No aplica para este periodo.

TABLA No. 5 LISTADO DELEGADOS ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DELEGADO	NÚMERO DE CONTACTO
ACUEDUCTO	N.A	N.A
CODENSA	N.A	N.A
GAS NATURAL	N.A	N.A
ETB	N.A	N.A
MOVISTAR	N.A	N.A

2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONALES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS.

2.1.1 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018

Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, legalizó una vez suscrita el acta de inicio, las pólizas respectivas según lo establecido por el FDLK las cuales se adjuntan en el anexo No. 2.1 del presente informe.

Se radica al FDLK debidamente revisadas y aprobadas por la Interventoría las pólizas con los ajustes solicitados por el área Jurídica de la entidad, por medio del comunicado ALBO-KEN-276-029, del día 13 de agosto de 2019, Rad. 2019-581-019696-2.

El día 03 de septiembre de 2019, se firma el modificatorio el cual tiene como fin aclarar lo contenido en la Cláusula quinta "Forma de Pago" Parágrafo Quinto, teniendo en cuenta que al referirse a los ITEM NO PREVISTOS se establece que: "(...)Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el estudio de mercado y/o la base de precios unitarios administrada por el IDU(...)" y de acuerdo a lo informado por el contratista de la obra los valores de la propuesta económica corresponden a precios del IDRD y la aclaración de la fórmula de reajuste que se expresa en el objeto del contrato de obra 456 de 2019. Ver anexo 14.

La Interventoría por medio del comunicado ALBO-KEN-276-070 y rad. No 2019-581-024195-2 del día 10 de octubre 2019, remite las pólizas debidamente revisadas y avalada.

TABLA No. 6 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
Seguros Mundial	CBO-100002298	Acta de inicio	Cumplimiento	06/06/2019	05/08/2020	$ 868.124.536,50
			Prestaciones Sociales	06/06/2019	05/08/2023	$ 578.749.691,00
			Calidad del Servicio	06/06/2019	05/08/2022	$ 868.124.536,50
			Estabilidad de la obra	05/02/2020	05/02/2025	$1.157.499.382,00
			Calidad y correcto funcionamiento	06/06/2019	05/08/2022	$ 868.124.536,50

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
Seguros Mundial	CBO-100000490	Acta de inicio	Amparo básico –Predios, labores y operaciones	06/06/2019	05/08/2020	331.246.401,77
			Patronal	06/06/2019	05/08/2020	331.246.400,00
			Contratistas y subcontratistas	06/06/2019	05/08/2020	331.246.400,00
			Vehículos propios y no propios	06/06/2019	05/08/2020	331.246.400,00

Fuente: Autor

2.1.2 PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLK 276 DE 2018.

Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, la Interventoría legalizó las pólizas según lo establecido por el FDLK. A continuación, se relaciona las pólizas vigentes de la Interventoría adjuntas en el anexo No. 2.2 del presente informe.

Se radicaron al FDLK las pólizas ajustadas de la Interventoría, según las observaciones realizadas por medio de correo electrónico, con nuestro comunicado ALBO-KEN-276-046, del 09 de septiembre de 2019, Rad. 2019-581-021656-2.

TABLA No. 7 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018

Las pólizas correspondientes al contrato de Interventoría fueron actualizadas según acta de inicio del contrato de la referencia, mediante anexo N° 2, N°3 y N°5, con última fecha de expedición el 24 de julio de 2019.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	18-44-101058352	ACTA DE INCIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2019	05/08/2020	$ 141.362.263
			PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/16/2019	05/02/2023	$ 47.120.754
			CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2020	05/02/2025	$ 141.362.263

Fuente: Autor

2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona el listado de los 25 Parques, que fueron entregados por el FDLK, los cuales fueron diagnosticados en el primer mes de inicio del contrato, para su priorización, el contratista realiza la entrega del Informe Final de Diagnostico, con un presupuesto General de las intervenciones propuestas y un presupuesto para cada uno de los 25 parques diagnosticados:

TABLA NO. 8 LISTADO DE PARQUES ENTREGADO FDLK

No	PARQUE:	CÓDIGO
1	RIVIERAS DE OCCIDENTE	08 - 006
2	ANDALUCIA II	08 - 009
3	EL PARQUE	08-023
4	CASTILLA	08-030
5	PIO XII	08-037
6	LA UNIDAD	08-071
7	MARIA PAZ	08-145
8	LAGO TIMIZA	08-148
9	SAN MARTIN DE PORRES	08-150
10	CARIMAGUA PRIMER SECTOR	08-202
11	LAS BRISAS	08-231
12	GRAN BRITALIA	08-245
13	MULTIFAMILIARES CARIMAGUA	08-248
14	DESARROLLO LA ESPERANZA	08-253
15	SUPER MANZANA 8	08 - 277
16	SUPER MANZANA 9B	08 - 286
17	SUPER MANZANA 8	08 - 347
18	SUPERMANZANA 13	08-360
19	VILLA NUEVA	08-380
20	VILLA CASTILLA	08-448
21	CATALINA II	08-550
22	URBANIZACION LA PAZ	08 - 687
23	DESARROLLO VILLA DE LA LOMA	08-689
24	VILLA ALZACIA	08 - 706
25	URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO	08-737

Fuente: Autor propio

La Interventoría el día 04 de julio de 2019 remite debidamente firmado y aprobado el FDLK por medio del comunicado ALBO-KEN-276-018 y radicado 2019-581-015974-2 el INFORME FINAL DE DIAGNÓSTICOS, presupuesto general, presupuesto de 25 parques y la revisión de los APUS contractuales del contrato de obra.

Una vez entregado los diagnósticos de los 25 parques, se definieron los 15 parques a ejecutar en comité No 6 del día 14 de julio de 2019.

TABLA NO. 9 LISTADO DE PARQUES SELECCIONADOS PARA INTERVENCIÓN

No	PARQUE:	CÓDIGO
1	CATALINA II	08-550
2	PIO XII	08-037
3	VILLA CASTILLA	08-448
4	ANDALUCIA II	08-009
5	SAN MARTIN DE PORRES	08-150
6	DESARROLLO LA ESPERANZA	08-253
7	URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO	08-737
8	MARIA PAZ	08-145
9	LAS BRISAS	08-231
10	MULTIFAMILIARES LA PAZ	08-687
11	CASTILLA	08-030
12	LA UNIDAD	08-072
13	SUPERMANZANA 8	08-347
14	GRAN BRITALIA	08-245
15	VILLA ALSACIA	08-706

Por medio del comunicado ALBO-KEN-276-044 y radicado 2019-581-022048-2 del 13 de septiembre del 2019, la Interventoria remite el concepto de cumplimiento de las obligaciones de la etapa de diagnóstico por parte del Consorcio Parques Kennedy 2019.

El día 02 de octubre de 2019, el apoyo de la supervisión por medio del comunicado 20195820447221 genera la aprobación para el cierre de Actividades de Diagnostico.

En el comité de obra N° 28 del día 09 de enero de 2020 en presencia de la supervisión del fondo de desarrollo local de Kennedy junto con Contratista e Interventoría se decide no ejecutar el mantenimiento al parque Supermanzana 8 ya que el balance presentado arrojaba un presupuesto cercano a los $3.076.000.000, por tal motivo se decide ejecutar lo parques de Britalia y Villa Alsacia alcanzando el valor costo contractual de $ 2.893.748.455.

2.3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC), PARA LOS CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN MES A MES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CON EL PERIODO ESTABLECIDO POR EL FDLK.

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por medio de los siguientes comunicados remitió bimestralmente a la supervisión del FDLK el plan anual mensualizado de caja (PAC), con el fin de dar a conocer los cobros a efectuar por parte del contratista e Interventoría durante el periodo de ejecución.

1. ALBO-KEN-276-061 (R No. 2019-581-022940-2 24/SEP/2019) correspondiente al periodo comprendido entre octubre de 2019 y abril de 2020.

2. ALBO-KEN-276-093 (R No. 2019-581-027512-2 19/NOV/2019) correspondiente al periodo comprendido entre 6 de junio de 2019 y 5 de febrero 2020.

3. ALBO-KEN-276-139 (R No. 2020-581-002116-2 29/ENE/2020) correspondiente al periodo comprendido entre 6 de junio de 2019 y 5 de febrero 2020.

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

2.4.1 CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por medio de los siguientes comunicados remitió a la supervisión del FDLK las respectivas actas de pago parcial de obra:

1. ALBO-KEN-276-088 (R No. 2019-581-027098-2. 12/NOV/2019) se remite acta de pago parcial de obra **No.1** correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de junio al 31 de octubre de 2019.

2. ALBO-KEN-276-107 (R No. 2019-581-028977-2. 06/DIC/2019) se remite acta de pago parcial de obra **No.2** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2019.

3. ALBO-KEN-276-130 (R No. 2020-581-001185-2. 17/ENE/2020) se remite acta de pago parcial de obra **No.3** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2019.

4. ALBO-KEN-276-147 (R No. 2020-581-003262-2. 12/FEB/2020) se remite acta de pago parcial de obra **No.4** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2020.

2.5 INFORME DEL MANEJO DE ANTICIPO

El contrato de obra 456 de 2018 no contempla anticipo, por consiguiente no se adjunta informe.

3 INFORMACIÓN TÉCNICA

En el presente capítulo, se hará una descripción de todas las actividades realizadas para este periodo, el cual contempla la ejecución de las obras de 14 parques según la propuesta realizada en los diagnósticos, así mismo se hará una descripción tanto de la programación como del presupuesto del proyecto.

3.1 CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO, APROBADO POR LA INTERVENTORÍA CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS.

Una vez definidos los parques a construir, el contratista emitió la programación de las actividades a intervenir en cada uno de ellos, el cual debería realizarse en los 8 meses propuestos.

En la tabla No 9 se presenta el seguimiento al avance de las actividades en los 14 parques, entre el 06 de junio de 2019 al 05 de febrero de 2020.

TABLA No. 10 AVANCE DE LA EJECUCIÓN

SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO
16	Del 16 al 22 de septiembre de 2019	34%	29%	5%
17	Del 23 al 29 de septiembre de 2019	36%	34%	2%
18	Del 01 al 13 de septiembre de 2019	43%	40%	3%
19	Del 14 al 20 de octubre de 2019	47%	41%	6%

20	Del 21 al 27 de octubre de 2019	50%	44%	6%
21	Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019	55%	50%	5%
22	Del 04 al 10 de noviembre de 2019	59%	54%	5%
23	Del 18 al 24 de noviembre de 2019	70%	55%	15%
24	Del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2019	75%	58%	17%
25	Del 02 al 08 de diciembre de 2019	81%	62%	19%
26	Del 09 al 15 de diciembre de 2019	86%	64%	22%
27	Del 16 al 22 de diciembre de 2019	91%	67%	24%
28	Del 23 al 29 de diciembre de 2019	97%	73%	24%
29	Del 30 de diciembre de 2019 al 05 de enero de 2020	97%	73%	24%
30	Del 06 al 12 de enero de 2020	98%	80%	18%
31	Del 13 al 19 de enero de 2020	99%	85%	14%
32	Del 20 al 26 de enero de 2020	99%	96%	3%
33	Del 27 de enero al 5 de febrero de 2020	100%	100%	0%

Fuente: Autor

En la tabla anterior se evidencia que a la fecha de corte del presente informe, la etapa de ejecución del proyecto se encuentra culminada en su totalidad, arrojando un atraso del 0% respecto lo programado.

3.2 INCUMPIMIENTO CONTRACTUAL

Es importante mencionar que durante el periodo del 16 de septiembre al 10 de octubre se tuvo un atraso constante del 5% por lo cual se solicitó un plan de contingencia que permitiera adelantar las actividades atrasadas, lo cual no ocurrió provocando un atraso aún mayor.

Durante el periodo del 18 de noviembre al 5 de enero se acrecentó el atraso alcanzando su pico máximo del 24%, esta situación provoco que el FDLK solicitara se iniciara un proceso de incumplimiento basado en la probabilidad que no se cumpliera la totalidad del contrato en los tiempos establecidos

Dicho proceso sancionatorio fue indispensable para lograr culminar las obras dentro del plazo del contrato ya que se optimizaron los rendimientos de obra

según lo observado en el mes de enero, así mismo a la fecha de cierre de proyecto se encontraron solo algunas observaciones que posteriormente subsano el Contratista.

3.3 CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO.

Basado en los informes mensuales remitidos al FDLK se realiza un resumen exponiendo la ubicación de la información de acuerdo al periodo del contrato.

- Informé mensual N° 3 AGOSTO (R No. 2019-581-022152-2 16/09/2019) ver anexo 8.
- Informé mensual N° 4 SEPTIEMBRE (R No. 2019-581-026002-2 31/10/2019) ver anexo 8.
- Informé mensual N° 5 OCTUBRE (R No. 2019-581-027096-2 12/11/2019) ver anexo 8.
- Informé mensual N° 6 NOVIEMBRE (R No. 2019-581-028967-2 06/12/19) ver anexo 8.
- Informé mensual N° 7 DICIEMBRE (R No. 2020-581-000685-2 10/01/2020) ver anexo 8
- Informé mensual N° 8 ENERO (R No. 2020-581-003117-2) ver anexo 8.

3.4 INDICANDO: ESP, UBICACIÓN, FECHA Y ESTADO DE PAGO A LAS ESP POR PARTE DEL CONTRATISTA

No se presentaron daños en ninguna de las redes de servicios públicos.

3.5 PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS POR EL CONTRATISTA, APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA.

Se presento un plan de contingencia por el contratista que se ejecutaria durante el mes de noviembre para adelantar actividades, esto bajo oficio con radicado N° 2019-581-027652-2, la interventoria hace apremio sobre incumplimiento de este plan de contingecia bajo comunicado con radicado N° 2019-581-028737-2.

Posteriormente y teniendo en cuenta que se incrementaba el atraso se procedio con la apertura del proceso sancionatorio por el posible incumplimiento del contratista en los plazos establecidos.

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EXIGIDAS POR LA INTERVENTORÍA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Por medio de los comités de seguimiento Numero 24, 25, 26 y 27 (ver anexo 3) se ha registrado el seguimiento a la programación del proyecto de acuerdo a las actividades que son plasmadas semana a semana. Cabe mencionar que en estos comités cuanta con sus respectivas actas, que se constituye en un registro oficial del seguimiento al contrato de obra y que es suscrito por las partes. Se ha requerido permanentemente al CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 el cumplimiento de su programa de trabajo y se ha informado como es debido de los atrasos presentados al apoyo de la supervisión del contrato.

Mediante el comunicado con radicado N° 2020-581-002119-2 del 29 de enero de 2020, esta Interventoría en atención a lo solicitado en el marco de la audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 por el presunto incumplimiento del contrato de obra pública COP-456-2018, en la cual se requirió rendir informe actualizado sobre el estado del avance de las obras, se llevó a cabo conjuntamente con el representante del CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 visita de inspección a las obras en ejecución el día 27 de enero de 2020, es por esto se remite al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY la prueba por informe de la Interventoría exponiendo el porcentaje programado de 100% contra un ejecutado de 100%, Dicho proceso sancionatorio fue indispensable para lograr culminar las obras dentro del plazo del contrato ya que se optimizaron los rendimientos de obra según lo observado en el mes de enero.

3.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA Y SU EQUIPO DE TRABAJO (DIRECTOR, RESIDENTES Y ESPECIALISTAS)

3.7.1 ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018

Director: Durante el presente periodo, el Director de Obra, el Ingeniero Elkin Darío Villamil Suarez tuvo como labor principal, la organización, coordinación y control de las labores técnicas, administrativas y financieras del contrato, destacando a las labores de gestión a las actividades de inicio de obra Ver anexo No 4.1 Correspondencia Recibida.

Por otro lado, tuvo la tarea de coordinar el cronograma de actividades de ejecución de obra, junto con la logística que de ello se desencadena, (presupuestos, análisis de precios unitarios).

De igual forma, fue el encargado de definir a sus subalternos, el alcance de los trabajos y la asignación de tareas de su equipo de trabajo.

Participó en las reuniones del contrato, en donde fue el encargado de proponer alternativas y soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto.

Residente de Obra: la Ingeniera Luz Amanda Hernández , tuvo como labor principal, realizar la apertura de los parques a intervenir en el presente periodo con el fin de concretar las actividades iniciales tanto en campo, como en los preliminares para la
ejecución de estos.

Especialistas: Durante el presente periodo, se contó con el especialista de costos, programación y presupuesto, quien realiza la supervisión del cronograma y los avances del contrato. Por otra parte el especialista de geotecnia fue el encargado de presentar los diseños de las canchas, definiendo las estructuras de las mismas de acuerdo a lo evidenciado en las visitas a los frentes de obra que se realizaron durante el periodo de ejecución del contrato, dichas estructuras se sustentaron con los respectivos ensayos de laboratorio como lo son determinación del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo-agregado, determinación de los tamaños de las partículas de los suelos, ensayo de consolidación unidimensional de suelos. Estas estructuras fueron aprobadas el 17 de diciembre de 2020.

3.7.2 ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018

Actividades Equipo de Trabajo de la Interventoría INTERSA S.A.

Director: Durante el presente periodo, el Director de Interventoría, el Ingeniero Héctor Andrés Useche tuvo como labor principal, la organización, coordinación y control de las labores técnicas, administrativas y financieras del contrato de Interventoría.

Por otro lado, tuvo la tarea de coordinar, revisar, emitir y suscribir la correspondencia y conceptos, requerimientos, e instrucciones al contratista de obra. Ver anexo No 4.2 Correspondencia Enviada.

Tuvo a su cargo, la programación de los comités de seguimiento y determinó los aspectos y lineamientos correspondientes, que abarcaran los temas relevantes del contrato.

Impartió los lineamientos correspondientes al equipo de Interventoría, con el fin que cada una de las áreas del contrato (técnico, ambiental, SST y Social), actúen y procuren el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contractuales de la Interventoría y del contratista.

Participó en las reuniones del contrato, en donde fue el encargado ante el FDLK de proponer alternativas, soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y más para la fase de diagnósticos e inicio de las obras.

Residente de Interventoría: Durante el presente periodo, el Residente de Obra, el Ingeniero Diego Barreto, tuvo como labor principal, controlar, exigir, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las actividades de obra teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, los pliegos de condiciones, y demás reglamentos legales y técnicos vigentes que amparen el actual contrato.

Recorrió los 14 parques propuestos verificando la ejecución de las actividades para cada uno junto con la constante supervisión de los frentes de obra.

Por otro lado, es el responsable de coordinar al equipo de especialistas y residente de los componentes de la Interventoría para solucionar imprevistos técnicos de la obra. De igual forma, supervisan el desempeño administrativo del contratista.

Revisión de los documentos contractuales que remite el contratista, con el fin de remitir al FDLK, y definir la priorización de los parques a ejecutar.

Como residente técnico, asistió a los recorridos y comités convocados por el FDLK y la Junta de Administradora Local (JAL).

Especialistas: Durante el presente periodo, se contó con el especialista de Costos, programación y Presupuestos, el cual realizo el seguimiento a la programación, y el control del avance del contrato, adicional se contó con el especialista de geotecnia el cual estuvo presente en las visitas a los frentes de obra, con el objetivo de evidenciar la calidad del material existente y de esta manera tener mayor claridad sobre las condiciones reales en las que se encontraban las áreas a intervenir. Posteriormente avaló los diseños de las estructuras de las canchas propuestos por el especialista de geotecnia del contratista el cual se sustentaron con los respectivos ensayos de laboratorio. Estas estructuras fueron aprobadas el 17 de diciembre de 2020.

3.8 ANÁLISIS PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.

A continuación, se relacionan los cotos evaluados inicialmente para la ejecución del proyecto en el cual se planteó la ejecución de los 15 parques, de acuerdo con los diagnósticos iniciales.

CODIGO	NOMBRE	COSTO DIRECTO	TOTAL
08 - 009	ANDALUCIA II	$ 142.804.102,00	$ 195.098.964,15
08-030	CASTILLA	$ 359.118.211,00	$ 490.627.299,87
08-037	PIO XII	$ 34.197.300,00	$ 46.720.351,26
08-071	LA UNIDAD	$ 153.284.850,00	$ 209.417.762,07
08-145	MARIA PAZ	$ 113.562.296,00	$ 155.148.808,80
08-150	SAN MARTIN DE PORRES	$ 149.361.038,00	$ 204.057.050,12
08-231	LAS BRISAS	$ 224.506.850,00	$ 306.721.258,47
08-245	GRAN BRITALIA	$ 90.972.370,00	$ 124.286.451,89
08-253	URBANIZACION DESARROLLO LA ESPERA	$ 51.311.447,00	$ 70.101.698,89
08-347	SUPERMANZANA 8	$ 119.890.024,00	$ 163.793.750,79
08-448	VILLA CASTILLA	$ 173.561.292,00	$ 237.119.437,13
08-550	CATALINA II	$ 56.706.402,00	$ 77.472.286,41
08 - 687	URBANIZACION LA PAZ	$ 125.327.547,00	$ 171.222.494,71
08-706	VILLA ALSACIA	$ 99.485.713,00	$ 135.917.381,10
08-737	URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO	$ 224.010.730,00	$ 306.043.459,33
		valor del contrato	$ 2.893.748.455,00

Fuente: Contratista

De acuerdo a lo ejecutado estos valores tuvieron una variaron teniendo en cuenta que se incluyeron costos no previstos que modificaron las cuantías haciendo que variara la inversión de cada uno pero se mantuviera el valor contractual y la meta física.

Parque	Codigo IDRD	Valor	Estado del Parque
PIO XII	08-037	$ 47.174.430	Ejecutado
ANDALUCIA II	08-009	$ 215.278.595	Ejecutado
CASTILLA	08-030	$ 474.007.128	Ejecutado
URBANIZACION LA UNIDAD	08-072	$ 248.993.868	Ejecutado
MARIA PAZ	08-145	$ 226.189.579	Ejecutado
SAN MARTIN DE PORRES	08-150	$ 153.004.970	Ejecutado
DESARROLLO LAS BRISAS	08-231	$ 334.640.137	Ejecutado
GRAN BRITALIA	08-245	$ 138.655.169	Ejecutado
DESARROLLO LA ESPERANZA	08-253	$ 74.214.726	Ejecutado
SUPERMANZANA 8	08-347	$ -	NO EJECUTADO
VILLA CASTILLA	08-448	$ 253.404.093	Ejecutado
CATALINA II	08-550	$ 95.789.840	Ejecutado
MULTIFAMILIARES LA PAZ	08-687	$ 219.229.189	Ejecutado
VILLA ALSACIA	08-706	$ 11.058.218	Ejecutado
URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO	08-737	$ 402.108.512	Ejecutado

TOTAL BALANCE ACTUAL	**$ 2.893.748.455**
TOTAL CONTRATO DE OBRA	**$ 2.893.748.455**

Como podemos analizar en la tabla, el parque que más inversión tuvo fue castilla cercano a las 470 millones de pesos en este complejo deportivo se hizo la construcción de un cancha múltiple con sus mallas contraimpacto, así como una zona de juegos con zona de caucho, cinco parques en madera, una zona de biosaludables y un sendero peatonal, se podría decir que se realizaron todas las actividades integrales para el interacción de toda la comunidad.

El parque de menor inversión fue Villa Alsacia en el cual se hizo la pintura de todas las estructuras metálicas, como barandas, juego M-3, mallas contraimpacto y canchas de básquetbol y microfútbol, la inversión fue cerca a los 11 millones de pesos.

En el siguiente título se hace la descripción de cada uno de las actividades ejecutadas en cada parque, con la inversión realizada uno.

3.9 PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

Teniendo en cuenta que los ítems del contrato no fueron suficientes para las actividades que se ejecutarían, se estableció el uso de precios de no previstos los cuales fueron evaluados con precios IDRD diciembre 2018, según menciona las cláusulas contractuales.

3.10 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE CATALINA II (08-030)

UBICACIÓN: CRR 77 Q SUR # 54 – 18

INVERSIÓN: $ 95.789.840


De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:


- Una cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto con rodadura asfáltica en buen estado, con mallas contra impacto, en estado óptimo.
- Un parque infantil establecido en la zona verde en madera, poco funcional y antiguo.
- Sendero en concreto en mal estado, con losas fracturadas.


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Desmonte y reinstalación de canecas.
- Desmonte juegos infantiles 3 eventos de madera.
- Descapote manual y retiro.

- Excavación manual más retiro de suelo blando para una posterior construcción de sendero peatonal.
- Demolición placa de contra piso.
- Instalación de bordillo en sendero peatonal.
- Instalación adoquín en sendero peatonal.
- Suministro e instalación de juego infantil en madera.
- Construcción de cerramiento contra impacto.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.







PARQUE PIO XII (08-037)

UBICACIÓN: CRR 78 D # 6 A

INVERSIÓN: $ 47.174.430

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Una cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto en buen estado, con sus respectivas mallas contra impacto, en estado óptimo.

- Un parque infantil ubicado en la zona verde, en buen estado y juegos infantiles funcionales.

- Una pista de patinaje pequeña, con cerramiento en ladrillo y baranda, en buen estado.


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Socialización y reunión de inicio.


- Convocatoria pública y volanteo.

- Elaboración de actas de vecindad.

- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.
- Demolición muros mampostería
- Suministro e instalación de columpio para juego.
- Suministro e instalación de módulo sky – gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación de modulo jinete – gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación de bicicleta estática con cargador de dispositivos electrónicos.
- Suministro e instalación de modulo banca abdominal cronch – gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación de modulo bicicleta recumbent – gimnasio al aire libre.
- Pintura baranda M-80.
- Pintura modulo columpio M-5.
- Pintura modulo M-3A.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.







PARQUE VILLA CASTILLA (08-448)

UBICACIÓN: CALLE 7 A Bis # 80

INVERSIÓN: $ 253.404.093

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:


- Dos áreas de juegos infantiles, en todas ambas estructuras se tiene un evidente deterioro, su placa presenta fatiga.


- Canecas en acero en mal estado, a causa de la intemperie


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Elaboración y entrega plan de manejo de tránsito
- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito
- Radicación de Plan de manejo de transito
- Ajustes de Plan de manejo de transito
- Aprobación por parte de la Secretaria de movilidad.
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Desmonte juegos infantiles 8 eventos de madera.
- Descapote manual y retiro (e=10-15 cm).
- Demolición bordillo ladrillo inclinado más cargue y retiro.
- Desmonte banca existente.
- Excavación manual más retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación Bordillo prefabricado A-80.
- Instalación adoquín.
- Suministro e instalación Geotextil T-2100.
- Corte dilataciones en concreto con pulidora.

- Elaboración placa contra piso zona de juegos infantiles.
- Instalación piso caucho EPDM y SBR en zona de juegos infantiles.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza.
- Instalación baranda cerramientos m-83.
- Instalación juego muelle balancín doble 4-12 años.
- Instalación juego circuito incluyente niños discapacitados 3-8 años.
- Instalación juego columpio canasta en red.
- Instalación módulo sky - gimnasio aire libre.
- Instalación modulo jinete - gimnasio al aire libre.
- Instalación modulo bicicleta estática-carga dispositivo.
- Instalación módulo banca abdominal cronch gimnasio aire libre.
- Instalación modulo bicicleta recumbent gimnasio aire libre.
- Instalación modulo remo gimnasio al aire.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Instalación valla para módulos.





PARQUE ANDALUCÍA II (08-009)

UBICACIÓN: CALLE 15 A SUR # 81-45

INVERSIÓN: $ 215.278.595

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Una cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto deterioradas, con sus respectivas mallas contra impacto, en pésimas condiciones.

- Un parque infantil con juego M-3 funcional, con una placa de contra piso en mal estado.

- Un área de esparcimiento que cuenta con bancas y canecas en buen estado.

Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Convocatoria pública y volanteo.

- Socialización y reunión de inicio.

- Elaboración de actas de vecindad.

- Implementación PMT y cerramiento de obra.

- Desmonte y reinstalación juego tipo M-3.

- Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm).

- Demolición pavimento asfaltico.

- Desmonte y reinstalación de canecas.



- Desmonte cerramiento contra impacto existente.

- Desmonte banca existente.

- Excavación manual más retiro suelo blando.

- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 en sendero peatonal y zona de juegos infantiles.
- Suministro e instalación Geotextil T-2100 en zona de juegos infantiles.
- Cortes para dilataciones en concreto con pulidora en zona de juegos infantiles.
- Fundida de placa contra piso en zona de juegos infantiles.
- Instalación piso caucho reciclado EPDM y SBR en zona de juegos infantiles.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza.
- Instalación caneca acero inoxidable M-121.
- Instalación juego carrusel 3-10 años capacidad 8 niños.
- Juego columpio canasta en red.
- Suministro e instalación baranda cerramientos M-83.
- Instalación cerramiento contra-impacto IDRD en cancha.
- Instalación bancas M-40.
- Pintura de estructura baloncesto con compresor.
- Pintura de estructura microfútbol con compresor.
- Pintura modulo M-3A.
- Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos).
- Instalación valla para módulos.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.




PARQUE SAN MARTIN DE PORRES (08-150)

UBICACIÓN: CRR 47 Sur # 78 A – 51

INVERSIÓN: $ 153.004.970


De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto con rodadura asfáltica en buen estado y mallas contra impacto que no se cumplen con la normativa vigente.
- Un parque infantil metálico funcional, instalado en la zona dura.
- Mobiliario en mal estado.

Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Elaboración y entrega plan de manejo de tránsito.
- Revisión por parte de la Interventoría del plan de manejo de tránsito.
- Radicación de plan de manejo de tránsito.
- Ajustes de Plan de manejo de tránsito.
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Demolición pavimento asfaltico.
- Desmonte juego tipo M-3.
- Demolición bordillo ladrillo inclinado.
- Demolición placa de contra piso.

- Excavación manual más retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35 x 0.2 x 0.80 m) ZV.
- Suministro e instalación Geotextil T-2100 en zona de juegos infantiles.
- Cortes para dilataciones en concreto con pulidora en zona de juegos infantiles.
- Fundida de placa contra piso en zona de juegos infantiles.
- Instalación piso caucho reciclado EPDM y SBR en zona de juegos infantiles.
- Instalación de refuerzo acero malla loza maciza.
- Instalación de modulo complemento para baranda en zona de juegos infantiles.
- Instalación baranda cerramientos M-83.
- Instalación juego fusión 5 incluyente niños con discapacidad.
- Instalación juego columpio canasta en red.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Instalación valla para módulos.
- Pintura Baranda M-80 (2 MANOS).
- Limpieza, pintura y esmalte de estructuras metálicas.





PARQUE DESARROLLO LA ESPERANZA (08-253)

UBICACIÓN: AVENIDA CIUDAD VILLAVICENCIO # 81 G – 1

INVERSIÓN: $ 74.214.726


De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:


- Cancha multifuncional, conformada por cancha de microfútbol, baloncesto con tableros y mallas contra impacto deteriorados.
- Áreas de juegos infantiles y columpio M-5.


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Elaboración y entrega plan de manejo de tránsito.
- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito.
- Ajustes de Plan de manejo de tránsito.
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Demolición pavimento asfaltico.
- Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM.
- Instalación adoquín en zona de gimnasio al aire libre.
- Instalación módulo sky - gimnasio al aire libre.
- Instalación módulo jinete - gimnasio al aire libre.
- Instalación módulo bicicleta estática - carga dispositivo.

- Instalación módulo banca abdominal - cronch gimnasio al aire libre.
- Instalación módulo bicicleta recumbent - gimnasio al aire libre.
- Instalación módulo remo gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación columpio para juego M-5.
- Pintura modulo M-5 Columpio.
- Pintura estructura baloncesto (con compresor).
- Pintura estructura microfútbol (con compresor).
- Pintura Baranda M-80 (2 manos).
- Pintura Módulo M-3ª.
- Limpieza, pintura y esmalte más anticorrosivo de estructuras metálicas (baranda M-80, estructura baloncesto y microfútbol)
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.







PARQUE URBANIZACIÓN OTERO DE FRANCISCO (08-737)

UBICACIÓN: CALLE 89 # 88 – 50

INVERSIÓN: $ 402.108.512

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Cuenta con pista atlética que delimita alrededor del parque, que se encuentra en estado aceptable.


- Tres canchas; Una de futbol, una multifuncional y una de microfútbol, en todas las estructuras se tiene un evidente deterioro.

- Área de gimnasio al aire libre en buen estado.
- Parque infantil.

Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito.
- Ajustes de Plan de manejo de tránsito.
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Desmonte juegos tipo M-5 o 5A – STPM.
- Descapote manual y retiro.
- Demolición pavimento asfaltico.
- Demolición bordillo ladrillo inclinado.
- Desmonte estructura de microfútbol más cargue y retiro.
- Desmonte y reinstalación estructura de cancha microfútbol y baloncesto.
- Desmonte y retiro adoquín.
- Excavación manual y retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35 x 0.2 x 0.80 m) ZV en cancha y zona de juegos infantiles.
- Suministro e instalación geotextil T-2100 en cancha y zona de juegos infantiles.

- Corte para dilataciones en concreto con pulidora.
- Fundida de placa contra piso en zona de juegos infantiles.
- Instalación piso caucho reciclado en zona de juegos infantiles.
- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza.
- Instalación banca prefabricada M-31.
- Instalación baranda cerramientos M-83 en zona de juegos infantiles.
- Instalación juego fusión 5 incluyente niños con discapacidad.
- Instalación juego columpio canasta en red.
- Instalación juego carrusel 3-10 años capacidad 8 niños.
- Suministro e Instalación estructura microfútbol y baloncesto anti vandálicas.
- Pintura estructura baloncesto. (con compresor)
- Pintura estructura microfútbol (con compresor)
- Demarcación pintura tráfico múltiple.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Instalación valla para módulos.



PARQUE MARÍA PAZ (08-145)

UBICACIÓN: CALLE 5 A SUR # 82-01

INVERSIÓN: $ 226.189.579

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:.

- Cuenta con dos canchas, una de microfútbol y una multifuncional, esta última está compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto con rodadura asfáltica deteriorada y mallas contra impacto, en malas condiciones.
- Un parque infantil dividido en dos áreas, una con un juego M-3A y otra con un juego M-5 que requieren mantenimiento.
- Ruta de la vida y área de gimnasio al aire libre funcionales, instalados al lado de la cancha multifuncional.
- Mobiliario en mal estado.


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:


- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito.
- Ajustes de plan de manejo de tránsito.
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Demolición pavimento asfaltico.
- Demolición cañuela y bordillo más cargue y retiro.
- Desmote caneca M-120.

- Desmonte y reinstalación juego M-3.
- Demolición cárcamo manual más cargue y retiro.
- Excavación manual más retiro de suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35 x 0.2 x 0.80 m) ZV.
- Instalación cañuela T-C prefabricada (A-120).
- Corte para dilataciones en concreto con pulidora.
- Fundida placa contra piso en zona de juegos infantiles.
- Instalación piso caucho reciclado EPDM y SBR en zona de juegos infantiles.
- Suministro e instalación geotextil T-2100 en cancha y zona de juegos infantiles.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza en zona de juegos infantiles.
- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD.
- Reubicación de columpio M-5.
- Suministro e instalación baranda cerramientos M-83.
- Suministro e instalación malla estabonada calibre 10 + Angulo 11/2""x1/8""+ plat en cerramiento contra impacto.
- Suministro e instalación caneca acero inoxidable M-121.
- Pintura modulo M-5 columpio.
- Pintura modulo M-3A.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.

- Instalación valla para módulos.
- Demarcación pintura tráfico múltiple.
- Pintura estructura baloncesto (con compresor).
- Pintura estructura microfútbol (con compresor).
- Limpieza, pintura y esmalte más anticorrosivo de estructuras metálicas (cerramiento contra impacto, baranda M-83, estructura baloncesto y microfútbol).





PARQUE LAS BRISAS (08-231)

UBICACIÓN: CLL 42 SUR # 89 B – 01

INVERSIÓN: $ 334.640.137

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Cancha multifuncional con evidente deterioro, su placa está deteriorada.
- Área de juegos infantiles metálicos.
- Canecas en acero en mal estado, a causa de la intemperie.
- Mallas contra impacto con desgaste, requieren mantenimiento.
- Estructura de baloncesto y microfútbol en mal estado, requieren mantenimiento.

Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:


- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.

- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Desmonte juego tipo M-3-STPM.
- Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm).
- Demolición pavimento asfaltico e=0.1 más cargue y retiro.
- Desmonte y reinstalación estructura de baloncesto.
- Desmonte y reinstalación estructura de microfútbol.
- Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM.
- Excavación manual más retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35 x 0.2 x 0.80 m) ZV en cancha y sendero peatonal.
- Instalación adoquín arcilla e=0.06 p<5% 4.2-1 en sendero peatonal.
- Suministro e instalación Geotextil T-2100 en zona de juegos infantiles.
- Corte para dilataciones en concreto con pulidora.
- Fundida de placa contra piso 0.10 m 3.000 psi en zona d juegos infantiles.
- Instalación piso caucho reciclado EPDM y SBR.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza.
- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD e=0.05 en cancha.
- Instalación torre puente deslizadero.
- Instalación juego columpio canasta en red.

- Instalación juego carrusel 3-10 años capacidad 8 niños.
- Instalación modulo complemento para baranda.
- Suministro e instalación baranda cerramientos M-83.
- Demarcación pintura tráfico múltiple a=0.1.
- Limpieza, pintura y esmalte más anticorrosivo de estructuras metálicas (cerramiento contra impacto, baranda M-83, estructura baloncesto y microfútbol)
- Pintura estructura baloncesto (con compresor).
- Pintura estructura microfútbol (con compresor).
- Pintura baranda M-80 (2 Manos).
- Instalación valla para módulos.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.







PARQUE MULTIFAMILIARES LA PAZ (08-687)

UBICACIÓN: CRR 68 G Sur # 9 D- 52.

INVERSIÓN: $ 219.229.189

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Una cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto con rodadura asfáltica fatigada y problemas de evacuación de agua lluvia que carece de mallas contra impacto.

- Un parque infantil establecido en zona dura, en madera, poco funcional y antiguo.

- Zona dura frente a los bloques de apartamento inutilizada.

Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito

- Convocatoria pública y volanteo.

- Socialización y reunión de inicio.

- Elaboración de actas de vecindad.

- Implementación PMT y cerramiento de obra.

- Demolición pavimento asfaltico e=0.1 más cargue y retiro.

- Desmonte y reinstalación estructura de baloncesto.

- Desmonte y reinstalación estructura de microfútbol.

- Demolición bordillo ladrillo inclinado más cargue y retiro.

- Desmonte juegos infantiles 4 eventos de madera.

- Excavación manual más retiro suelo blando.

- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.

- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.

- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35 x 0.2 x 0.80 m) ZV en zona de juegos infantiles y cancha.

- Suministro e instalación Geotextil T-2100 en zona de juegos infantiles.

- Instalación cañuela T-C prefabricada (A-120).

- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD e=0.05.

- Instalación cerramiento contra impacto IDRD h= 5.
- Desmonte, suministro e instalación juego infantil en madera.
- Pintura estructura baloncesto (con compresor).
- Pintura estructura microfútbol (con compresor).
- Pintura baranda M-80 (2 Manos).
- Demarcación pintura trafico múltiple a=0.1.





PARQUE CASTILLA (08-030)

UBICACIÓN: CLL 8 N° 78 G – 40.

INVERSIÓN: $ 474.007.128

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Cinco canchas multifuncionales, en todas se evidencia deterioro
- Cuatro áreas de juegos infantiles en madera.
- Canecas en acero en mal estado, a causa de la intemperie.
- Mallas contra impacto con desgaste, requieren mantenimiento.


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:


- Revisión por parte de la interventoría del plan de manejo de tránsito
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.

- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Demolición pavimento asfaltico e=0.1.
- Desmonte estructura de microfútbol más cargue y retiro.
- Desmonte de espaldar para banca M-31-STPM.
- Desmonte juegos infantiles 8 eventos de madera.
- Demolición placa de contra piso.
- Desmonte y retiro adoquín H = 0.26 m.
- Excavación manual más retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35 x 0.2 x 0.80 m) ZV en cancha, sendero peatonal, zona de juegos infantiles.
- Suministro e instalación geotextil T-2100 en zona de juegos infantiles y sendero peatonal.
- Instalación adoquín arcilla e=0.06 p<5% 4.2-1 en sendero peatonal.
- Instalación anden cuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1.
- Instalación caja de inspección .60x.60 h=1.0.
- Instalación tubería drenaje d=100mm.
- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD e=0.05.
- Corte para dilataciones en concreto con pulidora
- Placa contra piso 0.10 m 3.000 psi.
- Instalación piso caucho reciclado EPDM y SBR.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza.

- Solicitud de gimnasio al aire libre y juego de madera.
- Suministro e instalación baranda cerramientos M-83.
- Instalación torre puente deslizadero.
- Instalación juego columpio canasta en red.
- Instalación juego carrusel 3-10 años capacidad 8 niños.
- Instalación modulo multifuncional A-4 gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación módulo sky - gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación modulo Jinete - gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación modulo banca abdominal cronch gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación modulo bicicleta recumbent gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación modulo remo gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación juego infantil en madera.
- Suministro e instalación estructura microfútbol y baloncesto con tablero antivandálicas.
- Suministro e instalación cerramiento contra impacto IDRD h= 5.
- Suministro e instalación caneca acero inoxidable M-121.
- Suministro e instalación banca prefabricada M-31 sin espalar.
- Demarcación pintura tráfico múltiple a=0.1.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación lamina señal IDG-S.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Suministro e instalación valla para módulos.

- AIU







PARQUE LA UNIDAD (08-072)

UBICACIÓN: CALLE 57D Sur # 77 I -85

INVERSIÓN: $ 248.993.868

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:


- Una cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto con rodadura asfáltica fatigada y problemas de evacuación de aguas lluvias y cuenta solo con una malla contra impacto, en estado óptimo.
- Un parque infantil establecido en la zona verde, en madera, poco funcional y antiguo.
- Una pista de patinaje, con cerramiento en baranda, en buen estado.
- Mobiliario en mal estado e insuficiente para el tamaño del parque.

Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Elaboración y entrega plan de manejo de tránsito.
- Revisión por parte de la Interventoría del plan de manejo de tránsito.

- Ajustes de Plan de manejo de transito
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Descapote manual y retiro (e=10-15Cm).7 m de rampa.
- Demolición pavimento asfaltico e=0.1.
- Desmonte y reinstalación estructura de baloncesto.
- Demolición bordillo ladrillo inclinado cargue y retiro.
- Desmonte señal (IDG-S).
- Desmonte juegos infantiles 7 eventos de madera.
- Excavación manual más retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.80m) ZV en sendero peatonal y cancha.
- Instalación adoquín arcilla e=0.06 p<5% 4.2-1.
- Suministro e instalación geotextil T-2100.
- Instalación anden cuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1.
- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD e=0.05.
- Instalación caja de inspección .60x.60 h=1.0.
- Instalación tubería drenaje d=100mm.

- Instalación juego infantil en madera.
- Instalación modulo multifuncional A-4 gimnasio al aire libre.
- Instalación módulo sky - gimnasio Aire libre.
- Instalación modulo jinete - gimnasio al aire libre.
- Instalación modulo bicicleta estática-carga dispositivo.
- Instalación módulo banca abdominal cronch gimnasio al aire libre.
- Instalación modulo Bicicleta Recumbent gimnasio al aire libre.
- Instalación modulo remo gimnasio al aire libre.
- Suministro e instalación "Malla Eslabonada Calibre 10 + Angulo 11/2""x1/8""+ Plat"
- Instalación cerramiento contra impacto IDRD h= 5.
- Pintura estructura baloncesto.
- Demarcación pintura tráfico múltiple a=0.1.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Suministro e instalación Valla para Módulos
- Limpieza estructura metálica y pintura esmalte más anticorrosivo.
- AIU



PARQUE GRAN BRITALIA (08-245)
UBICACIÓN: CRR 82 Sur # 47 A - 01 SUR
INVERSIÓN: $ 138.655.169

De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:

- Cancha multifuncional con evidente deterioro, su placa presenta fatiga.
- Áreas de juegos infantiles en madera y metálicos.
- Carencia de canecas en acero.
- Mallas contra impacto con que no se ajustan a la normativa vigente.
- Estructura de baloncesto en mal estado, requiere mantenimiento.





Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Elaboración y entrega plan de manejo de tránsito.
- Revisión por parte de la Interventoria del plan de manejo de tránsito.
- Ajustes de Plan de manejo de tránsito.
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra.
- Desmonte juegos infantiles 4 eventos de madera.
- Desmonte rodadero corto acero – STPM.
- Demolición pavimento asfaltico e=0.1.
- Desmonte banca existente.
- Excavación manual más retiro suelo blando.
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.

- Instalación bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.80m) ZV en cancha.
- Suministro e instalación geotextil T-2100.
- Instalación rodadura asfáltica R-IDRD e=0.05.
- Suministro e instalación rodadero largo acero.
- Suministro e instalación Rodadero Largo acero – STPM.
- Desmonte, suministro e instalación juego infantil en madera.
- Demarcación pintura tráfico múltiple a=0.1.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Pintura estructura baloncesto.
- Limpieza estructura metálica y pintura esmalte más anticorrosivo.
- AIU





PARQUE VILLA ALSACIA (08-706)

UBICACIÓN: CRR 12 A Sur #71 B-78

INVERSIÓN: $ 11.058.218


De acuerdo al informe final de diagnósticos remitido por la Interventoría, a continuación se expone el estado inicial del parque:


- Una cancha multifuncional compuesta por canchas de microfútbol y baloncesto con rodadura asfáltica en estado óptimo con mallas contra impacto.
- Un parque infantil establecido en zona dura, metálico y funcional.
- Área de descanso en adoquín con bancas M-31.


Se realiza el acompañamiento por parte de la Interventoría al contratista en las labores que a continuación se relacionan:

- Elaboración y entrega plan de manejo de tránsito
- Revisión por parte de la Interventoria del plan de manejo de tránsito
- Ajustes de Plan de manejo de transito
- Convocatoria pública y volanteo.
- Socialización y reunión de inicio.
- Elaboración de actas de vecindad.
- Implementación PMT y cerramiento de obra
- Demolición pavimento asfaltico e=0.1.
- Desmonte y reinstalación juego tipo M-3.
- Demolición bordillo ladrillo inclinado.
- Desmonte y reinstalación banca existente.
- Excavación manual más retiro suelo blando
- Instalación relleno compactado subbase granular tipo IDRD.
- Instalación relleno compactado base granular tipo IDRD.
- Instalación bordillo prefabricadoA-80 (0.35x0.2x0.80m) ZV. En sendero peatonal.
- Suministro e instalación geotextil T-2100.
- Corte para dilataciones en concreto con pulidora.
- Fundida placa contra piso 0.10 m 3.000 psi.
- Instalación piso caucho reciclado EPDM y SBR.
- Instalación refuerzo acero malla loza maciza.

- Juego columpio canasta en red.
- Juego carrusel 3-10 años capacidad niños.
- Suministro e instalación modulo complemento para baranda
- Suministro e instalación pasamanos angulado.
- Suministro e instalación baranda cerramientos m-83.
- Pintura estructura baloncesto.
- Pintura estructura microfútbol (con Compresor)
- Pintura baranda M-80 (2 MANOS).
- Limpieza estructura metálica y pintura esmalte más anticorrosivo.
- Pintura modulo M-3ª.
- Suministro e instalación señal IDG-S 2 caras.
- Suministro e instalación señal SC-120 2 caras.
- Suministro e instalación valla para módulos.
- AIU







3.10 ESQUEMAS DE AVANCE FÍSICO DE OBRA, PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, FIGURAS, CUADROS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELEVANTE RELACIONADA CON EL AVANCE DEL CONTRATO.

Se incluye en el Anexo No. 11 del presente informe, con los esquemas con las propuestas de los parques que se ejecutaron en el periodo en mención.

3.11 RELACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO, EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA Y LOS EJECUTADOS POR LA INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta los informes mensuales remitidos al FDLK se realiza un resumen exponiendo la ubicación de la información la cual fue suministrada de acuerdo al periodo del contrato.

- Informé mensual N° 3 AGOSTO (R No. 2019-581-022152-2 16/09/2019) ver anexo 11.
- Informé mensual N° 4 SEPTIEMBRE (R No. 2019-581-026002-2 31/10/2019) ver anexo 11.
- Informé mensual N° 5 OCTUBRE (R No. 2019-581-027096-2 12/11/2019) ver anexo 11.
- Informé mensual N° 6 NOVIEMBRE (R No. 2019-581-028967-2 06/12/19) ver anexo 11.
- Informé mensual N° 7 DICIEMBRE (R No. 2020-581-000685-2 10/01/2020) ver anexo 11.
- Informé mensual N° 8 ENERO (R No. 2020-581-003117-2) ver anexo 11.

3.12 GESTIÓN ADELANTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRA ENTIDADES

Para este periodo no se realizaron gestiones con ninguna ESP. No Aplica

3.13 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (PMT) APROBADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, INDICANDO EL DOCUMENTO DEL ACUERDO.

Teniendo en cuenta los informes mensuales remitidos al FDLK se realiza un resumen exponiendo la ubicación de la información la cual fue suministrada de acuerdo al periodo del contrato.

- Informé mensual N° 3 AGOSTO (R No. 2019-581-022152-2 16/09/2019) ver anexo 7.

- Informé mensual N° 4 SEPTIEMBRE (R No. 2019-581-026002-2 31/10/2019) ver anexo 7.
- Informé mensual N° 5 OCTUBRE (R No. 2019-581-027096-2 12/11/2019) ver anexo 7.
- Informé mensual N° 6 NOVIEMBRE (R No. 2019-581-028967-2 06/12/19) ver anexo 7.
- Informé mensual N° 7 DICIEMBRE (R No. 2020-581-000685-2 10/01/2020) ver anexo 7.
- Informé mensual N° 8 ENERO (R No. 2020-581-003117-2) ver anexo 7.

3.14 COPIA DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA) DEL PERÍODO REPORTADO. (COPIA ESCANEADA DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

Teniendo en cuenta los informes mensuales remitidos al FDLK se realiza un resumen exponiendo la ubicación de la información la cual fue suministrada de acuerdo al periodo del contrato.

- Informé mensual N° 3 AGOSTO (R No. 2019-581-022152-2 16/09/2019) ver anexo 9.
- Informé mensual N° 4 SEPTIEMBRE (R No. 2019-581-026002-2 31/10/2019) ver anexo 9.
- Informé mensual N° 5 OCTUBRE (R No. 2019-581-027096-2 12/11/2019) ver anexo 9.
- Informé mensual N° 6 NOVIEMBRE (R No. 2019-581-028967-2 06/12/19) ver anexo 9.
- Informé mensual N° 7 DICIEMBRE (R No. 2020-581-000685-2 10/01/2020) ver anexo 9.

Para su conocimiento se adjunta al presente informe el número de Orfeo por el cual se radicaron virtualmente ante el CDI las bitácoras de obra en el anexo 10.

3.15 COPIA DE LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO (COMITÉ Y REUNIONES) DEBIDAMENTE SUSCRITAS POR LOS PARTICIPANTES.

Teniendo en cuenta los informes mensuales remitidos al FDLK se realiza un resumen exponiendo la ubicación de la información la cual fue suministrada de acuerdo al periodo del contrato.

- Informé mensual N° 3 AGOSTO (R No. 2019-581-022152-2 16/09/2019) ver anexo 3.
- Informé mensual N° 4 SEPTIEMBRE (R No. 2019-581-026002-2 31/10/2019) ver anexo 3.
- Informé mensual N° 5 OCTUBRE (R No. 2019-581-027096-2 12/11/2019) ver anexo 3.
- Informé mensual N° 6 NOVIEMBRE (R No. 2019-581-028967-2 06/12/19) ver anexo 3.
- Informé mensual N° 7 DICIEMBRE (R No. 2020-581-000685-2 10/01/2020) ver anexo 3.
- Informé mensual N° 8 ENERO (R No. 2020-581-003117-2) ver anexo 3.

Para su conocimiento se adjunta al presente informe las actas finales de obra. Ver anexo 3.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se hizo la construcción de 14 parques, los cuales fueron entregados a la comunidad, en cada uno de ellos se realizaron las actividades propuestas alcanzando el presupuesto establecido a invertir.

- Se le solicita al contratista llevar a cabo todos los procesos de liquidación del contrato dentro de los tiempos previstos.

5. ANEXOS

ANEXO No 1 LISTADO DE PERSONAL

ANEXO No.1.1 PERSONAL CONTRATISTA
ANEXO No.1.2 PERSONAL INTERVENTORÍA

ANEXO No. 2 PÓLIZAS

ANEXO No. 2.1 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA
ANEXO No. 2.2 PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

ANEXO No.3 ACTAS

ANEXO No.3 ACTAS DE COMITÉ.

ANEXO No.4 CORRESPONDENCIA

ANEXO No.4.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO No.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

ANEXO No.5 INFORMES SEMANALES

ANEXO No 6. DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTO

ANEXO No.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO No.8 PMT

ANEXO No.9 ANALISIS DEL ESTADO DEL TIEMPO


ANEXO No.10 COPIA DE BITACORAS DE OBRA

ANEXO No.11 ESQUEMAS CON LA PROPUESTA DE LOS PARQUES EN EJECUCION


ANEXO No.12 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA E INTERVENTORIA

ANEXO No.13 CERTIFICADOS DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

ANEXO No 1 LISTADO DE PERSONAL


FDLK
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
INTERSA S.A.
ISABEL VICTORIA LEON – REPRESENTANTE LEGAL
AREA TÉCNICA
AREA A&SST - SOCIAL
AREA ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HECTOR ANDRES USECHE GUZMAN
RESIDENTES DE LA INTERVENTORÍA
DIEGO BARRETO
ESPECIALISTAS
ESP. EN PAVIMENTOS Y GEOTECNIA – LIVANIEL VIVEROS
ESP. COSTOS Y PRESUPUESTOS – JULIAN DAVID NIÑO
RESIDENTE AMBIENTAL – IVONNE ESTER GUALTERO
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) – JENNY ANDREA LOZANO
RESIDENTE SOCIAL – JOHAN ALFONSO CAICEDO
TOPOGRAFO
ANA MARIA RODRIGUEZ
INSPECTOR DE OBRA
BRYAN CASTILLO
SECRETARIA
JENNY BLANCO
CADENEROS
YEISON HADID RUIZYEISON
OMAR TRUJILLO

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLAN DE CALIDAD	FC-08 Versión 0
	ORGANIGRAMA	



ANEXO No. 2 PÓLIZAS

POLIZAS INTERVENTORIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA — PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA **CBO-100002298** No. ANEXO **3** No. CERTIFICADO **130019641**

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 28/12/2018	24:00 Horas del 05/02/2025

FECHA EXPEDICION 04/07/2019

SUC. EXPEDIDORA CEN BOGOTA OCCIDENTE DIRECCION CC UNICENTRO DE OCCIDENTE LOCAL 1-54 TELEFONO 4404466

TOMADOR	**CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019**	NIT	901.241.478-9
DIRECCION	AV. CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 309	TELEFONO	7789280
ASEGURADO	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**	NIT	899.999.061-9
DIRECCION	CALLE 37 B SUR # 14-24	TELEFONO	7693100
BENEFICIARIO	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**	NIT	899.999.061-9
DIRECCION	CALLE 37 B SUR # 14-24	TELEFONO	7693100

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DEL DÍA 06/06/2019 EMITIDA PARA EL CONTRATO.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.COP- 456 de 2018. CUYO OBJETO ES:EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCION Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNOSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TECNICOS.

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, NIT 901.241.478-9, CONFORMADO POR:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - EDC INGENIERIA S.A.S NIT. 901154986-6 - PART. 80%
IVAN YEZID GALVIS CHACON C.C. 7.313.955 - PART. 20%

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL MISMO Y 24 MESES MAS.
- CALIDAD DEL SERVICIO CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL MISMO Y 24 MESES MAS.
- EL AMPARO DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA $
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 06/06/2019	24:00 Horas del 05/08/2020	868,124,536.50	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 06/06/2019	24:00 Horas del 05/08/2023	578,749,691.00	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 06/06/2019	24:00 Horas del 05/08/2022	868,124,536.50	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 05/02/2020	24:00 Horas del 05/02/2025	1,157,499,382.00	0.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 06/06/2019	24:00 Horas del 05/08/2022	868,124,536.50	0.00
		TOTAL ASEGURADO	4,340,622,682.50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
ABILITY AGENCIA DE S	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER

COASEGURADORES	% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	$	0.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	$	0.00
OTROS	$	0.00
IVA	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	0.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago 03/07/2019

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA)

SIEMPRE VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE SU PÓLIZA EN WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
opción / link: verifica la autenticidad de tu póliza o seguro

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMÉN COMÚN - AUTORETENEDORES

- ASEGURADO -

TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA CBO-100002298, CUYO AFIANZADO ES: CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 04/07/2019, NO EXPIRARÀ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.

BOGOTA D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2019

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
BOGOTÁ D.C.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

20-10-2016-1317-P-06-PPSUS2R000000048

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA **CBO-100000490** No. ANEXO **2** No. CERTIFICADO **130019610**

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 28/12/2018	24:00 Horas del 05/08/2020

FECHA EXPEDICION 03/07/2019

SUC. EXPEDIDORA CEN BOGOTA OCCIDENTE DIRECCION CC UNICENTRO DE OCCIDENTE LOCAL 1-54 TELEFONO 4404466

TOMADOR	**CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019**	NIT	901.241.478-9
DIRECCION	AV. CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 309	TELEFONO	7799280
ASEGURADO	**CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019**	NIT	899.999.061-9
DIRECCION	CALLE 37 B SUR #.14-24	TELEFONO	7693100
BENEFICIARIO	**TERCEROS AFECTADOS**	NIT	
DIRECCION		TELEFONO	1

OBJETO DEL CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.COP- 456 DE 2018 , CUYO OBJETO ES EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCION Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNOSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TECNICOS .

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 NIT: 901241478-9, CONFORMADO POR:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - EDC INGENIERIA S.A.S NIT. 901154986-6 PART. 80%
IVAN YEZID GALVIS CHACON C.C NO. 7.313.955 PART. 20%,

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOTA: -(PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES .

LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA $	VALOR PRIMA $
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	165,623,200.00	331,246,401.77	331,246,401.77	0.00
PATRONAL	165,623,200.00	331,246,400.00	331,246,400.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	165,623,200.00	331,246,400.00	331,246,400.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	165,623,200.00	331,246,400.00	331,246,400.00	0.00

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE LAS 00:00 Horas del 06/08/2019 HASTA LAS 24:00 Horas del 05/08/2020 TOTAL ASEGURADO 331,246,401.77

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
ABILITY AGENCIA DE S	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER

COASEGURADORES	% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	$	0.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	$	0.00
OTROS	$	0.00
IVA	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	0.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 03/07/2019

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmundial.com.co

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

- ASEGURADO -

TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZAS CONTRATISTA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	CBO-100002298	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	130030313	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/06/2020	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENT

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/12/2018	24:00 Horas Del	11/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	No. DOC. IDENTIDAD	9012414789
DIRECCIÓN	AV. CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 309	TELÉFONO	7799280
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	No. DOC. IDENTIDAD	8999990619
DIRECCIÓN	CRA 30 25 - 90 PISO 15	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	No. DOC. IDENTIDAD	8999990619
DIRECCIÓN	CRA 30 25 - 90 PISO 15	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE "ESTABILIDAD DE LA OBRA" ACORDE CON EL ACTA N85 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA DE FECHA 11/05/2020.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.COP- 456 de 2018 , CUYO OBJETO ES :EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCION Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNOSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TECNICOS.
CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, NIT 901.241.478-9, CONFORMADO POR:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - EDC INGENIERIA S.A.S NIT. 901154986-6 - PART.80%
IVAN YEZID GALVIS CHACÓN C.C. 7.313.955 - PART. 20%
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL MISMO Y 24 MESES MAS.
- CALIDAD DEL SERVICIO CUBRIENDO LA VIGENCIA DEL MISMO Y 24 MESES MAS.
- EL AMPARO DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 11/05/2020	24:00: Horas Del 05/08/2020	868.124.536,50	0
PRESTACIONES SOCIALES	00:00: Horas Del 11/05/2020	24:00: Horas Del 05/08/2023	578.749.691	0
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00: Horas Del 11/05/2020	24:00: Horas Del 05/08/2022	868.124.536,50	0
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00: Horas Del 11/05/2020	24:00: Horas Del 11/05/2025	1.157.499.382	0
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00: Horas Del 11/05/2020	24:00: Horas Del 05/08/2022	868.124.536,50	0
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.340.622.683	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ABILITY AGENCIA DE S	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 0
DESCUENTOS	$ 0
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 0
GASTOS EXP.	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/06/2020

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDICO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 47 12 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBO-100002298** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019** Asegurado o Beneficiario: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** , expedida por la Compañía en **03/06/2020,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **CEN BOGOTA OCCIDENTE** a los **03** días del mes **JUNIO** del año **2020**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-06-PPSUS2R000000048

No. PÓLIZA	CBO-100000490	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	130030297	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/06/2020	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENT

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 28/12/2018	24:00 Horas Del 05/08/2020		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	No. DOC. IDENTIDAD	9012414789
DIRECCIÓN	AV. CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 309	TELÉFONO	7799280
ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	No. DOC. IDENTIDAD	8999990619
DIRECCIÓN	CRA 30 25 - 90 PISO 15	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE NOTIFICA QUE SEGUROS MUNDIAL S.A TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA N. 35 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA DE FECHA11/05/2020. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.COP456 DE 2018 , CUYO OBJETO ES EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCION Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNOSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TECNICOS ,
CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 NIT: 901241478-9, CONFORMADO POR:
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - EDC INGENIERIA S.A.S NIT. 901154986-6 PART. 80%
IVAN YEZID GALVIS CHACÓN C.C NO.7.313.955 PART. 20%,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE FONDO DE DESARROLLO LOCAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONE	165.623.200	331.246.401,77	331.246.401,77	0
PATRONAL	165.623.200	331.246.400	331.246.400	0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	165.623.200	331.246.400	331.246.400	0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	165.623.200	331.246.400	331.246.400	0
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.324.985.602	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ABILITY AGENCIA DE S	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 0
DESCUENTOS	$ 0
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 0
GASTOS EXP.	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/06/2020

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

No. PÓLIZA	CBO-100000490	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	130030297	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/06/2020	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 28/12/2018	24:00 Horas Del 05/08/2020		00:00 Horas Del 28/12/2018	24:00 Horas Del 05/08/2020

CONDICIONES PARTICULARES

DE KENNEDY BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES
AMPARO - DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

PATRONAL - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS - Deducible:10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ANEXO No.3 ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE COMITÉ N°	MES	INFORME MENSUAL	ANEXO N°	RADICADO N°	FECHA
1, 2, 3, 4, 5	JUNIO	1	3	2019-581-017450-2	23/07/2019
6, 7, 8, 9, 10, 11	JULIO	2	3	2019-581-020155-2	26/08/2019
12, 13, 14	AGOSTO	3	3	2019-581-022152-2	16/09/2019
15, 16, 17, 18, 19	SEPTIEMBRE	4	3	2019-581-026002-2	31/10/2019
20, 21	OCTUBRE	5	3	2019-581-027096-2	12/11/2019
22, 23, 24	NOVIEMBRE	6	3	2019-581-028967-2	06/12/2019
25, 26, 27	DICIEMBRE	7	3	2020-581-000685-2	10/01/2020
28, 29, 30, 31	ENERO	8	3	2020-581-003117-2	10/02/2020

ANEXO No.4 CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
1	2	RECIBIDO No. 070	17/01/2019 20195820011511	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta Radicado No 2019-581-000933-2	Isabel victoria Leon Reyes R.L. INTERSA S.A.	25-01-19 Andres Useche	17/01/2019
2	12	RECIBIDO No. 270	12/03/2019 20195820087111	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta Radicado No 2019-581-003925-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	19-03-19 Ing. Andres Useche	12/03/2019
3	1	RECIBIDO No. 294	29 MAR 2019 IDRD 20196100047241	IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR Subdirector Tecnico de Parques.	Solitud radicada IDRD N° 20192100065382 del 26 de febrero de 2019, Informacion parques en garantia IDRD, localidad Kennedy.	ANDRES USECHE INTERSA S.A.	02-04-19 Andres Useche	11/04/2019
4	1	RECIBIDO No. 347	11-04-2019 20195820139271	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Observaciones del Personal Minimo requerido Habilitante.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	22-04-19 Andres Useche	11/04/2019
5	1	RECIBIDO No. 348	11-04-2019 20195820139241	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-006963-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	22-04-19 Andres Useche	11/04/2019
6	1	RECIBIDO No. 378	25-04-2019 20195820139241	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Observaciones a las hojas de vida de Interventoría CIN-276-2018	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	03-05-19 Andres Useche	25/04/2019
7	2 FOLIOS / 1 CD	RECIBIDO No. 391	DADEP 20192010067841	RICARDO ANTONIO DURAN RINCON Profesional Universitario 219-18 Subdireccion de Registro Inmobiliario	Contrato No. 456 de 2018 - Solicitud Titularidad del derecho de Dominio para parques de la localidad de Kennedy	ANDRES USECHE GUZMAN Director de Interventoria	09-05-19 Andres Useche	03/05/2019
8	1	RECIBIDO No. 377	25-04-2019 20195820154311	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Contrato No. 456 de 2018 - Solicitud Titularidad del derecho de Dominio para parques de la localidad de Kennedy	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2019	03-05-19 Andres Useche	25/04/2019
9	1	RECIBIDO No. 388	02-05-2019 20195820168191	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-009833-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	07-05-19 Andres Useche	02/05/2019
10	1	RECIBIDO No. 416	02-05-2019 20195820189721	NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-010930-2 y 2019-581-011242-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	21-05-19 Andres Useche	14/05/2019
11	1	RECIBIDO No. 417	13-05-2019 20195820188601	NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO Alcalde Local de Kennedy (E)	Respuesta a radicado No. 2019-581-009545-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	21-05-19 Andres Useche	13/05/2019

INTERSA S.A.
INGENIERIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
12	1	RECIBIDO No. 376	25-04-2019 20195820154301	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy (E)	Entrega de documentos para firma de Acta de Inicio.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	03-05-19 Andres Useche	25/04/2019
13	1	RECIBIDO No. 376	17-06-2019 20195820259611	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-013676-2, 2019-581-014186-2.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	03-05-19 Andres Useche	17/06/2019
14	1	RECIBIDO	06-09-2019 20195820400911 RECIBIDO 12-09-19 Pedro Cogollo	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Observaciones a los informes presentados por la interventoria INTERSA SA.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	12-09-19 Pedro Cogollo	06/09/2019
15	1	RECIBIDO	01-08-2019 20195820341941	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-017450-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	14-08-19 Ana Maria Rodriguez	01/08/2019
16	2	RECIBIDO	01-08-2019 20195820341921	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-017841-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	14-08-19 Ana Maria Rodriguez	01/08/2019
17	1	RECIBIDO	05-09-2019 20195820397231	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-017841-3	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	12-09-19 Pedro Cogollo	05/09/2019
18	1	RECIBIDO	05-09-2019 20195820397231 RECIBIDO 12-09-19 Pedro Cogollo	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta radicado No. 2019-581-021190-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	12-09-19 Pedro Cogollo	05/09/2019
19	1	RECIBIDO	05-09-2019 20195820397231	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta radicado No. 2019-581-021190-3	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	12-09-19 Pedro Cogollo	06/09/2019
20	3	RECIBIDO	09-09-2019 20195820401881	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Solicitud de oficio tecnico sobre el uso del granulo de caucho en el contrato de obra publica COP-456-2018 en relacion a los radicados SDA No. 2019EE198403 (FDLK No. 2019-581-021250-2) y FDLK No. 20195820017923.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	12-09-19 Pedro Cogollo	09/09/2019
21	3	RECIBIDO	06-09-2019 20195820400951	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-021355-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	12-09-19 Pedro Cogollo	06/09/2019

INTERSA S.A.
INGENIERIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
22	3	RECIBIDO	06-09-2019 20195820420411	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-021356-3	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	01-10-19 Ana Maria Rodriguez	18/09/2019
23	20	RECIBIDO	24-09-2019 20195820431841	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-022152-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	17-10-19 Ana Maria Rodriguez	24/09/2019
24	21	RECIBIDO	24-09-2019 20195820429641	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-022153-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	17-10-19 Ana Maria Rodriguez	23/09/2019
25	1	RECIBIDO	04-10-2019 20195820451361	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-023692-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	17-10-19 Ana Maria Rodriguez	04/10/2019
26	1	RECIBIDO	02-10-2019 20195820447221	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-022048-2 (cierre de actividades de diagnostico)	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	17-10-19 Ana Maria Rodriguez	02/10/2019
27	1	Conocimiento.	02-10-2019 20195820448471	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-022940-2 (Remision del PAC del contratista)	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	02-10-2019 20195820448471 Conocimiento	02/10/2019
28	5	Recibido	17-09-2019 20195820417851	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a los radicados No. 2019-581-022223-2, No. 2019-581-022224-2, No. 2019-581-022227-2 y No. 2019-581-022225-2.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	Ana Maria Rodriguez	17/09/2019
29	7	Memorando interno enviado Arq. Felipe	26-02-2019 20195820004243	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	REPROGRAMACION PAC-VIGENCIA 2019 SEGÚN INSTRUCTIVOS GCO-GCL-IN013 MODIFICACION MAYO 11-2018 Y GCO-GCL-IN019 MODIFICACION 19 DE ABRIL DE 2018.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018		26/02/2019
30	2		11-10-2019 20195820461811	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta radicado No. 2019-581-024875-2.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	11-10-2019 20195820461811	11/10/2019
31	2		24-09-2019 20195820432881	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Solicitud de acta parcial No. 1, de contrato de obra COP-456-2018 y contrato de interventoria CIN-276-2018.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	24-09-2019 20195820432881	24/09/2019

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
32	3		01-10-2019 20195820446681 RECIBIDO 18-10-2019 Ana Maria rodriguez	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-023053-2 ENTREGA DE APUS NO PREVISTOS CTO DE OBRA 456 DE 2018.	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	01-10-2019 20195820446681 RECIBIDO 18-10-2019 Ana Maria rodriguez	01/10/2019
33	1	RECIBIDO	25-10-2019 20195820486771	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-025244-2	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	30-10-2019 Ana Maria Rodriguez	25/10/2019
35	3	Respuesta enviada al contratista el dia 24 de octubre de 2019.	11-10-2019 20195820462261	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Hallazgo de atraso en fecha de finalizacion parque Catalina II (08-550)	INTERSA S.A. INTERVENTORIA CONTRATO 276-2018	11-10-2019 20195820462261 Respuesta enviada al contratista el dia 24 de octubre de 2019.	11/10/2019
36	3		25-01-2019 No 2019-400-001484-2	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Solicitud direcciones actualizadas de codigos parques localidad de Kennedy.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO. ATN: A quien corresponda.	25-01-2019 No 2019-400-001484-2	24/01/2019
38	3		Radicado DADEP No. 20192010017401 06 FEB 2019	RICARDO ANTONIO DURAN RINCON Profesional Universitario 219-18 Subdireccion de Registro Inmobiliario	Solicitud de direcciones actualizadas de parques con codigo IDRD, según listado anexo. Localidad de Kennedy.	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Radicado DADEP No. 20192010017401 06 FEB 2019	04/02/2019
39	1		RECIBIDO 05-02-2019 Andres Franco	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	REMISION HOJAS DE VIDA	INTERSA S.A. ATN: ING. ANDRES USECHE	RECIBIDO 05-02-2019 Andres Franco	05/02/2019
40	1		RECIBIDO 05-03-2019 Andres Franco	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Respuesta oficio - solicitud de Diagnosticos y presupuestos.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 05-03-2019 Andres Franco	05/03/2019
41	2	No. 03	RECIBIDO 18-03-2019 Andres Franco	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de ajustes a los presupuestos propuestos para los parques de la localidad de kennedy.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 18-03-2019 Andres Franco	18/03/2019
42	11	RECIBIDO No 05	CPK-010-2019	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	CAMBIO RESIDENTE SOCIAL	INTERSA S.A. ATN: ING. ANDRES USECHE	24-04-2019 Ana Maria	24/04/2019

INTERSA S.A.
INGENIERIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
43	1		CPK-005-2019	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 29-04-2019 Andres Franco	29/04/2019
44	14		CPK-011-2019	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	CAMBIO RESIDENTE SST	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	Enviado ALBO-KEN-276-012	02/05/2019
45	1		CPK-006-2019	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 08-05-2019 Devuelto para ajustes por fechas.	08/05/2019
46	1		CPK-007-2019	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 09-05-2019 Andres Leon	09/05/2019
48	1		RECIBIDO 14-05-2019 Andres Leon	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 14-05-2019 Andres Leon	09/05/2019
50	3	RECIBIDO No. 224	CPK-012-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Cambio representante legal	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 16-05-2019 Ana Maria Rodriguez	16/05/2019
51	1	RECIBIDO No. 009	CPKO-009-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 25-06-2019 Ana Maria Rodriguez	21/06/2019
52	1	RECIBIDO No. 010	CPKO-010-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	SOLICITUD MODIFICACION BASE DE PRECIOS Y FORMULA DE REAJUSTE	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 25-06-2019 Ana Maria Rodriguez	21/06/2019
53	1		CPKO-014-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - PGRCD´S COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	RECIBIDO 24-07-2019 Andres Leon	23/07/2019
54	1		CPKO-013-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	POLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	RECIBIDO 24-07-2019 Andres Leon	24/07/2019
55	1	No. 013	CPKO-008-2019	IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORME DIAGNOSTICO	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	RECIBIDO 18-06-2019	18/06/2019
56	1	No. 011	CPKO-011-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORME DIAGNOSTICO	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	RECIBIDO 03-07-2019 Ana Maria Rodriguez	08/07/2019

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
57	2		CPKO-013-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA OFICIO ALBO-KEN-276-021 Entrega Alistamiento y/o Preliminares	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	05/07/2019	04/07/2019
58	1		CPKO-012-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES		
59	1		CPKO-021-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORME AMBIENTAL Y SST COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	RECIBI ANDRES LEON 15/08/19	14/08/2019
60	1		CPKO-020-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORME SOCIAL No 2 COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	RECIBI ANDRES LEON 15/08/19	14/08/2019
61	1		CPKO-023-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLAN DE RCD - DECLARACION JURAMENTADA	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	21/08/2019	20/08/2019
62	1		CPKO-024-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLAN DE CALIDAD	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	21/08/2019	21/08/2019
63	1		CPKO-025-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	ENTREGA DOCUMENTOS	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	21/08/2019	21/08/2019
64	1		CPKO-024-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	renuncia a la formula de ajuste de los precios Unitarios del contrato.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn:ING. ANDRES USECHE	26/08/2019	23/08/2019
65	1		CPKO-026-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	HOJA DE VIDA CON SOPORTES	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	26/08/2019	23/08/2019
66	1		CPKO-028-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PRESUPUESTO Y PROGRAMACION D EOBRA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/08/2019	27/08/2019
67	1		CPKO-027-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	27/08/2019	27/08/2019

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
68	1		CPKO-018-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de documentos PMTS PARQUES SAN MARTIN DE PORRES, MARIA PAZ, DESARROLLO LA ESPERANZA, OTERO DE SAN FRNACISCO	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn:ING. ANDRES USECHE	27/08/2019	27/08/2019
69	1		CPKO-029-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PROGRAMACION y crono DE OBRA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	29/08/2019	29/08/2019
70	1		CPKO-031-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLAN DE GESTION DE RCD S - COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	03/09/2019	02/09/2019
71	1		CPKO-033-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 2	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	05/09/2019 Andres Leon	05/09/2019
72	1	No. 32	CPKO-032-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	11/09/2019 Ana Maria Rodriguez	10/09/2019
73	1	No. 34	CPKO-034-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	11/09/2019 Ana Maria Rodriguez	11/09/2019
74	1	No. 35	CPKO-035-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	11/09/2019 Ana Maria Rodriguez	11/09/2019
75	1	No. 36	CPKO-036-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PLANES DE GESTION COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	11/09/2019 Ana Maria Rodriguez	11/09/2019
76	1	No. 39	CPKO-039-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	PROGRAMACION y FLUJO DE CAJA	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/09/2019 Ana Maria Rodriguez	17/09/2019
77	1	No. 009	CPKO-040-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/09/2019 Ana Maria Rodriguez	17/09/2019
78	25	No. 592	CPKO-034-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de documentos PMTS PARQUES LA UNIDAD, GRAN BRITALIA, SUPERMANZANA 8 Y VILLA ALSACIA.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn:ING. ANDRES USECHE	24/09/2019 Ing. Andres Useche	23/09/2019
79	7	No. 44	CPKO-044-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO PARQUE CATALINA II	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	25/09/2019 Ana Maria Rodriguez	25/09/2019

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
80	2	No. 45	CPKO-045-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA OFICIOS ALBO-KEN-276-039. Observaciones ambientales.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	04/10/2019 Ana Maria Rodriguez	01/10/2019
81	5		CPKO-043-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA OFICIO ALBO-KEN-276-050. Solicitud de oficio tecnico sobre el uso del granulo de caucho.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	29/09/2019	25/09/2019
82	3		CPKO-041-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	19/09/2019	19/09/2019
83	2	No. 42	CPKO-042-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA AL COMUNCIADO 20196820397231	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	24/09/2019	24/09/2019
84	1	No. 46	CPKO-046-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	POLIZAS ACTUALIZADAS CON OTRO SI MODIFICATORIO COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	07/10/2019 Ana Maria Rodriguez	07/10/2019
85	3		CPKO-047-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA RADICADO ALBO-KEN-276-06	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/10/2019 Ana Maria Rodriguez	08/10/2019
86	1		CPKO-035-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de documentos PMTS PARQUES LA UNIDAD, DESARROLLO LAS BRISAS, CASTILLA Y MULTIFAMILIARES LA PAZ.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn:ING. ANDRES USECHE	11/10/2019 Ing. Andres Useche	08/10/2019
87	1		CPKO-048-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORMES MENSUALES COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	11/10/2019 Pedro Cogollo	16/10/2019
88	33	No.51	CPKO-051-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	DISEÑO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL PARQUE URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	30/10/2019 Ana Maria Rodriguez	23/10/2019
89	18	No.55	CPKO-055-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	DISEÑO DE LAS ZONAS DURAS PARA LOS 15 PARQUES A EJECUTAR EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	Ana Maria Rodriguez	23/10/2019
90	2	No. 33	CPKO-053-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA COMUNICADO ALBO-KEN-276-078.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	30/10/2019 Ana Maria Rodriguez	30/10/2019
91	13	No. 54	CPKO-054-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA COMUNICADO ALBO-KEN-276-079.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	30/10/2019 Ana Maria Rodriguez	30/10/2019

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
92	1		CPKO-059-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORMES MENSUALES COP-456-2018.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	12/11/2019 Andres Franco	12/11/2019
93	1		CPKO-060-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA RADICADO 20195820509401	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	12/11/2019 Andres Franco	12/11/2019
94	3		20195820509401	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-026002-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	13/11/2019 Bryan Castillo	07/11/2019
95	6		20195820509431	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-026001-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	13/11/2019 Bryan Castillo	07/11/2019
96	2		CPKO-058-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORME SOCIAL No 5 COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	09/11/2019 Johan Alfonso	09/11/2019
97	1		CPKO-064-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	REPROGRAMACION DEL PAC	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	09/11/2019 Diego Barreto	18/11/2019
98	23		CPKO-063-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	BALANCE ACTUALIZADO OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 456-2019	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/11/2019 Diego Barreto	18/11/2019
99	6		CPKO-064-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 456-2019	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	20/11/2019	20/11/2019
100	11		20195820522201	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Solicitud de elementos antivandalicos para modulos biosaludables COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	21/11/2019	21/11/2019
101	1		20195820515301	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-026919-2.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	26/11/2019 Natalia Cogollo	12/11/2019
102	1		20195820515231	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-027084-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	26/11/2019 Natalia Cogollo	12/11/2019
103	1		20195820529751	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-027512-2 (Reprogramacion del PAC del contratista de obra y la Interventoria)	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/11/2019 Diego Barreto	21/11/2019

INTERSA S.A.
INGENIERIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
104	3		CPKO-064-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	MATERIAL DE SELLO PARA CANCHAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 456-2019.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	26/11/2019 Bryan Castillo	25/11/2019
105	6		CPKO-064-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	SUSPENSION DE ACTIVIDADES DEL COP-456 DE 2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	26/11/2019 Bryan Castillo	25/11/2019
106	9		CPKO-067-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA ACTA DE VISITA DE CONTROL AL MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS. SECRETARIA DE AMBIENTE.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	27/11/2019 Bryan Castillo	26/11/2019
107	9		20195820528151	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-027096-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/11/2019 Diego Barreto	20/11/2019
108	1		20195820528591	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-027513-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/11/2019 Diego Barreto	20/11/2019
109	4		20195820528592	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta al radicado No. 2019-581-027650-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/11/2019 Diego Barreto	22/11/2019
110	7		20195820528131	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-027094-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/11/2019 Diego Barreto	20/11/2019
111	1		20195820535101	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Requerimiento por atraso en la ejecucion de obra del contrato de obra publica COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	29/11/2019	26/11/2019
112	1		CPKO-068-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	MANUALES DE MANTENIMIENTO URBANIZACION PIO XII Y CATALINA II.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	28/11/2019 Bryan Castillo	27/11/2019
113	1		CPKO-039-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de documentos PMTS PARQUES GRAN BRITALIA, SUPERMANZANA.	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn:ING. ANDRES USECHE	04/12/2019 Bryan Castillo	04/12/2019
114	2		CPKO-069-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	DISEÑO DE CANCHAS DEL COP-456-DE 2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	03/12/2019 Diego Barreto	03/12/2019
115	9	No. 113	20195820538591	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Reporte de seguimiento de obra de la ejecucion del contrato COP-456-2018	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	02/12/2019 Natalia Cogollo	28/11/2019
116	1		CPKO-071-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	INFORMES MENSUALES COP-456-2018	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	06/12/2019 Diego Barreto	05/12/2019

INTERSA S.A.
INGENIERIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
117	1		CPKO-072-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	CUENTA #2 DEL COP-456-2018	INTERSA S.A. INGENIERIA Atn: ISABEL VICTORIA LEON REYES	06/12/2019 Diego Barreto	05/12/2019
118	3		CPKO-070-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RETIRO DE MOBILIARIO DENTRO DE LOS PARQUES A INTERVENIR EN EL COP-456 DE 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	10/12/2019 Bryan Castillo	03/12/2019
119	2 FOLIOS / 1 CD		CPKO-073-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	SUSPENSION DE ACTIVIDADES DEL COP-456 DE 2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	10/12/2019 Bryan Castillo	09/12/2019
120	1		CPKO-098-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de informe mensual No. 8	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	06/02/2020 Paola Rueda	06/12/2020
121	2		20195820562611	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Requerimiento de allegar subsanadas las observaciones de la hoja de vida del cambio de residente de obra de la interventoria INTERSA contrato CIN-276-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	12/12/2020	12/12/2020
122	2		20195820554211	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Segundo requerimiento por atraso en la ejecucion de obra del contrato de obra publica COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	12/12/2019 Diego Barreto	09/12/2020
123	4		20195820565331	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-028967-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/12/2019 Natalia Cogollo	13/12/2020
124	7		20195820565311	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-028975-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/12/2019 Natalia Cogollo	13/12/2020
125	2	No. 671	SDM-SPMT-270197-19	MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de Transito. SDM	Incumplimientos en la implementacion del plan de manejo de transito (PMT)	CONSORCIO PARQUES KENNEDY Atn. Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ	18/12/2019 Ing. Andres Useche	16/12/2019
126	1	No. 1	CPKO-075-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Manuales de mantenimiento de los parques Andalucia y Villa Castilla COP-456-2018	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/12/2019 Raul Aparicio	18/12/2019
127	8		CPKO-076-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA COMUNICADO ALBO-KEN-276-103 REFERENTE A OBSERVACIONES PRECIOS UNITARIOS.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	19/12/2019 Paola Rueda	18/12/2019
128	5		CPKO-076-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Respuesta solicitud realizada.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	23/12/2019 Diego Barreto	19/12/2019
129	2		CPKO-077-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Respuesta oficio ALBO-KEN-276-2019 Solicitud fechas para entregables documentales.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	23/12/2019 Diego Barreto	23/12/2019

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
130	2		CPKO-081-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Respuesta Radicado No.20195820565311 Correcciones Informe Ambiental No. 6, Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 6 e informe Tecnico No. 6.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	24/12/2019 Diego Barreto	24/12/2019
131	2		CPKO-080-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Respuesta radicado No. 20195820528131. Correcciones informe ambiental No. 5, informe de seguridad y salud en el trabajo No. 5 e informe tecnico No. 5.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	24/12/2019 Diego Barreto	24/12/2019
132	1		20195820584431	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-030343-2 Aprobacion informe mensual No. 5 del contrato de obra COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	02/12/2019 Paola Rueda	30/12/2019
133	1		20195820584441	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019581029317-2 Aprobacion informe mensual No. 5 del contrato de Interventoria CIN-276-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	02/01/2020 Paola Rueda	30/12/2019
134	1		20195820584451	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respeusta a radicado No. 2019581030343-2 Aprobacion informe mensual No. 6 del contrato de obra COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	02/01/2020 Paola Rueda	30/12/2019
135	1		20195820584471	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2019-581-030031-2 aprobacion informe mensual No. 6 del contrato de Interventoria CIN-276-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	02/01/2020 Paola Rueda	30/12/2019
136	6		20195820582081	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Observaciones a informe tecnico de incumplimiento al contrato de obra publica COP-456-2018 dando respuesta a radicado	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	30/12/2019	26/12/2019
137	9		CPKO-078-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RESPUESTA COMUNICADO ALBO-KEN-276-103 REFERENTE A OBSERVACIONES PRECIOS UNITARIOS.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	23/12/2019 Diego Barreto	18/12/2019
138	2		CPKO-088-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Propuesta rampa.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	15/01/2020 Diego Barreto	10/01/2020
139	6		CPKO-079-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	SOLICITUD APROBACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS - ALCANCE OFICIO CPKO-076.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	23/12/2019 Diego Barreto	18/12/2019
140	2	No. 013	SDM-SPMT-275286-19	MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de Transito. SDM	Obra sin iniciar.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY Atn. Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ	13/01/2020 Ing. Andres Useche	20/12/2019
141	1 FOLIO / 1 CD		CPKO-083-2019	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Remision informe canchas.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	07/01/2020 Bryan Castillo	30/12/2019
142	19		CPKO-084-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Remision resultados ensayos.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	07/01/2020 Bryan Castillo	07/01/2020

INTERSA S.A.
INGENIERIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
143	1		CPKO-085-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de informe mensual No.7.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	07/01/2020 Bryan Castillo	07/01/2020
144	1		20205820011951	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Llamado de atencion solicitando allegar subsanadas las observaciones de la hoja vida del cambio de residente de obra de la interventoria INTERSA contrato CIN-276-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	16/01/2020 Paola Rueda	13/01/2020
145	4	No. 009	20205820011951	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Incumplimientos en la implementacion del plan de manejo de transito (PMT)	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	13/01/2020 Ing. Andres Useche	10/01/2020
146	4		CPKO-090-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	DISEÑO ARTISTICO ZONA DE PISO CAUCHO	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	15/01/2020 Diego Barreto	15/01/2020
147	1		CPKO-089-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	RADICACION ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS Y APUS CON SOPORTES	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	15/01/2020 Diego Barreto	15/01/2020
148	2		20205820014231	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta al radicado No. 2020-561-000683-2 Segunda recomendación de inicio de proceso sansionatorio al contratista de obra CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 contrato COP-456-2018.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	20/01/2020 Bryan Castillo	15/01/2020
149	1 FOLIO / 1 CD		CPKO-090-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Programacion actualizada.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	17/01/2020 Diego Barreto	17/01/2020
150	3	No. 021	SDM-SPMT-6346-20	MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de Transito. SDM	Incumplimientos en la implementacion del plan de manejo de transito (PMT)	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	21/01/2020 Ing. Andres Useche	16/01/2020
151	6		CPKO-092-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Arreglos parques Villa Castilla y Andalucia	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	17/01/2020 Diego Barreto	16/01/2020
152	5		CPKO-102-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	CORRECCION DE OBSERVACIONES INFORME TECNICO No. 7.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	18/02/2020 Diego Barreto	18/02/2020
153	3		CPKO-095-2020	LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	Entrega de manuales.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	23/01/2020 Bryan Castillo	20/01/2020

INTERSA S.A.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO: 456 DE 2018

No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA RECIBO	FECHA EMITIDO
154	1	No. 135	20205820024831	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta al radicado No. 2020-581-001181-2.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	27/01/2020 Natalia Cogollo	22/01/2020
155	2	No. 134	20205820027021	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a derecho de peticion del Contrato de obra publica COP-456-2018	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	24/01/2020 Natalia Cogollo	23/01/2020
156	2		20205820032231	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta al comunicado No. 2020-581-000685-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	31/01/2020 Natalia Cogollo	27/01/2020
157	3		20205820032221	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta al radicado No. 2020-581-000686-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	31/01/2020 Natalia Cogollo	27/01/2020
158	1		20205820032111	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a comunicados No. 2020-581-001181-2 y 2020-581-001685-2 aprobacion actividades no previstas para el contrato de obra publica COP-456-2018 desde el NP-61 a NP-73.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	31/01/2020 Natalia Cogollo	27/01/2020
159	9			LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	"Por medio de la cual se cierra el proceso sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de obra No. 456 de 2018"			
160	1		CPKO-101-2020	LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2018	RADICACION MANUALES DE MANTENIMIENTO	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	14/02/2020 Diego Barreto	14/02/2020
161	1		CPKO-105-2020	ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ Representante Legal CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2018	Entrega de manuales.	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	24/02/2020 Diego Barreto	24/02/2020
162	4		20205820112391	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Respuesta a radicado No. 2020-581-003512-2	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	Se dio respuesta ALBO-KEN-276-152	21/02/2020
163	7		20205820112191	LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	Solicitud de concepto acerca de la terminacion del contrato COP-456-2018	INTERVENTORIA INTERSA S.A.	Se dio respuesta ALBO-KEN-276-153	21/02/2020

CORRESPONDENCIA ENVIADA

INTERSA S.A.			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
1	2	R No. 2019-581-000933-2	GEN-021-ALBO-KEN-276-001	ISABEL VICTORIA LEON REYES Representante Legal INTERSA S.A.	FDLK	REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY ING. JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA	14/01/2019	16/01/2019
2	2	R No. 2019-581-001369-2	GEN-040-ALBO-KEN-276-002	ISABEL VICTORIA LEON REYES Representante Legal INTERSA S.A.	FDLK	REMISION HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY ING. JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA	14/01/2019	22/01/2019
3	3	R No. 2019-581-000933-2	ALBO-KEN-276-001	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY	Contrato N° 456 de 2018 / Revision hojas de vida personal minimo	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Representante Legal	05/02/2019	16/01/2019
4	2	R No. 2019-581-003925-2	ALBO-KEN-276-002	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Solicitud de información parques en garantia.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	22/02/2019	22/02/2019
5	3	No. 20192100065382	ALBO-KEN-276-003	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.		Contrato N° 456 de 2018 / Solicitud de información parques en garantia.	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD A quien corresponda.	22/02/2019	26/02/2019
6	1	R No. 2019-581-004913-2	ALBO-KEN-276-004	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Solicitud de aclaración formula de reajuste.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	04/03/2019	05/03/2019
7	1	R No. 2019-581-004914-2	ALBO-KEN-276-005	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Solicitud de diagnostico y presupuestos.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL Representante Legal	04/03/2019	05/03/2019
8	1	R No. 2019-581-006963-2	ALBO-KEN-276-006	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Remision hojas de vida contratista.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	28/03/2019	28/03/2019
9	2	R No. 2019-581-008804-2	ALBO-KEN-276-008	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Observaciones subsanadas hojas de vida contratista e interventoria.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	15/04/2019	28/03/2019
10	1	R No. 2019-581-009545-2	ALBO-KEN-276-009	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820139271	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	24/04/2019	26/04/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA			CONTRATO: 276 DE 2018			
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
11	1	R No. 2019-581-009546-2	ALBO-KEN-276-010	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820139241	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	24/04/2019	26/04/2019
12	1	R No. 2019-581-009833-2	ALBO-KEN-276-011	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Entrega de programación y flujo de caja Cto. de obra No COP/456 de 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	30/04/2019	30/04/2019
13	2	R No. 2019-581-013674-2	ALBO-KEN-276-012	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Cambio de Residente SST CONTRATISTA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	06/05/2019	07/06/2019
14	1	R No. 2019-581-010930-2	ALBO-KEN-276-013	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Alcance a la programacion y Flujo de caja Cto de Obra No COP/456 de 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	08/05/2019	09/05/2019
15	1	R No. 2019-581-011242-2	ALBO-KEN-276-014	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820168191 del 02/05/2019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	14/05/2019	14/05/2019
16	1	R No. 2019-581-013676-2	ALBO-KEN-276-015	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 276 de 2018/Cambio de Residente Social/Interventoria.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	07/06/2019	07/06/2019
17	2	R No. 2019-581-014186-2	ALBO-KEN-276-016	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 276 de 2018/Alcance cambio de Residente Social/Interventoria.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/06/2019	12/06/2019
18	5	R No. 2019-581-015350-2	ALBO-KEN-276-017	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informes semanales 1 y 2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/06/2019	12/06/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
19	2	R No. 2019-581-015352-2	ALBO-KEN-276-018	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	SOLICITUD DE MODIFICATORIO Y FORMULA DE REAJUSTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	27/06/2019	12/06/2019
20	2	R No. 2019-581-015974-2	ALBO-KEN-276-018	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	INFORME DIAGNOSTICO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	27/06/2019	03/07/2019
21	7	R No. 2019-581-015975-2	ALBO-KEN-276-020	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informes semanales No 1 y 2 ajustados e Informe semanal No 3.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	03/07/2019	03/07/2019
22	2	R No. 2019-581-016319-2	ALBO-KEN-276-021	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 05 JUL 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Entrega Alistamiento y/o Preliminares.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL Representante Legal	05/07/2019	FDLK: 09/07/2019 CONT: 05 JUL 2019
23	1	R No. 2019-581-016513-2	ALBO-KEN-276-022	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/07/2019	11/07/2019
24	1	R No. 2019-581-017450-2	ALBO-KEN-276-023	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	23/07/2019	23/07/2019
25	10	R No. 2019-581-017837-2	GEN-369-ALBO-KEN-276-003	CONSUELO RINCON C. Directora Administrativa INTERSA S.A.	FDLK	CONTRATO No. 276 de 2918 / POLIZA DE CUMPLIMIENTO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/07/2019	26/07/2019
26	5	R No. 2019-581-017839-2	ALBO-KEN-276-026	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATISTA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/07/2019	26/07/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA			CONTRATO: 276 DE 2018			
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
27		R No. 2019-581-017840-2	ALBO-KEN-276-022	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 5 y 6.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy		26/07/2019
28		R No. 2019-581-017841-2	ALBO-KEN-276-024	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	PLAN DE CALIDAD, PAI Y PLAN DE ACCION DE INTERVENTORIA PMA, SG/SST Y PLAN DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATISTA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy		26/07/2019
29	9	R No. 2019-581-017841-3	ALBO-KEN-276-027	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 7 y 8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/08/2019	12/08/2019
30	4	R No. 2019-581-019237-2	ALBO-KEN-276-028	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	RCD	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/08/2019	12/08/2019
31	1	R No. 2019-581-019696-2	ALBO-KEN-276-029	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ALCANCE POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATISTA CTO N° 456 DE 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/08/2019	12/08/2019
32	2	R No. 2019-581-019695-2	ALBO-KEN-276-030	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Alcance comunicado ALBO/KEN/276/018 / Solicitud de aclaracion del contrato de obra 456 de 2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/08/2019	16/08/2019
33	1		ALBO-KEN-276-032	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 21 AGO 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Devolucion del Plan Gestion Social, PMA Y SG/SST	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL Representante Legal	20/08/2019	CONT: 21 AGO 2019
34	CARPETA	R No. 2019-581-020036-2	ALBO-KEN-276-034	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ALCANCE PLAN RCD CTO 456 DE 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy		22/08/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
35	9	R No. 2019-581-020039-2	ALBO-KEN-276-033	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 9 y 10.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	22/08/2019	22/08/2019
36	2 CARPETAS	R No. 2019-581-020155-2	ALBO-KEN-276-035	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	23/08/2019	26/08/2019
37	1	R No. 2019-581-020364-2	ALBO-KEN-276-036	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Alcance de la solicitud de aclaracion formula de reajuste.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/08/2019	27/08/2019
38	3		ALBO-KEN-276-039	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 03 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Observaciones Ambientales.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL Representante Legal	02/09/2019	CONT: 03 SEP 2019
39	1		ALBO-KEN-276-037	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 03 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Devolucion de documentos.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	02/09/2019	CONT: 03 SEP 2019
40	13	R No. 2019-581-021190-2	ALBO-KEN-276-038	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato N° 456 de 2018 / Cambio de residente tecnico CONTRATISTA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	02/09/2019	R No. 2019/581/021190/2
41	11/CD	R No. 2019-581-023101-2	ALBO-KEN-276-040	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Entrega de Programacion y flujo de caja Cto de obra No COP/456 de 2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/09/2019	26/09/2019
42	CARPETA		ALBO-KEN-276-041	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	Recibi Liliana Parra 03 sep/2019 11:15 am	Contrato N° 456 de 2018 / Respuesta comunicado CPK/018/2019 / PMT	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	03/09/2019	03 sep/2019

INTERSA S.A.			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
43	10	R No. 2019-581-021355-2	ALBO-KEN-276-042	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 11 y semanal 12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	03/09/2019	R No. 2019/581/021355/2
44	5	R No. 2019-581-021656-2	ALBO-KEN-276-046	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Polizas responsabilidad civil extracontractual ajustadas Cto 246 de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	09/08/2019	09/09/2019
45	2 CARPETAS/ 1 CD	R No. 2019-581-022162-2	ALBO-KEN-276-051	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	PLAN DE CALIDAD, PAI Y PLAN DE ACCION DE INTERVENTORIA.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	16/09/201
46	2 CARPETAS	R No. 2019-581-022155-2	ALBO-KEN-276-043	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Alcance informe No 1 Interventoria componentes Social/Ambiental y SST, del periodo 06 al 30 de junio de 2019. Rad 2019/581/017450/2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	16/09/2019
47	2 CARPETAS/ 1 CD	R No. 2019-581-022152-2	ALBO-KEN-276-048	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	16/09/2019
48	2	R No. 2019-581-022048-2	ALBO-KEN-276-044	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Cierre de actividades de diagnostico.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	FDLK:13/09/2019 CONT: 16 SEP 2019
49	1/ CD	R No. 2019-581-022046-2	ALBO-KEN-276-045	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Alcance al comunicado ALBO/KEN/276/034 Rad. 2019/581/020036/2 del 22 de agosto de 2019 / Entrega del Plan RCD.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	13/09/2019
50	1 CARPETA	R No. 2019-581-022049-2	ALBO-KEN-276-047	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Alcance informe No 2 Contratista componentes tecnico social/ambiental y SST, del periodo 01 al 31 de julio de 2019, Rad 2019/581/020155/2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	13/09/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
51	3		ALBO-KEN-276-049	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Remision oficio 20195820397231.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	13/09/2019	CONT: 16 SEP 2019
52	1		ALBO-KEN-276-050	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Solicitud de oficio tecnico sobre el uso de granulo de caucho.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	13/09/2019	CONT: 16 SEP 2019
53	1 CARPETA	R No. 2019-581-022154-2	ALBO-KEN-276-052	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Alcance Informe No 1 Contratista componentes Social/Ambiental y SST, del periodo 06 al 30 de junio de 2019, Rad 2019/581/017450/2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	FDLK: 16/09/2019 CONT: 16 SEP 2019
54	3 CARPETAS/ 4CD	R No. 2019-581-022160-2	ALBO-KEN-276-053	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	PLAN SG/SST y PLAN DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATISTA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	FDLK: 16/09/2019 CONT: 16 SEP 2019
55	3 CARPETAS/ 5 CD	R No. 2019-581-022153-2	ALBO-KEN-276-054	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA N° 3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/09/2019	FDLK: 16/09/2019 CONT: 16 SEP 2020
56	5	R No. 2019-581-022223-2	ALBO-KEN-276-055	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 11.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/09/2019	16/09/2019
57	6	R No. 2019-581-022224-2	ALBO-KEN-276-056	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 12.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/09/2019	16/09/2019
58	6	R No. 2019-581-022227-2	ALBO-KEN-276-057	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 13.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/09/2019	16/09/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA			CONTRATO: 276 DE 2018			
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
59	6	R No. 2019-581-022225-2	ALBO-KEN-276-058	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 14.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/09/2019	16/09/2019
60	5	R No. 2019-581-022492-2	ALBO-KEN-276-059	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta al radicado No. 20195820417851.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	18/09/2019	18/09/2019
61	7	R No. 2019-581-022939-2	ALBO-KEN-276-060	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 15.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	24/09/2019	16/09/2019
62	3	R No. 2019-581-022940-2	ALBO-KEN-276-061	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 15.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	24/09/2019	16/09/2019
63	29	R No. 2019-581-023053-2	ALBO-KEN-276-062	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ENTREGA DE APUS NO PREVISTOS CTO DE OBRA 466 DE 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	25/09/2019	25/09/2019
64	1 CARPETA		ALBO-KEN-276-063	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	Recibi 25 sep/2019 Firma	Contrato N° 456 de 2018 / Respuesta comunicado CPK/034/2019 / PMT's	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	25/09/2019	CONT: 25 SEP 2019
65	3		ALBO-KEN-276-064	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 16 SEP 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Observaciones ambientales recorrido de obra.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	27/09/2019	CONT: 18 SEP 2019
66	4	R No. 2019-581-023692-2	ALBO-KEN-276-065	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820397231	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	27/09/2019	01/10/2019
67	7		ALBO-KEN-276-066	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 01 OCT 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Contrato N° 456 de 2018 / Observaciones informe No 3 contratista.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	30/09/2019	CONT: 01 OCT 2019

INTERSA S.A.			CORRESPONDENCIA ENVIADA			CONTRATO: 276 DE 2018			
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
68	16	R No. 2019-581-023691-2	ALBO-KEN-276-067	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820401881 y 2019582004111.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	01/10/2019	01/10/2019
69	7	R No. 2019-581-023820-2	ALBO-KEN-276-068	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 16.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	01/10/2019	02/10/2019
70	5	R No. 2019-581-024375-2	ALBO-KEN-276-069	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 17.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	07/10/2019	09/10/2019
71	6	R No. 2019-581-024195-2	ALBO-KEN-276-070	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATISTA CTO N° 456 de 2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	07/10/2019	07/10/2019
72	12	R No. 2019-581-025019-2	ALBO-KEN-276-071	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820446681.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	17/10/2019	18/10/2019
73	38	R No. 2019-581-025016-2	ALBO-KEN-276-072	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820431841.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	17/10/2019	18/10/2019
74	44	R No. 2019-581-025017-2	ALBO-KEN-276-073	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20195820429641.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	17/10/2019	18/10/2019
75	5	R No. 2019-581-024881-2	ALBO-KEN-276-074	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 18.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/10/2019	16/10/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
76	3	R No. 2019-581-025087-2	ALBO-KEN-276-075	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta al radicado No. 20195820461811.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	18/10/2019	16/10/2019
77	28	R No. 2019-581-025244-2	ALBO-KEN-276-076	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ENTREGA DE APUS NO PREVISTOS CTO DE OBRA 456 DE 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	21/10/2019	21/10/2019
78	5	R No. 2019-581-025583-2	ALBO-KEN-276-077	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 19.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	24/10/2019	25/10/2019
79	2		ALBO-KEN-276-078	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 25 OCT 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Observaciones a las estructuras propuestas para canchas Multifuncionales.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	24/10/2019	CONT: 25 OCT 2019
80	2	R No. 2019-581-025545-2	ALBO-KEN-276-079	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 25 OCT 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Cambio de direccion de Interventoria.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019	24/10/2019	FDLK: 24/10/2019 CONT: 25 OCT 2019
81	6	R No. 2019-581-025881-2	ALBO-KEN-276-081	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 20.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/10/2019	29/10/2019
82	3 CARPETAS/ 4CD	R No. 2019-581-026002-2	ALBO-KEN-276-082	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	INFORME No 4 cto 456 de 2018 / TECNICO, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	30/10/2019	31/10/2019
83	3 CARPETAS	R No. 2019-581-026001-2	ALBO-KEN-276-083	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 04	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	31/10/2019	31/10/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
84	1		ALBO-KEN-276-084	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 05 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Remision Oficio 20195820486771 / Aprovacion de precios no previstos CTO 456 de 2018.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	05/11/2019	CONT: 05 NOV 2019
85	1	Radicacion 2019ER261524 R No. 2019-581-028126-2	ALBO-KEN-276-085	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	SDA	Cargue de informacion de los RCDS al aplicativo de la SDA del contrato de obra N° 456 de 2018	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Sr. ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA SUBDIRECCION DEL CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO	05/11/2019	SDA: 28/11/2019 FDLK: R No. 2019/581/028126/2
86	11	R No. 2019-581-026919-2	ALBO-KEN-276-086	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta a radicado N° 20195820509431.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	08/11/2019	08/11/2019
87	4	R No. 2019-581-027084-2	ALBO-KEN-276-087	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta radicado No 20195820509401	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/11/2019	12/11/2019
88	169	R No. 2019-581-027098-2	ALBO-KEN-276-088	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 456 de 2018 / Remision acta de pago parcial de obra No 1 del periodo comprendido entre el 06 de junio y el 31 de octubre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/11/2019	12/11/2019
89	62	R No. 2019-581-027093-2	ALBO-KEN-276-089	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 456 de 2018 / Remision acta de pago parcial de Interventoria No 1 del periodo comprendido entre el 06 de junio y el 31 de octubre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/11/2019	12/11/2019
90	461 FOLIOS / 3 TOMOS / 4 CDS	R No. 2019-581-027094-2	ALBO-KEN-276-090	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 456 de 2018 / Remision informe No 5 tecnico, ambiental, SST Y social del contratista del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/11/2019	12/11/2019
91	361 FOLIOS / 2 TOMOS / 4 CDS	R No. 2019-581-027096-2	ALBO-KEN-276-091	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 456 de 2018 / Remision informe No 5 tecnico, ambiental, SST Y social de la Interventoria del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/11/2019	12/11/2019

INTERSA S.A.			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
92	16	R No. 2019-581-027650-2	ALBO-KEN-276-092	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 21, 22 y 23.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	18/11/2019	20/11/2019
93	3	R No. 2019-581-027512-2	ALBO-KEN-276-093	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Remision del PAC Contratista e Interventoria.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	18/11/2019	19/11/2019
94	17	R No. 2019-581-027513-2	ALBO-KEN-276-094	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Hoja de vida Residente Interventoria.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	18/11/2019	19/11/2019
95	14	R No. 2019-581-027652-2	ALBO-KEN-276-095	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Plan de Contingencia Actividades Atrasadas.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	19/11/2019	20/11/2019
96	4	R No. 2019-581-028737-2	ALBO-KEN-276-096	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 22 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Apremio al cumplimiento de las Actividades Atrasadas / Plan de Contingencia.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	21/11/2019	FDLK: 03/12/2019 CONT: 22 NOV 2019
97	4		ALBO-KEN-276-097	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 22 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Informe técnico visita especialista a los fentes de obra.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	21/11/2019	CONT: 22 NOV 2019
98	1	R No. 2019-581-028737-2	ALBO-KEN-276-098	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 25 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta comunicado CPKO-063-2019 del 18 de noviembre de 2019, referente al balance actualizado del contrato de obra publica 456-2019.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	22/11/2019	CONT: 25 NOV 2020
99	6	R No. 2019-581-027898-2	ALBO-KEN-276-099	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 24.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/11/2019	26/11/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
100	2	R No. 2019-581-028120-2	ALBO-KEN-276-100	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 28 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta comunicado CPKO/065/2019 del 25 de noviembre, / Solicitud de suspension de actividades.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	27/11/2019	FDLK: 28/11/2019 CONT: 28 NOV 2019
101	4	R No. 2019-581-028122-2	ALBO-KEN-276-101	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 28 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	APREMIO POR ATRASO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	28/11/2019	FDLK: 28/11/2019 CONT: 28 NOV 2019
102	12	R No. 2019-581-028128-2	ALBO-KEN-276-102	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta al radicado No. 20195620530621	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	28/11/2019	28/11/2019
103	1		ALBO-KEN-276-103	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 28 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta comunicado CPKO/064/2019 del 20 de noviembre y CPKO/064/2019 del 26 de noviembre, referente a precios unitarios adicionales.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	27/11/2019	28 NOV 2019
104	2	R No. 2019-581-028738-2	ALBO-KEN-276-104	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado N° 20195820535101 del 29 de noviembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	02/12/2019	03/12/2019
105	6	R No. 2019-581-028740-2	ALBO-KEN-276-105	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 25.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	03/12/2019	03/12/2019
106	48	R No. 2019-581-028972-2	ALBO-KEN-276-106	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Manuales de mantenimiento PIO XII y Catalina II	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	04/12/2019	06/12/2019
107	179 FOLIOS / 1 PLANO	R No. 2019-581-028977-2	ALBO-KEN-276-107	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 / Remision de acta de pago parcial de obra No 2 periodo entre el 1 al 30 de noviembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	05/12/2019	06/12/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA			CONTRATO: 276 DE 2018			
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
108	1	R No. 2019-581-028971-2	ALBO-KEN-276-108	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 / Remision de acta de pago parcial de Interventoria No 2 periodo entre el 1 al 30 de noviembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	05/12/2019	06/12/2019
109	365 FOLIOS / 4 CDS	R No. 2019-581-028975-2	ALBO-KEN-276-109	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 / Remision informe No 6, Tecnico, Ambiental, SST y Social del contratista del periodo entre el 1 al 30 de noviembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	05/12/2019	06/12/2019
110	1	R No. 2019-581-028967-2	ALBO-KEN-276-110	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 / Remision informe No 6, Tecnico, Ambiental, SST y Social de la Interventoria del periodo entre el 1 al 30 de noviembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	05/12/2019	06/12/2019
111	5	R No. 2019-581-029130-2	ALBO-KEN-276-111	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 09 DIC 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Concepto tecnico Especialista Interventoria para diseños de las estrsuturas de las canchas.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	09/12/2019	FDLK: 09/12/2019 CONT: 09 NOV 2019
112	6	R No. 2019-581-029182-2	ALBO-KEN-276-112	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 26.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	09/12/2019	10/12/2019
113	78	R No. 2019-581-029317-2	ALBO-KEN-276-113	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe Semanal 26.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	02/12/2019	11/12/2019
114	4	R No. 2019-581-029406-2	ALBO-KEN-276-114	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Concepto Tecnico sobre mobiliario existente en los diferentes parques.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	11/12/2019	12/12/2019
115	58	R No. 2019-581-029521-2	ALBO-KEN-276-115	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Recomendación de inicio de proceso sancionatorio al Contratista de obra CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 contrato COP/456 de 2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	13/12/2019	13/12/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
116	1	R No. 2019-581-029825-2	ALBO-KEN-276-116	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 27.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/12/2019	18/12/2019
117	1	R No. 2019-581-029824-2	ALBO-KEN-276-117	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado No. 20195820554211 del 12 de diciembre de 2019, referente a segundo requerimiento del atraso de la ejecucion de obras de contrato COP-456-2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/12/2019	18/12/2019
118	1	R No. 2019-581-029823-2	ALBO-KEN-276-118	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 18 NOV 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta comunicado CPKO-073-2019 del 10 de noviembre, referente a la suspension de actividades.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	17/12/2019	FDLK: 18/12/2019 CONT: 18 DIC 2019
119	1	R No. 2019-581-030033-2	ALBO-KEN-276-119	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 20 DIC 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	SOLICITUD DE FECHAS PARA ENTREGABLES DOCUMENTALES	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	20/12/2019	20/12/2019
120	10	R No. 2019-581-030031-2	ALBO-KEN-276-120	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado CPKO-073-2019 del 10 de noviembre, referente a la suspension de actividades.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	20/12/2019	20/12/2019
121	1		ALBO-KEN-276-121	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 27 DIC 2019 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta comunicado CPKO-076-2019 del 23 de diciembre, referente a las opciones planteadas para el cerramiento contra Impacto del parque Maria Paz.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	24/12/2019	CONT: 27/12/2019
122	6	R No. 2019-581-030221-2	ALBO-KEN-276-122	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 28.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	23/12/2019	26/12/2019
123	33	R No. 2019-581-030343-2	ALBO-KEN-276-123	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta a las observaciones a los informes del Contratista N°5 y N°6 de los componente3s Ambiental, SST y Tecnico.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	26/12/2019	27/12/2019

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA			CONTRATO: 276 DE 2018			
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
124	7	R No. 2020-581-000054-2	ALBO-KEN-276-124	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 29.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	30/12/2019	02/01/2020
125	5	R No. 2020-581-000539-2	ALBO-KEN-276-125	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 30.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	07/01/2020	09/01/2020
126	373	R No. 2020-581-000685-2	ALBO-KEN-276-126	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision informe No 7, Tecnico, Ambiental, SST y Social de la Interventoria del periodo entre el 1 al 31 de diciembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	10/01/2020	10/01/2020
127	408 FOLIOS / 5 CDS	R No. 2020-581-000686-2	ALBO-KEN-276-127	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision informe No 7, Tecnico, Ambiental, SST y Social del Contratista del periodo entre el 1 al 31 de diciembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	10/01/2020	10/01/2020
128	234	R No. 2020-581-000683-2	ALBO-KEN-276-128	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta a las observaciones al incumplimiento del contrato de obra publica COP-456-2018, con radicado 20195820582081 allegado el 31 de diciembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	09/01/2020	10/01/2020
129	1	R No. 2020-581-001085-2	ALBO-KEN-276-129	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 31.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	13/01/2020	16/01/2020
130	161 FOLIOS / 1 CARPETA	R No. 2020-581-001165-2	ALBO-KEN-276-130	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision de acta de pago parcial de obra No 3. del Contrato No COP-456-2018 del periodo entre el 1 al 31 de diciembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	17/01/2020	17/01/2020
131	28	R No. 2020-581-001182-2	ALBO-KEN-276-131	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision de acta de pago parcial de Interventoria No 3. del Contrato No CIN-276-2018 del periodo entre el 1 al 31 de diciembre de 2019.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	17/01/2020	17/01/2020

INTERSA S.A. INGENIERIA			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
132	35	R No. 2020-581-001181-2	ALBO-KEN-276-132	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ENTREGA DE APUS NO PREVISTOS CTO DE OBRA 456 DE 2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	16/01/2020	17/01/2020
133	5	R No. 2020-581-001613-2	ALBO-KEN-276-133	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 32.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	20/01/2020	22/01/2020
134	1	R No. 2020-581-001615-2	ALBO-KEN-276-134	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 22 ENE 2020 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta comunicado CPKO-090-2019 del 17 de enero de 2020 - programacion actualizada.	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL	21/01/2020	FDLK: 22/01/2020 CONT: 22 ENE 2020
135	40	R No. 2020-581-001685-2	ALBO-KEN-276-135	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ALCANCE A ENTREGAS DE APUS NO PREVISTOS DESDE EL NP 61 AL NP 73 DEL CTO DE OBRA 456 DE 2018, DANDO RESPUESTA AL COMUNICADO No 20205820024631	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	23/01/2020	23/01/2020
136	2	R No. 2020-581-001856-2	ALBO-KEN-276-136	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta al comunicado No. 20195820562611 del 25 de diciembre de 2019, referente a al requerimiento de la documentacion para el cambio de la hoja de vida para el cmabio del residente.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	24/01/2020	27/01/2020
137	5	R No. 2020-581-002119-2	ALBO-KEN-276-137	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato de obra publica COP 456 - 2018 - Prueba por informe de la Interventoria.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	29/01/2020	29/01/2020
138	1	R No. 2020-581-002122-2	ALBO-KEN-276-138	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Manuales de mantenimiento VILLA CASTILLA y ANDALUCIA II	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	28/01/2020	29/01/2020
139	3	R No. 2020-581-002116-2	ALBO-KEN-276-139	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Remison de PAC Contratista e Interventoria	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	28/01/2020	29/01/2020

INTERSA S.A.			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
140	5	R No. 2020-581-002120-2	ALBO-KEN-276-140	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 33.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	28/01/2020	29/01/2020
141	10	R No. 2020-581-002318-2	ALBO-KEN-276-141	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado No 20205820027021 del 24 de enero de 2020, referente al derecho de peticion de obra publica COP-456-2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	30/01/2020	31/01/2020
142	6	R No. 2020-581-002518-2	ALBO-KEN-276-144	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Informe semanal 33.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	03/02/2020	03/02/2020
143	3 CARPETAS / 466 FOLIOS / 2 CDS	R No. 2020-581-002318-2	ALBO-KEN-276-145	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision informe No 8, Tecnico, Ambiental, SST y Social del contratista del periodo entre el 1 al 31 de enero.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	10/02/2020	10/02/2020
144	2 CARPETAS / 398 FOLIOS / 1 CD	R No. 2020-581-003117-2	ALBO-KEN-276-146	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision informe No 8, Tecnico, Ambiental, SST y Social de la Interventoria del periodo entre el 1 al 31 de enero.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	10/02/2020	10/02/2020
145	2 CARPETAS / 331 FOLIOS	R No. 2020-581-003262-2	ALBO-KEN-276-147	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision de acta de pago parcial de obra No 4. del Contrato No COP-456-2018 del periodo entre el 1 al 31 de enero de 2020.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	11/02/2020	12/02/2020
146	29	R No. 2020-581-003263-2	ALBO-KEN-276-148	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Contrato FDLK No 276 de 2018 - Remision de acta de pago parcial de Interventoria No 4. del Contrato No COP-456-2018 del periodo entre el 1 al 31 de enero de 2020.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	11/02/2020	12/02/2020
147	4	R No. 2020-581-003512-2	ALBO-KEN-276-149	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO DE OBRA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kenndy	12/02/2020	14/02/2020

INTERSA S.A.			CORRESPONDENCIA ENVIADA				CONTRATO: 276 DE 2018		
No.	No. DE FOLIOS	No. RADICADO	CONSECUTIVO	REMITENTE	RECIBIÓ	ASUNTO	ENVIADO A:	FECHA ELABORACION	FECHA RADICADA
148	8 MANUALES DE MANTENIMIENTO		ALBO-KEN-276-150	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 17 FEB 2020 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Respuesta al comunicado CPKO-101-2020 del 14 de febrero de 2020, referente a los manuales de mantenimiento de los parques ejecutados en el proyecto COP-456-2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	15/02/2020	CONT: 17/02/2020
149	1		ALBO-KEN-276-151	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S 25 FEB 2020 RECIBIDO PARA CENTRO DE COSTO	Apremio para la terminacion de pendientes de obra y entrega de documentacion faltante.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	25/02/2020	CONT: 25/02/2021
150	3	R No. 2020-581-004423-2	ALBO-KEN-276-152	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20205820112391 del 26 de febrero de 2020, referente al acta de terminacion del contrato de obra COP-456-2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	25/02/2020	28/02/2022
151	2	R No. 2020-581-004420-2	ALBO-KEN-276-153	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta comunicado 20205820112191 del 26 de febrero de 2020, referente al acta de terminacion del contrato de obra COP-456-2018.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	27/02/2020	28/02/2022
152	6	R No. 2020-581-004422-2	ALBO-KEN-276-154	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta al comunicado 20205820032221, referente a observaciones del informe de obra N° 7.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	28/02/2020	28/02/2022
153	17	R No. 2020-581-004424-2	ALBO-KEN-276-155	Andres Useche Guzman Director de Interventoria INTERSA S.A.	FDLK	Respuesta al comunicado 2020582004424-2, referente a observacion del informe de Interventoria N° 7.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY DR. LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ Alcalde Local de Kennedy	28/02/2020	28/02/2022

ANEXO No.5 INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL	INFORME MENSUAL	MES	ANEXO	RADICADO	FECHA
1, 2, 3, 4	1	JUNIO	5	2019-581-017450-2	23/07/2019
5, 6, 7, 8,	2	JULIO	5	2019-581-020155-2	26/08/2019
9, 10, 11, 12	3	AGOSTO	5	2019-581-022152-2	16/09/2019
13, 14, 15, 16,	4	SEPTIEMBRE	5	2019-581-026002-2	31/10/2019
17, 18, 19, 20	5	OCTUBRE	5	2019-581-027096-2	12/11/2019
21, 22, 23, 24, 25	6	NOVIEMBRE	5	2019-581-028967-2	06/12/2019
26, 27, 28, 29, 30	7	DICIEMBRE	5	2020-581-000685-2	10/01/2020
31, 32, 33, 34	8	ENERO	5	2020-581-003117-2	10/02/2020

ANEXO No 6. DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Kennedy

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

EL ALCALDE LOCAL DE KENNEDY

En uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 153 del 21 de abril de 2010, Decreto 420 del 26 de septiembre de 2013, articulo 5 de la Resolución 1089 de 2016 y en especial, de las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto Distrital 734 de 2019, Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011,

CONSIDERANDO

(I) ANTECEDENTES CONTRACTUALES

Como resultado del proceso de Licitación Pública FDLK-LP-3-2018, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adjudicó a CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 el contrato de obra con objeto de: "*EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY*", el cual incluye diagnósticos, descripciones, especificaciones y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos", con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con un valor total de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.893.748.455,00), por el cual se suscribió el contrato de Obra Pública No. 456 de 2018.

Del mismo modo, como resultado del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. FDLK-CMA-2-2018, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adjudicó al contratista INTERSA S.A. el contrato de interventoría con objeto "*REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLK-LP-003-2018.*", con un plazo de ejecución de ocho (8) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con un valor total de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 471.207.545), por el cual se suscribió el contrato de interventoría No. 276 de 2018.

Así las cosas, las condiciones del Contrato de Obra Pública No 456 de 2018 fueron las siguientes:

Contrato de obra Nro.	**456 de 2018**
Contratista	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019
Objeto:	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, el cual incluye diagnósticos, descripciones, especificaciones y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos".
Valor del contrato:	$2.893.748.455

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

del cronograma de actividades vigente con radicado No. 2019-581-023101-2 y plan de contingencia con radicado No. 2019-581-027652-2 se emite la siguiente apreciación con la respectiva trazabilidad de los hechos que ocurrieron para incurrir en el presente incumplimiento:

Después de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, la cual tuvo lugar el día 06 de junio de 2019, se presentó al Fondo de Desarrollo Local un cronograma (plan de trabajo) ajustado con No. de radicado 2019-581-023101-2 el día 26 de septiembre de 2019, revisado y aprobado por la interventoría INTERSA mediante comunicado ALBO-KEN-276-040. Que de acuerdo al seguimiento y control al día 30 de diciembre de 2019 se identificó un atraso del 20% en la semana No. 29 haciendo el siguiente método comparativo:

Programado	*91%*
Ejecutado	*71%*
Rezago	***20%***

Tabla No. 1. *Método comparativo atraso del contrato COP-456-2018.*
Fuente: Propia

Lo anterior expuesto, evidencia un incumplimiento al cronograma de actividades vigente como también del plan de contingencia presentado por el contratista de obra.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los porcentajes de avance registrados por la interventoría en los informes semanales y en los comités de seguimiento:

SEMANA	PERIODO	% programado acumulado	% ejecutado acumulado	ATRASO
16	Del 23 al 29 de septiembre de 2019	36%	34%	2%
17	Del 30 septiembre al 06 de octubre de 2019	39%	36%	3%
18	Del 07 al 13 de octubre de 2019	43%	40%	3%
19	Del 14 al 20 de octubre de 2019	47%	41%	6%
20	Del 21 al 27 de octubre de 2019	50%	44%	6%
21	Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019	50%	44%	6%
22	Del 4 al 10 de noviembre de 2019	55%	50%	5%
23	Del 11 al 17 de noviembre de 2019	59%	54%	5%
24	Del 18 al 24 de noviembre de 2019	70%	55%	15%
25	Del 25 al 30 de noviembre de 2019	75%	58%	17%
26	Del 1 al 8 de diciembre de 2019	81%	62%	19%
27	Del 9 al 15 de diciembre de 2019	88%	64%	24%
28	Del 16 al 22 de diciembre de 2019	91%	67%	24%
29	Del 23 al 29 de diciembre de 2019	91%	71%	20%

Tabla No. 2. *Seguimiento semanal a la programación*
Fuente: *Interventoría INTERSA SA.*

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 47% y avance ejecutado de 41% evidenciando un rezago de 6%; Por tal motivo en el comité de seguimiento No. 19 la interventoría manifiesta la intención de solicitar "un plan de contingencia con el fin de agilizar las actividades dentro del plazo contractual".

- ***Semana veinte (20)** contemplada del día 21 al día 27 de octubre de 2019*
  Mediante comité de seguimiento No. 19 e informe semanal No. 20 entregado al FDLK con radicado No. 2019-581-025881-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 50% y avance ejecutado de 44% evidenciando un rezago de 6% en la ejecución de obra, motivo por el cual la interventoría INTERSA SA. entrega al FDLK mediante radicado No. 2019-581-025545-2 copia del apremio emitido con comunicado ALBO-KEN-276-079 hecho al contratista del contrato de obra 456-2018 sobre el atraso de las semanas 15 a 19 indicando un incremento del seis por ciento (6%) a los atrasos de la ejecución de obra, solicitando también se tomen la medidas necesarias para adelantar actividades, se implemente un plan de contingencia y se cumpla con el plan de contingencia que plantee el contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019.

- ***Semana veintiuno (21)** contemplada del día 28 de octubre al día 3 de noviembre de 2019*
  Mediante comité de seguimiento No. 20 e informe semanal No. 21 entregado al FDLK con radicado No. 2019-581-027650-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 50% y avance ejecutado de 44% evidenciando un rezago de 6%, el día 30 de octubre el contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 con contrato COP-456-2018 entrega plan de contingencia emitido mediante comunicado CPKO-054-2019, a la interventoría INTERSA SA. con contrato CIN-276-2018 la cual allega el plan de contingencia al FDLK el día 20 de noviembre de 2019 con número de radicado 2019-581-027652-2.

- ***Semana veintidós (22)** contemplada del día 4 al día 10 de noviembre de 2019*
  Por medio de comité de seguimiento No. 21 y del informe semanal No. 22 entregado al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con numero de radicado 2019-581-027650-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 55% y avance ejecutado de 50% con un rezago del 5%, en esta semana se mitigo un uno por ciento (1%) del atraso constante que se venía presentando en la ejecución de obra del contrato COP-456-2018.

- ***Semana veintitrés (23)** contemplada del día 11 al día 17 de noviembre de 2019*
  Por medio de comité de seguimiento No. 22 y del informe semanal No. 23 entregado al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con numero de radicado 2019-581-027650-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 59% y avance ejecutado de 54% evidenciando un rezago del 5% se mantiene la diferencia del cinco por ciento (5%) en el atraso de la ejecución de obra con relación a la semana anterior (semana No. veintitrés « 23 »).

- ***Semana veinticuatro (24)** contemplada del día 18 al día 24 de noviembre de 2019*
  Mediante comité de seguimiento No. 23 e informe semanal No. 24 entregado al FDLK con radicado No. 2019-581-027898-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 70% y avance ejecutado de 55% evidenciando un rezago de 15%. En el comité No. 23 el contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 aduce que esta

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

con número de radicado 2019-581-027652-2. Por lo anterior expuesto el apoyo a la supervisión del FDLK emite requerimiento a la interventoría INTERSA SA. el día 9 de diciembre de 2019 mediante comunicado radicado No. 20195820554211 por atraso del diecisiete por ciento (17%) frente al cronograma de actividades vigente, según lo reportado en la semana anterior (Semana veinticinco «25«) y en el informe semanal de seguimiento No. veinticinco (25) presentado al Fondo de Desarrollo de Kennedy con radicado No. 2019-581-028740-2. (Este requerimiento fue respondido por la interventoría el día 18 de diciembre mediante radicado No. 2019-581-029824-2).

- ***Semana veintisiete (27)** contemplada del día 9 al día 15 de diciembre de 2019*
  Por medio de comité de seguimiento No. 26 y del informe semanal No. 27 entregado al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con número de radicado 2019-581-029825-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 88% y avance ejecutado de 64% evidenciando un rezago del 24%. Pese a todos los requerimientos hechos por la interventoría al contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 no se subsanó el atraso presentado en la ejecución de obra del contrato COP-456-2018 llegando a incrementarse con un retraso del veinticuatro por ciento (24%), por tal motivo la interventoría INTERSA SA. el día 13 de diciembre de 2019 allega al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy por medio de radicado No. 2019-581-029521-2, recomendación para dar inicio al proceso sancionatorio al contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 del contrato de obra pública COP-456-2018 mediante comunicado ALBO-KEN-276-115, en el cual anexan el INFORME TÉCNICO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

- ***Semana veintiocho (28)** contemplada del día 16 al día 22 de diciembre de 2019*
  Por medio del informe semanal No. 28 entregado al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con numero de radicado 2019-581-030221-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 91% y avance ejecutado de 67% evidenciando un rezago de 24% el cual se mantiene persistente conforme a la semana anterior.

- ***Semana veintinueve (29)** contemplada del día 23 al día 29 de diciembre de 2019*
  Por medio del informe semanal No. 29 entregado al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy con numero de radicado 2020-581-000054-2 fue reportado al Fondo de Desarrollo Local un porcentaje de avance programado de 91% y avance ejecutado de 71% evidenciando un rezago de 20% en esta semana se mitigo un cuatro por ciento (4%) del atraso constante que se venía presentando en la ejecución de obra del contrato COP-456-2018. El día 26 de diciembre de 2019 el apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy envía observaciones al informe de incumplimiento del contrato de obra 456 de 2018 mediante comunicado 20195820582081."

Así las cosas, en la citación se expresó que se consideraban presuntamente incumplidas las obligaciones 1, 2, 3 y 4 de la cláusula octava del Contrato de Obra Pública No 456 de 2018:

*"CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: **1).** Cumplir totalmente y a entera satisfacción de la Alcaldía Local de Kennedy con el objeto del contrato hasta su finalización. **2).** Desarrollar las actividades pertinentes para la ejecución del contrato, con el máximo de eficiencia y de responsabilidad. **3).** Acatar las recomendaciones y sugerencias que la entidad contratante le formule*

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

Contrato de obra pública COP-456-2018 *De acuerdo con los mencionado en el titulo I. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO*					

Tabla No. 4. *Tasación hecha por el FDLK*
Fuente: *Propia*

De acuerdo a la anterior tabla el valor total de la sanción es $2.806.936.001,35 según el porcentaje total de los días incumplidos que corresponden a 97 días. Ahora bien, evidenciado que la sanción supera el 10% del valor total de contrato, se tomara como tope para el cálculo de la sanción el 10% del valor total del contrato el cual es ***$289.374.845,5.***

3. *Afectar el amparo de cumplimiento, de la póliza de cumplimiento No. 12100002298 de Seguros Mundial por la suma que a la fecha de expedición del acto administrativo resulte del cálculo derivado de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta.*

4. *La obligación de pagarla suma que, a la fecha de expedición del acto administrativo, resulte del cálculo derivado de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta.*

5. *De igual manera, como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial e imposición de multa, es menester dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015 que señala:*

   "(...) Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su domicilio copia de los actos administrativos en firme. (...)", en concordancia con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993. Modificado por el artículo 218 del Decreto 019 de 2012, que indica: "(...) De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias. La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación (...)."

Así las cosas, mediante oficio con radicado de Orfeo No 20205820013871 de fecha 15 de enero de 2020, se realiza citación para audiencia del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No 456 de 2018, para el día 20 de noviembre de 2020 a Consorcio Parques Kennedy 2019, la cual fue recibida en la Avenida Calle 24 N. 51 -40 Oficina 512 el día 15 de enero de 2020.

A través de oficio con radicado de Orfeo No 20205820013981 de fecha 15 de enero de 2020, se realiza citación para audiencia del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 por el presunto incumplimiento del Contrato

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

Luis Felipe Peña	Profesional Apoyo a la Supervisión - Alcaldía Local de Kennedy
Diego A. Barreto	Director de Interventoria
Andres Useche	Coordinador Interventoria
Paola Castellanos Santos	Apoderada Mundial Seguros S.A.

En la fecha convocada, no se registra la asistencia del contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, por medio de su representante o apoderado alguno.

La apoderada de la Compañía Seguros del Estado S.A., la Doctora Paola Castellanos Santos aporta documento *"Certificado de Existencia y Representación Legal"*, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual a folio 5 contiene su designación como apoderada externa debidamente facultada para la actuación, el cual es reconocido y aceptado por parte del Alcalde Local de Kennedy, para el desarrollo del presente proceso.

4. Siguiendo el orden del día la Alcaldía Local procedió a agotar los numerales: 3. Lectura de los fundamentos fácticos, las normas o cláusulas posiblemente vulneradas; y 4. Lectura de las consecuencias derivadas del presunto incumplimiento, preguntando a los asistentes si conocen el documento de citación y si desean la lectura integral del documento. Respecto de esto, los asistentes manifiestan conocer el documento y solicitan omitir la lectura del mismo.

4. Intervención del contratista o su apoderado para la presentación de descargos e intervención de Compañía Mundial de Seguros S.A.

En este punto el Alcalde Local de Kennedy, teniendo en cuenta que no se hizo presente el contratista o su apoderado, continúa con la da el uso de la palabra a la apoderada del Garante, quien manifiesta a la Administración que para ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción, requiere conocer las razones de hechos o de derecho del contratista frente al posible incumplimiento, por lo que solicita a la Entidad, aplazar la audiencia para una nueva fecha, esperando contar con los argumentos por parte del Contratista garantizado.

Frente a tal solicitud, el Alcalde Local de Kennedy, en ejercicio de sus facultades, concede suspender la audiencia y programarla para el veinticuatro (24) de enero de 2020, a las 8:00 am., para ser reanudada en el punto 5 y 6 del orden del día.

Una vez suspendida la audiencia, la Entidad mediante radicado de Orfeo N. 20205820020931 del veintiuno (21) de enero de 2020, se informa al contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, el orden del día agotado, y la fecha para la continuación de la diligencia notificada en audiencia pública, programada para el veinticuatro (24) de enero de 2020.

b. Audiencia 24 de enero de 2020

Se llevó a cabo la audiencia el día veinticuatro (24) de enero de 2020, la cual inicio a las 11:20 a.m., en la cual se llevó el siguiente orden del día.

1.Se instaló la audiencia por parte del señor Alcalde Local de Kennedy, LEONARDO ALEXANDER

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

de contrato, las actuaciones deben ser modificadas y actualizadas teniendo en cuenta el estado real de la ejecución. Ello por cuanto a la fecha han existido nuevas actuaciones de las partes.

Manifiesta también que, el contratista se encuentra al día en el cronograma de obra del proceso, por lo que para la actuación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, es necesario que se establezca de forma clara y precisa los hechos en los cuales se fundamenta la actuación.

Por lo que solicita a la Entidad, para garantizar su debido proceso, así como el derecho de defensa y contradicción, que se decrete como prueba, realizar una inspección ocular al lugar de las obras con la presencia del contratista, el interventor y supervisión, para establecer los hechos y el estado real de avance de la obra, por lo que solicita se decrete, teniendo en cuenta la pertinencia, conducencia y oportunidad de la prueba, con el fin de validar las actuaciones que fundamentan el informe de interventoría, y así descartar las posibles causales probables de nulidad.

4. Intervención del representante de Compañía Mundial de Seguros S.A.,

En este punto es importante aclarar que los descargos se encuentran grabados en video y en audio de manera completa en los archivos del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, los cuales hacen parte integral del presente documento. Por lo anterior se hará un breve resumen de la intervención y descargos de la Compañía Mundial de Seguros S.A. a cargo de su Apoderado Legal:

El garante coadyuva los descargos presentados por el contratista, sobre la solicitud de pruebas para conocer el estado actual de la obra.

Igualmente señala que para la compañía aseguradora era inviable iniciar la actuación por presunto incumplimiento, teniendo en cuenta la formulación del contrato, como quiera que el plazo del contrato es para ejecución amonto agotable y a precios unitarios y su cláusula tercera, señalaba que era hasta el vencimiento del plazo o hasta el agotamiento del valor del contrato. Tal y como lo prevé el contrato, el contratista estaría incumplido, solo hasta el momento del vencimiento del plazo del contrato, y que su plazo de ejecución vence el próximo cinco (5) de febrero de 2020, y que por ello este no pueda verse incumplido antes de dicha fecha como quiera que el contratista tiene hasta este momento para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Del comité de obra realizado el día 23 de enero de 2020, existió un avance de obra y que el contrato se encuentra en ejecución y que existe un avance de obra importante del 95% y que permite considerar que a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución, el contratista podrá cumplir con el objeto del contrato. Esta situación demuestra que es viable el cumplimiento del contrato a la fecha de terminación del mismo y que por eso, no es procedente continuar con la actuación y se adhiere a la solicitud del contratista de dar por terminada la actuación.

Solicita abstenerse de hacer efectivo el amparo de cumplimiento, teniendo en cuenta que el mismo se concreta en garantizar los perjuicios imputables al contratista por el incumplimiento del contrato, por lo que no se vislumbra en el presente caso.

Indica que, en caso de determinarse algún tipo de daño, un incumplimiento imputable al contratista, solicita la aplicación de la cláusula octava del contrato de seguro, referido a la compensación de saldos a favor del

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

Asistente	Entidad
Leonardo Alexander Rodríguez López	Alcalde Local Kennedy
Catalina Bernal Esguerra	Apoyo Jurídico Despacho Alcaldía Local de Kennedy
Marisol Florián Asprilla	Abogada Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Yeny Paola Mosquera Rodríguez	Abogada Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Luis Felipe Peña	Profesional del área de Infraestructura – Alcaldía Local de Kennedy
Jhojan Gonzalo Paredes	Profesional Apoyo a la Supervisión – Alcaldía Local de Kennedy
Elkin Darío Villamil	Consorcio Parques Kennedy 2019
Michael Adolfo Marín	Apoderado Consorcio Parques Kennedy 2019
Luis Gabriel farfán	Consorcio Parques Kennedy 2019
Andrés Useche	Coordinador Interventoría
Luis Eduardo Trujillo Díaz	Apoderado de la Compañía Mundial Seguros S.A.

Se reconoció personería al apoderado general de la Compañía Seguros Mundial, Luis Eduardo Trujillo Díaz identificado con No. de Cédula 7.689.029 de Neiva, con tarjeta profesional 81.422.

3. Intervención del Contratista o su Apoderado sobre el informe presentado por parte de la interventoría.

El apoderado del contratista, Michael Adolfo Marín, manifestó que en este momento el porcentaje de avance de las obras se encuentra en el 99% de ejecución del contrato, el porcentaje restante corresponde a la enmarcación de las canchas y sus respectivos remates, haciendo especial alusión al Parque Castilla y Parque La Unidad. En el marco de la Audiencia, el apoderado del contratista hace el traslado de un documento de cinco (5) folios, en el cual se solicita el cierre de la diligencia en atención a lo descrito en el literal d del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que ya no existen obligaciones incumplidas por parte del contratista.

El Alcalde Local mencionó que se aportó en audiencia por parte del contratista un documento de cinco (5) folios denominado "Pronunciamiento Observaciones al Comunicado No. 20205820037261" el cual forma parte integral del expediente.

4. Intervención del Representante Legal de la Aseguradora o su Apoderado sobre el informe presentado por parte de la interventoría.

Luis Eduardo Trujillo Díaz, apoderado de la Compañía Mundial Seguros S.A., le solicitó al Alcalde Local, acoger la solicitud realizada por parte del apoderado del contratista con relación al cierre de la actuación administrativa, en tanto que los hechos que son objeto del presunto incumplimiento, se encuentran superados de acuerdo a la prueba por informe que fue solicitada en esta audiencia al interventor del contrato, el cierre del proceso se puede realizar, teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 lo permite.

Resolución Número 118 del 4 de febrero de 2020

"Por medio de la cual se cierra el Proceso Sancionatorio por Presunto Incumplimiento del Contrato de Obra No. 456 de 2018"

así, la multa no cumpliría su función de apremio, pues al contratista le podría ser indiferente cumplir o no sus obligaciones para con la Administración.". (...) Bajo el régimen del Decreto 222 de 1983 las partes de un determinado contrato estatal debían convenir que la administración pudiera imponer multas ante la mora o el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, potestad que debía ejercerse durante la vigencia del contrato con el propósito de constreñir al contratista al cumplimiento como una "medida coercitiva provisional.
(...)
Aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 68001-23-15-000-1994-09826-01(28875), del 10 de septiembre de 2014)

De acuerdo con la citada jurisprudencia, la finalidad de la imposición de las multas es de manera principal conminatoria, que tiene por objeto constreñir o apremiar al cumplimiento de las obligaciones, cuando se verifique que efectivamente exista mora o incumplimiento parcial. De tal forma, su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses públicos por parte de la Administración.

En el caso concreto a la fecha de esta diligencia, se tiene que mediante documento radicado con el No. 20205810021192 el 29 de enero de 2019, el interventor INTERSA S.A. expresó lo siguiente:

"De acuerdo a este seguimiento, a la fecha persiste un atraso de acuerdo a la programación aprobada equivalente al 3% (99% programado vs 96% ejecutado), lo cual muestra una recuperación de un 17% frente al atraso reportado con corte a 29 de diciembre de 2019, fecha en la cual el atraso ascendía a un 20% (91% programado vs 71% ejecutado), esto en razón al incremento notable de los rendimientos de obra registrados en las últimas tres semanas como muestra a continuación

Semana	***Programado***	***Ejecutado Acumulados***	***Ejecutado semanal***
30 dic – 5 ene/2020	*97%*	*73%*	
1-12 ene/2020	*98%*	*80%*	*7%*
13-19 ene/2020	*99%*	*85%*	*5%*
20-21 ene/2020	*99%*	*96%*	*12%*
Promedio últimas 3 semanas			*7.6%*




Dado que las obras se encuentra en un 96% de avance y que el promedio de ejecución semanal es de 7.6% calculado a partir de nuestros seguimientos periódicos reportados en informes semanales, no obstante que persiste un atraso de 3% de mantenerse los rendimientos observados en las pasadas tres semanas es probable que el CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 logre culminar las obras dentro del plazo del contrato."

De igual forma, de acuerdo con la intervención del contratista en la audiencia del 4 de febrero de 2020, en la cual señaló que su avance a la fecha correspondía al 99%, la interventoría en la diligencia expresó que


ANEXO No.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 276 DE 2018




PARQUE CASTILLA (08-030)

ANTES	DESPUES
	 
	
	
	









PARQUE ANDALUCIA (08-009)


ANTES	DESPUES
	
	


PARQUE SAN MARTIN DE PORRES (08-150)

ANTES	DESPUES
	














PARQUE DESARROLLO LA ESPERANZA (08-253)

ANTES	DESPUES
	
	







PARQUE LA UNIDAD (08-072)

ANTES	DESPUES
	
	
	

PARQUE MARIA PAZ (08-150)

ANTES	DESPUES














PARQUE PIO XII (08-037)

ANTES	DESPUES
	















PARQUE LAS BRISAS (08-231)


ANTES	DESPUES
















PARQUE GRAN BRITALIA CÓDIGO (08-245)


ANTES	DESPUES
	
	
	

PARQUE CATALINA II CÓDIGO 08-550


ANTES	DESPUES























PARQUE URBANIZACION LA PAZ (08-687)

ANTES	DESPUES
	







PARQUE DESARROLLO VILLA ALZACIA (08-706)

ANTES	DESPUES
	
	





PARQUE URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO (08-737)

ANTES	DESPUES
	





PARQUE VILLA CASTILLA (08-448)

ANTES	DESPUES
	
	
	

ANEXO No.8 PMT

COI No. 39
SEPTIEMBRE 26 DE 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
42556	KR 53 CL 128	KR 53 CL 128A	CONSORCIO OBRAS VIALES SUBA	27-sep-19	28-nov-19	24 HORAS	24 HORAS	FDLS-341-2018	NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, CIERRES Y GARANTIZAR SU IMPLEMENTACION LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO EN TODO MOMENTO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES EN EL ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y SENDEROS TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES, CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	SUBA	JHON J. FLOREZ B.	248265-2019
42557	KM 2.5 VIA SAN JUAN CHORRERAS SECTOR VEGAS	KM 5.0 VIA SAN JUAN CHORRERAS SECTOR VEGAS	CONSORCIO PARAMO SUMAPAZ 2018	27-sep-19	26-dic-19	24 HORAS	24 HORAS	FDLSU-150-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE FILTROS, CUENTAS Y ALCANTARILLAS. SE AUTORIZA LA INTERVENCION DE MAXIMO 200m EN TRAMOS RECTOS, Y DE MAXIMO 50m EN TRAMOS CURVOS DE TAL FORMA QUE SEA SEGURO EL MANEJO UNO A UNO. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, LA SEÑALIZACION DEBE PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. COORDENADAS DE UBICACION INICIO: 4°1'25,19527"N - 74°17'52,74535"W FIN: 4°0'20,412" N - 74°18'38,446"W	SI	SUMAPAZ	TATIANA A. CIFUENTES R.	248312-2019
42558	CUADRANTE: KR 81A Y KR 81BIS ENTRE 30m AL SUR DE LA CL 15A Y 50m AL SUR DE LA CL 15A		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	27-sep-19	26-dic-19	07:00-17:00	24 HORAS	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-19 - NUMERAL 35083, PMT PARA CIERRE DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	248308-2019

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras viales.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre". Artículos 55-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 034 del 05 de febrero 2009 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 309 de 2012"
Decreto 520 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 680 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán asegurar y/o cimentarse mediante materiales plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantarse el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 19 de la SDM

Ing. Marcela Nigra Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 39
SEPTIEMBRE 26 DE 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
42559	KR 81A 30m AL SUR DE LA CL 15A		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	27-sep-19	26-dic-19	09:00-12:00 14:00-16:00	09:00-12:00 14:00-16:00	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-19 - NUMERAL 35084, PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SE AUTORIZA UNICAMENTE ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4.0m. LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE GENERE POR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	248308-2019
42560	CUADRANTE: KR 77Q Y KR 77P ENTRE CL 54 SUR Y CL 54A SUR		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	27-sep-19	26-dic-19	07:00-18:00	24 HORAS	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-19 - NUMERAL 34184, A PMT PARA CIERRE DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIENTO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES AL PARQUE. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA O A LA ACERA DEL FRENTE. CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES EN LA BAHIA.	SI	KENNEDY	RUTH E. GARZON B.	248309-2019
42561	KR 77P 20m AL SUR DE LA CL 54 SUR		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	27-sep-19	26-dic-19	07:00-18:00	07:00-18:00	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-19 - NUMERAL 34185, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA ORIENTAL UNICAMENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. GARANTIZAR ACCESO Y CIRCULACION PEATONAL POR LOS ANDENES DE MANERA COMODA Y SEGURA A TODOS LOS USUARIOS Y RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE APRUEBAN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE NI EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO AUTORIZADO. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO INTERCOMUNICADOS ENTRE SI PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES EN LA BAHIA.	SI	KENNEDY	RUTH E. GARZON B.	248309-2019
42562	DG 40A SUR 10m AL OCCIDENTE DE LA KR 74		CONSORCIO QUIRON	27-sep-19	26-nov-19	07:00-18:00	07:00-18:00	PRIVADO	LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE DURANTE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE KENNEDY. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN EL PMT. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA NI A LA ACERA DE ENFRENTE. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO DE OBRA. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES DE OBRA EN CALZADA O ANDEN. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y MANTENER EL ACCESO AL PREDIO EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA. DEBE MANTENER EL ANDEN UTILIZADO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VOLQUETAS EN MEJORES O IGUALES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.	SI	KENNEDY	RUTH E. GARZON B.	248161-2019

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre". Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-108-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 034 del 05 de febrero 2368 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 309 de 2012"
Decreto 626 de noviembre 19 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 690 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 626 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán señalizar y/o cercarlas mediante malla plástica reforzada.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantarse el cierre y habilitar la zona interventa en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 18 de la SDM.

Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 43
OCTUBRE 24 DE 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
46217	KR 53 CL 128B	KR 53 CL 128C	CONSORCIO OBRAS VIALES SUBA	25-oct-19	9-ene-20	24 HORAS	24 HORAS	FDLS-341-2018	NOTA: PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 946 DE 1995, ARTICULO 56. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION VIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, CIERRES Y GARANTIZAR SU IMPLEMENTACION LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL SEGURO Y COMODO EN TODO MOMENTO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. MANTENER AISLADA LA ZONA DE OBRA. ACATAR LO ACORDADO EN EL ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD RELACIONADO CON EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES EN EL ANDEN EN AMBOS COSTADOS Y SENDEROS TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES, CON UN ANCHO LIBRE MINIMO DE 1,50m. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES SOBRE ANDENES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	SUBA	MARISELA PEÑA C.	269762-2019
46218	CUADRANTE: CL 57I SUR Y 50m AL NORTE ENTRE KR 77J Y 70m AL ORIENTE		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	2-ene-20	07:00-18:00	24 HORAS	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	KENNEDY	RUTH E. GARZON B.	269504-2019
46219	CL 57I SUR KR 77J		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	2-ene-20	07:00-18:00	07:00-18:00	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LAS CL 57I SUR, COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE LAS OBRAS DEL PARQUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SE AUTORIZA UNICAMENTE ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE GENERE POR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES.	SI	KENNEDY	RUTH E. GARZON B.	269504-2019
46220	CUADRANTE: KR 89C Y 50m AL ORIENTE ENTRE CL 42 SUR Y CL 42A SUR		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	16-ene-20	07:00-17:00	24 HORAS	FDLK-458-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	269504-2019

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre": Artículos 55-69-70-75-101-102-103-104-108-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 034 del 05 de febrero 2009 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 308 de 2012"
Decreto 520 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 590 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la reposición de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o cerrarse mediante mallas/vallas plásticas anticaídas.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantarse el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 18 de la SDM

Ing. Marcela Nava Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 43
OCTUBRE 24 DE 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
46221	CL 42 SUR 20m AL ORIENTE KR 69C		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	16-ene-20	09:00-12:00 14:00-16:00	09:00-12:00 14:00-16:00	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SE AUTORIZA UNICAMENTE ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4.0m. LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE GENERE POR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	269504-2019
46222	CUADRANTE: CL 9CBIS Y 50m AL NORTE ENTRE KR 69 Y 50m AL ORIENTE		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	16-ene-20	07:00-17:00	24 HORAS	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	269504-2019
46223	CL 9CBIS 70m AL ORIENTE DE LA KR 69		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	16-ene-20	22:00-05:00	22:00-05:00	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SE AUTORIZA UNICAMENTE ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4.0m. LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE GENERE POR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	269504-2019
46224	CUADRANTE: CL 8ABIS Y AC 8 ENTRE KR 78G Y KR 79		CONBORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	16-ene-20	07:00-17:00	24 HORAS	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL PARQUE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN Y ZONAS VERDES CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS BRINDANDO SEGURIDAD A USUARIOS Y PEATONES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PROYECTO CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN LOS ANDENES PERIMETRALES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	269504-2019

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para personas por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre". Artículos 55-69 76-78 101-102-103-104-105-112-114-115-119-127-131

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 035 del 05 de febrero 2008 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 300 de 2012"
Decreto 520 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 590 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se permite acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán anclarse y/o cerrarse mediante materiales plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantarse el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La seguridad de transición a implementar para cierres de corta duración debe cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 18 de la SDM

Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 43
OCTUBRE 24 DE 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
46225	KR 78G 20m AL NORTE DE LA CL 8A		CONSORCIO PARQUES KENNEDY	25-oct-19	16-ene-20	09:00-12:00 14:00-16:00	09:00-12:00 14:00-16:00	FDLK-456-2018	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL (FIN VIA CERRADA) PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL EN VIA UNICAMENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SE AUTORIZA UNICAMENTE ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SOBRE LA VIA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS AL PROYECTO. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE 4.0m. LA MANIOBRA DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR UNICAMENTE EN HORAS VALLE Y EN TIEMPO NO MAYOR A 30 MINUTOS. ACATAR LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TODA CIRCUNSTANCIA QUE SE GENERE POR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIAR DE TRANSITO PARA REGULAR LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES.	SI	KENNEDY	FABIAN C. OCHOA O.	269504-2019
46226	CL 6 No 3A 51		CONSORCIO PG LOURDES	25-oct-19	26-dic-19	07:00-17:00	07:00-17:00	SDIS-9082-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 3 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 30-19 - NUMERAL 34187, PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR POR OBRAS CORRESPONDIENTES AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MODULO DE LA PISCINA EN EL CDC LOURDES. SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA SEÑALIZACION PROPUESTA EN EL PMT. SE DEBE GARANTIZAR LA CIRCULACION DE PEATONES SOBRE EL ANDEN CON AYUDA DE AUXILIARES DE TRANSITO DANDO PRIORIDAD A ESTE CUANDO SE REALICE LA MANIOBRA DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS. NO SE APRUEBA COLA DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE O DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL PREDIO. SE DEBE GARANTIZAR EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE LAS MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS PARA REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS. SE DEBE MANTENER EL ACCESO A LA OBRA EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA MOVILIDAD Y SIN RESIDUOS DE OBRA.	SI	SANTA FE	MIGUEL A. SUAREZ N.	270109-2019
46227	CL 22F No 106 26		CONSORCIO PROARCOS LFE	25-oct-19	23-ene-20	07:00-17:00	07:00-17:00	SDIS-6940-2018	LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 1 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 31-19 - NUMERAL 35089, PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CON CIERRE DE CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA PROTEGIDO CON MALETINES ENTRELAZADOS CON COLOMBINAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODO EL TIEMPO DE INTERVENCION. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. EN CASO DE EVIDENCIAR INCUMPLIMIENTO LA SDM TOMARA ACCIONES A QUE HAYA LUGAR COMO LA SUSPENSION INMEDIATA DEL PERMISO OTORGADO. GARANTIZAR LA ENTRADA Y SALIDA DE USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LOS RESIDENTES DE MANERA PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES.	SI	FONTIBON	ROBERTO G. MARTINEZ G.	269789-2019

NORMATIVIDAD
El plan de manejo de tráfico (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre". Artículos 55-69-70-76-101-102-103-104-108-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 034 del 05 de febrero 2008 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 300 de 2012"
Decreto 626 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 690 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 626 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se podrán acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización nocturna conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o señalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantarse el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 18 de la SDM

Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

ANEXO No.9 ANALISIS DEL ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO				
INFORME MENSUAL	**MES**	**ANEXO N°**	**RADICADO N°**	**FECHA**
3	AGOSTO	8	2019-581-022152-2	16/09/2019
4	SEPTIEMBRE	8	2019-581-026002-2	31/10/2019
5	OCTUBRE	8	2019-581-027096-2	12/11/2019
6	NOVIEMBRE	8	2019-581-028967-2	06/12/2019
7	DICIEMBRE	8	2020-581-000685-2	10/01/2020
8	ENERO	8	2020-581-003117-2	10/02/2020

ANEXO No.10 BITACORAS DE OBRA

CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co> 20 may. 2020 9:02

para mí, Técnica, luz

Buen día

Su solicitud fue radicada con número de Orfeo 20205810071032

Este correo es de carácter informativo; por favor no responda este mensaje.

Para contactarnos puede hacerlo a través de la página de la Secretaria Distrital de Gobierno: http://www.gobiernobogota.gov.co/ o de la Alcaldía Local de Kennedy: www.kennedy.gov.co

---


De: Parques Kennedy <parqueskennedy@intersaingenieria.com>

Enviado: martes, 19 de mayo de 2020 8:25 p. m.

Para: CDI Kennedy <cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co>; Técnica Intersa <tecnica@intersaingenieria.com>; luz hernandez <luzherkennedy@gmail.com>


Asunto: Re: BITACORAS DE OBRA - COP-456-2018

ANEXO No.11 ESQUEMAS CON LA PROPUESTA DE LOS PARQUES EN EJECUCION





CUADRO DE JUEGOS.	
NOMBRE	FOTOGRAFIA.
14705 Juego infantil	



LOTE

PARQUE CATALINA II

CARRERA 7TO Y CARRERA 7TO ENTRE CALLE 56 SUR Y CALLE 54A SUR

COD 05 – 250

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2018


ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


AGOSTO DE 2019


INDICADA

1 DE 1

PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS







LOTE

PARQUE ANDALUCIA II SECTOR

CARRERA 16A Y CARRERA 16BIS ENTRE CALLE 15A Y CALLE 16A BIS

COD 08 – 009

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019


ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


OCTUBRE DE 2019

INDICADA

1 DE 1

PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS





LOTE

PARQUE GRAN BRITALIA

CARRERA 95A Y CARRERA 96H ENTRE CALLE 38A Y CALLE 94A SUR

COD 08 – 245

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019


ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


OCTUBRE DE 2019

INDICADA

1 DE 1

PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS





LOTE

PARQUE URBANIZACION LA UNIDAD

CALLE 97 D SUR # 1H-65

COD 08 – 072

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


OCTUBRE DE 2019


INDICADA

MODIFICACIONES

1 DE 1

PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS





LOTE

PARQUE VILLA ALSACIA

AK. 64B2B 1B Y 1B6 CON Cra. 71C

COD 06 – 798

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

PROYECTO:


OCTUBRE DE 2019


INDICADA

MODIFICACIONES

1 DE 1

PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS





LOTE
SAN MARTIN DE PORRES
ETAPA I Y II

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019


ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


OCTUBRE DE 2019

MODIFICACIONES

1 DE 1

PLANTA DE
OBRAS PROPUESTAS





LOTE
PARQUE URBANIZACION GRAN BRITALIA, DESAROLLO LA ESPERANZA URBANIZACION EL ALMENAR
CALZADA SUR CON CALLE 44 SUR Y CALLE 40
BARRIO: COD CB - 2SE

DISEÑO:
CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

REVISO:
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

PROYECTO:

DIBUJO:


FECHA: OCTUBRE DE 2019


ESCALA: INDICADA


MODIFICACIONES


PLANO No:
1 DE 1

CONTIENE:
PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS









LOTE

PARQUE VILLA CASTILLA

CALLE 1A SUR C # 80

COD 00 – 448

BOGOTA D.C

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

OCTUBRE DE 2019

INDICADA

MODIFICACIONES


1 DE 1


PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS



CUADRO DE JUEGOS.	
NOMBRE	**FOTOGRAFIA.**
16069 **Modulo Sky.**	
16064 **Modulo jinete**	
16068 **Bicicleta recumbert**	
16066 **Banco abdominal inclinado**	
16068 **Bicicleta recumbert**	

LOTE PARQUE URBANIZACION PIO XII CARRERA 78D CON CARRERA 6A COD DE – 550	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY			AGOSTO DE 2019 HORCADA	MODIFICACIONES	1 DE 1 PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS





LOTE

PARQUE MULTIFAMILIARES LA PAZ

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


OCTUBRE DE 2019


UNICADA


MODIFICACIONES


1 DE 1

CONTIENE: PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS









PARQUE MARIA PAZ

COD DE – 145

REALIZO:
CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

REVISO:
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

PROYECTO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR INTERVENTORIA


MODIFICACIONES


PLANO No.
1 DE 1


OCTUBRE DE 2019


INDICADA

CONTIENE:
PLANTA DE
OBRAS PROPUESTAS













LOTE URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO COD 08 – 737	CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY			OCTUBRE DE 2019 INDICADA	MODIFICACIONES	1 DE 1 PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS









LOTE

PARQUE DESARROLLO LAS BRISAS

CALLE 43 SUR 69B-01

COD 06 -- 231

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY


OCTUBRE DE 2019


INDICADA


MODIFICACIONES


1 DE 1


PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS














LOTE

PARQUE CASTILLA

AV. CALLE 6 #78-60

COD 08 - 008

CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

OCTUBRE DE 2019

DIDICADA

1 DE 1

PLANTA DE OBRAS PROPUESTAS

ANEXO No.12 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA E INTERVENTORIA				
INFORME MENSUAL	MES	ANEXO N°	RADICADO N°	FECHA
3	AGOSTO	11	2019-581-022152-2	16/09/2019
4	SEPTIEMBRE	11	2019-581-026002-2	31/10/2019
5	OCTUBRE	11	2019-581-027096-2	12/11/2019
6	NOVIEMBRE	11	2019-581-028967-2	6/12/2019
7	DICIEMBRE	11	2020-581-000685-2	10/01/2020
8	ENERO	11	2020-581-003117-2	10/02/2020

ANEXO No.13 CERTIFICADOS DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA


CERTIFICADOS DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA				
INFORME MENSUAL	MES	ANEXO N°	RADICADO N°	FECHA
3	AGOSTO	12	2019-581-022152-2	16/09/2019
4	SEPTIEMBRE	12	2019-581-026002-2	31/10/2019
5	OCTUBRE	12	2019-581-027096-2	12/11/2019
6	NOVIEMBRE	12	2019-581-028967-2	6/12/2019
7	DICIEMBRE	12	2020-581-000685-2	10/01/2020
8	ENERO	12	2020-581-003117-2	10/02/2020

CONTRATO Nº 276 DE 2018

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA FINAL

Versión 0
Tomo 1

PERÍODO: 06 junio de 2019 al 5 de febrero del 2020



"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLK-LP-003-2018"

BOGOTÁ D.C
MARZO DE 2020

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
0	31 de marzo de 2020		Versión inicial	X	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente Ambiental Interventoría Ing. Ivonne Gualtero Aragón	**Residente de Interventoría** Ing. Diego Alexander Barreto Gutiérrez	**Director de Interventoría** Ing. Héctor Andrés Useche

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	31 de marzo de 2020
2	INTERSA S.A.	27 de marzo de 2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....4

4. OBJETIVOS....5

5. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL....6

5.2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN....6

5.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y PELIGROSOS....8

5.4. ACOPIO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS....14

5.5. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN....14

5.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO....17

5.6.1. CONTROL DE HUMECTACIÓN DE LAS OBRAS....17

6. MANEJO SILVICULTURA DE FAUNA Y FLORA....17

7. MANEJO INTEGRAL DE LOS CUERPOS DE AGUA....19

8. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS....22

9.2. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS AMBIENTALES....27

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESAMBIENTALES....29

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades ejecutadas en el proyecto fueron reguladas y controladas para que no afectaran el entorno de las áreas de influencia y el personal tanto de la obra como a la comunidad. En el transcurso de las actividades de la obra se implementaron actividades con el fin de prevenir, mitigar, controlar los aspectos en seguridad y salud en el trabajo que puedan llegar a afectar la población trabajadora y la comunidad en general; y los aspectos ambientales que puedan llegar a generar impactos negativos sobre la comunidad. Dentro del desarrollo de las actividades se tuvo en cuenta la comunidad del sector con la intención de no desmejorar su calidad de vida como residente y lograr el menor impacto en sus labores cotidianas

2. JUSTIFICACIÓN

La vinculación de la salud humana a la dimensión ambiental se presenta actualmente como una prioridad mundial por el carácter estratégico que significa para la sustentabilidad del desarrollo humano. Los riesgos asociados con las condiciones ambientales se derivan, por un lado, del efecto de las intervenciones antrópicas sobre el ambiente y por otro, de la vulnerabilidad de la población a los factores de riesgos.

3. ALCANCE

El presente informe final aplicaron actividades y procesos desarrollados dentro del contrato que la compañía tiene suscrito con el **"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA FDLK-LP-003-2018".**

4. OBJETIVOS

4.1 General

Realizar el respectivo seguimiento ambiental a los parques cuya ejecución será de mantenimiento, construcción y rehabilitación de ellos.

4.2 Específicos

- Revisar la documentación que apoya la ejecución del plan de manejo ambiental entregada por el Constructor.
- Controlar, inspeccionar y revisar en obra, la ejecución del plan de manejo ambiental.

PARQUES INTERVENIDOS EN EL CONTRATO

CODIGO DEL PARQUE	NOMBRE DEL PARQUE FINALIZADO
08-550	CATALINA II
08-037	PIO XII
08-448	VILLA CASTILLA
08 – 009	ANDALUCIA II
08-150	SAN MARTIN DE PORRES
08-253	URBANIZACION DESARROLLO LA ESPERANZA
08-030	CASTILLA

08-145	MARIA PAZ
08-231	LAS BRISAS
08-737	URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO
08-072	LA UNIDAD
08 – 687	URBANIZACION LA PAZ
08-706	VILLA ALSACIA LOTE 1
08-245	URBANIZACION GRAN BRITALIA
08-347	CIUDAD KENNEDY SUPER MANZANA 8

5. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.1. Manejo de Campamentos:

Para las actividades de obra se manejó un campamento el cual cuento con escritorios y equipos tecnológicos. Las atenciones de obra se realizaron en el punto PAC el cual fue ubicado en la carrera 73c No. 3-21

5.2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Para el reporte de este informe se realiza un recuento de la cantidad de material granular que ingreso en el proyecto a los diferentes frentes de obra. Lo materiales que ingresaron fueron los siguientes.

Tabla 1. Relación de materiales de ingreso en el proyecto

Material	Cantidad (m3)	Proveedor
B200	30,00	VILLA PAULA
B400	393,00	VILLA PAULA
RAJON	54,00	VILLA PAULA
B600	613,00	VILLA PAULA
ARENA	48,00	ARENAS Y AGREGADOS IVONE SAS
RAJON	21,00	ARENAS Y AGREGADOS IVONE SAS
CONCRETO	33,50	MEGACONCRETOS
RECEBO	56,00	DROMOS
GRANULO DE CAUCHO	28,54	LOGISTICA Y DISTRIBUCION
RAJON	680,00	CONSTRITURAR
B-200	375,00	CONSTRITURAR
B400	105,00	CONSTRITURAR
B600	510,00	CONSTRITURAR
B600	20,00	TEQUIA
B400	75,00	RECICLADOS INDUSTRAILES
CONCRETO	76,50	TREMIX
ASFALTO	92,00	PAVIOBRAS
TOTAL DE MATERIAL IMGRESADO EN EL PROYECTO		**3210 m3**

De igual manera en el **anexo 2** del informe del contratista se pueden identificar el control de materiales que se realizó durante el contrato y en el **anexo 4**. Se pueden verificar las respectivas certificaciones de materiales ingresados durante el contrato.



Imagen 1.
Acopio de materiales en el proyecto

5.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y PELIGROSOS

Los diferentes parques que fueron intervenidos contaron cada uno con puntos ecológicos, esto fue con el objetivo de dar alcance al PIPMA presentado por **CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019** y a la legislación en materia de manejo de residuos sólidos tanto convencionales como peligrosos.







Imagen 2.
Punto ecológico Parque Maria Paz (08-145)



Imágen 3.
Punto ecológico Parque Otero de San Francisco (08-737)



Imágen 4.
Punto ecologico parque Castilla (08-030)




Imágen 5.
Punto ecológico parque Las Brisas (08-231)



Imágen 6.
Punto ecológico parque Multifamiliares La Paz (08 – 687)




Imágen 7.
Punto ecológico parque la Unidad (08-072)



Imágen 8.
Punto ecológico parque Catalina II (08-550)



Imágen 9.
Punto ecológico parque Andalucia (08 – 009)



Imágen 10.
Punto ecológico Villa Castilla (08-448)




Imagen 11.
Punto Ecológico San Martin de Porres (08-150)

5.4. ACOPIO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Se menciona que durante el presente período el contratista reporta que no cuenta con la cantidad total que exigen los gestores de residuos peligrosos para realizar la disposición final. Para el caso de los subcontratistas de Logística y Distribución, se adjuntará al momento de la liquidación del contrato, las certificaciones respecto a la disposición de residuos peligrosos.

5.5. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El Plan de Gestión de RCD, fue aprobado por la interventoría, el proyecto conto con PIN ambiental el cual fue 17330 el contratista realizo durante el contrato los cargues correspondientes de los RCD´S ante la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente, estos residuos mencionados fueron dispuestos en la escombreras como San Antonio, Maquinas Amarillas y la Esperanza, escombreras que se encuentran certificadas por la SDA.

Tabla 2. Relación de RCD´S generados durante el contrato

Sitios de Disposición	Und	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020
ESCOMBRERA SAN ANTONIO	M3	220	166	354	281	360	130	7
MAQUINAS AMARILLAS	M3	14		44	28	35	28	7
CEMEX	M3	14	28					42
PAISAJO	M3					7		
EL GRECO	mt3		15	60				
LA ESPERANZA	mt3					765	600	
TOTAL DISPOSICION FINAL	3205							

La respectiva verificación de estas cantidades se evidencia en el anexo 3. Formato de salida de RCD y en el anexo 4. Certificación de disposiciones finales generadas durante el contrato por el Consorcio Parques Kennedy 2019. Esto con el fin de dar el respectivo cumplimiento al Plan de RCD´S, de igual manera se reporta que el contratista no cumplió con el 25% de reutilización tal y como lo exige la Resolución 1115 de 2015, el porcentaje final de reutilización fue del 16%, este porcentaje se evidencia debido a que el tipo de contrato fue de mantenimiento de parques por lo tanto este porcentaje no cumple con lo establecido en la norma de la SDA.

REUTILIZACIÓN DE RCD´S

Durante el contrato se realizó reutilización, pero este porcentaje no cumplió con lo establecida en la Resolución 1115 de 2015, a continuación se relaciona la reutilización generada durante el contrato. El total de la reutilización del proyecto fue de 522m3.

PERIODO	MATERIAL	CANTIDAD M3
SEPTIEMBRE 2019	RCD DISPUESTOS EN PLANTA DE REUTILIZACION	15
OCTUBRE 2019	RCD DISPUESTOS EN PLANTA DE REUTILIZACION	135
NOVIEMBRE 2019	RCD DISPUESTOS EN PLANTA DE REUTILIZACION	66
DICIEMBRE 2019	RCD DISPUESTOS EN PLANTA DE REUTILIZACION, APROVECHAMIENTO IN SITU Y COMPRA DE MATERIAL REUTILIZADO	292
ENERO 2020	N.A	0
FEBRERO 2020	RCD DISPUESTOS EN PLANTA DE REUTILIZACION	14
TOTAL		**522**

En el anexo 4 del informe del contratista se encuentran las certificaciones del material llevado para su respectivo tratamiento para ser reutilizado.



Imagen 12.
Acopio de RCD'S durante el proyecto

5.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

5.6.1. Control De Humectación De Las Obras

Con el fin de minimizar la dispersión de material particulado que pueda afectar la salud de los trabajadores, así mismo la dispersión que pueda afectar las viviendas que se encuentran alrededor de la obra, esta actividad no aplico para el proyecto ya que no fue necesario realizar humectación porque durante el proyecto se presentaron en diferentes ocasiones precipitaciones.

6. MANEJO SILVICULTURA DE FAUNA Y FLORA

6.1. Protección De Árboles

Esta actividad se vio reflejada en los parques María Paz (08-145), parque Castilla (08-030) y parque Urbanización La Paz (08 – 687 los cuales contaron con su debida protección. Los demás frentes de obra no contaron con especies arbóreas que se

puedan ver afectadas por las actividades ejecutadas por lo tanto los únicos parques que cuenta con especies arbóreas es el mencionado anteriormente.



Imágen 13.

Protección de especies arboreas en Urbanización La Paz (08 – 687)



Imágen 14.

Protección de especies arboreas en Castilla (08-030)



Imagen 15.

Protección de especies arbóreas Parque María Paz (08-145)

7. MANEJO INTEGRAL DE LOS CUERPOS DE AGUA

Se mantuvo un adecuado manejo de agua, desarrollado con base en los lineamientos de prevención.

7.1. Protección De Pozos Sumideros

En el parque San Martin de Porres (08-150), María Paz (08-145), Castilla (08-030) se identificaron sumideros de agua lluvias el cual se les realizo con su debía protección, para evitar contaminación de las actividades que se realizaron en los parques mencionados anteriormente.




Imagen 16.

Protección de sumidero Parque San Martin de Porres (08-150)



Imagen 17

Protección de sumidero Parque Castilla (08-030)



Imagen 18

Protección de sumidero Parque María Paz (08-145)

7.2. ALQUILER DE BAÑOS


Teniendo en cuenta que dentro del proyecto se garantizó la calidad sanitaria para los trabajadores se alquiló con la comunidad de los diferentes sectores para cada uno de los parques que se intervinieron el uso de los baños.

Por lo tanto a continuación se evidencia el tipo de alquiler realizado durante el contrato, de igual manera el contratista reporto mes a mes los pagos de los baños alquilados por el constructor.

PARQUE	DIRECCIÓN
Maria Paz	Préstamo salón comunal con baño
Otero De Francisco	Alquiler baño conjunto Residencial
Multifamiliares la Paz	Alquiler bodega y baño
Las Brisas	Préstamo de baño, no se realiza pago
La unidad	Prestamo baño salon comunal
Britalia	Prestamo baño salon comunal
Catalina II	Préstamo salón comunal con baño
Andalucia	Préstamo salón comunal con baño
Villa Castilla	Alquiler baño conjunto Residencial
San Martin de Porres	Alquiler bodega y baño
Desarrollo la Esperanza	Alquiler bodega y baño

8. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el proyecto se realizaron retiros de materiales de excavación y de igual manera se realizaron ingresos, para las respectivas actividades de obra en los diferentes frentes de obra.



Imágen 19.
Manejo de maquinaria y equipos en obra

8.1. PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y CERTIFICADO TÉCNICO MECÁNICO

Se define como transportador a la persona natural o jurídica cuya función es movilizar los RCD desde el generador hasta el sitio de disposición final. Debe cumplir con lo establecido por el Ministerio de Transporte, en cuanto a la trayectoria de la empresa y la experiencia del transportador relacionado con materiales de

construcción y escombros y debe mostrar capacidad técnica, de equipos y financiera para asegurar la operación. Durante el proyecto se reportó en los diferentes informes del contrato la circulación de volquetas para realizar el cargue y descargue de material.

Tabla 3. Vehículos que ingresados durante el proyecto

PLACA VEHÍCULO	PIN AMBIENTAL
TFK516	5337
SRO061	12315
SZY990	2576
SZO699	5231
WLI864	9636
OOA702	2845
SQA324	14165
TFK516	5337
00A702	2845
SPT393	566
SMO983	16945

Maquinaria usada en el periodo:

En los informes mensuales del contratista se presentaron todos los documentos referentes a la maquinaria que ingreso para cada periodo. A continuación se relaciona la maquinaria usada durante el proyecto.

- MINICARGADOR BOBCAT S185
- CANGURO
- EQUIPO DE SOLDADURA Y PINTURA
- RETROEXCAVADORA HITACHI

9. INDICADORES AMBIENTALES

9.1. Cumplimiento de Indicadores

- **Indicador de Eficiencia**

$$\frac{\text{Gastos final de la implementación del PG RCD (\$)}}{\text{Presupuesto planeado para el PG RCD (\$)}}$$

$$\frac{108.970.000}{179.240.312} \times 100$$

= Eficiencia: 12%

Durante el proyecto el contratista invirtió el 12% del presupuesto que se proyectó para la gestión de RCD.

- **Indicador de Eficacia**

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados durante el proyecto (m3)}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (m3)}} \text{ X } 100$$

Eficiencia= 522(m3)/ 3210(m3) x100

Efectividad= 16%

Durante el proyecto el contratista realizo la respectiva disposición final del 135% de los RCD generados a los sitios de disposición final autorizados.

- **Indicador de Efectividad**

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el proyecto (m3)}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (m3)}} \text{ X } 100$$

Efectividad= 522(m3)/ 319,6(m3) x100

Efectividad= 163%

9.2. Cumplimiento de programas ambientales

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*100	15Capacitación realizada 7Capacitación programada 214 % de cumplimiento
Número de personas capacitadas/Número de personas vinculadas al proyecto*100	39 personas capacitadas 48personas ingresadas **81% de cumplimiento** El cumplimiento de las capacitaciones realizadas se encuentran en el **anexo 1** del informe del contratista
Cantidad de materiales consumidos en obra	3210 m3 de ingresaron durante el proyecto de material granular
Generación de residuos Sólidos Ordinarios. Generación de residuos Sólidos Orgánicos. Generación de residuos Sólidos Reciclables.	Todos los frentes de obra contaron con punto ecológico, sin embargo en María Paz se robaron su señalización.

Generación de residuos Sólidos Peligrosos y Especiales	Los residuos especiales se encuentran almacenados por Estudios e Ingeniería con el fin de ser dispuestos una vez se complete la cantidad requerida para recibir en los centros de tratamiento.
Número de individuos aprovechados/Número de individuos inventariados*100	5 individuo aprovechado 5individuo inventariado 100% de cumplimiento
Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimientos preventivos ejecutadas / Número de equipos, maquinaria y vehículos del Proyecto por mes de medidas programadas x 100	5 volquetas ingresadas 5 volquetas con mantenimiento preventivo 100% de cumplimiento

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES


- El contratista no cumplió con el porcentaje de reutilización del, el cumplimiento fue del 16%
- Todos los parques ejecutados contaron con su baño respectivo para el uso de los trabajadores.
- Se cumplió con todos los cargues de los RCD'S ante la plataforma de la SDA.
- Todos los parques fueron entregados a la comunidad y el contratista cumplió con su respectivo aseo y limpieza de cada uno de ellos.
- Las especies arbóreas y sumideros se entregaron en un estado óptimo a la comunidad.
- El contratista presento la respectiva justificación del no cumplimiento del 25% de reutilización del proyecto, documento que fue cargado ante la plataforma de la SDA.
- Se actualizó el Plan de Gestión de Residuos con sus cantidades finales.

CONTRATO N° 276 DE 2018

INFORME SOCIAL FINAL DE INTERVENTORÍA

Versión 0
Tomo 1

PERÍODO: 6 DE JUNIO DE 2019 AL 5 DE FEBRERO DE 2020



"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLK-LP-003-2018"

BOGOTÁ D.C
ABRIL DE 2020

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
0	10 de abril de 2020		Versión Inicial	X	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente social Interventoría Ps. Johan Alfonso Caicedo	**Residente Técnico** Ing. Diego Alexander Barreto	**Director de Interventoría** Ing. Héctor Andrés Useche

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	10 de abril de 2020
2	INTERSA S.A.	10 de abril de 2020

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES 6
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
2 OBJETO DEL CONTRATO 9
2.1 OBJETO CONTRATO DE OBRA NO. FDLK 456 DE 2018 9
2.2 OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. FDLK 276 DE 2018 9
2.3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES 9
2.4 PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 10
2.5 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA. 456 DE 2018 10
2.6 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018 .11
2.7 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONALES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS 13
2.8 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018 13
2.9 PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLK 276 DE 2018 13
2.10 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE CONVENIOS ASOCIADOS 14
3 OBGETIVO GENERAL 16
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 16
4 MARCO LEGAL 16
5 ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 18
5.1 LÍMITES 19
5.2 GEOGRAFÍA 19
5.3 PLANEACIÓN ZONAL 19
5.4 TRANSPORTE 21
5.5 LOCALIZACIÓN 22
6 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 23
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 24
6.1.1 ACTAS DE VECINDAD 24
6.1.2 ACTA DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES 27

6.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN 27
6.2.1 REUNIÓN DE INICIO DE OBRA 28
6.2.2 REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA 31
6.2.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 33
6.2.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS 36
6.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 39
6.3.1 CONVOCATORIAS 39
6.4 VEEDURIA CIUDADANA 46
6.5 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 56
6.6 SEGUIMIENTO A IMÁGEN CORPORATIVA 58
6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL 59
6.8 VINCULACIÓN LABORAL 59
7 ANEXOS 62
7.1 LISTA DE CHEQUEO GENERAL 62

FIGURAS

FIGURA 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
FIGURA 2 UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO 8
FIGURA 3. LOCALIZACIÓN PARQUES LOCALIDAD DE KENNEDY 22

TABLAS

TABLA NO. 1 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018 9
TABLA NO. 2 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
TABLA NO. 3 LISTADO DE PERSONAL CONTRATISTA 10
TABLA NO. 4 LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORÍA 12
TABLA NO. 5 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018 13
TABLA NO. 6 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018 14
TABLA NO. 7 LISTADO DE PARQUES ENTREGADO FDLK 15
TABLA NO. 8 PARQUES A INTERVENIR LOCALIDAD KENNEDY 23
TABLA NO. 9 CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD 24
TABLA NO. 10 CONSOLIDADO REUNIONES DE INICIO 28
TABLA NO. 11 CONSOLIDADO REUNIONES DE AVANCE 31
TABLA NO. 12 CONSOLIDADO REUNIONES DE FINALIZACIÓN 33
TABLA NO. 13 CONSOLIDADO REUNIONES EXTRAORDINARIAS 36

TABLA NO. 14 CONSOLIDADO VOLANTES ENTREGADOS EN EL CONTRATO.....40
TABLA NO. 15 CONSOLIDADO VOLANTES INOFRMATIVOS POR PARQUE.....44
TABLA NO. 16 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE URBANIZACIÓN PÍO XII CÓD. 08-037 47
TABLA NO. 17 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE CATALINA II. CÓD. 08- 550 47
TABLA NO. 18 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR CÓD. 08-009.....48
TABLA NO. 19 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE VILLA CASTILLA CÓD. 08-448 48
TABLA NO. 20 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE MARÍA PAZ CÓD. 08-145.....49
TABLA NO. 21 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE URBANIZACIÓN OTERO DE FRANCISCO CÓD. 08-737 49
TABLA NO. 22 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA DESARROLLO LA ESPERANZA URBANIZACIÓN EL ALMENAR.CÓD. 08-253.....51
TABLA NO. 23 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE VILLA CASTILLA CÓD. 08-448 51
TABLA NO. 24 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE CASTILLA CÓD. 08-030 52
TABLA NO. 25 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE URBANIZACIÓN LA UNIDAD CÓD. 08-072.....52
TABLA NO. 26 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE DESARROLLO LAS BRISAS CÓD. 08-231.....53
TABLA NO. 27 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE URBANIZACIÓN MULTIFAMILIARES LA PAZ CÓD. 08-687.....53
TABLA NO. 28 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA CÓD. 08-245.....54
TABLA NO. 29 PARTICIPANTES COMITÉ VEEDOR PARQUE VILLA ALSACIA CÓD. 08-706.....55
TABLA NO. 30 ATENCIONES INFORMATIVAS POR LÍNEA DE ATENCIÓN CIUDADANA 57
TABLA NO. 31 MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA – PUNTO CREA MÓVIL 58
TABLA NO. 32 CONSOLIDADO CONVOCATORÍA PERSONAL VULNERABILIDAD MONC 60

INFORME FINAL

1 GENERALIDADES

El objeto de la contratación corresponde a la ejecución de REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLK-LP-003-2018, lo cual implica realizar el seguimiento a las obras realizadas por parte del contratista, el recibo final por parte de la Interventoría y la liquidación; lo anterior conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el FDLK, de acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en el pliego de condiciones.

Para lograr el objetivo, se realizaron una serie de obras de mantenimiento, y/o adecuación y/o construcción de la infraestructura física de los parques (vecinales y de bolsillo) que hacen parte en la localidad de Kennedy de Bogotá, en donde el FDLK hace entrega del listado de 25 parques, los cuales están distribuidos en 21 parques a escala vecinal y 4 parques de bolsillo y ubicación.

El contrato contempló la elaboración de diagnósticos de los 25 parques, con sus especificaciones y presupuestos y la ejecución de obra hasta su ejecución a monto agotable.


1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área del proyecto está ubicada en Bogotá D.C. con frentes de trabajo en la localidad de Kennedy.


Este proyecto tiene un área de influencia social que involucra el área urbana de la localidad con base en la población flotante que utiliza los parques diagnosticados.

Figura 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Fuente: Google Maps

Figura 2 UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO



Fuente: Google Maps

2 OBJETO DEL CONTRATO

2.1 OBJETO CONTRATO DE OBRA NO. FDLK 456 DE 2018

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNÓSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS".

2.2 OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. FDLK 276 DE 2018

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLK-LP-003-2018.

2.3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES

TABLA No. 1 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE OBRA 456 DE 2018

CONTRATO 456 DE 2018	
Concepto	**Fecha / Valor**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.893.748.455
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	6 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05 DE FEBRERO DE 2020

Fuente: Autor

TABLA No. 2 INFORMACIÓN DE FECHAS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO 276 DE 2018	
Concepto	**Fecha / Valor**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$471.207545
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	6 DE JUNIO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05 DE FEBRERO DE 2020

Fuente: Autor

Cabe resaltar que este contrato incluye diagnósticos, descripciones, especificaciones y demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.

2.4 PRORROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

Durante el contrato no se generaron suspensiones, y/o prorrogas para ninguno de los dos contratos (Obra e Interventoría).

2.5 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA. 456 DE 2018

A continuación, se relaciona el personal contractual que labora en el contrato FDLK 456, cumpliendo así con los perfiles establecidos en los pliegos de condiciones-requerimiento mínimo de personal.

TABLA No. 3 LISTADO DE PERSONAL CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO
ELKIN DARÍO VILLAMIL	DIRECTOR DE OBRA	cparqueskennedy@gmail.com	
LUZ AMANDA HERNANDEZ	RESIDENTE TÉCNICO	cparqueskennedy@gmail.com	

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO
LUIS FARFAN	RESIDENTE TÉCNICO	cparqueskennedy@gmail.com	
DIANA TAPIA	RESIDENTE SISOMA	cparqueskennedy@gmail.com	
MÓNICA MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL	cparqueskennedy@gmail.com	
OSCAR FORIGUA	RESIDENTE FORESTAL	cparqueskennedy@gmail.com	
JUAN TRONCOSO	INGENIERO GEOTECNISTA	cparqueskennedy@gmail.com	
ELKIN DARIO VILLAMIL	PROGRAMADOR DE OBRA	cparqueskennedy@gmail.com	
LILIANA PAOLA PARRA	INGENIERO AUXILIAR	cparqueskennedy@gmail.com	
ELIANA MENDIETA	AUXILIAR SOCIAL	cparqueskennedy@gmail.com	

Fuente: Contratista

Para el contrato de Obra 456 de 2018, el correo habilitado por el CONTRATISTA es cparqueskennedy@gmail.com.

2.6 PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018

A continuación, se relaciona el personal que labora en el contrato FDLK 276 de 2018 y que da cumplimiento a las exigencias establecidas por los pliegos de condiciones requerimiento mínimo de personal.

TABLA No. 4 LISTADO DE PERSONAL INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO
HÉCTOR ANDRÉS USECHE G.	DIRECTOR	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
DIEGO BARRETO	RESIDENTE TÉCNICO	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
JENNY ANDREA LOZANO	RESIDENTE SST	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
IVONNE ESTER GUALTERO	RESIDENTE AMBIENTAL	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
JOHAN ALFONSO	RESIDENTE SOCIAL	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
LIVANIEL VIVEROS	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
WILLIAM GONZÁLEZ	INSPECTOR DE OBRA	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
JULIÁN NIÑO GARZÓN	COSTOS Y PRESUPUESTOS	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211
ANA MARÍA RODRIGUEZ	TOPÓGRAFO	parqueskennedy@intersaingenieria.com	7517211

Fuente: Autor

Para el contrato de Interventoría 276 de 2018, el correo habilitado por INTERSA S.A. es parqueskennedy@intersaingenieria.com.

Para el contrato es importante resaltar que se contó con todo el personal establecido en el anexo técnico de personal, establecido por el FDLK.

2.7 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONALES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS

2.8 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018

Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el contratista CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019, legalizó una vez suscrita el acta de inicio, las pólizas respectivas según lo establecido por el FDLK.

TABLA No. 5 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA FDLK 456 DE 2018

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
Seguros Mundial	CBO-100002298	Acta de inicio	Cumplimiento	06/06/2019	05/08/2020	$ 868.124.536,50
			Prestaciones Sociales	06/06/2019	05/08/2023	$ 578.749.691,00
			Calidad del Servicio	06/06/2019	05/08/2022	$ 868.124.536,50
			Estabilidad de la obra	05/02/2020	05/02/2025	$1.157.499.382,00
			Calidad y correcto funcionamiento	06/06/2019	05/08/2022	$ 868.124.536,50

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
Seguros Mundial	CBO-100000490	Acta de inicio	Amparo básico –Predios, labores y operaciones	06/06/2019	05/08/2020	331.246.401,77
			Patronal	06/06/2019	05/08/2020	331.246.400.00
			Contratistas y subcontratistas	06/06/2019	05/08/2020	331.246.400.00
			Vehículos propios y no propios	06/06/2019	05/08/2020	331.246.400.00

Fuente: Autor

2.9 PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLK 276 DE 2018

Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, la Interventoría legalizó las pólizas según lo establecido por el FDLK. A continuación, se relaciona las pólizas vigentes de la Interventoría.

TABLA No. 6 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 276 DE 2018

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (Indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	18-44-101058352	ACTA DE INCIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2019	04/06/2020	$ 141.362.263
			PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/16/2019	02/02/2023	$ 47.120.754
			CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2020	02/02/2025	$ 141.362.263

Fuente: Autor

2.10EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE CONVENIOS ASOCIADOS

A continuación, se relaciona el listado de los 25 parques, que fue entregado por el FDLK:

TABLA No. 7 LISTADO DE PARQUES ENTREGADO FDLK

No	PARQUE:	CÓDIGO
1	RIVIERAS DE OCCIDENTE	08 - 006
2	ANDALUCIA II	08 - 009
3	EL PARQUE	08-023
4	CASTILLA	08-030
5	PIO XII	08-037
6	LA UNIDAD	08-071
7	MARIA PAZ	08-145
8	LAGO TIMIZA	08-148
9	SAN MARTIN DE PORRES	08-150
10	CARIMAGUA PRIMER SECTOR	08-202
11	LAS BRISAS	08-231
12	GRAN BRITALIA	08-245
13	MULTIFAMILIARES CARIMAGUA	08-248
14	DESARROLLO LA ESPERANZA	08-253
15	SUPER MANZANA 8	08 - 277
16	SUPER MANZANA 9B	08 - 286
17	SUPER MANZANA 8	08 - 347
18	SUPERMANZANA 13	08-360
19	VILLA NUEVA	08-380
20	VILLA CASTILLA	08-448
21	CATALINA II	08-550
22	URBANIZACION LA PAZ	08 - 687
23	DESARROLLO VILLA DE LA LOMA	08-689
24	VILLA ALZACIA	08 - 706
25	URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO	08-737

Fuente: Autor propio

La Interventoría el día 04 de julio de 2019 remitió debidamente firmado y aprobado al FDLK por medio del comunicado ALBO-KEN-276-018 y radicado 2019-581-015974-2 el INFORME FINAL DE DIAGNOSTICOS, presupuesto general, presupuesto de 25 parques y la revisión de los APUS contractuales del contrato de obra.

Una vez entregados los diagnósticos de los 25 parques, se definieron los 15 parques a ejecutar en comité No 6 del día 14 de julio de 2019.

Por medio del comunicado ALBO-KEN-276-044 y radicado 2019-581-022048-2 del 13 de septiembre de 2019, la Interventoría remitió el concepto de cumplimiento de las obligaciones de la etapa de diagnóstico por parte del Consorcio Parques Kennedy 2019.

3 OBGETIVO GENERAL

Realizar gestiones desde el componente social, para verificar las actividades que se desarrollan dentro del mismo, en el marco del desarrollo del Contrato de Obra N°. 456 – 2018 y contrato de interventoría N° 276-2018, que permitan potenciar los efectos positivos, reducir el impacto de la intervención e integrar diversos actores sociales, de igual forma controlar y supervisar cada una de las actividades sociales que se realizarán dentro del contrato de obra.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Atender el Punto de Atención al Ciudadano- PAC.

- Realizar seguimiento a los comités de veeduría ciudadana.

- Realizar visita por frente de obra, verificación que la profesional social se encuentre brindado la información adecuada a la comunidad.

- Acompañar la ejecución de las actividades técnicas durante el desarrollo de la obra.

- Verificar que se brinde cumplimiento con las actividades entregadas dentro del Plan de Gestión Social (PGS).

- Evaluar las actividades sociales por medio de la lista de chequeo social

- Dar seguimiento a cada una de las reuniones sociales que son realizadas por el contratista.

- Realizar lista de chequeo social, frente a las actividades que son realizadas por el contratista.

4 MARCO LEGAL

La implementación del Plan de Gestión Social durante proyectos en parques debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, por tanto, busca promover la participación Social y la interacción entre los diferentes actores sociales, a saber: Comunidad del área de influencia, FDLK, Interventoría y Contratista.

De igual forma, busca que el contrato cumpla con todos los parámetros de ordenamiento territorial, es decir, todos los componentes del contrato: Técnico,

Forestal, Seguridad y Salud en el Trabajo y Social, asegurando el proceso de planear, hacer y evaluar cumpliendo con la legislación correspondiente.

Principalmente se tendrá en cuenta:

Desde la norma reguladora principal del país la Constitución Política de Colombia como eje rector, se define la Participación Ciudadana como un derecho fundamental.

Artículo 270: En el artículo 270, nos faculta como ciudadanos para que intervengamos activamente en el control de la gestión pública. "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados".

Decreto 263 de agosto 25 de 2003: Por el cual se reglamentan los artículos 6 y 10 del Acuerdo Distrital 078 de 2002, establece en su artículo 9 sobre " Acuerdos Ciudadanos Locales": Se entiende por Acuerdos Ciudadanos Locales, como aquellas instancias de 1 Gestión Social participación ciudadana que buscan la concertación de las autoridades locales, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la comunidad, a través de los cuales se establecen responsabilidades conjuntas en los órdenes social, administrativo, técnico de infraestructura y medioambiental en procura de la racionalización de los recursos y la sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques.

Decreto 190 de 2004: Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, es la entidad administradora del espacio público construido, representado por los parques en sus diferentes escalas.

Decreto Distrital 215 de 2006: Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, establece en su Capítulo II, la estrategia de gestión social.

Decreto Distrital No. 308 de 2006: Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamiento Deportivo y Recreativo para Bogotá, D.C., contiene entre las metas:

Generar un programa de gestión de redes sociales para la sostenibilidad del sistema recreativo y deportivo del Distrito.

Consolidar en las poblaciones usuarias de los bienes y espacios recreativos y deportivos, la noción de la corresponsabilidad como elemento central en la sostenibilidad del sistema y generar compromisos en esa dirección.

Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

5 ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

El presente contrato se desarrolla en la Localidad número ocho (8) de Kennedy. A continuación, se describen datos relevantes de esta localidad.
El territorio poblado por los indígenas muiscas en el siglo XVI, fue dividido en haciendas durante el período colonial y parte del período republicano hasta la década del 30 del siglo XX, cuando se iniciaron los primeros asentamientos urbanos. En su territorio estaba el Aeropuerto de Techo. Desde final del siglo XIX hasta 1972, gran parte del territorio pertenecía por entonces al municipio de Bosa y el restante parte nororiental aledaño al río Fucha, era de Fontibón.

En 1948 se estableció la planta cervecera de Bavaria en la Avenida Boyacá entre la Calle 13 y la Avenida de las Américas, que funcionó hasta el 30 de junio de 2010 y posteriormente se trasladó a la antigua planta de Cervecería Leona en Tocancipá.1 En 1961, se emprendió la urbanización, gracias a los créditos de la Alianza para el Progreso, programa del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, quien realizó una visita a Bogotá en diciembre de ese año.

Hasta 1964 se llamó Ciudad Techo, nombre cambiado por Ciudad Kennedy en honor al asesinado presidente. En 1971, se creó la Alcaldía Local (la primera de Bogotá) y posteriormente la central mayorista Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos). Veinte años después fue elevada a localidad, mediante el Acuerdo 2 de 1992.

Kennedy es la localidad número 08 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en la parte occidental al borde del río Bogotá. La Superficie Urbana de la localidad es de 3.606 hectáreas, equivalente al 9,4% del suelo urbano de Bogotá y la superficie de las zonas de expansión es de 252.6 HAS. Equivalente al 8% del área de expansión de Bogotá, es decir, que la superficie total de la localidad es de 3.859 hectáreas, que representa el 2,4% de Bogotá.

El nacimiento de esta localidad, se suele ubicar con la visita del presidente John F. Kennedy en 1961, quién lanzó en compañía del presidente Alberto Lleras Camargo, el programa de vivienda de Techo, con el auspicio de La alianza para el progreso. El presidente Kennedy fue asesinado en 1963 y en ese año los habitantes del barrio de Techo deciden denominarlo "Ciudad Kennedy", en su honor. En 1967 el Concejo de Bogotá ratificó el cambio de nombre. Fue a partir de este proyecto se inició el proceso de urbanización de la localidad.

Se estima un promedio de 1.187.315 habitantes (14.88% de Bogotá) en esta localidad, con una tasa de crecimiento promedio entre 2005 y 2020 de 2,5% anual y una densidad Promedio de 897 Hab/Has

5.1 LÍMITES

- **Norte:** El municipio de Mosquera y la localidad de Fontibón a través de los ríos Bogotá y Fucha y la avenida Centenario (Calle 13)
- **Sur:** Localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar por el río Tunjuelo y la NQS
- **Occidente:** La Localidad de Bosa a través de las Calles 49 y 56 sur y Carrera 80H
- **Oriente:** Localidad de Puente Aranda a través de la Avenida 68

5.2 GEOGRAFÍA

Esta localidad se encuentra subdividida en 12 UPZ; siendo la UPZ Castilla la que contiene la mayor participación en suelo, 13,04% (503 ha); seguida por las UPZ Carvajal y Timiza, con participaciones de 11,37% y 11,15% (439 ha y 430), respectivamente; por su parte, la UPZ Las Margaritas, es la de menor participación en suelo, 3,81% (147 ha) del suelo restante.

La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur occidente de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente, con la localidad de Puente Aranda. Kennedy tiene una extensión total de 3.859 ha., de las cuales 389 están clasificadas como suelo protegido. La localidad de Kennedy no presenta suelo rural.

5.3 PLANEACIÓN ZONAL

La localidad de Kennedy está dividida en 12 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en barrios, (algunas UPZ comparten barrios):23 La estratificación socio-económica de esta localidad va del estrato dos al cuatro, es decir, familias con ingresos económicos desde el nivel medio-bajo (38.97%), pasando por el nivel medio (57.86%), hasta el medio-alto (3.17%). [1]

Américas: Agrupación Pío X, Agrupación Multifamiliar Villa Emilia, Alférez Real, Américas Central, Américas Occidental I, II Y III Etapa, Antiguo Hipódromo de Techo II Etapa, Banderas, Carvajal II Sector, Centroaméricas, Ciudad Kennedy, El Rincón de Mandalay, Floresta Sur, Fundadores, Glorieta de las Américas, Hipotecho, Igualdad I y II, La Llanura, Las Américas, Los Sauces, Mandalay, Marsella III, Nueva Marsella I, II y III, Provivienda Oriental, Santa Rosa de Carvajal, Villa Adriana y Villa Claudia.

Carvajal: Alquería de la Fragua, Bombay, Carimagua I, Carvajal, Carvajal Osorio, Carvajal Techo, Condado El Rey, Delicias, Desarrollo Nueva York, El Pencil, El Progreso I y II, El Triángulo, Floralia I y II, Gerona, Guadalupe, La Chucua, Las Torres, Los Cristales, Lucerna, Milenta, Nueva York, Provivienda, Provivienda Occidental, Salvador Allende, San Andrés I y II, Talavera de la Reina, Tayrona Comercial, Valencia-La Chucua y Villa Nueva.

Castilla: Aloha Norte, Agrupación de Vivienda Pio XII, Andalucía I y II, Bavaria Techo II, Bosques de Castilla, Castilla La Nueva, Castilla Los Mandriles, Castilla Real, Castilla Reservado, Catania, Catania-Castilla, Ciudad Don Bosco, Ciudad Favidi, Ciudad Techo, El Castillo, El Condado, El Portal de las Américas, El Rincón de Castilla, El Rincón de Los Ángeles, El Tintal, El Vergel, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas I y II Etapa, Monterrey, Multifamiliares El Ferrol, Osorio, Oviedo, Pio XII, San José Occidental, Santa Catalina I y II, Valladolid, Villa Alsacia, Villa Castilla, Villa Galante, Villa Liliana, Villa Mariana y Visión de Colombia.

Kennedy Central: Abraham Lincoln, Casablanca I, II, III y IV, Casablanca 32 y 33, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, El Descanso, La Giraldilla, Miraflores Kennedy, Multifamiliar Techo, Nuevo Kennedy, Onasis, Pastrana, Techo y Puerto (Fco José de Caldas, Hogares Colombianos y Ayacucho).

Timiza: Alameda de Timiza, Alfonso Montaña, Berlín, Boitá I y II, Casa Loma, Catalina, Catalina II, El Comité, El Jordán, El Palenque, El Porvenir, El Rubí, Jacqueline, Juan Pablo I, La Cecilia, La Unidad, Lago Timiza I y II Etapa, Las Luces, Moravia II, Nuevo Timiza, Onasis, Pastrana, Pastranita II, Perpetuo Socorro, Prados de Kennedy, Roma, Roma II, Sagrado Corazón, San Martín de Porres, Santa Catalina, Timiza, Tonoli, Tocarema, Tundama, Vasconia II, Villa de los Sauces y Villa Rica.

Tintal Norte: Santa Paz-Santa Elvira y Vereda El Tintal,y la parte occidental del sector Tintal como lo es Ciudad Tintal.

Corabastos: Cayetano Cañizares, Chucua de la Vaca, El Amparo, El Llantito, El Olivo, El Saucedal, La Concordia, La Esperanza, La María, Llano Grande, María Paz, Pinar del Río, San Carlos, Villa de la Loma, Villa de la Torre, Villa Emilia y Vista Hermosa.

Gran Britalia: Alfonso López Michelsen, Britalita, Calarcá I y II, Casablanca Sur, Class, El Almenar, El Carmelo, Gran Britalia, La Esperanza, La María, Pastranita, Santa María de Kennedy, Vegas de Santa Ana, Villa Andrea, Villa Anita, Villa Nelly, Villa Zarzamora y Villas de Kennedy.

Patio Bonito: Altamar, Avenida Cundinamarca, Barranquillita, Bellavista, Campo Hermoso, Ciudad de Cali, Ciudad Galán, Ciudad Granada, Dindalito, El Paraíso, El Patio, El Rosario, El Saucedal, El Triunfo, Horizonte Occidente, Jazmín Occidental, La Rivera, Las Acacias, Las Brisas, Las Palmeras, Los Almendros, Palmitas, Patio Bonito I II y III, Puente La Vega, San Dionisio, San Marino, Santa Mónica, Sumapaz, Tayrona, Tierra Buena. Tintalito I y II, Tocarema, Villa Alexandra, Villa Andrés, Villa Hermosa y Villa Mendoza.

Calandaima: Urbanización Unir Uno (Predio Calandaima), Calandaima, Conjuto Residencial Prados de castilla I, II y III, Conjunto Residencial Gerona del Tintal, Galán, Osorio, Santa Fe del Tintal, Tintala, Ciudadela Tierra Buena, Ciudadela Primavera.

Las Margaritas: Las Margaritas, Osorio XI y XII, Portal Américas.

Bavaria: Aloha, Alsacia, Áticos de las Américas, Cooperativa de Suboficiales, El Condado de la Paz, Los Pinos de Marsella, Lusitania, Marsella, Nuestra Señora de La Paz, San José Occidental, Unidad Oviedo, Urbanización Bavaria y Ciudad Alsacia.

5.4 TRANSPORTE

A la localidad de Kennedy se puede llegar por medio del servicio de transporte público por las avenidas Primero de Mayo, Villavicencio, Boyacá, avenida Ciudad de Cali, AV Américas o la Av Agoberto Mejía.

El sistema de transporte masivo TransMilenio, accede a Kennedy a través de las avenidas de Las Américas y la Ciudad de Cali. La línea F del sistema cuenta con las estaciones Marsella, Américas - Avenida Boyacá, Mandalay, Banderas, Transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio Bonito y el Portal de Las Américas. Tanto la


estación de Banderas, como el Portal Américas, ofrecen varias rutas alimentadoras.

En el marco del Sistema Integrado de Transporte Público, la localidad de Kennedy queda dividida en tres zonas: Desde el límite de la localidad hasta la Avenida de Las Américas es la zona 7 Tintal - Zona Franca, operada por Este es Mi Bus S.A.S; Desde la Avenida de las Américas hasta la Avenida Primero de Mayo es la zona 8 Kennedy, operada por Masivo Capital S.A.S; y desde la Avenida Primero de Mayo hasta el Límite Sur de la localidad, es la zona 9 Bosa operada por ETIB S.A.S.

5.5 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la localidad ocho (08) de Kennedy.

Figura 3. LOCALIZACIÓN PARQUES LOCALIDAD DE KENNEDY



6 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Las principales actividades a ejecutar en el contrato a monto agotable están localizadas en las diferentes UPZ de la Localidad de Kennedy: Central, Castilla, Corabastos Gran Britalia, Timiza, Calandamia, Carvajal y Bavaria, de acuerdo a la ubicación de los parques vecinales y/o de bolsillo contemplados para la construcción de las obras.

A continuación, se hace referencia a las actividades de Gestión Social desarrolladas durante el octavo mes del contrato; específicamente en los siguientes parques:

TABLA No. 8 Parques a Intervenir Localidad Kennedy

UPZ	PARQUE:	CÓDIGO	DIRECCION	ESCALA
CASTILLA	VILLA CASTILLA	08-448	CALLE 7ª BIS N° 80 BIS	PARQUE DE BOLSILLO
CASTILLA	DESARROLLO ANDALUCIA II SECTOR	08-009	CALLE 15 A ENTRE CRA 81 BIS Y CRA 81 A COSTADO NORTE	PARQUE VECINAL
TIMIZA	CATALINA II	08-550	KR 77Q SUR #54-18	PARQUE VECINAL
CASTILLA	URBANIZACIÓN PIO XII	08-037	ENTRE KR 78 F Y 78 D CON CL 6A Y 6A BIS	PARQUE VECINAL
CORABASTOS	MARIA PAZ	08-145	CALLE 5 A SUR CON CARRERA 82	PARQUE VECINAL
GRAN BRITALIA	URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA DESARROLLO LA ESPERANZA URBANIZACIÓN EL ALMENAR	08-253	ENTRE CARRERA 81H Y CARRERA 80B CON CALLE 44 SUR Y CALLE 46 SUR	PARQUE VECINAL
CALANDAIMA	URBANIZACIÓN OTERO DE FRANCISCO	08-737	CALLE 8 A CALLE 8C CARRERA 88D	PARQUE VECINAL
TIMIZA	SAN MARTÍN DE PORRES ETAPAS I Y II	08-150	CALLE 47 SUR No 78 A 51	PARQUE VECINAL
CASTILLA	CASTILLA	08-030	AVENIDA CALLE 8 No 79-40	PARQUE VECINAL
BAVARIA	URBANIZACIÓN MULTIFAMILIARES LA PAZ	08-687	CARRERA 68G No 9D 52	PARQUE VECINAL
PATIO BONITO	DESARROLLO LAS BRISAS	08-231	CL 42 SUR 89B 01	PARQUE VECINAL
TIMIZA	URBANIZACIÓN LA UNIDAD	08-072	CALLE 57D SUR No 77I 85	PARQUE VECINAL

Nota: El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy se reserva el derecho al cambio de los Parques de Bolsillo y Vecinales a intervenir, remplazando o adicionando por algún otro dentro de la Localidad 08 de Kennedy que por problemas jurídicos o de orden técnicos requiera de la sustitución o adición, bajo la aprobación de la supervisión por parte de la Alcaldía e Interventoría y que cumplan las condiciones de ser certificados y geo- referenciados por el IDRD y el DADEP.

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Teniendo en cuenta el impacto que generan las obras en el Área de Influencia Directa, antes de que se inicien las obras se contemplan las siguientes herramientas:

6.1.1 ACTAS DE VECINDAD

En desarrollo del contrato se realizó el levantamiento de un total de cincuenta y siete (57) actas de vecindad en las zonas de Influencia Directa de los parques intervenidos en el marco del contrato 456-2018.

TABLA No. 9 Consolidado actas de vecindad

No	DIRECCIÓN	PARQUE
1	CARRERA 78F NO 6 A 04.	URBANIZACIÓN PÍO XII
2	CALLE 7A BIS B 80 A 17	VILLA CASTILLA
3	CALLE 7A BIS B 80 A 08	VILLA CASTILLA
4	CALLE 7A BIS B 80 A 04	VILLA CASTILLA
5	CALLE 7 A BIS C 80 A 03 ESQUINA	VILLA CASTILLA
6	CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA	VILLA CASTILLA
7	CALLE 54 SUR 77P 40	CATALINA II
8	CALLE 54 SUR 77P 34	CATALINA II
9	CALLE 54 SUR 77P 28	CATALINA II
10	CALLE 54 SUR 77P 24	CATALINA II
11	CALLE 54 SUR 77P 18	CATALINA II
12	CALLE 54 SUR 77P 12	CATALINA II
13	CALLE 54 SUR 77P 08	CATALINA II
14	CALLE 54 A SUR 77Q 03	CATALINA II

No	DIRECCIÓN	PARQUE
15	CRA 77P BIS 54A 03 SUR	CATALINA II
16	CRA 81 BIS 14 A 80	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
17	CRA 81 BIS 14 A 72 -66	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
18	CRA 81 BIS 14 A 60	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
19	CRA 81 A 14A 83	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
20	CRA 81 A 14 A 79	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
21	CRA 81 A 14 A 71	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
22	CRA 81 A 14 A 65	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
23	CRA 81 A 14 A 59	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
24	CRA 81 A 14 A 53	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
25	CALLE 15 A 81 50	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
26	CALLE 15 A 81 48	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
27	CALLE 15 A 81 42	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
28	CRA 81 BIS 15A 07	DESARROLLO ANDALUCÍA II SECTOR
29	CALLE 47 A BIS No 78 C 38	SAN MARTÍN DE PORRES
30	CALLE 47 A BIS No 78 C 34	SAN MARTÍN DE PORRES
31	CALLE 47 A BIS No 78 C 28	SAN MARTÍN DE PORRES
32	CALLE 47 A BIS No 78 C 20	SAN MARTÍN DE PORRES
33	CALLE 47 A BIS No 78 C 14	SAN MARTÍN DE PORRES
34	CALLE 47 A BIS No 78 C 10	SAN MARTÍN DE PORRES
35	CALLE 47 A BIS No 78 C 04	SAN MARTÍN DE PORRES
36	CR 82C No 5 A 28 SUR PARROQUIA MARIA REINA DE LA PAZ	MARIA PAZ
37	CR 82C No 5 A 20 SUR ASOCIACIÓN HUELLA DEL ABUELO	MARIA PAZ
38	CL 5 A No 82 63 SUR SALÓN COMUNAL	MARIA PAZ
39	CL 5 C No 82 33 SUR	MARIA PAZ
40	CL 5 C No 82 -29 SUR	MARIA PAZ
41	CL 5 C No 82 -23 SUR	MARIA PAZ
42	CL 5 C No 82 -17 SUR	MARIA PAZ
43	CALLE 44 SUR No 81 A - 02	GRAN BRITALIA DESARROLLO LA ESPERANZA URBANIZACIÓN EL ALMENAR.

No	DIRECCIÓN	PARQUE
44	CALLE 44 SUR No 81 A - 04	GRAN BRITALIA DESARROLLO LA ESPERANZA URBANIZACIÓN EL ALMENAR.
45	CARRERA 81 B No 43 – 70 SUR	GRAN BRITALIA DESARROLLO LA ESPERANZA URBANIZACIÓN EL ALMENAR.
46	CALLE 8C No 87B 15 CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVA CASTILLA V	URBANIZACIÓN OTERO DE FRANCISCO
47	CALLE 8C No 87B 75 CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVA CASTILLA VI	URBANIZACIÓN OTERO DE FRANCISCO
48	CALLE 57I SUR No 77I 17	LA UNIDAD
49	CALLE 57I SUR No 77I 23	LA UNIDAD
50	CALLE 57I SUR No 77I 29	LA UNIDAD
51	CALLE 57I SUR No 77I 33	LA UNIDAD
52	CALLE 57I SUR No 77I 39	LA UNIDAD
53	CALLE 57I SUR No 77I 49	LA UNIDAD
54	CALLE 57I SUR No 77I 55	LA UNIDAD
55	CALLE 8 A BIS A No 78 C 94	CASTILLA
56	COLEGIO IED CASTILLA	CASTILLA
57	CARRERA 68G No 9C -51 VILLA VERÓNICA ETAPA I	URBANIZACIÓN MULTIFAMILIARES LA PAZ

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA:

Anexo No 01.
Parque Urbanización Pio XII Cód. 08-037: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 02.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 03
Catalina II Cód. 08-550: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 04.
Parque Desarrollo Andalucia II Sector Cód. 08-009: Formatos actas de vecindad

Anexo No 05.
Parque San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 06
Parque María Paz Cód. 08-145: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 07
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 08
Parque Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 09
Parque Urbanización La Unidad Cód. 08-072: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 10
Parque Castilla Cód. 08-072: Formatos actas de vecindad.

Anexo No 11
Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687: Formatos actas de vecindad.

6.1.2 ACTA DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES

Se realizó en conjunto con el área técnica el levantamiento de registro fotográfico del estado inicial de vías, andenes y zonas verdes que pudieran verse afectadas en el proyecto en los catorce parques intervenidos.

Ver Anexo No 11ª del informe del contratista.
Registro fotográfico en magnético del estado inicial de vías, andenes y zonas verdes del área de influencia directa AID de catorce (14) parques intervenidos.

6.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Se realizaron reuniones de carácter informativo con la comunidad para socializar las intervenciones y las especificaciones en cada parque y atender de forma oportuna las dudas, inquietudes y sugerencias que surgieron con relación a los impactos que las obras generaron en su día a día.

6.2.1 REUNIÓN DE INICIO DE OBRA

Este espacio de participación ciudadana se realizó con la comunidad delárea de influencia, líderes comunales y comerciantes de cada uno de los catorce (14) parques del contrato, dando a conocer a los asistentes a través de una presentación en Power Point, los aspectos relacionados con el inicio de obra así:

- Objeto del contrato
- Número del contrato
- Objetivos de la reunión
- Responsables de la ejecución: Contratistas e interventoría.
- Beneficios de la obra
- Actividades de gestión social a realizar: Reuniones con la comunidad, recorridos, entre otras.
- Conformación de comité veedor
- Contratación Mano de Obra no Calificada
- Atención a la Comunidad
- Proceso constructivo con cada uno de sus componentes.
- Ubicación de la zona(s) a intervenir (plano de localización)
- Dudas e inquietudes.
- Compromisos

En este sentido, en el marco del contrato 456-2018 se dio cumplimiento con lo determinado en el Plan de Gestión Social, en relación con las reuniones de inicio de inicio de obra. A continuación, se presenta el consolidado de estas actividades:

TABLA No. 10 Consolidado reuniones de inicio

N° de Reuniones	Parque	Convocados	Asistentes	Fecha	Lugar
1	Parque Urbanización Pío XII, cód. 08-037.	33	13	31 julio 2019	Salón Comunal Pío XII
2	Parque Catalina II. Cód. 08-550	44	32	01 agosto 2019	Instituto Leonard Euler
3	Parque Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-	79	31	06 agosto 2019	Salón Comunal Andalucía II

Nº de Reuniones	Parque	Convocados	Asistentes	Fecha	Lugar
	009				
4	Parque Villa Castilla. Cód. 08-448.	208	15	08 agosto 2019	Salón social conjunto residencial Senderos de Castilla
5	Parque María Paz. Cód. 08-145	50	12	17 septiembre 2019	Salón comunal María Paz
6	Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar. Cód. 08 - 253	85	35	18 septiembre 2019	Salón Comunal Gran Britalia
7	Parque Urbanización Otero De Francisco. Cód. 08-737	46	24	17 septiembre 2019	Salón Social Conjunto residencial Nueva Castilla VIII
8	Parque San Martín De Porres Etapas I Y II. Cód. 08-150	60	13	18 septiembre 2019	Salón comunal Berlín.
9	Parque Castilla Cód. 08-030	60	21	29 octubre 2019	Parque Castilla
10	Parque Urbanización La Unidad. Cód. 08-072	60	23	01 noviembre/19	Salón comunal La Unidad
11	Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231	40	18	14 noviembre/19	Salón comunal Las Brisas
12	Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód. 08-687	35	16	19 noviembre 2019	Salón comunal Marsella
13	Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245	33	11	20 enero 2020	Parque Urbanización gran Britalia
14	Parque Villa Alsacia Lote 2 cód 08-706	6	1	24 enero 2020	Parque Villa Alsacia Lote2
Total		839	265		

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA:

Anexo No 12.
Parque Urbanización Pio XII Cód. 08-037: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 13.
Parque Catalina II Cód. 08-550: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 14.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 15.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 16.
Parque María Paz Cód. 08-145: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 17.
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 18.
Parque Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 19.
Parque San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 20.
Parque Castilla Cód.08-030: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 21.
Urbanización La Unidad Cód. 08-072: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 22.
Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 23.
Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 24.
Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

Anexo No 25.
Parque Villa Alsacia Lote I Cód. 08- 706: Presentación de inicio en PowerPoint. Acta de reunión de inicio, formato registro de asistencia, planilla conformación comité veedor.

6.2.2 REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA

Teniendo en cuenta los avances de obra, se dio cumplimiento con lo determinado en el plan de gestión social, en relación con las reuniones de avance de las obras. Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo doce (12) reuniones con el fin de divulgar e informar el desarrollo y avance de la misma a la comunidad del AID.

TABLA No. 11 Consolidado reuniones de avance

Nº de Reuniones	Parque	Convocados	Asistentes	Fecha	Lugar
1	Parque Pío XII	52	5	29 agosto/19	Salón Comunal Pío XII
2	Parque Catalina II. Cód. 08-550	40	17	18 octubre/19	Parque Catalina II
3	Parque Villa Castilla. Cód. 08-448.	70	1	29 octubre/19	Parque Villa Castilla
4	Parque Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-009	45	15	29 octubre/19	Parque Desarrollo Andalucía II
5	Parque San Martín de Porres. Cód. 08-150.	55	8	29 octubre/19	Parque San Martín de Porres
6	Parque María Paz. Cód. 08-145	40	14	20 diciembre/19	Parque María Paz
7	Parque Urbanización La Unidad. Cód. 08-072	20	17	17 enero 2020	Parque Urbanización La Unidad
8	Parque Urbanización Otero De Francisco. Cód. 08-737	20	8	17 enero 2020	Parque Otero de Francisco
9	Parque Castilla Cód. 08-030	35	22	24 enero 2020	Parque Castilla

Nº de Reuniones	Parque	Convocados	Asistentes	Fecha	Lugar
10	Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód. 08-687	15	10	24 enero 2020	Parque Urbanización Multifamiliares La Paz
11	Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245	20	12	4 febrero 2020	Parque Urbanización Gran Britalia
12	Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231	12	7	07 febrero 2020	Parque Desarrollo Las Brisas
Total		424	136		

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA:

Anexo No 26.
Parque Urbanización Pio XII Cód. 08-037: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 27.
Parque Catalina II Cód. 08-550: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 28.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 29.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 30.
Parque María Paz Cód. 08-145: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 31.
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 32.
Parque Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 33.
Parque San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 34.
Parque Castilla Cód.08-030: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 35.

Urbanización La Unidad Cód. 08-072: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 36.
Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 37.
Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

Anexo No 38.
Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245: Acta de reunión de avance, formato registro de asistencia.

6.2.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

Se realizó una reunión de finalización en cada parque intervenido, para un total de trece (13) reuniones de finalización. Este espacio de participación ciudadana se realizó con la comunidad del área de influencia, líderes comunales y comerciantes, dando a conocer a los asistentes los resultados de las obras y actividades ejecutadas, así mismo se hizo lectura del compromiso de la comunidad frente al uso adecuado y cuidado de las obras ejecutadas, el equipo de seguimiento y/o veedores de cada parque, las juntas de acción comunal y en general los asistentes de cada comunidad de los trece (13) parques firmaron las actas de puesta en servicio recibiendo el volante de manual de sostenibilidad y las obras ejecutadas en el proyecto. Es de señalar que en el parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687 la reunión final coincidió con la situación de emergencia mundial, lo que impidió su ejecución teniendo en cuenta las medidas preventivas establecidas a nivel nacional para mitigar el contagio del covid19. A continuación, se presenta el consolidado de las reuniones de finalización ejecutadas en desarrollo del contrato:

TABLA No. 12 Consolidado reuniones de finalización

Nº de Reuniones	Parque	Convocados	Asistentes	Fecha	Lugar
1	Parque Urbanización Pío XII. Cód. 08-037	50	9	02 octubre/19	Parque Urbanización Pío XII
2	Parque Catalina II. Cód 08-550	30	12	6 noviembre/19	Parque Catalina II

Nº de Reuniones	Parque	Convocados	Asistentes	Fecha	Lugar
3	Parque Desarrollo Andalucía II Sector, cód. 08-009.	46	19	04 diciembre/19	Parque Desarrollo Andalucía II Sector
4	Parque Urbanización Villa Castilla, cód. 08-448.	40	18	04 diciembre/19	Parque Villa Castilla
5	Parque San Martín de Porres. Etapa I y II. Cód. 08-150	35	11	20 diciembre/19	Parque San Martín de Porres. Etapa I y II.
6	Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar. Cód. 08 - 253	30	23	14 enero 2020	Parque Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almena
7	Parque María Paz. Cód. 08-145	30	10	7 febrero 2020	Parque María Paz.
8	Parque Castilla Cód. 08-030	30	27	20 febrero 2020	Parque Castilla
9	Parque Urbanización Otero De Francisco. Cód. 08-737	15	4	21 febrero 2020	Parque Urbanización Otero De Francisco.
10	Parque Urbanización La Unidad. Cód. 08-072	50	11	28 febrero 2020	Parque Urbanización La Unidad.
11	Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231	12	7	28 febrero 2020	Parque Desarrollo Las Brisas
12	Parque Villa Alsacia Lote 2 cód 08-706	10	5	28 febrero 2020	Parque Villa Alsacia Lote 2
13	Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245	20	14	13 marzo 2020	Parque Urbanización Gran Britalia
Total		398	170		

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA:

Anexo No 39.

Parque Urbanización Pio XII Cód. 08-037: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 40.
Parque Catalina II Cód. 08-550: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 41.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 42.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 43.
Parque María Paz Cód. 08-145: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 44.
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 45.
Parque Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 46.
Parque San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 47.
Parque Castilla Cód.08-030: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 48.
Urbanización La Unidad Cód. 08-072: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 49.
Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 50.
Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 51.
Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

Anexo No 52.
Parque Villa Alsacia Lote I Cód. 08- 706: Acta de reunión final. Formato registro de asistencia. Volante manual de sostenibilidad.

6.2.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS

Involucrar a la población en la ejecución de los proyectos, parte de la base del nivel informativo que se presente; de ahí la importancia en el contrato 456-2018 de haber creado espacios donde se despejaron las inquietudes que surgieron a nivel individual y/o colectivo. En este sentido se realizaron un total de veinte (20) reuniones extraordinarias, de acuerdo a lo requerido en el desarrollo del contrato así:

TABLA No. 13 Consolidado reuniones extraordinarias

Nº de Reuniones	Parque	Asistentes	Fecha	Lugar	TEMA
1	Catalina II Cód. 08-550	5	20/08/2019	Salón comunal Catalina II	préstamo salón comunal para guardar herramienta
2	Urbanización Pio XII Cód. 08-037	4	21/08/2019	salón comunal Pio XII	Entrega cadenas del columpio desmontado
3	Urbanización Pio XII Cód. 08-037	4	21/08/2019	salón comunal Pio XII	Solicitud JAC reservar garfitti en muro de la rotonda intervenida.
4	Villa Castilla cód. 08-448	3	20/08/2019	Parque Villa Castilla cód. 08-448	Alquiler baño
5	Castilla cód 08-030	7	6/09/2019	Salón comunal Castilla	Solicitud senderos peatonales en el parque
6	San Martín de Porres. Cód. 08-150	6	10/09/2019	parque San Martín de Porres. Cód. 08-150	informar y coordinar la reunión de inicio de obra
7	Villa Castilla cód. 08-448	3	13/09/2019	Parque Villa Castilla cód. 08-448	Devolución juego de madera desinstalado.

Nº de Reuniones	Parque	Asistentes	Fecha	Lugar	TEMA
8	Parque María Paz. Cód. 08-145	4	12/09/2019	Parque María Paz. Cód. 08-145	informar y coordinar la reunión de inicio de obra
9	parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar. Cód. 08 - 253	4	11/09/2019	parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar. Cód. 08 - 253	informar y coordinar la reunión de inicio de obra
10	Castilla cód 08-030	4	25/09/2019	Colegio IED Castilla	Solicitud senderos peatonales en el parque
11	Urbanización La Unidad cód. 08-072	5	21/10/2019	Parque Urbanización La Unidad cód. 08-072	Coordinación reunión de inicio de obra
12	Urbanización Pío XII. Cód. 08-037	3	22/10/2019	Salón comunal Pío XII	Paz y salvo comunidad Pío XII
13	Catalina II cód. 08-550	2	6 -11-.2019	Parque catalina II	Condiciones paz y salvo comunidad.
14	Desarrollo Las Brisas cód. 08-231	3	12/11/2019	Parque Desarrollo Las Brisas cód. 08-231	Fortalecer convocatoria reunión de inicio de obra
15	Urbanización Multifamiliares la Paz. Cód. 08-687	3	15/11/2019	Parque Urbanización Multifamiliares la Paz. Cód. 08-687	Fortalecer convocatoria reunión de inicio de obra
16	Kennedy Central	2	17/12/2019	Kennedy Central	Información del contrato y aclaración de intervención
17	Villa Alsacia Lote I Cód. 08-706	2	22/01/2020	Conjunto residencial Mirador II	Información del contrato y aclaración de intervención

Nº de Reuniones	Parque	Asistentes	Fecha	Lugar	TEMA
18	San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150	2	24/01/2020	Junta de acción comunal	Paz y salvo por parte de la comunidad y servicio del baño
19	Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737	2	24/01/2020	Panadería pan express	Paz y salvo alquiler de baño
20	Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009	2	28/01/2020	Parque Andalucía II Sector	Paz y salvo servicios públicos, servicio baño, bodega y solicitudes comunidad.
Total	20	108			

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA:

Anexo No 53.
Parque Urbanización Pío XII Cód. 08-037: formato de acta de tres (3) reuniones extraordinarias. Registro de asistencia.

Anexo No 54.
Parque Catalina II Cód. 08-550: formato de acta de dos (2) reuniones extraordinarias. Registro de asistencia.

Anexo No 55.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: formato de acta de dos (2) reuniones extraordinarias. Registro de asistencia.

Anexo No 56.
Parque Castilla Cód. 08-030: formato de acta de dos (2) reuniones extraordinarias. Registro de asistencia

Anexo No 57.
Parque San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150: formato de acta de dos (2) reuniones extraordinarias. Registro de asistencia

Anexo No 58.
Parque María Paz Cód. 08-145: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 59.
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 60.
Parque Urbanización La Unidad Cód. 08-072: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 61.
Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 62.
Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 63.
Parque Kennedy Central: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 64.
Parque Villa Alsacia Lote I Cód. 08- 706: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 65.
Parque Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

Anexo No 66.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009: formato de acta de una (1) reunión extraordinaria. Registro de asistencia

6.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

6.3.1 CONVOCATORIAS

Basados en la importancia de generar procesos de divulgación y convocatoria eficientes y oportunos para la implementación del plan de gestión social, en el Contrato No 456-2018, que conlleven a socializar el proyecto e involucrar la participación ciudadana y la Administración Local, no sólo para minimizar los impactos generados por las obras sino en aras de promover un asertivo control social y su sostenibilidad, el Contratista Consorcio Parques Kennedy 2019, elaboró

el material de divulgación de acuerdo con la imagen y lineamientos requeridos en cuanto a las exigencias del Fondo de Desarrollo Local Kennedy.

Es así, que la convocatoria se extendió a través de líderes comunitarios, entidades locales y organizaciones comunitarias entre otros, que beneficiaron la divulgación del proyecto en los parques Villa Castilla Cód. 08-448, Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009, Catalina II Cód. 08-550, Urbanización Pio XII Cód. 08-037, María Paz Cód. 08-145, Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253, Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737, San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150, CastillaCód.08-030, Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687, Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231, Urbanización La Unidad Cód. 08-072, Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245, Villa Alsacia Lote I Cód. 08- 706, por ser ésta la comunidad del área de influencia beneficiada por el proyecto.

Para la entrega de información relacionada con reuniones informativas, se realizó divulgación a través de volantes, de otro lado se generó contacto telefónico a la comunidad del área de influencia directa de los parques y se envió invitación (volante) a través de mensajes de texto y WhatsApp, lo cual permitió que la comunidad de cada parque estuviera informada.

A continuación, se relacionan los volantes informativos distribuidos, previa presentación y aprobación de interventoría.

TABLA No. 14 Consolidado volantes entregados en el contrato

No.	FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL EVENTO	CONSECUTIVO	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
1	12/07/2019	43661	1	Volante programación levantamiento actas de vecindad – Parque Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-009	13/01/1900
2	12/07/2019	43662	2	Volante programación levantamiento actas de vecindad – Parque Villa Castilla. Cód. 08-448	5/01/1900
3	13/07/2019	43663	3	Volante programación levantamiento actas de vecindad - parque Urbanización Pío XII cód. 08-037	1/01/1900

No.	FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL EVENTO	CONSECUTIVO	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
4	13/07/2019	43663	4	Volante programación levantamiento actas de vecindad - Parque Catalina II. cód. 08- 550	11/01/1900
5	N/A	N/A	5	Volante programación levantamiento actas de vecindad - Parque San Martín de Porres. cód. 08-150	No se distribuyó la pieza de divulgación debido a que a corte de este informe no se ha aprobado PMT.
6	26/07/2019	43677	6	Volante invitación reunión de inicio de obra - parque Urbanización Pío XII cód. 08-037	2/02/1900
7	26/07/2019	1/08/2019	7	Volante invitación reunión de inicio de obra - Parque Catalina II. cód. 08- 550	44
8	1/08/2019	6/08/2019	8	Volante invitación reunión de inicio de obra – Parque Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-009	79
9	1/08/2019	8/08/2019	9	Volante invitación reunión de inicio de obra – Parque Villa Castilla. Cód. 08-448	208
10	NA	NA	10	Volante segunda visita acta de vecindad - parque Urbanización Pío XII cód. 08-037	No se distribuyó la pieza de divulgación debido a que se logró contacto telefónico para programar reunión con presidente JAC
11	1/08/2019	5/08/2019	11	Volante segunda visita actas de vecindad - Parque Catalina II. cód. 08- 550	4
12	1/08/2019	5/08/2019	12	Volante segunda visita actas de vecindad - Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-009	7
13	1/08/2019	6/08/2019	13	Volante segunda visita actas de vecindad - parque Villa Castilla. Cód. 08-448	3
14	NA	NA	14	Volante tercera visita acta de vecindad - parque Urbanización Pío XII cód. 08-037	No se distribuyó la pieza de divulgación debido a que se logró firma de acta con la JAC
15	5/08/2019	6/08/2019	15	Volante tercera visita actas de vecindad - Parque Catalina II. cód. 08- 550	3
16	5/08/2019	9/08/2019	16	Volante tercera visita actas de vecindad - Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-	5

No.	FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL EVENTO	CONSECUTIVO	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
				009	
17	6/08/2019	9/08/2019	17	Volante tercera visita actas de vecindad - parque Villa Castilla. Cód. 08-448	2
18	26/08/2019	29/08/2019	18	Volante invitación reunión avance de obra - parque Urbanización Pío XII cód. 08-037	52
19	9/09/2019	10/09/2019	19	Volante primera visita actas de vecindad - parque San Martín de Porres etapas I y II, cód. 08-150	7
20	9/09/2019	12/09/2019	20	Volante primera visita actas de vecindad – Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar.Cód. 08-253	3
21	9/09/2019	15/09/2019	21	Volante primera visita actas de vecindad – María Paz cód. 08-145	7
22	13/09/2019	18/09/2019	22	Volante reunión de inicio de obra - Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar.Cód. 08-253	85
23	13/09/2019	18/09/2019	23	Volante reunión de inicio - San Martín de Porres etapas I y II, cód. 08-150	60
24	13/09/2019	17/09/2019	24	Volante reunión de inicio - María Paz cód. 08-145	50
25	13/09/2019	17/09/2019	25	Volante reunión de inicio - Urbanización Otero de Francisco Cód. 08-737	46
26	27/09/2019	2/10/2019	26	Volante reunión final de obra - parque Urbanización Pío XII cód. 08-037	50
27	16/10/2019	18/10/2019	27	Volante invitación Reunión de avance de obra - parque Catalina II cód. 08-550	40
28	23/10/2019	25/10/2019	28	Volante reunión de inicio parque Urbanización La Unidad 08-072	100*
29	23/10/2019	25/10/2019	29	Volante reunión de avance parque Villa Castilla cód. 08-448	50*

No.	FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL EVENTO	CONSECUTIVO	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
30	23/10/2019	25/10/2019	30	Volante reunión de avance parque Desarrollo Andalucía II Sector cód. 08-009	60*
31	23/10/2019	29/10/2019	31	Volante reunión de avance parque San Martín de Porres cód. 08-150	55
32	25/10/2019	29/10/2019	32	Volante reunión de inicio parque Castilla 08-030	70
33	25/10/2019	29/10/2019	33	Volante reunión de inicio parque Urbanización La Unidad 08-072	60
34	25/10/2019	29/10/2019	34	Volante reunión de avance parque Villa Castilla cód. 08-448	70
35	25/10/2019	29/10/2019	35	Volante reunión de avance parque Desarrollo Andalucía II Sector cód. 08-009	45
36	5/11/2019	6/11/2019	36	Volante invitación Reunión final de obra - parque Catalina II cód. 08-550	30
37	12/11/2019	14/11/2019	37	Volante reunión de inicio parque Desarrollo Las Brisas 08-231	40
38	23/10/2019	19/11/2019	38	Volante reunión de inicio parque Urbanización Multifamiliares La Paz cód. 08-687	35
39	3/12/2019	4/12/2019	39	Volante invitación Reunión final de obra - parque Desarrollo Andalucía II sector cód. 08-009	46
40	3/12/2019	4/12/2019	40	Volante reunión final de obra parque Villa Castilla 08-448	40
41	19/12/2019	20/12/2019	41	Volante reunión de avance de obra parque María Paz cód. 08-145	40
42	19/12/2019	20/12/2019	42	Volante reunión final de obra parque San Martín de Porres etapa I y II cód. 08-150	35
43	13/01/2020	14/01/2020	43	Volante invitación Reunión final de obra – parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza	30
44	16/01/2020	17/01/2020	44	Volante invitación Reunión avance de obra - parque La Unidad	20

No.	FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL EVENTO	CONSECUTIVO	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
45	18/01/2020	20/01/2020	45	Volante reunión inicio de obra parque Urbanización Gran Britalia	33
46	18/01/2020	20/01/2020	46	Volante reunión inicio de obra parque Otero de Francisco	20
47	22/01/2020	24/01/2020	47	Volante reunión avance de obra -parque Castilla	35
48	22/01/2020	24/01/2020	48	Volante reunión de avance de obra parque Multifamiliares La Paz	15
49	22/01/2020	24/01/2020	49	Volante reunión inicio de obra parque Villa Alsacia	6
TOTAL					**1753**

*Actividad convocada, cancelada y reprogramada

TABLA No. 15 Consolidado volantes inofrmativos por parque

PARQUE	TOTAL PIEZAS ENTREGADAS EN ENERO 2020	PIEZAS ENTREGADAS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Villa Castilla. Cód. 08-448	-	378
Urbanización Pío XII cód. 08-037	-	136
Catalina II. cód. 08- 550	-	132
Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-009	-	255
San Martín de Porres etapas I y II, cód. 08-150	-	157
Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar.Cód. 08-253	30	118

PARQUE	TOTAL PIEZAS ENTREGADAS EN ENERO 2020	PIEZAS ENTREGADAS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO
María Paz cód. 08-145	-	97
Urbanización Otero de Francisco Cód. 08-737	20	66
Castilla Cód 08-030	35	105
Urbanización La Unidad 08-072	20	180
Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231	-	40
Urbanización Multifamiliares la Paz Cód 08-687	15	50
Urbanización Gran Britalia Cód 08-245	33	33
Villa Alsacia Cód. 08-706	6	6
TOTAL	159	1753

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA

Anexo No 67.
Parque Urbanización Pio XII Cód. 08-037: Formato soporte de convocatoria.

Anexo No 68.
Parque Catalina II Cód. 08-550: Formato soporte de convocatoria.

Anexo No 69.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009: Formato soporte de convocatoria.

Anexo No 70.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: Formato soporte de convocatoria.

Anexo No 71.
Parque María Paz Cód. 08-145: Formato soporte de convocatoria.

Anexo No 72.
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: Formato soporte de convocatoria.

postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de seis (6) integrantes

TABLA No. 18 Participantes comité veedor parque Desarrollo Andalucía II Sector cód. 08-009

Nº	NOMBRE	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	ISABEL SAENZ	ANDALUCÍA II SECTOR	3014662568
2	MIRIAM MARTINEZ	ANDALUCÍA II SECTOR	3178685537
3	AVELINA ALGARRA	ANDALUCÍA II SECTOR	314367499
4	RAFAEL PEÑA	ANDALUCÍA II SECTOR	3004546089
5	RICARDO ALGARRA	ANDALUCÍA II SECTOR	3163593037
6	JOSE CONTRERAS	ANDALUCÍA II SECTOR	3102958530

El comité de veeduría del parque Villa Castilla cód. 08-448, fue conformado en la reunión de inicio el 08 de agosto 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de cuatro (4) integrantes

TABLA No. 19 Participantes comité veedor parque Villa Castilla cód. 08-448

Nº	NOMBRE	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	OLGA RODRIGUEZ	VILLA CASTILLA	3134701754
2	NOE RODRIGUEZ	VILLA CASTILLA	3108804303
3	LEONOR M DE U.	VILLA CASTILLA	3143295078
4	MARCO SALAZAR	VILLA CASTILLA	4243230

El comité de veeduría del parque María Paz cód. 08-145, fue conformado en la reunión de inicio el 17 de septiembre 2019 con un equipo de siete (7) integrantes.

TABLA No. 20 Participantes comité veedor parque María Paz cód. 08-145

Nº	NOMBRE	FECHA DE CONFORMACIÓN	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	ARACELY BULLA	17-09-2019	MARÍA PAZ	30166862104
2	RAUL CARRANZA	17-09-2019	MARÍA PAZ	3134836781
3	AURORA VALENCIA	17-09-2019	MARÍA PAZ	3208983194
4	ROLFE ALFONSO MEDINA	17-09-2019	MARÍA PAZ	3118872537
5	EDILBERTO VARGAS	17-09-2019	MARÍA PAZ	3138331995
6	JOSE ALVARO SORIANO	17-09-2019	MARÍA PAZ	3125053633
7	CALIXTO CALDERON	17-09-2019	MARÍA PAZ	3132751865

El comité de veeduría del parque Urbanización Otero de Francisco Cód. 08-737, fue conformado en la reunión de inicio el 17 de septiembre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de trece (13) personas.

TABLA No. 21 Participantes comité veedor parque Urbanización Otero de Francisco Cód. 08-737

Nº	NOMBRE	FECHA DE CONFORMACIÓN	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	GLORIA CARO	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3219332827
2	PEDRO BENAVIDES	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3167855586

Nº	NOMBRE	FECHA DE CONFORMACIÓN	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
3	AURORA MORENO	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3133660254
4	ANGELA GUTIERREZ	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3125202595
5	LUIS GUZMAN	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3202900341
6	MARIA TORCOROMA	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3213130465
7	MARIA REYES	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3107553551
8	MARTHA BERMUDEZ	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3107967590
9	ALBERTO MARROQUIN	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3134271305
10	RICHARD LIBREROS	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3227096960
11	LUIS HERNANDEZ	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3002520062
12	MARIO GOMEZ	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3156594878
13	LAURA RAMIREZ	17-09-2019	NUEVA CASTILLA	3112413232

El comité de veeduría del parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar.Cód. 08-253, fue conformado en la reunión de inicio el 18 de septiembre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de tres (3) personas.

TABLA No. 22 Participantes comité veedor parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar.Cód. 08-253

Nº	NOMBRE	FECHA DE CONFORMACIÓN	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	BERNARDO FLOREZ	18-09-2019	BRITALIA	3103917320
2	JAIRO C.	18-09-2019	BRITALIA	324302001
3	LUIS CORREDOR	18-09-2019	BRITALIA	3200314979

El comité de veeduría del parque Villa Castilla cód. 08-448, fue conformado en la reunión de inicio el 18 de septiembre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de cuatro (4) personas.

TABLA No. 23 Participantes comité veedor parque Villa Castilla cód. 08-448

Nº	NOMBRE	FECHA DE CONFORMACIÓN	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	VILMA SOLORZANO	18-09-2019	SAN MARTIN DE PORRES	3142926519
2	DINA HERNANDEZ	18-09-2019	SAN MARTIN DE PORRES	3132811143
3	JULIO CASTAÑEDA	18-09-2019	SAN MARTIN DE PORRES	3102900600
4	JAIRO LOPEZS	18-09-2019	SAN MARTIN DE PORRES	3144762684

El comité de veeduría del parque Castilla Cód. 08-030, fue conformado en la reunión de inicio el 29 de octubre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de diez (10) personas.

TABLA No. 24 Participantes comité veedor parque Castilla Cód. 08-030

Nº	NOMBRE	FECHA	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	LIA CRUZ	29-10-2019	CASTILLA	3212852210
2	ILSE LOZANO	29-10-2019	CASTILLA	3203170518
3	CARMENZA RODRIGUEZ	29-10-2019	CASTILLA	3106491271
4	MARIA VICTORIA MONTOYA	29-10-2019	CASTILLA	3142570673
5	ISABEL REYES	29-10-2019	CASTILLA	4569326
6	EDNA ESTELLA ROJAS	29-10-2019	CASTILLA	3043200981
7	M. RONCANCIO	29-10-2019	CASTILLA	3158578126
8	CARLOS RIOS	29-10-2019	CASTILLA	3144393691
9	HUMBERTO RODRIGUEZ	29-10-2019	CASTILLA	3105805488
10	EDGAR FIGUEROA	29-10-2019	CASTILLA	3123763137

El comité de veeduría del parque Urbanización La Unidad Cód. 08-072, fue conformado en la reunión de inicio el 01 de noviembre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de cuatro (4) personas.

TABLA No. 25 Participantes comité veedor parque Urbanización La Unidad Cód. 08-072

Nº	NOMBRE	FECHA	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	NUBIA GARCIA	01-11-2019	LA UNIDAD	3192787673
2	NELSON VALENCIA	01-11-2019	LA UNIDAD	3112340843

Nº	NOMBRE	FECHA	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
3	ANA LUCIA CANO	01-11-2019	LA UNIDAD	310219352
4	ABELARDO SANCHEZ	01-11-2019	LA UNIDAD	3204218741

El comité de veeduría del parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231, fue conformado en la reunión de inicio el 14 de noviembre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de cuatro (4) personas.

TABLA No. 26 Participantes comité veedor parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231

Nº	NOMBRE	FECHA	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	BLANCO NIETO	14-11-2019	LAS BRISAS	3133076685
2	JOSE NOI	14-11-2019	LAS BRISAS	3102236146
3	MARIA AVILA	14-11-2019	LAS BRISAS	3138212337
4	AURA CRUZ	14-11-2019	LAS BRISAS	3107501706

El comité de veeduría del parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód. 08-687, fue conformado en la reunión de inicio el 19 de noviembre 2019, donde se informó las funciones, los requisitos para una postulación con participación plural de la comunidad, que surgió de los mismos asistentes para conformar un equipo de seis (6) personas.

TABLA No. 27 Participantes comité veedor parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód. 08-687

Nº	NOMBRE	FECHA	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	GABRIEL SERRATO	19-11-2019	LAS BRISAS	3105847468

Nº	NOMBRE	FECHA	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
2	RAUL BETANCOURT	19-11-2019	LAS BRISAS	3133849073
3	DORA ELSA GUEVARA	19-11-2019	LAS BRISAS	3144437452
4	LUIS YEPES	19-11-2019	LAS BRISAS	3108097355
5	NELSON VELASQUEZ	19-11-2019	LAS BRISAS	3163976964
6	VICTOR QUIROGA	19-11-2019	LAS BRISAS	3102436279

El comité de veeduría del parque Urbanización Gran Britalia cód. 08-245, fue conformado en la reunión de inicio el 20 de enero 2020 con un equipo de siete (7) integrantes que a la fecha de este informe continúan activos.

TABLA No. 28 Participantes comité veedor parque Urbanización Gran Britalia cód. 08-245

Nº	NOMBRE	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	JAVIER FERNANDO AVILA	GRAN BRITALIA	3125562977
2	SANDRA PACHON	GRAN BRITALIA	3138857544
3	OSCAR CASTRO	GRAN BRITALIA	3103285445
4	JOSE E. HERNANDEZ	GRAN BRITALIA	3143623683
5	ALVARO MONTENEGRO	GRAN BRITALIA	3203784471
6	MARIA ESTHER PRECIADO	GRAN BRITALIA	3133424340
7	BERNARDO ALVAREZ	GRAN BRITALIA	3173917320

El comité de veeduría del parque Villa Alsacia cód. 08-706, fue conformado en la reunión de inicio el 24 de enero 2020 por un (1) integrante que a la fecha de este informe continúa activo.

TABLA No. 29 Participantes comité veedor parque Villa Alsacia cód. 08-706

Nº	NOMBRE	BARRIO	TEL/CORR ELECT.
1	ALICIA CARDENAS	VILLA ALSACIA	3114753950

Es de señalar que para mantener una comunicación asertiva y más efectiva con cada equipo de seguimiento se creó en la red social WhatsApp, un grupo por cada parque, de tal forma que este medio se convirtió en el medio más eficaz para recibir las solicitudes y sugerencias de la comunidad, que se hizo de manera permanente así mismo permitió que todos sus integrantes estuvieran al tanto de las generalidades del proyecto y/o novedades en tiempo real.

VER LOS SIGUENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA

Anexo No 81.
Parque Urbanización Pio XII Cód. 08-037: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 82.
Parque Catalina II Cód. 08-550: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 83.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector Cód. 08-009: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 84.
Parque Villa Castilla Cód. 08-448: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 85.
Parque María Paz Cód. 08-145: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 86.
Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar Cód. 08-253: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 87.
Parque Urbanización Otero De Francisco Cód. 08-737: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 88.
Parque San Martín De Porres Etapas I Y II Cód. 08-150: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 89.
Parque Castilla Cód.08-030: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 90.
Urbanización La Unidad Cód. 08-072: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 91.
Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 92.
Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód.08-687: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 93.
Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245: Formato de inscripción comité de seguimiento

Anexo No 94.
Parque Villa Alsacia Lote I Cód. 08- 706: Formato de inscripción comité de seguimiento

6.5 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Las solicitudes, sugerencias y reclamaciones ciudadanas son una constante en la ejecución de cualquier obra de tipo civil debido a la incidencia e impacto en las dinámicas cotidianas a nivel social. En este sentido, el Contratista para el contrato, tuvo habilitado un sistema de atención al ciudadano para registrar de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitación PQRSFD, interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, telefónico o correo electrónico.

En este sentido, teniendo en cuenta las características del proyecto, se dispusieron los siguientes medios para la atención al ciudadano:

Línea de atención telefónica y red social WhatsApp: a través de la línea 3159269770, funcionando de lunes a viernes 8: 00 a.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico: Se habilitó el correo electrónico: cparqueskennedy@gmail.com exclusivo para el proyecto.

TABLA No. 30 Atenciones informativas por línea de atención ciudadana

Consecutivo No	Fecha	Parque	Tema	Nombre Usuario	Estado
1	18/10/19	Parque Catalina II	Solicita se adecue el paral del parqueadero que fue afectado por la volqueta. El 27 de noviembre se realizó el arreglo y se acordó reunión con el peticionario el día 2 de diciembre para hacer cierre en el formato de atención ciudadana.	Presidente de la JAC Gregorio Velasco	Cerrada
2	18/10/2019	Parque Desarrollo Andalucía II Sector	Limpieza de sumidero.	Diana Arias	Cerrada
3	23/10//19	Parque Villa Castilla	Solicita se adecue el bordillo afectado por la obra. El Contratista realizó las adecuaciones respectivas dejando el lugar en iguales condiciones.	Marcos Salazar	Cerrada
4	20/01/2020	Parque Urbanización Gran Britalia	Solicita se adecue el borde del andén de su predio el cual fue desportillado con el paso de la volqueta	Oscar Julio Castro	Cerrada
5	20/01/2020	Parque Urbanización Gran Britalia	Solicita se adecue el borde del andén de su predio el cual fue desportillado con el paso de la volqueta	Sandra Milena pachón	Cerrada

TABLA No. 31 Mecanismos de atención ciudadana – Punto CREA Móvil

MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
LOCALIDAD	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
Kennedy	3159269770	cparqueskennedy@gmail.com

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA

Anexo No 95.
Parque Catalina II: Formato atención ciudadana.

Anexo No 96.
Parque Desarrollo Andalucía II Sector: Formato atención ciudadana.

Anexo No 97.
Parque Villa Castilla: Formato atención ciudadana.

Anexo No 98.
Parque Urbanización Gran Britalia: Formato atención ciudadana (2) consultas.

6.6 SEGUIMIENTO A IMÁGEN CORPORATIVA

El área social, en observancia al cumplimiento del manual de identidad vigente de la Alcaldía, identificó que el personal vinculado al Consorcio Parques Kennedy 2019, utilizó los elementos de dotación de acuerdo a los lineamientos establecidos. Así mismo se hizo seguimiento a la instalación de las vallas informativas en los frentes de obra.

El 05 de julio/19 se remitió a interventoría el diseño y las medidas propuestas para las vallas informativas, teniendo en cuenta que para este tipo de contrato no están establecidos lo parámetros en el Manual de Identidad, de tal forma, que el 8 de julio/19 interventoría hizo primeras observaciones, que posteriormente en correo del 23 julio/19, la Alcaldía Local de Kennedy complementó con el suministro de un diseño para estas piezas divulgativas, en este sentido el 30 de julio/19 fueron entregados a través de correo electrónico los ajustes al arte de

cada una de las vallas a implementarse en el contrato y que fueron aprobados para su implementación.
VER ANEXO 99 DEL INFORME DEL CONTRATISTA APROBACIÓN VALLAS INFORMATIVAS.

6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

El 12 de noviembre/19, él se realizó un taller de sostenibilidad en el Instituto Leonard Euler ubicado en el área de influencia del parque Catalina II, con el fin de generar estrategias que permitieran promover el uso adecuado del parque. En la actividad asistieron 20 estudiantes del proyecto ambiental escolar (PRAE) que participaron activamente y fueron motivados a ser multiplicadores de la información. Es de señalar que la asistencia fue firmada por uno de los directivos de la institución teniendo en cuenta que los participantes fueron menores de edad.

Por otra parte, en la reunión final de cada uno de los parques del contrato 456-2019, se socializó el manual de mantenimiento con las recomendaciones para el uso adecuado de las obras ejecutadas, haciendo entrega de volante a cada uno de los asistentes.

VER ANEXO 100 DEL INFORME DEL CONTRATISTA Acta de reunión taller de sostenibilidad Instituto Leonard Euler / Volante de sostenibilidad.

6.8 VINCULACIÓN LABORAL

En cumplimiento de lo establecido contractualmente y contribuyendo al cumplimiento de la política distrital directiva 001 de 2011 frente a la generación de oportunidades laborales, el contratista convocó a través de las reuniones de inicio y de las Juntas de acción comunal la vinculación de población vulnerable, de estas convocatorias el 18 de septiembre/19 se recibió una hoja de vida del barrio María Paz, las cual fue remitida al área técnica para su consideración al contrato 456 de 2018 y cuya verificación permitió la vinculación como ayudante de obra.

TABLA No. 32 Consolidado convocatoria personal vulnerabilidad MONC

Nº de Reuniones	Parque	Asistentes	Fecha	Lugar
1	Parque Urbanización Pío XII, cód. 08-037.	13	31-jul-19	Salón Comunal Pío XII
2	Parque Catalina II. Cód. 08-550	32	1-ago-19	Instituto Leonard Euler
3	Parque Desarrollo Andalucía II Sector. Cód. 08-009	31	6-ago-19	Salón Comunal Andalucía II
4	Parque Villa Castilla. Cód. 08-448.	15	8-ago-19	Salón social conjunto residencial Senderos de Castilla
5	Parque María Paz. Cód. 08-145	12	17-sep-19	Salón comunal María Paz
6	Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo La Esperanza Urbanización El Almenar. Cód. 08 - 253	35	18-sep-19	Salón Comunal Gran Britalia
7	Parque Urbanización Otero De Francisco. Cód. 08-737	24	17-sep-19	Salón Social Conjunto residencial Nueva Castilla VIII
8	Parque San Martín De Porres Etapas I Y II. Cód. 08-150	13	18-sep-19	Salón comunal Berlín.
9	Parque Castilla Cód. 08-030	21	29-oct-19	Parque Castilla

Nº de Reuniones	Parque	Asistentes	Fecha	Lugar
10	Parque Urbanización La Unidad. Cód. 08-072	23	1-nov-19	Salón comunal La Unidad
11	Parque Desarrollo Las Brisas Cód. 08-231	18	14-nov-19	Salón comunal Las Brisas
12	Parque Urbanización Multifamiliares La Paz Cód. 08-687	16	19-nov-19	Salón comunal Marsella
13	Parque Urbanización Gran Britalia Cód. 08-245	11	20-ene-20	Parque Urbanización gran Britalia
14	Parque Villa Alsacia Lote 2 cód 08-706	1	24-ene-20	Parque Villa Alsacia Lote2

VER LOS SIGUIENTES ANEXOS DEL INFORME DEL CONTRATISTA:

Anexo No 101.
Formato SST No. 17- afiliación al sistema de seguridad social por mes de ejecución del contrato.

Ver anexo No. 12 al 25
Formatos actas reuniones de inicio soporte convocatoria a vinculación de MONC (7) de habitantes de la localidad.

7 ANEXOS

7.1 LISTA DE CHEQUEO GENERAL.


LISTA DE CHEQUEO - CUMPLIMIENTO SOCIAL DEL PROYECTO					
ÍTEM	Contratista:	Consorcio Parques Kennedy	No. Contrato	456 DE 2018	
	Interventoría:	Intersa S.A.	No. Contrato	276 DE 2018	
	Objeto del Contrato de Obra:	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUÁL INCLUYE DIAGNÓSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS"			
	PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL				
1.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		X		25/06/19	
2.	CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO	X		20/12/19	
2.1	INVENTARIO DE MOBILIARIO DEL PARQUE	X		JULIO Y AGOSTO 2029	
2.2	ACTAS DE VECINDAD	X		JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE 2029	
	APROBADO	SI:	NO:	**FIRMA DE APROBACIÓN:**	Marco Hernandez Felipe Peña

INFORME FINAL					
		CUMPLE	NO CUMPLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
	ENTREGA DEL INFORME #7	X		8/01/20	
1.	REUNIONES DE INICIO	X		N.A.	
2	REUNIONES DE AVANCE	X		20/12/19	
3	REUNIONES DE FINALIZACIÓN	X		04/12/2019 20/12/2019	
4	REUNIONES EXTRAORDINARIAS	X		17/12/19	
5	VOLANTES INFORMATIVOS	X		3/12/2019 19/12/2019	
6	VEEDURÍAS CIUDADANAS	X		6/12/19	
7	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	X		1 AL 31/12/2019	
8	CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES DE IMÁGEN CORPORATIVA DEL D.C.	X		JULIO 2019 A FEBRERO 2020	
9	SOSTENIBILIDAD SOCIAL	X		4 Y 20/12/2019	
	APROBADO	SI:X	NO:	**FIRMA DE APROBACIÓN:**	Marco Hernández Felipe Peña

CONTRATO Nº 276 DE 2018

INFORME FINAL SST DE INTERVENTORÍA No. 9
VERSIÓN 0
TOMO 1

PERÍODO: 06 de Junio del 2019 al 06 Febrero del 2020



REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA FDLK-LP-003-2018"

BOGOTÁ D.C
MARZO DE 2020

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
0	04 Marzo de 2020	44	Versión Inicial	X	

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
Residente SST Interventoría Ing. Andrea Lozano Torres	**Residente de Interventoría** Ing. Diego Barreto Gutiérrez	**Director de Interventoría** Ing. Héctor Andrés Useche

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA No.	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	05 de Marzo de 2020
2	INTERSA S.A.	05 de Marzo de 2020

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 8

1. objetivos 9

1.1 objetivo general 9

1.2 objetivo especifico 9

2. INFORMACION DEL CONTRATO 10

2.1 Contrato de Interventoria 10

2.2 Contrato de Obra 10

2.3 Localización del Proyecto 11

3 Resumen de las actividades por la Interventoría 13

4. Resumen actividades del contratista 14

4.1 personal sst del contratista 14

4.2 Actividades de Seguridad 15

4.3 Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Contratista 15

4.3.1 Pagos de salarios, revisorías, liquidaciones, FIC. 15

Anexo 2: Soportes de afiliaciones, formato de afiliaciones del personal contratado del informe del contratista ..... **¡Error! Marcador no definido.**

4.3.2 Exámenes de Ingreso 16

4.3.3 Inducciones 16

4.4 Higiene industrial 16

5. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 18

6. GESTION DEL SG-SST DE LA INTERVENTORIA 18

6.1 Pagos de Salarios, revisoria fiscal, FIC 18

6.2 Pagos Salarios 18

6.3 INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18

6.4 INDUCCION 18

6.5 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18

293

6.6. ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL.....18

6.7 CAPACITACION.....19

6.8 MEDICINA DE TRABAJO..... 19

6.8.1 Certificados de Aptitud Medica 19

6.8.2 Higiene Industrial 19

6.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL.....19

6.9.1 Accidentes de trabajo interventoría: 19

6.9.2 Brigada de emergencias 21

6.9.3 Ausentismo por enfermedad común: 21

Conclusiones y recomendaciones.....35

274

FIGURAS

Localización del proyecto.....11

TABLAS

TABLA No. 1 Informacion Interventoría 10
TABLA No. 2 Informacion de Obra 10
TABLA No. 3 Equipo SST 13
TABLA No. 4 Listado Personal Interventoría 17
TABLA No. 5 Relacion accidentalidad 18
TABLA No. 6 Indicadores de accidentalidad 19

236

INTRODUCCIÓN

Realizar por el sistema de precio global fijo la Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contrato de obra para parques de la localidad de Kennedy, resultante de la licitación pública FDLK – LP-003-2018. Este equipamiento público cuenta con Infraestructura y dotaciones físicas para ofrecer a los Bogotanos la posibilidad de fortalecer el encuentro ciudadano, propiciando el desarrollo pleno de potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad.

El objeto de la contratación corresponde a la ejecución *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA PARQUES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA FDLK-LP-003-2018"*.

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Exponer la verificación de la implementación de las actividades propuestas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, con el fin de preservar y mantener las mejores condiciones de salud y bienestar de los trabajadores, en equilibrio con su entorno laboral, protegiéndolos de las condiciones peligrosas generadas por el ambiente y la organización propia del trabajo.

1.2 Objetivos específicos

- Describir las actividades de seguridad y salud en el trabajo realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo del Contrato comprendido entre el 06 de Junio del 2019 al 06 de Febrero de 2020.
- Mostrar la gestión realizada por el Contratista en cuanto al cumplimiento de lo ofertado en el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Presentar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) de todo el personal requerido tanto del Contratista como de la Interventoría.
- Mostrar el avance de las actividades propuestas en el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Evidenciar el cumplimiento contractual referente a maquinaria, equipos y vehículos durante el periodo del contrato.
- Concluir acerca del cumplimiento de las obligaciones SST del Contratista en cumplimiento del contrato de obra N° 456 de 2018.

2 INFORMACION DEL CONTRATO

El proyecto se fundamenta de acuerdo con lo previsto en el anexo de pliego de condiciones definiendo la verificación por parte del Interventor de las actividades que realice el contratista a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de Ingeniería, cumpliendo con la normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como en la prestación de servicio final a las partes interesadas.

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA	**INTERSA S.A INGENIERIA**
NIT	860.450.644-3
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar por el sistema de precio global fijo la Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contrato de obra para parques de la localidad de Kennedy, resultante de la licitación pública FDLK – LP-003-2018.
No. CONTRATO	276 DE 2018
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE FEBRERO DE 2020

Tabla 1. Información Interventoría

2.2 CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA	**CONSORCIO PARQUES KENNEDY 2019**
NIT	901241478-9
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL Y PREVENTIVO DE LOS PARQUES DE ESCALAS VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EL CUAL INCLUYE DIAGNÓSTICOS, DESCRIPCIONES, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS".
No. CONTRATO	456-2018
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE FEBRERO DE 2020

Tabla 2. Información Contrato de Obra

2.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Los parques de intervención se encuentran ubicados en la localidad de Kennedy, son parques que requieren intervención del distrito y de los cuales se pretende mejorar la calidad de vida de sus usuarios, las zonas a intervenir comprenden:

El proyecto se localiza en la localidad de Kennedy, la cual limitan con:

Norte: El municipio de Mosquera y la localidad de Fontibón a través de los ríos Bogotá y Fucha y la Avenida Centenario (Calle 13)

Sur: Localidades de Tunjuelito y Bosa por el Río Tunjuelo y la Autopista Norte-Quito-Sur

Occidente: La Localidad de Bosa a través de las Calles 49 y 56 sur y Carrera 80H

Oriente: Localidad de Puente Aranda a través de la Avenida 68

Son sectores de estratos bajo y medio, de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial.




Figura 1

La ejecución de los parques a intervenir se realizará de acuerdo con la siguiente relación:

ORDEN DE PRIORIZACION	CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE
1	08-550	CATALINA II
2	08-037	PIO XII
3	08-448	VILLA CASTILLA
4	08 – 009	ANDALUCIA II
5	08-150	SAN MARTIN DE PORRES
6	08-253	URBANIZACION DESARROLLO LA ESPERANZA
7	08-030	CASTILLA
8	08-145	MARIA PAZ
9	08-231	LAS BRISAS
10	08-737	URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO
11	08-072	LA UNIDAD
12	08 – 687	URBANIZACION LA PAZ
13	08-706	VILLA ALSACIA LOTE 1
14	08-245	URBANIZACION GRAN BRITALIA
15	08-347	CIUDAD KENNEDY SUPER MANZANA 8

281

3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la ejecución del contrato se realizaron actividades de supervisión por parte de la Interventoría en el frente de obra definidas de la siguiente manera:

1. Presentación de exámenes médicos personal de supervisión de la Interventoría
2. Verificación del pago de las planillas de salud, pensión y ARL riesgo 5, del personal contractual.
3. Elaboración del informe final SST No. 9 de acuerdo con las actividades implementadas

➢ Organización empresarial

Con el fin de definir el método de actuación de la Interventoría en el área SST, en los numerales siguientes y reflejando los requerimientos del Apéndice de Interventoría, se presentan los recursos físicos, humanos y los procedimientos de verificación, seguimiento, control y acompañamiento a las labores del Contrato de Obra.

➢ Recurso humano de la Interventoría

Para dar alcance al objeto del Contrato de la Interventoría y de acuerdo con las condiciones contractuales, se ha destinado la contratación del personal profesional que abarque diferentes áreas de gestión garantizando el seguimiento y acompañamiento a las labores del Contrato de Obra.

➢ Equipo SST

La Interventoría cuenta con el siguiente equipo de trabajo para el área SST de acuerdo con los requerimientos contractuales:

287

CARGO	Requerimiento Contractual	Personal durante el periodo evaluado	Dedicación
Residente SST	1	1	100%

- **Infraestructura**

INTERSA S.A Ingeniería, cuenta con una oficina ubicada en la avenida 15ª N 124 – 29 oficina 601, debidamente dotada con equipos de cómputo para cada uno de los miembros del equipo administrativo del proyecto.

4 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En el presente informe se describe la gestión realizada por la Interventoría en seguimiento y control de las actividades del SG- SST realizadas por el contratista.

4.1 Personal SST del Contratista de Obra

Para el desarrollo de las actividades SST, el Contratista contó en el periodo evaluado con la participación de un (1) residente SST.

Tabla 1. Equipo del contratista.

NOMBRE	CARGO
ELKIN DARIO VILLAMIL	DIRECTOR
LUZ AMANDA HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA
LUIS FARFAN	RESIDENTE DE OBRA
OSCAR JAVIER FORIGUA	RESIDENTE FORESTAL
JUAN RICARDO TRONCOSO	GEOTECNISTA
DIANA TAPIA	RESIDENTE SST
MONICA ROCIO MUÑOZ	RESIDENTE SOCIAL

ROSMERY MARTINEZ	CONTADOR PUBLICO
ELKIN DARIO VILLAMIL	PROGRAMADOR

De acuerdo con lo anterior, el indicador para este aspecto establece lo siguiente:

N° de profesionales SST fase de preliminares / N° de profesionales SISO requeridos X 100%

Indicador cumplimiento de plantilla mínima SST-MA: (1 / 1) x 100 % = **100 %**

4.2 Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Contratista durante el desarrollo de sus actividades cumplió con los temas normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades SST con seguimiento

- Informes de Gestión
- Protocolos SST en obra
- Definición de Logos para máquinas y equipos
- Señalización de obra
- Orden y aseo en los frentes de obra

4.3 Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Contratista.

Para el periodo del contrato comprendido entre el 06 de Junio de 2019 al 06 de Febrero de 2020, el contratista hace entrega del informe final SST No 9, de acuerdo con el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.3.1 Pagos de salarios, revisorías, liquidaciones, FIC.

El contratista entrega los soportes documentales de pagos de salarios, revisorías, liquidaciones, FIC soportes en el presente informe.

4.3.2 Exámenes de Ingreso

Para el presente periodo el contratista presenta las evidencias de los exámenes ocupacionales con el concepto de actitud para desempeñar el cargo del personal requerido contractual y personal de obra.

4.3.3 Inducciones

De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el contratista adjunta los soportes de inducción del personal colaborador de obra, dichos soportes fueron validados y entregados de acuerdo con el cronograma de inducciones del contratista.

4.4 Higiene Industrial

- Unidades Sanitarias

Para los diferentes frentes de obra el contratista cuenta con un baño alquilado, a nivel de condiciones de salubridad se realizan los respectivos mantenimientos periódicos garantizando la limpieza de estos.

- Vestieres

En las actividades de obra se utilizará una carpa para el cambio del personal y/o sitios de acomodamiento con la comunidad, la Interventoría realiza solicitud al contratista para realizar jornada de orden y aseo a la misma, así mismo clasificar zona de herramientas y vestuario personal durante la ejecución de obra.

- Punto de Hidratación

En el frente de obra se ubicará botellón con agua, para el personal de obra, garantizando el suministro de líquido para los colaboradores en el frente de obra.

- Panorama de factores de riesgo

El Contratista cuenta con panorama de factores de riesgos presentado en la matriz de riesgos del proyecto, en el periodo no se requirió de actualización puesto que las actividades no han cambiado y se encuentran en inicio de ejecución.

- Inspecciones planeadas

Durante la ejecución del contrato el contratista adjunta el soporte de inspeccionadas programadas, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el frente de obra en los informes de gestión.

- Entrega y reposición de elementos de protección personal

El contratista realiza la entrega respectiva de elementos de protección personal tanto de ingreso como de reposición de acuerdo con las actividades ejecutadas en el frente de obra.

5 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

- Accidentes de trabajo

Durante la ejecución del contrato se presenta el tratamiento de accidentalidad para los eventos reportados en el proyecto. Anexo 8. Del informe del contratista.

- Plan de Emergencias

Se presentó por parte del contratista los formatos y/o registros para la atención de emergencias durante la ejecución del proyecto; de igual forma instalo en el frente de obra los equipos para atención de emergencias

6 GESTION DEL SG-SST DE LA INTERVENTORIA

6.1 Pagos de salarios, revisorías, liquidaciones, FIC.

Dando cumplimiento a las obligaciones de la Interventoría, se incluyeron los pagos de parafiscales del personal que laboro del 06 de Junio del 2019 al 06 de Febrero de 2020 en los informes de gestión

Anexo 2. Pagos de Seguridad Social

6.2 Pagos de salarios

Se realizó el pago de salarios correspondientes al periodo del 06 de Junio de 2020 al 06 de Febrero del 2020 a todo el personal de la interventoría, los soportes del pago se incluyeron en los informes de gestión.

6.3 Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el periodo reportado, se presenta ingreso del siguiente personal:

CARGO	Requerimiento Contractual	% de Participación
Director de Obra	Ing. Andrés Useche Guzmán	50%
Residente de Interventoría	Ing. Diego Barreto	100%
Especialista de Costos	Ing. Julián David Niño	30%
Residente Ambiental	Ing. Ivonne Gualtero Aragón	25%
Residente SST	Ing. Andrea Lozano Torres	100%
Residente Social	Prof. Johan Alfonso Caicedo	30%
Especialista en Geotecnia	Prof. Livonel Viveros Rosero	20%
Inspector / Laborista	Prof. William González	20%
%Topógrafo	Prof. Ana Gonzales	20%
Cadenero	Prof. Yeison Hadid Ruiz	10%
Secretaria	Prof. Jenny Blanco	10%

Tabla 4 .Personal Interventoría

6.4 Inducción

Durante el periodo reportado del 06 de Junio del 2019 al 06 de Febrero de 2020, no se realizó ingresos de personal.

6.5 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

La empresa cuenta con la conformación del comité Copasst, de acuerdo con, lo establecido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.6 Actividades de bienestar social

No se contemplaron durante el presente periodo de gestión del contrato.

6.7 Capacitación

De acuerdo con las actividades programas se realizan las capacitaciones acordes a la identificación del riesgo.

6.8 Medicina del trabajo

6.8.1 Certificados de aptitud médica.

Se incluye en el presente informe los soportes de examen médico ocupacional de los colaboradores de la Interventoría; con el concepto de actitud médico.

6.8.2 Higiene Industrial

- Unidades sanitarias

En las instalaciones de la oficina de Intersa S.A se cuenta con un baño mixto, dotado con elementos esenciales (papel higiénico, jabón de manos y papelera con bolsa interna).

- Punto de hidratación

En la oficina de la Interventoría se cuenta con un botellón de agua potable el cual siempre está con agua, para hidratación de personal.

6.9 Seguridad Industrial

- Inspecciones Planeadas

Para el periodo del presente informe no se tuvieron programadas inspecciones.

6.9.1 Accidentes de trabajo interventoría:

En el periodo no se reportan accidentes laborales.

A continuación, se presenta la relación de Accidentalidad.

Tabla 5. Relación mensual de Accidentalidad

	INCIDENTES	MAY/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SEP/19	OCT/19	NOV/19	DIC/19	ENE/20	FEB/20
1	Cantidad de incidentes / accidentes ambientales en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cantidad de accidentes de trabajo en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cantidad de incidentes (casi accidentes) de trabajo en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Cantidad de accidentes vehiculares en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Número de comparendos de tránsito generados a conductores durante el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cantidad de accidentes laborales mortales en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Días de ausentismo (permisos, licencias etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Días de incapacidad generados por AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Días cargados por AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Número de casos de enfermedad laboral reportados (Nuevos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Número de casos de enfermedad laboral periodos anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla .5 Relación Accidentalidad

- Indicadores de Accidentalidad

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	enero febrero marzo	abril mayo junio	Julio agosto septiembre			Octubre Noviembre diciembre			Enero/Febrero 2020
II (índice de lesiones incapacitantes)	IF*IS/1000	menor o igual a 0,45	0,000	0,000	0,000	0.204	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000
IF (índice de frecuencia)	I.F.: Índice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K K: 240000	Menor o igual a 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
IS (índice de severidad)	I.S.: Índice de severidad: No. días de perdidos o Días cargados/HHT*K K: 240000	Menor o igual a 4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
Prevalencia de enfermedad laboral	No. Casos nuevos y antiguos de enfermedad en el periodo / promedio total de trabajadores * 10^n	Igual a 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
Incidencia de enfermedad laboral	No. Casos nuevos de enfermedad en el periodo / promedio total de trabajadores * 10^n	Igual a 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
TAG (Tasa de Ausentismos General)	TAG: Horas perdidas + Permisos Laborales + Horas cargadas / (jornada laboral * total trabajadores) Horas perdidas: Incapacidades médicas por EC o AL Horas cargadas: Por muerte, amputación	Descendente	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
Mortalidad de accidentes laborales	(No. De AT mortales en el periodo / Total de AT en el periodo) * 100	Igual a 0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,000

Tabla 6. Indicadores de Accidentalidad

- Horas hombre trabajadas

Para el periodo se reporta un total de (1342) Horas / Hombre, durante la ejecución del contrato para el personal de la Interventoría.

6.9.2 Brigada de emergencias

Para el periodo reportado, se realiza la gestión para la conformación de la brigada de emergencia.


6.9.3 Ausentismo por enfermedad común:

Para el presente periodo no se reportan eventos de enfermedad común.

7. Registro Fotográfico

En el presente capítulo se relacionan los parques a intervenir


CATALINA 2



SENDERO PEATONAL



PARQUE INFANTIL



CANCHA MULTIFUNCIONAL

PIO XII



PARQUE INFANTIL




PISTA DE PATINAJE



CANCHA MULTIFUNCIONAL

VILLA CASTILLA



PARQUE INFANTIL



PARQUE INFANTIL



MOBILIARIO

ANDALUCIA 2



PARQUE INFANTIL



ZONA A AMPLIAR DEL PARQUE INFANTIL



CANCHA MULTIFUNCIONAL

SAN MARTIN DE PORRES



MOBILIARIO



PARQUE INFANTIL EXISTENTE



CANCHA MULTIFUNCIONAL

CASTILLA



PARQUE INFANTIL EXISTENTE



MOBILIARIO DETERIORADO




AREA INFANTIL EXISTENTE

MARIA PAZ



MOBILIARIO



CANCHA MULTIFUNCIONAL



CANCHA MULTIFUNCIONAL

LAS BRISAS



MOBILIARIO




CANCHA MULTIFUNCIONAL



CANCHA MULTIFUNCIONAL

URBANIZACION OTERO DE FRANCISCO



CANCHAS MULTIFUNCIONALES




AREA BIOSALUDABLE



RUTA DE LA VIDA

LA UNIDAD



PISTA DE PATINAJE



CARENCIA DE SENDERO PEATONAL



CANCHA MULTIFUNCIONAL


URBANIZACION LA PAZ



SENDERO PEATONAL




PARQUE INFANTIL



CANCHA MULTIFUNCIONAL

7.1 Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de los parques

CATALINA II



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL




USO DE EPP´S

ANDALUCIA



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS

PARQUE VILLA CASTILLA



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS

PARQUE SAN MARTIN DE PORRES



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA




CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS

PARQUE DESARROLLO LA ESPERANZA



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA




CERRAMIENTO GENERAL




USO DE EPPS

MARIA PAZ



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS


OTERO DE FRANCISCO



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA




CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS

VILLA CASTILLA



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA




CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS


MULTIFAMILIARES LA PAZ



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS


PARQUE LAS BRISAS




PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS


PARQUE GRAN BRITALIA



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS

LA UNIDAD



PUNTO DE HIDRATACION



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA



CERRAMIENTO GENERAL



USO DE EPPS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El personal de la Interventoría cuenta con contrato y afiliaciones al SG-SST
- El contratista implementa la entrega de los soportes de pago de seguridad social en medio magnético al área SST de la Interventoría.
- En los recorridos por los frentes de obra de los parques se pudo evidenciar la implementación de buenas prácticas del SG-SST
- Esta Interventoría realiza comité de gestión integral, solicitando las implementaciones en Seguridad y Salud en el trabajo en los sitios de intervención de FDLK.
- El contratista presenta cumplimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las actividades en el frente de obra.
- De acuerdo con la lista de verificación del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del FDLK, el contratista entrega informe de cumplimiento con la trazabilidad documental y soportes de registro de actividad en cada anexo.
- La interventoría describe las actividades de verificación en obra y control documental, realizados en el periodo del 06 de Junio de 2019 al 06 de Febrero de 2020 en el presente informe final de gestión SST.
- En los anexos del presente informe se puede evidenciar el cumplimiento normativo de los componentes de seguridad y salud en el trabajo con respecto a los aportes de seguridad social y revisorías fiscales de la Interventoría y contratista

ANEXO 1.
EXAMEN DE INGRESO

Espirometria

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830028102-0
Dirección: CRA 11A N° 97 - 37
Telefono: 6225577
Email: conceptos@soandes.co SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Informacion General

No. Ingreso 13946	**Fecha Impresión** 2018-07-24	**Empresa Contratante**	INTERSA SA-BOGOTA, D.C.
Nombre	YEISON HADID RUIZ ROSAS	**Empresa a Laborar**	
Cargo	INSPECTOR	**Tipo de Examen**	PERIODICO
CC	1030586052	**Sede**	CHICO
Fecha Ingreso	2018-07-09 16:12:47	**Fecha Salida**	
Fecha Nac.	1991-01-09	**Edad**	27 años
Estado civil	Soltero(a)	**Escolaridad**	Secundaria
Genero	Masculino	**N° hijos**	0
Raza	Mestizo	**Estrato**	2



Examen

ESPIROMETRIA 893703

Antecedentes Personales

Tuberculosis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Alergias** NO	**Descripción** NO REFIERE
Bronquitis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Gripas Frecuentes** NO	**Descripción** NO REFIERE
Rinitis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Trauma Costal** NO	**Descripción** NO REFIERE
Sinusitis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Cancer** NO	**Descripción** NO REFIERE
Tos Cronica NO	**Descripción** NO REFIERE	**Faringitis** NO	**Descripción** NO REFIERE
Cirugia de Torax NO	**Descripción** NO REFIERE	**Neumonia** NO	**Descripción** NO REFIERE
Asma Bronquial NO	**Descripción** NO REFIERE	**Faringoamigdalitis** NO	**Descripción** NO REFIERE

Otro
NO REFIERE ANTECEDENTES

Hábitos

Actividades Ninguna	**Actividad Fisica** Sedentario (a)		**Otro** NO REFIERE
Tabaquismo Fumador	**Nro Cigarrillos / Dia** 2	**Periodo de Tiempo [Años]** 10	**Indice** 1
Interpretación LEVE	**Frecuencia** Diario	**Observaciones** ACTIVO	

Examen Físico

Tabique Normal	**Descripción** SIN HALLAZGOS	**Cornetes** Normal	**Descripción** SIN HALLAZGOS
Peso [Kg] 68	**Talla [Mts]** 1.74	**IMC** 22.46	**Interpretación** NORMAL

Examenes Previos

Espirometrias anteriores NO	**Hace cuanto?** NO REFIERE	**Rx de torax** NO	**Hace cuanto? / Por qué?** NO REFIERE
Medicación actual NO	**Cúal / Dosis** NO REFIERE	**Observaciones** NO REFIERE	

Gráfica

Archivo adjunto

Prueba de Espirometria

PREDICHO	%TEORICO
FVC 4.74	**FVC** 90
FEV1 3.66	**FEV1** 84
FEV1/FVC 77.2	**FEV1/FVC** 94

PEF	PEF
10.44	105

FEF 25-75	FEF 25-75
3.16	70

Resultado Prueba Espirometria

Resultado
Normal

Diagnóstico

CIE-10	Diagnóstico Principal	Observaciones del Diagnóstico
Z100	EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL	NO REFIERE

Recomendaciones Generales

- [x] Dejar de Fumar
- [ ] Bajar de Peso
- [x] Realizar ejercicio 3 veces por semana
- [ ] Continuar controles en la EPS
- [ ] Se recomienda tomar rayos X de Torax
- [ ] Se recomienda valoraciones en la EPS por Neumologia

Observaciones
NO REQUIERE

Recomendaciones Laborales

- [x] Utilizar EPR
- [ ] Ingresar al SVE

Controles

Anual

Resultado

Técnica Aceptable	Resultado de Espirometria	Descripcion de la observacion general
SI	Normal	SEGUIMIENTO Y CONTROL ANUAL; USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PULMONAR SEGÚN ELEMENTO A EXPOSICIÓN; ACTIVIDAD CARDIOVASCULAR MÍNIMO 3 VECES POR SEMANA; DEJAR DE FUMAR; HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.

Consentimiento Informado del trabajador

En calidad de paciente previamente informado (a) de forma libre y voluntaria autorizo al profesional de la salud quien firma abajo a realizar los exámenes ocupacionales. Y acepto que estos datos sean empleados para fines estrictamente citados en materia de salud ocupacional mediante la recolección, recaudo, almacenamiento, uso, circulación, procesamiento, actualización y disposición de los datos suministrados e incorporados en las bases de datos de Salud Ocupacional de los Andes Ltda. Además certifico que he sido informado (a) acerca de la naturaleza y propósito de estos exámenes. Entiendo que la realización de los mismos es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Certifico además que las respuestas que doy son completas y verídicas. Se me informo también que este documento es estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo a las personas o entidades previstas en la legislación vigente y se me informo que puedo obtener copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

Profesional ocupacional: Andres Felipe Velásquez Clavijo
CC: 1116437578
Registro médico: 10024/2017
Licencia N°: 10024/2017


Firma del trabajador: YEISON HADID RUIZ ROSAS
CC: 1030586052

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Codigo Prestador: 110010853704
Nit: 830029102-0
Dirección: CRA 11A N° 97 - 37
Telefono: 5225577
Email: conceptos@soandes.co SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General

No. Ingreso 13946	**Fecha Impresión** 2018-07-24	**Empresa Contratante**	INTERSA SA-BOGOTA, D.C.
Nombre	YEISON HADID RUIZ ROSAS	**Empresa a Laborar**	
Cargo	CADENERO	**Tipo de Examen**	PERIODICO
CC	1030586052	**Sede**	CHICO
Fecha Ingreso	2018-07-09 16:12:47	**Fecha Salida**	
Fecha Nac.	1991-01-09	**Edad**	27 años
Estado civil	Soltero(a)	**Escolaridad**	Secundario
Genero	Masculino	**N° hijos**	0
Raza	Mestizo	**Estrato**	2



Antecedentes Personales

Examen

AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] 954107

Antiguedad en la empresa
DE 1 A 5 AÑOS

Otologicos

Otitis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Otalgia** NO	**Descripción** NO REFIERE
Vértigo NO	**Descripción** NO REFIERE	**Acúfenos** NO	**Descripción** NO REFIERE
Otorrea NO	**Descripción** NO REFIERE	**Otorragia** NO	**Descripción** NO REFIERE
Prurito NO	**Descripción** NO REFIERE	**Sensación de Oido Tapado** SI	**Descripción** OCASIONAL OI.
Tinnitus SI	**Descripción** OCASIONAL BILATERAL.	**Trastorno Auditivo** NO	**Descripción** NO REFIERE
Reposo Auditivo SI	**Descripción** NO REFIERE	**¿Usa ayuda auditiva?** NO	**Descripción** NO REFIERE

Otros Otologicos
NO REFIERE

Patologicos

Sinusitis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Rinitis** NO	**Descripción** NO REFIERE
Hipertension Arterial NO	**Descripción** NO REFIERE	**Diabetes** NO	**Descripción** NO REFIERE
Parotiditis NO	**Descripción** NO REFIERE	**Sarampión** NO	**Descripción** NO REFIERE
Rubeola NO	**Descripción** NO REFIERE	**Alteración de Tiroides** NO	**Descripción** NO REFIERE
Varicela NO	**Descripción** NO REFIERE	**Otros Patológicos** NO REFIERE	

Traumáticos

Trauma Craneoencefálico NO	**Descripción** NO REFIERE	**Trauma Directo** NO	**Descripción** NO REFIERE
Trauma Acústico NO	**Descripción** NO REFIERE	**Otros Traumáticos** NO	**Descripcion** NO REFIERE

Quirúrgicos

Cirugia Oido NO	**Descripción** NO REFIERE	**Cirugía Garganta** NO	**Descripción** NO REFIERE
Cirugía Nariz NO	**Descripción** NO REFIERE	**Cirugía Cabeza y Cuello** NO	**Descripción** NO REFIERE
Timpanoplastia NO	**Descripción** NO REFIERE	**Otros Quirúrgicos** NO REFIERE	

Tóxicos y Fármacos

Medicamentos Ototoxicos NO	**Descripción** NO REFIERE	**Fármacos** NO	**Descripción** NO REFIERE
Tóxicos Industriales NO	**Descripción** NO REFIERE	**Observaciones** NO REFIERE	

Antecedentes Laborales

Última Audiometria Realizada No Realizado	**Exposición a Ruido** SI	**Elementos de Protección Auditiva** NO	**Observaciones** NO REFIERE AUDIO PREVIA. TRABAJO CON MAQUINARIA 4 MESES, SIN EPA.

Trabajo
No Practica

Descripción
NO REFIERE

Polígono
No Practica

Descripción
NO REFIERE

Musica Alto Volumen
NO

Descripción
NO REFIERE

¿Usa Audifonos?
SI

Descripción
DIARIO, TODO EL DIA, VOLUMEN MEDIO.

Conduce moto
NO

Servicio Militar
NO

Exposición Ruido
NO

¿Cual?
NO REFIERE

Otros Extralaborales
NO REFIERE

Examen Físico

Examen Físico

OIDO DERECHO

Pabellon Auricular
Normal

Descripción
SIN HALLAZGOS

Conductos Auditivos
Normal

Descripción
SIN HALLAZGOS

Membrana Timpánica
Normal

Descripción
SIN HALLAZGOS

Otro
SIN HALLAZGOS

OIDO IZQUIERDO

Pabellon Auricular
Normal

Descripción
SIN HALLAZGOS

Conductos Auditivos
Normal

Descripción
SIN HALLAZGOS

Membrana Timpanica
Normal

Descripción
SIN HALLAZGOS

Otro
SIN HALLAZGOS


Gráfica

Gráfica Aérea

Frecuencias **Gráfica Aerea**

OD	OI
500	500
1000	1000
2000	2000
3000	3000
4000	4000
6000	6000
8000	8000


PTA OD	PTA OI
0	0



Gráfica Osea

Frecuencias **Gráfica Osea**

OD	OI
500	500
1000	1000
2000	2000
3000	3000
4000	4000



Audiograma

Audiograma anterior

500	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	
							OD
							OI

Audiograma diferencia

500	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	
							OD
							OI

Audiograma Externa

Audiograma Externa

500	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	
							OD
							OI

Audiograma diferencia Externa

500	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	
							OD
							OI

Audiograma Diferencia

Audiometria Previa **Cambio Significativo** **Observaciones**

Recomendaciones / Resultado

Recomendaciones

☐ Remisión ORL	☐ Rotar Diadema Telefónica	☑ **Control Según PVE**	☑ **Pausa Auditiva**
☐ Conducir con Ventanas Cerradas	☐ Certificado de ganancia auditiva	☐ Limpieza Oido Derecho	☐ Limpieza Oido Izquierdo
☐ Pruebas Complementarias	☑ **Uso de Protección Auditiva**	☐ Limpieza de Oido Bilateral	☑ **Reposo Auditivo Extralaboral**
☐ Audiometria Confirmatoria	**Recomendaciones**	**Observaciones** CONTROL SEGUN SVE.	**Equipo Calibración**
Serie Equipo	**Fecha Calibración**	**Resultado**	**Resultado** Normal

Descripcion por confirmatoria

Impresión Diagnóstica

Impresión Diagnostica

Diagnóstico Principal	**CIE-10**
Diagnóstico Interno	**Descripción del GATI-SO**
Diagnóstico Oido Izquierdo	**Diagnóstico Oido Derecho**

Consentimiento informado del trabajador

En calidad de paciente previamente informado (a) de forma libre y voluntaria autorizo al profesional de la salud quien firma abajo a realizar los exámenes ocupacionales. Y acepto que estos datos sean empleados para fines estrictamente citados en materia de salud ocupacional mediante la recolección, recaudo, almacenamiento, uso, circulación, procesamiento, actualización y disposición de los datos suministrados e incorporados en las bases de datos de Salud Ocupacional de los Andes Ltda. Además certifico que he sido informado (a) acerca de la naturaleza y propósito de estos exámenes. Entiendo que la realización de los mismos es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Certifico además que las respuestas que doy son completas y verídicas. Se me informo también que este documento es estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo a las personas o entidades previstas en la legislación vigente y se me informo que puedo obtener copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

Yeison Hadid Ruiz Rosas

Profesional ocupacional: DIANA CAROLINA ACOSTA SANTANDER
CC: 34323016
Registro médico: 34323016
Licencia N°: 13384

Firma del trabajador: YEISON HADID RUIZ ROSAS
CC: 1030588052

Cendiatra

centro de diagnóstico y tratamiento



DATOS PACIENTE

Nombres : LIVANIEL VIVEROS ROSERO
Tipo de Documento : CC **Documento :** 79657126
Sexo : M **Fecha Nacimiento :** 1974-02-11 **Edad :** 44 Años
Entidad : PARTICULAR
Centro Costo : N/A
Cargo : INGENIERO CIVIL
Fecha de Atención : 2018-11-23 16:10:00
Fecha y hora entrega de Resultados : 2018-11-23 04:17:37
Sede : SEDE CENTRO

CERTIFICADO MEDICO DE CONDICIONES GENERALES DE SALUD
Resolución No. 2346 de 2007 y Resolucion No. 1918 de 2009

Realizado la valoración Médico Ocupacional de INGRESO, el suscrito médico certifica que el aspirante al cargo es:

APTO (A) Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Tipo de Restricciones o Limitaciones:

NO

Recomendaciones

1. OTRAS: USO PERMANENTE DE LENTES DE CONTACTO, CONTROL OPTOMETRICO ANUAL

Se sugiere control en programas de Vigilancia Epidemiológica

Examenes Realizados

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Acepto las anteriores valoraciones Médicas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud, es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CS.
Hago constar que recibí copia de este documento.
ANALISIS Y CONCEPTO: DR. (A): LEONARDO MATIZ CHAVARRO RM: 8645 03/06/2014

Leonardo Matiz Chavarro
CC. 79 [illegible] 604

Firma y sello del médico evaluador

LIVANIEL VIVEROS ROSERO
79657126
Firma del trabajador evaluado

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830029102-0
Dirección: Carrera 11A N° 97-37
Telefono: 7560686
Email: conceptos@soandes.co
SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General

No. ingreso 208587	Fecha Impresión 2019-07-05	Empresa Contratante	INTERSA SA
Nombre	WILLIAM ANDRES GONZALEZ REYES	Empresa a Laborar	
Cargo	AUXILIAR DE INGENERIA	Tipo de Examen	PRE - INGRESO
CC	79824383	Sede	CHICO
Fecha Ingreso	2019-07-05 15:08:37	Fecha Salida	2019-07-05 15:53:59



Examenes Complementarios

Paraclinicos | **Laboratorio Clínico** | **Vacunas**

- EMO Pre Ingreso

Certificación de Aptitud

Apto para Desempeñar Cargo

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR REALIZADO

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo
- Control nutricional en EPS

Recomendaciones Especificas Trabajador

CONTROL VISUAL ANUAL, HIGIENE POSTURAL, ALIMENTACIÓN BAJA EN GRASAS, FRITOS, HARINAS Y DULCE, REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA DE FORMA REGULAR MÍNIMO 30 MINUTOS DIARIOS CINCO VECES A LA SEMANA

Recomendaciones Especificas Empresa

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: CARLOS ALBERTO CARRANZA GARCIA
CC: 79328153
Registro médico: 5697
Licencia N°: 9778 de 21/08/2015

Firma del trabajador: WILLIAM ANDRES GONZALEZ REYES
CC: 79824383

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830029102-0
Dirección: CRA 11A N° 97 - 37
Telefono: 6225577
Email: conceptos@soandes.co
SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General

No. Ingreso 26228	**Fecha Impresión** 2018-08-30	**Empresa Contratante**	INTERSA SA
Nombre	HECTOR ANDRES USECHE GUZMAN	**Empresa a Laborar**	
Cargo	DIRECTOR	**Tipo de Examen**	PERIODICO
CC	79862203	**Sede**	CHICO
Fecha Ingreso	2018-08-30 10:54:16	**Fecha Salida**	2018-08-30 11:21:43



Examenes Complementarios

Paraclinicos	Laboratorio Clínico	Vacunas
• EMO PERIODICO		

Certificación de Aptitud

Puede Continuar Laborando

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR REALIZADO

Recomandaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Especificas Trabajador

Se recomienda tener una dieta baja en grasas y harinas y realizar actividad física cardiovascular mínimo 3 veces a la semana durante 40 minutos. Mejorar las posturas, realizar ejercicios de estiramiento de espalda durante la jornada laboral y de fortalecimiento de musculos paravertebrales por medio de actividad física.

Recomendaciones Especificas Empresa

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: CAROLINA SANCHEZ MORENO
CC: 43206888
Registro médico: 43206888
Licencia N°: 943/12-31/01/2012

Firma del trabajador: HECTOR ANDRES USECHE GUZMAN
CC: 79862203

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830029102-0
Dirección: Carrera 11A N° 97-37
Telefono: 7560686
Email: conceptos@soandes.co
SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General

No. Ingreso 200581	**Fecha Impresión** 2019-06-22	**Empresa Contratante**	INTERSA SA
Nombre	JENNY ANDREA LOZANO TORRES	**Empresa a Laborar**	
Cargo	RESIDENTE SST	**Tipo de Examen**	PRE - INGRESO
CC	53014554	**Sede**	CHICO
Fecha Ingreso	2019-06-22 09:22:31	**Fecha Salida**	2019-06-22 10:49:10



Examenes Complementarios

Paraclinicos | **Laboratorio Clínico** | **Vacunas**

- EMO Pre Ingreso

Certificación de Aptitud

Apto para Desempeñar Cargo

Concepto de acuerdo al enfasis

OSTEOMUSCULAR REALIZADO

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.

Recomendaciones Especificas Trabajador

Uso de lentes permanentes y asistir a control anual por Optometria - Adoptar buena postura en su trabajo y realizar pausas activas con estiramiento muscular para miembros superiores y espalda 2 veces al día -

Recomendaciones Especificas Empresa

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: RODRIGO HERNAN MORA CARREÑO
CC: 19133340
Registro médico: 19133340
Licencia N°: 4388 de 28/04/11

Firma del trabajador: JENNY ANDREA LOZANO TORRES
CC: 53014554

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830029102-0
Dirección: CRA 11A N° 97 - 37
Telefono: 6225577
Email: conceptos@soandes.co
SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General



No. Ingreso 151204	Fecha Impresion 2019-04-03	Empresa Contratante	INTERSA SA
Nombre	ANA MARIA RODRIGUEZ VEGA	Empresa a Laborar	
Cargo	COORDINADORA DE PROYECTOS	Tipo de Examen	PERIODICO
CC	53067492	Sede	CHICO
Fecha Ingreso	2019-04-03 15:36:50	Fecha Salida	2019-04-03 16:08:51

Examenes Complementarios

Paraclinicos	Laboratorio Clinico	Vacunas
• EMO Periodico		

Certificacion de Aptitud

Puede Continuar Laborando

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR REALIZADO

Recomendaciones Generales

- Control periódico por Promoción y Prevención por EPS
- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.

Recomendaciones Especificas Trabajador

** HABITOS SALUDABLES DE VIDA Y DE TRABAJO ** HIGIENE POSTURAL EN TODAS SUS ACTIVIDADES - ALTERNAR LA POSTURA CADA HORA - PAUSAS PARA ESTIRAMIENTO MUSCULAR VARIAS VECES AL DIA DURANTE A JORNADA LABORAL.

Recomendaciones Especificas Empresa

** INFORMAR SOBRE LOS RIESGOS EXISTENTES EN EL TRABAJO Y LA FORMA DE CONTROLARLOS ** INCLUIR EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIFICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: GRACIELA GUERRERO FRANCO
CC: 31259600
Registro médico: 31259600
Licencia N°: 8795/12

Firma del trabajador: ANA MARIA RODRIGUEZ VEGA
CC: 53067492

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830029102-0
Dirección: CRA 11A N° 97 - 37
Telefono: 6225577
Email: conceptos@soandes.co
SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General

No. ingreso 186297	Fecha Impresión 2019-04-30	Empresa Contratante	INTERSA SA
Nombre	JOHAN ALEXANDER ALFONSO CAICEDO	Empresa a Laborar	
Cargo	RESIDENTE SOCIAL	Tipo de Examen	PRE - INGRESO
CC	79792026	Sede	CHICO
Fecha Ingreso	2019-04-30 15:16:42	Fecha Salida	2019-04-30 15:42:25



Examenes Complementarios

Paraclinicos | **Laboratorio Clínico** | **Vacunas**

- EMO Pre Ingreso

Certificación de Aptitud

Apto para Desempeñar Cargo

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR REALIZADO

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.

Recomendaciones Especificas Trabajador

CONTROL VISUAL ANUAL, HIGIENE POSTURAL, CONTINUAR ACTIVIDAD FÍSICA DE FORMA REGULAR

Recomendaciones Especificas Empresa

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: CARLOS ALBERTO CARRANZA GARCIA
CC: 79328153
Registro médico: 5697
Licencia N°: 9778

Firma del trabajador: JOHAN ALEXANDER ALFONSO CAICEDO
CC: 79792026

Salud Ocupacional Los Andes

SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA.
Código Prestador: 110010653704
Nit: 830029102-0
Dirección: CRA 11A N° 97 - 37
Telefono: 6225577
Email: conceptos@soandes.co
SOA-FDS0-1 Rev 7 Enero 2017

Información General

No. Ingreso 41367	Fecha Impresión 2018-10-08	Empresa Contratante	INTERSA SA
Nombre	ANDRES GIOVANNY FRANCO GALVIS	Empresa a Laborar	
Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Tipo de Examen	PRE - INGRESO
CC	80033516	Sede	CHICO
Fecha Ingreso	2018-10-08 09:54:55	Fecha Salida	2018-10-08 10:20:34



Examenes Complementarios

Paraclinicos	Laboratorio Clinico	Vacunas
• EMO PRE INGRESO		

Certificación de Aptitud

Apto para Desempeñar Cargo

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR REALIZADO

Recomendaciones Generales

- Control periódico por Promoción y Prevención por EPS
- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo
- Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.

Recomendaciones Especificas Trabajador

** HABITOS NUTRICIONALES SALUDABLES - PRACTICAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas Empresa

** INFORMAR SOBRE LOS RIESGOS EXISTENTES EN EL TRABAJO Y LA FORMA DE CONTROLARLOS ** INCLUIR EN PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: GRACIELA GUERRERO FRANCO
CC: 31259600
Registro médico: 31259600
Licencia N°: 8795/12

Firma del trabajador: ANDRES GIOVANNY FRANCO GALVIS
CC: 80033516

ANEXO 2
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-11, 08:53:36 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43566471

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

PAGADA 2020-03-03 09:40:34.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERSA SA				
Documento	NI 860450644	**Dirección**	AV. CARRERA 15 #124 - 29 OFICINA 601		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2149645		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LEON REYES ISABEL VICTORIA	**Identificación**	CC 39778286		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79862203		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					USECHE GUZMAN HECTOR ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **S. Integral** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

SuAporte | REPOR _ INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-11, 08:55:27 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43566480

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

PAGADA 2020-03-03 09:43:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERSA SA				
Documento	NI 860450644	**Dirección**	AV. CARRERA 15 #124 - 29 OFICINA 601		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2149645		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LEON REYES ISABEL VICTORIA	**Identificación**	CC 39778286		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032488477		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTILLO VANEGAS BRYAN EDUARDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | S. Integral | Salario | Pensión | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

SuAporte | REPOR_ INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-11, 08:54:28 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43566480

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

PAGADA 2020-03-03 09:43:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERSA SA				
Documento	NI 860450644	**Dirección**	AV. CARRERA 15 #124 - 29 OFICINA 601		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2149645		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LEON REYES ISABEL VICTORIA	**Identificación**	CC 39778286		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80927890		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARRETO GUTIERREZ DIEGO ALEXANDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORK	VSYC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 3.500.000	231001		16 %	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 3.500.000	$ 243.600	CCF24	4 %	$ 3.500.000	$ 140.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPOF . INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-11, 08:57:09 a. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 43566487

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202002

PAGADA 2020-03-03 09:51:26.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	INTERSA SA				
Documento	NI 860450644	**Dirección**	AV. CARRERA 15 #124 - 29 OFICINA 601		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2149645		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LEON REYES ISABEL VICTORIA	**Identificación**	CC 39778286		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110478326		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					GUALTERO ARAGON IVONNE ESTHER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	R															0	0	0	1	0			$ 877.803	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-11	5	8.560 %	$ 29.261	$ 2.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-11, 08:54:55 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43566480

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

PAGADA 2020-03-03 09:43:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERSA SA				
Documento	NI 860450644	**Dirección**	AV. CARRERA 15 #124 - 29 OFICINA 601		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2149645		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LEON REYES ISABEL VICTORIA	**Identificación**	CC 39778286		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53014554		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					LOZANO TORRES JENNY ANDREA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	5	5	5	5			$ 1.800.000	231001		16 %	$ 300.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 300.000	$ 20.900	CCF24	4 %	$ 867.500	$ 34.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 12.000	$ 20.900	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPOR INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-03-11, 08:53:53 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 43566480

Periodo Cotización 202002 **Periodo Servicio** 202003

PAGADA 2020-03-03 09:43:28.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERSA SA				
Documento	NI 860450644	**Dirección**	AV. CARRERA 15 #124 - 29 OFICINA 601		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2149645		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LEON REYES ISABEL VICTORIA	**Identificación**	CC 39778286		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79792026		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALFONSO CAICEDO JOHAN ALEXANDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

ANEXO 3
CD INFORME DEL CONTRATISTA