Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	x
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	3	FECHA:	**3**	de	**JULIO**	de	**2026**		
PERIODO: DEL	**1**	de	**JUNIO**	de	**2026**	AL	**2**	de	**JULIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.939 3071/2375**	DE	**2026**	FECHA:	**13**	de	**MARZO**	de	**2026**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 46.814.876,00**			RPC	**3429**				
REGISTRO BP y P No.	**202600000015128**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA,**								

OBJETO: GC 7 CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DEL MURO DE CERRAMIENTO EN LA CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ, INMUEBLE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON EL FIN DE REEMPLAZAR UN TRAMO EXISTENTE QUE PRESENTA RIESGO INMINENTE DE COLAPSO

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS			
Teléfono:	Dirección:			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		7	04	2026
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, contado a partir del acta de inicio			
PLAZO CON ADICIONES	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		6	07	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	7 04 2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A			N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N/A		N/A
	N/A		N/A
	N/A		N/A
	N/A		N/A
	N/A		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

1.Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a ejecutar.	Se inicio la ejecucion realizando actividades en el contrato para excavacion manual en material comun, concreto para viga de amarre 21MPa (3000PSI) seccion rectangular, suministro,figurada y amarre de acero de 420 MPa (6000 PSI), muro en ladrillo prensado macizo E=0.12m(tipo santafe o similiar , base en material de afirmado compactado, suministro e instalacon de concreto ciclopeo de 17,5 MPa (2500 PSI) con 40% de raion para elevaciones	X			
2.Contar con el personal idóneo para la ejecución de las actividades a realizar.	Se realizo verificacion de afiliacion del director de obra, contratista, residente de obra, mano de obra no - personal autorizado.	X			
3.Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato.	No se realizaron modificaciones al contrato.	X			

4. Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.	A la fecha se han ejecutado actividades deexcavacion manual en material comun, concreto para viga de amarre 21MPa (3000PSI) seccion rectangular, suministro,figurada y amarre de acero de 420 MPa (6000 PSI), muro en ladrillo prensado macizo E=0.12m(tipo santafe o similiar , base en material de afirmado compactado, suministro e instalacon de concreto ciclopeo de 17,5 MPa (2500 PSI) con 40% de rajon para elevaciones.	X			
5.Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitácora de obra.	Se realiza bitacorá de obra, seguimiento diario de las actividades realizadas en obra, estado del tiempo y personal autorizado.	X			
6.Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.	Se entregaron afiliaciones del personal para realizar actividades de excavacion manual en material comun, concreto para viga de amarre 21MPa (3000PSI) seccion rectangular, suministro,figurada y amarre de acero de 420 MPa (6000 PSI), muro en ladrillo prensado macizo E=0.12m(tipo santafe o similiar , base en material de afirmado compactado, suministro e instalacon de concreto ciclopeo de 17,5 MPa (2500 PSI) con 40% de rajon para elevaciones.	X			

7.Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato.	Se verifica de EPP.	X			
8.Informar al supervisor las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato. Entregar el respectivo informe con el pertinente soporte fotográfico de los servicios prestados dando cumplimiento al objeto del contrato. Una vez sea solicitado el servicio por parte del supervisor, el contratista deberá generar orden de servicio la cual debe ser detallada, especificando en las cuentas de cobro cada uno de los ítems ejecutados; con el fin de dar claridad y especificidad a cada uno de los conceptos que se deberán cancelar por parte de la entidad.	Se evidencia seguimiento fotografico de las actividades desarrolladas en obra.	X			
9.Disponer lo necesario y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato, la invitación pública, en todas y cada una de especificaciones técnicas, y en la propuesta técnica presentada, garantizando la correcta ejecución del contrato	Se dispuso herramienta menor, compactador tipo rana,mezcladora,vibrador,testeros,formaleta y demas herramientas para la continuacion de las actividades en obra.	X			
10.Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la supervisión durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud ocupacional y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.	Se han realizado comités a la fecha donde se evalua avances de obra según programación.	X			

11. Se ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL DEPARTAMENTO con Los pliegos de condiciones y a las que se les suministren durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO podrá hacer cambios en los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por eventos excepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte DEL DEPARTAMENTO.	Se realizo excavacion manual en material comun, concreto para viga de amarre 21MPa (3000PSI) seccion rectangular, suministro,figurada y amarre de acero de 420 MPa (6000 PSI), muro en ladrillo prensado macizo E=0.12m(tipo santafe o similiar , base en material de afirmado compactado, suministro e instalacon de concreto ciclopeo de 17,5 MPa (2500 PSI) con 40% de rajon para elevaciones.	X			
12.El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el contratante podrá verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y subcontratistas.	Hasta la fecha se ha cumplido con la normatividad vigente en SST.	X			

13.Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del mismo. Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conlleven con el cumplimiento del objeto del contrato.	Se ha cumplido por parte del contratista el objeto contratado.	X			
14.El contratista debe entregar un informe detallado de ejecución de obra de manera mensual el cual debe ser remitido al supervisor de obra.	Se ha cumplido por parte del contratista y revisado segun actividades ejecutadas.	X			


INFORME TÉCNICO

En este periodo comprendido se han realizado actividades como excavacion manual en material comun, concreto para viga de amarre 21MPa (3000PSI) seccion rectangular, suministro,figurada y amarre de acero de 420 MPa (6000 PSI), muro en ladrillo prensado macizo E=0.12m(tipo santafe o similiar , base en material de afirmado compactado, suministro e instalacon de concreto ciclopeo de 17,5 MPa (2500 PSI) con 40% de rajon para elevaciones.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**73,95%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**93,3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Continúa la ejecución de las actividades contratadas, alcanzando a la fecha un avance físico del 73,95 %.
Se aclara que el porcentaje de tiempo transcurrido del contrato/convenio reportado en el mes de mayo corresponde al 60 %. Lo anterior, debido a un error de digitación en el cálculo, ya que se tomó como base 64 días transcurridos, cuando el valor correcto era 54 días. Como consecuencia de este error, se registró un porcentaje del 71,1 %; sin embargo, el porcentaje correcto de tiempo transcurrido es del 60 %.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	35851216551	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
TOTAL			$ 0,00

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS
Supervisor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARIO ALEXANDER QUINTERO
FECHA 28/08/2026