REPROGRAMACIÓN DE OBRA - PRÓRROGA DE 30 DÍAS

Cronograma Gantt | 29/08/2026 - 12/09/2026

PROYECTO: Mantenimiento de la Casa de Justicia de la ciudad de Quibdó

CONTRATO: No. 457 de 2026

FECHA DE INICIO REPROGRAMADO: 29/08/2026 **TERMINACIÓN:** 27/09/2026

PLAZO ADICIONAL: 30 días calendario **PERÍODO:** 29/08/2026 - 27/09/2026

Actividad programada | Ruta crítica | Fin de semana

ÍTEM	CAPÍTULO	ACTIVIDAD	UND	CANT.	DUR.	29/08 S	30/08 D	31/08 L	01/09 M	02/09 X	03/09 J	04/09 V	05/09 S	06/09 D	07/09 L	08/09 M	09/09 X	10/09 J	11/09 V	12/09 S
6.4	Instalaciones hidráulicas	Suministro y colocación de tubería Novafort de Ø 12"	m	30	4															
N.P2	No previsto	Desmonte y retiro de parque infantil existente	glb	1	2															
N.P3	No previsto	Suministro e instalación de malla C-10 eslabonada y tubo, altura 1,80 m	ml	22	5															
8.2	Carpintería metálica	Suministro y colocación de puertas en aluminio según diseño	und	13	12															
8.3	Carpintería metálica	Suministro de ventanas con marco en aluminio y vidrio de 6 mm según diseño	m²	16	11															
8.1	Carpintería metálica	Suministro y colocación de puerta principal 2,00 x 2,40 m, dos naves, vidrio templado de 10 mm, incluye brazo hidráulico	und	1	5															
8.5	Carpintería metálica	Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable	und	1	4															
8.4	Carpintería metálica	Suministro e instalación de protector para ventanas exteriores en varilla cuadrada de 12 mm	m²	28	8															
7.8	Enchapes y aparatos sanitarios	Suministro y colocación de lavaplatos	und	1	2															
8.6	Carpintería metálica	Suministro de chapas para puertas	und	33	3															
9.4	Pintura	Pintura en esmalte para carpintería metálica	m²	462,23	10															
9.2	Pintura	Pintura Koraza a tres manos para exterior	m²	835,44	10															
10.1	Limpieza general	Mano de obra para limpieza general	glb	1	2															

Inicio: 29/08/2026 **Terminación: 27/09/2026** **Duración: 30 días calendario** **Actividades programadas: 13**

REPROGRAMACIÓN DE OBRA - PRÓRROGA DE 30 DÍAS

Cronograma Gantt | 13/09/2026 - 27/09/2026

PROYECTO: Mantenimiento de la Casa de Justicia de la ciudad de Quibdó

CONTRATO: No. 457 de 2026

FECHA DE INICIO REPROGRAMADO: 29/08/2026 **TERMINACIÓN:** 27/09/2026

PLAZO ADICIONAL: 30 días calendario **PERÍODO:** 29/08/2026 - 27/09/2026

Actividad programada | Ruta crítica | Fin de semana

ÍTEM	CAPÍTULO	ACTIVIDAD	UND	CANT.	DUR.	13/09 D	14/09 L	15/09 M	16/09 X	17/09 J	18/09 V	19/09 S	20/09 D	21/09 L	22/09 M	23/09 X	24/09 J	25/09 V	26/09 S	27/09 D
6.4	Instalaciones hidráulicas	Suministro y colocación de tubería Novafort de Ø 12"	m	30	4															
N.P2	No previsto	Desmonte y retiro de parque infantil existente	glb	1	2															
N.P3	No previsto	Suministro e instalación de malla C-10 eslabonada y tubo, altura 1,80 m	ml	22	5															
8.2	Carpintería metálica	Suministro y colocación de puertas en aluminio según diseño	und	13	12															
8.3	Carpintería metálica	Suministro de ventanas con marco en aluminio y vidrio de 6 mm según diseño	m²	16	11															
8.1	Carpintería metálica	Suministro y colocación de puerta principal 2,00 x 2,40 m, dos naves, vidrio templado de 10 mm, incluye brazo hidráulico	und	1	5															
8.5	Carpintería metálica	Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable	und	1	4															
8.4	Carpintería metálica	Suministro e instalación de protector para ventanas exteriores en varilla cuadrada de 12 mm	m²	28	8															
7.8	Enchapes y aparatos sanitarios	Suministro y colocación de lavaplatos	und	1	2															
8.6	Carpintería metálica	Suministro de chapas para puertas	und	33	3															
9.4	Pintura	Pintura en esmalte para carpintería metálica	m²	462,23	10															
9.2	Pintura	Pintura Koraza a tres manos para exterior	m²	835,44	10															
10.1	Limpieza general	Mano de obra para limpieza general	glb	1	2															

Inicio: 29/08/2026 **Terminación: 27/09/2026** **Duración: 30 días calendario** **Actividades programadas: 13**

REPROGRAMACIÓN DE OBRA - PRÓRROGA DE 30 DÍAS

Programación detallada | Actividades, cantidades, fechas y secuencia


PROYECTO: Mantenimiento de la Casa de Justicia de la ciudad de Quibdó
CONTRATO: No. 457 de 2026
FECHA DE INICIO REPROGRAMADO: 29/08/2026 **TERMINACIÓN:** 27/09/2026
PLAZO ADICIONAL: 30 días calendario **PERÍODO:** 29/08/2026 - 27/09/2026

ÍTEM	CAPÍTULO	ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR PROGRAMADO	INICIO	FIN	DÍAS	RUTA
6.4	Instalaciones hidráulicas	Suministro y colocación de tubería Novafort de Ø 12"	m	30	$ 6.510.450	29/08/2026	01/09/2026	4	NO
N.P2	No previsto	Desmonte y retiro de parque infantil existente	glb	1	$ 600.000	29/08/2026	30/08/2026	2	NO
N.P3	No previsto	Suministro e instalación de malla C-10 eslabonada y tubo, altura 1,80 m	ml	22	$ 4.400.000	31/08/2026	04/09/2026	5	NO
8.2	Carpintería metálica	Suministro y colocación de puertas en aluminio según diseño	und	13	$ 16.569.527	29/08/2026	09/09/2026	12	SÍ
8.3	Carpintería metálica	Suministro de ventanas con marco en aluminio y vidrio de 6 mm según diseño	m²	16	$ 7.510.944	29/08/2026	08/09/2026	11	SÍ
8.1	Carpintería metálica	Suministro y colocación de puerta principal 2,00 x 2,40 m, dos naves, vidrio templado de 10 mm, incluye brazo hidráulico	und	1	$ 2.904.995	08/09/2026	12/09/2026	5	NO
8.5	Carpintería metálica	Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable	und	1	$ 296.122	10/09/2026	13/09/2026	4	NO
8.4	Carpintería metálica	Suministro e instalación de protector para ventanas exteriores en varilla cuadrada de 12 mm	m²	28	$ 10.202.668	09/09/2026	16/09/2026	8	SÍ
7.8	Enchapes y aparatos sanitarios	Suministro y colocación de lavaplatos	und	1	$ 229.338	14/09/2026	15/09/2026	2	NO
8.6	Carpintería metálica	Suministro de chapas para puertas	und	33	$ 1.945.152	10/09/2026	12/09/2026	3	SÍ
9.4	Pintura	Pintura en esmalte para carpintería metálica	m²	462,23	$ 9.477.102	13/09/2026	22/09/2026	10	SÍ
9.2	Pintura	Pintura Koraza a tres manos para exterior	m²	835,44	$ 15.438.096	17/09/2026	26/09/2026	10	SÍ
10.1	Limpieza general	Mano de obra para limpieza general	glb	1	$ 4.297.500	26/09/2026	27/09/2026	2	SÍ

Valor directo programado: $ 80.381.894

Frentes simultáneos: hidráulico - aluminio/vidrio - metalmecánica - pintura

SECUENCIA GENERAL DE EJECUCIÓN



REPROGRAMACIÓN DE OBRA - PRÓRROGA DE 30 DÍAS

Curva S | Avance físico programado


PROYECTO: Mantenimiento de la Casa de Justicia de la ciudad de Quibdó

CONTRATO: No. 457 de 2026

FECHA DE INICIO REPROGRAMADO: 29/08/2026 **TERMINACIÓN:** 27/09/2026

PLAZO ADICIONAL: 30 días calendario **PERÍODO:** 29/08/2026 - 27/09/2026

AVANCE DE PARTIDA	INICIO REPROGRAMADO	FIN REPROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO FINAL
84,04%	29/08/2026	27/09/2026	100,00%



SEMANA	DESDE	HASTA	VALOR PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO AL CIERRE
Semana 1	29/08/2026	04/09/2026	$ 36.732.874	89,19%
Semana 2	05/09/2026	11/09/2026	$ 24.384.208	92,61%
Semana 3	12/09/2026	18/09/2026	$ 23.715.211	95,94%
Semana 4	19/09/2026	25/09/2026	$ 20.658.601	98,84%
Semana 5	26/09/2026	27/09/2026	$ 8.266.704	100,00%

DATOS DE CONTROL

Plazo adicional: 30 días calendario

Período: 29/08/2026 - 27/09/2026

Valor directo programado: $ 80.381.894

Valor de avance distribuido en curva: $ 113.757.598

Ejecución prevista con frentes simultáneos y cierre progresivo.