ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	SECCIÓN MODIFICADA		FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		**INFORME MENSUAL No. 5**			
DOCUMENTO No:		**1.**			
APROBACIÓN	**NÚMERO DE REVISIÓN**				
	DIRECTOR DE PROYECTO	**Nombre:**	**GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGÓN**		
		Firma:			
		Fecha:	**5/2/2021**		
	REPRESENTANTE LEGAL	**Nombre:**	**CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGÓN**		
		Firma:			
		Fecha:	**5/2/2021**		

VISTO BUENO SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN			
Cargo	**Nombre**	**Fecha**	**Firma**
SUPERVISOR	**ING. LUIS PINZÓN**		
APOYO A SUPERVISIÓN	**ING. DARIO DANIEL MORALES HERRERA**		

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

INFORME MENSUAL No. 05
BOGOTA, FEBRERO DE 2021 PERIODO (5/1/2021 AL 31/1/2021).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 1679660 - 2020

GRUPO N° 6 MEJORAMIENTOS

TABLA DE CONTENIDO

OBJETO DEL INFORME 4
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 5
1.1. INFORMACIÓN CONTRATO No. CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020 5
1.2. INFORMACIÓN CONTRATO No. C01.PCCNTR.1679660 DE 2020 6
2. VIGENCIA DE LAS POLIZAS 7
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE OBRA 9
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA. 12
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACION DEL PROYECTO. 12
6. BALANCE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ECONOMICO 13
1.1. BALANCE FINANCERO CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020 14
7. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
8. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL 14
9. RECURSOS DE LA INTERVENTORIA 15
9.1. RECURSOS HUMANOS 15
10. ACTAS DE REUNIÓN Y ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 15
11. CORRESPONDENCIA 16
11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO. 16
11.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO. 16
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 16
13. RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD. 21
14. ANEXOS 22

INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL (05/1/2021 AL 31/1/2021).

OBJETO DEL INFORME

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1. PCCNTR. 1679660 de 2020

El contrato No. CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020 adjudicado a GESTION RURAL Y URBANA S.A.S., se desarrolla en las siguientes sedes educativas:

- INEM SANTIAGO PEREZ
- ALIANZA QUIROGA SEDE B
- ISLA DEL SOL
- BERNARDO JARAMILLO
- SAN BENITO SEDE A
- SAN BENITO SEDE B

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

1.1. INFORMACIÓN CONTRATO No. CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS
CONTRATISTA	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
NIT	830.128.894-1
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE AGOSTO DE 2020
PRÓRROGA No. 1	25 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	30 DE ENERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE FEBRERO DE 2021
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 939.903.381,00).
VALOR DE ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 939.903.381,00).
INTERVENTOR	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S (CEYCO INGENIERÍA S.A.S.)

1.2. INFORMACIÓN CONTRATO No. C01.PCCNTR.1679660 DE 2020

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.1679660 DE 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/0 MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S (CEYCO INGENIERÍA S.A.S.)
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON
NIT	900.160.387-5
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2021
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECINTOS VEINTI SEIS PESOS M/CTE ($160.620.726,00) INCLUIDO IVA
VALOR DE ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECINTOS VEINTI SEIS PESOS M/CTE ($160.620.726,00) INCLUIDO IVA
SUPERVISOR	ING. LUIS PINZÓN
APOYO A SUPERVISIÓN	ING. DARIO DANIEL MORALES HERRERA

2. VIGENCIA DE LAS POLIZAS

2.1. VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS - CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Póliza seguros del estado S.A N° 33-44-101200769

DATOS DEL TOMADOR/ GARANTIZADO:	DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO:
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	SECRETARIA DE EDUCACION
NIT. 830.128.894-1	NIT.899.999.061-9

Fecha de expedición: **02 de septiembre de 2020**
Vigencia del seguro: **01/02/2024**

Tipo de Amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE- HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento del contrato:	Desde 31/08/2020 hasta 02/08/2021	$187.980.676,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2024	$93.990.338,10
Estabilidad y calidad de la obra:	Desde 31/08/2020 hasta 2 años después de firma del acta de entrega a satisfacción.	$187.980.676,20
Predios labores y operaciones	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2021	$ 175.560.600,00
Contratistas y subcontratistas	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2021	$ 175.560.600,00
Vehículos propios y no propios	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2021	$ 175.560.600,00
Responsabilidad civil patronal	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2021	$ 175.560.600,00
Perjuicios Extra patrimoniales	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2021	$ 175.560.600,00
Daño emergente y lucro cesante	Desde 31/08/2020 hasta 01/02/2021	$ 175.560.600,00

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS - CONTRATO DE INTERVENTORIA C01.PCCNTR.1679660 DE 2020

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Póliza seguros del estado S.A N° 15-44-101229626

DATOS DEL TOMADOR/ GARANTIZADO:	DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO:
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S (CEYCO INGENIERIA S.A.S)	**SECRETARIA DE EDUCACION**
NIT. 900.160.387-5	NIT.899.999.061-9

Fecha de expedición: **31 de agosto de 2020**
Vigencia del seguro: **02/03/2024**

Tipo de Amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE- HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento del contrato:	Desde 25/08/2020 hasta 31/08/2021	$32.124.203,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:	Desde 25/08/2020 hasta 02/03/2024	$16.062.101,00
Calidad del servicio:	Desde 25/08/2020 hasta 03/03/2023	$32.124.203,00

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

La realización de las actividades por parte del contratista de obra durante el quinto periodo mensual del contrato va desde 27/12/2020 hasta 31/1/2021.

- **Semana No. 20 5 al 9 de enero de 2021.**

IED ALIANZA GUIROGA - GABIERLA MISTRAL

- Instalación lavamanos sobreponer.
- Reinstalación de aparatos sanitarios.
- Instalación cerámica 45x45 y guardaescobas.

IED ISLA DEL SOL

- Instalación de lavamanos en baños de niñas.
- Instalación de sanitarios en baños niñas.
- Reinstalación de aparatos sanitarios en oficinas.
- Instalación base asfalto MDCI= 7 cm en cancha.

IED SAN BENITO ABAD SEDE A

- Demolición de placa de contrapiso para shut de basuras.
- Excavación para cimentación de shut de basuras.
- Relleno de base granular para cimentación de shut de basuras.

IED SAN BENITO ABAD SEDE B

- Afinado de piso en baños.
- Pañete en paredes de baños.
- Demolición de muro divisorio en baños.

INEM SANTIAGO PEREZ

- Instalación de geotextil tejido NT 1700.
- Extendido y compactación de base granular B – 600.
- Instalación de tapas de cajas de inspección.
- Excavación para realización de filtro.

- **Semana No. 21. del 11 al 16 de enero.**

IED ALIANZA GUIROGA - GABIERLA MISTRAL

- Reinstalación de aparatos sanitarios existentes en baños segundo piso.
- Instalación de piso cerámica en salón y en pasillo.
- Fundición de cinta en gravilla lavada en boca pertas y remate en cerámica.
- Corte de concreto para dilataciones de placa.

IED ISLA DEL SOL

- Instalación de pavimento asfáltico en cancha.

IED SAN BENITO ABAD SEDE A

- Demolición de muro divisorios en baños.
- Construcción de muro divisorio en bloque en zona de baños.
- Fabricación de filos en paredes de baños.
- Afinado de piso en baños.

IED SAN BENITO ABAD SEDE B

- Instalación de piso en baldosín en baños.

INEM SANTIAGO PEREZ

- Extendido y compactación de material B600 sobre vía.
- Excavación en vía para instalación de filtro.

- **Semana No. 22 del 18 al 23 de enero**

IED ALIANZA GUIROGA - GABRIELA MISTRAL

- Aplicación de pintura para superboard cubre – tubería de baños.
- Instalación de espejos en baños.
- Retiro y disposición de material de excavación proveniente de desmonte de raíces de árboles.
- Aplicación de pintura en esmalte para puertas de salones.

IED ISLA DEL SOL

- Instalación de puertas en madera en baños de oficinas.
- Reinstalación de sanitarios en baños de oficinas.
- Instalación de espejos en baños.

IED SAN BENITO ABAD SEDE A

- Cambio de push de pico largo en lavamanos por motivo de filtración.
- Instalación de enchape de paredes en baño.
- Construcción de muro para poceta en cuarto de aseo.
- Regata en placa para conexión de tubería de desagüe.
- Instalación de red de desagüe de shut de basuras.

INEM SANTIAGO PEREZ

- Instalación de geotextil tejido NT 1700.
- Extendido y compactación de base granular B – 400 para vía y B – 600 para vía y andén.
- Instalación de tapas de cajas de inspección.
- Instalación de filtro para recolección de aguas (Geotextil, grava y tubería).

IED SAN BENITO ABAD SEDE B

- Instalación de red de suministro y desagüe para lavamanos exterior y cocina.
- Fundición de placa de contrapiso H= 10cm para cocina y H= 8cm para lavamanos exterior.

- **Semana No. 23 del 26 al 30 de enero.**

IED ALIANZA GUIROGA GABIERLA MISTRAL

- Instalación de taparegistro y dispensador de papel.

IED ISLA DEL SOL

- Demarcación de cancha con tonos azules, pintura en acrílico.

IED SAN BENITO ABAD SEDE A

- Armado de aceros y fabricación de flejes.
- Fundición de placa y vigas de cimentación de shut de basuras.
- Fundición de columnetas de shut de basuras.
- Instalación de enchape de paredes en baño.
- Brillo y pulida de granito de media caña y baldosín en baño.

INEM SANTIAGO PEREZ

- Instalación de geotextil tejido NT 1700.
- Extendido y compactación de base granular B-400 y B-600 para vía.

IED SAN BENITO ABAD SEDE B

- Armado de aceros y fabricación de flejes.
- Fundición de columnetas y viga corona de baños.
- Instalación de enchape de paredes en baño y cocina.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA.

Además de las actividades de supervisión a la ejecución del contrato de obra, en cuanto a seguridad industrial, calidad en los trabajos, materiales a utilizar, cantidades, especificaciones técnicas y diseños de obra, durante el periodo del contrato relacionado en el presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Se realizó el respectivo trámite a toda la correspondencia remitida tanto por el contratista como por la entidad.
- Se realizaron los informes semanales de interventoría.
- Asistencia a los comités semanales, y reuniones que fueran requeridas tanto por el contratista como por el supervisor del contrato. Ver Anexo 1. Actas de comité.
- Se revisó el listado de personal en obra y su documentación de seguridad social.
- Se revisó y se observó el acta parcial No. 4 del contrato de obra.
- Se dieron reportes del estado del contrato mediante informes semanales.
- Se solicitó la estructuración de la matriz de riesgos del contrato.
- Se solicitó el balance actualizado del contrato.
- Se realizó la solicitud del plan de contingencia.
- Se dio respuesta a la solicitud de prórroga por parte del contratista.
- Se dio aval a la solicitud de prórroga del contrato de obra por algunas de las razones expuestas por el contratista, teniendo en cuenta la no inclusión de los retrasos en los pagos de las actas de cobro como justificación del atraso. Entendiendo que, de acuerdo con dicha solicitud, se han superado todas las condiciones susceptibles de causar un retraso en el proyecto.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACION DEL PROYECTO.

Al 29 de enero de 2021, de acuerdo con el cronograma contractual aprobado por interventoría, era posible evidenciar un atraso del 19% en la ejecución de actividades, tal como se evidencia en la siguiente relación:

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES	110 días	mié 10/08/20	vie 20/01/21	100%	81%
1.1	PRECONSTRUCCION	9 días	mié 10/08/20	lun 21/08/20	100%	100%
1.2	ACTA DE INICIO DE OBRA	0 días	lun 21/08/20	lun 21/08/20	100%	100%
1.3	IED QUIROGA ALIANZA - GABRIELA MISTRAL	43 días	lun 21/08/20	vie 22/10/20	100%	99%
1.4	IED ISLA DEL SOL	52 días	lun 21/08/20	vie 5/11/20	100%	98%
1.5	IED SAN BENITO SEDE A	49 días	vie 22/10/20	vie 6/01/21	100%	61%
1.6	SAN BENITO SEDE B	58 días	mar 23/10/20	vie 20/01/21	100%	62%
1.7	IED BERNARDO JARAMILLO	21 días	mar 24/08/20	mar 21/09/20	100%	100%
1.8	INEM SANTIAGO PEREZ	101 días	lun 24/08/20	mié 20/01/21	100%	79%

Sin embargo, mediante la suscripción del Modificatorio No. 1, en el que se otorga una prórroga de 25 días a partir del 30 de enero y con la presentación de un cronograma ajustado a dicha prórroga, es posible evidenciar que, al 30 de enero, el atraso en comparación de lo programado vs. lo ejecutado, corresponde al 1%, tal como se evidencia:

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES	136 días	lun 10/08/20	jue 25/02/21	82%	81%
1.1	PRECONSTRUCCION	15 días	lun 10/08/20	lun 31/08/20	100%	100%
1.2	ACTA DE INICIO DE OBRA	0 días	lun 31/08/20	lun 31/08/20	100%	100%
1.3	IED QUIROGA ALIANZA - GABRIELA MISTRAL	102 días	lun 31/08/20	vie 29/01/21	100%	99%
1.4	IED ISLA DEL SOL	135 días	lun 10/08/20	mié 24/02/21	92%	92%
1.5	IED SAN BENITO SEDE A	107 días	lun 21/09/20	jue 25/02/21	69%	70%
1.6	SAN BENITO SEDE B	55 días	jue 3/12/20	mar 23/02/21	52%	57%
1.7	IED BERNARDO JARAMILLO	21 días	mar 1/09/20	mar 29/09/20	100%	100%
1.8	INEM SANTIAGO PEREZ	121 días	mar 1/09/20	jue 25/02/21	90%	81%

Así, es posible evidenciar que con la suscripción del modificatorio No. 1 para prorrogar el contrato, se eliminó el atraso que se presentaba, por lo que se debe cumplir con la nueva fecha de terminación.

Se anexa el cronograma contractualmente contemplado hasta el 29 de enero de 2021 y el presentado para la suscripción de la prórroga, en consideración de que los dos productos tuvieron incidencia en los cortes de cronograma durante el mes de enero.

6. BALANCE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ECONOMICO

A continuación, se presenta el seguimiento financiero tanto del contrato de obra, como del contrato de interventoría.

1.1. BALANCE FINANCERO CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR. 1577680 DE 2020		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 939.903.381,00**	
VALOR ADICIONES	**$ 0.00**	
VALOR ANTICIPO	**$ 0.00**	
ACTA No. 01		**$ 103.605.116,00**
ACTA No. 02		**$ 149.351.027,00**
ACTA No. 03		**$ 38.518.803,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 648.428.435,00**

BALANCE FINANCERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 1. PCCNTR.1679660 DE 2020		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 160.620.726,00**	
VALOR ADICIONES	**$ 0.00**	
VALOR ANTICIPO	**$ 0.00**	
ACTA 1 (FIJO + VARIABLE)		**$ 20.483.671,00**
ACTA (FIJO + VARIABLE)		**$ 23.594.115,00**
ACTA 3 (FIJO + VARIABLE)		**$ 22.858.443,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 93.684.497,00**

Con respecto al balance del contrato de interventoría, hasta la fecha de reporte del presente informe, no se han recibido los pagos por concepto de las actas por cargo variable del contrato, correspondientes a las facturas CEY 62, CEY 64 y CEYC 66.

7. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para este periodo no se agrega el informe de gestión ambiental ya que no se ha recibido por parte del contratista.

8. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para este periodo no se agrega el informe de gestión ambiental ya que no se ha recibido por parte del contratista.

9. RECURSOS DE LA INTERVENTORIA

9.1. RECURSOS HUMANOS

La interventoría se encuentra integrada para la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 1679660 DE 2020, por el siguiente personal:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	
PROFESIONAL	**CARGO**
Director de Interventoría	**Ing. Pedro Antonio Porras Godoy**
Residente de Interventoría	**Ing. Kevin Julián Moran Moncaleano**
Inspector de Interventoría 1	**Ing. Fabio Andrés Macea**
Inspector de Interventoría 2	**Arq. Diana Mora**
Asesor eléctrico	**Ing. Alexander Ramírez Restrepo**
Profesional Ambiental	**Ing. Natalia Carolina Sánchez Hernández**
Asesor Estructural	**Ing. Guillermo Andrés Camacho**
Especialista en geotecnia	**Ing. Fernando Alberto Nieto**
Patólogo estructural	**Ing. Javier Alfonso Mora**
Asesor en redes Hidrosanitarias y gas	**Ing. Andrés Felipe Gómez**
Abogado	**Juan Guillermo Córdoba Correa**
Profesional de costos y presupuestos	**Ing. Guillermo Andrés Camacho**
Especialista SST	**Joan Sebastián Calducho Diaz**

10.ACTAS DE REUNIÓN Y ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el periodo de ejecución del contrato se realizaron 4 reuniones las cuales se relacionan en el cuadro a continuación:

Fecha	Acta de Reunión/Comité de obra
7 de enero de 2021	Acta de reunión N°19
14 de enero de 2021	Acta de reunión N°20

21 de enero de 2021	Acta de reunión N°21
28 de enero de 2021	Acta de reunión N°22

(Ver copia de los documentos en Anexo No 1).

11.CORRESPONDENCIA

11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO.


La comunicación con el contratista se realizó a través de correos electrónicos, oficios y las bitácoras de cada frente de obra. Ver Anexo 3. Correspondencia enviada CONTRATISTA y SUPERVISIÓN.

11.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO.

La comunicación ha sido por oficios, correos electrónicos y la bitácora de obra. Ver Anexo 4. Correspondencia recibida CONSULTOR Y SUPERVISIÓN.

12.REGISTRO FOTOGRÁFICO

IED GUIROGA ALIANZA - GABRIELA MISTRAL









IED ISLA DEL SOL









INEM SANTIAGO PEREZ










SAN BENITO ABAD SEDE A









SAN BENITO SEDE B









13.RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD.

Tal como se evidenció en el inciso cinco del presente informe, como consecuencia de la suscripción del modificatorio No. 1 en el que se prorroga por 25 días el plazo de finalización del contrato y con la presentación de la nueva programación, la diferencia entre el avance programado vs. el avance ejecutado es del uno (1%) por ciento; las cifras de atraso se presentan en las instituciones Quiroga Alianza e INEM Santiago Pérez.

Es pertinente recordar que, la prórroga adjudicada al contrato no contempla que todas las instituciones tengan como fecha de culminación el 24 de febrero de 2021, sino que tienen fechas progresivas de entrega.

Por otro lado, es pertinente traer a colación que mediante el comunicado INT-SEDG6-192-2021 la presente interventoría realizó una solicitud de prórroga y adición al contrato adjudicado, pero que, a la fecha, no se ha recibido respuesta a dicha solicitud.

14.ANEXOS

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ

ANEXO 2. BITÁCORA DE OBRA

ANEXO 3. CORRESPONDENCIA ENVIADA

ANEXO 4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA

ANEXO 5. CORTE DE CRONOGRAMA

ANEXO 6. ENSAYOS DE LABORATORIO