Empresa de Desarrollo Urbano		**HISTORIAL DEL CONTRATO**	
Código: FA12-11	Versión: 0	Fecha: 05-09-16	Página 1 de 1

CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO	4600106234 de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PRESENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 6.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	CTO 541 DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2026 con Nit. 902.056.344
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($1.297.122.381).
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO (58) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO – FECHA DE TERMINACIÓN (según el acta de inicio)	19 DE JUNIO DE 2026 – 15 DE AGOSTO DE 2026
HISTÓRICO DE PRÓRROGAS	OTROSI N°1 - AMPLIACIÓN DE PLAZO QUINCE (15) DIAS CALENTARIO
PLAZO FINAL + AMPLIACION 1	30 DE AGOSTO DE 2026
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	61%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	38%
FECHA DE ELABORACION	26 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	Natalia Alvarez Correa Firmado digitalmente por Natalia Alvarez Correa **NATALIA ALVAREZ CORREA**