Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

FORMATO A. - REGISTRO PIN
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **(SDA)**

	Fecha	25-jun.-2026
	Contrato Obra No.	167-2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
	Contrato Interventoría No.	175 - 2025
	INTERVENTORÍA:	Totall Corporation SAS BIC

A.	**GENERACIÓN Y REGISTRO PIN**	
	A continuación deberá registrar la información para registro del PIN y posterior seguimiento de y control a obras públicas y privadas	
1	**DATOS GENERALES**	
1.1	Empresa/ Transportador	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
1.2	Número de identificación	800093819-3
1.3	Dirección	CL 72 No. 7 - 96
1.4	Mediante el presente formulario se realiza la consulta y/o reporte mensual de información, ¿Requiere realizar un trámite diferente?	SI
1.5	Categoría	Generador
1.6	CIIU	4330
2	**PROYECTO**	
	Declaración Responsable del Generador	
	Anexa Formato Declaración Responsable del Generador	SI
2.2	**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**	
	Verifique si el proyecto que va a crear, ya se encuentra creado, lo puede buscar en el siguiente campo digitando el nombre proyecto	
2.2.1	Digite el nombre del proyecto	RAMA JUDICIAL
2.2.2	Escala del proyecto	Proyecto Individual
2.2.3	Tipo de proyecto	Remodelación
2.2.4	Carácter del proyecto	Público
2.2.5	Caracteríaticas del proyecto	Edificaciones
2.2.6	Objeto de la obra	"Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la rama judicial"
2.3	**UBICACIÓN DEL PROYECTO**	
	Para la georeferenciación de su proyecto constructivo, consulte las coordenadas planas X y Y en el sinupot (www.sinupot.gov.co) para más información de cómo obtenerlas solicite la guía de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente	
2.3.1	CHIP	AAA0032JUKL
2.3.2	Tipo de uso del predio	Institucional
2.3.3	Localidad	La candelaria (17)
2.3.4	UPZ	La Candelaria (94)
2.3.5	Barrio	La Catedral
2.3.6	Dirección	CALLE 11 N° 7-64
2.3.7	Matrícula Inmobiliaria	
2.3.8	Coordenada X	4.599240595056137,
2.3.9	Coordenada Y	_74.07558064477786

2.3.10	Vías de acceso al proyecto	Carrera 8 y 7, Calle 11 y 12
2.3.11	¿Posee permiso de ocupación de cauce?	NO
2.3.12	¿Predio afectado por estructura ecológica principal?	NO
2.3.13	¿Hace uso de gránulo de caucho reciclado?	NO
2.4	**DURACIÓN DEL PROYECTO**	
2.4.1	Fecha estimada de inicio de la obra	14-oct.-2025
2.4.2	Fecha estimada de finalización de la obra	31-dic.-2025
2.4.3	Tiempo estimado de ejecución de la obra	4 meses
2.5	**LICENCIA DE URBANISMO**	
2.5.1	¿Requiere licencia de Urbanismo?	NO
2.6	**LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**	
2.6.1	¿Requiere licencia de Construcción?	NO
2.7	**RESPONSABLE DEL PROYECTO - CONSTRUCTOR**	
2.7.1	Entidad/ Empresa	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
2.7.2	Naturaleza Juridica	Persona Jurídica
2.7.3	Tipo de documento	2 NIT - Persona Jurídica
	N°. De Identificación	901.983.265-0
2.7.4	Nombre Representante Legal	CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
	N°. De Identificación	39.620.686
2.7.5	Dirección de correspondencia	Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C.
2.7.6	Correo electrónico de la empresa responsable del proyecto	gerencia@diargco.com cc.ramajudicial04@gmail.com
2.7.7	Teléfono	601 7027759
2.8	**ETAPAS DEL PROYECTO**	
	ETAPAS	
2.8.1	Etapas	Etapa de Construcción (Desarrollo de las etapas constructivas)
2.8.2	Fecha inicio	14-oct.-2025
2.8.3	Fecha fin	31-dic.-2025
2.8.4	Tipo RCD	No aplica
2.8.5	Cantidad Proyectada (Ton)	8.8 Toneladas
3	**CANTIDAD PROYECTADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A GENERAR EN OBRA**	
3.1	Tipo Material	Petreo
3.2	Composición	Ladrillos y materiales cerámicos
3.3	Cantidad (Ton)	33
4	**CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR EN OBRA**	
4.1	Tipo Material	Petreo
4.2	Composición	Ladrillos y materiales cerámicos
4.3	Origen	Cantera
4.4	Cantidad (Ton)	0
5	**INFORME DE NO CUMPLIMIENTO**	
5.1	Informe de no cumplimiento	

FORMATO A. - REGISTRO PIN

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **(SDA)**

5.1	Informe de no cumplimiento	Nombre archivo
5.2	Consulte el nforme de no cumplimiento	Autogeneración Link consulta Informe de no cumplimiento
5.3	Fecha	dd-mm-aa
6	**GENERACIÓN DE RCD EN ETAPA CONSTRUCTIVA**	
6.1	Cantidad estimada en descapote (Ton)	0 Ton
6.2	Cantidad estimada de estructura (Ton)	0 Ton
6.3	Cantidad estimada en obra gris (Ton)	0 Ton
6.4	Cantidad estimada de instalaciones (Ton)	0 Ton
6.5	Cantidad estimada en acabados (Ton)	0 Ton
6.6	Cantidad estimada de excavación (Ton)	0 Ton
6.7	Cantidad estimada de generación de escombros (Ton)	0 Ton
6.8	Área total construída (m2)	2.000 M2
6.9	Área del lote del proyecto (m2)	10
6.10	Números de pisos	10
6.11	Número de sótanos	1
6.12	Altura total (m)	25
7	**PGRCD**	
7.1	Plan de Gestión	SI
7.2	Consulte el Plan de Gestión	PGRCD-CAPABRI RAMA JUDICIAL 2025
7.3	Radicado	
7.4	Fecha cargue	30-jun.-2026
8	**DILIGENCIAMIENTO - (CONTRATISTA)**	
8.1	Nombre del responsable del diligenciamiento	Carolina Valencia
8.2	Cargo	Responsable de Sisoma
8.3	Número de la tarjeta profesional	14538
8.4	Correo electrónico del responsable del diligenciamiento	ambiental@diarqco.com

	Elaboró	Aprobó
	Firma	Firma
	Nombre: Carolina Valencia	Nombre:
	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

FORMATO B. - REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)

	PIN No.	**27883**

	Fecha	25-jun.-2026
	Corte No.	1
	Contrato Obra No.	167-2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
	Contrato Interventoría No.	175 - 2025
	INTERVENTORÍA:	Totall Corporation SAS BIC

B.	**REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS**	
	En el mes se genenraron 1.8 toneladas de escombro, traladados y puestos en su respectivo centro de acopio.	
	INGRESAR DATOS DE REPORTE MENSUAL	
1	**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**	
	Para conversiones ver hojas Tabla 1 y Tabla 2.	
	Conversión de unidades	
1.1	Volumen en m3	1
1.2	Grupo	VI- Residuos contaminantes
1.3	Densidad promedio (Kg/m3)	1.8
1.4	Peso en Toneladas	1.8
2	**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**	
2.1	Mes	JUNIO
2.2	Año	2026
2.3	Cantidad Residuos Pétreos	30,63
2.4	Unidades Residuos Pétreos	Toneladas
2.5	Tipo de Residuo Residuos Pétreos	No aplica
2.6	Cantidad Residuo Finos no expansivos	0,00
2.7	Unidades Residuos Finos no Expansivos	Toneladas
2.8	Tipo de Residuo Residuos Finos no Expansivos	No aplica
2.9	Cantidad Residuos Finos Expansivos	0,00
2.10	Unidades Residuos Finos Expansivos	Toneladas
2.11	Tipo de Residuo Residuos Finos Expansivos	No aplica
2.12	Cantidad Residuos no Pétreos	0,00
2.13	Unidades Residuos no Pétreos	Toneladas
2.14	Tipo de Residuo Residuos no Pétreos	No aplica
2.15	Cantidad Residuos Metales	0,00
2.16	Unidades Residuos Metales	Toneladas
2.17	Tipo de Residuo Residuos Metales	No aplica
2.18	Cantidad Residuos Pedones	0,00
2.19	Unidades Residuos Pedones	Toneladas
2.20	Tipo de Residuos Pedones	No aplica
2.21	Cantidad Residuos Cespedones	0,00
2.22	Unidades Residuos Cespedones	Toneladas
2.23	Tipo de Residuos Residuos Cespedones	No aplica
2.24	Cantidad Residuos Especiales	0,00
2.25	Unidades Residuos Especiales	Toneladas
2.26	Tipo de Residuos Residuos Especiales	No aplica

FORMATO B. - REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)		
2.27	**Cantidad Total de Residuos**	**30,63**
2.28	Gastos mensuales de la implementación del PG RCD	$ 0,00
2.29	Presupuesto planeado para el PG RCD	$ 0,00
2.30	Eficiencia	Dato automático en el sistema
2.31	Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (Ton)	0,00
2.32	Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (Ton)	0,00
2.33	Eficacia	Dato automático en el sistema
2.34	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (Ton)	0,00
2.35	Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (Ton)	0,00
2.36	Efectividad	Dato automático en el sistema
2.37	Certificado Sitio de Disposición	NO
2.38		Registrar nombre del archivo
2.39	Link Certificado Sitio de Disposición	
2.40	Certificado Residuos Peligrosos	NO
2.41		Registrar nombre del archivo
2.42	Link Certificado Residuos Peligrosos	
2.43	Observaciones	No aplica
3	**REGISTRO MENSUAL DE TRANSPORTE DE RCD**	
	Diligenciar archivo "40 RCD_APROVECHABLES Contrato xxx-20xx " En la siguiente tabla puede descargar el archivo .csv dando clic en "Consultar", luego de diligenciarlo cargarlo dando clic en "Archivo a cargar " Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para cargar el archivo: La fecha de transporte debe estar en formato año-mes-dia y separados por guión: aaaa-MM-dd La placa del vehículo debe contener máximo 6 caracteres, 3 letras, 3 números, sin guión y sin espacio * La clasificación del sitio de recepción debe ingresarse en código, así: 1: Centro de aprovechamiento y tratamiento 2: Centro de transferencia 3: Sitio de Disposición Final (escombrera) * La etapa o actividad de reutilización debe ingresar en código, así: 1: Etapa de Planeación (Diseños y Coordinación de Estructuras) 2: Etapa de Construcción (Desarrollo de las etapas constructivas) 3: Etapa Post-constructiva (Operación y Mantenimiento)	
3.1	Archivo. Csv	NO
		Regsitrar el nombre del archivo
3.2	Archivo a cargar	NO
		Nombre archivo
4	**TRANSPORTE DE RCD**	
4.1	Seleccionar	
4.2	Fecha transporte	N/A
4.3	Placa vehículo que transportó los RCD	N/A
4.4	PIN del transportador	N/A
4.5	Clasificación del sitio de recepción de RCD	N/A
4.6	Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra	N/A
4.7	Responsable del despacho de RCD	N/A
4.8	Nombre del sitio de recepción de los RCD	N/A
4.9	Dirección del sitio de recepción de los RCD	N/A
5	**REPORTE DE MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA**	
5.1	Cantidad material comprado a centros de aprovechamiento	0

FORMATO B. - REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)		
5.2	Unidades material comprado a centros de aprovechamiento	Toneladas
5.3	Descripción del material aprovechado	0
5.4	Cantidad de material reutilizado en obra	0
5.5	Unidades material reutilizado en obra	Toneladas
5.6	Descripción material reutilizado en obra	0
5.7	Cantidad de material vendido	0
5.8	Unidades material vendido	Toneladas
5.9	Descripción del material vendido	0
5.10	Cantidad real de material a utilizar en obra	0
5.11	Unidades de material real a utilizar en obra	Toneladas
5.12	Descripción de material real a utilizar en obra	0
5.13	Certificación de aprovechamiento y reutilización	0
5.14	Consultar Certificado de Sitio de Disposición	0
5.15	Observaciones	No se ha realizado disposicion final

	Elaboró	Aprobó
	 Firma	Firma
	Nombre: Carolina Valencia	Nombre:
	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

FORMATO C. - INFORMACIÓN REPORTADA
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)

	PIN No.	**27833**

	Fecha	25-may.-2026
	Corte No.	1
	Contrato Obra No.	167-2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
	Contrato Interventoría No.	175 - 2025
	INTERVENTORÍA:	Totall Corporation SAS BIC

C.	**INFORMACIÓN REPORTADA**	
	A continuación podrá registrar, solo en caso en que se requiera, la información y anteriormente reportada que requiera ser modificada.	
1	**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**	
1.1	Mes	JUNIO
1.2	Año	2026
1.3	Cantidad Residuos Pétreos	30,63
1.4	Unidades Residuos Pétreos	Toneladas
1.5	Tipo de Residuo Residuos Pétreos	No aplica
1.6	Cantidad Residuo Finos no expansivos	0,00
1.7	Unidades Residuos Finos no Expansivos	Toneladas
1.8	Tipo de Residuo Residuos Finos no Expansivos	
1.9	Cantidad Residuos Finos Expansivos	0,00
1.10	Unidades Residuos Finos Expansivos	Toneladas
1.11	Tipo de Residuo Residuos Finos Expansivos	
1.12	Cantidad Residuos no Pétreos	0,00
1.13	Unidades Residuos no Pétreos	Toneladas
1.14	Tipo de Residuo Residuos no Pétreos	
1.15	Cantidad Residuos Metales	0,00
1.16	Unidades Residuos Metales	Toneladas
1.17	Tipo de Residuo Residuos Metales	
1.18	Cantidad Residuos Pedones	0,00
1.19	Unidades Residuos Pedones	Toneladas
1.20	Tipo de Residuos Pedones	
1.21	Cantidad Residuos Cespedones	0,00
1.22	Unidades Residuos Cespedones	Toneladas
1.23	Tipo de Residuos Residuos Cespedones	
1.24	Cantidad Residuos Especiales	0,00
1.25	Unidades Residuos Especiales	Toneladas
1.26	Tipo de Residuos Residuos Especiales	
1.27	**Cantidad Total de Residuos**	**30,63**
1.28	Gastos mensuales de la implementación del PG RCD	$ 0,00
1.29	Presupuesto planeado para el PG RCD	$ 0,00
1.30	Eficiencia	Dato automático en el sistema
1.31	Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (Ton)	0,00
1.32	Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (Ton)	0,00
1.33	Eficacia	Dato automático en el sistema
1.34	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (Ton)	0,00

FORMATO C. - INFORMACIÓN REPORTADA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)		
1.35	Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (Ton)	0,00
1.36	Efectividad	Dato automático en el sistema
1.37	Certificado Sitio de Disposición	NO
		Registrar nombre del archivo
1.38	Link Certificado Sitio de Disposición	
1.39	Certificado Residuos Peligrosos	NO
		Registrar nombre del archivo
1.40	Link Certificado Residuos Peligrosos	
1.41	Observaciones	
2	**TRANSPORTE DE RCD**	
2.1	Seleccionar	N/A
2.2	Fecha transporte	25/01/26
2.3	Placa vehículo que transportó los RCD	SKA307
2.4	PIN del transportador	N/A
2.5	Clasificación del sitio de recepción de RCD	RCD
2.6	Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra	Obras de mantenimiento
2.7	Responsable del despacho de RCD	EDIN DAVIDI ORTIZ ANGULO
2.8	Nombre del sitio de recepción de los RCD	CEMEX
2.9	Dirección del sitio de recepción de los RCD	CO-ESCOMBRERA TUNJUELITO
3	**MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA**	
3.1	Seleccionar	
3.2	Cantidad material comprado a centros de aprovechamiento	0
3.3	Unidades material comprado a centros de aprovechamiento	Toneladas
3.4	Descripción del material aprovechado	0
3.5	Cantidad de material reutilizado en obra	0
3.6	Unidades material reutilizado en obra	Toneladas
3.7	Descripción material reutilizado en obra	0
3.8	Cantidad de material vendido	0
3.9	Unidades material vendido	Toneladas
3.10	Descripción del material vendido	0
3.11	Cantidad real de material a utilizar en obra	0
3.12	Unidades de material real a utilizar en obra	Toneladas
3.13	Descripción de material real a utilizar en obra	N/A
3.14	Certificación de aprovechamiento y reutilización	N/A
3.15	Consultar Certificado de Sitio de Disposición	N/A
3.16	Observaciones	N/A

	Elaboró	Aprobó
		
	Firma	Firma
	Nombre: Carolina Valencia	Nombre:
	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición – R

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) PARA LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS			
CATEGORÍA	**GRUPO**	**CLASE**	**COMPONENTES**
A. **RCD APROVECHABLES**	**I**-Residuos comunes inertes mezclados	1. Residuos pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes qu no sobrepasen el tamiz # 200 d granulometría[1].
	II-Residuos comunes inertes de material fino	1. Residuos finos no expansivos	Arcillas (caolín), limos y residuo inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría[1]
		2. Residuos finos expansivos	Arcillas (montmorillonitas) y lodo inertes con gran cantidad de fino altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría ([1]) ([2]).
	III-Residuos comunes no inertes	1. Residuos no pétreos	Plásticos, PVC, maderas, cartones, papel, siliconas, vidrio cauchos.
	IV-Residuos metálicos	1. Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc.
	V-Residuos orgánicos	1. Residuos de pedones	Residuos de tierra negra.
		2. Residuos de cespedones	Residuos vegetales y otras especies bióticas.
B. RCD NO APROVECHABLES	**VI**-Residuos contaminantes	1. Residuos peligrosos	Desechos de productos químic emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas asbesto, escorias, plomo, ceniza volantes, luminarias convencio les y fluorescentes, desechos explosivos, y otros elementos peligrosos.
		2. Residuos especiales	Poliestireno - Icopor, cartón-yes (drywall), lodos residuales de compuestos.
		3. Residuos contaminados	Materiales pertenecientes a los grupos anteriores que se encuentren contaminados con residuos peligrosos y especiale

CD

o

ue
le

os

os
os
e

os,

cos,
,

de
as
na-

so

s

es.

Tabla 2. Densidades de los materiales por grupos

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M^3)
I-Residuos comunes mezclados	1648,85
II-Residuos de material fino	1700,00
III - Residuos comunes no inertes	698,88
IV-Residuos metálicos	7307,67
V- Residuos orgánicos	1282,71
VI - Residuos contaminantes	1891,28

