NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 4407-2023
Periodo:	Del 1 - 31 del mes de agosto 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 136 del 22/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO:
Alpujarra: 3

CONVENIOS: 2952-2023

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-095-2023
CONTRATO No	2952-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARADA, DEL MUNICIPIO ALPUJARRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

	PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PLAZO INICIAL:	5 días
INICIACIÓN	26 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN I	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN I	29 de enero de 2024
DIAS SUSPENSION I	30 días
AMPLIACION I A LA SUSPENSION I	29 de enero de 2024
REINICIO AMPLIACION I	4 de marzo de 2024
AMPLIACION II A LA SUSPENSION I	4 de marzo de 2024
REINICIO AMPLIACION II	1 de abril de 2024
SUSPENSION II	12 de julio de 2024
REANUDACION DE LA SUSPENSION II	24 de julio de 2024
DIAS SUSPENSION II	12 días
FECHA DE REINICIO SUSPENSION II	25 de julio 2024
PRORROGA I	26/07/2024
PLAZO ADICIONAL	3 meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 198.519.906 Incluido IVA
REPRESENTANTE LEGAL	ELIACI ROMERO
TELÉFONO	3108005158

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1164723 del 18/10/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.585.146	-	$196.585.146
1164723 del 18/10/2023	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760		$934.760
TOTAL				**$197.519.906,00**	**$0**	**$197.519.906,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 31/07/2024, para el periodo 1 - 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148´520.180,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra en la etapa de ajuste a los diseños

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 2,59%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´703.982,00	I-100026348	25/08/2023	29/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´925.996,00	I-100026348	25/08/2023	29/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.533.068,60	I-100026348	29/12/2023	29/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100005993	19/10/2023	29/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100005993	19/10/2023	29/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100005993	19/10/2023	29/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 3012-2023

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.13. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-104-2023
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JAC VEREDA LAS CRUCES
CONTRATO No	3012-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES, DEL MUNICIPIO ALPUJARRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PLAZO INICIAL:	5 días
INICIACIÓN	26 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN I	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN I	29 de enero de 2024
DIAS SUSPENSION I	30 días
AMPLIACION I A LA SUSPENSION I	29 de enero de 2024
REINICIO AMPLIACION I	4 de marzo de 2024
AMPLIACION II A LA SUSPENSION I	4 de marzo de 2024
REINICIO AMPLIACION II	1 de abril de 2024
SUSPENSION II	12 de julio de 2024
REANUDACION DE LA SUSPENSION II	24 de julio de 2024
DIAS SUSPENSION II	12 días
FECHA DE REINICIO SUSPENSION II	25 de julio 2024
PRORROGA I	26/07/2024
PLAZO ADICIONAL	3 meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.862.040 Incluido IVA
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS JOSE PEñA VILLAREAL
TELÉFONO	3123093360

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1118123 del 09/10/2024	2023	10	-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.927.280,00	-	$197.927.280,00
1118123 del 09/10/2024	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL				**$198.862.040,00**	**$0**	**$198.862.040,00**

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 31/08/2024, para el periodo 1 - 31 de agosto 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´866.538,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando el ajuste a los diseños.

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 5,75%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.18. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.19. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

1.22. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´972.408,00	I-100029926	31/08/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´993.102,00	I-100029926	31/08/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.958.612,00	I-100029926	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006019	31/08/2023	31/12/2023
Patronal	$69´600.000,00	100006019	31/08/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$69´600.000,00	100006019	31/08/2023	31/12/2023

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.24. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4514-2023

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.25. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-934-2023
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JAC VEREDA AGUA DE DIOS
CONTRATO No	4514-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA DE DIOS, DEL MUNICIPIO ALPUJARRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
PLAZO INICIAL:	5 días
INICIACIÓN	26 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN I	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN I	29 de enero de 2024
DIAS SUSPENSION I	30 días
AMPLIACION I A LA SUSPENSION I	29 de enero de 2024
REINICIO AMPLIACION I	4 de marzo de 2024
AMPLIACION II A LA SUSPENSION I	4 de marzo de 2024
REINICIO AMPLIACION II	1 de abril de 2024
SUSPENSION II	12 de julio de 2024
REANUDACION DE LA SUSPENSION II	24 de julio de 2024
DIAS SUSPENSION II	12 días
FECHA DE REINICIO SUSPENSION II	25 de julio 2024
PRORROGA I	26/07/2024
PLAZO ADICIONAL	3 meses.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.286.478 Incluido IVA
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY MARCELA MONTERO
TELÉFONO	3219216829

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1346923 del 08/12/2023	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 198.351.718	-	$ 198.351.718
1346923 del 08/12/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 934.760	-	$ 934.760
TOTAL				**$199.286.478,00**	**$0**	**$199.286.478,00**

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 31/07/2024, para el periodo 1- 11 y 23-31 de julio 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´180.308,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra ejecutando el ajuste a los diseños.

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 2,39%
Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´057.295,00	I-100028320	21/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´014.323,80	I-100028320	21/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.930.293,80	I-100028320	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006626	21/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006626	21/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006626	21/11/2023	31/12/2023

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.36. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	3929 del 30 de octubre de 2023
No concurso de méritos	IP-DT-TOL-015-2023
No de contrato	4407 de 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PLAZO INICIAL	10 dias
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Alpujarra, departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES
VALOR INICIAL	$74.855.750,00
CONTRATISTA	CYCOV S.A.S NIT 900856332-9
TELÉFONO 1	3142137496
TELÉFONO 2	3142137496
CORREO ELECTRÓNICO	cycov.sas@gmail.com.co

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
138223 del 19 de julio 2023	2023	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	$ 74.855.750,00	-	$ 74.855.750,00
TOTAL				$ 74.855.750,00		$ 74.855.750,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. ()	-	-	-	-

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2, para el período del 1 - 31 de agosto 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 23,94 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $74.855.150,0 100,00%
Total, inversión ejecutada: $17.916.640,0 23,94%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.485.575,00	55-44-101079414 Anexo 2	17/11/2023	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 14.971.150,00	55-44-101079414 Anexo 2	17/11/2023	30/10/2027
Calidad del Servicio	$ 22.456.725,00	55-44-101079414 Anexo 2	17/11/2023	30/10/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

El periodo no se realizó correspondencia.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Seguimiento correspondiente a la gestión ambiental y al plan de inversión social, con el fin de verificar la radicación y cumplimiento de los objetivos en materia de sostenibilidad.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedade/s.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

7 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se ha realizado por parte de la interventoría la gestión con las OAC para las consignaciones de la devolución de los rendimientos financieros, los cuales son aportados por el banco mediante el documento de extractos bancarios

Cordialmente,



VICENTE SUAREZ ORTIZ
C.C. 7.686.545
Profesional Especializado 2028-Grado 17