INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20260001

Cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

LUGAR Y FECHA: Duitama, 19 de Agosto de 2026

Dando cumplimiento a lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250007**, con toda atención me permito informar, la situación actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250007**
OBJETO CONTRACTUAL	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($446.963.367,75).
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA
IDENTIFICACIÓN	NIT 891.855.138-1
NOMBRE COMERCIAL	N/A
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT	901.482.344-4
TIPO DE PERSONA	JURIDICA
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
NIT O CC	1.049.641.610 expedida en Tunja
DIRECCIÓN	Calle 12 No 27-69 Duitama
TELÉFONO	3209199256
CORREO ELECTRÓNICO	cs.colegioscde@gmail.com
CIUDAD	Duitama, Boyacá
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta Ahorros Davivienda 246000782655
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Tres (03) meses
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE DUITAMA
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de Octubre de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE DUITAMA Vías urbanas a Mejorar: Tramo 1. Barrio Cacique Tundama (Calle 21 C entre Carrera 43 y Carrera 44). Tramo 2. Barrio el progreso, sector seminario (Carrera 7B entre Calle11 y Calle 9). Tramo 3. Barrio Las Américas (Calle 5 con Carrera 17 vía interna - Carrera 14B entre calles 3 y 3ª). Tramo 4. Barrio El Recreo (Carrera 31B -entre Calle 16 y Calle 17). Tramo 5. Barrio El Milagro (Carrera 31B entre Calle 16 y Calle 17). Andenes viales a construir: Tramo 6. Barrio Juan Grande (Carrera 46 con Calle 19). Tramo 7. Barrio Camilo Torres (Carrera 40 entre calle 21 y 22) Tramo 8. Barrio Bochica (Calle 13 con carrera 31). Tramo 9. Barrio San Vicente (Transversal 20 con Calle 22). Tramo 10. Barrio Santander (calle 15 entre carreras 7y 8). Bario El Milagro. Vías rurales a realizar mantenimiento rutinario: Tramo 11.Vereda Santa Ana Tramo 12.Vereda La Florida Sector Los Tóbales Tramo 13. Vereda San Lorenzo de Abajo Sector Puente de la Balsa

I. APROBACIÓN PÓLIZAS

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las siguientes pólizas expedidas por la entidad Aseguradora SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT: 860.037.013-6

GARANTÍA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101033547

PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 51-40-101011332

Las cuales cubren los riesgos de los amparos de cumplimiento del contrato, estabilidad de obra y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, por encontrarse expedida conforme a los términos y condiciones exigidos en el contrato, las cuales fueron aprobadas por la entidad de manera el día 16 de Julio de 2026

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 44.696.336,78
VIGENCIA:	DESDE: 07/07/2026 - HASTA: 05/02/2027
B. PAGO ANTICIPADO	
VALOR ASEGURADO:	$ 0,0
VIGENCIA:	N/A
C. PAGO DE SALARIOS	
VALOR ASEGURADO:	$ 44.696.336,78
VIGENCIA:	/ DESDE: 07/07/2026 - HASTA: 06/10/2029
D. ESTABILIDAD DE LA OBRA	
VALOR ASEGURADO:	$ 89.392.673,55
VIGENCIA:	5 AÑOS APARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN
E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO:	$ 350.181.000,00
VIGENCIA:	DESDE: 22/06/2026 - HASTA: 21/09/2026

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

A la fecha no se han realizado modificatorios y/o adicionales al contrato de obra.

III. OBRAS O ACTIVIDADES RECIBIDAS

A corte de obra de fecha 19 de Agosto de 2026 se realizó recibo a satisfacción parcial o total, en donde se evidencia que las actividades realizadas hasta la fecha se han realizado en cumplimiento de los plazos contractuales establecidos, y a continuación se presentan evidencias fotográficas de del avance de la obra a fecha 19/08/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA PARCIAL N° 1	
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
I	**CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE**					**$ 60.867.860,00**		**$ 0,00**
1	**PRELIMINARES**					**$ 543.780,00**		**$ 0,00**
1.1	**3.04.03**	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	0,29	$ 1.908.000,00	$ 543.780,00	0,00	$ 0,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN**					**$ 28.130.400,00**		**$ 0,00**
2,1	**3.04.06**	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	195,35	$ 144.000,00	$ 28.130.400,00	0,00	$ 0,00
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE**					**$ 32.193.680,00**		**$ 0,00**
3,1	**3.06.09**	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	M2	1953,50	$ 4.880,00	$ 9.533.080,00	0,00	$ 0,00
3,2	**APU ITEM DE REFERENCIA 3.06.04**	INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO Y COMPACTACIÓN. (**No incluye mezcla Asfáltica**)	M3	195,35	$ 116.000,00	$ 22.660.600,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA PARCIAL N° 1	
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
II	**CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO**					**$ 110.614.468,00**		**$ 66.232.120,00**
4	**PRELIMINARES**					**$ 681.348,00**		**$ 171.720,00**
4,1	**3.04.03**	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	0,15	$ 1.908.000,00	$ 284.292,00	0,09	$ 171.720,00
4,2	**2.01.70**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5,64	$ 70.400,00	$ 397.056,00		$ 0,00
5	**CONFORMACIÓN ESTRUCTURA GRANULAR**					**$ 10.008.544,00**		**$ 10.008.544,00**
5,1	**3.04.06**	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	68,74	$ 145.600,00	$ 10.008.544,00	68,74	$ 10.008.544,00
6	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO**					**$ 99.924.576,00**		**$ 56.051.856,00**
6,1	**3.07.06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	982,00	$ 95.200,00	$ 93.486.400,00	588,78	$ 56.051.856,00
6,2	**3.08.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	34,00	$ 76.800,00	$ 2.611.200,00		$ 0,00
6,3	**2.02.13**	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	1,56	$ 887.200,00	$ 1.384.032,00		$ 0,00
6,4	**2.02.35**	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	321,44	$ 7.600,00	$ 2.442.944,00		$ 0,00
III	**CONSTRUCCION ANDENES VIALES**					**$ 73.365.580,00**		**$ 43.917.912,00**
7	**PRELIMINARES**					**$ 13.228.000,00**		**$ 11.999.136,00**
7,1	**2.01.70**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	100,00	$ 70.400,00	$ 7.040.000,00	100,00	$ 7.040.000,00
7,2	**3.04.06**	SUMINISTRO,EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYEACARREOLIBREHASTA5KM)(**)	M3	42,50	$ 145.600,00	$ 6.188.000,00	34,06	$ 4.959.136,00
8	**CONSTRUCCION DE ANDENES**					**$ 60.137.580,00**		**$ 31.918.776,00**
8.1	**3.08.10**	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	42,50	$ 748.000,00	$ 31.790.000,00	34,11	$ 25.514.280,00
8.2	**3.08.15**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	250,00	$ 73.600,00	$ 18.400.000,00	40,10	$ 2.951.360,00
8.3	**2.02.35**	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	781,25	$ 7.600,00	$ 5.937.500,00	454,36	$ 3.453.136,00
8.4	**3.08.22**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	M2	25,90	$ 91.200,00	$ 2.362.080,00		$ 0,00
8.5	**2.05.37**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	20,00	$ 82.400,00	$ 1.648.000,00		$ 0,00
IV	**MANTENIMIENTO VIAS RURALES**					**$ 110.201.432,00**		**$ 39.489.580,80**
9	**MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS TERCIARIAS**					**$ 110.201.432,00**		**$ 39.489.580,80**
9.1	**3.04.04**	SUMINISTRO,EXTENDIDAMATERIALDEAFIRMADO,SINCOMPACTARHASTAUNDIÁMETRODE2"YUNÍNDICEPLÁSTICOMENOROIGUAL9%. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	M3	683,50	$ 68.000,00	$ 46.478.000,00	227,50	$ 15.470.000,00
9.2	**3.12.03**	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	16588,20	$ 2.760,00	$ 45.783.432,00	6.536,08	$ 18.039.580,80
9.3	**3.11.02**	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	KM	1,95	$ 9.200.000,00	$ 17.940.000,00	0,65	$ 5.980.000,00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 355.049.340,00**		**$ 149.639.612,80**
					ADMINISTRACION 20,00%	$ 71.009.868,00		$ 29.927.922,56
					IMPREVISTO 1,00%	$ 3.550.493,40		$ 1.496.396,13
					UTILIDAD 4,00%	$ 14.201.973,60		$ 5.985.584,51
					AIU	**$ 88.762.335,00**		**$ 37.409.903,20**
					PLAN MANEJO DE TRÁFICO	$ 3.151.692,75		$0,00
					VALOR TOTAL	**$ 446.963.367,75**		**$ 187.049.516,00**

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

IV EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Vías urbanas Mejoradas

Tramo 3. Barrio Las Américas Carrera 14B entre calles 3 y 3ª





Tramo 5. Barrio El Milagro (Carrera 31B entre Calle 16 y Calle 17).



Conformación estructura granular base granular



Instalación de adoquín



Instalación de adoquín en arcilla



Sello en arena

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			




Instalación de adoquin y sellado



Barrido final

Andenes viales construidos

Tramo 6. Barrio Juan Grande (Carrera 46 con Calle 19).



Tramo sobre calle 19



Tramo sobre calle 19



Tramo sobre carrera 46



Tramo sobre carrera 46

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Tramo 7. Barrio Camilo Torres (Carrera 40 entre calle 21 y 22)



Vías rurales con mantenimiento rutinario:

Tramo 13. Vereda San Lorenzo de Abajo Sector Puente de la Balsa



	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			



V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO DE OBRA No. COP-20260001

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
n/a	n/a	n/a

A la fecha no se han efectuado pagos al contrato de obra No. COP-20260001

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física entrega de obra.
41.85%	41.85%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS, identificado con Nit 901.482.344-4 de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de aportes parafiscales.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Durante la ejecución no se han realizado ACTIVIDADES ADICIONALES O NO PREVISTAS a las contractuales.

IX. CONCLUSIÓN – ANÁLISIS Y EJECUCIÓN CONTRATO.

El 23 de junio de 2026, se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. COP-20260001 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA” y con plazo de ejecución hasta el 06 de octubre de 2026.


Mediante el Acta de Pago Parcial 1 se autoriza el pago parcial, alcanzando un acumulado de 41.85% de ejecución financiera, acorde con la forma de pago contractual.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

A la fecha de hoy, 19 de agosto de 2026, se realiza verificación de las actividades ejecutadas, determinando que, a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones contraídas en cuanto a las especificaciones técnicas, administrativas y financiera pactadas en el contrato que nos ocupa.

Durante el desarrollo del contrato no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Atentamente,



ALBA JOHANA REYES BARAJAS
Profesional Universitario Sec. Infraestructura
0Supervisor