ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 07 de 2026

CUOTA 1

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
11	2	Unidad	Desmonte de sanitarios, lavamanos u orinales.	$ 79,500	$ 159,000
14	15	M2	Desmonte de mallas de cerramiento o protección.	$ 17,500	$ 262,500
38	7	M2	Suministro en instalacion de manto foil 2.5 mm para techo con reposicon de hasta el 10% de tablilla	$ 159,000	$ 1,113,000
42	50	M2	Aplicación de estuco plástico resistente a la humedad.	$ 14,500	$ 725,000
78	6	UND	Mantenimiento de unidad sanitaria, incluye agua stop - tornillos plasticos de fijado de tanque.	$ 64,400	$ 386,400
79	3	UND	Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye retiro e instalacion de llave de abasto metalica	$ 94,600	$ 283,800
80	6	UND	Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye instalacion de manija de vaciado	$ 39,500	$ 237,000
82	1	UND	Suministro e instalacion de saniatrio laguna 4.8 LT; incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	$ 550,000	$ 550,000
83	2	UND	Suministro e instalacion de canilla de bronce	$ 94,500	$ 189,000
84	3	Unidad	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (ahorro de agua)).	$ 104,800	$ 314,400
87	14	Unidad	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable de 2".	$ 24,500	$ 343,000
90	2	Unidad	Suministro e instalación de grifería para pared (cuello de ganso).	$ 119,000	$ 238,000
91	4	Unidad	Reparación de fuga de agua en tubería de PVC de 1/2".	$ 29,400	$ 117,600
108	20	UND	Desobstruccion de tuberias de aguas negras y/o lluvias. Por medio de maquina despatadoras de tuberias k-400 para tuberias hasta 4 pulgadas	$ 37,400	$ 748,000
132	1	Unidad	Suministro e Instalacion de chapa de seguridad inafer de seguridad; con refuerzo en soldadura	$ 218,500	$ 218,500
134	2	Unidad	Suministro e instalación de bisagras de 3" x 3" para puertas.	$ 119,400	$ 238,800

137	12	Unidad	Soldadura y refuerzo de marcos metálicos.	$ 118,000	$ 1,416,000
143	115	M2	Suministro e instalación de anjeo contra insectos en ventanas.	$ 55,000	$ 6,325,000
165	8	ML	Suministro e instalación de postes verticales en tubería de acero galvanizado de 2" (calibre 16 o superior).	$ 74,600	$ 596,800
167	36	M2	Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada (calibre 12, hueco de 2" x 2").	$ 62,900	$ 2,264,400
176	1	Unidad	Suministro e instalación de pasador de seguridad con porta candado.	$ 89,300	$ 89,300
196	6	UND	Suministro, e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACOR RIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V.	$ 53,500	$ 321,000
205	45	UND	Mantenimiento de lamparas e instalacion de tubo LED de 18 Watt vidrio.	$ 25,600	$ 1,152,000
206	8	UND	Conversion de lamparas luz alogena a luz LED; incluye 2 tubos Led 18 Watt vidrio y demas materiales.	$ 54,900	$ 439,200
211	2	Global	Revisión y balanceo de cargas en tableros eléctricos.	$ 247,000	$ 494,000
212	1	Unidad	Suministro e instalación de lámpara hermética LED de 3200 Lumenes 2 x 18W.	$ 168,000	$ 168,000
228	22	M2	Suministro y aplicación de Pintura a base de Aceite, primera calidad sobre pintura existente, dos manos, incluye resanes	$ 33,400	$ 734,800
229	120	M2	Suministro y aplicación de Pintura a base de agua, primera calidad sobre pintura existente, dos manos, incluye resanes	$ 21,500	$ 2,580,000
238	1	Unidad	Limpieza de trampas de grasa en restaurantes escolares.	$ 249,000	$ 249,000
0				**SUBTOTAL**	**$ 22,953,500**
0				**DESCUENTO**	
				IVA	
				TOTAL	**$ 22,953,500**

VALOR TOTAL: **$22,953,500**

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTAY TRES MIL QUINIENTOS PESOS ML

Por parte de: **W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT 901356333**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 03 de julio de 2026

Cordialmente,

EDUARDO LUIS LOPEZ GUZMAN
Rector(a)