ACTA PARCIAL DE OBRA N°6

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA	SI-LP-003-2025	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA.		
SUPERVISOR	CILIA JAQUELINE TOBÍAS CARRASCAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - Gobernación de Córdoba - Supervisora del contrato - Secretaria.infraestructura@cordoba.gov.co		
FECHA DE ACTA	16 de agosto de 2026		
PERIODO DE ACTA	24 de julio al 16 de agosto de 2026		

	CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA	SI-LP-003-2025	**CONTRATO No.**	SI-CMA-003-2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.147.545.101,00		$	351.536.247
PLAZO + ADICIÓN	11 MESES		11 MESES	
FECHA DE INICIO	4/07/2025		4/07/2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA APARTADA - APOLINAR VERGARA GARCIA		KATERINE PEREZ NISPERUZA, CC Nº 1.067.858.029	

En La Apartada, Córdoba el día 18 de agosto del 2026 se reunieron: el señor APOLINAR VERGARA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía n° 78,293,218, en calidad de representante legal del CONSORCIO OBRAS LA APARTADA, contratista de obra y la ingeniera KATERINE PEREZ NISPERUZA identificada con cédula de ciudadanía n°1.067.858.029 en calidad de Interventora, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 24 de julio al 14 de agosto de 2026 por lo que una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista al día, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial.

PRESUPUESTO CONTRATADO			**PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2**			**PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026**				**ACTA PARCIAL N°6**			
						CANTIDADES		**VALORES**					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE PERIODO**	**ACUMULADO TOTAL**	**PRESENTE PERIODO**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**CANTIDAD PRESENTE ACTA**	**VALOR ACTA 6**	**% ACTIVIDAD**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	9588	$ 7.740,00	$ 74.211.120,00		9588	$ -	$ 74.211.120	$ 74.211.120		$ -	0%
1.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	420	$ 24.679,00	$ 10.365.180,00		420	$ -	$ 10.365.180	$ 10.365.180		$ -	0%
1.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	M2	136,0803	$ 14.778,00	$ 2.010.995,00		131	$ -	$ 1.935.918	$ 1.935.918		$ -	0%
1.4	DESMONTE DE MALLA PERIMETRAL (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	ML	41	$ 14.060,00	$ 576.460,00		41	$ -	$ 576.460	$ 576.460		$ -	0%
1.5	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO (NO INCLUYE RETIRO)	M3	15,59	$ 96.155,00	$ 1.499.056,00		7,7152	$ -	$ 741.855	$ 741.855		$ -	0%
1.6	DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS METÁLICOS	UND	2	$ 78.983,00	$ 157.966,00		2	$ -	$ 157.966	$ 157.966		$ -	0%
1.7	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	747,96	$ 19.289,00	$ 14.427.400,00	561,99	747,96	$ 10.840.225	$ 14.427.400	$ 14.427.400	**561,99**	$ 10.840.225	75%
1.8	TALA, CARGUE Y RETIRO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS, MAYORES DE 5 METROS DE ALTURA BAJO CUALQUIER CONDICIÓN. INCLUYE TROZADO, RETIRO DE RAÍCES COMPLETAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE AL SITIO QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LA INTERVENTORÍA. SE REALIZARÁ SEGÚN RESOLUCIÓN 191 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CVS	UND	9	$ 779.700,00	$ 7.017.300,00		9	$ -	$ 7.017.300	$ 7.017.300		$ -	0%
1.9	RETIRO DE POSTES DE FERROCONCRETO, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO CONTADOR, GESTIÓN CON EL OPERADOR DE RED, DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CABLEADO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN LA BASE DEL POSTE.	UND	6	$ 944.186,00	$ 5.665.116,00		6	$ -	$ 5.665.116	$ 5.665.116		$ -	0%
2	**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**									$ -		$ -	
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA SENDEROS PEATONALES, VIGA CINTA, BORDILLOS, CANCHA DE FUTBOL, PISTA PATINAJE	M3	1981,62	$ 9.273,00	$ 18.375.562,00		1981,62	$ -	$ 18.375.562	$ 18.375.562		$ -	0%
2.1.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, PARA SENDEROS PEATONALES, VIGA CINTA, BORDILLOS, CANCHA, PISTA PATINAJE	M3	633,23	$ 148.981,00	$ 94.339.239,00		633,23	$ -	$ 94.339.239	$ 94.339.239		$ -	0%
2.1.3	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.15X0.30M, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1194,75	$ 99.425,00	$ 118.788.019,00		1200	$ -	$ 119.310.000	$ 119.310.000		$ -	0%

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
2.1.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	216,76	$ 112.790,00	$ 24.448.360,00		216,76	$ -	$ 24.448.360	$ 24.448.360		$ -	0%
2.1.5	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR NEGRO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	317,37	$ 220.227,00	$ 69.893.443,00	25	241	$ 5.505.675	$ 53.074.707	$ 53.074.707	**25,00**	$ 5.505.675	8%
2.1.6	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	719,49	$ 182.298,00	$ 131.161.588,00	29	659	$ 5.286.642	$ 120.134.382	$ 120.134.382	**29,00**	$ 5.286.642	4%
2.1.7	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	143,55	$ 89.328,00	$ 12.823.034,00	12	112	$ 1.071.936	$ 10.004.736	$ 10.004.736	**12,00**	$ 1.071.936	8%
2.1.8	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO ALERTA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	19,73	$ 199.820,00	$ 3.942.449,00	3	14,45	$ 599.460	$ 2.887.399	$ 2.887.399	**3,00**	$ 599.460	15%
2.1.9	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO	M2	435,78	$ 152.301,00	$ 66.369.730,00	70	430,4	$ 10.661.070	$ 65.550.350	$ 65.550.350	**70,00**	$ 10.661.070	16%
2.1.10	S/I DE PISO EN EPDM COLOR SEGÚN DISEÑO (SUPERFICIE EN CAUCHO E=3CM AMORTIGUADORA DE IMPACTO Y ANTIDESLIZANTE FUNDIDO IN SITU). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	211,94	$ 618.806,00	$ 131.149.744,00		150	$ -	$ 92.820.900	$ 92.820.900		$ -	0%
2.1.11	S/I DE MODULO DE CALISTENIA ELABORADO EN TUBERÍA DE 3" Y 1" HR CALIBRE 14, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA A 250 GRADOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, 4 ELEMENTOS	GLB	1	$ 30.271.306,00	$ 30.271.306,00	1	1	$ 30.271.306	$ 30.271.306	$ 30.271.306	**1,00**	$ 30.271.306	100%
2.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE DE 6 ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.	GLB	1	$ 42.693.082,00	$ 42.693.082,00	1	1	$ 42.693.082	$ 42.693.082	$ 42.693.082	**1,00**	$ 42.693.082	100%
2.1.13	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL TIPO ZOISIA JAPONICA PARA ZONAS VERDES (INCLUYE TIERRA AGRÍCOLA CAPA DE ESPESOR 0,05)	M2	1019,61	$ 37.508,00	$ 38.243.532,00	230	230	$ 8.626.840	$ 8.626.840	$ 8.626.840	**230,00**	$ 8.626.840	23%
2.1.14	S/I DE JUEGO IXO ELEMENTO ROTATORIO, TUNEL, RED ESCALERA, DESLIZADERO TUBO (SEGÚN DISEÑO), MAS 4 JUEGOS INDEPENDIENTES	UND	1	$ 487.946.367,00	$ 487.946.367,00	1	1	$ 487.946.367	$ 487.946.367	$ 487.946.367	**1,00**	$ 487.946.367	100%
2.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODULAR FOTOLUMINISCENTE ELABORADA EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA	UND	0	$ 5.547.575,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
2.1.16	S/I BOLARDOS FUNDIDO HIERRO NODULAR NORMA ASTM A536 65-45-12- PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	8	$ 366.463,00	$ 2.931.704,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.1.17	BASE EN CONCRETO DE 21 MPa PARA BICICLETEROS 1.20X0.40X0,12 CON MALLA ELETROSOLDADA , INCLUYE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO SEGÚN DISEÑO.	UND	4	$ 305.236,00	$ 1.220.944,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETEROS EN LÁMINA HR ASTM A36, ESPESOR 4.75 MM, INCLUYE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	4	$ 859.692,00	$ 3.438.768,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.1.19	S/I DE SUMINISTRO DE CANECAS TIPO BARCELONAS DIMENSIONES: 40CM (DIÁMETRO) X 101CM (ALTO), ACABADO SATINADO, ELABORADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SAE 304 MICROPERFORADA FUNCINA COMO UN PUNTO ECOLOGICO EFICAZ.	UND	6	$ 1.907.466,00	$ 11.444.796,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.1.20	DEMARCACIÓN CON PINTURA SINTETICA PARA ÁREA DE CALISTENIA Y BIOSALUDABLE	M2	193,28	$ 113.688,00	$ 21.973.617,00		170	$ -	$ 19.326.960	$ 19.326.960		$ -	0%
NP 2.1.21	S/I DE BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO DE 21MPA ACABADO PULIDO, PREFABRICADA. INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO	UND	16	$ 7.281.937,02	$ 116.510.992,00			$ -	$ -	$ -		$ -	0%
NP 2.1.22	S/I DE BANCA HEXAGONAL EN CONCRETO DE 21 MPA ACABADO PULIDO Y SENTADERA EN COLOR SEGÚN DISEÑO	UND	9	$ 6.838.391,05	$ 61.545.519,00			$ -	$ -	$ -		$ -	0%
	UMBRÁCULOS		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
2.2.1	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE UMBRÁCULOS	M3	3,9	$ 40.308,00	$ 157.201,00		3,9	$ -	$ 157.201	$ 157.201		$ -	0%
2.2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,17	$ 148.981,00	$ 174.308,00		1,17	$ -	$ 174.308	$ 174.308		$ -	0%

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
2.2.3	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS UMBRÁCULOS	M3	0,9	$ 1.088.080,00	$ 979.272,00		0,9	$ -	$ 979.272	$ 979.272		$ -	0%
2.2.4	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE UMBRÁCULOS	M3	0,19	$ 1.097.686,00	$ 208.560,00		0,19	$ -	$ 208.560	$ 208.560		$ -	0%
2.2.5	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN Y PEDESTAL UMBRÁCULO	KG	90,42	$ 10.224,00	$ 924.454,00		90,42	$ -	$ 924.454	$ 924.454		$ -	0%
2.2.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UMBRÁCULOS METALICOS, SOPORTE PRINCIPAL EN TUBERIA HSS 6" X 4 mm, ESTRUCTURA SUPERIOR EN TUBERIA RECT 150x50x3.0 mm ANCLAJE CON PERNOS Y PLATINA 300x300x12.7 mm; INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO.	UND	3	$ 8.106.355,00	$ 24.319.065,00	1	2	$ 8.106.355	$ 16.212.710	$ 16.212.710	**1,00**	$ 8.106.355	33%
	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR COMPACTADO		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
2.3.1	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	358,3606	$ 175.452,00	$ 62.875.084,00		358,3606	$ -	$ 62.875.084	$ 62.875.084		$ -	0%
2.3.2	BASE GRANULAR PARA SENDERO DE TROTE	M3	85,4282	$ 180.939,00	$ 15.457.293,00		85,4282	$ -	$ 15.457.293	$ 15.457.293		$ -	0%
2.3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGÚN DISEÑO PARA SENDERO DE TROTE	M3	23,4899	$ 951.140,00	$ 22.342.183,00		13	$ -	$ 12.364.820	$ 12.364.820		$ -	0%
2.3.4	DEMARCACIÓN DE SENDERO DE TROTE SEGÚN DISEÑO CON PINTURA DE APLICACIÓN EN FRIO EPÓXICA BASADA EN RESINAS TERMOPLÁSTICAS EN ACRÍLICO	M2	44,825	$ 136.055,00	$ 6.098.665,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
	CANCHA FUTBOL		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
2.4.1	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2881,8638	$ 175.452,00	$ 505.628.770,00	1571,359722	2881,863816	$ 275.698.206	$ 505.628.770	$ 505.628.770	**1571,36**	$ 275.698.206	55%
2.4.2	S/I DE PORTERÍA FIJA DE FÚTBOL 11 DE 7,32 M DE BASE Y 2,44 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTES Y LARGUERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 100 MM DE DIÁMETRO, DE ACERO, ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, COLOR BLANCO Y RED DE NYLON CON CUERDAS DE 3 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES DE POLIAMIDA PARA SUJECIÓN DE LA RED A LA PORTERÍA, FIJADA A UNA BASE DE CONCRETO F'C=210 KG/CM² (21 MPA)	UND	2	$ 6.301.511,00	$ 12.603.022,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
	PISTA DE PATINAJE		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
2.5.1	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	473,109	$ 175.452,00	$ 83.007.920,00		473,109	$ -	$ 83.007.920	$ 83.007.920		$ -	0%
2.5.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE SEGÚN DISEÑO PARA PISTA DE PATINAJE	M3	35,4536	$ 951.140,00	$ 33.721.337,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.5.2	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 J CORTE DE JUNTAS, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO	M2	358,89	$ 160.132,00	$ 57.469.773,00	140	350	$ 22.418.480	$ 56.046.200	$ 56.046.200	**140,00**	$ 22.418.480	39%
2.5.3	RECUBRIMIENTO DE PISO SINTETICO CON RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE CON ARENILLA DE CUARZO Y SELLADO ACRÍLICO CON LÁTEX. COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE. MEZCLA DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y RESURFACER, CON COLORES CERTIFICADOS LEED (SRI: 31-62) Y ACABADO ANTIDESLIZANTE	M2	562,71999	$ 146.707,00	$ 82.554.962,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.5.4	S/I PASAMANOS DE METALICO EN TUBERÍA NEGRA DE DIÁMETRO 2-1/2", SEGUN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	139,9	$ 326.279,00	$ 45.646.432,00	130	130	$ 42.416.270	$ 42.416.270	$ 42.416.270	**130,00**	$ 42.416.270	93%
2.5.5	S/I PASAMANOS DE PROTECCION METALICO CON POLICARBONATO DE 6MM EN TUBERÍA NEGRA PESADA DE DIÁMETRO 2-1/2", SEGUN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	146,19	$ 938.745,00	$ 137.235.132,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
2.5.6	S/I DE BARANDA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA ESCALERA Y RAMPA, SEGÚN DISEÑO	ML	227,48	$ 475.902,00	$ 108.258.187,00	68	140	$ 32.361.336	$ 66.626.280	$ 66.626.280	**68,00**	$ 32.361.336	30%
2.5.7	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.05MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO	M2	199,29	$ 113.917,00	$ 22.702.519,00	60,55	199,29	$ 6.897.674	$ 22.702.519	$ 22.702.519	**60,55**	$ 6.897.674	30%
	MURO DE CONTENCIÓN FUNDIDO 1,2 M ALTO		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	#¡DIV/0!

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
2.6.1	EXCAVACIÓN A MANUAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	M3	286,546	$ 40.308,00	$ 11.550.096,00		286,546	$ -	$ 11.550.096	$ 11.550.096		$ -	0%
2.6.2	MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJÓN	M3	91,923	$ 153.822,00	$ 14.139.780,00		91,923	$ -	$ 14.139.780	$ 14.139.780		$ -	0%
2.6.3	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa PARA SOLADO	M3	9,1923	$ 796.773,00	$ 7.324.176,00		9,1923	$ -	$ 7.324.176	$ 7.324.176		$ -	0%
2.6.4	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	7054,4921	$ 10.224,00	$ 72.125.127,00		7054,49656	$ -	$ 72.125.173	$ 72.125.173		$ -	0%
2.6.5	CONCRETO DE 21MPa PARA MURO CONTENCIÓN (INCLUYE FORMALETERIA METÁLICA)	M3	100,41	$ 1.097.686,00	$ 110.218.651,00		100,4115	$ -	$ 110.220.298	$ 110.220.298		$ -	0%
NP 2.6.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO PARA PROTECCION INFERIOR	M3	75,9876	$ 148.981,00	$ 11.320.709,00	70		$ 10.428.670	$ -	$ -	**70,00**	$ 10.428.670	92%
NP 2.6.7	CONCRETO CICLOPEO PARA PROTECCION INFERIOR DE MURO	M2	146,13	$ 190.000,00	$ 27.764.700,00			$ -	$ -	$ -		$ -	0%
	MURO DE CONTENCIÓN FUNDIDO 3,3 M ALTO		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
2.7.1	EXCAVACIÓN A MANUAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	M3	793,4322	$ 40.308,00	$ 31.981.665,00		793,4322	$ -	$ 31.981.665	$ 31.981.665		$ -	0%
2.7.2	MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJÓN	M3	25,15	$ 96.283,00	$ 2.421.517,00		25,15	$ -	$ 2.421.517	$ 2.421.517		$ -	0%
2.7.3	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa PARA SOLADO	M3	3,615	$ 796.773,00	$ 2.880.334,00		3,615	$ -	$ 2.880.334	$ 2.880.334		$ -	0%
2.7.4	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	5077,4328	$ 10.224,00	$ 51.911.673,00		5077,43276	$ -	$ 51.911.673	$ 51.911.673		$ -	0%
2.7.5	CONCRETO DE 21MPa PARA MURO CONTENCIÓN (INCLUYE FORMALETERIA METÁLICA)	M3	117,014	$ 1.097.686,00	$ 128.444.630,00		117,014	$ -	$ 128.444.630	$ 128.444.630		$ -	0%
3	**CERRAMIENTO EN MALLA CONTEMPORÁNEA ANTI IMPACTO**				$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CERRAMIENTO DE ESTADIO	ML	274,62	$ 8.606,00	$ 2.363.380,00		274,62	$ -	$ 2.363.380	$ 2.363.380		$ -	0%
3.2	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE ESTADIO (VIGA Y PEDESTALES)	KG	7206,0886	$ 10.224,00	$ 73.675.049,00		7206,08856	$ -	$ 73.675.049	$ 73.675.049		$ -	0%
3.3	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CERRAMIENTO	ML	274,62	$ 93.333,00	$ 25.631.108,00		274,62	$ -	$ 25.631.108	$ 25.631.108		$ -	0%
3.4	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 0.40 MTS X 0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 1 M INCLUYE EXCAVACION	UND	112	$ 259.592,00	$ 29.074.304,00		112	$ -	$ 29.074.304	$ 29.074.304		$ -	0%
3.5	S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=5 METROS COMPUESTO POR DOS PANELES DE 2.00 MTS X 2.50 MTS MÁS UN PANEL DE 1.00 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	96,04	$ 1.769.292,00	$ 169.922.804,00		96,04	$ -	$ 169.922.804	$ 169.922.804		$ -	0%
3.6	S/I CERRAMIENTO ANTI IMPACTO SEGÚN DISEÑO; H=2.4 METROS COMPUESTO POR UN PANEL DE 2.43 MTS X 2.50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	174	$ 604.515,00	$ 105.185.610,00		170	$ -	$ 102.767.550	$ 102.767.550		$ -	0%
	GRADERÍAS Y BOX CULVERT									$ -		$ -	
	GRADERÍA y BOX CULVERT		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION Y ZAPATAS PARA GRADERÍA Y BOX CULVERT	M3	187,044	$ 40.308,00	$ 7.539.370,00	65	151,11	$ 2.620.020	$ 6.090.942	$ 6.090.942	**65,00**	$ 2.620.020	35%
4.2	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN, ZAPATAS, COLUMNAS Y LOZAS DE LA GRADERÍA, SEGÚN DISEÑO	KG	23261,643	$ 10.446,00	$ 242.991.119,00	5000	13934,40274	$ 52.230.000	$ 145.558.771	$ 145.558.771	**5000,00**	$ 52.230.000	21%
4.3	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS, COLUMNAS DE LA GRADERÍA	M3	82,81	$ 1.142.667,00	$ 94.624.254,00		78,78	$ -	$ 90.019.306	$ 90.019.306		$ -	0%
4.4	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SOPORTE DE CUBIERTA. INCLUYE 2 CAPAS DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 CAPAS DE ESMALTE EN COLOR, SEGÚN DISEÑO	KG	3379,4516	$ 24.515,00	$ 82.847.256,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
4.5	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA. INCLUYE 2 CAPAS DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 CAPAS DE ESMALTE EN COLOR, SEGÚN DISEÑO	KG	1019,7278	$ 24.515,00	$ 24.998.627,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
4.6	S/I DE PANELES PERFORADOS EN FORMA DE TRIÁNGULOS SEGÚN MEDIDAS DE PLANOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON PESTAÑAS PERIMETRALES DE 50 – 25 MM. COLOR SEGUN DISEÑO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TIPO POLIÉSTER. ARTE LÁSER REF. CARTAGO. NO SE INCLUYE SUBESTRUCTURA NI SOPORTES, NI TORNILLERÍA.	M2	85,3442	$ 802.347,00	$ 68.475.663,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
4.7	PLACA PARA BANCAS GRADERIA EN CONCRETO PULIDO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084	M2	109,5	$ 162.222,00	$ 17.763.309,00		100	$ -	$ 16.222.200	$ 16.222.200		$ -	0%
4.8	CONCRETO DE 21 MPa PARA CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT	M3	82,524	$ 1.047.524,00	$ 86.445.871,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
4.9	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE PLANTA ELECTRICA	UND	15	$ 351.956,00	$ 5.279.340,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
4.10	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 12MPA DE 0,14Mx0,20mX0,40M CON MORTERO 1:4 REVITADO A LA VISTA, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO LÍQUIDO Y VARILLA DE 3/8" ANCLADA A LA VIGA CADA 0,6M	M2	208,28	$ 141.952,00	$ 29.565.763,00	25	55	$ 3.548.800	$ 7.807.360	$ 7.807.360	**25,00**	$ 3.548.800	12%
	GRADERÍA Y ESCALERA DE ACCESO		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
4.11	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION Y ZAPATAS PARA GRADERÍA ACCESO	M3	165,3	$ 40.308,00	$ 6.662.912,00	150	165,3	$ 6.046.200	$ 6.662.912	$ 6.662.912	**150,00**	$ 6.046.200	91%
4.12	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN, ZAPATAS, COLUMNAS Y LOZAS DE LA GRADERÍA DE ACCESO, SEGÚN DISEÑO	KG	8463,151	$ 10.224,00	$ 86.527.255,00	2833,6	8463,2	$ 28.970.726	$ 86.527.255	$ 86.527.255	**2833,60**	$ 28.970.726	33%
4.13	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS	M3	1,53	$ 1.088.080,00	$ 1.664.762,00		1,53	$ -	$ 1.664.762	$ 1.664.762		$ -	0%
4.14	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	74,95	$ 1.097.686,00	$ 82.271.566,00	69	74,95	$ 75.740.334	$ 82.271.566	$ 82.271.566	**69,00**	$ 75.740.334	92%
4.15	VIGA DE CIMIENTACION DE 0.30 MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa	M3	56,79	$ 854.052,00	$ 48.501.613,00		56,79	$ -	$ 48.501.613	$ 48.501.613		$ -	0%
4.16	PLACA PARA BANCAS GRADERIA DE ACCESO EN CONCRETO PULIDO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084	M2	99,36	$ 162.222,00	$ 16.118.378,00		99,36	$ -	$ 16.118.378	$ 16.118.378		$ -	0%
NP 4.17	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	115	$ 148.981,00	$ 17.132.815,00	115		$ 17.132.815	$ -	$ -	**115,00**	$ 17.132.815	100%
	INSTALAR REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO									$ -		$ -	
	POSTE DE CONCRETO Y CIMENTACIONES		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.1	CONCRETO DE 21MPA PARA CIMIENTOS	M3	14,2	$ 574.807,00	$ 8.162.259,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL DE 18 MTS PARA 8 PROYECTORES, INCLUYE CANASTILLA E INCADO CON GRUA.	UND	0	$ 20.485.741,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
	ACOMETIDAS PARCIALES		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.3	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE POSTE #1 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°1/0F+1TN°6	M	0	$ 132.684,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.4	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE POSTE #2 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°2F+1TN°6	M	0	$ 106.324,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.5	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE POSTE #3 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°4F+1TN°6	M	120	$ 102.451,00	$ 12.294.120,00		120	$ -	$ 12.294.120	$ 12.294.120		$ -	0%
5.6	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE POSTE #4 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°2F+1TN°6	M	689	$ 106.324,00	$ 73.257.236,00		689	$ -	$ 73.257.236	$ 73.257.236		$ -	0%
5.7	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE POSTE #5 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°2F+1TN°6	M	504	$ 106.324,00	$ 53.587.296,00		504	$ -	$ 53.587.296	$ 53.587.296		$ -	0%
5.8	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE POSTE #6 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°1/0F+1TN°6 REISBOL	M	0	$ 130.667,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.9	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA TBI-T. EN ALUMINIO SERIE 8000 MCM 2HN°350F + 1NN°350 * 1TN°1/0	M	0	$ 258.002,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CANCHA FUTBOL		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO PARARAYOS FRANKLIN 5 PUNTAS DE 5/8"	UND	7	$ 511.207,00	$ 3.578.449,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE No. 2/0 DESNUDO DESDE PUNTA CAPTADORA HASTA REGISTRO.	UND	7	$ 3.408.262,00	$ 23.857.834,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CONEXIÓN O ATERRIZAJE DE POSTE A ANILLO INFERIOR.	UND	7	$ 262.569,00	$ 1.837.983,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA Cu - Cu DE 5/8" x 2,4 MTS.	UND	7	$ 337.305,00	$ 2.361.135,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE OPPERCLAD DESNUDO No. 2/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	M	336	$ 80.587,00	$ 27.077.232,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA No. 115 PARA CONEXIÓN VARILLA - CABLE, CABLE - CABLE.	UND	7	$ 133.922,00	$ 937.454,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.16	EXCAVACIONES Y POSTERIOR TAPADO DE 0,60X0,60 MTS	M	336	$ 34.266,00	$ 11.513.376,00		336	$ -	$ 11.513.376	$ 11.513.376		$ -	0%
	TABLERO DE DISTRIBUCION		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.17	ADECUACION DE TABLERO DE CONTROL ILUMINACION FUTBOL ,INCLUYE : UN TOTALIZADOR DE 225 AMP, 6 CONTACTORES D 1X(60AMP), 2X(80AMP), 3X(100AMP), 6 CORTA CIRCUITOS DE 1X(60AMP), 2X(80AMP), 3X(100AMP), CABLEADO, CANALETA, GABINETE PARA INSTALAR LOS ELEMENTOS ANTERIORES	UND	0	$ 11.678.971,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.18	FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO 0.6X0.6 MTRS	UND	21	$ 1.271.731,00	$ 26.706.351,00		21	$ -	$ 26.706.351	$ 26.706.351		$ -	0%
	LUMINARIAS POSTES1-2-3-4-5-6-7		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PROY SYLVEO PRO 600-800W CW	UND	0	$ 6.282.771,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
	ALUMBRADO PERIMETRAL		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.20	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARA LED STREET LIGHT ZD216 32W NW	UND	0	$ 627.839,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREETH LIGHT 40W	UND	0	$ 955.390,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILÍNDRICO BRAZO DOBLE DE 6 MTS PARA LUMINARIA, GALVANIZADO Y PINTADO CON BASE DE ANCLAJE, INCLUYE CANASTILLA E INCADO CON GRUA 0	UND	13	$ 1.998.487,00	$ 25.980.331,00	13	13	$ 25.980.331	$ 25.980.331	$ 25.980.331	**13,00**	$ 25.980.331	100%
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE HIERRO DE 6 MTS ALTURA PARA LUMINARIA LED SPRING 40W, INCLUYE CANASTILLA E INCADO CON GRUA 0	UND	15	$ 1.738.001,00	$ 26.070.015,00	15	15	$ 26.070.015	$ 26.070.015	$ 26.070.015	**15,00**	$ 26.070.015	100%
5.24	EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE POSTES METALICOS EN CABLE #8 COBRE THHN	M	40	$ 35.291,00	$ 1.411.640,00	40	40	$ 1.411.640	$ 1.411.640	$ 1.411.640	**40,00**	$ 1.411.640	100%
5.25	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.30X0.30X0.30 INCLUYE TAPA	UND	15	$ 965.987,00	$ 14.489.805,00		15	$ -	$ 14.489.805	$ 14.489.805		$ -	0%
5.26	FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO 0,40X0,40X0,40 MTRS	M	12	$ 961.370,00	$ 11.536.440,00		12	$ -	$ 11.536.440	$ 11.536.440		$ -	0%
5.27	DESMONTE DE LUMINARIAS Y POSTES DE 8 MTS EXISTENTE	M	4	$ 2.011.020,00	$ 8.044.080,00	4	4	$ 8.044.080	$ 8.044.080	$ 8.044.080	**4,00**	$ 8.044.080	100%
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X14 AWG	M	804	$ 27.890,00	$ 22.423.560,00	804	804	$ 22.423.560	$ 22.423.560	$ 22.423.560	**804,00**	$ 22.423.560	100%
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" DESDE EL REGISTRO AL PUNTO LUMINICO PARA EL RAMAL DE ILUMINACION. NO INCLUYE CABLE	M	0	$ 78.370,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M	0	$ 87.915,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.31	EXCAVACIONES Y POSTERIOR TAPADO DE 0,40X0,40X0,60 MTS	UND	2103	$ 22.060,00	$ 46.392.180,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME RAY. BT. DERI GEL GHFC-1 (6-12) + CONECTOR AP1 PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA	UND	114	$ 146.815,00	$ 16.736.910,00	114	114	$ 16.736.910	$ 16.736.910	$ 16.736.910	**114,00**	$ 16.736.910	100%
5.33	PEDESTAL EN CONCRETO PARA SOPORTAR POSTE METÁLICO DE LUMINARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES EN EL PLANO ELECTRICO.	UND	39	$ 516.879,00	$ 20.158.281,00	39	39	$ 20.158.281	$ 20.158.281	$ 20.158.281	**39,00**	$ 20.158.281	100%
5.34	SUMINISTRO E INTALACION DE MARQUILLA EN ACRILICO DE COLORES PARA INDENTIFICACION DE ACOMETIDAS CIRCUITOS SUBTERRANEOS	UND	70	$ 61.248,00	$ 4.287.360,00	70	70	$ 4.287.360	$ 4.287.360	$ 4.287.360	**70,00**	$ 4.287.360	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA 240-120 V. INCLUYE PROTECCIONES		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.35	SUMNISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBO IMC 3/4 DESDE PUNTA CAPTADORA HASTA REGISTRO.	M	90	$ 88.127,00	$ 7.931.430,00	90	90	$ 7.931.430	$ 7.931.430	$ 7.931.430	**90,00**	$ 7.931.430	100%

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
	SUBESTACION ELECTRICA		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA 240-120 V. INCLUYE PROTECCIONES	UND	0	$ 39.773.796,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL 2x2#3/0 THWN + 2#2/0 THWN + 1#2 THWN	UND	0	$ 1.245.801,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	GLB	1	$ 3.697.751,00	$ 3.697.751,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 2000W	UND	1	$ 8.316.639,00	$ 8.316.639,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	$ 4.525.217,00	$ 4.525.217,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	3	$ 1.544.413,00	$ 4.633.239,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE TRES (3) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS	UND	3	$ 1.128.303,00	$ 3.384.909,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
5.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	1	$ 16.571.710,00	$ 16.571.710,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
NP 5.50	MASTIL METALICO OCTOGONAL TRONCOCONICO DE 16 MTS, EN TRES SECCIONES DE EMBONAR, CON PELDAÑOS DE ASCENSO A PARTIR DE LOS 6 MTS Y LINEA DE VIDA, CON CRUCETA LINEAL DOBLE DE 2.5 X 1.0 X 0.30 M PARA INSTALAR 4 PROYECTORES DE 600W SYLVANIA, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE, CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA POR 8 PERNOS DE 1" X 2.0 MTS	UND	7	$ 25.154.369,00	$ 176.080.583,00		5	$ -	$ 125.771.845	$ 125.771.845		$ -	0%
NP 5.51	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE MASTIL #1 ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°6F+1TN°6	M	36	$ 82.727,00	$ 2.978.172,00		36	$ -	$ 2.978.172	$ 2.978.172		$ -	0%
NP 5.52	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION TRAMO # 1 Y2 A.P ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°6F+1TN°6	M	188	$ 82.727,00	$ 15.552.676,00		188	$ -	$ 15.552.676	$ 15.552.676		$ -	0%
NP 5.53	SUMINISTRO E INTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION TRAMO # 3 A.P ALUMINIO SERIE 8000 RHH / RHW 600VOL 2F + 1T EN 2HN°6F+1TN°6	M	448	$ 102.451,00	$ 45.898.048,00		448	$ -	$ 45.898.048	$ 45.898.048		$ -	0%
NP 5.54	SUMINISTRO DE GABINETE GENERAL TIPO INTERPERIE 150A, ESTO INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL 2X125A, BARRAJE ELECTROLITICO 150A, 7 CONTACTORES (50A), 3 SALIDAS TEMPORIZADAS, 1 SALIDA	M	1	$ 10.767.587,00	$ 10.767.587,00	1	1	$ 10.767.587	$ 10.767.587	$ 10.767.587	**1,00**	$ 10.767.587	100%
NP 5.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED PROY SYLVEO PRO 600W CW	UND	28	$ 6.306.445,00	$ 176.580.460,00	28	28	$ 176.580.460	$ 176.580.460	$ 176.580.460	**28,00**	$ 176.580.460	100%
NP 5.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREET ZD229 25-35W NW 3P	UND	37	$ 1.043.061,00	$ 38.593.257,00	37	37	$ 38.593.257	$ 38.593.257	$ 38.593.257	**37,00**	$ 38.593.257	100%
NP 5.57	SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIA LED SPRING 60W	UND	15	$ 2.663.211,00	$ 39.948.165,00	15	15	$ 39.948.165	$ 39.948.165	$ 39.948.165	**15,00**	$ 39.948.165	100%
NP 5.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CILINDRICO UN BRAZO, DE 6 MTS PARA LUMINARIA, GALVANIZADO Y PINTADO CON BASE DE ANCLAJE, INCLUYE CANASTILLA E INCADO CON GRUA 0	UND	11	$ 1.747.116,00	$ 19.218.276,00	11	11	$ 19.218.276	$ 19.218.276	$ 19.218.276	**11,00**	$ 19.218.276	100%
NP 5.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" DESDE REGISTRO HASTA PEDESTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	M	294	$ 22.857,00	$ 6.719.958,00		294	$ -	$ 6.719.958	$ 6.719.958		$ -	0%
NP 5.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" DESDE GABINETE CENTRAL HASTA CAJAS DE REGISTRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	M	756	$ 27.015,00	$ 20.423.340,00		756	$ -	$ 20.423.340	$ 20.423.340		$ -	0%
NP 5.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" DESDE GABINETE CENTRAL HASTA CAJAS DE REGISTRO DE LUMINARIAS DE MASTILES	M	1103	$ 33.270,00	$ 36.696.810,00		1103	$ -	$ 36.696.810	$ 36.696.810		$ -	0%
NP 5.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 240-120 V. INCLUYE PROTECCIONES	UND	1	$ 21.244.585,00	$ 21.244.585,00	1	1	$ 21.244.585	$ 21.244.585	$ 21.244.585	**1,00**	$ 21.244.585	100%
NP 5.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3x2/0 THWN, ESTO INCLUYE CAPACETE TUBERIA IMC, PVC DE 2"	M	18	$ 206.989,00	$ 3.725.802,00	18	18	$ 3.725.802	$ 3.725.802	$ 3.725.802	**18,00**	$ 3.725.802	100%
NP 5.64	SUMINISTRO DE POSTE CONCRETO 12x1350KG-F, ESTO INCLUYE TRANSPORTE, HINCADA, TRABAJO EN CALIENTE CON GRUA HIDRAULICA Y GRUA CANASTA	UND	1	$ 10.095.175,00	$ 10.095.175,00	1	1	$ 10.095.175	$ 10.095.175	$ 10.095.175	**1,00**	$ 10.095.175	100%
NP 5.65	SUMINISTRO DE POSTE CONCRETO 12x1050KG-F, ESTO INCLUYE TRANSPORTE, HINCADA.	UND	1	$ 5.393.439,00	$ 5.393.439,00	1	1	$ 5.393.439	$ 5.393.439	$ 5.393.439	**1,00**	$ 5.393.439	100%

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
NP 5.66	SUMINISTRO RED MEDIA TENSION 13,2KV, MONOFASICA EN CABLE 2X1/0 ACSR.	M	40	$ 41.912,00	$ 1.676.480,00	40	40	$ 1.676.480	$ 1.676.480	$ 1.676.480	**40,00**	$ 1.676.480	100%
NP 5.67	SUMINISTRO RETENIDA AEREA POSTE-POSTE CONFIGURACION RT-004	UND	1	$ 1.876.374,00	$ 1.876.374,00	1	1	$ 1.876.374	$ 1.876.374	$ 1.876.374	**1,00**	$ 1.876.374	100%
NP 5.68	SUMINISTRO ESTRUCTURA TIPO BANDERA MONOFASICA FIN DE LINEA 13,2KV, CONFIGURACION MT-121 DE ACUERDO OPERADOR RED.	UND	2	$ 2.438.404,00	$ 4.876.808,00	2	2	$ 4.876.808	$ 4.876.808	$ 4.876.808	**2,00**	$ 4.876.808	100%
NP 5.69	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 120 VOL CABLE DE COBRE #12 HF LS (LIBRE DE HALOGENOS) EN TUBERIA PVC.	UND	4	$ 227.442,00	$ 909.768,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
NP 5.70	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE #12 AWG HFLS LIBRE DE HALOGENO EN EMT 3/4"	UND	15	$ 238.824,00	$ 3.582.360,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
NP 5.71	SUMNISTRO E INTALACION LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8	UND	15	$ 227.248,00	$ 3.408.720,00		0	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
NP 5.72	SUMINISTRO RED BAJA TENSION EN CABLETRIPLEX 3x1/0 AAAC	M	50	$ 65.015,00	$ 3.250.750,00	50	50	$ 3.250.750	$ 3.250.750	$ 3.250.750	**50,00**	$ 3.250.750	100%
	INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS									$ -		$ -	
	REDES		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
6.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES (INCLUYE PLANOS RECORD)	ML	462	$ 2.487,00	$ 1.148.994,00		462	$ -	$ 1.148.994	$ 1.148.994		$ -	0%
6.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO, ENTRE 0-3 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES	M3	271,044	$ 40.308,00	$ 10.925.242,00		271,044	$ -	$ 10.925.242	$ 10.925.242		$ -	0%
6.3	RELLENO CON ARENA PARA CAMA DE TUBERÍA. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES	M3	22,587	$ 211.159,00	$ 4.769.448,00		22,587	$ -	$ 4.769.448	$ 4.769.448		$ -	0%
6.4	RELLENO EN GRAVA ø1-1/2" A 2"	M3	45,174	$ 235.721,00	$ 10.648.460,00		45,174	$ -	$ 10.648.460	$ 10.648.460		$ -	0%
6.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE VIBROCOMPACTADOR	M3	112,935	$ 148.981,00	$ 16.825.169,00		112,935	$ -	$ 16.825.169	$ 16.825.169		$ -	0%
6.6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	289,71	$ 19.289,00	$ 5.588.216,00		289,71	$ -	$ 5.588.216	$ 5.588.216		$ -	0%
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 6" CORRUDA S-6 PVC PERFORADA EN LA ARISTA Y A LOS 45° Y 135° @ 0,1 INTERCALADO COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS	ML	278	$ 78.356,00	$ 21.782.968,00		278	$ -	$ 21.782.968	$ 21.782.968		$ -	0%
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 12" CORRUDA S-6 PVC.	ML	124	$ 136.697,00	$ 16.950.428,00		124	$ -	$ 16.950.428	$ 16.950.428		$ -	0%
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 16" CORRUDA S-6 PVC.	ML	77,94	$ 241.367,00	$ 18.812.144,00		77,94	$ -	$ 18.812.144	$ 18.812.144		$ -	0%
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO "Y" de 12" x 6" PARA CONEXIÓN A COLECTOR PRINCIPAL DE DESAGUE EN CANCHA	UND	8	$ 324.073,00	$ 2.592.584,00		8	$ -	$ 2.592.584	$ 2.592.584		$ -	0%
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE 6" PVC ALCANTARILLADO	UND	8	$ 98.259,00	$ 786.072,00		8	$ -	$ 786.072	$ 786.072		$ -	0%
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROSELLO DE 6"	UND	24	$ 88.933,00	$ 2.134.392,00		24	$ -	$ 2.134.392	$ 2.134.392		$ -	0%
6.13	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	717,6	$ 12.750,00	$ 9.149.400,00		717,6	$ -	$ 9.149.400	$ 9.149.400		$ -	0%
	CUNETAS		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
6.14	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES (INCLUYE PLANOS RECORD)	ML	276	$ 2.487,00	$ 686.412,00	50	265,12	$ 124.350	$ 659.353	$ 659.353	**50,00**	$ 124.350	18%
6.15	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO, ENTRE 0-3 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES	M3	62,55145	$ 40.308,00	$ 2.521.324,00	25	60,95	$ 1.007.700	$ 2.456.773	$ 2.456.773	**25,00**	$ 1.007.700	40%
6.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE VIBROCOMPACTADOR	M3	13,88816	$ 148.981,00	$ 2.069.072,00	5	13,52	$ 744.905	$ 2.014.223	$ 2.014.223	**5,00**	$ 744.905	36%
6.17	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	62,55145	$ 19.289,00	$ 1.206.555,00		46,74	$ -	$ 901.568	$ 901.568		$ -	0%
6.18	CONSTRUCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PREFABRICADA DE B=0,3 Y H= 0,25 SECCION INICAL Y PRONFUNDIDAD SEGÚN DISEÑO	ML	37,2	$ 401.901,00	$ 14.950.717,00	7	37	$ 2.813.307	$ 14.870.337	$ 14.870.337	**7,00**	$ 2.813.307	19%
6.19	CONSTRUCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PREFABRICADA DE B=0,35 Y H= 0,35 SECCION INICAL Y PRONFUNDIDAD SEGÚN DISEÑO	ML	0	$ 606.682,00	$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	

PRESUPUESTO CONTRATADO			PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN BALANCE N°2			PERIODO 8b: 24 de julio al 16 de agosto de 2026				ACTA PARCIAL N°6			
						CANTIDADES		VALORES					
No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR ACTA 6	% ACTIVIDAD
6.20	CONSTRUCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PREFABRICADA DE B=0,35 Y H= 0,40 SECCION INICAL Y PROFUNDIDAD SEGÚN DISEÑO	ML	128,8	$ 663.579,00	$ 85.468.975,00	40	121,2	$ 26.543.160	$ 80.425.775	$ 80.425.775	**40,00**	$ 26.543.160	31%
6.21	CONSTRUCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PREFABRICADA DE B=0,3 Y H= 0,30 SECCION INICAL Y PROFUNDIDAD SEGÚN DISEÑO	ML	110	$ 463.148,00	$ 50.946.280,00	10	101,3	$ 4.631.480	$ 46.916.892	$ 46.916.892	**10,00**	$ 4.631.480	9%
	CAJAS DE REGISTRO		0		$ -		0	$ -	$ -	$ -		$ -	
6.22	CONSTRUCCION CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1M X 1M, ESPESOR DE MURO 0,15 m, PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN DISEÑO	UND	6	$ 1.035.179,00	$ 6.211.074,00	2	6	$ 2.070.358	$ 6.211.074	$ 6.211.074	**2,00**	$ 2.070.358	33%
6.23	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO, ENTRE 0-3 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES	M3	5,2	$ 40.308,00	$ 209.602,00		5,2	$ -	$ 209.602	$ 209.602		$ -	0%
6.24	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	6,76	$ 19.289,00	$ 130.394,00		6,76	$ -	$ 130.394	$ 130.394		$ -	0%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA				**$ 6.052.925.450,00**			**$ 1.696.344.514**	**$ 4.739.194.514**			**$ 1.696.344.514**	
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO				**$ 58.513.000,00**			$ 6.294.091	$ 45.924.818			**$ 6.294.091**	
	LEGALIZACION ANTE EL OPERADOR DE RED AFINIA				**$ 10.000.000,00**								
	DICTAMEN RETIE Y RETILAP				**$ 25.000.000,00**								
									$ -				
	VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA				$ 6.146.438.450,00			**$ 1.702.638.605**	**$ 4.785.119.332**			**$ 1.702.638.605**	
								27,70%	77,85%			27,70%	

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: APOLINAR VERGARA GARCIA
CONSORCIO OBRAS LA APARTADA
CONTRATISTA DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: KATERINE PEREZ NISPERUZA
Ingeniera Civil
Contratista de Interventoría