Acta Consecutivo No.	1	**Lugar y Fecha**	28/08/2026 Bogotá Colombia GRUAL
Asunto	Comité de Obra		
Oficina Productora	CATAM _ GRUAL		
Hora Inicio	12:45 PM	**Hora Finalización**	1:30 PM

Asistentes

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
SANDRA MURILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA “Entrante”	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
TENIENTE NIXON DURAN	COMANDANTE DE INSTALACIONES	FAC - CATAM
PAOLA SÁNCHEZ	PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORÍA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
WISMAR SNEYDER SANABRIA GUTIERREZ	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
LUIS CARLOS MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS

Orden del día:

1. Visita técnica.
2. Observaciones.

1. DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA:

Se llevo a cabo la visita técnica para la inspección en campo a lo largo del tramo intervenido K0+000 – K0+182 frente de obra VIAS, con el fin de verificar el estado final de calidad en la obra ejecutada, la jornada conto con la presencia de la entidad FAC, contratista e interventoría en el marco del seguimiento y control de las obras ejecutadas en el presente contrato.

El propósito planteado fue un recorrido para evidenciar y evaluar las condiciones físicas de la carpeta asfáltica en MDC-19 convencional asimismo el confinamiento y las obras de arte necesarias para la entrega a satisfacción, se evidenciaron diversas observaciones tanto de la interventoría como de la entidad en el aspecto técnico ambiental, las cuales el contratista está al tanto y se dejaran plasmadas en la presente acta con el fin de garantizar su correcta subsanación posteriormente a el evento que realizara la entidad el día 30 de agosto del presente año.

La interventoría no autoriza el pago hasta que el contratista no corrija todas las observaciones.

El Contratista manifiesta que las observaciones consignadas corresponden a aspectos identificados durante la visita técnica y que, a la fecha, algunas actividades se encuentran en proceso de terminación, ajuste y acabado. En consecuencia, se procederá con la atención de aquellas observaciones que técnicamente resulten procedentes; no obstante, los aspectos asociados a condiciones de comportamiento, niveles, drenaje, empalmes y demás elementos sujetos a verificación deberán ser evaluados una vez culminadas las actividades pendientes y mediante las comprobaciones técnicas

correspondientes. En particular, las condiciones que requieran verificación topográfica o funcional no deberán considerarse como condiciones definitivas hasta contar con dicha comprobación. El Contratista deja constancia de su compromiso con la culminación de las actividades y con la calidad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras ejecutadas, sin que la suscripción de la presente acta implique aceptación de incumplimientos o de condiciones técnicamente no verificadas ni reconocimiento de responsabilidad sobre aspectos cuya causa o procedencia se encuentre pendiente de determinar.

2. OBSERVACIONES, PENDIENTES Y SOLICITUDES

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Arreglar tapa metálica con deformación por sobrecarga ubicada en la K0+013 en la zona del parqueadero.	Contratista	
Mejorar el acabado de la superficie asfáltica en los puntos donde presenta segregación muy pronunciada o falta de sellado evidenciados durante el recorrido para la totalidad del tramo desde la K0+000 hasta la K0+182	Contratista	
Realizar la limpieza en el área intervenida.	Contratista	
Mejorar el empalme en la rampa de acceso con el asfalto nuevo ubicado en la k0+000 sección derecha.	Contratista	
Mejorar los empalmes tanto longitudinales como trasversales donde se requiera en la totalidad del tramo.	Contratista	
En la abscisa k0+047 costado izquierdo de la vía realizar el chequeo de cotas ya que se evidencio un posible empozamiento teniendo en cuenta que la transición no parece la correcta, queda pendiente para el respectivo chequeo con la topografía del contratista e interventoría.	Contratista	
Realizar la respectiva actividad para dejar libre una bajante de aguas lluvias en la K0+086 costado izquierdo de la vía.	Contratista	
Realizar nuevamente el emboquillado en las juntas del sardinel a10 de confinamiento para toda la totalidad del tramo.	Contratista	
Realizar una mejora en la franja de ajuste para los sumideros de la vía.	Contratista	
Generar un mejor acabado en el sardinel de la k0+182 costado izquierdo, el cual no esta en optimas condiciones de entrega.	Contratista	

3. REGISTRO FOTOGRAFICO




28/08/2026 1:04:03 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:05:06 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:05:51 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:04:43 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:08:35 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:08:52 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:10:04 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:13:36 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:15:16 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:16:17 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:17:13 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá


28/08/2026 1:18:27 p. m.
103-09 Avenida El Dorado
Fontibón
Bogotá

FIRMAS

Firma.
TENIENTE NIXON DURAN
Comandante de instalaciones.

Firma.
LUIS CARLOS MARTÍNEZ
Residente de obra.

Firma.
SANDRA MURILLO
Residente de interventoría

Firma.
SNEYDER SANABRIA
Auxiliar Interventoría

Firma.
PAOLA SÁNCHEZ
Residente SISOMA de interventoría