Fecha 2026-05-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE ENTRE EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÀ Y EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

ALCANCE AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE ENTRE EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÀ Y EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

CONVENIO No. IDU-1495-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Albert Onell Ospino Ayala - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONVENIO	EN EJECUCION
% PLANEADO	14.72%
% EJECUTADO	15.72%
% VARIACIÓN	1.0%

ESTADO DEL CONVENIO

El 06 de mayo se realizó una mesa de trabajo entre el IDU y el municipio de Funza, exponiendo la disposición de ARM para vincularse al Convenio y aportar recursos. El 15 y 22 de mayo de 2026 se realizaron mesas de trabajo entre el IDU y ARM, y entre el IDU, Secretaria Distrital de Planeación y Funza para revisar la posibilidad de ampliación del Convenio a Circuito Aeroportuario, pues ARM cuenta con recursos disponibles para incorporar otras vías. El 29 de mayo de 2026 se realizó una mesa de trabajo entre el IDU, Secretaria Distrital de Planeación y Funza, para revisar los avances en las consultas jurídicas, relacionadas con la ejecución del proceso.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	MUNICIPIO DE FUNZA
Convenio No.	IDU-1495-2025
Valor Inicial	$ 0,00
Total Convenio	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2025-11-10
Fecha de Terminación Actual	2027-01-09
No. Empleos generados	0

INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Convenio No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Convenio	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES A pesar de tener un avance en la gestión, el inicio de la fase de Preinversión continúa supeditada a las consultas y toma de decisiones, respecto al proceso que se adopte para la ejecución del proyecto.

INFORMES DE ETAPAS EN CONVENIOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)