Fecha 2026-07-27 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE ENTRE EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÀ Y EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

ALCANCE AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE ENTRE EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÀ Y EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

CONVENIO No. IDU-1495-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Albert Onell Ospino Ayala - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONVENIO	EN EJECUCION
% PLANEADO	14.72%
% EJECUTADO	14.72%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONVENIO

El 02 de julio de 2026 se realizó una mesa de trabajo entre el IDU, SDP, ARM y el municipio de Funza, para revisar los avances en la elaboración de los documentos del Nuevo Convenio. Se acordó iniciar los trámites para la terminación y liquidación del Convenio en curso 1495/2025, que se daría en el mes de agosto; ad portas de suscribir el Nuevo Convenio

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO DE CONSULTORÍA/OBRA		INTERVENTORÍA	
Contratista	MUNICIPIO DE FUNZA	**Contratista**	No aplica
Convenio No.	IDU-1495-2025	**Convenio No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Convenio	$ 0,00	**Total Convenio**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2025-11-10	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2027-01-09	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

OBSERVACIONES Se acordó iniciar los trámites para la terminación y liquidación del Convenio en curso 1495/2025, que se daría en el mes de agosto; ad portas de suscribir el Nuevo Convenio

INFORMES DE ETAPAS EN CONVENIOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)