INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO PERIODO MES: MAYO DE 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.733.664.104

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05-06-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO ANDRES TRIANA J.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	06-05-2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIA FERNANDA SOLANILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-06-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LENIN TITO MENDOZA PEÑA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11-06-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LENIN TITO MENDOZA PEÑA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-06-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MIRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03/07/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.	Firmado digitalmente Por RODRÍGUEZ DELGADO JESSICA LORENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4223 DE 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA **NIT.** 901881463-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 6.755.092.218 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de recibo parcial de obra No. 19 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MAYO DE 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA
Matricula profesional No.: 05202-330793 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 03/07/2026
RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2026.07.03 11:24:50 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CAPITULO 1 - OBRA										
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1	11601	201-22		Demolición de estructuras	m3	1.164,00	$ 192.500,00	$ 224.070.000	3.438,00	$ 661.815.000,00	92,00	$ 17.710.000	3.141,60	$ 604.758.000
2	11601		201.7.1P	Abujardado superficie de concreto para realce muros	m2	188,00	$ 16.465,00	$ 3.095.420	188,00	$ 3.095.420,00		$ -		$ -
3	11601	201-22		Remoción de alcantarillas	m	20,00	$ 83.519,00	$ 1.670.380	20,00	$ 1.670.380,00		$ -		$ -
4	11601	201-22		Retiro de juntas existentes	m	80,00	$ 141.345,00	$ 11.307.600	80,00	$ 11.307.600,00		$ -		$ -
5	11601	211-22		Remoción de derrumbes	m3	4.000,00	$ 20.461,00	$ 81.844.000	9.536,00	$ 195.116.096,00		$ -	9.536,00	$ 195.116.096
				Subtotal				**$ 321.987.400**		**$ 873.004.496,00**		**$ 17.710.000**		**$ 799.874.096**
				BASES Y SUBBASES										
6	11602	320-22		Sub-Base granular clase a	m3	80,00	$ 250.779,00	$ 20.062.320	2.210,00	$ 554.221.590,00		$ -	988,50	$ 247.895.041
7	11602	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	432,00	$ 262.504,00	$ 113.401.728	576,00	$ 151.202.304,00		$ -	91,80	$ 24.097.867
				Subtotal				**$ 133.464.048**		**$ 705.423.894,00**		**$ -**		**$ 271.992.908**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
8	11603	420-22		Riego de imprimacion con emulsión asfáltica CRL-57	m2	20.826,00	$ 4.577,00	$ 95.320.602	548,00	$ 2.508.196,00		$ -		$ -
9	11603	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	41.938,00	$ 2.042,00	$ 85.637.396	17.852,40	$ 36.454.600,80		$ -	14.332,70	$ 29.267.374
10	11603		450.2.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC 19 con asfalto modificado tipo II	m3	2.936,00	$ 1.595.000,00	$ 4.682.920.000	1.923,70	$ 3.068.301.500,00		$ -	1.290,10	$ 2.057.709.500
11	11603		450.2.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	2.083,00	$ 1.551.000,00	$ 3.230.733.000	60,40	$ 93.680.400,00		$ -	60,40	$ 93.680.400
12	11601	460-22		Fresado de pavimento asfáltico	m3	2.083,00	$ 74.653,00	$ 155.502.199	1.416,00	$ 105.708.648,00		$ -	1.243,00	$ 92.793.679
				Subtotal				**$ 8.250.113.197**		**$ 3.306.653.344,80**		**$ -**		**$ 2.273.450.953**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
13	11603	500-22		Pavimento en concreto hidráulico	m3	864	$ 1.068.279	$ 922.993.056	944,70	$ 1.009.203.171,30		$ -	6,30	$ 6.730.158
				Subtotal				**$ 922.993.056**		**$ 1.009.203.171,30**		**$ -**		**$ 6.730.158**
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
13	14104		4.1P	Reparación de junta de dilatación T-50 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	40,00	$ 1.837.291,00	$ 73.491.640	10,00	$ 18.372.910,00		$ -		$ -
14	14104		4.2P	Reparación de junta de dilatación T-80 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	10,00	$ 2.406.656,00	$ 24.066.560	5,00	$ 12.033.280,00		$ -		$ -
15	14104		4.3P	Reparación de junta de dilatación T-160 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	30,00	$ 3.762.000,00	$ 112.860.000	13,00	$ 48.906.000,00		$ -		$ -
16	11601	600-22		excavaciones varias sin clasificar	m3	8.114,00	$ 32.461,00	$ 263.388.554	83.448,00	$ 2.708.805.528,00	7.174,70	$ 232.897.937	76.645,80	$ 2.487.999.314
17	11601	600-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	10.000,00	$ 36.456,00	$ 364.560.000	6.671,00	$ 243.197.976,00		$ -	6.670,60	$ 243.183.394
18	11601	610-22		rellenos para estructuras con suelo	m3	10.110,00	$ 38.956,00	$ 393.845.160	8.804,00	$ 342.968.624,00		$ -	3.820,90	$ 148.846.980
19	11603		621.1P	Pilote de concreto de 21 mpa vaciado in situ, de diámetro 25 cm (incl. excavación en material común, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y suministro de lechada) (no incluye refuerzo)	m	2.016,00	$ 492.100,00	$ 992.073.600	1.260,40	$ 620.242.840,00		$ -	1.260,00	$ 620.046.000
20	11603		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	328,00	$ 2.818.572,00	$ 924.491.616	683,00	$ 1.925.084.676,00	280,00	$ 789.200.160	546,00	$ 1.538.940.312
21	11603		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	174,00	$ 3.983.069,00	$ 693.054.006	25,00	$ 99.576.725,00		$ -	5,20	$ 20.711.959
22	11603		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.6 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	594,00	$ 4.265.000,00	$ 2.533.410.000	1,80	$ 7.677.000,00		$ -		$ -
23	11603		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	405,00	$ 5.615.000,00	$ 2.274.075.000	60,00	$ 336.900.000,00	1,58	$ 8.871.700	7,18	$ 40.315.700
24	11606		623.1P	Pernos de fijación d= 1"	m	4.672,00	$ 178.123,00	$ 832.190.656	2.822,70	$ 502.787.792,10	657,00	$ 117.026.811	2.735,00	$ 487.166.405
25	11606	623-22		Anclajes activos de 30 toneladas (longitud variable)	m	1.920,00	$ 344.646,00	$ 661.720.320	20,00	$ 6.892.920,00		$ -		$ -

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	11606	623-22		Anclajes activos de 40 toneladas (longitud variable)	m	3.995,00	$ 358.086,00	$ 1.430.553.570	463,60	$ 166.008.669,60		$ -	225,00	$ 80.569.350
27	11603	623-22		Concreto clase 42 mpa, para dóvelas sucesivas de puentes	m3	1.886,00	$ 1.995.586,00	$ 3.763.675.196	1.368,00	$ 2.729.961.648,00		$ -		$ -
28	11603	630-22		Concreto clase 35 mpa, para pilas de puentes y vastagos	m3	1.158,00	$ 1.489.557,00	$ 1.724.907.006	319,50	$ 475.913.461,50		$ -		$ -
29	11603	630-22		Concreto resistencia 28 mpa	m3	830,00	$ 1.018.161,00	$ 845.073.630	1.886,00	$ 1.920.251.646,00	3,40	$ 3.461.747	1.687,50	$ 1.718.146.687
30	11603		630.1.3.2P	Concreto lanzado a cielo abierto 28 mpa	m3	232,00	$ 1.195.002,00	$ 277.240.464	459,00	$ 548.505.918,00	30,50	$ 36.447.561	310,50	$ 371.048.121
31	11603	630-22		Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas	m3	927,00	$ 1.125.000,00	$ 1.042.875.000	1.486,00	$ 1.671.750.000,00		$ -		$ -
32	11603	630-22		Concreto resistencia 21mpa	m3	93,00	$ 1.042.575,00	$ 96.959.475	193,00	$ 201.216.975,00		$ -	72,40	$ 75.482.431
33	11603	630-22		Concreto resistencia 17.5 mpa	m3	16,00	$ 868.214,00	$ 13.891.424	177,10	$ 153.760.699,40	1,20	$ 1.041.857	83,50	$ 72.495.869
34	11603	630-22		Concreto ciclópeo 60-40	m3	33,00	$ 588.437,00	$ 19.418.421	491,20	$ 289.040.254,40	0,80	$ 470.750	303,50	$ 178.590.630
35	11603	640-22		Acero de refuerzo fy = 420 mpa (incluye transporte)	Kg	1.508.310,00	$ 8.050,00	$ 12.141.895.500	1.058.220,10	$ 8.518.671.805,00	69.518,50	$ 559.623.925	348.063,20	$ 2.801.908.760
36	11603	640-22		Suministro e instalación de malla electrosoldada 6,5 mm.	m2	9.620,00	$ 9.370,00	$ 90.139.400	9.620,00	$ 90.139.400,00	639,20	$ 5.989.304	4.587,20	$ 42.982.064
37	11603	641-22		Acero de preesfuerzo	Tf-m	2.019.161,00	$ 2.250,00	$ 4.543.112.250	122.640,00	$ 275.940.000,00		$ -		$ -
38	11604	661-22		Tubería de concreto reforzado 21 mpa de 900 mm de diametro interior	m	11,00	$ 1.065.901,00	$ 11.724.911	11,00	$ 11.724.911,00		$ -		$ -
39	11604		663.1P	Tubería para filtro PVC RDE 21 ø 12"	m	2.400,00	$ 185.753,00	$ 445.807.200	4.971,20	$ 923.415.313,60		$ -		$ -
40	11604	673-22		Geotextil no tejido	m2	9.611,00	$ 9.992,00	$ 96.033.112	26.625,70	$ 266.043.994,40	139,20	$ 1.390.886	16.587,10	$ 165.738.303
41	11604	673-22		Material granular drenante	m3	1.800,00	$ 253.720,00	$ 456.696.000	3.199,00	$ 811.650.280,00	8,40	$ 2.131.248	2.271,40	$ 576.299.608
42	11604	674-22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	2.790,00	$ 148.663,00	$ 414.769.770	3.892,00	$ 578.596.396,00		$ -	792,00	$ 117.741.096
43	11402		680P	Suministro e instalación de bolsacretos.	m3	1.922,00	$ 1.020.520,00	$ 1.961.439.440	851,20	$ 868.666.624,00		$ -	831,20	$ 848.256.224
44	11606	685-22		Geobolsa (0.94*0.94*1.15) llena con material de sitio incluye clasificación del material.	un	1.100,00	$ 222.186,00	$ 244.404.600	629,00	$ 139.754.994,00		$ -	629,00	$ 139.754.994
45	11604	810-22		Revegetalización con cespedon	m2	2.000,00	$ 32.889,00	$ 65.778.000	2.000,00	$ 65.778.000,00		$ -	1.612,20	$ 53.023.646
46	11604	811-22		Suministro e instalación de manto permanente para el control de erosión	m2	2.000,00	$ 74.929,00	$ 149.858.000	6.947,00	$ 520.531.763,00		$ -	591,10	$ 44.290.532
47	11604		PT-1	Cuneta flexible.	m	53,00	$ 133.580,00	$ 7.079.740	53,00	$ 7.079.740,00		$ -		$ -
48	11604		PT-2	Perforación y colocación de epóxico para anclaje de acero estructural.	cm3	354.407,00	$ 1.321,00	$ 468.171.647	544.455,00	$ 719.225.055,00		$ -	46.477,50	$ 61.396.778
49	11604		PT-3	Desmonte y retiro de ataguia	un	2.160,00	$ 29.917,00	$ 64.620.720	1.465,00	$ 43.828.405,00		$ -	1.465,00	$ 43.828.405
				Subtotal				**$ 40.519.351.588**		**$ 28.870.902.224,00**		**$ 1.758.553.886**		**$ 12.978.763.562**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
50	11607	700-22		línea demarcación en pintura acrílica con microesferas	m	787.657,00	$ 3.310,00	$ 2.607.144.670	26.272,40	$ 86.961.644,00		$ -	26.272,40	$ 86.961.644
51	11607	700-22		Marcas viales con pintura en frio	m2	25.000,00	$ 52.768,00	$ 1.319.200.000	29.539,30	$ 1.558.729.782,40		$ -	29.379,80	$ 1.550.313.285
52	11607	702-22		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccionales reflectivas con espigo	u	3.000,00	$ 25.617,00	$ 76.851.000	16.953,00	$ 434.285.001,00	979,00	$ 25.079.043	15.087,00	$ 386.483.679
53	11607	703-22		Tachas electrónicas solares led	u	20,00	$ 153.680,00	$ 3.073.600	20,00	$ 3.073.600,00		$ -		$ -
54	11607	710-22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y/o si (90cm x 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva tipo xi.	u	500,00	$ 894.963,00	$ 447.481.500	241,00	$ 215.686.083,00		$ -	205,00	$ 183.467.415
55	11607	710-22		Suministro e instalación de delineadores de curva horizontal sp-75 (50x40) cr tipo xi	u	300,00	$ 553.147,00	$ 165.944.100	308,00	$ 170.369.276,00		$ -	155,00	$ 85.737.785
56	11607	710-22		Postes de referencia, señalización vertical (1 y 2 dígitos) 1 bandeja, cr tipo xi	u	80,00	$ 618.779,00	$ 49.502.320	28,00	$ 17.325.812,00		$ -	22,00	$ 13.613.138
57	11607	730-22		Defensas metálicas doble altura o doble línea	m	1.000,00	$ 347.227,00	$ 347.227.000	751,00	$ 260.767.477,00		$ -	750,60	$ 260.628.586
58	11607		730.1.1P	Abatimiento 8m, para defensa doble línea	m	8,00	$ 348.899,00	$ 2.791.192	8,00	$ 2.791.192,00		$ -		$ -
59	11607	201-22		Desinstalación y retiro de defensa metálica	m	1.000,00	$ 8.184,00	$ 8.184.000	1.150,00	$ 9.411.600,00		$ -		$ -
60	11607	740-22		Captafaros	u	2.000,00	$ 15.183,00	$ 30.366.000	2.044,00	$ 31.034.052,00		$ -	1.324,00	$ 20.102.292
61	11607		6P	Lavado de muros	m2	15.000,00	$ 3.171,00	$ 47.565.000	35.005,20	$ 111.001.489,20		$ -	30.812,00	$ 97.704.852
62	11607		7P	Pintura de muros con pintura en frio acrílica pura base agua lt	m2	8.000,00	$ 29.897,00	$ 239.176.000	30.000,60	$ 896.927.938,20		$ -	27.631,15	$ 826.088.491
63	11607		8P	Bandas alertadoras	m2	50,00	$ 451.096,00	$ 22.554.800	166,00	$ 74.881.936,00		$ -	86,06	$ 38.821.322
				Subtotal				**$ 5.367.061.182**		**$ 3.873.246.882,80**		**$ 25.079.043**		**$ 3.549.922.489**

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				OBRAS VARIAS										
64	11605	802-22		Poda tipo I altura mayor a 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	100,00	$ 723.047,00	$ 72.304.700	100,00	$ 72.304.700,00		$ -		$ -
65	11605	802-22		Poda tipo II altura de 10,1 m - 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	200,00	$ 701.617,00	$ 140.323.400	200,00	$ 140.323.400,00		$ -	131,50	$ 92.262.637
66	11601		802.1P	Tala tipo I altura mayor a 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	20,00	$ 1.417.312,00	$ 28.346.240	36,00	$ 51.023.232,00		$ -	36,00	$ 51.023.232
67	11601		802.2P	Tala tipo II altura de 10,1 m - 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	40,00	$ 998.923,00	$ 39.956.920	66,00	$ 65.928.918,00		$ -	66,00	$ 65.928.918
68	11601		802.3P	Tala tipo III altura de 5,1 m - 10,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	100,00	$ 244.664,00	$ 24.466.400	110,00	$ 26.913.040,00		$ -	110,00	$ 26.913.040
69	11601		802.4P	Tala tipo IV altura menor a 5,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	200,00	$ 127.254,00	$ 25.450.800	200,00	$ 25.450.800,00	4,00	$ 509.016	162,00	$ 20.615.148
70	11601	802-22		Poda tipo III altura de 5,1 m - 10,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	400,00	$ 680.187,00	$ 272.074.800	390,00	$ 265.272.930,00	1,00	$ 680.187	110,60	$ 75.228.682
71	11601	802-22		Poda tipo IV altura menor a 5,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	800,00	$ 140.277,00	$ 112.221.600	801,00	$ 112.361.877,00		$ -	107,00	$ 15.009.639
72	11607	9P	9P	Lavado de Tuneles	m2	1.800.000,00	$ 3.150,00	$ 5.670.000.000	464.967,00	$ 1.464.646.065,00	6.940,40	$ 21.862.260	415.529,90	$ 1.308.919.185
73	11603		REV.1	Retiro de pintura existente con método de Wetblasting	m2	16.567,00	$ 70.568,00	$ 1.169.100.056	3.449,90	$ 243.452.543,20		$ -	3.356,10	$ 236.833.265
74	11603		REV.2	Protección de acero expuesto con recubrimiento especial	m	611,00	$ 43.627,00	$ 26.656.097	763,80	$ 33.322.302,60		$ -	380,60	$ 16.604.436
75	11603		REV.3	Tratamiento con inyecciones hasta 1 mm de las fisuras mediante aplicación de resina epoxíca bi-componente.	m	660,00	$ 1.731.250,00	$ 1.142.625.000	2.822,80	$ 4.886.972.500,00		$ -	2.725,60	$ 4.718.695.000
76	11603		REV.4	Tratamiento de la superficie en concreto, con el uso de un mortero en espesor de 1 cm.	m2	7.827,00	$ 86.987,00	$ 680.847.249	7.270,20	$ 632.412.887,40		$ -	7.270,20	$ 632.412.887
77	11603		REV.5	Pintura epóxica para hastiales	m2	19.567,00	$ 60.459,00	$ 1.183.001.253	3.354,40	$ 202.803.669,60		$ -	3.354,40	$ 202.803.670
78	11603		REV.6	Inyecciones con resinas poliuretano para sellado de filtraciones.	Kg	611,00	$ 235.719,00	$ 144.024.309		$ -		$ -		$ -
79	11603		REV.7	Inyecciones con grout de alta resistencia para sellado de filtraciones.	Kg	611,00	$ 18.361,00	$ 11.218.571		$ -		$ -		$ -
80	15105		INST.1	Suministro e instalación de Datalogger inalámbrico de radio de 5 canales de cuerda vibrante. Incluye 4 baterías por cada datalogger y soporte a pared.	un	20,00	$ 16.524.105,00	$ 330.482.100	28,00	$ 462.674.940,00		$ -	27,00	$ 446.150.835
81	15105		INST.2	Suministro e instalación de Gateway para la transferencia de datos. Permite la conexión de múltiples nodos o dataloggers, en un radio de hasta 15 Km con visibilidad.	un	3,00	$ 42.859.216,00	$ 128.577.648	4,00	$ 171.436.864,00		$ -	4,00	$ 171.436.864
82	15105		INST.3	Suministro e instalación de Protección contra descargas eléctricas para ethernet del gateway.	un	3,00	$ 1.229.479,00	$ 3.688.437	4,00	$ 4.917.916,00		$ -	4,00	$ 4.917.916
83	15105		INST.4	Suministro e instalación de Protección contra descargas eléctricas para antena del gateway.	un	3,00	$ 1.834.625,00	$ 5.503.875	4,00	$ 7.338.500,00		$ -	4,00	$ 7.338.500
84	15105		INST.5	Suministro e instalación de Switch Fibra óptica para Gateway.	un	3,00	$ 14.552.278,00	$ 43.656.834	4,00	$ 58.209.112,00		$ -	4,00	$ 58.209.112
85	15105		INST.6	Suministro e instalación de Poste en acero inoxidable y tablero plástico IP67.	un	22,00	$ 4.603.438,00	$ 101.275.636	23,00	$ 105.879.074,00		$ -	23,00	$ 105.879.074
86	15105		INST.7	Material consumible y componentes Fibra óptica.	un	9,00	$ 3.837.232,00	$ 34.535.088		$ -		$ -		$ -
87	15105		INST.10	Suministro e instalación instrumentación sensorizada para convergencias	m	300,00	$ 8.715.000,00	$ 2.614.500.000	173,10	$ 1.508.566.500,00		$ -	133,40	$ 1.162.581.000
				Subtotal				**$ 14.004.837.013**		**$ 10.542.211.770,80**		**$ 23.051.463**		**$ 9.419.763.040**
				TRANSPORTES										
88	11608	900-22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-Km	200.000,00	$ 1.915,00	$ 383.000.000	266.545,00	$ 510.433.675,00		$ -	266.545,00	$ 510.433.675
				Subtotal				**$ 383.000.000**		**$ 510.433.675,00**		**$ -**		**$ 510.433.675**
				MANTENIMIENTO RUTINARIO										
89		MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	7P.01	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - QUINDÍO	mes	21	$ 56.528.746,00	$ 1.187.103.666	21,00	$ 1.187.103.666,00	1,00	$ 56.528.746	19,00	$ 1.074.046.174
90		MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL	7P.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - TOLIMA	mes	21	$ 124.697.761,00	$ 2.618.652.981	21,00	$ 2.618.652.981,00	1,00	$ 124.697.761	19,00	$ 2.369.257.459
				CAPITULO 2 - OPERACIÓN		Cantidad/Vez								
91	INST.8	N/A		MONITOREO INSTRUMENTACIÓN TÚNEL	mes	9,00	$ 61.500.000	$ 553.500.000	12,68	$ 779.820.000,00	0,50	$ 30.750.000	12,68	$ 779.820.000
92	INST.9	N/A		LECTURAS DE INSTRUMENTOS INCLINÓMETROS Y/O PIEZOMETROS INCLUYE INFORME ESCRITO	mes	42,00	$ 12.695.736	$ 533.220.912	24,24	$ 307.744.640,64	0,78	$ 9.902.674	23,61	$ 299.746.327

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
93	OPE-01	N/A		NÓMINA DE OPERACIÓN	mes	21,00	$ 511.600.000	$ 10.743.600.000	20,85	$ 10.666.860.000,00	0,97	$ 496.252.000	18,42	$ 9.423.672.000
94	OPE-03	N/A		PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)	un	525,00	$ 14.391.280	$ 7.555.422.000	525,00	$ 7.555.422.000,00	24,00	$ 345.390.720	455,20	$ 6.550.910.656
95	OPE-04	N/A		SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (RONDEROS)	un	21,00	$ 17.268.083	$ 362.629.743	21,00	$ 362.629.743,00	1,00	$ 17.268.083	19,00	$ 328.093.577
96	OPE-05	N/A		RADIOS DE COMUNICACIÓN MULTICANAL	un	525,00	$ 756.000	$ 396.900.000	525,00	$ 396.900.000,00	26,00	$ 19.656.000	494,00	$ 373.464.000
97	OPE-06	N/A		BRIGADA DE BOMBEROS	un	63,00	$ 139.520.000	$ 8.789.760.000	63,00	$ 8.789.760.000,00	3,00	$ 418.560.000	57,00	$ 7.952.640.000
98	OPE-07	N/A		SERVICIO DE AMBULANCIAS TIPO TAM	un	84,00	$ 61.580.248	$ 5.172.740.832	84,00	$ 5.172.740.832,00	4,00	$ 246.320.992	76,00	$ 4.680.098.848
99	OPE-08.1	N/A		SERVICIO DE GRÚA TIPO PLANCHÓN	un	42,00	$ 47.569.374	$ 1.997.913.708	42,00	$ 1.997.913.708,00	2,00	$ 95.138.748	37,95	$ 1.805.257.743
100	OPE-08.2	N/A		SERVICIO DE GRÚA TIPO PLUMA	un	42,00	$ 90.138.748	$ 3.785.827.416	42,00	$ 3.785.827.416,00	2,00	$ 180.277.496	36,89	$ 3.325.218.415
101	OPE-09	N/A		SERVICIO DE CARROTALLER	un	42,00	$ 35.859.489	$ 1.506.098.538	42,00	$ 1.506.098.538,00	2,00	$ 71.718.978	37,60	$ 1.348.316.786
102	OPE-10.1	N/A		CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24 HORAS CON CONDUCTOR	un	168,00	$ 18.700.000	$ 3.141.600.000	168,00	$ 3.141.600.000,00	8,00	$ 149.600.000	148,82	$ 2.782.934.000
103	OPE-10.3	N/A		CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 HORAS CON CONDUCTOR	un	21,00	$ 12.150.000	$ 255.150.000	21,00	$ 255.150.000,00	1,00	$ 12.150.000	19,00	$ 230.850.000
104	OPE-11	N/A		ALQUILER DE ELEVADOR DE 16,5 M	día	630,00	$ 1.471.961	$ 927.335.430	630,00	$ 927.335.430,00	31,00	$ 45.630.791	574,00	$ 844.905.614
105	OPE-12	N/A		BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	un	63,00	$ 29.523.000	$ 1.859.949.000	52,50	$ 1.549.957.500,00	3,00	$ 88.569.000	46,50	$ 1.372.819.500
106	OPE-13	N/A		LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICO	m3	1.890,00	$ 324.000	$ 612.360.000	2.460,00	$ 797.040.000,00	116,00	$ 37.584.000	2.215,60	$ 717.854.400
107	OPE-14	N/A		BAÑOS PORTÁTILES	un	252,00	$ 1.533.600	$ 386.467.200	252,00	$ 386.467.200,00	12,00	$ 18.403.200	218,30	$ 334.784.880
108	OPE-15	N/A		CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS	mes	21,00	$ 4.454.114	$ 93.536.394	21,00	$ 93.536.394,00	1,00	$ 4.454.114	19,00	$ 84.628.166
109	OPE-16	N/A		LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTINE LOS VERTIDOS PELIGROSOS	m3	320,00	$ 4.617.240	$ 1.477.516.800	280,00	$ 1.292.827.200,00		$ -	74,20	$ 342.599.208
110	OPE-17	N/A		PERSONAL SERVICIOS GENERALES	mes	504,00	$ 3.587.973	$ 1.808.338.392	504,00	$ 1.808.338.392,00	24,00	$ 86.111.352	449,40	$ 1.612.435.066
111	OPE-18	N/A		PERSONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO TÚNELES	mes	420,00	$ 2.597.400	$ 1.090.908.000	420,00	$ 1.090.908.000,00	20,00	$ 51.948.000	362,10	$ 940.518.540
112	OPE-19	N/A		LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTIENE AGUAS DE ESCORRENTIA Y LAVADO DE CANA	m3	1.040,00	$ 241.920	$ 251.596.800	1.040,00	$ 251.596.800,00		$ -	519,30	$ 125.629.056
113	OPE-20	N/A		EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LIMPIEZA DE CANAL ACO (Transporte de residuos peligrosos)	mes	21,00	$ 42.600.000	$ 894.600.000	25,00	$ 1.065.000.000,00	0,87	$ 37.062.000	18,50	$ 788.100.000
114	OPE-21	N/A		CUADRILLA PARA INSPECCION DE STARI Y LINEA DE ADUCCION (DIURNA)	mes	21,00	$ 7.020.000	$ 147.420.000	21,00	$ 147.420.000,00	1,00	$ 7.020.000	18,80	$ 131.976.000
				CAPITULO 3 - REEMBOLSABLES							-		-	
115	N/A	N/A		SERVICIO DE ENERGÍA	mes	21,00	$ 505.000.000,00	$ 10.605.000.000	20,490	$ 10.347.450.000,00	0,626	$ 316.130.000	14,837	$ 7.492.685.000
116	N/A	N/A		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET	mes	21,00	$ 12.000.000,00	$ 252.000.000	18,000	$ 216.000.000,00	0,729	$ 8.748.000	11,820	$ 141.840.000
117	N/A	N/A		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO	mes	21,00	$ 12.000.000,00	$ 252.000.000	19,000	$ 228.000.000,00		$ -	14,509	$ 174.108.000
118	N/A	N/A		SISTEMA DE MEDICIONES, PRUEBAS, ENSAYOS, MONITOREO	un	21,00	$ 40.000.000,00	$ 840.000.000	22,146	$ 885.840.000,00	0,370	$ 14.800.000	18,955	$ 758.200.000
119	N/A	N/A		REUNIONES CON COMUNIDAD	mes	21,00	$ 300.000,00	$ 6.300.000	19,000	$ 5.700.000,00	1,483	$ 444.900	10,358	$ 3.107.400
120	N/A	N/A		SOFTWARE DE GESTIÓN DE TÚNELES (OBRAS CIVILES, EQUIPOS)	un	21,00	$ 4.000.000,00	$ 84.000.000	13,000	$ 52.000.000,00	1,503	$ 6.012.000	5,104	$ 20.416.000
121	N/A	N/A		COMBUSTIBLES	mes	21,00	$ 6.500.000,00	$ 136.500.000	14,000	$ 91.000.000,00	0,388	$ 2.522.000	0,784	$ 5.096.000
122	N/A	N/A		CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO	un	21,00	$ 11.000.000,00	$ 231.000.000	35,000	$ 385.000.000,00	1,049	$ 11.539.000	34,338	$ 377.718.000
123	N/A	N/A		PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA	mes	21,00	$ 4.000.000,00	$ 84.000.000	20,000	$ 80.000.000,00	0,294	$ 1.176.000	8,946	$ 35.784.000
124	N/A	N/A		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	mes	21,00	$ 6.000.000,00	$ 126.000.000	21,000	$ 126.000.000,00	0,828	$ 4.968.000	15,531	$ 93.186.000
125	N/A	N/A		RECOLECCION, ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	mes	21,00	$ 2.500.000,00	$ 52.500.000	15,004	$ 37.510.000,00	0,363	$ 907.500	9,007	$ 22.517.500
126	N/A	N/A		ENTRENAMIENTO BRIGADAS Y RESCATE	un	3,00	$ 4.600.000,00	$ 13.800.000	2,000	$ 9.200.000,00		$ -		$ -
127	N/A	N/A		CURSOS DE TRABAJO EN ALTURA	un	21,00	$ 800.000,00	$ 16.800.000	21,000	$ 16.800.000,00		$ -	7,962	$ 6.369.600
128	N/A	N/A		SIMULACROS	un	5,00	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000	0,500	$ 5.000.000,00		$ -		$ -
129	N/A	N/A		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	un	21,00	$ 800.000,00	$ 16.800.000	34,995	$ 27.996.000,00		$ -	22,046	$ 17.636.800
130	N/A	N/A		CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	un	5,00	$ 26.000.000,00	$ 130.000.000	5,000	$ 130.000.000,00		$ -	1,341	$ 34.866.000
131	N/A	N/A		SEÑALIZACIÓN VIAL (CONOS)	un	1,00	$ 225.000.000,00	$ 225.000.000	0,960	$ 216.103.286,30		$ -	0,557	$ 125.325.000
132	N/A	N/A		DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA OFICINAS CCO	un	21,00	$ 3.500.000,00	$ 73.500.000	14,500	$ 50.750.000,00	0,178	$ 623.000	7,185	$ 25.147.500

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
133	N/A	N/A		ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCIONAL	un	21,00	$ 2.000.000,00	$ 42.000.000	21,000	$ 42.000.000,00		$ -		$ -
134	N/A	N/A		PROVISIÓN PEAJES VEHÍCULOS OPERACIÓN (BUSES, GRÚAS, AMBULANCIAS, BOMBEROS,CAMIONETAS)	un	21,00	$ 18.000.000,00	$ 378.000.000	18,000	$ 324.000.000,00	1,035	$ 18.630.000	15,946	$ 287.028.000
135	N/A	N/A		REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECANICOS	un	21,00	$ 96.000.000,00	$ 2.016.000.000	22,500	$ 2.160.000.000,00	0,399	$ 38.304.000	12,244	$ 1.175.424.000
136	N/A	N/A		CONTENEDORES	mes	21,00	$ 2.000.000,00	$ 42.000.000	30,075	$ 60.150.000,00	2,109	$ 4.218.000	29,613	$ 59.226.000
137	N/A	N/A		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO	un	21,00	$ 3.400.000,00	$ 71.400.000	1,500	$ 5.100.000,00		$ -	1,185	$ 4.029.000
138	N/A	N/A		SOPORTES ESPECIALIZADOS	un	21,00	$ 40.500.000,00	$ 850.500.000	27,000	$ 1.093.500.000,00	0,009	$ 364.500	27,000	$ 1.093.500.000
				ITEMS NO PREVISTOS OBRA							-		-	
139	11607	NP-01P	700-22	Línea demarcación en pintura acrílica con microesferas ancho 15cm	m		$ 4.098,00		431.720,80	$ 1.769.191.838,40		$ -	431.720,80	$ 1.769.191.838
141	11607	NP-02P	710-22	Suministro e instalacion de señal marcador de obstaculo DOLL de 90x30cm. Lamina galvanizada calibre 16, angulos 1/4 y 1/8, cinta reflectiva según norma 2024	un		$ 384.529,00		223,00	$ 85.749.967,00		$ -	218,00	$ 83.827.322
142	11608	NP-03P	900-22	Transporte sobre acarreo de materiales provenientes de demolición	m3-Km		$ 2.362,00		145.016,30	$ 342.528.500,60	5.512,20	$ 13.019.816	110.018,60	$ 259.863.933
143	34106	NP-04P	NP-04P	Traslado de red eléctrica y posteria en media tensión MT de propiedad de Celsia en la Vereda Bermellon nueva subestación Túnel de la Línea municipio de Cajamarca	un		$ 1.003.209.671,00		1,00	$ 1.003.209.671,00		$ -	1,00	$ 1.003.209.671
144	11606	NP-05P	NP-05P	Suminstro e instalación TUBO SCH40 6" E 7.11mm	m		$ 423.519,00		1.260,00	$ 533.633.940,00		$ -	1.260,00	$ 533.633.940
145	11608	NP-06P	900-22	Transporte sobre acarreo de materiales provenientes de excavación	m3-Km		$ 2.193,00		3.018.111,70	$ 6.618.718.958,10	266.465,60	$ 584.359.061	2.794.298,90	$ 6.127.897.488
146	14101	NP-07P	NP-07P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 7.484.418,00		150,00	$ 1.122.662.700,00		$ -	72,80	$ 544.865.630
147	14101	NP-08P	NP-08P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2 m. (incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 12.662.559,00		339,00	$ 4.292.607.501,00	195,10	$ 2.470.465.261	249,10	$ 3.154.243.447
148	14104	NP-09P	NP-09P	Junta Sismica Tipo TRANSFLEX (2400s+) Equivalente o superior	m		$ 23.364.082,00		21,00	$ 490.645.722,00		$ -		$ -
149	14104	NP-10P	NP-10P	Apoyo deslizante FL 700x700/100	u		$ 20.424.372,00		8,00	$ 163.394.976,00		$ -		$ -
150	14104	NP-11P	NP-11P	Neopreno Tope Sismico 400X400X20 dureza 60	u		$ 1.127.188,00		4,00	$ 4.508.752,00		$ -		$ -
151	11603	NP-12P	NP-12P	Geomalla biaxial fibra de vidrio R50	m2		$ 6.672,00		9.846,00	$ 65.692.512,00		$ -	286,30	$ 1.910.194
152	11607	NP-13P	NP-13P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR DOBLE LAMINA (90cm x 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva tipo XI.	u		$ 1.631.875,00		4,00	$ 6.527.500,00		$ -	3,00	$ 4.895.625
153	11603	NP-14P	NP-14P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.0m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 2.278.890,00		120,00	$ 273.466.800,00		$ -	44,90	$ 102.322.161
154	11607	NP-15P	NP-15P	Borrado de marcas viales	m2		$ 86.351,00		583,00	$ 50.342.633,00		$ -	582,50	$ 50.299.458
155	11607	NP-16P	NP-16P	Borrado de lineas demarcación vial	m		$ 15.506,00		13.465,00	$ 208.788.290,00		$ -	9.464,80	$ 146.761.189
156	11603	NP-17P	NP-17P	Concreto de resistencia f'c 28 MPa para disipadores	m3		$ 1.355.050,00		134,00	$ 181.576.700,00	57,20	$ 77.508.860	108,10	$ 146.480.905
157	11604	NP-18P	NP-18P	Tubería para filtro PVC 6"	m		$ 31.328,00		5.000,00	$ 156.640.000,00	55,70	$ 1.744.970	4.260,40	$ 133.469.812
158	14104	NP-19P	NP-19P	Reparación de junta de dilatación GY 250 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m		$ 6.465.305,00		3,60	$ 23.275.098,00		$ -		$ -
159	11607	NP-20P	NP-20P	Pasavias para cámara de fotomultas túnel Azulejos (incluye diseño estructural y de cimentación)	un		$ 78.528.487,00		1,00	$ 78.528.487,00		$ -	1,00	$ 78.528.487
160	11603	NP-21P	621-22	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.0m. (incluye excavación en roca sin explosivos, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m		$ 6.058.019,00		73,80	$ 447.081.802,20		$ -	73,80	$ 447.081.802
161	11402	NP-22P	NP-22P	Geobloque para relleno densidad 30 Kg/m3	m3		$ 1.359.765,00		755,90	$ 1.027.846.363,50		$ -	755,90	$ 1.027.846.364
162	11706	NP-23P	NP-23P	Traslado Mastil red Telefonica	u		$ 24.920.535,00		1,00	$ 24.920.535,00		$ -		$ -
163	11601	NP-24P	NP-24P	Corte pavimento asfáltico y de concreto	m		$ 37.396,00		5.000,00	$ 186.980.000,00		$ -	4.204,90	$ 157.246.440
164	15106	NP-25P	NP-25P	Construcción de cárcamo de 26x12 cm (Corte, demolición y disposición final de escombros). Incluye suministro, transporte e instalación de Rejilla Taesmet T-100x30 de 1/4x1"	m		$ 1.337.346,00		90,50	$ 121.029.813,00	90,50	$ 121.029.813	90,50	$ 121.029.813
165	11607	NP-26P	NP-26P	Boya plástica de 20x20x10cm con 4 chazos de anclaje	u		$ 97.366,00		9.159,00	$ 891.775.194,00		$ -	8.659,00	$ 843.092.194

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
166	11607	NP-27P	NP-27P	Pintura Postes de señales (h=1,5m)	u		$ 95.047,00		425,00	$ 40.394.975,00		$ -	337,00	$ 32.030.839
				Subtotal				$ -		**$ 20.211.719.228,80**		**$ 3.268.127.781,00**		**$ 16.769.728.552**
				ITEMS NO PREVISTOS OPERACIÓN							-		-	
140	NP-OPE-22P		NP-OPE-22P	BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CAPACIDAD 25 PASAJEROS	mes		$ 20.520.000,00	$ -	10,50	$ 215.460.000,00		$ -	10,50	$ 215.460.000
				Ajuste al Peso						$ 46.881,10				$ -
*	**SUBTOTAL OBRAS**							**$ 69.902.807.484**		**$ 69.902.807.484**		**$ 5.092.522.173**		**$ 46.580.659.433**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 5.200.000.000		$ 5.200.000.000		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES							$ 9.000.000.000		$ 9.000.000.000				$ 2.204.521.417
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA							$ 2.303.385.592		$ 2.303.385.592		$ -		$ -
*	VALOR DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							$ 86.406.193.076		$ 86.406.193.076		$ 5.092.522.173		$ 48.785.180.850
*	**VALOR DEL IVA**							**$ 505.143.898**		**$ 505.143.898**		**$ 29.771.668**		**$ 285.205.671**
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)**							**$ 86.911.336.974**		**$ 86.911.336.974**		**$ 5.122.293.841**		**$ 49.070.386.521**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 2.016.806.723		$ 2.016.806.723		$ -		$ 965.502.323
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)**							**$ 383.193.277**		**$ 383.193.277**		**$ -**		**$ 183.445.441**
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 2.400.000.000**		**$ 2.400.000.000**		**$ -**		**$ 1.148.947.764**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (L)**							**$ 23.990.000.000**		**$ 23.990.000.000**		**$ 361.966.784**		**$ 5.678.935.693**
*	**VALOR TOTAL DE OBRAS = F + K + L**							**$ 113.301.336.974**		**$ 113.301.336.974**		**$ 5.484.260.625**		**$ 55.898.269.978**
*	**Subtotal SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 3.805.756.647**		**$ 3.805.756.647**		**$ 181.226.507**		**$ 3.443.303.633**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000		$ 10.873.493		$ 76.114.451
*	**IVA 19% SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 1.103.093.763**		**$ 1.103.093.763**		**$ 36.499.000**		**$ 668.689.433**
*	**TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 6.908.850.410**		**$ 6.908.850.410**		**$ 228.599.000**		**$ 4.188.107.517**
*	**TOTAL DE SERVICIOS DE OPERACIÓN (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)**							**$ 54.344.391.165**		**$ 54.344.391.165**		**$ 2.469.768.148**		**$ 47.392.732.782**
*	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN							$ 4.300.000.000		$ 4.300.000.000		$ 21.288.888		$ 527.615.256
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 8.500.000.000		$ 8.500.000.000		$ 148.114.152		$ 1.052.756.823
*	COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN (INCLUYE PROVISIÓN)							$ 67.144.391.165		$ 67.144.391.165		$ 2.639.171.188		$ 48.973.104.861
*	**IVA 19% DEL SERVICIÓN DE OPERACIÓN**							**$ 12.757.434.321**		**$ 12.757.434.321**		**$ 501.442.526**		**$ 9.304.889.923**
*	**TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN**							**$ 79.901.825.486**		**$ 79.901.825.486**		**$ 3.140.613.714**		**$ 58.277.994.784**
*	**GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 16.595.100.000**		**$ 16.595.100.000**		**$ 429.386.900**		**$ 11.953.209.800**
*	PROVISION GASTOS REEMBOLSABLES							$ 1.400.000.000		$ 1.400.000.000		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000		$ -		$ -
*	GASTOS REEMBOLSABLES (INCLUYE PROVISION)							$ 19.995.100.000		$ 19.995.100.000		$ 429.386.900		$ 11.953.209.800
*	ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES							$ 1.000.000.000		$ 1.000.000.000		$ 21.469.345		$ 597.660.490
*	**IVA 19% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 190.000.000**		**$ 190.000.000**		**$ 4.079.176**		**$ 113.555.493**
*	**TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 21.185.100.000**		**$ 21.185.100.000**		**$ 454.935.421**		**$ 12.664.425.783**
*	**VALOR TOTAL**							**$ 221.297.112.870**		**$ 221.297.112.870**		**$ 9.308.408.760**		**$ 131.028.798.062**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 de 8

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 4 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.500.000.000	13,782%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 2.553.316.542	27,430%
Valor Amortizado Acumulado	$ 15.180.100.751	49,771%
Valor Saldo por Amortizar	$ 15.319.899.249	50,229%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 5.092.522.173	$ 29.771.668	$ 5.122.293.841
GESTION AMBIENTAL	$ 229.679.387	$ 2.038.918	$ 231.718.305
GESTION SOCIAL	$ 127.641.111	$ 591.508	$ 128.232.619
GESTION PREDIAL	$ 1.694.000	$ 321.860	$ 2.015.860
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ -	$ -	$ -
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 192.100.000	$ 36.499.000	$ 228.599.000
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 2.639.171.188,00	$ 501.442.526	$ 3.140.613.714
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 450.856.245	$ 4.079.176	$ 454.935.421
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 8.733.664.104**	**$ 574.744.656**	**$ 9.308.408.760**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 17.710.000	$ 799.874.096
SB	$ -	$ 247.895.041
B	$ -	$ 24.097.867
P	$ -	$ 2.275.361.147
PH	$ -	$ 6.730.158
OA	$ 4.429.302.790	$ 19.346.983.876
SCT	$ 25.079.043	$ 6.558.549.441
OV	$ 23.051.463	$ 10.422.972.711
T	$ 597.378.877	$ 6.898.195.096
TOTAL	**$ 5.092.522.173**	**$ 46.580.659.433**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 251.797.140	$ 4.184.662.562
11602	$ -	$ 271.992.908
11603	$ 1.482.615.864	$ 16.173.200.285
14104	$ -	$ -
11606	$ 117.026.811	$ 1.241.124.689
11604	$ 5.267.104	$ 1.195.788.180
11402	$ -	$ 1.876.102.588
11607	$ 46.941.303	$ 7.867.468.626
11605	$ -	$ 92.262.637
15105	$ -	$ 1.956.513.301
11608	$ 597.378.877	$ 6.898.195.096
34106	$ -	$ 1.003.209.671
14101	$ 2.470.465.261	$ 3.699.109.077
15106	$ 121.029.813	$ 121.029.813
TOTAL	**$ 5.092.522.173**	**$ 46.580.659.433**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.733.664.104

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.180.347.562

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.755.092.218 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

$ -

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8 de 8

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.733.664.104 **MES** MAYO DE 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 9 de fecha 20/04/26		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

OBSERVACIONES

LOS GASTOS REEMBOLSABLES SE DEJAN CON 3 DECIMALES, TENIENDO EN CUENTA QUE DADO QUE SE PAGA CONTRA FACTURA, LA CANTIDAD DEL ITEM SE CALCULA DIVIDIENDO LA SUMATORIA DE LAS FACTURAS SOBRE EL VALOR UNITARIO Y REDUCIR UN (1) DECIMAL REPRESENTA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA FRENTE AL VALOR REAL.

EN RELACIÓN A LOS ITEMS DE PAGO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, NO CONTIENEN ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES, DADO QUE CITA AL MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

FRENTE A LOS ITEMS DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN NO APLICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

FINALMENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS NUMEROS DE ORDEN DE REEMBOLSABLES NO APLICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.09 07:51:04 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4223 DE 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	19	MAYO DE 2026
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 6.755.092.218
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	276926	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA $ 6.755.092.218

Jessica Firmado digitalmente Por RODRÍGUEZ DELGADO JESSICA LORENA

ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO

Mantricula N° 186784

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 4223 DE 2024 Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

Objeto del Contrato OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

Acta N° 19 Valor basico $ $ 8.733.664.104 Período MAYO DE 2026

Valor Incluido Iva $ $ 9.308.408.760

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4003 y 4003A	VALOR DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24	$ 5.122.293.841			$ 5.122.293.841
2	4003 y 4003A	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		$ -		$ -
3	4003 y 4003A	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA 19%)		$ 361.966.784		$ 361.966.784
4	4003 y 4003A	SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO			$ 228.599.000	$ 228.599.000
5	4003 y 4003A	SERVICIOS DE OPERACIÓN			$ 3.140.613.714	$ 3.140.613.714
6	4003 y 4003A	GASTOS REEMBOLSABLES			$ 454.935.421	$ 454.935.421
		TOTALES	**$ 5.122.293.841,00**	**$ 361.966.784**	**$ 3.824.148.135**	**$ 9.308.408.760**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: QUINDIO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890000464-3	MUNICIPIO 1	Armenia	$ -	$ -
890001127-0	MUNICIPIO 2	Salento	$ 851.362.551	$ 798.795.449
890000441-4	MUNICIPIO 3	Calarcá	$ 2.738.514.044	$ 2.569.425.389
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: QUINDIO		**$ 3.589.876.595**	**$ 3.368.220.838**

NIT	DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890700850-2	MUNICIPIO 1	Cajamarca	$ 5.718.532.165	$ 5.365.443.266
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		**$ 5.718.532.165**	**$ 5.365.443.266**

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
M.P: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.09 11:16:34 -05'00'

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL INTRVENTORIA
C.C No.: 31.470.706

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 **DE** may-26 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 19 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 8.733.664.104

CONTRATO No: 4223 de 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO A Y P LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870,0 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870,0

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
GPP1 (E) (Items No. De orden 1,2,3,4,5)	$321.987	0,46%	1,14%	% P	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	0,02%	0,02%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,02%	0,79%
	$873.004	1,25%	$ 799.874,10	$ P	$0	$7.161	$0	$8.316	$19.250	$33.376	$12.593	$25.410	$29.949	$0	$11.088	$11.088	$51.210	$11.088	$11.088	$11.088	$11.088	$11.088	$47.654	$11.088	$549.389
				$ E	$0	$0	$56.999	$20.907	$573	$4.297	$8.936	$26.640	$23.342	$14.784	$52.918	$120.980	$40.044	$59.194	$23.832	$34.865	$156.343	$137.510	$17.710		
				% E	0,00%	0,00%	0,08%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,03%	0,02%	0,08%	0,17%	0,06%	0,08%	0,03%	0,05%	0,22%	0,20%	0,03%		
GPP2 (SB) (Items No. De orden 6)	$20.062	0,03%	0,35%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
	$554.222	0,79%	$ 247.895,04	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$142.677	$142.677	$143.477	$0	$0	$0	$125.390
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$123.634	$0	$0	$31.749	$29.015	$17.730	$45.767	$0		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,03%	0,07%	0,00%		
GPP3 (B) (Items No. De orden 7)	$113.402	0,16%	0,03%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$151.202	0,22%	$ 24.097,87	$ P	$0	$0	$0	$5.670	$13.125	$28.350	$0	$0	$0	$0	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$13.335	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.098	$0		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%		
GPP4 (P ASF.) (Items No. De orden 8,9,10,11,12,151)	$8.250.113	11,80%	3,26%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%
	$3.372.346	4,82%	$ 2.275.361,15	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$451.249	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$239.953	$239.953	$0	$0	$0	$2.441.190
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$328.740	$562.312	$557.432	$269.324	$0	$0	$0	$0	$0	$491.775	$65.777	$0	$0		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,80%	0,80%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,09%	0,00%	0,00%		
GPP5 (P HIDR.) (Items No. De orden 13)	$922.993	1,32%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,12%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$1.009.203	1,44%	$ 6.730,16	$ P	$0	$0	$0	$46.150	$85.462	$160.242	$0	$0	$0	$0	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$163.553	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.730	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
GPP6 (OA) (Items No. De orden 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,144,146,147,148,149,150,153, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164)	$40.519.352	57,97%	27,68%	% P	0,00%	0,79%	1,29%	1,93%	2,06%	2,30%	1,26%	1,22%	3,02%	3,92%	2,79%	1,79%	3,05%	1,25%	1,11%	2,71%	2,54%	4,60%	1,93%	11,84%	3,56%
				$ P	$0	$549.742	$902.981	$1.347.182	$1.441.562	$1.610.114	$879.276	$849.350	$2.113.123	$2.742.889	$1.950.064	$1.253.750	$2.133.472	$871.248	$772.934	$1.896.278	$1.754.269	$3.218.556	$1.351.999	$8.273.224	$2.490.616
	$37.896.252	54,21%	$ 19.346.983,88	$ E	$66.204	$1.049.531	$422.319	$145.563	$174.695	$357.506	$337.982	$250.278	$267.342	$1.042.709	$792.922	$1.206.453	$1.104.219	$1.061.623	$1.389.381	$1.379.785	$1.748.714	$2.120.453	$4.429.303		
				% E	0,09%	1,50%	0,60%	0,21%	0,25%	0,51%	0,48%	0,36%	0,38%	1,49%	1,13%	1,73%	1,58%	1,52%	1,99%	1,97%	2,50%	3,03%	6,34%		
GPP7 (SCT) (Items No. De orden 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,139,141,152,154,155, 159, 165,166)	$5.367.061	7,68%	9,38%	% P	0,00%	0,64%	0,19%	0,38%	0,00%	0,00%	0,21%	0,06%	0,20%	0,10%	0,23%	0,36%	0,01%	0,18%	0,34%	0,43%	0,47%	0,20%	0,88%	1,32%	3,82%
				$ P	$0	$447.537	$129.735	$263.840	$0	$0	$150.000	$38.902	$136.378	$72.489	$163.535	$251.173	$8.513	$126.266	$238.462	$298.037	$331.240	$139.020	$616.749	$923.963	$2.668.705
	$7.004.546	10,02%	$ 6.558.549,44	$ E	$0	$198.600	$8.091	$234.515	$395.660	$131.149	$380.822	$204.054	$289.112	$353.746	$120.247	$491.443	$398.947	$584.629	$643.938	$23.545	$1.109.173	$965.798	$25.079		
				% E	0,00%	0,28%	0,01%	0,34%	0,57%	0,19%	0,54%	0,29%	0,41%	0,51%	0,17%	0,70%	0,57%	0,84%	0,92%	0,03%	1,59%	1,38%	0,04%		
GPP8 (T) (Items No. De orden 88,142,145)	$383.000	0,55%	9,87%	% P	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,87%	1,70%	1,70%	1,70%	1,36%	1,36%	1,72%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$28.725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180.541	$609.043	$1.184.983	$1.184.983	$1.184.983	$948.892	$948.892	$1.200.639	$0	$0
	$7.471.681	10,69%	$ 6.898.195,10	$ E	$0	$0	$0	$4.507	$98	$1.961	$4.997	$50.516	$51.391	$28.541	$79.429	$185.606	$1.437.582	$1.593.501	$567.690	$1.201.676	$394.757	$698.575	$597.379		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,07%	0,04%	0,11%	0,27%	2,06%	2,28%	0,81%	1,72%	0,56%	1,00%	0,85%		
GPP8 (OV) (Items No. De orden 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,143,162)	$14.004.837	20,03%	14,91%	% P	0,09%	0,41%	0,49%	1,78%	1,91%	1,60%	0,34%	1,11%	0,92%	0,98%	1,09%	0,89%	0,28%	0,32%	0,12%	0,03%	0,21%	0,45%	5,02%	2,25%	1,33%
				$ P	$66.150	$286.493	$341.775	$1.244.407	$1.332.072	$1.118.131	$238.857	$778.513	$576.619	$683.737	$764.033	$619.903	$197.343	$226.818	$81.311	$18.214	$149.881	$314.841	$3.506.385	$1.571.698	$927.223
	$11.570.342	16,55%	$ 10.422.972,71	$ E	$0	$79.339	$112.913	$146.542	$533.933	$1.559.649	$2.475.079	$1.147.608	$1.259.034	$476.709	$1.474.922	$600.992	$134.792	$68.646	$251.102	$11.563	$32.253	$34.845	$23.051		
				% E	0,00%	0,11%	0,16%	0,21%	0,76%	2,23%	3,54%	1,64%	1,80%	0,68%	2,11%	0,86%	0,19%	0,10%	0,36%	0,02%	0,05%	0,05%	0,03%		
Ajuste al peso Obras				% P																					
				$ P																					$8,8
	$8,7960			$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 69.902.807,484**	**100,0%**	**66,64%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 69.902.807,484**	**100,0%**	**$ 46.580.659,433**																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO		PROGRAMADO		EJECUTADO
BARRAS		$ Valor		$ Valor
CURVAS				

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								REPROGRAMACIÓN No.1 (Acta Modif.Cantidades Obra No. 1)	REPROGRAMACIÓN No.2 (Acta Modif.Cantidades Obra No.2)		REPROGRAMACIÓN No.3 (Acta Modif.Cantidades Obra No.3)	REPROGRAMACIÓN No.4 (Acta Modif.Cantidades Obra No.4)		REPROGRAMACIÓN No.5 (Acta Modif.Cantidades Obra No.5)	REPROGRAMACIÓN No.6 (Acta Modif.Cantidades Obra No.6)		REPROGRAMACIÓN No.7 (Acta Modif.Cantidades Obra No.7) Acta fijacion precios NP No. 4		REPROGRAMACIÓN No.8 (Acta Modif.Cantidades Obra No.8) Acta fijacion precios NP No. 5		REPROGRAMACIÓN No.9 (Acta Modif.Cantidades Obra No.9)		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,09%**	**1,89%**	**1,97%**	**4,17%**	**4,14%**	**4,22%**	**1,83%**	**3,07%**	**4,09%**	**5,01%**	**4,29%**	**3,47%**	**4,44%**	**3,62%**	**3,63%**	**5,58%**	**5,37%**	**6,63%**	**9,62%**	**15,42%**	**13,16%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.150**	**$1.319.658**	**$1.374.491**	**$2.915.565**	**$2.891.472**	**$2.950.213**	**$1.280.727**	**$2.143.454**	**$2.856.069**	**$3.499.115**	**$2.996.140**	**$2.423.875**	**$3.107.001**	**$2.527.822**	**$2.538.875**	**$3.898.751**	**$3.755.690**	**$4.632.397**	**$6.723.425**	**$10.779.973**	**$9.202.513**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,09%**	**1,98%**	**3,95%**	**8,12%**	**12,26%**	**16,48%**	**12,61%**	**15,68%**	**19,77%**	**24,77%**	**29,06%**	**32,53%**	**36,97%**	**40,59%**	**44,22%**	**49,80%**	**55,17%**	**61,80%**	**71,41%**	**86,84%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.150**	**$1.385.808**	**$2.760.300**	**$5.675.864**	**$8.567.336**	**$11.517.550**	**$8.817.707**	**$10.961.161**	**$13.817.231**	**$17.316.346**	**$20.312.486**	**$22.736.360**	**$25.843.361**	**$28.371.184**	**$30.910.059**	**$34.808.809**	**$38.564.499**	**$43.196.896**	**$49.920.321**	**$60.700.294**	**$69.902.807**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**1,90%**	**0,86%**	**0,79%**	**1,58%**	**2,94%**	**5,06%**	**3,21%**	**3,50%**	**3,13%**	**3,61%**	**3,91%**	**4,46%**	**4,82%**	**4,16%**	**4,54%**	**5,04%**	**5,76%**	**7,29%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.204**	**$1.327.470**	**$600.322**	**$552.035**	**$1.104.958**	**$2.054.562**	**$3.536.557**	**$2.241.409**	**$2.447.653**	**$2.185.804**	**$2.520.439**	**$2.735.839**	**$3.115.583**	**$3.367.593**	**$2.907.691**	**$3.172.225**	**$3.524.747**	**$4.027.046**	**$5.092.522**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,09%**	**1,99%**	**2,85%**	**3,64%**	**5,22%**	**8,16%**	**13,22%**	**16,43%**	**19,93%**	**23,06%**	**26,66%**	**30,58%**	**35,03%**	**39,85%**	**44,01%**	**48,55%**	**53,59%**	**59,35%**	**66,64%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.204**	**$1.393.674**	**$1.993.997**	**$2.546.031**	**$3.650.990**	**$5.705.552**	**$9.242.108**	**$11.483.518**	**$13.931.171**	**$16.116.975**	**$18.637.413**	**$21.373.252**	**$24.488.835**	**$27.856.428**	**$30.764.120**	**$33.936.344**	**$37.461.092**	**$41.488.137**	**$46.580.659**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.200.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 9.000.000,000	$ 2.204.521,417	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.303.385,592	$ -	%
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 86.406.193,076	$ -	%
VALOR DEL IVA	$ 505.143,898	$ 285.205,671	56,46%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 86.911.336,974	$ 49.070.386,521	56,46%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$ 2.016.806,723	$ 965.502,323	47,87%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	$ 383.193,277	$ 183.445,441	47,87%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 2.400.000,000	$ 1.148.947,764	47,87%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (L)	$ 23.990.000,000	$ 5.678.935,693	%
VALOR TOTAL DE OBRAS = F + K + L	$ 113.301.336,974	$ 55.898.269,978	49,34%
Subtotal SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 3.805.756,647	$ 3.443.303,633	90,48%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 2.000.000,000	$ -	%
IVA 19% SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.103.093,763	$ 668.689,433	60,62%
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 6.908.850,410	$ 4.188.107,517	60,62%
TOTAL DE SERVICIOS DE OPERACIÓN (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)	$ 54.344.391,165	$ 47.392.732,782	87,21%
PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN	$ 4.300.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 8.500.000,000	$ -	%
COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN (INCLUYE PROVISIÓN)	$ 67.144.391,165	$ 48.973.104,861	72,94%
IVA 19% DEL SERVICIÓN DE OPERACIÓN	$ 12.757.434,321	$ 9.304.889,923	72,94%
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 79.901.825,486	$ 58.277.994,784	72,94%
GASTOS REEMBOLSABLES	$ 16.595.100,000	$ 11.953.209,800	72,03%
PROVISION GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.400.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 2.000.000,000	$ -	%
GASTOS REEMBOLSABLES (INCLUYE PROVISION)	$ 19.995.100,000	$ 11.953.209,800	59,78%
ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.000.000,000	$ 597.660,490	59,77%
IVA 19% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES	$ 190.000,000	$ 113.555,493	59,77%
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 21.185.100,000	$ 12.664.425,783	59,78%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 151.394.305,386	$ 84.448.138,629	55,78%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 221.297.112,870	**$ 131.028.798,062**	**59,21%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.09 07:53:15 -05'00'

Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante legal o apoderado del Interventor
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$10.622.222.222	$ 221.297.112.870				
1	Acta de obra	Noviembre de 2024	$ 2.949.521.976	$ 477.642.031	$ 3.427.164.007	$ -	$3.427.164.007		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.195.058.215	$ 217.869.948.863	No. 18843 del 16-12-2024		X	
2	Acta de obra	Diciembre de 2024	$ 4.362.659.275	$ 499.847.212	$ 4.862.506.487	$ -	$4.862.506.487		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.551.728	$ 213.007.442.376	No. 19094 del 16-12-2024		X	
1D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2024	$ 47.005	$ 275	$ 47.280		$47.280		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.504.448	$ 213.007.395.096				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.960.087.771	$ 372.416.677	$ 2.332.504.448		$2.332.504.448		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 210.674.890.648	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$987.790.832	$ 210.674.890.648				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 840.947.466	$ 146.843.366	$ 987.790.832		$987.790.832		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 209.687.099.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$ 1.554.250.000	$ 209.687.099.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.554.250.000	$ -	$ 1.554.250.000		$1.554.250.000		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 208.132.849.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$875.555.555	$ 208.132.849.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 34.946.878	$ -	$ 34.946.878		$34.946.878		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938	No. 712 del 28-02-2025		X	
2D	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -		$0		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 706.393.846	$ 134.214.831	$ 840.608.677		$840.608.677		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 207.257.294.261				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$960.181.391	$ 207.257.294.261				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 806.875.118	$ 153.306.273	$ 960.181.391		$960.181.391		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 206.297.112.870				
									Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$11.154.453.465	$ 206.297.112.870				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 2.463.885.247	$ 236.096.048	$ 2.699.981.295		$2.699.981.295		Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$8.454.472.170	$ 203.597.131.575				
	ANTICIPO No.1							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.954.472.170	$ 197.097.131.575				
2D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2024	-$ 1.932.918	-$ 11.300	-$ 1.944.218		-$1.944.218	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.956.416.388	$ 197.099.075.793				
3D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2025	$ 11.924.061	$ 69.710	$ 11.993.771		$11.993.771	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.944.422.617	$ 197.087.082.022				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 1.633.968.586	$ 310.454.031	$ 1.944.422.617		$1.944.422.617	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$0	$ 195.142.659.405				
									Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$9.270.680.000	$ 195.142.659.405				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 2.679.374.232	$ 205.636.710	$ 2.885.010.942		$2.885.010.942	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.385.669.058	$ 192.257.648.463				
4D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2025	$ 16.891.500	$ 98.750	$ 16.990.250		$16.990.250	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.368.678.808	$ 192.240.658.213				
5D	Acta de ajuste definitivo	Marzo de 2025	$ 36.642.743	$ 214.219	$ 36.856.962		$36.856.962	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.331.821.846	$ 192.203.801.251				
6	Acta de obra	Abril de 2025	$ 5.705.515.532	$ 545.717.588	$ 6.251.233.120	$ 204.415.323	$6.046.817.797	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$285.004.049	$ 186.156.983.454				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
				TOTAL		**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
6D	Acta de ajuste definitivo	Abril de 2025	$ 85.861.288	$ 501.958	$ 86.363.246		$86.363.246	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$198.640.803	$ 186.070.620.208				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 166.925.045	$ 31.715.758	$ 198.640.803		$198.640.803	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 185.871.979.405				
								$ 6.295.584.677	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$58.800.000.000	$ 185.871.979.405				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 7.178.835.143	$ 507.306.596	$ 7.686.141.739	$ 257.832.389	$7.428.309.350	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.371.690.650	$ 178.443.670.055				
7D	Acta de ajuste definitivo	Mayo de 2025	$ 153.829.038	$ 899.308	$ 154.728.346		$154.728.346	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.216.962.304	$ 178.288.941.709				
8	Acta de obra	junio de 2025	$ 6.614.036.039	$ 531.815.521	$ 7.145.851.560	$ 233.669.346	$6.912.182.214	$ 5.804.082.942	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$44.304.780.090	$ 171.376.759.495				
								$ 5.804.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$17.947.109.456	$ 171.376.759.495				
	ANTICIPO No.2							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$11.447.109.456	$ 164.876.759.495				
	ANTICIPO TOTAL							$ 12.304.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$44.304.780.090	$ 164.876.759.495				
9	Acta de obra	Julio de 2025	$ 6.580.497.888	$ 540.644.179	$ 7.121.142.067	$ 494.207.259	$6.626.934.808	$ 11.809.875.683	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$37.677.845.282	$ 158.249.824.687				
8D	Acta de ajuste definitivo	junio de 2025	$ 95.558.201	$ 558.648	$ 96.116.849		$96.116.849	$ 11.809.875.683	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$37.581.728.433	$ 158.153.707.838				
10	Acta de obra	Agosto de 2025	$ 6.227.858.180	$ 623.490.455	$ 6.851.348.635	$ 476.168.730	$6.375.179.905	$ 11.333.706.953	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$31.206.548.528	$ 151.778.527.933				
9D	Acta de ajuste definitivo	Julio de 2025	$ 119.268.339	$ 697.261	$ 119.965.600		$119.965.600	$ 11.333.706.953	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$31.086.582.928	$ 151.658.562.333				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
11	Acta de obra	Septiembre de 2025	$ 6.168.258.365	$ 574.047.716	$ 6.742.306.081	$ 468.590.273	$6.273.715.808	$ 10.865.116.680	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$24.812.867.120	$ 145.384.846.525				
10D	Acta de ajuste definitivo	Agosto de 2025	$ 100.287.267	$ 586.295	$ 100.873.562		$100.873.562	$ 10.865.116.680	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$24.711.993.558	$ 145.283.972.963				
12	Acta de obra	Octubre de 2025	$ 6.217.642.512	$ 548.904.923	$ 6.766.547.435	$ 470.951.701	$6.295.595.734	$ 10.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$18.416.397.824	$ 138.988.377.229				
11D	Acta de ajuste definitivo	Septiembre de 2025	$ 112.302.089	$ 656.535	$ 112.958.624		$112.958.624	$ 10.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$18.303.439.200	$ 138.875.418.605				
	ANTICIPO No.3							$ 11.000.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.303.439.200	$ 127.875.418.605				
	ANTICIPO TOTAL							$ 21.394.164.979	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.303.439.200	$ 127.875.418.605				
								$ 21.394.164.979	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$11.447.109.456	$ 127.875.418.605				
13	Acta de obra	Noviembre de 2025	$ 7.130.631.271	$ 630.308.010	$ 7.760.939.281	$ 540.161.374	$7.220.777.907	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$4.226.331.549	$ 120.654.640.698				
12D	Acta de ajuste definitivo	Octubre de 2025	$ 112.877.474	$ 659.899	$ 113.537.373		$113.537.373	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$4.112.794.176	$ 120.541.103.325				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
13P	Acta de ajuste provisional	Noviembre de 2025	$ 176.110.754	$ 1.029.571	$ 177.140.325		$177.140.325	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$3.935.653.851	$ 120.363.963.000				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 3.654.274.699	$ 281.379.152	$ 3.935.653.851		$3.935.653.851	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 116.428.309.149				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02**	$1.037.180.374	$ 116.428.309.149				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 963.027.274	$ 74.153.100	$ 1.037.180.374		$1.037.180.374	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 115.391.128.775				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02**	$963.111.111	$ 115.391.128.775				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 894.253.585	$ 68.857.526	$ 963.111.111	$ -	$963.111.111	$ 20.854.003.605	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 114.428.017.664				
								$ 20.854.003.605	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$7.303.439.200	$ 114.428.017.664				
14	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ 1.869.716.442	$ 146.161.652	$ 2.015.878.094	$ 1.212.438.894	$803.439.200	$ 19.641.564.711	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$6.500.000.000	$ 113.624.578.464				
	ANTICIPO No.4							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 107.124.578.464				
	ANTICIPO TOTAL							$ 26.141.564.711	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 107.124.578.464				
									Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$64.680.000.000	$ 107.124.578.464				
15	Acta de obra	Enero de 2026	$ 7.041.741.748	$ 598.576.362	$ 7.640.318.110	$ 1.498.724.800	$6.141.593.310	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.538.406.690	$ 100.982.985.154				
13D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2025	$ 17.516.690	$ 102.405	$ 17.619.095	$ -	$17.619.095	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.520.787.595	$ 100.965.366.059				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
14D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2025	$ 203.689.032	$ 1.190.797	$ 204.879.829		$204.879.829	$ 24.642.839.911	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$58.315.907.766	$ 100.760.486.230				
16	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 7.842.139.750	$ 620.488.290	$ 8.462.628.040	$ 1.662.991.036	$6.799.637.004	$ 22.979.848.875	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.516.270.762	$ 93.960.849.226				
15D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2026	$ 172.630.575	$ 1.009.225	$ 173.639.800		$173.639.800	$ 22.979.848.875	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.342.630.962	$ 93.787.209.426				
17	Acta de obra	Marzo de 2026	$ 7.070.272.484	$ 565.584.848	$ 7.635.857.332	$ 2.553.316.542	$5.082.540.790	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$46.260.090.172	$ 88.704.668.636				
16D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2026	$ 299.510.204	$ 1.750.984	$ 301.261.188		$301.261.188	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$45.958.828.984	$ 88.403.407.448				
17P	Acta de ajuste provisional	Marzo de 2026	$ 211.515.669	$ 1.236.553	$ 212.752.222		$212.752.222	$ 20.426.532.333	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$45.746.076.762	$ 88.190.655.226				
18	Acta de obra	Abril de 2026	$ 8.174.439.970	$ 584.394.737	$ 8.758.834.707	$ 2.553.316.542	$6.205.518.165	$ 17.873.215.791	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$39.540.558.597	$ 81.985.137.061				
17D	Acta de ajuste definitivo	Marzo de 2026	$ 3.616.449	$ 21.142	$ 3.637.591		$3.637.591	$ 17.873.215.791	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$39.536.921.006	$ 81.981.499.470				
18P	Acta de ajuste provisional	Abril de 2026	$ 276.375.957	$ 1.615.736	$ 277.991.693		$277.991.693	$ 17.873.215.791	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$39.258.929.313	$ 81.703.507.777				
19	Acta de obra	Mayo de 026	$ 8.733.664.104	$ 574.744.656	$ 9.308.408.760	$ 2.553.316.542	$6.755.092.218	$ 15.319.899.249	Registro No. 276926 23/02/2026 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$32.503.837.095	$ 74.948.415.559				
TOTALES			**$ 120.431.161.843**	**$ 10.597.636.219**	**$ 131.028.798.062**	**$ 15.180.100.751**	**$115.848.697.311**	**$ 15.319.899.249**		**$32.503.837.095**	**$ 74.948.415.559**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ -
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 64.680.000.000	$ 39.258.929.312
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 4.778.002.000	$ 4.778.002.000
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 14.124.578.464	$ 14.124.578.464
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.140.898.412	$ 1.140.898.412
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 1.059.422.223	$ 1.059.422.223
2026	276926 23/02/2026	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 21.341.677.365	$ 21.341.677.365
				TOTAL		**$ 221.297.112.870**	**$ 81.703.507.776**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BÁSICO DE OBRAS	$ 46.580.659.433,0	$ 272.317.700,0	$ 46.852.977.133,0
PROVISION PARA AJUSTES	$ 2.204.521.417,0	$ 12.887.971,0	$ 2.217.409.388,0
GESTION AMBIENTAL	$ 4.402.300.945,0	$ 33.574.633,0	$ 4.435.875.578,0
GESTION SOCIAL	$ 1.171.695.985,0	$ 5.429.811,0	$ 1.177.125.796,0
GESTION PREDIAL	$ 63.088.505,0	$ 2.845.814,0	$ 65.934.319,0
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 965.502.323,0	$ 183.445.441,0	$ 1.148.947.764,0
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 3.519.418.084,0	$ 668.689.433,0	$ 4.188.107.517,0
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 48.973.104.861,0	$ 9.304.889.923,0	$ 58.277.994.784,0
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 12.550.870.290,0	$ 113.555.493,0	$ 12.664.425.783,0
VALOR TOTAL	**$ 120.431.161.843**	**$ 10.597.636.219**	**$ 131.028.798.062**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre : JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No.: 05202106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.09 07:53:53 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal y/o Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

ACTA DE OBRA No. 19

MES: MAYO DE 2026

CONTROL PROGRAMA E INVERSIONES PARA AJUSTES

MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS		VALORES MENSUALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROGRAMADO POR EJECUTAR
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
nov-24	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.204.096	nov-24	$ -
dic-24	$ 1.385.808.279	$ 1.393.674.410	$ 1.319.658.279	$ 1.327.470.314	$ 1.327.470.314	dic-24	$ 7.866.131
ene-25	$ 2.760.299.555	$ 1.993.996.806	$ 1.374.491.276	$ 600.322.396	$ 600.322.396	ene-25	$ (766.302.749)
feb-25	$ 5.675.864.210	$ 2.546.031.472	$ 2.915.564.655	$ 552.034.666	$ 552.034.666	ene-25	$ (3.129.832.738)
mar-25	$ 8.567.336.205	$ 3.650.989.919	$ 2.891.471.995	$ 1.104.958.447	$ 214.268.083	ene-25	$ (4.916.346.286)
					$ 890.690.364	feb-25	
REPROGRAMACION No. 1							
abr-25	$ 11.517.549.538	$ 5.705.551.909	$ 2.950.213.333	$ 2.054.561.990	$ 2.024.874.291	feb-25	$ (5.811.997.629)
					$ 29.687.699	mar-25	
REPROGRAMACION No. 2							
may-25	$ 8.817.707.269	$ 9.242.108.450	$ 1.280.726.977	$ 3.536.556.541	$ 3.536.556.541	may-25	$ 424.401.181
jun-25	$ 10.961.161.161	$ 11.483.517.691	$ 2.143.453.892	$ 2.241.409.241	$ 2.241.409.241	jun-25	$ 522.356.530
REPROGRAMACION No. 3							
jul-25	$ 13.817.230.519	$ 13.931.170.827	$ 2.856.069.358	$ 2.447.653.136	$ 2.447.653.136	jul-25	$ 113.940.308
REPROGRAMACION No. 4							
ago-25	$ 17.316.345.524	$ 16.116.974.794	$ 3.499.115.005	$ 2.185.803.967	$ 2.185.803.967	ago-25	$ (1.199.370.730)
sep-25	$ 20.312.485.607	$ 18.637.413.459	$ 2.996.140.083	$ 2.520.438.665	$ 1.199.370.730	ago-25	$ (1.675.072.148)
					$ 1.321.067.935	sep-25	
REPROGRAMACION No. 5							
oct-25	$ 22.736.360.350	$ 21.373.252.213	$ 2.423.874.743	$ 2.735.838.754	$ 1.675.072.148	sep-25	$ (1.363.108.137)
					$ 1.060.766.606	oct-25	
REPROGRAMACION No. 6							
nov-25	$ 25.843.361.495	$ 24.488.835.435	$ 3.107.001.145	$ 3.115.583.222	$ 1.363.108.137	oct-25	$ (1.354.526.060)
					$ 1.752.475.085	nov-25	
dic-25	$ 28.371.183.986	$ 27.856.428.292	$ 2.527.822.491	$ 3.367.592.857	$ 1.354.526.060	nov-25	$ (514.755.694)
					$ 2.013.066.797	dic-25	
REPROGRAMACION No. 7							
ene-26	$ 30.910.058.554	$ 30.764.119.526	$ 2.538.874.568	$ 2.907.691.234	$ 514.755.694	dic-25	$ (145.939.028)
feb-26	$ 34.808.809.335	$ 33.936.344.311	$ 3.898.750.781	$ 3.172.224.785	$ 145.939.028	ene-26	$ (872.465.024)
					$ 3.026.285.757	feb-26	
REPROGRAMACION No. 8							
mar-26	$ 38.564.499.136	$ 37.461.091.624	$ 3.755.689.802	$ 3.524.747.313	$ 872.465.024	feb-26	$ (1.103.407.512)
					$ 2.652.282.289	mar-26	
REPROGRAMACION No. 9							
abr-26	$ 43.196.896.056	$ 41.488.137.260	$ 4.632.396.920	$ 4.027.045.636	$ 1.103.407.512	mar-26	$ (1.708.758.796)
					$ 2.923.638.124	abr-26	
may-26	$ 49.920.321.079	$ 46.580.659.433	$ 6.723.425.022	$ 5.092.522.173	$ 2.923.638.124	abr-26	$ (3.339.661.646)
					$ 2.168.884.049	may-26	
jun-26	$ 60.700.294.462		$ 10.779.973.383				
jul-26	$ 69.902.807.484		$ 9.202.513.022				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 19 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 221.297.112.870,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Se realizan actividades de limpieza de cunetas, bermas y calzada, limpieza de obras hidráulicas y limpieza de descoles. Además, se realiza descombre manual, recolección de basuras y rocería mecánica. También, se realiza limpieza y retiro de derrumbes y atención de emergencia por caída de árbol. Asimismo, se realizan se realizan 2 recorridos diarios para verificar el estado de la vía, condiciones atmosféricas y movilidad en el corredor.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 56.528.746	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 10.740.462	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 67.269.208		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 67.269.208 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:

Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.09 07:54:56 -05'00'

Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 19 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 221.297.112.870,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Se realizan actividades de limpieza de cunetas, bermas y calzada, limpieza de obras hidráulicas y limpieza de descoles. Además, se realiza descombre manual, recolección de basuras y rocería mecánica. También, se realiza limpieza y retiro de derrumbes y atención de emergencia por caída de árbol. Asimismo, se realizan se realizan 2 recorridos diarios para verificar el estado de la vía, condiciones atmosféricas y movilidad en el corredor.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 124.697.761	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 23.692.574	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 148.390.335		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 148.390.335 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:

Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.09 07:56:19 -05'00'

Firma:

Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	19	FECHA	25 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4223-2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4236-2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	19		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	25	mayo 2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Logistica para el desarrollo de reuniones contractuales (Inicio, Cierre y/o extraordinaria)	global	1	$ 35.700.000	$ 35.700.000	X		$ 36.762.075	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,58	$ 21.180.947	$ 15.581.128	
	Cuñas Radiales	unitario	20	$ 357.000	$ 7.140.000	x		$ 7.352.415	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	6,72	$ 2.471.400	$ 4.881.015	
	Volantes Impresión Laser	Unitario	20.000	$ 1.785	$ 35.700.000	x		$ 36.762.075	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	11373	$ 20.903.925	$ 15.858.150	
Cultura Vial y Participacion Comunitaria	Implementacion material de estrategia Cultura Vial y /o Participacion Comunitaria en el Area de Influencia del proyecto	global	1	$ 345.100.000	$ 345.100.000	x		$ 355.366.725	0,00	$ -	2,5%	$ 0,0	$ 0	0,45	$ 159.014.065	$ 196.352.660	
Inclusion Social Perspectiva de genero y Transversalizacion	Implementacion de capacitaciones y fortalecimiento a la comunidad del area de influencia directa	global	1	$ 190.400.000	$ 190.400.000	X		$ 196.064.400	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,97	$ 190.811.268	$ 5.253.132	
	Talleres con mujer lideres, JAC, Jovenes, en temas de inclusion social (en los municipios del AID)	global	1	$ 226.100.000	$ 226.100.000	X		$ 232.826.475	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,72	$ 167.103.196	$ 65.723.279	
Obras Con Participacion Comunitaria	Capacitacion y Ejecución de la OPC a la Comunidad del AID. Salento	global	1	$ 15.385.550	$ 15.385.550	X		$ 15.843.271	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 15.843.271	
	Capacitacion y ejecucion de la OPC a la comunidad del AID Cajamarca	global	1	$ 398.650.000	$ 398.650.000	X		$ 410.509.838	0,15	$ 61.247.510	2,5%	$ 1.822.113,4	$ 63.069.623	0,66	$ 270.602.738	$ 139.907.099	Se realiza el cobro del acta # 2 correspondiente al proveedor Raul Robayo, en relacion a la OPC del Municipio de Cajamarca por valor de: **$ 61.247.510**
	Capacitacion y ejecucion de la OPC a la comunidad del AID Calarca	global	1	$ 476.000.000	$ 476.000.000	X		$ 490.161.000	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,3	$ 128.093.076	$ 362.067.924	
	Ajuste documental de la solicitud plan de manejo arqueológico y el EIA para la solicitud de la modificación de la licencia ambiental del Proyecto Cruce de la Cordillera Central, expediente LAM 4602, a partir del ajuste en el área de intervención por la integración de la información técnica	Unidad	1	$ 42.483.000	$ 42.483.000	X		$ 43.746.869	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,0	$ -	-$ 85.476.224	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** **(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	**19**	FECHA	**25 mayo 2026** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Quindío**		
		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	**4223-2024**
		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	**4236-2024**

8. Programa Arqueologia Preventiva	Implementación del “Programa de Arqueología preventiva” asociada a la modificación de la licencia ambiental del Proyecto Cruce de la Cordillera Central, para la “Construcción del Nuevo Puente Perales”.	unidad	1	$ 373.331.934	$ 373.331.934	x		$ 384.438.559	0,17	$ 63.280.404	2,5%	$ 1.882.592	$ 65.162.996	0,3	$ 129.223.093	$ 255.215.466	Segundo pago - Avance del 40% Implementación del “Programa de Arqueología preventiva” asociada a la modificación de la licencia ambiental para la “Construcción del Nuevo Puente Perales”. Por valor de **$ 63.280.404**
	Elaboración del “Programa de Arqueología preventiva” asociada a la modificación de la licencia ambiental del Proyecto Cruce de la Cordillera Central, para la “Construcción del Nuevo Puente Perales”		1	$ 93.043.434	$ 93.043.434	x		$ 95.811.477	0,00	$ -	2,5%	**$** -	$ -	0,8	$ 80.513.846	$ 15.297.631	
Gestion Social	Pendientes sociales proyecto cruce de la cordillera central	global	1	$ 214.200.000	$ 214.200.000	X		$ 220.572.450	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 617.850,00	$ 219.954.600	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	19	FECHA	25 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4223-2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4236-2024

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	25 mayo 2026										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestion Socio Predial	Acompañamiento a las unidades sociales requeriddas por el INVIAS	global	1	$ 35.700.000,00	$ 35.700.000	X		$ 36.762.075	$ -	$ -	2,5%	$ -				$ 36.762.075	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	124.527.914	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	124.527.914	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	3.113.198
C	VALOR IVA MENSUAL	$	591.508	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	128.232.619
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	128.232.619	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	1.392.444.297	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	1.170.535.405
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$	2.562.979.703	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		45,67%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA ☑ Apoderado ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No: **05202-106314 ANT**

Firma
Nombre: MARIA MERCEDES BARRAZA VILLARREAL
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No : 309761030-1

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA ☑ ☐
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No: 31470706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.02 07:15:32 -05'00'

Firma
Nombre: LESLY HETSARY QUINTERO REYES
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	31 (Día)	5 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL Quindio

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 19
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO x (Indicar con una X)

Resolución N° 780 del 24 de agosto del 2001 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) x

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

N° CONTRATO 4223 **FECHA DE INICIO** 01/11/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 221,297,112,870.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 221,297,112,870.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 21,490,000,000.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 21,490,000,000.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 4,434,456,349.38
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 17,055,543,650.62

AIU %:	30%
U %:	4%

INTERVENTORIA CONSORCIO A Y P LA LINEA

OBJETO Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea Calarcá.

N° CONTRATO 4236 **FECHA DE INICIO** 01/11/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 17,999,932,598.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 17,999,932,598.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 12/12/2025									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:								
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
DAGA-1.3-03	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Atención de los requerimientos pendientes de los expedientes LAM 1029, LAM 6875, LAM 4602 y de permisos ambientales, que corresponde al saneamiento de expedientes (ESTA ACTIVIDAD DEPENDERA DEL RESULTADO DE LA FASE 2)	X	X				1	GLB	$ 9,422,557,119	$ 0	$ 0	$ 9,422,557,119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,422,557,119	0.00	$ 0			$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.01	$ 137,960,224	0.99	$ 9,284,596,895		
DAGA-1.3-04	10.2 PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-12-AMB) Ejecución Fase 2 diagnóstico y planeamiento de estrategias relacionadas con los expedientes LAM 1029, LAM 4602.	X	X				1260	Und	$ 318,623	$ 0	$ 401,464,980	$ 0	$ 0	$ 3,632,302	$ 0	$ 0	$ 405,097,282	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0.87**	$ 348,996,167	0.13	$ 56,101,115		
DAGA-1.3-03	1. Gestión del proyecto.	3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pagos por seguimiento autoridad ambiental (ANLA, DBBSE, CRQ, CORTOLIMA).	x	x				1	GLB	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000,000,000	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.39	$ 394,951,507	0.61	$ 605,048,493		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación del Acuerdo 006-2020 EXP 110-48-19 (02917-19) literal b, art 3) por DRMI. 3040 arboles en el predio La Coralia CRQ (pendientes 2 mantenimientos para 2025)	x			x	x	6080	und	$ 6,124	$ 0	$ 37,233,920	$ 0	$ 0	$ 217,675	$ 0	$ 0	$ 37,451,595	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	6080.00	$ 37,451,595	0.00	$ 0		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación del Acuerdo 007-2020 EXP 110-48-19 (02917-19) literal c, art 3) por DRMI. 1732 arboles en el predio La Coralia CRQ (pendientes 2 mantenimientos para 2025)	x			x	x	3464	und	$ 6,124	$ 0	$ 21,213,536	$ 0	$ 0	$ 124,018	$ 0	$ 0	$ 21,337,554	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	3464.00	$ 21,337,554	0.00	$ 0		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la Resolución 244/2021. SRFC Repoteciación de puentes en Quindío, Predio la Coralia 1996 árboles (pendientes mantenimientos del año 2026)	x			x	x	11976	und	$ 6,124	$ 0	$ 73,341,024	$ 0	$ 0	$ 428,763	$ 0	$ 0	$ 73,769,787	$ 0	1996.00	$ 0	$ 12,223,504	$ 0	$ 71,460	**$ 0**	**$ 12,294,964**	**$ 0**	7984.00	$ 49,179,856	3992.00	$ 24,589,931	**ANEXO 1**	En la presente preacta se cobra el Cuarto Mantenimiento realizado a 1.996 individuos forestales localizados en el predio La Coralia, ejecutado durante el mes de mayo de 2026, en cumplimiento de la Resolución No. 244 del 11 de marzo de 2021. El Mantenimiento No. 1 se realizó en febrero de 2025. El Mantenimiento No. 2 se realizó en julio de 2025. El Mantenimiento No. 3 se realizó en diciembre de 2025. TOTAL AVANCE A LA FECHA: 4 mantenimientos ejecutados de 6 programados. NOTA: El informe correspondiente al Cuarto Mantenimiento, junto con el soporte documental y registro fotográfico de las actividades ejecutadas sobre los 1.996 individuos forestales del predio La Coralia, fue remitido a la Interventoría mediante la comunicación No. 49916 del 25 de mayo de 2026.
PBSE-4.2-14	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de la Resolución 3798/2021, en el predio Anaime 1, 200 árboles (Actividad Finalizada)	x			x	x	200	und	$ 6,124	$ 0	$ 1,224,800	$ 0	$ 0	$ 7,160	$ 0	$ 0	$ 1,231,960	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	200.00	$ 1,231,960	0.00	$ 0		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-03-AMB) Mantenimiento a la compensación de 40 árboles, Resolución 1087 del 16 de mayo del 2024 - Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislado. (Actividad Finalizada)	x			x	x	120	und	$ 6,124	$ 0	$ 734,880	$ 0	$ 0	$ 4,296	$ 0	$ 0	$ 739,176	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	120.00	$ 739,176	0.00	$ 0		

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA			
FECHA:	31 (Día)	5 (Mes)	2026 (Año)

PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-07-AMB) Instalación de perchas en cumplimiento del establecimiento forestal en cumplimiento de la Resolución 1368 de 2017 en 1,21 hectáreas, y la Resolución 2022 de 2018 en 2,425 hectáreas, que suman un total de 3,635 hectáreas, por sustracción de reserva forestal en el predio El Edén. (Quindío) (DBBSE).							7	ml	$ 140,623	$ 0	$ 984,361	$ 0	$ 0	$ 5,755	$ 0	$ 0	$ 990,116	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	7.00	$ 990,116	0.00	$ -		
DAGA-1.3-03	10.2 PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Ejecución de la Inversión forzosa de no menos del 1% del proyecto Cruce de la Cordillera Central, según el valor pendiente por ejecutar acreditado por la ANLA.							1	GLB	$ 1,993,378,619	$ 0	$ 0	$ 1,993,378,619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,993,378,619	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 1,993,378,619		
DAGA-1.3-02	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-18-AMB) Estructuración de los documentos técnicos para la sustracción de áreas de reserva forestal de la ley 2ª, el PMA y los permisos de demanda, uso y aprovechamiento requeridos para el traslado de la red de media tensión del túnel de la línea en el municipio De Cajamarca, Tolima.							1	GLB	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 916,240,857	$ 0	$ 0	$ 8,289,798	$ 0	$ 0	$ 924,530,655	0.13	$ 0	$ 123,667,142	$ 0	**$ 1,118,893**	**$ 0**	**$ 124,786,035**	**$ 0**	1.00	$ 924,530,655	0.00	$ 0	**ANEXO 2**	Consolidado de avance del componente técnico: Diciembre de 2025: Avance del 10% Enero de 2026: Avance del 10% Febrero de 2026: Avance del 67% Mayo de 2026: Avance del 13% Avance acumulado total: 100%. El avance reportado para mayo corresponde a la entrega final del documento de sustracción, el cual fue posteriormente remitida mediante comunicación UT-VCC No. 49593, obteniendo aprobación por parte de la interventoría mediante comunicado No. 4236-2158-2026 y posterior remisión al INVIAS mediante comunicación No. 4236-2172-2026 para continuidad con el rastado de la misma a CELSIA, operador de la red de media tensión.
DAGA-1.3-03	10.2 PROGRAMA 1: GESTION DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-10-AMB) Estudios ambientales para la modificación de la licencia ambiental, estudios para la sustracción de la reserva forestal central y estudios para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce, para la construcción del Nuevo Puente Perales.							1	und	$ 741,643,224	$ 0	$ 741,643,224	$ 0	$ 0	$ 6,710,105	$ 0	$ 0	$ 748,353,329	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1.00	$ 748,353,329	0.00	$ 0		
DAGA-1.3-04	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-13-AMB) Caracterización biótica del predio con código catastral ANT:00-03-008-0324-000 en el municipio de Cajamarca departamento del Tolima como área susceptible de compensación por pérdida de la Biodiversidad del proyecto construcción del nuevo Puente Perales vía Cajamarca – Calarcá.							1	und	$ 191,030,997	$ 0	**$ 0**	$ 191,030,997	$ 0	$ 0	$ 1,728,376	$ 0	$ 0	$ 192,759,373	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1.00	$ 192,759,373	0.00	$ 0		
DAGA-1.3-04	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Trámites de permisos ante las autoridades ambientales, relacionados con la modificación de licenciamiento ambiental. sustracción de reserva forestal central, permisos ante CORTOLIMA y ANLA por la construcción del nuevo Puente Perales.							1	UND	$ 200,000,000	$ 0	$ 0	$ 200,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000,000	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.59	$ 118,137,000	0.41	$ 81,863,000		
DAGA-1.3-03	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-08-AMB) Reconstrucción de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA´S) No Conformes, en el marco del Saneamiento de los Expedientes LAM- 1029, LAM -4602, LAM - 6875; No Incluye Expediente LAV-0093 (11 ICAS para e expediente LAM-1029, 8 para el expediente LAM-4602 y 7 para el expediente LAM-6875)							1	UND	$ 683,851,350	$ 0	$ 683,851,350	$ 0	$ 0	$ 6,187,227	$ 0	$ 0	$ 690,038,577	$ 0	0.10	$ 0	$ 65,818,662	$ 0	$ 595,502	**$ 0**	**$66,414,164**	**$ 0**	0.68	$ 467,590,575	0.32	$ 222,448,002	**Anexo 3**	**En el mes de mayo de 2026 se realiza el cobro de los siguientes ICAs:** Se cobra el 80% del ICA 12 del LAM 1029. (PEND RADICAR EN ANLA) Se cobra el 80% del ICA 25 del LAM 4602. (PEND RADICAR EN ANLA) Se cobra el 80% del ICA 26 del LAM 4602. (PEND RADICAR EN ANLA) Se cobra el 20% del ICA 30 del LAM 4602 (CONFORME POR LA ANLA) NOTA: En el Anexo 3 de la Pre acta de abril de 2026 se remiten los soportes de los 4 ICAS (3 pendientes de radicar en la ANLA y 1 Conforme por ANLA) *Tambien se anexa un cuadro de excel "Conograma ICA LAM 6875 4602 1029" con la relacion de los ICAs atendidos en color verde y los ICA conformes por la ANLA actualmente Los ICA'S en trámite ante ANLA: - JUNIO 2025: Se cobra el 80% del ICA 17 del LAM 6875. - JULIO 2025: Se cobra el 80% del ICA 05 del LAM 6875. - SEPTIEMBRE 2025: Se cobra el 80% del ICA 2 del LAM 6875 - ENERO 2026: Se cobra el 80% del ICA 27 del LAM 1029 - MARZO 2026: Se cobra el 80% del ICA 20 de LAM 1029 Se cobra el 80% del ICA 17 del LAM 1029 Se cobra el 80% del ICA 18 del LAM 1029 Se cobra el 80% del ICA 30 del LAM 4602 Se cobra el 80% del ICA 24 del LAM 1029 - ABRIL 2026: Se cobra el 80% del ICA 16 del LAM 1029 (PRESENTADO AL INVIAS) Se cobra el 80% del ICA 24 del LAM 4602 (PRESENTADO AL INVIAS) Se cobra el 80% del ICA 30 del LAM 4602 (PRESENTADO AL INVIAS) **ICAS CONFORMES A ABRIL 2026:** ICA 10 LAM 6875 (Cobro 80% pre-acta junio 2025 / 20 % pre-acta febrero 2026) ICA 11LAM 6875 (Cobro 80% pre-acta junio 2025 / 20 % pre-acta octubre 2025) ICA 29 LAM 4602 (Cobro 80% pre-acta enero 2026 / 20 % pre-acta marzo 2026) ICA 4 del LAM 6875 (Cobro 80% pre-acta agosto 2025 / 20% pre-acta abril 2026)
DAGA-1.3-03	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-17-AMB) Caracterización forestal en 401,78 ha en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, en el proceso de adquisición predial para adelantar acciones de rehabilitación de áreas disturbadas de bosques densos de las áreas de recarga hídrica de las quebradas "Cristales", "Bolivar", "Livita", "La Gata", y Los Ríos "Bermellón y Navarco.							1	GLB	$ 884,483,421	$ 0	$ 0	$ 884,483,421	$ 0	$ 0	$ 8,002,469	$ 0	$ 0	$ 892,485,890	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.50	$ 446,242,946	0.50	$ 446,242,944		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA:	31 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

DAGA-1.3-03	10.2 Programa 1: Gestión del proyecto	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-11-AMB) Ejecución de un levantamiento topografico de alta precisión, abarcando un total de 401,78 hectáreas distribuidas en los departamentos del Quindío y Tolima							1	GLB	$ 147,315,000	$ 0	$ 0	$ 147,315,000	$ 0	$ 0	$ 1,332,850	$ 0	$ 0	$ 148,647,850	0.11	$ 0	$ 16,337,234	$ 0	$ 147,813	**$ 0**	**$ 16,485,047**	**$ 0**	0.85	$ 126,499,321	0.15	$ 22,148,529	**ANEXO 4**	Consolidado de seguimiento : DICIEMBRE 2025: Avance del 22% ENERO 2026: Avance del 33% FEBRERO 2026: Avance del 19% MAYO 2026: Avance del 11.09% TOTAL ACUMULADO: 85% Durante el mes de mayo de 2026 se continuaron las actividades correspondientes al componente de levantamiento topográfico de alta precisión, ejecutándose en el predio Alaska Navarco (44,55 ha) actividades de georreferenciación, levantamiento de linderos, puntos de fotocontrol, registro fotográfico de áreas. Como entregables de la actividad se remitieron las carpetas de levantamiento topográfico, ortomosaico, plano, registro fotográfico,certificado del equipo utilizado y especificaciones técnicas del equipo empleado.
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-15-AMB) Elaboración del "Programa Manejo de Especies epífitas no vasculares", orientado a un proceso de rehabilitación ecológica de 1 ha, en atención a las consideraciones del Auto 403 de 10 de agosto de 2016 y el Auto 524 de 17 de diciembre de 2015..							1	UND	$ 68,722,500	$ 0	$ 0	$ 68,722,500	$ 0	$ 0	$ 621,775	$ 0	$ 0	$ 69,344,275	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	1.00	$ 69,344,275	0.00	$ 0		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	(NP-20-AMB) Elaboración del informe final de cumplimiento a la Resolución No. 1356 de 2017.							1	UND	$ 55,728,540	$ 0	$ 0	$ 56,000,000	$ 0	$ 0	$ 504,211	$ 0	$ 0	$ 56,504,211	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 56,504,211		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Elaboración del informe final de cumplimiento a la Resolución No. 0688 de 2019.							1	UND	$ 80,000,000	$ 0	$ 0	$ 80,000,000	$ 0	$ 0	$ 723,810	$ 0	$ 0	$ 80,723,810	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 80,723,810		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Elaboración plan de compensación por perdida de biodiversidad por modificación de la licencia ambiental, para la construcción de puente perales.							1	GLB	$ 100,000,000	$ 0	$ 0	$ 100,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,000,000	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 100,000,000		
DAGA-1.3-03	10.2.PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	(NP-19-AMB) Estructuración del documento técnico para el plan de cierre del permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas otorgado mediante Resolución 250 del 24 de enero de 2011, localizado en la vereda Bermellón municipio de Cajamarca departamento del Tolima.							1	GLB	$ 12,245,100	$ 0	$ 0	$ 12,245,100	$ 0	$ 0	$ 71,587	$ 0	$ 0	$ 12,316,687	0.95	$ 0	0	$ 11,632,845	$ 105,250	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11,738,095**	0.95	$ 11,738,095	0.05	$ 578,592	**ANEXO 5**	Durante el periodo objeto de cobro se adelantaron las actividades asociadas a la formulación del Plan de Cierre y Abandono establecido en el Auto No. 5979 del 17 de octubre de 2024 y la Resolución CORTOLIMA No. 250 del 24 de enero de 2011, incluyendo la estructuración del documento técnico, ficha de manejo ambiental y planos de ubicación requeridos para su cumplimiento, información remitida a la Interventoría mediante comunicación UT-VCC No. 493302 del 23-abr-2026 y posteriormente trasladada al INVIAS por parte de la Interventoría mediante comunicación No. 4236-2126-2026 del 13-may-2026 para su radicación ante CORTOLIMA. Es importante precisar que en el Plan de Inversión Ambiental No. 4 se presentó inicialmente un presupuesto asociado a la actividad por valor de $12.245.100; no obstante, dicho valor fue objeto de ajuste y actualización posterior en el marco del APU NP No. 19, estableciéndose un valor ajustado de $25.114.950, el cual se relacionará en el Plan de Inversión Ambiental No. 5 que esta en rev por parte de la INTV. Así las cosas, en la presente preacta se incorpora el reconocimiento parcial correspondiente al avance de las actividades efectivamente ejecutadas durante el periodo; no obstante, el valor remanente será presentado para cobro una vez se cuente con la aprobación del PIA No. 5.
DAGA-1.3-03	10.2.PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Cumplimiento Resolución 1198 de 2024 que corresponde a adquisición y rehabilitación de 401,78.							1	GLB	$ 4,017,800,000	$ 0	$ 0	$ 4,017,800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,017,800,000	0.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0.00	$ 0	1.00	$ 4,017,800,000		
												SUBTOTAL	**$ 1,000,000,000**	**$ 2,359,115,733**	**$ 18,089,773,613**	**$ 0**	**$ 19,835,778**	**$ 21,274,876**	**$ 1,000,000,000**	**$ 2,378,951,511**	$ 18,111,048,489		**$ 0**	**$ 218,046,542**	**$ 11,632,845**	**$ 2,038,918**	**$ 0**	**$ 219,980,210**	**$ 11,738,095**		**$ 4,434,456,349**		**$ 17,055,543,650**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 11,632,845
VALOR BÁSICO GESTION	$ 218,046,542
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 229,679,387
VALOR IVA	$ 2,038,918
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 231,718,305

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Juan Sebastián Rivera Palacio
Representante Legal o Apoderado
Contratista Unión Temporal Vias Calarcá - Cajamarca
Matricula No. : 05202-106314 ANT

Firma
Nombre: Maria Fernanda Solanilla Bonilla
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Cedula de Ciudadanía No.: 31.470.706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.02 07:13:45 -05'00'

Vo. Bo. Firma
Nombre : Carlos Parra
Especialista ambiental
Contratista Unión Temporal Vias Calarcá - Cajamarca
Matricula No. : 252601-04763 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Javier Mauricio Zuluaga Bohórquez
Residente Ambiental
Interventoría Consorcio AYP La Linea
Matricula No. : 08230-111658 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

		FECHA:	31/05/2026
			(Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA	SMCN - ZONA ORIENTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	QUINDIO
		PERIODO:	1 AL 31 DE MAYO DE 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	19	DEL	1	5	2026	AL	31	5	2026
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	19	DEL	1	5	2026	AL	31	5	2026
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	X	**Resolución N° 780**	24 (Día)	8 (Mes)	2001 (Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO AYP LA LÍNEA
OBJETO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	**OBJETO**	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea Calarcá.
N° CONTRATO	4223 de 2024	**N° CONTRATO**	4236 de 2024
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE 2024	**FECHA DE INICIO**	01 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DEL 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE JULIO DEL 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 221.297.112.870,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 221.297.112.870,00

AIU %:	30%
U %:	4%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 17.999.932.598,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 17.999.932.598,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ___01__ Fecha ___09/12/2024____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BASICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-106314 ANT

Vo. Bo. Firma
Nombre : JOHANA ESPINOSA URIBE
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No. : 54238125158NTS

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2026.06.02 07:14:45 -05'00'

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Vo. Bo. Firma
Nombre : Mónica Viviana Cifuentes Pedraza
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : AF31291069748729

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA	26/05/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: QUINDÍO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"		
CONTRATO DE OBRA No	4223 de 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**4236 DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO AYP LA LÍNEA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	

Firma

Nombre: CAMILO ANDRES MUNAR HOLGUIN
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-140344 CND

Firma

Nombre: LUZ ADRIANA BELTRÁN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-S-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 26/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

PRE ACTA PREDIAL No: 19
PERIODO - MES: MAYO DE 2026
FECHA ELABORACION: 26/05/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 de 2024
PLAZO ACUMULADO: 21 MESES
OBJETO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2026
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4236 DE 2024
VALOR ADICIÓN No 1 : $ 0.00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0.00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	ELABORACIÓN FICHA PREDIAL COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL PROCESO, INCLUIENDO EL IDENTIFICACIÓN, RECURSO VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL EN COMPONENTE "TOPOGRÁFICO"	ELABORACIÓN DEL PLANO Y FICHA PREDIAL PARA MEJORAS	MODIFICAR Y ACTUALIZAR EN TABLA DE CABIDA	ELABORAR FICHA PREDIAL EN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TITULOS	AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TITULOS PARA MEJORAS	ADJUDICACIÓN DE CARGOS Y LINDEROS		ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL					ENAJENACIÓN VOLUNTARIA									TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL					COMPRA DE MEJORAS				INSTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO
												SOLICITAR ANTE IGAC O AUTORIDAD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA SER ENTREGADO POR VECTORES	CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTE 5 (RES. 898/2014)	MEJORAS SIN TERRENO	AVALÚOS ENTRE 1 A HASTA 2 SMMLV	AVALUOS ENTRE 1 HASTA 12 SMMLV	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALUO COMERCIAL POR FACTORES INHERENTES AL PROYECTO	OFERTA DE NOTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CABIDA	PERMISO INTERVENCIÓN CONCESIÓN (TICLLAR, SECRITO)	ELABORACIÓN - LIQUIDACIÓN PRIMERA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	SECRETARIA (ESCRITURA Y REGISTRO) VALOR DEL AVALUO	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE IGAC	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTOS DE ENTREGA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE PERSONAS, PERROS, CUMPLIMIENTO REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DEL VENDEDOR	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
001-J-T-I-OMCC	GUZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	13	14	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01CAT1CCC	FLOR ALBA OSPINA HENAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002-D-T-I-OMCC	GLADYS NUBIA MACIAS Y JOEL GOMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-D-T-I-OMCC	GUZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	13	14	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-D-TU-CCC-T2	MARIA GRISELDA MUÑOZ MENDOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005A-D-T-I-SCCC	MARIA MOREL GARCIA VALENCIA Y OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007-D-TU-CCC-T2	EDGAR LOZANO MONTOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T-096	LILIANA MARIA JIMENEZ VALENCIA Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Q-060	YOLANDA GIRALDO MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Q-042	FELUCA Y CIA S.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Q-045-1	HERNANDO HERNANDEZ MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Q-060	YOLANDA GIRALDO MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q-063-1	GUZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
T-113B	JOSÉ EDIVED MARÍN Y ROSALBA MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
T-111B	CONSTRUIRTE S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
T-111A	DELFINA CASTAÑEDA ROA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	4	2	0	0	2	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
	Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	4	2	0	0	2	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Firma
Nombre: CAMILO ANDRES MUNAR HOLGUIN
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No. 25122-143344 CND

Firma
Nombre: LUZ ADRIANA BELTRAN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No. 25232-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 26/05/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDÍO

Pre-acta Predial No. 19
PERIODO - MES: MAYO DE 2026
FECHA ELABORACION: 26 de mayo de 2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 de 2024

OBJETO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4236 DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: 0

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2026

VALOR ADICIÓN No 1: $ -
VALOR ADICIÓN No 2: $ -
VALOR ADICIÓN No 3: $ -

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre: CAMILO ANDRES MUNAR HOLGUIN
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-140344 CND

Firma
Nombre: LUZ ADRIANA BELTRAN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 26/05/2026 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO ORIENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	QUINDÍO
3. AÑO	**2026**	MES	MAYO		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: CALARCÁ -CAJAMARCA RUTAS 4003 -4003A			TRAMO:	CALARCÁ - CAJAMARCA
6. CONTRATO DE OBRA No:	4223 de 2024				
7. OBJETO:	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"				
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA			NIT	901881463
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO AYP LA LÍNEA			NIT	901883045
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4236 DE 2024				
11. PLAZO INICIAL:	21 meses	12. FECHA DE INICIO:	1/11/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	21 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 495.776.910,69

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 221.297.112.870,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No 1:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 2:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 3:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 5:	$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 0,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS,	0	$ 805.500,00	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 0,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION	0	$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	2	$ 353.500,00	707.000
	47. ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	0
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	2	$ 118.000,00	236.000
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	-1	$ 231.000,00	-231.000
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	1	$ 327.500,00	327.500
	53. CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN VIA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	1	$ 654.500,00	654.500
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	0
1.5. ACTIVIDADES FUERA DE FORMATO	62. DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD. VALOR UNITARIO POR Km. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 13 DEL APENDICE F.	0	$ 4.650.000,00	0
	63. INFORME GENRAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10Km. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 1.600.000,00	0
	64. INFORME GENRAL DEL SECTOR RURAL - VALOR Km ADICIONAL. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 960.000,00	0
	64. INFORME GENRAL DEL SECTOR URBANO- VALOR CADA 500m. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 2.460.000,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		5		1.694.000
IVA				321.860
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**2.015.860**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 26/05/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	QUINDÍO
3. AÑO: **2026**	MES: MAYO		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	CALARCÁ -CAJAMARCA RUTAS 4003 -4003A	TRAMO:	CALARCÁ - CAJAMARCA
6. CONTRATO DE OBRA No:	4223 de 2024		
7. OBJETO:	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"		
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA	NIT	901881463
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO AYP LA LÍNEA	NIT	901883045
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4236 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	21 meses	12. FECHA DE INICIO:	1/11/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	21 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 495.776.910,69

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	1.694.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	321.860,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**2.015.860,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	2.015.860,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	12.086.000,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	1.694.000,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	47.918.858,00
74. OTROS	$	1.389.647,00
75. IVA	$	2.845.814,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	65.934.319,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**429.842.591,69**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Fecha: 2026.06.09 07:57:28 -05'00'
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO	NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
C.C. X C.E. __	NUMERO 98669937	C.C. X C.E. __	NUMERO 31.470.706
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-106314 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO
Representante Legal x	Apoderado	Representante Legal x	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha	31	5	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA MANTENIMIENTO RUTINARIO

MES MAYO DE 2026

Anexo Técnico

12.21 Ajuste

Con respecto a la "PROVISION DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizará anualmente el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o el último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán a mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.

Cierre licitacion	18/09/2024	
IPC ago/24	143,67	IPC mes anterior presentacion propuesta (sep/24)
IPC oct/25	151,76	IPC mes anualidad (nov/25)
Factor	1,06	

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VR. UNITARIO	FACTOR AJUSTE	VR UNITARIO AJUSTADO	DIFERENCIA AJUSTE	CANTIDAD	VR. AJUSTE MES
7P.01	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - QUINDÍO	mes	$ 56.528.746	1,06	$ 59.920.000	$ 3.391.254	1,00	$ 3.391.254,00
7P.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - TOLIMA	mes	$ 124.697.761	1,06	$ 132.180.000	$ 7.482.239	1,00	$ 7.482.239,00
TOTAL								**$ 10.873.493**

Firma: Julián Gómez
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma: Alexander Florez
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA OPERACIÓN

Fecha	31	5	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA OPERACIÓN

MES MAYO DE 2026

Anexo Técnico

12.21 Ajuste

Con respecto a la "PROVISION DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizará anualmente el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato (Anualidad), o el último ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomará el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fracción es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán a mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500.

Cierre licitacion	18/09/2024	
IPC ago/24	143,67	IPC mes anterior presentacion propuesta (sep/24)
IPC oct/25	151,76	IPC mes anualidad (nov/25)
Factor	1,06	

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VR. UNITARIO	FACTOR AJUSTE	VR UNITARIO AJUSTADO	DIFERENCIA AJUSTE	CANTIDAD	VR. AJUSTE MES
INST.8	MONITOREO INSTRUMENTACIÓN TÚNEL	mes	$ 61.500.000	1,06	$ 65.190.000	$ 3.690.000	0,50	$ 1.845.000,00
INST.9	LECTURAS DE INSTRUMENTOS INCLINÓMETROS Y/O PIEZOMETROS INCLUYE INFORME ESCRITO	mes	$ 12.695.736	1,06	$ 13.457.000	$ 761.264	0,78	$ 593.785,92
OPE-01	NÓMINA DE OPERACIÓN	mes	$ 511.600.000	1,06	$ 542.296.000	$ 30.696.000	0,97	$ 29.775.120,00
OPE-03	PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)	un	$ 14.391.280	1,06	$ 15.255.000	$ 863.720	24,00	$ 20.729.280,00
OPE-04	SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (RONDEROS)	un	$ 17.268.083	1,06	$ 18.304.000	$ 1.035.917	1,00	$ 1.035.917,00
OPE-05	RADIOS DE COMUNICACIÓN MULTICANAL	un	$ 756.000	1,06	$ 801.000	$ 45.000	26,00	$ 1.170.000,00
OPE-06	BRIGADA DE BOMBEROS	un	$ 139.520.000	1,06	$ 147.891.000	$ 8.371.000	3,00	$ 25.113.000,00
OPE-07	SERVICIO DE AMBULANCIAS TIPO TAM	un	$ 61.580.248	1,06	$ 65.275.000	$ 3.694.752	4,00	$ 14.779.008,00
OPE-08.1	SERVICIO DE GRÚA TIPO PLANCHÓN	un	$ 47.569.374	1,06	$ 50.424.000	$ 2.854.626	2,00	$ 5.709.252,00
OPE-08.2	SERVICIO DE GRÚA TIPO PLUMA	un	$ 90.138.748	1,06	$ 95.547.000	$ 5.408.252	2,00	$ 10.816.504,00
OPE-09	SERVICIO DE CARROTALLER	un	$ 35.859.489	1,06	$ 38.011.000	$ 2.151.511	2,00	$ 4.303.022,00
OPE-10.1	CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24 HORAS CON CONDUCTOR	un	$ 18.700.000	1,06	$ 19.822.000	$ 1.122.000	8,00	$ 8.976.000,00
OPE-10.3	CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 HORAS CON CONDUCTOR	un	$ 12.150.000	1,06	$ 12.879.000	$ 729.000	1,00	$ 729.000,00
OPE-11	ALQUILER DE ELEVADOR DE 16,5 M	día	$ 1.471.961	1,06	$ 1.560.000	$ 88.039	31,00	$ 2.729.209,00
OPE-12	BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	un	$ 29.523.000	1,06	$ 31.294.000	$ 1.771.000	3,00	$ 5.313.000,00
OPE-13	LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICO	m3	$ 324.000	1,06	$ 343.000	$ 19.000	116,00	$ 2.204.000,00
OPE-14	BAÑOS PORTÁTILES	un	$ 1.533.600	1,06	$ 1.626.000	$ 92.400	12,00	$ 1.108.800,00
OPE-15	CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS	mes	$ 4.454.114	1,06	$ 4.721.000	$ 266.886	1,00	$ 266.886,00
OPE-16	LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTINE LOS VERTIDOS PELIGROSOS	m3	$ 4.617.240	1,06	$ 4.894.000	$ 276.760	-	$ -
OPE-17	PERSONAL SERVICIOS GENERALES	mes	$ 3.587.973	1,06	$ 3.803.000	$ 215.027	24,00	$ 5.160.648,00
OPE-18	PERSONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO TÚNELES	mes	$ 2.597.400	1,06	$ 2.753.000	$ 155.600	20,00	$ 3.112.000,00
OPE-19	LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTIENE AGUAS DE ESCORRENTIA Y LAVADO DE CANAL	m3	$ 241.920	1,06	$ 256.000	$ 14.080	-	$ -
OPE-20	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LIMPIEZA DE CANAL ACO (Transporte de residuos peligrosos)	mes	$ 42.600.000	1,06	$ 45.156.000	$ 2.556.000	0,87	$ 2.223.720,00
OPE-21	CUADRILLA PARA INSPECCION DE STARI Y LINEA DE ADUCCION (DIURNA)	mes	$ 7.020.000	1,06	$ 7.441.000	$ 421.000	1,00	$ 421.000,00
TOTAL								**$ 148.114.152**

Firma: Julián Gómez
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma: Alexander Florez
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS DE VIGILANCIA OPE-03)

Fecha	31	5	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

OPE-03 PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)

OBJETO: Se procede a realizar el reconocimiento de la diferencia entre el valor indicado en la circular externa CIRCULAR EXTERNA N° 20241300000445 "TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025. FECHA 30-12-2024" emitida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y los valores incluidos en el Contrato 4223 de 2024. Es decir:
- Para el periodo comprendido entre el 1 enero de 2025 y 15 de julio de 2025 un valor de $1.492.708 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.707.396 indicado en la circular y el valor $13.325.259 del costo directo del ítem OPE-03, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.
- Para el periodo del 16 de julio de 2025 y 31 de octubre de 2025 un valor de $1.750.757 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.946.331 indicado en la circular y el valor $13.325.259 del costo directo del ítem OPE-03, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.
- Para el periodo del 01 de noviembre de 2025 y 30 de noviembre de 2025 un valor de $887.037 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.946.331 indicado en la circular y el valor $14.125.000 del costo directo del ítem OPE-03 actualizado al incremento de la anualidad del contrato, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.

PUESTO DE VIGILANCIA	FRENTE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	UNIDAD	DIAS	MES	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR SUBTOTAL
MAYO DE 2026									
PUESTO FIJO CCO BERMELLON	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
SUB-ESTACION GALICA S1LI	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
PORTERIA GALICIA	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
ENTRADA TUNEL OSO DE ANTEOJOS	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
SUB-ESTACION ALASKA	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
STARI -GALICIA	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
SUB-ESTACIÓN S7	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL BERMELLÓN (LORE OREJIAMARILLO)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL CINABRIO I (TAPIR ANDINO), TÚNEL CINABRIO II(LOS TUCANES), TÚNEL PLAYITA(TIGRILLO LANUDO)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL LOS TROGONES, TÚNEL LOS PEREZOSOS	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL PALOMA (LEON DE LA MONTAÑA)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL MARIAS (LOS AZULEJOS)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL TOPACIO (CARPINTERO REAL)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL LA JULIA (LAS TANGARAS)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL PORVENIR (LOS VENADOS), TÚNEL BALCANCITOS (LOS GUATINES), TÚNEL LOS ALPES (LAS ZARIGUELLAS)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL CURVA (LOS ARMADILLOS)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL LAS GUAGUAS	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CIELO ABIERTO ITAIC	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL BUHO DE ANTEOJOS, TÚNEL OCELOTES	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL MONO AHULLADOR-TÚNEL LAS MARIPOSAS	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CAJAMARCA (ZODME ANAIME)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CCO DE AMERICAS (SERVICIO 1)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
CCO DE AMERICAS (SERVICIO 2)	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
TÚNEL CONDOR DE LOS ANDES	OPERACIÓN	1/05/2026	31/05/2026	Mes	30,00	1,00	1,00	$ 887.037,00	$ 887.037,00
								TOTAL	**$ 21.288.888**

OBSERVACIONES: El presente cálculo no contiene los incrementos especificados en la resolución No. 20251000059517CS del 8 de agosto de 2025 expedida por el despacho del Superintendente de Vigilancia y seguridad privada
Asi mismo no se encuentran los ajustes de la resolucuíon de diciembre de 2025 y el incremento del salario minimo año 2026

Firma: Julián Gómez
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma: Alexander Florez
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463 NIT

Medellín, 05 de junio de 2026

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

La empresa **UNIÓN TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA**, con NIT 901.881.463-4, dispuso del personal necesario para la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato **No. 4223 de 2024**, cuyo objeto es la *"Operación y Mantenimiento Integral de los Túneles y Vía a Cielo Abierto, así como la Atención de Sitios Críticos en el Corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la Vía a Cielo Abierto en el Corredor Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá"*.

Durante el mes de **mayo de 2026**, el personal asignado se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social, incluyendo **prestaciones sociales, salud, riesgos laborales, pensiones y aportes** a las siguientes entidades:

- **Cajas de Compensación Familiar**
- **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**
- **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**
- **Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción**

Todo lo anterior se realiza en cumplimiento de lo establecido en el **artículo 65 de la Ley 1819 de 2016** y el **artículo 3 del Decreto 1047 de 1983**.

Para constancia se firma en Medellín, el día 05 de junio de 2026.

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO

Representante legal

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463 NIT

Medellín, 20 de mayo de 2026

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL VIA CALARCA CAJAMARCA
CERTIFICA

Que la empresa UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA con Nit. 901.881.463-4 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de abril de 2026, dentro del contrato de obra No. 4223 de 2024, "Operación Y Mantenimiento Integral De Los Túneles Y Vía A Cielo Abierto Y Atención De Sitios Críticos En El Corredor Calarcá – Túnel De La Línea – Cajamarca Y De La Vía A Cielo Abierto En El Corredor Cajamarca – Alto De La Línea - Calarcá".

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal
utv-cajamarca@ingevias.com

Cajamarca, 20 de mayo de 2026

Referencia:

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC).** Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca – Alto de la línea - Calarcá.

2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio AYP La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Interventoría del Contrato No. 4236 de 2024 recibió del contratista de obra los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de abril de 2026 y la certificación del pago firmada por el Representante Legal de la UNION TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA, relacionados con la ejecución del Contrato de Obra No. 4223 de 2024, cuyo objeto se describe en la Referencia 1 del presente documento.

Luego de nuestra revisión CERTIFICAMOS que la UNION TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA se encuentra a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AYP LA LÍNEA
T.P: AN205-59229

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) 000014118147404 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Cajamarca 1 2 4

41. Dirección principal
ZN PEAJE BERMELLON RUTA 4003 P R ZN RUTA 4003 A

42. Correo electrónico gestiondocumental@latincosa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 0 1	6 0 4 4 4 8 5 5 8 7	3 2 0 6 7 2 2 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	4 2 9 0	2 0 2 4 1 0 1 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 9 1 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 6 6 9 9 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	PALACIO	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 7 3 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERALTA	GUTIERREZ	CIRO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 2 9 8 9 9	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 4 0 9 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 1 0 3 8 6 3 4	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 4 0 9 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 4 0 9 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 7 2 4 4 9 8 2	8	2 7 9 0 9 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BEDOYA	ZAPATA	ZULAY	VANESSA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122576381

(415)7707212489984(8020) 000014112257638 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 9 8 9 9	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVIAS S.A.S. BIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 A 1 SUR 188 ED DAVIVIENDA P 12 OF 1206

42. Correo electrónico cad@ingevias.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 5 5 8 7	3 2 0 6 7 2 2 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 8 0 3 2 2	4 2 9 0	1 9 8 8 0 3 2 2	7 7 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 05 / 10 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141063589648

(415)7707212489984(8020) 000014106358964 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 3 8 6 3 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 A 15 B 35 OF 817

42. Correo electrónico facturacion@megaproyectovial.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 1 6 6 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 0 3 0 4 1 0	4 2 9 0	2 0 0 3 0 4 1 0	4 9 2 3	4 1 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 18 / 10 : 22: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HINESTROZA ARANGO SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14914380462

(415)7707212489984(8020) 000001491438046 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGDECOL S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 152 B 59 54 C 12

42. Correo electrónico ingdecolsas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 4 1 7 7 9 0	3 1 1 6 9 7 8 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 1 6	7 1 1 2	2 0 1 5 1 0 1 6		4 2 9 0	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 15 / 11 : 28: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PERALTA GUTIERREZ CIRO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 6 2 5 1 4 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 7 3 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERALTA	GUTIERREZ	CIRO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 7 6 1 1 1		1 1 0 0 7 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	ARARAT	CARMEN	SABRINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000039

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 05/06/2026
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$3,917,324,748.00	$0.00	$3,917,324,748.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$979,331,188.00	$0.00	$979,331,188.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$39,173,247.00	$0.00	$39,173,247.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$156,692,990.00	$29,771,668.00	$156,692,990.00
VS0048	SERVICIOS DE OPERACION	1.0000	$2,639,171,188.00	$501,442,526.00	$2,639,171,188.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$429,386,900.00	$0.00	$429,386,900.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$21,469,345.00	$4,079,176.00	$21,469,345.00
VS0039	GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19%	1.0000	$1,694,000.00	$321,860.00	$1,694,000.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$124,527,913.00	$0.00	$124,527,913.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$3,113,198.00	$591,508.00	$3,113,198.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$207,100,841.00	$0.00	$207,100,841.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$10,355,043.00	$1,967,458.00	$10,355,043.00
VS0059	OBRA AMBIENTA NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$9,402,695.00	$0.00	$9,402,695.00
VS0060	OBRA AMBIENTA NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$2,350,674.00	$0.00	$2,350,674.00
VS0061	OBRA AMBIENTAL NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$94,027.00	$0.00	$94,027.00
VS0062	OBRA AMBIENTA GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$376,107.00	$71,460.00	$376,107.00
VS0049	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	1.0000	$192,100,000.00	$36,499,000.00	$192,100,000.00
		TOTALES	**$8,733,664,104.00**	**$574,744,656.00**	**$9,308,408,760.00**

Notas

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 19 PERIODO MAYO2026 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

AMORTIZACION DE ANTICIPO $2.553.316.542

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000039

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 05/06/2026
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
TOTALES			**$8,733,664,104.00**	**$574,744,656.00**	**$9,308,408,760.00**

Notas

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 19 PERIODO MAYO2026 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

AMORTIZACION DE ANTICIPO $2.553.316.542

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

Cajamarca, 9 de Junio de 2026

Consecutivo: **4236-2251-2026**

Ingeniero
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director (e) Territorial Quindío
Supervisor del contrato
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Av. Bolívar No. 1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Armenia, Quindío

—

Referencia:

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC).**

2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio A Y P La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

Asunto: Remisión Acta Parcial de Obra No. 19, correspondiente al mes de mayo de 2026

Respetado Ingeniero:

Adjuntamos para su revisión y firma, el Acta Parcial de Obra No. 19, correspondiente al mes de mayo de 2026, que resulta de la ejecución del Contrato de Obra 4223-2024. Estos documentos fueron remitidos por la Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca y revisados y firmados la Interventoría.

De igual forma, remitimos los siguientes documentos soporte para la revisión del Acta:

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA RUTA Y ORDEN PAGO CTO OBRA ACTA 19.
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA 19.
3. AFINCO-FR-12 - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES ACTA 19.
4. AFINCO-FR-5 - IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA 19.
5. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 - SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 19.
6. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA ACTA 19.
7. CONTROL PROGRAMA E INVERSIÓN PARA AJUSTES MAY-26.

8. MEPI-MN1-IN-4-FR-3 - RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A-C - No.19.
9. MEPI-MN1-IN-4-FR-3 - RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO C-A - No.19.
10. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 - PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.19.
11. MASPS-MN1-IN-1-FR-3 - PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL No.19.
12. MASPS-MN1-IN-6-FR-4 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOSTENIBILIDAD No.19.
13. MASPS-MN1-IN-5-FR-11 - PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No.19.
14. RECONOCIMIENTO_INCREMENTO_COSTO_VIGILANCIA_OPE-03F_MAY_26.
15. RECONOCIMIENTO_INCREMENTO_ANUALIDAD_CONTRATO__MAY_26.
16. CERTIFICACION_AFILIACIÓN_PARAFISCALES_UT-VCC MAYO-26.
17. CERTIFICACIÓN PAGO APORTES - UT-VCC E INT ABRIL-26.
18. RUT UT-VCC Y CONSORCIADOS.
19. FACTURA PROFORMA OV-39.
20. ANEXOS ACTA PARCIAL DE OBRA No.19.

Es importante mencionar que, adjuntamos la certificación remitida por el Contratista UT-VCC del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales del mes de abril de 2026 y el Certificado de validación de la Interventoría.

De igual forma, para el mes de mayo de 2026, el Contratista UT-VCC presentó el certificado de afiliación al sistema de Seguridad Social y Parafiscales; lo anterior, teniendo en cuenta que, conforme a los últimos 2 dígitos del NIT de la Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (63), con plazo de pago de los aportes hasta el 16 junio de 2026. Una vez, el Contratista UT-VCC efectúe el pago de estos aportes, se remitirán los certificados correspondientes al INVIAS.

Finalmente, solicitamos nos remitan los documentos concernientes a las Actas Parciales de Obra No.15 a la No.18, aprobados y firmados por la DT-QUI y la Unidad Ejecutora del Invias.
—

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado.

c.c. Gerente Grupo Oriente - SMCN INVIAS – Dra. Jessica L. Rodríguez D. - atencionciudadano@invias.gov.co

Elaboró: RAT/ Revisó: PPBB / Aprobó: PPBB



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 43

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
02.07.2026
15:24:26

Vencimiento
02.08.2026

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$3.917.324.748	0 %	$0.00	$3,917,324,748
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$979.331.188	0 %	$0.00	$979,331,188
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$39.173.247	0 %	$0.00	$39,173,247
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$156.692.990	19 %	$29,771,668.00	$186,464,658
5	SERVICIOS DE OPERACION	$2.639.171.188	19 %	$501,442,526.00	$3,140,613,714
6	COBROS REEMBOLSABLES	$429.386.900	0 %	$0.00	$429,386,900
7	GESTION ADMINISTRATIVA	$21.469.345	19 %	$4,079,176.00	$25,548,521
8	GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19%	$1.694.000	19 %	$321,860.00	$2,015,860
9	COBROS REEMBOLSABLES	$124.527.913	0 %	$0.00	$124,527,913
10	GESTION ADMINISTRATIVA	$3.113.198	19 %	$591,508.00	$3,704,706
11	COBROS REEMBOLSABLES	$207.100.841	0 %	$0.00	$207,100,841
12	GESTION ADMINISTRATIVA	$10.355.043	19 %	$1,967,458.00	$12,322,501
13	OBRA AMBIENTA NO GRAVADAS(Costo Directo)	$9.402.695	0 %	$0.00	$9,402,695
14	OBRA AMBIENTA NO GRAVADAS(Administracio)	$2.350.674	0 %	$0.00	$2,350,674
15	OBRA AMBIENTAL NO GRAVADAS(Imprevistos)	$94.027	0 %	$0.00	$94,027
16	OBRA AMBIENTA GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$376.107	19 %	$71,460.00	$447,567
17	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	$192.100.000	19 %	$36,499,000.00	$228,599,000
	#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$ ACTA DE OBRA 19 PERIODO MAYO2026 CONTRATO 4223 DE 2024 IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30% AMORTIZACION DE ANTICIPO $2.553.316.542				

Valor letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$8,733,664,104
IVA	$574,744,656
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$2,553,316,542
TOTAL	$6,755,092,218

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 07/02/26 3:24:30 PM



CUFE: 502b28af0d8ce2f8ea380959a10290b4aaa0f3d8881ffadadf8162d2dd2e96f81af41a4f52bea9dfe96c351dbd99ba99

VIENE ...



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 43

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
02.07.2026
15:24:26

Vencimiento
02.08.2026

Contrato	Condición de Pago:	Medio de Pago:	C. Operacion:
	30D CREDITO A 30 DIAS		001-CONSTRUCCIÓN

No. Lineas Totales: 17

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$8,733,664,104
IVA	$574,744,656
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$2,553,316,542
TOTAL	$6,755,092,218

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 07/02/26 3:24:30 PM



CUFE: 502b28af0d8ce2f8ea380959a10290b4aaa0f3d8881ffadadf8162d2dd2e96f81af41a4f52bea9dfe96c351dbd99ba99

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 43

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
02.07.2026
15:24:26

Vencimiento
02.08.2026

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$3.917.324.748	0 %	$0.00	$3,917,324,748
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$979.331.188	0 %	$0.00	$979,331,188
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$39.173.247	0 %	$0.00	$39,173,247
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$156.692.990	19 %	$29,771,668.00	$186,464,658
5	SERVICIOS DE OPERACION	$2.639.171.188	19 %	$501,442,526.00	$3,140,613,714
6	COBROS REEMBOLSABLES	$429.386.900	0 %	$0.00	$429,386,900
7	GESTION ADMINISTRATIVA	$21.469.345	19 %	$4,079,176.00	$25,548,521
8	GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19%	$1.694.000	19 %	$321,860.00	$2,015,860
9	COBROS REEMBOLSABLES	$124.527.913	0 %	$0.00	$124,527,913
10	GESTION ADMINISTRATIVA	$3.113.198	19 %	$591,508.00	$3,704,706
11	COBROS REEMBOLSABLES	$207.100.841	0 %	$0.00	$207,100,841
12	GESTION ADMINISTRATIVA	$10.355.043	19 %	$1,967,458.00	$12,322,501
13	OBRA AMBIENTA NO GRAVADAS(Costo Directo)	$9.402.695	0 %	$0.00	$9,402,695
14	OBRA AMBIENTA NO GRAVADAS(Administracio)	$2.350.674	0 %	$0.00	$2,350,674
15	OBRA AMBIENTAL NO GRAVADAS(Imprevistos)	$94.027	0 %	$0.00	$94,027
16	OBRA AMBIENTA GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$376.107	19 %	$71,460.00	$447,567
17	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	$192.100.000	19 %	$36,499,000.00	$228,599,000
	#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$ ACTA DE OBRA 19 PERIODO MAYO2026 CONTRATO 4223 DE 2024 IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30% AMORTIZACION DE ANTICIPO $2.553.316.542				

Valor letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$8,733,664,104
IVA	$574,744,656
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$2,553,316,542
TOTAL	$6,755,092,218

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 07/02/26 3:24:30 PM

CUFE: 502b28af0d8ce2f8ea380959a10290b4aaa0f3d8881ffadadf8162d2dd2e96f81af41a4f52bea9dfe96c351dbd99ba99

VIENE ...



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 43

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
02.07.2026
15:24:26

Vencimiento
02.08.2026

Contrato	Condición de Pago:	Medio de Pago:	C. Operacion:
	30D CREDITO A 30 DIAS		001-CONSTRUCCIÓN

No. Lineas Totales: 17

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$8,733,664,104
IVA	$574,744,656
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$2,553,316,542
TOTAL	$6,755,092,218

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 07/02/26 3:24:30 PM

CUFE: 502b28af0d8ce2f8ea380959a10290b4aaa0f3d8881ffadadf8162d2dd2e96f81af41a4f52bea9dfe96c351dbd99ba99