	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1372 DEL 2026

OBJETO:

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA.

CONTRATISTA: GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ - (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Julio del 2026	Agosto del 2026	Septiembre del 2026	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
Preliminares	$8,428,007	100.00%	97.02%	% P	82.85%	14.17%	2.98%		SUSPENSIÓN No. 1					
	$8,428,007	100.00%	$8,177,046	$ P	$6,982,402	$1,194,644	$250,961							
				$ E	$4,160,608	$4,007,534								
				% E	49.47%	47.55%								
Red de Alcantarillado	$36,307,360	100.00%	74.38%	% P	53.57%	20.80%	25.62%							
	$36,307,360	100.00%	$27,004,002	$ P	$19,451,155	$7,552,847	$9,303,358							
				$ E	$8,994,073	$18,009,929								
				% E	24.77%	49.60%								
Pisos	$70,612,990	100.00%	64.78%	% P	34.64%	30.13%	35.22%							
	$70,612,990	100.00%	$45,739,737	$ P	$24,462,796	$21,276,941	$24,873,253							
				$ E	$45,739,737	$0								
				% E	64.78%	0.00%								
Cielo raso	$17,130,000	100.00%	42.20%	% P	0.00%	42.20%	57.80%							
	$17,130,000	100.00%	$7,228,860	$ P	$0	$7,228,860	$9,901,140							
				$ E	$7,228,860	$0								
				% E	42.20%	0.00%								
TOTAL OTROS ITEMS				% P				Reprogramación No.1						
				$ P										
				$ E										
				% E										0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 132,478,357.00**	**100%**	**$88,149,645**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 132,478,357.00**	**100%**	-											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**38.42%**	**28.12%**	**33.46%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$50,896,353**	**$37,253,292**	**$44,328,712**							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**38.42%**	**66.54%**	**100.00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$50,896,353**	**$88,149,645**	**$132,478,357**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**49.92%**	**16.62%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66,132,178**	**$22,017,467**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**49.92%**	**66.54%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66,132,178**	**$88,149,645**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*Preliminares	$ 8,428,007.00 / $ 8,428,007.00	$ 8,177,046.00	97.02%
*Red de Alcantarillado	$ 36,307,360.00 / $ 36,307,360.00	$ 27,004,002.00	74.38%
*Pisos	$ 70,612,990.00 / $ 70,612,990.00	$ 45,739,737.00	64.78%
*Cielo raso	$ 17,130,000.00 / $ 17,130,000.00	$ 7,228,860.00	42.20%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 132,478,357.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 132,478,357.00**	**$ 88,149,645.00**	**66.54%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: **JOSE GREGORIO VANEGAS MONTESINOS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 17.652.312

Aprueba Firma: **NO APLICA** Nombre: **N/A**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **NO APLICA** Nombre: **N/A**
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-426785 CAU

Revisó Firma: Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:19202-426785 CAU

Revisó Firma: **NO APLICA** Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.