	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 01 al 31 de agosto de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCION**				9
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**				10
2.1	Localización				10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				16
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				16
2.4	Características técnicas del proyecto				16
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**				17
3.1	Información general del contrato				17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				18
3.3	Seguimiento Items no previstos				23
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				24
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORIA**				27
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		42
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	x		67
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		81
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10		x	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		83
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		86
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		88
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	x		94
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	x		96
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2		x	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**				29
5.1	Información general del contrato				29
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				29
5.3	Informes especialistas y profesionales		x		98
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				153
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría			x	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			x	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	x		155
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		176
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		178
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		181
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	x		183
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				32
8	**Anexos**				34
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		x		34
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría		x		36
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		x		40
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		x		187

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de Octubre de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACUMULADO: 13,13 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.700.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.700.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.350.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.643.953.568,77

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.700.000.000,00		8.700.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			8.700.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.955.288.785,54	0,00	1.955.288.785,54	1.955.288.785,54
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				1.955.288.785,54

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 8.700.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.287.907.137,54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5


Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5


Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5


Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5


Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5


Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5


Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025


Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025

Avance del Proyecto

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se encuentra en proceso de Multa o Sanción

Firma
Nombre Jose Ricardo Acosta Sichaca
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01193-0234

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL No. 09 DE INTERVENTORÍA.
AGOSTO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4262 DE 2024 INVIAS – UPTC
AGOSTO 2025

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. interventoriacurundo@gmail.com

INFORME MENSUAL No. 09 DE INTERVENTORÍA.
AGOSTO DE 2025

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INTERVENTOR

GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ
GERENTE DE INTERVENTORÍA

ING. JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Copia 1 Instituto Nacional de Vías INVIAS Territorial Choco	1
Copia 2 Instituto Nacional de Vías Planta Central	1
Copia 3 Oficina Coordinación Convenios U.P.T.C. Tunja.	1

Contrato No 4262 de 2024

Título Documento	INFORME MENSUAL	No. 09
Responsable de elaboración	Nombre	Ing. Denis Yineth Pino Mariño
Cargo: Ingeniero Residente de estudios	Firma	
Responsable por revisión	Nombre	Ing. José Ricardo Acosta Sichaca
Cargo: Ingeniero director de Interventoría	Firma	
Responsable Aprobación	Nombre	Ing. Germán Eduardo Peña Vásquez.
Gerente de Contrato	Firma	
Fecha:	31 - AGOSTO DE 2025	

Introduce el texto aquí

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 7
2.1. Localización 7
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto..... 13
2.3. Inventario y estado inicial de la vía..... 13
2.4. Características técnicas del proyecto 13
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 14
3.1. Información general del contrato 14
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 15
3.3. Seguimiento Ítems no previstos. 20
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 21
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 24
4.1. Informe semanal 24
4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría. 24
4.9. Otros documentos seguimiento mensual: 25
- Seguimiento a la inversión del anticipo:..... 25
- Seguimiento programa de consultoría: 25
- Seguimiento Programa de inversiones, ... 25
- Actas de comité de obra:..... 25
- Actas de reunión: 25

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
5.1 Información general del contrato. 26
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 26
5.3 Informes especialistas y profesionales. 27
5.5 Informe matriz de riesgos..... 27
5.6 Información otros programas y aplicativos. 27
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27
6.1. Control diario del equipo de la Interventoría. 27
6.2. Control diario del personal de Interventoría. 27
6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales 28
6.5. Seguimiento a las garantías contractuales. 28

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 29
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29
8. ANEXOS..... 31
8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. 31
8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría..... 33
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada..... 37
8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente 38

LISTADO DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1: Localización del proyecto 7

1. INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como "**NOVITA-CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO**". el INVIAS identificó la necesidad de contratar los: **ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA**

El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción, para el mejoramiento de la conexión existente Curundó-San José del Palmar – Cruce El Cairo, con el propósito de contar con los estudios necesarios para la continuidad del proyecto, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (UTCH), suscribieron el Contrato interadministrativo No 4227 de 2024, cuyo objeto es la elaboración de "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA", conforme a los estudios previos y la propuesta presentada por la Universidad y aprobada por el INVÍAS.

Así mismo el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribió el contrato interadministrativo No 4262 de 2024 con la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA",

Se presenta en este informe las actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2025 en donde se describe las acciones de la consultoría y de la interventoría.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Localización

El proyecto se localiza entre los Departamento de Chocó Y Valle del Cauca, el corredor se traza desde el cruce El Cairo – San José del Palmar hasta llegar a Curundo comprende una longitud aproximada de 51 km los cuales se describen a continuación:

Tramo 1 (K54+000 – K70+000) 16 km
Tramo 2 (K70+000 – K88+000) 18 km
Tramo 3 (K88+000 – K105+000) 17 km


Imagen 1: Localización del proyecto



- **Tramo 1: K53+643 – K57+235**

  El tramo está comprendido entre el sitio conocido como La Punta en K53+643.016 y el caserío de Curundó en el K57+235, en una longitud aproximada de 3592 m.

Imagen 2 Localización del tramo 1. K53+643 – K57+235



En este tramo el corredor se desarrolla en un terreno entre ondulado y montañoso presentando pendientes longitudinales que varían entre el 2% y el 6.0%. Su recorrido circula mayoritariamente paralelo a la margen izquierda del río Ingará cruzando diferentes afluentes a este río como las quebradas San José, Santa Rosa, y la Guacuquera. En su recorrido alcanza alturas promedio de 300 m s.n.m. (Figura 2).

- **Tramo 2: K57+235 – K68+562**

  El tramo 2, está comprendido entre el sitio conocido como Curundó en el K57+235 hasta el caserío del Corregimiento La Italia en el K68+562, en una longitud de 11327 m.

Imagen 3 Localización del tramo 2. K57+235 – K68+562




En este tramo el corredor continúa su recorrido paralelo al río Ingará, discurriendo sobre terrenos entre montañoso y ondulado. Entre el K57+235 y el K65+400 presenta pendientes longitudinales ascendentes que oscilan entre el 2% y el 8%, pasando por las quebradas como La Jagua, La Guayacana y el Socorro, afluentes todos del río Ingará. Además, pasa tangencialmente por las veredas de San pedro de Ingará y Valencia.

En el último sector entre las abscisas K65+400 y K68+562 el terreno presenta pendientes longitudinales más bajas que varían entre el 2% y el 4%, pasando por el río Toro viejo y afluentes de menor escala terminando su recorrido en el corregimiento de La Italia, con una altura de 405 m.s.n.m. (Figura 3)

- **Tramo 3: K68+562 – 78+995**

  El tramo 3, está comprendido entre el corregimiento La Italia en el K68+562 y el K78+995 en cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar, en una longitud de 10433 m.

Imagen 4 Localización del tramo 3. K68+562 – K78+995



En este tramo el corredor deja el valle del río Ingará para ir ascendiendo sobre la cordillera occidental, atravesando terrenos entre montañosos y escarpados presentándose pendientes ascendentes muy fuertes que oscilan entre el 6% y el 10%, alcanzando una altura de 1080 m s.n.m. (Figura 4).


- **Tramo 4: K78+995 – K88+619**

  El tramo 4, está comprendido entre cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar en el K78+995 y el K88+619, en una longitud de 9624 m.

  Al igual que el tramo 3, este tramo continúa en ascenso sobre la cordillera, alcanzando una altura de 1685 m s.n.m.; en su recorrido pasa por la entrada a la cabecera del municipio de San José del Palmar en el K80+370 configurándose en una oportunidad para mejorar el acceso a las comunidades apostadas en el territorio. Se presentan pendientes fuertes entre el 6% y el 9%.

  En su trayectoria el corredor atraviesa por quebradas como Moja Huevos y otra gran cantidad de fuentes de agua de menor escala y que sugieren la construcción de un gran número obras de drenajes de menor tamaño. (Figura 5).

Imagen 5 Localización del tramo 4. K78+995 – K88+619




- **Tramo 5: K88+619 – K104+870**

  El tramo 5, está comprendido entre el K88+619 y el K104+870 en el sitio conocido como cruce a El Cairo, en una longitud de 16251 m.

  En este sector el corredor continúa su ascenso sobre la cordillera hasta llegar a la divisoria en el sitio conocido como Altos de Galápagos (K94+200 – K94+400) en los límites entre los dos departamentos, alcanzando una altura de 2050 m.s.n.m.; sitio donde se presentan temperaturas muy bajas en la mayor parte del tiempo y precipitaciones mínimas constantes.

Imagen 6 Localización del tramo 5. K88+619 – K104+870



A partir del K94+400 el corredor inicia su descenso sobre un terreno montañoso con pendientes longitudinales entre el 4% y el 7% hasta llegar al K102+800, pasando por gran número de fuentes hídricas de menor tamaño. Hacia adelante se presenta un corto ascenso con una pendiente longitudinal promedio del 6.5% hasta llegar al K103+900. Hacia el final del tramo se presenta un sector en descenso con pendiente promedio del 7% hasta llegar al cruce a El Cairo, a una altura de 1645 m s.n.m. (Imagen 6).

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojo y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

No aplica

2.4. Características técnicas del proyecto

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, vigilancia, control y verificación de las actividades que se ejecutarán para la vía de conexión CURUNDO – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA. a nivel fase III

Las principales actividades de vigilancia a desarrollar en el proyecto de Interventoría como resultado del presente Convenio Interadministrativo son las siguientes:
Para los tramos 1 a 3 a nivel fase III.

1- Volumen I. Estudios Topográficos
2- Volumen II. Estudio de Tránsito, capacidad y niveles de servicio
3- Volumen III. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico
4- Volumen IV. Estudio de Seguridad Vial
5- Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfología local
6- Volumen VI. Estudio de Hidrología de detalle
7- Volumen VII. Estudio de Estabilidad y estabilización de taludes
8- Volumen VIII. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes y otras estructuras
9- Volumen IX. Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación
10- Volumen X. Estudio y Diseño de Pavimientos
11- Volumen XI. Estudio y Diseño de Estructuras
12- Volumen XI. Estudio de Urbanismo y Paisajismo
13- Volumen XIII. Estudio de Redes Hidrosanitarias y Secas
14- Volumen XIV. Estudio de Riesgos
15- Volumen XV. Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones de obra
16- Volumen XVI. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
17- Volumen XVII. Estudio componentes Ambiental, Social, Predial y Sostenibilidad
18- Volumen XVII. Volumen Técnico BIM (VTB-EIR)
19- Volumen XIX. Informe final ejecutivo

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. Información general del contrato.

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	**4227 de 2024**
CONSULTOR:	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA**
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**
VALOR INICIAL:	**$8.700.000.000**
PLAZO TOTAL CONTRATO:	**1 mes.**
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**891800330-1**

SUPERVISOR:	**ING. JANNIER SALAS QUEJADA** **Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024**
FECHA DE INICIO:	**02 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA No 01	**12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.
La consultoría realizo las siguientes actividades.

A continuación, se detallan las actividades desarrollas por el equipo consultor en el mes de agosto:

- ✓ **Revisión de información secundaria**
- ✓ **Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa:**
- ✓ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Durante la semana se llevaron a cabo actividades orientadas al cálculo de parámetros morfométricos de las cuencas asociadas al corredor vial y a la elaboración de cartografía segmentada por tramos.

- ✓ Gestión administrativa orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

- ✓ **Reprogramación para la coordinación logística para ingreso a campo de especialistas de la Consultoría:** Se coordinó la nueva fecha de ingreso a campo de los especialistas de la consultoría, con el fin de realizar levantamiento de información y desarrollar la jornada de socialización y acercamiento con el Consejo Comunitario de San Pedro de Ingará – AFROSAN, ubicado en el corregimiento de Ingará, municipio de San José del Palmar.

- ✓ **Revisión de los productos entregables correspondientes al Volumen 17, así como de los insumos requeridos para la elaboración del informe y la definición de los costos - 04 de agosto de 2025.** Reunión realizada para la revisión de los productos entregables correspondientes al Volumen 17, con énfasis en los componentes ambiental. Durante la sesión, se verificó que la información recopilada cumpla con la normatividad aplicable y con los requerimientos técnicos establecidos en los términos de referencia.

  Se identificaron y discutieron los insumos adicionales requeridos para la elaboración de los entregables, tales como registros de campo, actas de reuniones comunitarias, evidencias fotográficas y reportes de seguimiento ambiental y social. Asimismo, se abordó la estimación y definición de los costos asociados a las medidas y

actividades previstas, garantizando que la asignación presupuestal cubra las obligaciones ambientales y sociales del proyecto.

- ✓ **Reunión técnica para la revisión y ajuste del presupuesto del componente de patología** en el marco de la adaptación del nuevo proyecto en el tramo de La Italia, donde se analizaron los nuevos lineamientos técnicos, los criterios de intervención y los ajustes requeridos en la programación presupuestal.

- ✓ **Revisión de las respuestas a solicitudes dirigidas a entidades gubernamentales y privadas** Se desarrolló una sección de trabajo enfocada en la revisión, seguimiento y análisis detallado de las respuestas emitidas por las distintas entidades gubernamentales y privadas frente a las solicitudes enviadas por la consultoría. Esta actividad permitió identificar avances, requerimientos adicionales, observaciones técnicas y compromisos institucionales que impactan directamente en el desarrollo del proyecto. Además, se documentaron las gestiones realizadas y se establecieron acciones para dar continuidad a los procesos de articulación.

- ✓ **Se desarrollaron varias sesiones de trabajo colaborativo con la especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), el coordinador técnico y la coordinadora ambiental y social.** En dichas reuniones se abordaron aspectos fundamentales del proyecto desde sus respectivas áreas, permitiendo una integración efectiva de la información técnica, ambiental y social que facilitó una toma de decisiones más informada. Los temas tratados fueron los siguientes:

  Revisión de los parámetros establecidos para la definición del área de influencia previa del proyecto a la solicitud de información ante las entidades: Se realiza una evaluación detallada de los parámetros técnicos y criterios utilizados para definir el área de influencia preliminar del proyecto. Esta revisión busca asegurar que la delimitación sea adecuada y conforme a las normativas vigentes, antes de proceder con la solicitud de información y permisos ante las entidades correspondientes.

  Revisión de las áreas protegidas dentro del corredor vial: Se realiza un análisis exhaustivo de las áreas protegidas que se encuentran dentro del corredor vial, con el fin de identificar su ubicación, extensión y características ambientales. Esta revisión permite garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y facilitar la planificación responsable del proyecto.

  Especialización de fuentes de materiales en el corredor vial: Se realiza la identificación y análisis detallado de las fuentes de materiales disponibles a lo largo del corredor vial. Este estudio incluye la ubicación, tipo y calidad de los materiales, así como la evaluación de su viabilidad para su uso en la ejecución del proyecto, garantizando el abastecimiento eficiente y sostenible.

  Especialización de coordenadas del proyecto Curundó y del proyecto la Italia: En esta sección se detallan las coordenadas geográficas precisas correspondientes a los límites y puntos clave de los proyectos Curundó y La Italia. La información ha

sido obtenida a través del Instituto Nacional de Vías. Estas coordenadas permiten la correcta ubicación y delimitación en el corredor vial.

- ✓ **Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del proyecto:** Durante la semana se llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en el análisis detallado de las distintas alternativas para modificación de las actividades del proyecto. Se evalúan las opciones disponibles considerando sus impactos técnicos, económicos y sociales, con el fin de identificar la mejor alternativa que permita optimizar los resultados del proyecto sin afectar sus objetivos principales. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones informadas y para asegurar que cualquier cambio en las actividades se gestione de manera adecuada, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

- ✓ **Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio de Geotécnica:** Se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido.

- ✓ **Ajustes y revisión de propuesta al Alcance del Desarrollo BIM:** Actividad orientada a analizar, actualizar y validar la propuesta de alcance del desarrollo BIM para el proyecto CA_INV_4227, incorporando las observaciones del Instituto y la Interventoría, así como los acuerdos establecidos en la reunión del 25 de julio.

- ✓ **Estructuración del acta de costos del mes de julio:** Elaboración y consolidación del acta de costos del proyecto vial, correspondiente al mes de julio, incluyendo el registro y análisis de los gastos ejecutados, la verificación de soportes financieros, la clasificación por actividades y frentes de obra, así como la validación de valores para su presentación y aprobación ante la interventoría y la entidad contratante.

- ✓ **Reunión para el análisis de información secundaria y seguimiento de los avances del componente predial - 11 de agosto de 2025:** Fue realizada con el propósito de revisar la información secundaria disponible y evaluar los avances del componente predial, identificando hallazgos y definiendo acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto

- ✓ En cumplimiento de los compromisos establecidos por la consultoría, se entregó para su revisión y evaluación el documento de análisis de alternativas de modificación de las actividades del proyecto, con sus respectivos anexos, así como la propuesta de ajustes al desarrollo BIM, el flujo de caja y la reprogramación de actividades**.**

- ✓ **Secciones de trabajo para la revisión de oficios pendientes por enviar a entidades, reiteraciones y aclaraciones con base a información cartográfica:** Consistió en organizar y estructurar el trabajo relacionado con los oficios pendientes de envío a diferentes entidades. Incluye la revisión detallada de cada documento para asegurar que la información sea correcta y completa, la identificación de casos donde se requiera reiterar información o aclarar datos previos, y la verificación de la

información cartográfica que respalda los contenidos, garantizando así la precisión y consistencia de los oficios antes de su remisión.

- ✓ **Reunión con especialista social para revisar los avances en la estructuración del componente social en el volumen 17:** Esta reunión tiene como objetivo evaluar el progreso en la elaboración del componente social del Volumen 17, identificando los avances alcanzados, los aspectos pendientes y las recomendaciones del especialista para asegurar la correcta estructuración y cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se busca garantizar que la información social esté completa, coherente y alineada con los objetivos del proyecto.

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 12 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría

- ✓ **Convocatoria a reunión virtual sobre el proyecto de la vía San José Del Palmar-Cairo Valle 13 de agosto de 2025:** Se participo a la reunión convocada por la Personera del municipio de San José del Palmar, con el propósito de informar y socializar el estado de avance del proyecto vial, permitiendo la retroalimentación de las autoridades locales sobre las actividades realizadas hasta la fecha.

- ✓ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Consistió en la definición del área de influencia del medio biótico, abiótico y socioeconomía del corredor vial.
- ✓ **Ingreso a campo para la socialización del proyecto al Consejo Comunitario de Ingará (AFROSAN):** El 18 de agosto de 2025 se efectuó el ingreso del equipo profesional del componente con la participación de la directora del proyecto, especialista social, abogado jurídico predial, SIG, e ingeniera de estudios, con el fin de realizar la socialización del proyecto y además tener un acercamiento con el consejo comunitario de Ingará (AFROSAN).
- ✓ **Reunión virtual convocada por el ministerio del interior – 19 de agosto de 2025:** Se participó en una reunión convocada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de aclarar aspectos relacionados con la solicitud de información. Durante la reunión se trataron los siguientes temas: descripción de los impactos del proyecto en los recursos naturales, proceso y tiempos de respuesta para la solicitud de información, jurisdicción del proyecto y aclaraciones sobre los límites municipales.
- ✓ **Reunión con el Consejo Comunitario de Ingará (AFROSAN) – 19 de agosto de 2025:** Se llevó a cabo una reunión con el Consejo Comunitario de Ingará (AFROSAN), en la cual participaron representantes de la comunidad y del equipo técnico del proyecto. El encuentro tuvo como objetivo **s**ocializar los avances, generar un espacio de diálogo y concertación, así como atender inquietudes relacionadas con la implementación del proyecto en el territorio.

- ✓ **Revisión informe preliminar componente predial – 19 de agosto de 2025:** Durante la reunión se realizó la revisión de la información suministrada por el equipo predial, identificando observaciones y correcciones. Asimismo, se discutieron las indicaciones necesarias para la preparación del informe preliminar, con el fin de asegurar que los datos sean completos, precisos y coherentes, facilitando la adecuada consolidación de la información para los siguientes pasos del proyecto.

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 21 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- ✓ **Reunión de revisión del cumplimiento de los criterios ambientales – 21 de agosto de 2025:** Reunión de revisión del cumplimiento de los criterios ambientales – 21 de agosto de 2025: En esta sesión se realizó la revisión del nivel de cumplimiento de los criterios ambientales definidos para el proyecto, analizando los avances alcanzados, las posibles brechas identificadas y las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y de los compromisos adquiridos en materia ambiental.

- ✓ **Reunión para la revisión y uso de herramienta para los estudios de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto – 22 de agosto de 2025:** Se revisaron los requerimientos técnicos del volumen de presupuesto. Asimismo, se empleó Plexos Project como herramienta de apoyo para la organización y gestión del presupuesto, facilitando el control, la planificación y la asignación eficiente de los recursos.

- ✓ **Elaboración de oficios dirigidos a entidades gubernamentales y privadas:** Se desarrolló la redacción de comunicaciones oficiales con el objetivo de solicitar información técnica y/o administrativa relevante para el avance del proyecto. Esta actividad es clave para obtener insumos necesarios para los estudios y diseños, así como para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con las comunidades y demás actores involucrados.

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 25 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- ✓ **Revisión y verificación de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, siguiendo las recomendaciones establecidas en los requerimientos técnicos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. - 25 de agosto de 2025:** Se llevó a cabo reunión con

el objetivo de realizar la revisión y verificación de las comunidades situadas dentro del área de influencia del proyecto. Esta actividad se realizó con el fin de garantizar que las intervenciones y acciones del proyecto se ajusten a las necesidades y características locales, tomando como referencia las recomendaciones y requerimientos técnicos previamente establecidos. Durante la revisión, se identificaron aspectos relacionados con la localización de las comunidades, su interacción con el entorno y los posibles impactos del proyecto, lo que permitirá orientar de manera más precisa las acciones de planificación, mitigación y seguimiento en cada sector. Esta verificación constituye un paso fundamental para fortalecer la coordinación entre el proyecto y las comunidades afectadas, asegurando que se cumplan los lineamientos técnicos y normativos aplicables.

- ✓ **Planeación y levantamiento de información para el ingreso a campo de los componentes social, forestal y biológico – 25 de agosto de 2025:** Se llevó a cabo una mesa de trabajo con los profesionales de la consultoría de los componentes social, biológico y forestal, con el propósito de socializar los ajustes en los tramos definidos para la ejecución de actividades de campo, y de esta manera realizar la planeación y organizar el levantamiento de la información correspondiente en territorio.
- ✓ **Ingreso a campo de los componentes de Topografía, Geotecnia y Patología – 25 y 26 de agosto de 2025:** Entre el 25 y 26 de agosto de 2025 se realizó el ingreso a campo de los equipos profesionales de los componentes de topografía, geotecnia y patología, con el objetivo de adelantar el levantamiento de información, la toma de muestras, la exploración geotécnica del eje de la vía y la evaluación patológica correspondiente. Durante la semana se llevaron a cabo actividades técnicas en el marco de los estudios de suelos, las cuales incluyeron el levantamiento de información detallada, la ejecución de perforaciones, la recolección de muestras y el desarrollo de exploraciones geotécnicas a lo largo del eje vial. Asimismo, se efectuó el análisis patológico de las estructuras existentes, con el fin de evaluar su estado actual y definir posibles intervenciones.
- ✓ **Comité de seguimiento mensual:** Se llevó a cabo el 27 de agosto de 2025 en la ciudad de Bogotá, con participación presencial del equipo de consultoría, interventoría y del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 28 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos. La Consultoría presenta Acta de modificación de costos No 02

Justificación de la modificación

La consultoría argumenta la necesidad de redistribuir recursos de algunos ítems contractuales, con el fin de atender actividades no previstas inicialmente y garantizar

el cumplimiento del objeto contractual. Dentro de los principales ajustes se enfatizan:

- Inclusión del **levantamiento topográfico detallado, altimetría y planimetría en franja de 200 metros** a cada lado del eje y materialización del mismo, actividad requerida dada la insuficiencia de la información topográfica entregada en Fase II.
- Creación del ítem **alquiler de software** para atender la implementación del componente BIM-SIG.
- Inclusión del ítem **otros transportes (vehículo/día y/o comprobante de pago)** como alternativa a los transportes mensualizados.
- Incremento de cantidades en transporte aéreo de especialistas, estudios complementarios y viáticos de profesionales.

Reasignación de recursos:

Según el soporte allegado, los recursos adicionales para los nuevos ítems provienen de la reducción en rubros como:

- Viáticos de director y especialistas,
- Transporte aéreo director,
- Alquiler de vehículos,
- Campamento,
- Edición de informes finales (impresión de volúmenes),
- Levantamiento topográfico y materialización del eje (actividad que se sustituye por el nuevo levantamiento detallado).

Análisis técnico:

- La **inclusión del levantamiento topográfico detallado** es pertinente, teniendo en cuenta que el insumo entregado en Fase II no cumple con los estándares requeridos para los diseños definitivos y que el estado actual del corredor presenta variaciones significativas.
- La **creación del ítem de alquiler de software** se considera necesaria para garantizar la implementación de metodologías BIM-SIG, acorde con los lineamientos actuales del INVIAS.
- La **reasignación de transporte** responde a la realidad operativa del proyecto en zonas de difícil acceso, por lo cual es técnicamente válida.
- La reducción de rubros como impresión de informes y viáticos del director no afecta la integralidad del objeto contractual, en tanto se conserva la entrega de productos en medio magnético y se garantiza la presencia del personal clave.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

La interventoría realizo las siguientes actividades

- Comité de seguimiento virtual realizado el 12, 21, 25 y 28 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se

revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- Revisión con el equipo de interventoría del documento de análisis de alternativas de modificación del alcance del proyecto, con sus respectivos anexos, así como la propuesta de ajustes al desarrollo BIM, el flujo de caja y la reprogramación de actividades.

-Seguimiento a la apropiación de estudios y diseños y demás documentación técnica realizada por la consultoría, con el fin de garantizar que se cumpla con los lineamientos técnicos establecidos.

-Supervisión de la gestión administrativa adelantada por la consultoría, orientada a la recolección y entrega mensual de documentación para la elaboración de actas de costos, verificando el cumplimiento de plazos y requisitos formales.

-Acompañamiento y control a la programación logística de los ingresos a campo por parte de la consultoría, verificando la pertinencia de los ajustes y el cumplimiento de los compromisos de socialización con comunidades.

-Revisión y aval de los siguientes entregables de la consultoría
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD
• INFORME PRELIMINAR VOL XVIII VOLUMEN TÉCNICO BIM

-Control y seguimiento a la atención de solicitudes y oficios enviados por la consultoría a entidades gubernamentales y privadas, verificando la calidad de las respuestas y su incidencia en el desarrollo del proyecto.

-Participación y supervisión en reuniones técnicas del componente BIM velando por la integración adecuada de la información en la toma de decisiones.

-Seguimiento al análisis de alternativas de modificación del proyecto, revisando la justificación técnica, económica y social de los ajustes planteados.

-Revisión y aval del Plan Exploratorio de Geotecnia y de los ajustes propuestos, verificando que correspondan a las condiciones reales del terreno.

-Control sobre la estructuración y ajustes del alcance de la propuesta BIM, asegurando que incorpore observaciones de la interventoría y de INVÍAS.

-Revisión y aval de las actas de costos mensuales elaboradas por la consultoría, verificando soportes, clasificación de actividades y valores reportados.

-Supervisión al avance de los componentes predial, social, ambiental y forestal, garantizando que se ajusten a los requerimientos técnicos y normativos.

-Participación activa en comités de seguimiento (presenciales y virtuales), con registro de observaciones, compromisos y recomendaciones para el cumplimiento del contrato.

-Acompañamiento y verificación en actividades de socialización desarrolladas el día 19 de agosto de 2025 con el Consejo Comunitario AFROSAN, velando por el cumplimiento de protocolos de participación y comunicación.

-Supervisión de informes preliminares entregados por la consultoría, emitiendo observaciones y avales correspondientes.

-Revisión de herramientas y metodologías aplicadas en presupuestos y análisis de precios unitarios, verificando su pertinencia y resultados.

-Supervisión a los ingresos de campo realizados por la consultoría (topografía, geotecnia, patología, social, forestal, biológico), verificando que las actividades se ejecuten conforme a la planeación y lineamientos técnicos.

-Actividades administrativas y contractuales:

- Revisión de cronograma y reprogramación de actividades según plan de contingencia No 3.
- Seguimiento al plan exploración geotécnica de los tramos 4 y 5
- Control de modificaciones del proyecto y al diagnóstico técnico-financiero.
- Análisis de alternativas de ajuste técnico, económico y social.

-Se realizo comité técnico mensual en el INVIAS Bogotá el 27 de agosto de 2025 en donde se expuso la situación contractual con el nuevo apoyo a la supervisión con el fin de contextualizar el alcance del proyecto teniendo en cuenta que existen estudios a fase 3 del tramo 1 y del corregimiento de la Italia por tanto se reduce la longitud del proyecto a 43 km, se expone la necesidad de incluir la patología de las estructuras existentes, los ensayos de laboratorio para el desarrollo del volumen de geotecnia y el desarrollo del componente BIM.

A continuación, se presenta cuadro de seguimiento actas de costos y amortización del anticipo contrato de consultoría.

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
4	mar-25	$ 235.568.000,00	$ 235.568.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00
5	abr-25	$ 114.126.000,00	$ 114.126.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00
6	may-25	$ 182.492.000,00	$ 182.492.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00
7	jun-25	$ 156.047.952,00	$ 156.047.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00
8	jul-25	$ 266.818.400,00	$ 266.818.400,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00
9	ago-25	$ 1.955.288.785,54	$ 1.955.288.785,54	$ 977.644.392,77	$ 977.644.392,77	$ 2.706.046.431,23
TOTALES		**$ 3.287.907.137,54**	**$ 3.287.907.137,54**	**$ 1.643.953.568,77**	**$ 1.643.953.568,77**	**$ 2.706.046.431,23**
		AVANCE FINANCIERO			**37,79%**	

En el mes agosto de 2025 la consultoría lleva un avance financiero ejecutado de 37.79% y un porcentaje programado de 37.79%. La consultoría envío plan de contingencia No 3 y se encuentra a la fecha sin atraso

Programado	**$3.016.304.132**	**34.67%**
Ejecutado	$3.287.907.137	37.79%

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4262 de 2024 se presentarán los informes semanales del mes de agosto de 2025 el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

La información financiera del contrato de consultoría 4227 de 2024 se expone en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo para el contrato 4227 contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** no se presenta para este mes.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**. Con las pólizas

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

Para el contrato 4227 de 2024 no se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**, puesto que las actividades fueron netamente administrativas.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento a la inversión del anticipo:** Se anexa en el presente informe el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** y el formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-2** se presentará tan pronto se empiecen a realizar pagos por parte de la UTCH.

- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de agosto de 2025 un porcentaje ejecutado de 37.79% y un porcentaje programado de 34.67% según plan de contingencia presentado por la consultoría.

- **Seguimiento Programa de inversiones,** estas se pueden ver plasmadas en los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2**

- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto

- **Actas de reunión:** Se presentan actas de reunión

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato.

Se firmo el 08 de noviembre del año 2024 el contrato interadministrativo 4262 de 2024 a continuación se presenta la información del contrato:

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA **ENTIDAD CONTRATANTE**	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

El contrato interadministrativo 4262 de 2024, durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025 realizo las siguientes actividades:

Durante agosto de 2025 se realizaron comités de seguimiento virtuales (12, 21, 25 y 28) y un comité técnico en Bogotá (27), con participación de INVÍAS, la consultoría y la interventoría. En estos espacios se revisaron avances técnicos y administrativos, compromisos previos y ajustes necesarios en la ejecución del contrato. La interventoría efectuó seguimiento a la apropiación de estudios y diseños, supervisión de la gestión administrativa y de ingresos a campo, control sobre el componente BIM, aval del plan exploratorio de geotecnia y de múltiples informes preliminares (hidrogeología, hidráulica e hidrología, estructuras, urbanismo, riesgos, presupuesto, ambiental y social, BIM, entre otros).

Adicionalmente, se verificó la atención de solicitudes a entidades, el avance de los componentes predial, social, ambiental y forestal, la aplicación de metodologías en presupuestos y precios unitarios, y la estructuración de actas de costos mensuales. Se acompañaron actividades de socialización con comunidades (AFROSAN) y se supervisaron ingresos de campo en áreas técnicas y sociales.

En el comité técnico del 27 de agosto en Bogotá, se expuso la situación contractual y el nuevo apoyo a la supervisión, destacando la reducción de la longitud del proyecto a 43 km por la existencia de estudios fase 3 en el tramo 1 y en el corregimiento de La Italia. Se identificó la necesidad de incluir la patología de estructuras existentes, ensayos de laboratorio para geotecnia y el fortalecimiento del componente BIM.

5.3 Informes especialistas y profesionales.

Se presentan los informes de los siguientes profesionales

- Director de interventoría
- Coordinador de interventoría
- Residente de interventoría
- Residente de campo de interventoría
- Técnico de la zona

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC.

Se presenta programa mensual anual PAC para el mes de agosto de 2025

5.5 Informe matriz de riesgos

No aplica

5.6 Información otros programas y aplicativos.

El Pliego de condiciones no exige y el INVIAS no ha solicitado otros programas y aplicativos, por lo tanto, no aplica.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Control diario del equipo de la Interventoría.

Para el presente periodo no se utilizó equipo por parte de la interventoría.

6.2. Control diario del personal de Interventoría.

Se presenta formato de control diario de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

6.3. Información financiera Contrato de Interventoría.

Información financiera Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

A la fecha se han presentado las siguientes actas de costos:
En el mes de diciembre de 2024 se presenta un acta de costos por un valor de $ 45.222.400
En el mes de enero de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 6.159.800
En el mes de febrero de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 84.109.000
En el mes de marzo de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $114.346.000
En el mes de abril de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 35.970.200
En el mes de mayo de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $ 51.962.000
En el mes de junio de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $64.694.419
En el mes de julio de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $148.418.477
En el mes de agosto de 2025 se presentó un acta de costos por un valor de $576.278.477

CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
9	ago-25	$ 576.278.477,00	$ 576.278.477,00	$ 288.139.238,50	$ 288.139.238,50	$ 623.919.613,50
TOTALES		**$ 1.127.160.773,00**	**$ 1.127.160.773,00**	**$ 563.580.386,50**	**$ 563.580.386,50**	**$ 623.919.613,50**
		AVANCE FINANCIERO			**47,46%**	

6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales

Se presentará formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** con el control de aportes legales del personal de la interventoría

6.5. Seguimiento a las garantías contractuales.

Se realiza seguimiento y control mensual a las garantías contractuales por lo cual se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.

No se presenta seguimiento a plan de calidad de contrato de consultoría ya que se realizaron actividades netamente administrativas.

6.7. Otros Documentos.

No se presentan otros documentos

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Seguimiento contractual y técnico

- Se realizó seguimiento y revisión de las actas de costos presentadas por la consultoría, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- La interventoría mantuvo presencia permanente en el territorio con el residente de campo, técnico local y técnica ambiental y social, además del acompañamiento de especialistas por áreas, asegurando control oportuno a las actividades en ejecución.

Acompañamiento en campo y revisión técnica

- Se acompañaron recorridos entre cruce El Cairo y Curundó (La Punta).
- Se avanzó en la verificación del plan exploratorio en los tramos 4 y 5, identificando la necesidad de fortalecer la toma de información geotécnica y topográfica.

Comités y mesas técnicas de seguimiento:

- Se llevaron a cabo comités técnicos semanales (12, 21, 25 y 28 de agosto de 2025, modalidad virtual), en los cuales se verificaron avances, compromisos y se definieron acciones para la ejecución contractual.
- El 27 de agosto de 2025 se realizó comité presencial en el INVIAS Bogotá, donde se revisó el alcance del contrato, longitud actualizada y la necesidad de un acta de modificación de costos No 02 con la inclusión de 3 ítem nuevos con un ajuste de mayores y menores cantidades.
- El 19 de agosto de 2025 se realizó tercer encuentro de socialización con el concejo comunitario de AFROSAN desarrollada en San Pedro de Íngara.

Revisión de entregables:
Se revisaron los informes preliminares de los siguientes volúmenes:

• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS
• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

• INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD
• INFORME PRELIMINAR VOL XVIII VOLUMEN TÉCNICO BIM

Actividades administrativas y contractuales:

- Se revisó acta de modificación de costos No 02 con la inclusión del ítem de toma de topografía, otros transportes y el desarrollo del componente BIM
- Se analizaron alternativas de ajuste técnico, económico y social, con el fin de mantener la viabilidad del proyecto dado el imprevisto de realizar nuevamente la topografía de detalle del corredor para avanzar en las demás áreas, así mismo implementar el BIM y realizar patología a las estructuras existentes además de completar los ensayos para los volúmenes geotécnicos para llevar el proyecto a fase III

Gestión social y participación:

- La interventoría participó en la socialización del proyecto con el consejo comunitario AFROSAN, realizada en San Pedro de Íngara el 19 de agosto de 2025.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre Consultor e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

A continuación, se presenta la correspondencia enviada y recibida en el periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

INFORMACION DEL EMISOR DEL DOCUMENTO			INFORMACION DEL DESTINATARIO		
No. Consecutivo	fecha del documento	Asunto	INVIAS	CONSULTORÍA	OTRO
C4262-087-2025	11/08/2025	Solicitud de plan de contingencia, radicación de acta de costos No. 08 y recordatorio sobre saldo presupuestal 2024		X	
C4262-087-2025	11/08/2025	Solicitud de información sobre inicio de actividades en campo – Actualización de topografía y plan de exploración geotécnica en los tramos 4 y 5		X	
C4262-088-2025	11/08/2025	Solicitud de plan de contingencia, radicación de acta de costos No. 08 y recordatorio sobre saldo presupuestal 2024		X	
C4262-089-2025	11/08/2025	Solicitud de información sobre inicio de actividades en campo – Actualización de topografía y plan de exploración geotécnica en los tramos 4 y 5		X	
C4262-090-2025	31/07/2025	Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO		X	




C4262-091-2025	31/07/2025	Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL		X	
C4262-092-2025	31/07/2025	Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL		X	
C4262-093-2025	19/08/2025	Observaciones de la interventoría a entrega del Plan de Ejecución BIM (BEP), oficio DC-020-2025		X	
C4262-095-2025	28/08/2025	Solicitud informe de aprovechamiento de estudios Fase II Contrato No 1666 de 2015 en relación con la Fase III – Contrato No. 4227 de 2024		X	


CORRESPONDENCIA RECIBIDA


Fecha de radicación	Consecutivos Externo / Numero de Radicado	Fecha del documento	REMITENTE		Dirigido a:
			Empresa	Asunto	
8/08/2025	DC275	08/08/0205	UTCH	Socialización del proyecto	UPTC - Convenio 4262 de 2024
15/08/2025	DC304	15/08/2025	UTCH	Entrega del Plan Exploratorio del Volumen de Geotecnia – Tramos II, III, IV y	UPTC - Convenio 4262 de 2024
30/08/2025	DC-237-2025	1/09/2025	UTCH	Entrega del informe preliminar volumen XVIII	UPTC - Convenio 4262 de 2024

30/08/2002	DC-323-2025	30/08/2025	UTCH	Entrega preliminarVOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UPTC - Convenio 4262 de 2024
1/09/2025	DC-324-2025	1/09/2025	UTCH	Cronograma general de actividades de Topografía.	UPTC - Convenio 4262 de 2024
30/08/2025	DC-327-2025	1/09/2025	UTCH	Entrega del informe preliminar volumen XVIII	UPTC - Convenio 4262 de 2024



8.2 Registro fotográfico y video de avance de la consultoría



<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025</td>
<td>Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>



Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025
	
Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025



Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025

	
Reunión convocada por el ministerio del interior	Comité Técnico de seguimiento semanal 21/08/2025

	
Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025
	
Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5	Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5
	
Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5	Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5

	
Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5	Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5
	
Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025	Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025
	
Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales, y de sostenibilidad adelantada.

El día 19 de agosto de 2025 se realiza socialización tercer espacio con el consejo comunitario de AFROSAN de forma presencial en las instalaciones de la escuela de San Pedro de Íngara








Tercera Socialización 19/08/2025 San Pedro de íngara AFROSAN

8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente

Se presenta copia de bitácora para el mes de agosto de 2025

MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INFORME SEMANAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 35 del 1-ago al 7-ago — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.407.618.352,00	16,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.445.212.352,00	16,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 37.594.000,00	0,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.407.618.352,00	16,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.445.212.352,00	16,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 37.594.000,00	0,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 156.047.952,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.086.678.807,00	45,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 550.882.296,00	23,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 148.418.477,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 64.694.419,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 16,18% Avance o Atraso Físico % 0,43%
Meta Física Ejecutada % 16,61%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	16,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/08/2025 (Día / Mes / Año)

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.

1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente
2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoria
3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

1- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topograficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos. Por tanto es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.
2- Se realizo comite tecnico mensual en el INVIAS Bogotá en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comite la consultoría se comprometio a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotecnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

1- Se realizo mesa de trabajo BIM con los profesionales de la consultoría, Interventoría e INVIAS con el fin de definir el alcance según los recursos disponibles
2- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
3- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
4- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
5- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.

1- Se concluye que segun informe de apropiación de estudios topograficos de la fase anterior es necesario realizar nuevamente la topografia de detalle en todo el corredor en una franja de 200 m planimetria y altimetria, esta actividad se considera como critica puesto que de ella depende la información para los demas volumenes, La consultoría presentara un plan de contingencia No 03 con el fin de iniciar las actividades de campo en los tramos 4 y 5 e iniciar con el plan de exploración geotecnica a mediados del mes de agosto.
2- La consultoría programo
para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.

La consultoría convoca a tercera socialización con el consejo comunitario de san pedro de ingara en cordinación con los representantes legales de afrosan debidamente reconocidos mediante resolución No COCOPUN02082024 del 14 de noviembre de 2024 emitida por el Ministerio del Interior la cual se llevara a cabo el día 19 de agosto de 2025 a las 2:00 de la tarde en la Escuela de San Pedro de Ingara


1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.


1- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
2- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
3- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
4- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.
5- La consultoría envia informe preliminar del volumen VI. Estudio de Hidrogeología de Detalle

FECHA: 7/08/2025 (Día / Mes / Año)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA: 7/08/2025 (Día / Mes / Año)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 36 del 8-ago al 14-ago Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.552.439.797,00	17,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.507.252.552,00	17,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (45.187.245,00)	-0,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.552.439.797,00	17,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.507.252.552,00	17,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (45.187.245,00)	-0,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 156.047.952,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.086.678.807,00	45,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 550.882.296,00	23,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 148.418.477,00	6,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 64.694.419,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 17,84% Avance o Atraso Físico % -0,52%
Meta Física Ejecutada % 17,32%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	15,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14/08/2025 (Día / Mes / Año)

1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.

1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente
2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoría
3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

1- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topograficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos. Por tanto es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.
2- Se realizo comite tecnico mensual en el INVIAS Bogotá en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Asi mismo en este comite la consultoría se comprometio a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotecnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14/08/2025 (Día / Mes / Año)

1- Se realizo mesa de trabajo BIM con los profesionales de la consultoría, Interventoría e INVIAS con el fin de definir el alcance según los recursos disponibles
2- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
3- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
4- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografía en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
5- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.

1- Se concluye que segun informe de apropiación de estudios topograficos de la fase anterior es necesario realizar nuevamente la topografia de detalle en todo el corredor en una franja de 200 m planimetria y altimetria, esta actividad se considera como critica puesto que de ella depende la información para los demas volumenes, La consultoría presentara un plan de contingencia No 03 con el fin de iniciar las actividades de campo en los tramos 4 y 5 e iniciar con el plan de exploración geotecnica a mediados del mes de agosto.
2- La consultoría programo para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.

La consultoría convoca a tercera socialización con el consejo comunitario de san pedro de ingara en cordinación con los representantes legales de afrosan debidamente reconocidos mediante resolución No COCOPUN02082024 del 14 de noviembre de 2024 emitida por el Ministerio del Interior la cual se llevara a cabo el día 19 de agosto de 2025 a las 2:00 de la tarde en la Escuela de San Pedro de Ingara

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.

1- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
2- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
3- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
4- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.
5- La consultoría envia informe preliminar del volumen VI. Estudio de Hidrogeología de Detalle

1- Por solicitud de representante legal del consejo comunitario Cocoman en realizar una nueva socialización y suspender los trabajos en el territorio hasta tanto no se aclare el derecho a consulta previa y nueva socialización, la consultoría no ha podido continuar con las labores de campo que venia desarrollando. Asi mismo un nuevo consejo comunitario de San Pedro de Ingara solicita consulta previa y socialización.


1- La consultoría presenta Plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
2- La consultoría programo para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.


1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2.Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
3. La interventoría revisa plan de contingencia No 03 programación y flujo de caja enviado por la consultoría el 12 de agosto de 2025
4. La interventoría revisa Diagnostico técnico financiero para solicitud de adición enviado por la consultoría en donde se analizo la información entregada por el INVIAS del contrato 1666 de 2015 en los aspectos de topografía, Geotecnia, Hidrogeología de detalle y Estructuras - Patología estructural y se señala la necesidad de incorporar recursos que no fueron contemplados en la estructuración del proyecto y que son necesarios para fase III (Diseño definitivos) los cuales se catalogaron en 5 grandes items 1- Topografía, 2- Geotecnia- Hidrogeología de detalle, 3- Estructuras- Patología estructural, 4- BIM-SIG, 5- Otros aspectos técnicos administrativos.

1- Se realizo comite tecnico de seguimiento semanal el día 12 de agosto de 2025
2- La consultoría envío plan de contenegencia No 03, reprogramación de actividades y flujo de caja actualizado
3- Se realizo reunión tecnica componente BIM con la interventoría, INVIAS y consultoría el día 14 de agosto de 2025
4- Asistencia a reunión convocada por la Procuraduria general de Risaralda en donde se abordaron los siguientes temas:
- Presentación del informe sobre la emergencia presentada en el mes de agosto en el punto crítico del sector La Virgen e informe de los compromisos establecidos en la reunión sostenida entre la Alcaldía de San José del Palmar y Gobernación del Valle.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS






El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025




Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025



Reunión vía San José del Palmar-Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025



Reunión vía San José del Palmar-Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025



Reunión vía San José del Palmar-Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025



Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 37 del 15-ago al 21-ago — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.777.061.242,00	20,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.542.610.752,00	17,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (234.450.490,00)	-2,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.777.061.242,00	20,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.542.610.752,00	17,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (234.450.490,00)	-2,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 156.047.952,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.086.678.807,00	45,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 550.882.296,00	23,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.291.952,00	1,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 148.418.477,00	6,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 64.694.419,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 454.876.000
Saldo $	$ 3.895.124.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 337.769.400
Saldo $	$ 849.730.600,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 20,43% Avance o Atraso Físico % -2,69%
Meta Física Ejecutada % 17,73%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoria) Línea Base						**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 6.250.000,00					$ 6.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 18.400.000,00					$ 18.400.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 9.500.000,00					$ 9.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 24.050.000,00					$ 24.050.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 2.850.000,00					$ 2.850.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 4.650.000,00					$ 4.650.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 2.800.000,00					$ 2.800.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 21.150.000,00					$ 21.150.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 2.300.000,00					$ 2.300.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 233.500.000,00**	13,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	21/08/2025 (Día / Mes / Año)

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.

1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente
2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoria
3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

1- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topograficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos. Por tanto es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.
2- Se realizo comite tecnico mensual en el INVIAS Bogotá en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comite la consultoría se comprometio a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotecnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

1- Se realizo mesa de trabajo BIM con los profesionales de la consultoría, Interventoría e INVIAS con el fin de definir el alcance según los recursos disponibles
2- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
3- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
4- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
5- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.

1- Se concluye que segun informe de apropiación de estudios topograficos de la fase anterior es necesario realizar nuevamente la topografia de detalle en todo el corredor en una franja de 200 m planimetria y altimetria, esta actividad se considera como critica puesto que de ella depende la información para los demas volumenes, La consultoría presentara un plan de contingencia No 03 con el fin de iniciar las actividades de campo en los tramos 4 y 5 e iniciar con el plan de exploración geotecnica a mediados del mes de agosto.
2- La consultoría programo
para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.

La consultoría convoca a tercera socialización con el consejo comunitario de san pedro de ingara en cordinación con los representantes legales de afrosan debidamente reconocidos mediante resolución No COCOPUN02082024 del 14 de noviembre de 2024 emitida por el Ministerio del Interior la cual se llevara a cabo el día 19 de agosto de 2025 a las 2:00 de la tarde en la Escuela de San Pedro de Ingara

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.

1- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
2- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
3- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
4- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.
5- La consultoría envia informe preliminar del volumen VI. Estudio de Hidrogeología de Detalle

1- Por solicitud de representante legal del consejo comunitario Cocoman en realizar una nueva socialización y suspender los trabajos en el territorio hasta tanto no se aclare el derecho a consulta previa y nueva socialización, la consultoría no ha podido continuar con las labores de campo que venia desarrollando. Asi mismo un nuevo consejo comunitario de San Pedro de Ingara solicita consulta previa y socialización.

1- La consultoría presenta Plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
2- La consultoría programo para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2.Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
3. La interventoría revisa plan de contingencia No 03 programación y flujo de caja enviado por la consultoría el 12 de agosto de 2025
4. La interventoría revisa Diagnostico técnico financiero para solicitud de adición enviado por la consultoría en donde se analizo la información entregada por el INVIAS del contrato 1666 de 2015 en los aspectos de topografía, Geotecnia, Hidrogeología de detalle y Estructuras - Patología estructural y se señala la necesidad de incorporar recursos que no fueron contemplados en la estructuración del proyecto y que son necesarios para fase III (Diseño definitivos) los cuales se catalagoran en 5 grandes items 1- Topografía, 2- Geotecnia- Hidrogeología de detalle, 3- Estructuras- Patología estructural, 4- BIM-SIG, 5- Otros aspectos técnicos administrativos.


1- Se realizo comite tecnico de seguimiento semanal el día 12 de agosto de 2025
2- La consultoría envío plan de continegencia No 03, reprogramación de actividades y flujo de caja actualizado
3- Se realizo reunión tecnica componente BIM con la interventoría, INVIAS y consultoría el día 14 de agosto de 2025
4- Asistencia a reunión convocada por la Procuraduria general de Risaralda en donde se abordaron los siguientes temas:
- Presentación del informe sobre la emergencia presentada en el mes de agosto en el punto crítico del sector La Virgen e informe de los compromisos establecidos en la reunión sostenida entre la Alcaldía de San José del Palmar y Gobernación del Valle.


1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2.Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
3. La interventoría revisa plan de contingencia No 03 programación y flujo de caja enviado por la consultoría el 12 de agosto de 2025
4. La interventoría revisa Diagnostico técnico financiero para solicitud de adición enviado por la consultoría en donde se analizo la información entregada por el INVIAS del contrato 1666 de 2015 en los aspectos de topografía, Geotecnia, Hidrogeología de detalle y Estructuras - Patología estructural y se señala la necesidad de incorporar recursos que no fueron contemplados en la estructuración del proyecto y que son necesarios para fase III (Diseño definitivos) los cuales se catalagoran en 5 grandes items 1- Topografía, 2- Geotecnia- Hidrogeología de detalle, 3- Estructuras- Patología estructural, 4- BIM-SIG, 5- Otros aspectos técnicos administrativos.

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.
_ Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.
_ Adquisición de cartografía y demás información técnica: Esta actividad consistió en la obtención y análisis de cartografía e información técnica necesaria para el proyecto, enfocándose en el cálculo de los parámetros morfométricos de las cuencas hidrográficas. Los resultados permiten caracterizar la forma, dimensión y dinámica de las cuencas, lo cual es fundamental para la planificación, diseño y evaluación de los estudios ambientales e hidrológicos del proyecto.
_ Gestión administrativa orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto
_Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del alcance del proyecto: Se llevo a cabo la sección de trabajo enfocada en el análisis detallado de las distintas alternativas para modificar el alcance del proyecto. Se evalúan las opciones disponibles considerando sus impactos técnicos, económicos y sociales, con el fin de identificar la mejor alternativa que permita optimizar los resultados del proyecto sin afectar sus objetivos principales. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones informadas y para asegurar que cualquier cambio en el alcance se gestione de manera adecuada, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
_ Reunión para el análisis de información secundaria y seguimiento de los avances del componente predial - 11 de agosto de 2025: Fue realizada con el propósito de revisar la información secundaria disponible y evaluar los avances del componente predial, identificando hallazgos y definiendo acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto
_ En cumplimiento de los compromisos establecidos por la consultoría, se entregó para su revisión y evaluación el documento de análisis de alternativas de modificación del alcance del proyecto, con sus respectivos anexos, así como la propuesta de ajustes al desarrollo BIM, el flujo de caja y la reprogramación de actividades.
_Secciones de trabajo para la revisión de oficios pendientes por enviar a entidades, reiteraciones y aclaraciones con base a información cartográfica: Consistió en organizar y estructurar el trabajo relacionado con los oficios pendientes de envío a diferentes entidades. Incluye la revisión detallada de cada documento para asegurar que la información sea correcta y completa, la identificación de casos donde se requiera reiterar información o aclarar datos previos, y la verificación de la información cartográfica que respalda los contenidos, garantizando así la precisión y consistencia de los oficios antes de su remisión.
_ Reunión con especialista social para revisar los avances en la estructuración del componente social en el volumen 17: Esta reunión tiene como objetivo evaluar el progreso en la elaboración del componente social del Volumen 17, identificando los avances alcanzados, los aspectos pendientes y las recomendaciones del especialista para asegurar la correcta estructuración y cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se busca garantizar que la información social esté completa, coherente y alineada con los objetivos del proyecto.
_ Comité de seguimiento virtual con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del alcance del proyecto



Reunión para el análisis de información secundaria y seguimiento de los avances del componente predial -





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — SEMANA No.: 38 del 22-ago al 28-ago — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORÍA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.187.500.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.187.500.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.244.232.687,00	25,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.700.605.439,00	19,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (543.627.248,00)	-6,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.244.232.687,00	25,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.700.605.439,00	19,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (543.627.248,00)	-6,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 132.148.605,00	1,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.068.435,00	0,45%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 133.409.200,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En tramite acta de costos del mes de diciembre y enero en el Instituto Nacional de Vías INVIAS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.726.954.768,00	72,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.127.160.773,00	47,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.083.618,00	0,89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 148.418.477,00	6,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 74.209.238,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	$ 666.309.176
Saldo $	$ 3.683.690.824,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ -
Acumulado:	$ -

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	$ 550.882.296
Saldo $	$ 636.617.704,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 25,80% Avance o Atraso Físico % -6,25%
Meta Física Ejecutada % 19,55%

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL													
Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**								
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**	
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 1.430.754.000,00					$ 1.430.754.000,00	16,445%	
					Ejec	$ 735.678.000,00					$ 735.678.000,00	8,456%	

	GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**							
	Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**TRAMO 1**					**Total**	**%**
1	VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	UND		2025	2025	Prog	$ 69.000.000,00					$ 69.000.000,00	0,79%
						Ejec	$ 3.450.000,00					$ 3.450.000,00	0,04%
2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	UND		2025	2025	Prog	$ 60.000.000,00					$ 60.000.000,00	0,69%
						Ejec	$ 3.000.000,00					$ 3.000.000,00	
3	VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	UND		2025	2025	Prog	$ 165.000.000,00					$ 165.000.000,00	1,90%
						Ejec	$ 107.250.000,00					$ 107.250.000,00	
4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 42.000.000,00					$ 42.000.000,00	0,48%
						Ejec	$ 2.100.000,00					$ 2.100.000,00	
5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	UND		2025	2025	Prog	$ 106.000.000,00					$ 106.000.000,00	1,22%
						Ejec	$ 5.300.000,00					$ 5.300.000,00	
6	VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2025	2025	Prog	$ 125.000.000,00					$ 125.000.000,00	1,44%
						Ejec	$ 81.250.000,00					$ 81.250.000,00	
	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	UND		2025	2025	Prog	$ 368.000.000,00					$ 368.000.000,00	4,23%
						Ejec	$ 239.200.000,00					$ 239.200.000,00	
	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 235.000.000,00					$ 235.000.000,00	2,70%
						Ejec	$ 11.750.000,00					$ 11.750.000,00	
	VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	UND		2025	2025	Prog	$ 190.000.000,00					$ 190.000.000,00	2,18%
						Ejec	$ 123.500.000,00					$ 123.500.000,00	
	VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	UND		2025	2025	Prog	$ 73.000.000,00					$ 73.000.000,00	0,84%
						Ejec	$ 3.650.000,00					$ 3.650.000,00	
	VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 481.000.000,00					$ 481.000.000,00	5,53%
						Ejec	$ 312.650.000,00					$ 312.650.000,00	
7	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	UND		2025	2025	Prog	$ 57.000.000,00					$ 57.000.000,00	0,66%
						Ejec	$ 37.050.000,00					$ 37.050.000,00	
	VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	UND		2025	2025	Prog	$ 47.000.000,00					$ 47.000.000,00	0,54%
						Ejec	$ 2.350.000,00					$ 2.350.000,00	
	VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2025	2025	Prog	$ 93.000.000,00					$ 93.000.000,00	1,07%
						Ejec	$ 60.450.000,00					$ 60.450.000,00	
8	VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA	UND		2025	2025	Prog	$ 56.000.000,00					$ 56.000.000,00	0,64%
						Ejec	$ 36.400.000,00					$ 36.400.000,00	
9	VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL	UND		2025	2025	Prog	$ 54.000.000,00					$ 54.000.000,00	0,62%
						Ejec	$ 2.700.000,00					$ 2.700.000,00	
10	VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	UND		2025	2025	Prog	$ 423.000.000,00					$ 423.000.000,00	4,86%
						Ejec	$ 274.950.000,00					$ 274.950.000,00	
11	VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	UND		2025	2025	Prog	$ 46.000.000,00					$ 46.000.000,00	0,53%
						Ejec	$ 29.900.000,00					$ 29.900.000,00	
	COSTO TOTAL ENTREGABLES					Prog						**$ 2.690.000.000,00**	30,9%
						Ejec						**$ 1.336.900.000,00**	59,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:
TRAMO Y/O SECTOR 4:

GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

Meta Física (Programa de consultoría) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual. HITO 1	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	TRAMO 1					Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2025	2025	Prog	$ 4.579.246.000,00					$ 4.579.246.000,00	52,635%
					Ejec	$ 96.630.952,00					$ 96.630.952,00	1,111%

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La consultoría envía el 16 de diciembre de 2024 en comunicación DC-009-2024 el Plan de ejecución BIM
Se realiza una reunión con la consultoría, interventoría y con el área BIM del INVIAS para definir los lineamientos para la entrega de este documento el día 16 de diciembre de 2024
El día 23 de diciembre de 2024 la interventoría envía en comunicación C4262-009-2024 observaciones al plan de ejecución BIM y reitera estas observaciones el 21 de enero de 2025.
Se realiza reunión presencial en las instalaciones del INVIAS Bogotá con el área ambiental y social con el fin de discutir lineamientos para la ejecución elaboración y entrega del Volumen XVII de los estudios ambiental y social, predial y sostenibilidad el día 19 de diciembre de 2024, de esta reunión se acuerda una reunión virtual para el día 26 de diciembre con el área de sostenibilidad, ambiental, social, predial del INVIAS en donde el consultor expondrá una propuesta para el desarrollo de este volumen y que todas las partes que revisan este documento estén de acuerdo con su ejecución para no tener retrocesos.
El día 27 de enero la consultoría envía ajustado el Plan de ejecución BIM, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
Se realizo comite tecnico de seguimiento el 29 de enero de 2025 en donde se trataron temas de la entrega de la información de los estudios y diseños del contrato 1666 de 2015 para que la consultoría realice la revisión de esta información especifique por medio de un diagnostico que información hay y que información falta y plantee un presupuesto de las actividades que hacen falta para
Se realizo comité técnico de seguimiento el 06 de febrero de 2025
Se realizo comité técnico de seguimiento el 12 de febrero de 2025
La consultoría entrega plan de contingencia por tanto a la fecha según nueva programación no presenta atraso
La consultoría envia la metodología del Volumen III. Estudio de trazado y diseño Geométrico.
La consultoría envia la metodología del Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales
La consultoría envia la metodología del Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen I. Estudios topograficos
La consultoría envia la metodología del Volumen II. Estudio de Transito, capacidad y niveles de servicio
La consultoría envia la metodología del Volumen XI. Estudio y diseño de estructuras
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Hidraulica, Hidrologia y Socavación
La consultoría envia la metodología del Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, ánalisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
La consultoría envia la metodología del Volumen XVIII. Volúmen Técnico BIM
Reunión profesionales BIM Consultoría e Interventoría
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 06 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 13 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de marzo de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 28 de marzo de 2025
La consultoría envia la metodología del Volumen V. Estudio de Geología y Geomorfologia local
La consultoría envia la metodología del Volumen VI. Estudio de Hidrogeología de detalle
La consultoría envia la metodología del Volumen X. Estudio y diseño de pavimentos
La consultoría envia la metodología del Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
La consultoría envia la metodología del Volumen XIII. Estudio de redes hidrosanitarias secas
La consultoría envia la metodología del Volumen XIV. Estudios de riesgos
La consultoría envia la metodología del Volumen XVI. Evaluación socioeconomica y financiera del proyecto
La consultoría envia la metodología del Volumen XVII. Ambiental, social, predial y sostenibilidad
La consultoría envia informe preliminar del volumen III. Estudio de trazado y Diseño Geometrico
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 03 de abril de 2025
Se realizo socializaciáon del plan de ejecución Bim BEP el 07 de abril de 2025 con la consultoría, ingterventoría e invias
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 10 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento semanal el día 24 de abril de 2025
Se realizo comité tecnico de seguimiento mensual presencial el día 25 de abril de 2025
Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025 con los especialistas del área BIM de la interventoría y la consultoría con el fin de determinar los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
Comité de seguimiento virtual – 08 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
La consultoría se encuengtra realizando reuniones con sus profesionales especialistas respecto a cambios generados por las modificaciones en el diseño geometrico mediante el trazada y las posibles afectaciones prediales resultantes y se encuentra realizando el diagnostico del preuspuesto del plan de exploración del componente de Geotecnica y Patología estructural.
Se realizo socialización en el Municipio de San Jose del Palmar el día 12 y 13 de mayo de 2025 con las comunidades de Novita, San Jose del Palmar, El Cairo, La Italia.
Se realizo recorrido los días 14 y 15 de mayo con el área técnica y de Diseño geometrico desde la Punta a Cruce el Cairo, se tomó georeferenciación de los puntos criticos del corredor
Se realizo recorrido los días 15 y 16 de mayo con los especialistas de estructuras y geotecnia de la consultoría e interventoría con el fin de revisar las estructuras existentes desde el punto de vista estructural y de los tramos criticos desde el punto de vista geotecnico.
Se realiza comité tecnico de seguimiento semanal el día 20 de mayo de 2025
La consultoría se encuentra realizando la logistica para iniciar con los trabajos en campo y toma de topografia
La consultoría realizo Reunión del componente social enfocada en la recuperación de la línea base del diagnóstico social
Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios del corregimiento de La Italia, del consejo menor de Curundó, así como con miembros de las comunidades de Curundó y La Italia. El propósito de estos encuentros fue socializar el papel de la consultoría y fortalecer el entendimiento de la comunidad respecto al trabajo que está desarrollando la universidad en el sector. Durante las reuniones, se explicó a los asistentes que la universidad se encuentra elaborando el diseño definitivo del proyecto vial, el cual servirá como base para la futura contratación de su ejecución.
Se realizó la inspección de los predios existentes a lo largo de la vía, incluyendo los centros poblados que se encuentran en su recorrido, así como las viviendas y fincas ubicadas en los márgenes del trazado vial.
Se dio inicio al análisis del flujo vehicular registrado en el punto de aforo ubicado en el corregimiento de Opogodó, durante el período comprendido entre el 18 y el 24 de mayo de 2025, en un horario continuo de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Para ello, se realizó un conteo vehicular clasificado durante 16 horas continuas a lo largo del periodo de observación. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante las mismas fechas.
Gestión de la documentación y del proceso de contratación de los profesionales de la consultoría.
Socialización con los especialistas de la consultoría en las áreas de estructuras, geotecnia, geología y patología, quienes efectuaron un recorrido en campo a lo largo del tramo de estudio. Esta actividad permitió identificar los factores determinantes que afectan el comportamiento del tramo, así como detectar los puntoscríticos que requieren atención prioritaria.
Se realizó un recorrido en campo por parte de los especialistas de la consultoría en volúmenes de tránsito, catastro predial y urbanismo.
Del 20 al 23 de mayo de 2025 se realizó la visita de campo por los especialistas de la consultoría en volúmenes de predial, urbanismo, tránsito, capacidad y análisis de servicio, con el objetivo de reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar los predios existentes a lo largo del trazado y llevar a cabo reuniones con líderes comunitarios y miembros de las comunidades.
Se realizó un recorrido desde el Cruce del Cairo hasta el corregimiento de Curundó, en el municipio de Nóvita. Durante el trayecto se llevó a cabo una inspección minuciosa de los puntos críticos y del estado actual de la vía, tomando registros fotográficos como parte del reconocimiento.
La consultoría continua con la elaboración de informe de puntos criticos de acuerdo al diagnostivo realizado por los diferentes especialistas tanto de consultoría como de interventoría en las visitas a campo en el corredor vial, con el fin de priorizar los diseños en los puntos críticos mas representativos que puedan generar la no transitabilidad por esta vía.
Se realizó otra reunión durante los recorridos en Curundó, en la que participaron miembros del Consejo Comunitario menor. En esta ocasión, el equipo informó que el trabajo en terreno se desarrollará en coordinación directa con estas comunidades. Los representantes del Consejo manifestaron su disposición a colaborar activamente, proporcionando información y acompañando el proceso para asegurar que los datos recolectados respondan a las necesidades específicas del proyecto.
1. Se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría, junto con los profesionales de Biología, Ingeniería Forestal y Arqueología. El objetivo fue reconocer el estado actual de la vía, inspeccionar la flora y fauna —con especial atención a las especie protegidas o en peligro de extinción—, evaluar posibles impactos ambientales, analizar la cobertura vegetal, valorar los recursos forestales y proponer medidas de manejo o compensación ante eventuales afectaciones. Así mismo, se identificaron posibles sitios arqueológicos, con el fin de proteger el patrimonio cultural y prevenir impactos durante la ejecución del proyecto
2. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones, de las cuales una podría considerarse satélite. La reunión principal tuvo lugar en la alcaldía, donde participaron miembros de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y de la Secretaría de Desarrollo Económico. También asistieron
representantes de Parques Nacionales, así como el equipo de profesionales de la consultoría designados a la realización de la visita de campo. En esta reunión se abordaron temas clave relacionados con la información necesaria para el desarrollo del proyecto, así como datos que ya han sido recolectados en la zona. También se discutieron recomendaciones para el levantamiento de información programado para el mes de junio. Los asistentes compartieron estudios previos realizados en la región y se comprometieron a enviar la documentación para complementar la base de datos del proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
4. Se realizo diligenciamiento parcial del informe mensual de seguimiento a presentar al comite por la salvación y dignidad del Chocó, con el fin que esten al tanto del desarrollo del contrato de consultoría.

1-La consultoría realizó una reunión para la revisión de cortes y muros, en el contexto de la elaboración del presupuesto del plan de exploración del área de geotecnia, con especial énfasis en la identificación de rutas críticas. Cabe destacar que dicho presupuesto se está formulando con base en l
información proporcionada en la Fase II del proyecto.
2- La consultoría esta revisando los diseños estructurales en cada uno de los tramos, con el propósito de realizar un análisis detallado y establecer prioridades en los puntos críticos del área del proyecto
3- Se realizó una reunión sobre el volumen del diseño geométrico con los especialistas de la interventoría y la consultoría. El objetivo principal fue analizar los tramos, con especial énfasis en los tramos 1 y 2, así como sus respectivas observaciones y comentarios. Además, se definió l
metodología para la toma de información topográfica y se discutió el documento preliminar del diseño geométrico entregado
4- Se realizo Pre-comité virtual de seguimiento mensual – 29 de mayo de 2025, con la participación del equipo de consultoría, interventoría y la gestora técnica.
5- La consultoría se encuentra realizando la preparación de insumos para el levantamiento de información en campo: Se analizaron los factores del componente social, con énfasis en el contexto socioeconómico según la guía PAGA. Asimismo, se estableció la revisión y análisis del Plan de Desarrollo 2024-2027, con el fin de identificar la información secundaria relevante que aporte al estudio de la dimensión socioeconómica dentro del proceso de caracterización. Asimismo, se acordó revisar el Plan de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de identificar elementos relevantes que puedan aportar al estudio

1-La consultoría se encuentra realizando la logistica para realizar las actividades programadas en campo, el ingreso de los especialistas de tránsito, geología, hidrogeología
2- La consultoría se encuentra realizando el aforo vehicular y la encuesta de origen y destino en el corredor Ansermanuevo – San José del Palmar – Ansermanuevo, durante el período comprendido entre el 1 y el 9 de junio de 2025, el equipo profesional ingresó a la vereda La Carbonera, ubicada en el corregimiento de El Cairo. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión preliminar con el equipo de trabajo para definir los roles y responsabilidades de cada integrante, así como la distribución de horarios.
El análisis del flujo vehicular se inició el 2 de junio y se extendió hasta el 8 de junio de 2025, tomando como punto de observación la vereda La Carbonera. Durante este período, se efectuó un conteo vehicular clasificado con registro continuo de 24 horas, desde las 6:00 a. m. del día en curso hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Adicionalmente, se aplicaron encuestas de origen y destino entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., durante los mismos días.
3- La consultoría se encutra realizando la Formulación y Ajuste del Presupuesto para el Plan Exploratorio: Componente de Geotecnia – 03 de junio de 2025: La sección de trabajo consistió en establecer y ajustar el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades geotécnicas del plan exploratorio, con base en los estudios técnicos, condiciones de campo y prioridades definidas.
Para ello, se actualizó el presupuesto correspondiente al componente de Geotecnia tomando como referencia la información presentada en la Fase II del proyecto. Este ajuste implicó revisar y modificar las actividades inicialmente planteadas, considerando los nuevos requerimientos identificados durante la visita de campo realizada por los especialistas del área.
Durante dicha visita, se contrastó la información derivada del volumen de diseño geométrico —especialmente en lo referente a cortes, muros proyectados y sus respectivas medidas y longitudes— con las condiciones reales observadas en el terreno. Este análisis permitió precisar la ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos, así como definir con mayor exactitud los estudios de laboratorio y ensayos necesarios, optimizando así el alcance y los recursos asignados en el presupuesto actualizado del plan exploratorio.
4- Se realizo comite de seguimiento técnico mensual en el INVIAS Bogotá acompañados de forma virtual por los territoriales del chocó y Valle del Cauca con el fin de revisar el informe a la procuraduría y tratar temas de seguimiento a los contratos de consultoría e inteventoría en cuanto a avance fisico y avance financiero.

1- Se llevó a cabo una reunión para revisar y coordinar la Metodología propuesta por componente de gestión social para el levantamiento de línea base y coordinación componente del volumen de evaluación económica. Durante la sesión, se presentaron los lineamientos metodológicos, se discutieron los instrumentos de recolección de información, así como la estrategia de campo y las acciones de coordinación intercomponente necesarias para garantizar la coherencia y calidad de los datos. Esta reunión permitió alinear criterios técnicos entre equipos y establecer compromisos para el desarrollo articulado de lasactividades programadas.
2-los especialistas de la consultoría encargada de los volúmenes de Geotecnia, Geología y Hidrogeología realizaron una visita de campo con el objetivo de levantar información detallada del corredor vial. Durante este recorrido se inspeccionó el tramo comprendido entre el K53+643 (Curundó - La Punta) y el K104+849 (Cruce El Cairo). el equipo de Geotecnia llevó a cabo una revisión minuciosa de los posibles cortes de taludes a lo largo del trazado de la vía. Para ello, se evaluó visualmente la inclinación de los taludes, así como la presencia de señales de deterioro. Se prestó especial atención a la inclinación de la vegetación y a la Identificación de fallas geológicas, además de realizar un análisis del tipo de roca, su grado de meteorización y el buzamiento —es decir, el ángulo de inclinación de un plano geológico respecto al plano horizontal. Asimismo, se verificaron las escorrentías en los taludes y se inspeccionaron detalladamente los puntos
críticos identificados en la visita técnica anterior.
3-en lo correspondiente al levantamiento de información hidrogeológica, se realizó la búsqueda de puntos de afloramiento de agua subterránea. En este componente se visitaron alrededor de 20 puntos, consistentes principalmente en escorrentías superficiales. Aquellos puntos con indicios de posible origen subterráneo fueron analizados mediante la toma de parámetros fisicoquímicos, con el fin de establecer o descartar su clasificación como afloramientos de agua subterránea.
4- los profesionales de Geología y Geomorfología recopilaron información a lo largo de todo el corredor relacionada con la litología, la geología estructural, la geomorfología y la morfodinámica. En total, se realizaron aproximadamente 70 estaciones de campo para el control litológico, geomorfológico y estructural.
5-La especialista del volumen de Diseño Geométrico realizó la migración de los diseños preliminares generados en el programa Topo3 al entorno de Civil 3D, con el fin de facilitar su edición, análisis y compatibilidad con otros componentes del proyecto. Este proceso se llevó a cabo por tramos, garantizando una organización secuencial y coherente del corredor vial
6-se llevó a cabo reunión con profesionales del componente social, en la cual se planificaron detalladamente los tiempos y las fechas para la ejecución de las actividades de campo, estableciendo los trayectos entre las diferentes comunidades que serán visitadas para el levantamiento de información socioeconómica en el área de influencia. Además, se definieron los materiales y recursos necesarios para asegurar una recolección de datos efectiva en cada encuentro con los actores sociales. Se estableció también el número estimado de participantes por comunidad que asistirán a los espacios interactivos de participación, fomentando la acción y el compromiso comunitario. Esta planificación busca garantizar una coordinación óptima y una ejecución eficiente que permita obtener información precisa y relevante para el desarrollo del proyecto.
7-se realizó comité de seguimiento presencial entre funcionarios del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), profesionales de la consultoría, el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó y su equipo. Durante el encuentro, se analizaron y coordinaron los aspectos técnicos, administrativos y Financieros del proyecto, con el propósito de fortalecer la colaboración entre las entidades involucradas y garantizar un desarrollo eficiente y exitoso.

1- Revisión del Diseño Geométrico de Puentes en Planta y Perfil – Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 – Reunión del 16 de junio de 2025: Se realizó la revisión y análisis del diseño geométrico en planta y perfil de los puentes correspondientes a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos, identificar posibles ajustes y definir acciones para optimizar el proyecto. Durante este proceso, se prestó especial atención a aspectos clave del diseño, enfocándose particularmente en los puentes y en las posibles interferencias con el alineamiento del proyecto. Como resultado de la revisión, se identificaron puntos críticos que requieren atención y seguimiento para garantizar la viabilidad y seguridad de la obra. Además, se presentaron detalles técnicos relacionados con la línea de rasante, las medidas y las diferencias de cota de los puentes, subrayando la complejidad estructural y la necesidad de verificar cuidadosamente sus alturas.
2- Revisión y Ajuste del Plan Exploratorio tras la Visita de la Comisión Geotécnica — Reunión del 17 de junio de 2025: Reunión técnica llevada a cabo el 17 de junio de 2025, posterior a la visita de campo realizada por la comisión geotécnica, se revisó de manera integral el plan exploratorio propuesto para el desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, los especialistas presentaron sus observaciones y recomendaciones con base en las condiciones reales del terreno identificadas durante el recorrido. Entre los principales ajustes se encuentran la reubicación de varios puntos de exploración, la modificación en la cantidad y profundidad de los sondeos y calicatas, así como la inclusión de ensayos geotécnicos adicionales en zonas críticas y en la rectificación del eje. Estas modificaciones responden a la necesidad de obtener una caracterización más precisa del subsuelo, especialmente en áreas con condiciones geológicas complejas o potenciales riesgos de inestabilidad.
3-Análisis preliminar de la estructura de la matriz de integración de los criterios de sostenibilidad con las áreas de estudio del proyecto – Sección de trabajo del 19 de junio de 2025: En esta sección se realiza un análisis preliminar de los criterios de sostenibilidad que deberán ser incorporados en las diferentes áreas de estudio del proyecto, con el propósito de que los especialistas encargados de los estudios y diseños incluyan estos criterios para que en las etapas futuras del proyecto sirvan como instrumentos de verificación y evaluación de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad

1- Entre el 01 y el 08 de julio de 2025 se lleva a cabo la aplicación de encuestas de origen y destino en el corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio. julio, el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas. A partir de esa fecha, se inició la implementación de las encuestas, las cuales se están desarrollando en el horario comprendido entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.
2- Entre el 01 y el 05 de julio de 2025, se llevó a cabo una visita de campo por parte de los especialistas de la consultoría en los volúmenes de Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Socavación y Geología. El propósito principal de esta actividad fue realizar una revisión detallada de las condiciones hidráulicas del corredor vial, así como de las afectaciones geológicas y los aspectos relacionados con la estabilidad de taludes. Como parte del recorrido, el equipo técnico inspeccionó el trayecto comprendido entre el Cruce del Cairo y el corregimiento de Curundó, en el municipio de Novita. Durante esta inspección se realizó una evaluación minuciosa de los puntos críticos identificados a lo largo del corredor, documentando el estado actual de la vía mediante evidencia fotográfica y observaciones técnicas en terreno. En el desarrollo de las actividades también se realizó la búsqueda e inspección de nacederos de agua ubicados dentro del área de influencia del proyecto, con el acompañamiento del equipo de hidráulica y de personas de la comunidad conocedoras del territorio. Esta tarea permitió abordar de forma integral aspectos
geológicos y geotécnicos, además de caracterizar un total de ocho (8) puntos de agua, en los que se tomaron parámetros fisicoquímicos para determinar la posible presencia de aguas subterráneas. Tmbien se reviso en campo 1. Identificación de obras de arte existentes. 2. Localización de cuerpos de agua en el corredor. 3. Reconocimiento de escorrentías y aguas de filtración presentes en el área de estudio.

1- Se realizo socialización segundo espacio con el consejo comunitario mayor de Novita COCOMAN dando cumplimiento a los requerimientos de la MEC y del representante legal vigente
2- La consultoría envío PLan de Exploración Geotecnica de los tramos 1, 4 y 5 los cuales se encuentran en reviisón por parte de la interventoría
3- La consultoría envía informe preliminar del volumen 5 Estudio de Geologia y Geomorfología local el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4-Se llevó a cabo una reunión técnica sobre diseño geométrico y topografía, en la cual se identificó como principal dificultad la falta de información topográfica, situación que ha impactado negativamente el desarrollo de la fase 3 del proyecto. Ante esto, se acordó priorizar la recolección de dicha información y se recomendó a los profesionales realizar una revisión minuciosa de los insumos disponibles, con el fin de precisar el estado actual de la documentación. Asimismo, se ajustó el formato del informe técnico para alinearlo con los estándares exigidos por la consultoría e interventoría. Durante la sesión también se abordaron posibles ajustes al cronograma y presupuesto, incluyendo la eventual modificación del contrato inicial, y se acordó avanzar en los análisis técnicos y jurídicos correspondientes.

1- La consultoría envía informe de apropiación de los estudios topograficos en donde concluye que la información entregada por el INVIAS no es confiable ni suficiente para Fase III debido a:
- Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.
- Entregables no estructurados, ni verificables.
- Riesgo alto de reprocesos, rediseños y errores constructivos. Por tanto es necesario la toma actualizada de la topografía de detalle.
2- Se realizo comite tecnico mensual en el INVIAS Bogotá en donde se expuso la situación contractual con las comunidades de consejos comunitarios de COCOMAN y de San Pedro de Igara las cuales hacen parte de los tramos 1 y 2 y solicitan consulta previa. La consultoría propone realizar acercamientos con estas comunidades e intentar proponer realizar lineamientos de Consulta previa para que se permita la entrada a campo. Así mismo en este comite la consultoría se compromotio a iniciar con la toma de nueva topografía y toma de información geotecnica en los tramos 4, 5 y parte del tramo 3.

1- Se realizo mesa de trabajo BIM con los profesionales de la consultoría, Interventoría e INVIAS con el fin de definir el alcance según los recursos disponibles
2- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
3- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
4- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
5- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.

1- Se concluye que segun informe de apropiación de estudios topograficos de la fase anterior es necesario realizar nuevamente la topografia de detalle en todo el corredor en una franja de 200 m planimetria y altimetria, esta actividad se considera como critica puesto que de ella depende la información para los demas volumenes, La consultoría presentara un plan de contingencia No 03 con el fin de iniciar las actividades de campo en los tramos 4 y 5 e iniciar con el plan de exploración geotecnica a mediados del mes de agosto. 2- La consultoría programo
para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.

La consultoría convoca a tercera socialización con el consejo comunitario de san pedro de ingara en cordinación con los representantes legales de afrosan debidamente reconocidos mediante resolución No COCOPUN02082024 del 14 de noviembre de 2024 emitida por el Ministerio del Interior la cual se llevara a cabo el día 19 de agosto de 2025 a las 2:00 de la tarde en la Escuela de San Pedro de Ingara

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2. Se realizo seguimiento a la contratación de personal de el grupo consultor e interventor.
3. Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.

1- La interventoría en comunicaciones C-4262-075-2025, C-4262-080-2025 , C-4262-085-2025 y C-4262-086-2025 ha advertido el atraso en las actividades en campo y solicita a la mayor brevedad un plan de contingencia que permita el desarrollo normal del proyecto.
2- La consultoría se encuentra adelantando el plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
3- La consultoría se encuentra definiendo el inicio de actividades en campo para la actualización de topografia en una franja de 200 m a nivel de detalle planimetrico y altimetrico.
4- La consultoría se encuentra definiendo la Exploración geotecnica e implementación BIM en los tramos 4,5 y parte del tramo 3.
5- La consultoría envia informe preliminar del volumen VI. Estudio de Hidrogeología de Detalle

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

1- Por solicitud de representante legal del consejo comunitario Cocoman en realizar una nueva socialización y suspender los trabajos en el territorio hasta tanto no se aclare el derecho a consulta previa y nueva socialización, la consultoría no ha podido continuar con las labores de campo que venia desarrollando. Asi mismo un nuevo consejo comunitario de San Pedro de Ingara solicita consulta previa y socialización.

1- La consultoría presenta Plan de contingencia, reprogramación y flujo de caja
2- La consultoría programo para el día 19 de agosto de 2025 socialización con la comunidad de San Pedro de Ingará, teniendo en cuenta que los consejos comunitarios de COCOMAN y San Pedro de Ingara solicitan consulta previa, la consultoría propondra a las comunidades realizar lineamientos para la consulta previa con el fin de que permitan el ingreso a campo, depende de las comunidades su aceptación.

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2.Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
3. La interventoría revisa plan de contingencia No 03 programación y flujo de caja enviado por la consultoría el 12 de agosto de 2025
4. La interventoría revisa Diagnostico técnico financiero para solicitud de adición enviado por la consultoría en donde se analizo la información entregada por el INVIAS del contrato 1666 de 2015 en los aspectos de topografía, Geotecnia, Hidrogeología de detalle y Estructuras - Patología estructural y se señala la necesidad de incorporar recursos que no fueron contemplados en la estructuración del proyecto y que son necesarios para fase III (Diseño definitivos) los cuales se catalagoran en 5 grandes items 1- Topografía, 2- Geotecnia- Hidrogeología de detalle, 3- Estructuras- Patología estructural, 4- BIM-SIG, 5- Otros aspectos técnicos administrativos.

1- Se realizo comite tecnico de seguimiento semanal el día 12 de agosto de 2025
2- La consultoría envío plan de continegencia No 03, reprogramación de actividades y flujo de caja actualizado
3- Se realizo reunión tecnica componente BIM con la interventoría, INVIAS y consultoría el día 14 de agosto de 2025
4- Asistencia a reunión convocada por la Procuraduria general de Risaralda en donde se abordaron los siguientes temas:
- Presentación del informe sobre la emergencia presentada en el mes de agosto en el punto crítico del sector La Virgen e informe de los compromisos establecidos en la reunión sostenida entre la Alcaldía de San José del Palmar y Gobernación del Valle.

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2.Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
3. La interventoría revisa plan de contingencia No 03 programación y flujo de caja enviado por la consultoría el 12 de agosto de 2025
4. La interventoría revisa Diagnostico técnico financiero para solicitud de adición enviado por la consultoría en donde se analizo la información entregada por el INVIAS del contrato 1666 de 2015 en los aspectos de topografía, Geotecnia, Hidrogeología de detalle y Estructuras - Patología estructural y se señala la necesidad de incorporar recursos que no fueron contemplados en la estructuración del proyecto y que son necesarios para fase III (Diseño definitivos) los cuales se catalagoran en 5 grandes items 1- Topografía, 2- Geotecnia- Hidrogeología de detalle, 3- Estructuras- Patología estructural, 4- BIM-SIG, 5- Otros aspectos técnicos administrativos.

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.
_ Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.
_ Adquisición de cartografía y demás información técnica: Esta actividad consistió en la obtención y análisis de cartografía e información técnica necesaria para el proyecto, enfocándose en el cálculo de los parámetros morfométricos de las cuencas hidrográficas. Los resultados permiten caracterizar la forma, dimensión y dinámica de las cuencas, lo cual es fundamental para la planificación, diseño y evaluación de los estudios ambientales e hidrológicos del proyecto.
_ Gestión administrativa orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto
_Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del alcance del proyecto: Se llevo a cabo la sección de trabajo enfocada en el análisis detallado de las distintas alternativas para modificar el alcance del proyecto. Se evalúan las opciones disponibles considerando sus impactos técnicos, económicos y sociales, con el fin de identificar la mejor alternativa que permita optimizar los resultados del proyecto sin afectar sus objetivos principales. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones informadas y para asegurar que cualquier cambio en el alcance se gestione de manera adecuada, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
_ Reunión para el análisis de información secundaria y seguimiento de los avances del componente predial - 11 de agosto de 2025: Fue realizada con el propósito de revisar la información secundaria disponible y evaluar los avances del componente predial, identificando hallazgos y definiendo acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto
_ En cumplimiento de los compromisos establecidos por la consultoría, se entregó para su revisión y evaluación el documento de análisis de alternativas de modificación del alcance del proyecto, con sus respectivos anexos, así como la propuesta de ajustes al desarrollo BIM, el flujo de caja y la reprogramación de actividades.
_Secciones de trabajo para la revisión de oficios pendientes por enviar a entidades, reiteraciones y aclaraciones con base a información cartográfica: Consistió en organizar y estructurar el trabajo relacionado con los oficios pendientes de envío a diferentes entidades. Incluye la revisión detallada de cada documento para asegurar que la información sea correcta y completa, la identificación de casos donde se requiera reiterar información o aclarar datos previos, y la verificación de la información cartográfica que respalda los contenidos, garantizando así la precisión y consistencia de los oficios antes de su remisión.
_ Reunión con especialista social para revisar los avances en la estructuración del componente social en el volumen 17: Esta reunión tiene como objetivo evaluar el progreso en la elaboración del componente social del Volumen 17, identificando los avances alcanzados, los aspectos pendientes y las recomendaciones del especialista para asegurar la correcta estructuración y cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se busca garantizar que la información social esté completa, coherente y alineada con los objetivos del proyecto.
_ Comité de seguimiento virtual con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría

En cumplimiento de los requerimientos técnicos y contractuales de identificar posibles conflictos con proyectos e infraestructura existentes, la consultoría de la UTCH recopiló información de las alcaldías de San José del Palmar y Nóvita, evidenciando dos proyectos en el área de influencia: la construcción de pavimento en concreto rígido en el corregimiento de La Italia (San José del Palmar), con una longitud de 1,91 km, y la pavimentación rígida de la vía Nóvita – Curundó (Nóvita), con una longitud de 8,44 km, de los cuales 6,40 km coinciden con el corredor en estudio. Tras armonizar ambos proyectos con el trazado del contrato 4227 de 2024, se definió ajustar el alcance del mismo a 42,378 km (redondeados a 43 km), distribuidos entre las abscisas K104+870 – K68+913 (36,327 km) y K67+002 – K60+045 (6,967 km).
Ademas segun apropiación de estudios topograficos del Cto 1666 de 2015 se concluyo que - Dentro de la revisión de la información no se encontró un informe topográfico detallado de campo.
- La información analizada no está referenciada al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS 2018).
- No existe un modelo MDT detallado, ni se evidencia el uso de tecnologías LIDAR o escáner.
- Ausencia de redes levantadas, ni fichas técnicas de la red GNSS.

Viabilidad Alternativa presentada por la consultoría para la vigencia 2025.

•Reunión virtual convocada por el ministerio del interior – 19 de agosto de 2025, con el objetivo de aclarar aspectos relacionados con la solicitud de información. Durante la reunión se trataron los siguientes temas: descripción de los impactos del proyecto en los recursos naturales, proceso y tiempos de respuesta para la solicitud de información, jurisdicción del proyecto y aclaraciones sobre los límites municipales.
• Reunión con el Consejo Comunitario de Ingará (AFROSAN) – 19 de agosto de 2025: Se llevó a cabo una reunión con el Consejo Comunitario de Ingará (AFROSAN), en la cual participaron representantes de la comunidad y del equipo técnico del proyecto. El encuentro tuvo como objetivo socializar los avances, generar un espacio de diálogo y concertación, así como atender inquietudes relacionadas con la implementación del proyecto en el territorio.

• Reunión de revisión del cumplimiento de los criterios ambientales – 21 de agosto de 2025: En esta sesión se realizó la revisión del nivel de cumplimiento de los criterios ambientales definidos para el proyecto, analizando los avances alcanzados, las posibles brechas identificadas y las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y de los compromisos adquiridos en materia ambiental.

• Adquisición de cartografía y demás información técnica: Consistió en la definición del área de influencia del medio biótico, abiótico y socioeconomía del corredor vial
• Reunión con el equipo de gestión predial: Durante la reunión se realizó la revisión de la información suministrada por el equipo predial, identificando observaciones y correcciones. Asimismo, se discutieron las indicaciones necesarias para la preparación del informe preliminar, con el fin de asegurar que los datos sean completos, precisos y coherentes, facilitando la adecuada consolidación de la información para los siguientes pasos del proyecto.

1. Se realizo actividades de seguimiento a los compromisos contractuales tales como el seguimiento al trámite de las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría.
2.Se realizo control de los compromisos de las actas de comite semanales desarrolladas con el equipo de la consultoría.
3. La interventoría revisa plan de contingencia No 03 programación y flujo de caja enviado por la consultoría el 12 de agosto de 2025
4. La interventoría revisa Diagnostico técnico financiero para solicitud de adición enviado por la consultoría en donde se analizo la información entregada por el INVIAS del contrato 1666 de 2015 en los aspectos de topografía, Geotecnia, Hidrogeología de detalle y Estructuras - Patología estructural y se señala la necesidad de incorporar recursos que no fueron contemplados en la estructuración del proyecto y que son necesarios para fase III (Diseño definitivos) los cuales se catalagoran en 5 grandes items 1- Topografía, 2- Geotecnia- Hidrogeología de detalle, 3- Estructuras- Patología estructural, 4- BIM-SIG, 5- Otros aspectos técnicos administrativos.


• Comité de seguimiento virtual realizado el 21 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.
• Reunión para la revisión y uso de herramienta para los estudios de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto – 22 de agosto de 2025: Se revisaron los requerimientos técnicos del volumen de presupuesto. Asimismo, se empleó Plexos Project como herramienta de apoyo para la organización y gestión del presupuesto, facilitando el control, la planificación y la asignación eficiente de los recursos.
•E laboración de oficios dirigidos a entidades gubernamentales y privadas: Se desarrolló la redacción de comunicaciones oficiales con el objetivo de solicitar información técnica y/o administrativa relevante para el avance del proyecto. Esta actividad es clave para obtener insumos necesarios para los estudios y diseños, así como para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con las comunidades y demás actores involucrados.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS






El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión convocada por el ministerio del interior


Reunión convocada por el ministerio del interior


Socialización con el Consejo Comunitario de Ingara (AFROSAN) – 19 de agosto de 2025


Socialización con el Consejo Comunitario de Ingara (AFROSAN) – 19 de agosto de 2025


Socialización con el Consejo Comunitario de Ingara (AFROSAN) – 19 de agosto de 2025



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONSULTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: Jose Octavio Niño Brijaldo
Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)		Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	**				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 10.240.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	89482125	$ 768.000	Colpensiones	89482125	$ 1.044.700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5.850.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 458.100	V	NUEVA EPS	9490841938	$ 822.700	Colpensiones	9490841938	$ 1.119.000	$ 263.300	$ -	$ 197.500	
3	BERTONIS RENTERIA VALENCIA	11.811.142	RESIDENTE DE CAMPO	$ 5.850.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9490841938	$ 731.300	Colpensiones	9490841938	$ 994.600	$ 234.000		$ 175.500	
4	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8.045.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 909.900	V	NUEVA EPS	9490841938	$ 1.634.200	Colpensiones	9490841938	$ 2.222.500	$ 523.000	$ -	$ 392.200	
5	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8.045.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	89304932	$ 603.400	Colpensiones	89304932	$ 772.400		$ -		
6	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.890.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 304.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9490841938	$ 547.100	Porvenir	9490841938	$ 700.200	$ 175.100	$ -	$ 131.300	
7	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 3.070.000																													X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 128.300	V	NUEVA EPS	9490425649	$ 230.300	Porvenir	9490425649	$ 294.800		$ -		
8																																													
9																																													
10																																													
N																																													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 0193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89482125	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89482125	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C54256750	PINO PINO JUANA MARIA	06/04/2011		222Y2391	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C12020854	QUINTO MOSQUERA HARLEY	12/03/2012		A28M7133	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35891192	MOSQUERA MURILLO ZULEYMA	01/10/2012		17618414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11807170	VALOIS CUESTA HAMLETH	18/01/2010		1779X222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C19259580	BARRIOS MATURANA FRANKLIN	01/06/2002		207141DP	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11800408	SANABRIA BOTERO JULIO RICARDO	01/07/2010		29144168	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35851298	RENTERIA MORENO ELSY JOSEFA	05/04/2024		15344302	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539349

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:55:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1751563029	9490841938	E	2025/09/19	2025/09/04	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,516,300						$4,110,300	
																				$480,000						$375,000	
																				$480,000						$375,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
																				$5,036,300						$3,735,300	
																				$5,036,300						$3,735,300	
						$6,581,250	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$6,581,250	16%	SIN RIESGO	$1,053,000	$0	$0	$33,000	$33,000	$0	$1,119,000		NUEVA E.P.S.	30	$6,581,250	12.5%	$822,700	
						$4,376,250	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,376,250	16%	SIN RIESGO	$700,200	$0	$0	$0	$0	$0	$700,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$4,376,250	12.5%	$547,100	
						$13,073,125	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$13,073,125	16%	SIN RIESGO	$2,091,700	$0	$0	$65,400	$65,400	$0	$2,222,500		NUEVA E.P.S.	30	$13,073,125	12.5%	$1,634,200	
						$5,850,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,850,000	16%	SIN RIESGO	$936,000	$0	$0	$29,300	$29,300	$0	$994,600		NUEVA E.P.S.	30	$5,850,000	12.5%	$731,300	
																				$5,516,300						$4,110,300	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,110,300						$1,315,400						$2,111,200				$0		$986,500		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$31,400				$0		$90,000		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$31,400				$0		$90,000		$0		$0	
$0	$375,000		COMFACHOCÓ	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	1.044%	2	$31,400	30	$3,000,000	0%	$0	3%	$90,000	0%	$0	0%	$0	No
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
$0	$822,700		COMFACHOCÓ	30	$6,581,250	4%	$263,300	ARL SURA	30	$6,581,250	6.96%	5	$458,100	30	$6,581,250	0%	$0	3%	$197,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$547,100		COMFACHOCÓ	30	$4,376,250	4%	$175,100	ARL SURA	30	$4,376,250	6.96%	5	$304,600	30	$4,376,250	0%	$0	3%	$131,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$1,634,200		COMFACHOCÓ	30	$13,073,125	4%	$523,000	ARL SURA	30	$13,073,125	6.96%	5	$909,900	30	$13,073,125	0%	$0	3%	$392,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$731,300		COMFACHOCÓ	30	$5,850,000	4%	$234,000	ARL SURA	30	$5,850,000	6.96%	5	$407,200	30	$5,850,000	0%	$0	3%	$175,500	0%	$0	0%	$0	No
	$4,110,300						$1,315,400						$2,111,200				$0		$986,500		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1751563029	9490841938	E	2025/09/19	2025/09/04	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$5,516,300	$0	$0	$5,516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,336,100	$0	$0	$4,336,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$700,200	$0	$0	$700,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$4,110,300	$0	$0	$4,110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$3,188,200	$0	$0	$3,188,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$986,500	$0	$0	$986,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				**5**	**$14,039,700**	**$0**	**$0**	**$14,039,700**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	02/09/2025	89304932	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	02/09/2025	89304932	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
						A

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539471

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	47487755	9490425649	I	2025/09/02	2025/08/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
1	CC	1112789406 GOMEZ JEISON	230301	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	$128,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	47487755	9490425649	I	2025/09/02	2025/08/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$0	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$0	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$0	$0	$128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$0**	**$0**	**$653,400**

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3.200.000.000,00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5.500.000.000,00	$ -
							$ -
							$ -
				TOTAL		$ 8.700.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.700.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4.350.000.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500,000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.301.889.000,00	$ 8.603.778.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.253.778.000,00	$ 8.507.556.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.161.217.000,00	$ 8.322.434.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	**MARZO 2025**	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2025	$ 4.043.433.000,00	$ 8.086.866.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
5	**ABRIL 2025**	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2026	$ 3.986.370.000,00	$ 7.972.740.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
6	**MAYO 2025**	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2027	$ 3.895.124.000,00	$ 7.790.248.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
7	**JUNIO 2025**	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2028	$ 3.817.100.024,00	$ 7.634.200.048,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
8	**JULIO 2025.**	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2029	$ 3.683.690.824,00	$ 7.367.381.648,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
9	**AGOSTO 2025**	$ 1.958.563.885,74		$ 3.291.182.237,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13	RP Nº 1124124 DE 14 11 2030	$ 2.704.408.881,13	$ 5.408.817.762,26		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
TOTALES		**$ 3.291.182.237,74**		**$ 3.291.182.237,74**	**$ 1.645.591.118,87**	**$ 1.645.591.118,87**	**$ 2.704.408.881,13**		**$ 2.704.408.881,13**	**$ 5.408.817.762,26**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 185.122.000,00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 235.568.000,00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 114.126.000,00
ACTA N°6 MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 182.492.000,00
ACTA N°7 JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 156.047.952,00
ACTA N°8 JULIO 2025	$ 266.818.400,00		$ 266.818.400,00
ACTA N°9 AGOSTO 2025	$ 1.958.563.885,74		$ 1.958.563.885,74
	$ -		
	$ -		
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 3.291.182.237,74**		**$ 3.291.182.237,74**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	23 / 12 / 2024	1 / 7 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	23 / 12 / 2024	1 / 7 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	23 / 12 / 2024	1 / 1 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/02/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 3002762 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/04/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 03/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1- ABRIL	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	300,000,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00			$ 787,390,000.00	18.10%
2	Viaticos personal de consultoria	44,250,000.00	75,700,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00			$ 195,650,000.00	4.50%
3	Adquisición de información secundaria	15,000,000.00	15,000,000.00					$ 30,000,000.00	0.69%
4	Levantamiento topografico	30,000,000.00	30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		$ 210,200,000.00	4.83%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		220,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00		$ 900,000,000.00	20.69%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	440,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	67,569,600.00	$ 1,994,160,000.00	45.84%
7	Toma de información de transito	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				$ 45,000,000.00	1.03%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)	120,000,000.00	50,000,000.00					$ 170,000,000.00	3.91%
9	Campamento	4,400,000.00	8,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			$ 17,600,000.00	0.40%
	TOTAL	**$ 528,650,000.00**	**$ 1,727,220,400.00**	**$ 926,380,000.00**	**$ 720,180,000.00**	**$ 380,000,000.00**	**$ 67,569,600.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Renteria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL


Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS CONEXIÓN CURUNDÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA**	**14,3 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
2	**1.1**	**INICIO**	**0 mss**	**lun 2/12/24**	**lun 2/12/24**
3	**1.2**	**GRUPO No. 1 PERSONAL**	**14,3 mss**	**lun 2/12/24**	**mié 31/12/25**
4	1.2.1	Director de Consultoría	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
5	1.2.2	Ingeniero Residente de Estudios	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
6	1.2.3	Ingeniero Residente de Campo	8,55 mss	lun 5/05/25	lun 29/12/25
7	1.2.4	Coordinador ambiental y social	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
8	1.2.5	Coordinador técnico	13,05 mss	lun 2/12/24	mié 26/11/25
9	1.2.6	Coordinador BIM SIG	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
10	1.2.7	Ingeniero Auxiliar	14,3 mss	lun 2/12/24	mié 31/12/25
11	1.2.8	Técnicos de la zona	8,55 mss	lun 5/05/25	lun 29/12/25
12	1.3	APROPIACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR	6,9 mss	lun 2/12/24	vie 6/06/25
13	1.3.1	Reunión de socialización con grupos de interés	0,15 mss	jue 20/03/25	sáb 22/03/25
14	1.3.2	Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa	4,25 mss	lun 16/12/24	vie 6/06/25
15	1.3.3	Elaboración de cronograma de actividades	0,5 mss	lun 2/12/24	vie 13/12/24
16	1.3.4	Elaboración de metodologías especialistas	3,5 mss	sáb 1/03/25	mié 4/06/25
17	1.3.5	Elaboración de plan de calidad de estudios y diseños (BEP)	3 mss	lun 2/12/24	jue 20/02/25
18	1.3.6	Solicitud de información a empresas de servicios públicos información base y guía para la presentación de productos en formato digital	2 mss	lun 20/01/25	mié 12/03/25
19	**1.4**	**RECOPILACION DE INFORMACIÓN SECUNDARIA**	**9,5 mss**	**lun 13/01/25**	**mar 30/09/25**



Proyecto: CURUNDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
20	1.4.1	Recopilación de estudios y diseños existentes de utilidad para el proyecto	3 mss	vie 2/05/25	jue 24/07/25
21	1.4.2	Solicitudes a entidades gubernamentales y privadas	2 mss	mar 5/08/25	lun 29/09/25
22	1.4.3	Adquisición de cartografía y demás información técnica	7,65 mss	lun 3/03/25	mar 30/09/25
23	1.4.4	Análisis de posibles conflictos de intereses con otros proyectos e infraestructura existentes	9,5 mss	lun 13/01/25	mar 30/09/25
24	**1.5**	**GRUPO No. 2 ELABORACIÓN DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES**	**11,25 mss**	**lun 24/02/25**	**mié 31/12/25**
25	1.5.1	Volumen 1. Estudios topográficos	8,75 mss	jue 27/02/25	lun 27/10/25
26	1.5.2	Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio	3,75 mss	jue 27/02/25	lun 22/09/25
27	1.5.3	Volumen 3. Estudio de trazado y diseño geométrico	8,75 mss	jue 27/02/25	lun 27/10/25
28	1.5.4	Volumen 4. Estudio de seguridad vial	8,9 mss	lun 24/02/25	lun 27/10/25
29	1.5.5	Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local	6,55 mss	lun 31/03/25	lun 29/09/25
30	1.5.6	Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
31	1.5.7	Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales	8,75 mss	jue 27/02/25	lun 27/10/25
32	1.5.8	Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras	8,75 mss	jue 27/02/25	lun 27/10/25
33	1.5.9	Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
34	1.5.10	Volumen 10. Estudio de diseño de pavimentos	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25



Proyecto: CURL2NDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35	1.5.11	Volumen 11. Estudio de diseño de estructuras	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
36	1.5.12	Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
37	1.5.13	Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
38	1.5.14	Volumen 14. Estudio de riesgos	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
39	1.5.15	Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
40	1.5.16	Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto	6,05 mss	lun 12/05/25	lun 27/10/25
41	1.5.17	Volumen 17. Ambiental, social, predial, y sostenibilidad	7,55 mss	lun 31/03/25	lun 27/10/25
42	1.5.18	Volumen 18. Técnico BIM	8,9 mss	lun 24/02/25	lun 27/10/25
43	1.5.19	Volumen 19. Informe final ejecutivo	1 ms	jue 4/12/25	mié 31/12/25
44	**1.6**	**GRUPO No. 3 OTROS COSTOS DIRECTOS**	**12 mss**	**lun 3/02/25**	**mié 31/12/25**
45	1.6.1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	9,05 mss	lun 21/04/25	lun 29/12/25
46	1.6.2	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	9,05 mss	lun 21/04/25	lun 29/12/25
47	1.6.3	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	8,8 mss	lun 21/04/25	lun 22/12/25
48	1.6.4	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	9,05 mss	lun 21/04/25	lun 29/12/25
49	1.6.5	Adquisición de informaciòn secundaria (fotografia aèrea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la informaciòn jurìdica que se requiera) S/Comprobante Pago	2,05 mss	lun 28/07/25	lun 22/09/25



Proyecto: CURSANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
50	1.6.6	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	1,8 mss	lun 4/08/25	lun 22/09/25
51	1.6.7	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisiòn milimètrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	1,05 mss	lun 1/12/25	lun 29/12/25
52	1.6.8	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del	7,3 mss	lun 5/05/25	lun 24/11/25
53	1.6.9	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	11,9 mss	lun 3/02/25	lun 29/12/25
54	1.6.10	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	0,8 mss	lun 4/08/25	lun 25/08/25
55	1.6.11	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	3,05 mss	lun 4/08/25	lun 27/10/25
56	1.6.12	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	0,8 mss	lun 6/10/25	lun 27/10/25
57	1.6.13	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructura	3,05 mss	lun 4/08/25	lun 27/10/25



Proyecto: CURL4NDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
58	1.6.14	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	1,05 mss	lun 1/12/25	lun 29/12/25
59	1.6.15	Toma de información de Tránsito	2,05 mss	lun 5/05/25	lun 30/06/25
60	1.6.16	Gestiones Ambientales, Arqueologica, Sociales, (S/comprobante) (Adquisición de información, monitoreo, muestreos, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, etc)	8,3 mss	lun 12/05/25	lun 29/12/25
61	1.6.17	Otros Transportes	5,3 mss	lun 4/08/25	lun 29/12/25
62	1.6.18	Adquisición de softwares	1,05 mss	lun 25/08/25	lun 22/09/25
63	1.6.19	Levantamiento topográfico detallado, altmietría y planimetrpia en una franja de 200 metros, 100 metros a cada lado del eje actual y Materialización del eje (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	0,3 mss	lun 18/08/25	lun 25/08/25
64	**1.6.20**	**FIN**	**0 mss**	**mié 31/12/25**	**mié 31/12/25**



Proyecto: CURSANDO 4227-202
Fecha: 31/01/2025
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

MEPI-MN-IN-6-FR-1
PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1.095 (En meses segun contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 37 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)

,OR ADICIONES (Incluido IVA) $

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA / VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ajustado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	% P	1.16%	1.24%	1.34%	1.34%	1.68%	1.34%	1.68%	1.34%	1.14%	1.16%	0.93%	0.93%	1.16%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 100,774,210.53	$ 107,902,723.26	$ 116,997,174.87	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 99,805,271.65	$ 100,774,210.53	$ 80,619,368.42	$ 80,619,368.42	$ 100,774,210.53	
				$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.11%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.00%	% P	0.04%	0.48%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ -	$ P	$ -	$ 3,450,000.00	$ 41,400,000.00	$ -	$ 24,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.00%	% P	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ -	$ P	$ -	$ 3,000,000.00	$ 36,000,000.00	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.00%	% P	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ -	$ P	$ -	$ 6,250,000.00	$ 99,000,000.00	$ -	$ 57,750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,300,000.00	$ -	$ 14,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,300,000.00	$ -	$ -	$ 53,000,000.00	$ -	$ -	$ 37,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,250,000.00	$ -	$ -	$ 75,000,000.00	$ -	$ -	$ 43,750,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.00%	% P	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	2.54%	0.00%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 18,400,000.00	$ -	$ 220,800,000.00	$ -	$ 129,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.00%	% P														
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,750,000.00	$ 141,000,000.00	$ -	$ 82,250,000.00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.00%	% P														
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,500,000.00	$ 114,000,000.00	$ -	$ 66,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	% P														
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,650,000.00	$ 43,800,000.00	$ -	$ 25,550,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.00%	% P														
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,050,000.00	$ -	$ -	$ 288,600,000.00	$ -	$ -	$ 168,350,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	% P														
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,850,000.00	$ 34,200,000.00	$ 19,950,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	% P														
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,350,000.00	$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	% P														
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,650,000.00	$ -	$ -	$ 55,800,000.00	$ -	$ -	$ 32,550,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.00%	% P														
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ 33,600,000.00	$ -	$ -	$ 19,600,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	% P														
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 2,700,000.00	$ -	$ 32,400,000.00	$ -	$ -	$ 18,900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	% P	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.47%	
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P	$ 21,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253,980,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148,050,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	% P														
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,300,000.00	$ -	$ -	$ 27,600,000.00	$ -	$ 16,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	% P	0.46%	1.14%	8.95%	10.48%	8.18%	5.57%	5.85%	1.15%	1.04%	1.13%	0.92%	1.70%	2.00%	
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 39,797,368.42	$ 447,252,894.74	$ 778,748,061.40	$ 909,610,076.75	$ 711,748,061.40	$ 484,473,686.40	$ 508,789,451.75	$ 100,357,894.74	$ 90,607,894.74	$ 98,347,368.42	$ 80,357,894.74	$ 147,474,561.40	$ 181,680,701.75	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8,700,000,000.00	100.00%	2.21%															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8,700,000,000.00	100.00%	$ 192,444,000.00															

REPROGRAMACIÓN

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1.62%		6.79%	12.54%	11.80%	14.03%	6.91%	9.18%	7.01%	2.18%	2.29%	2.78%	2.62%	4.95%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95		$ 591,005,701.35	$ 1,093,245,236.27	$ 1,026,607,251.62	$ 1,298,344,529.99	$ 780,170,861.27	$ 846,685,920.34	$ 1,180,555,069.61	$ 220,866,166.39	$ 327,971,578.95	$ 492,427,263.16	$ 253,643,929.82	$ 450,104,912.28	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.62%		8.41%	20.97%	32.78%	47.68%	58.68%	79.34%		82.48%	86.25%	91.91%	94.83%	100.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95		$ 731,577,280.30	$ 1,824,822,516.57	$ 2,851,429,768.19	$ 4,147,774,298.18	$ 4,927,945,159.45	$ 5,774,631,079.79	$ 6,955,186,149.40	$ 7,175,052,315.79	$ 7,503,023,894.74	$ 7,996,251,157.90	$ 8,249,895,087.72	$ 8,700,000,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1.11%		1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%		2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00		$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: EDAY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN-IN-6-FR-2
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPIMN1-IN-E-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 9 **DE** 2026-29 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA: $ 1.958.583.885,74

SEGUIMIENTO No. 9 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13,13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/10/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL Incluido IVA) **(A):** $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADOS	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADAS	%Programado / $ Valor Programado / %Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADOS	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Ejecutado														
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%		% P	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,46%	1,34%	
	$ 1.430.754.000,00	16,45%	$ 951.630.000,00	$ P	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.264.000,00	$ 116.084.000,00	
				$ E	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.264.000,00	$ 116.084.000,00	
				% E	1,11%	1,11%	1,11%	1,00%	1,22%	1,46%	1,46%	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,04%	% P			0,04%					0,69%		0,26%				
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 3.450.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 3.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.460.000,00	$ -	$ 24.990.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 3.450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,04%											
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,45%	% P			0,05%					0,13%		2,24%				
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 39.000.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 3.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.039.000,00	$ -	$ -	$ 21.990.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 3.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.039.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%											
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	1,23%	% P			0,09%	1,76%						0,66%				
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ 107.250.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.750.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,09%	1,14%										
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,31%	% P			0,04%					0,29%			0,17%			
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 27.300.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.200.000,00	$ -	$ -	$ 14.700.000,00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,02%					0,29%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	0,79%	% P				0,96%				0,73%		0,83%		0,00%		
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ 68.900.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 4.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 61.800.000,00	$ -	$ 37.189.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 4.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 61.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,96%										
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,93%	% P				0,97%				0,88%		0,99%		0,00%		
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ 81.250.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 4.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ 43.750.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 4.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,91%										
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	2,75%	% P			0,21%							2,24%		1,46%		
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ 239.200.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.800.000,00	$ -	$ 127.264.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 18.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.800.000,00	$ -	$ 127.264.000,00	$ -	
				% E			0,21%											
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	0,14%	% P			0,14%							1,42%		0,65%		
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 11.750.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.000.000,00	$ -	$ 82.250.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 11.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,14%											
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	1,42%	% P			0,11%					1,31%				0,00%		
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 123.500.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 9.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 95.000.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 9.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.000.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,11%											
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,04%	% P				0,04%							0,02%	0,00%		
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ 3.650.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 1.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.800.000,00	$ 29.200.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 1.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,04%										
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	3,59%	% P			0,28%							3,92%		1,94%		
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ 312.650.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.600.000,00	$ -	$ 168.350.000,00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ 24.050.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.600.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,28%											
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,43%	% P				0,03%				0,59%		4,73%				
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ 37.050.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 34.200.000,00	$ -	$ 18.900.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 34.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,03%										
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,03%	% P				0,03%				0,33%		0,19%				
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 2.350.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.200.000,00	$ -	$ 16.450.000,00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,03%										
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	0,69%	% P				0,05%						0,64%				0,37%
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ 60.450.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 32.550.000,00
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 4.650.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.800.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,05%										
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,42%	% P			0,03%					0,39%		0,93%		0,00%		0,22%
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 36.400.000,00	$ P	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.600.000,00
				$ E	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,03%											
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,03%	% P				0,03%						0,37%				0,22%
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 2.700.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 18.900.000,00
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,03%										
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	3,16%	% P				0,00%						2,60%				1,72%
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ 274.950.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 149.850.000,00
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 21.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.800.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E				0,25%										
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,34%	% P			0,00%									0,00%		0,00%
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ 29.900.000,00	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.600.000,00	$ -	$ 27.600.000,00	$ 16.100.000,00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.600.000,00	$ -	$ -	$ -	
				% E			0,02%											
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.755.432.000,00	66,15%	10,09%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	4,88%	4,78%	14,20%	9,16%	9,01%	5,53%	0,70%	2,45%	
	$ 4.979.246.000,00	52,64%	$ 877.852.357,71	$ P	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 7.867.000,00	$ 423.025.000,00	$ 416.185.000,00	$ 1.228.351.000,00	$ 1.064.045.000,00	$ 555.842.750,00	$ 481.156.000,00	$ 61.000.000,00	$ 212.627.000,00	
				$ E	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00	$ 50.208.000,00	$ 28.763.952,00	$ 34.642.400,00	$ 747.187.680,74	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,08%	0,58%	0,33%	0,40%	8,59%	6,39%	5,53%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8.700.000.000,00	100,00%	37,53%															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8.700.000.000,00	100,00%	$ 3.264.162.237,74															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser coherente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se vuelven aunar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	1,12% $ 97.322.000,00	1,12% $ 97.322.000,00	2,76% $ 193.363.999,00	2,86% $ 248.222.000,00	1,24% $ 104.189.000,00	6,21% $ 540.656.000,00	7,85% $ 686.930.000,00	16,83% $ 1.827.881.999,00	10,46% $ 1.825.275.000,00	10,83% $ 1.935.925.750,00	8,46% $ 735.414.000,00	2,41% $ 731.984.000,00	0,00% $ 363.197.999,00
	%	1,12%	2,24%	4,36%	7,16%	8,36%	13,57%	20,81%	81,46%	92,74%	74,93%	91,74%	99,99%	100,00%
INVERSIÓN CONSULTORÍA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00	$ 194.644.000,00	$ 377.666.999,00	$ 622.759.999,00	$ 726.997.999,00	$ 1.267.652.999,00	$ 1.954.582.999,00	$ 3.782.464.999,00	$ 5.607.740.999,00	$ 7.543.666.749,00	$ 8.279.080.749,00	$ 9.011.064.749,00	$ 9.374.262.748,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,11%	1,11%	2,15%	2,71%	1,31%	1,46%	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (MISS DE PESOS)	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 192.444.000,00	$ 240.666.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.264.000,00	$ 116.084.000,00	$ -	$ -
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%	2,21%	4,36%	7,06%	8,36%	13,82%	14,22%	12,58%	14,73%	14,73%	9,59%	9,59%	9,59%
	VALOR (MISS DE PESOS)	$ 96.222.000,00	$ 192.444.000,00	$ 377.666.000,00	$ 618.332.000,00	$ 735.962.000,00	$ 853.592.000,00	$ 971.222.000,00	$ 1.088.852.000,00	$ 1.206.482.000,00	$ 1.333.746.000,00	$ 1.449.830.000,00	$ 1.449.830.000,00	$ 1.449.830.000,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) :	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B') :	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) :	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') :	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JENLY STELLA RENTERÍA MENA
Director de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0620251733ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor o Dirección Territorial

INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1432 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1432 del 21 de abril 2025.
CONTRATISTA	JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
CC.	74322702
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	21 de abril al 31de octubre de 2025.
PRORROGA	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	$ 48´640.000, 00
ADICION 1	N. A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	DIRECTOR
PERIODO DEL INFORME	DEL1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
NUMERO DEL PAGO	5 de 7
VALOR DEL PAGO	$ 7´860.000,00

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como director en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 31 agosto de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Reunión presencial en las instalaciones de Invias Bogotá, con la presencia de la subdirectora de planificación y planificación Sirley Merchán, el nuevo Gestor del proyecto Jeffer Rodríguez y los directivos de la Consultoría Edly Stella Rentería, Eulogio palacios, Yanneth Ballesteros y Jhoana Marcela Mosquera con el objeto de exponer las dos propuestas para poder terminar con los alcances iniciales del contrato, la ingeniera Sirley Merchán propuso que teníamos que hacer un balance y compromisos para poder facturar los recursos antes del mes de noviembre de 2025, Se llevó a cabo una jornada de trabajo enfocada en la modificación del acta de agosto y el plan de cargas, donde se destacó la importancia de asegurar la facturación de actividades para evitar la pérdida de recursos del contrato. Se acordó que la interventoría y la consultoría colaborarán de esta forma no perderlos, pues que son de vigencia vencidas, se programó que esta información definitiva se entregara el próximo lunes 1 de septiembre, por parte de la Interventoría, estuvo el Ingeniero, Diego Borda y el suscrito.
2. Reunión oficina Tunja con el gerente y personal profesional, con el objetivo de hacer seguimiento de los avances y participación de nuestro personal profesional de especialista y de apoyo de la interventoría según su contrato.
3. Reunión virtual con la consultoría de choco y su equipo de trabajo junto con el nuevo gestor Jeffer reyes para exponerle los alcances del contrato y la liberación de tramos uno sector la punta (6 kms) y dos sectores La Italia (1,9 km) del alcance inicial 51 kms, se reduce a solo 43 km aproximadamente; Debido que existe dos estudios ya aprobados por el área de vías regionales del INVIAS.
4. Se participa en reunión de empalme con el nuevo director de interventoría Ing. Ricardo Acosta aprobado por invias y el grupo de trabajo técnico y administrativo, con el propósito de dar a conocer el estado físico, financiero y técnico del contrato de consultoría 4227 -2024 y el de interventoría 4262 de 2024, alcances del contrato de consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica del Choco.
5. Se revisó la propuesta de modificación de ítems de la propuesta inicial de consultoría, donde el ing. Eulogio Mosquera, sugirió un ajuste sin adición por falta de recursos. Se analizaron los cinco tramos del corredor y se identificaron proyectos de las alcaldías que podrían afectar el presupuesto.
6. Se realiza reunión virtual con el nuevo gestor de la Subdireccion de Planificación e Infraestructura INVIAS Jefferson Pérez y con la participación de la Directora Consultoría Edly Stella Rentería , el coordinador Eulogio Palacios y demás especialistas, el objeto de la reunión es escuchar la propuesta presentada por la consultoría para la restructuración del presupuesto y una prórroga por cinco meses para el 2026, la reunión fue un tanto complicada por la falta de información de los antecedentes del contrato por parte de nuevo gestor; Como conclusión se citó una reunión presencial el miércoles 26 de agosto con la ingeniera Shirley para definir el alcance del nueva propuesta y el inicio de los trabajos de campo de topografía y geotecnia.
7. Agosto 14, Se discutió el contrato de consultoría No 4227 de 2024, donde Edly Stella Rentería Mena expresó su preocupación por la falta de comunicación en una reunión anterior, lo que afectó su comprensión del objetivo actual. la reunión fue convocada por el ingeniero Jeffer Rodríguez , el nuevo gestor, participaron los especialistas Bim tanto del Invias ing. Julián Vera, el Bim de la Consultoría, Wilmer Campana y el Bim de la Interventoría, Milton Carabuena con el objeto de analizar el alcance de la metodología Bim, proyectada por la universidad del chocó teniendo en cuenta que no alcanzan los recursos para cobijar todos los volúmenes, por lo tanto se debe hacer una estructuración, se cita para una nueva reunión donde se lleven las conclusiones de la propuesta de la Consultoría
8. Se participa en reunión el invias virtual citada por la Contraloría departamental de Risaralda sobre el proyecto, Novita, San José Del Palmar, Cruce del Cairo, con la Procuradora Dra. Nora Lozano, Secretaría de infraestructural del departamento del Valle, defensores del pueblo personerías e invias territorial, la Consultoría y la Interventoría de la UPTC, representada en mi nombre, se comprometió con hacer llegar un informe a la contraloría regional Risaralda
9. Se participa en reunión virtual con la dirección de la consultoría del curundo, Ing. luz Stella Rentería y Eulogio palacio, se expuso las circunstancias finales de la comunidad de Cocoman y sus pretensiones de consulta previa, al igual se programó la reunión presencial el 19 de agosto en el corregimiento de San Pedro de Ingará, municipio de san José del palmar Choco.

10. La consultoría presunta a la interventoría copia del informe o proyecto de diseños para la pavimentación el tramo carreteable de 1,9 km en el corregimiento de la Italia con todos sus volúmenes exigidos por la subdirección de la dependencia de vías rulares del invias.
11. Agosto 19 de 2025, Comunidad de San Pedro de Ingará municipio de San José del Palmar, se llevó a cabo el tercer encuentro de socialización del proyecto, este espacio fue solicitado por los miembros del Consejo Comunitario, AFROSAN y la Personería Municipal. El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Gobierno Municipal, miembros del Concejo, delegados de Juntas de Acción Comunal y la Personera Municipal. Durante la jornada, la consultoría explicó las etapas y componentes del proyecto, destacando su importancia para lograr los objetivos, los avances actuales, resaltando que el componente social es uno de los más desarrollados, gracias a actividades como caracterizaciones y cartografías sociales, que permiten comprender la situación socioeconómica y las dinámicas comunitarias del territorio. En este mismo espacio, se abordó el tema de los límites territoriales pendientes por definir entre el Consejo Comunitario COCOMAN (Novita) y el municipio de San José del Palmar; Se recomendó a los Consejos Comunitarios y alcaldías implicadas elevar una solicitud formal ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para avanzar en la definición de dichos límites.
12. Se analiza se verifica y se da respuestas a cada una de los oficios y solicitadas por la consultoría, igualmente se oficia continuamente los requerimientos a la misma.
13. Se revisa con el equipo de profesionales de la interventoría, los documentos soportes para presentar las actas de costos del mes de agosto, tanto de la interventoría como la consultoría.
14. Se mantiene informado al supervisor del contrato de prestación de servicios y/o a la Gerencia de la UPTC, sobre las necesidades profesionales y técnicas de elementos, muebles y equipos de oficina que se requieran para el normal funcionamiento de la Interventoría.
15. Se realiza la verificación del personal ofrecido en la propuesta por la consultoría que se encuentre desempeñando el cargo para el cual fue propuesto según lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
16. Se firma y aprueban todas las actas de acuerdo al Manual de Interventoría Versión Vigente del INVIAS, entre otras actas de mensual de costos de consultoría e interventoría, Actas de modificación de cantidades de consultoría e interventoría, entre otras.
17. Se coordina, se revisa y se presentan los informes semanales y la presentación en power point mensual vía e-mail, debidamente revisados, aprobados a las diferentes dependencias.
18. Se mantiene comunicación con el gestor del contrato y el supervisor de la territorial Choco Jannier Salas, por parte del INVIAS, con el propósito de coordina el proceder y entrega según fechas dispuestas por la administración financiera para la entrega de informes, documentos y actas respectivas pendientes, en especial la solicitud de pasar nuevamente por el banco Bogotá y registrar la firma para el manejo del anticipo.
19. Se realizan labores coordinación para verificación en los diferentes requisitos precontractuales a que haya lugar, de acuerdo al Manual de Interventoría versión vigente, especialmente en lo relacionado con el instructivo para seguimiento de la ejecución del Contrato de interventoría.
20. Se verifica que el personal ofrecido en la propuesta por el contratista esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto. En caso de requerir un cambio, se debe cumplir lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
21. Asesorar y suministrar la información técnica-financiera y en general cualquier información que las comisiones de seguimiento de gestores técnicos y de proyectos, de control y evaluación enviada por el Instituto Nacional de Vías y /o de las entidades de control que lo requieran.
22. Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- con base en las pruebas, verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el consultor, sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos del proyecto.
23. Se estudió las sugerencias y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitir conceptos técnicos, financieros y legales según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitidas al gestor técnico del contrato y a la unidad ejecutoria pertinente para su trámite, para lo cual puede contar con los especialistas de la interventoría.
24. Se realiza seguimiento y se supervisa las labores o actividades de los diferentes profesionales que conforman el equipo de trabajo de la interventoría y se expone las diferentes situaciones en el desarrollo

de los contratos, tanto consultoría como interventoría, para proponer entre todos las mejores alternativas o soluciones a las circunstancias expuestas según sea el caso.

25. Se revisa y se aprueban las hojas de vida de los ingenieros y profesionales faltantes por parte de la consultoría e interventoría para copar las cargos y especialistas pendientes en cada área.
26. Por razones externas y con el visto bueno del Coordinador del contrato y el gerente del mismo hasta el 31 de agosto del presente estuve fungiendo con director de interventoría en la cual se aprobó la hoja de vida por parte de INVIAS del l ingeniero Ricardo Acosta, quien en adelante segura como director.
27. Coordinar con la consultoría la realización de socializaciones y divulgaciones de los estudios y diseños con la comunidad, entes territoriales y nacionales, entre otros actores e interesados según sea necesario, y realizar el seguimiento y acompañamiento correspondiente al desarrollo de las mismas.

ENTREGABLES

- Revisión y aprobación actas de costos de consultoría e interventoría.
- Revisión y aprobación informes semanales, mensual, actas de reunión y oficios de solicitudes y respuestas tanto al invias como al consultor.


ESTADO FINANCIERO DE LA CONSULTORIA E INTERVENTORIA AL MES DE AGOSTO

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No	PERIODO	VALOR BASICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO ANTICIPO
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
4	mar-25	$ 235.568.000,00	$ 235.568.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00
5	abr-25	$ 114.126.000,00	$ 114.126.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00
6	may-25	$ 182.492.000,00	$ 182.492.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00
7	jun-25	$ 156.047.952,00	$ 156.047.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00
8	jul-25	$ 266.818.400,00	$ 266.818.400,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00
9	ago-25	$ 1.955.288.785,54	$ 1.955.288.785,54	$ 977.644.392,77	$ 977.644.392,77	$ 2.706.046.431,23
TOTALES		**$ 3.287.907.137,54**	**$ 3.287.907.137,54**	**$ 1.643.953.568,77**	**$ 1.643.953.568,77**	**$ 2.706.046.431,23**
		AVANCE FINANCIERO			**37,79%**	

CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	PERIODO	VALOR BASICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO ANTICIPO
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
9	ago-25	$ 576.878.477,00	$ 576.878.477,00	$ 288.439.238,50	$ 288.439.238,50	$ 623.619.613,50
TOTALES		$ 1.127.760.773,00	$ 1.127.760.773,00	$ 563.880.386,50	$ 563.880.386,50	$ 623.619.613,50
		AVANCE FINANCIERO			47,48%	

LOCALIZACION DE LA VIA OBJETO DEL CONTRATO 4221-2024



PLANTA CORREGIMIENTO DE LA ITALIA Y PROYECCION ALTERNATIVA DE LA VIA






En general se ha prestado asesoría y acompañamiento antes las situaciones técnicas y competentes en el área de dirección de interventoría, atendiendo oportunamente las solicitudes presentadas, en cumplimiento con las funciones contempladas en el contrato de prestación de servicios durante el desarrollo del periodo del 1al 31 de agosto de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 1. Reunión técnica mensual de seguimiento en INVIAS Bogotá con la subdirectora de Planificación, el nuevo Gestor ing. Jeffer Rodríguez reyes, la dirección de la consultoría y la interventoría.	**FOTO 2.** Seguimieno del personal de apoyo tecnico de campo de la interventoria, en los trabajos geotecnicos ejecutados el equipo de la consultoria.
	
FOTO 3 Participación en reunión de virtual de empalme con el nuevo gestor del contrato Ing. Jeffer Rodríguez la consultoría e interventoría	**FOTO 4.** Reunión en san Pedro de aguara con el equipo profesional de apoyo en campo de la interventoría UPTC.
	
Foto 5 Se participa en mesa de trabajo con el equipo del área financiera, jurídico, administrativa y técnica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.	**Foto 5** Se participa en mesa de trabajo virtual con el equipo del tecnico y administrativa dela consultoria ejecutada por la UTCH.

	
Foto 7. Reunión virtual vía San José de palmar – curundo Departamento de Valle del Cauca y Choco, citada por la Procuraduría General de Risaralda 13/08/2025	**Foto 8** Reunión virtual vía San José de palmar – curundo Departamento de Valle del Cauca y Choco, citada por la Procuraduría General de Risaralda 13/08/2025

PRESENTADO POR:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría del contrato 4262 de 2024

V° B°:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato interventoría 4262 de 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1255 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1255 de abril 2025
CONTRATISTA	Diego Fernando Borda Cruz.
CC.	1.099.207.738 de Barbosa Santander.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERVENTORIA, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO*	$ 81.254.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN**	Del 09 de abril al 31 de octubre de 2025.
PRORROGA	N.A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	Luis Ángel Lara González Vicerrector Administrativo y Financiero
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco Supervisor del contrato No.4262 de 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	Coordinador de estudios y diseños.
PERIODO DEL INFORME	Del 1 al 31 de julio de 2025
NUMERO DEL PAGO	5 DE 7
VALOR DEL PAGO	$ 12.067.500,00

INTRODUCCIÓN.

La Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN

CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Coordinador de estudios y diseños en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas del 1 al 31 de agosto de 2025.

1. Se realizo reuniones de seguimiento con el equipo de la consultoría Universidad Tecnológica de Chocó, gestor técnico del proyecto por parte de INVIAS y el supervisor del contrato de interventoría por parte de la dirección territorial de Chocó.

2. Se realizo el trámite ante el INVIAS, acta de costos de interventoría y consultoría correspondiente al mes de agosto de 2025 se encuentra en conciliación entre las partes.

3. Se realizo informes de seguimiento ante la sub dirección de Planificación de Infraestructura INVIAS.

4. Se continuo, con el seguimiento del buen manejo de los anticipos de los contratos interadministrativos de consultoría e Interventoría No 4227 y 4262 de 2024.

5. Se represento a la UPTC ante el INVIAS para adelantar los trámites internos administrativos que sean necesarios para la consecución del objeto del Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024.

6. Se hizo seguimiento a los procesos administrativos, técnicos acordes del seguimiento a las actividades realizadas por el consultor.

7. Se realizo el apoyo en el desarrollo del Contrato interadministrativo, de la Interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones que apliquen a sus actividades contenidas en el manual de interventoría de Invias vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de esta.

8. Se vigilo el avance de los profesionales contratados por la UPTC para el buen funcionamiento y cumplimiento en los cronogramas establecidos.

9. Se programo reuniones internas y externas con las entidades involucradas en el proceso de los estudios y diseños de la conexión Curundo – San José Del Palmar – Crucero El Cairo En Los Departamentos Del Choco Y Valle Del Cauca.

ESTADO DEL PROYECTO:

A continuación, se presenta la trazabilidad de tramites durante la ejecución de la consultoría contrato de consultoría No 4227 de 2024 ejecutado por la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba.

- Tanto el contrato interadministrativo de consultoría como de interventoría, por directriz del INVIAS se ordenó orden de inicio el pasado 02 de diciembre de 2024.
- El Instituto Nacional de Vías INVIAS suscribió minutas de prórroga para los dos contratos interadministrativo de consultoría como de interventoría, con nuevo plazo comprendido desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 sin adición de valor.
- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024, tiene un valor de $4.350.000.000.
- El 09 de diciembre de 2024 se realizó la aprobación y registro de la cuenta del anticipo por parte de INVIAS, el anticipo a entregar por parte del INVIAS para el contrato interadministrativo de interventoría No 4262 de 2024, tiene un valor de $1.187.500.000.
- Actualmente la consultoría está realizando trabajos en campo de recolección de muestras y ensayos SPT y hace tareas logísticas de inicio de los trabajos de topografía en el tramo No 5, del cruce el Cairo en dirección al municipio de San José del Palmar.

Actas de costos de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de interventoría del mes de diciembre 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de diciembre fue de $45.222.400,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

2. Valor acta de costos de interventoría del mes de enero 2025 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025 fue de $6.159.800,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

3. Valor acta de costos de interventoría del mes de febrero 2025 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025 fue de $84.109.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

4. Valor acta de costos de interventoría del mes de marzo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 fue de $ 114.346.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

5. Valor acta de costos de interventoría del mes de abril 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2025 fue de $ 35.970.200,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

6. Valor acta de costos de interventoría del mes de mayo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 fue de $ 51.962.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

7. Valor acta de costos de interventoría del mes de junio 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2025 fue de $ 64.694.419 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

8. Valor acta de costos de interventoría del mes de julio 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2025 fue de $ 148.418.477,00 esta acta se encuentra en trámite por parte de la dirección territorial Chocó.

9. Se encuentra en conciliación en el INVIAS territorial Choco el acta de costos No 9 de interventoría correspondiente al mes de agosto 2025, por un valor de $576.878.477,00 contrato interadministrativo No 4262 de 2024.

Total, ejecutado acumulado a 31 de agosto de 2025 actas de costos de interventoría:
$ 1.127.760.773,00

Valor acumulado actas a corte de 31 de agosto de 2025 es de: $ 1.127.760.773,00
Valor anticipo acumulado amortizado a 31 de agosto de 2025 (50%): $ 563.880.386,5

Actas de costos de consultoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de consultoría del mes de diciembre 2024 correspondiente al periodo del 02 al 31 de diciembre fue de $96.222.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

2. Valor acta de costos de consultoría del mes de enero 2025 correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025 fue de $96.222.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

3. Valor acta de costos de consultoría del mes de febrero 2025 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025 fue de $185.122.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

4. Valor acta de costos de consultoría del mes de marzo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 fue de $ 235.568.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

5. Valor acta de costos de consultoría del mes de abril 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2025 fue de $ 114.126.000,00 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

6. Valor acta de costos de consultoría del mes de mayo 2025 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 fue de $ 182.492.000 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

7. Valor acta de costos de consultoría del mes de junio 2025 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025 fue de $ 156.047.952 esta acta fue facturada y radicada en el INVIAS.

8. El acta de costos de consultoría del correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio 2025, por un valor de $266.818.400 se encuentra trámite por parte del INVIAS.

9. El acta de costos de consultoría del correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2025, por un valor $1.955.288.785,54 se encuentra en conciliación con la interventoría.

Total, ejecutado acumulado a 31 de agosto de 2025 actas de costos de consultoría: **$ 3.287.907.137,54**

Valor acumulado actas a corte de 31 de agosto de 2025 es de: $ 3.287.907.137,54
Valor anticipo acumulado amortizado a 31 de agosto de 2025 (50%): $ 1.643.953.568,77

Nota: Los contratos de consultoría e interventoría actualmente siguen en estado activo.

INVERSIÓN:

- Recursos comprometidos Consultoría $ 8,700,000,000.00
- Recursos comprometidos en Interventoría: $ 2,375,000,000.00
- **Inversión Total del Proyecto: $ 11,075,000,000.00**

NECESIDADES DEL PROYECTO:

- Que el INVIAS realice el pago de las actas de costos de los meses de mayo, junio y julio de 2025.

BENEFICIOS:

- Estudios y diseños para la conexión del corredor Curundo – San José del Palmar – Cruce el Cairo que beneficia comunidades indígenas y comunidades afro dándoles la posibilidad de conectar el departamento del Choco con el departamento del valle del Cauca.
- Con la ejecución de este proyecto en etapa definitiva se busca que se implemente una vía para conectar a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.
- El proyecto dará en su ejecución la oportunidad de explorar otras fuentes de ingreso ya que pueden comercializar los productos que se desarrollan en la región.
- Se aumentará el turismo como nueva fuente de ingresos a las comunidades
- Disminución de tiempos y costos de viaje
- Accesibilidad a centros de salud para adultos mayores y mujeres gestantes

GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

- Se han realizado comités de seguimiento con la Universidad Tecnología del Choco UTCH, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y el Instituto Nacional de Vías INVIAS para socializar el estado de avance de la consultoría, resolver inquietudes y gestionar actividades en beneficio del desarrollo de los estudios y diseños.

- Para el correcto ejercicio de la Interventoría objeto del Contrato interadministrativo, se han impartido instrucciones a todo el personal del equipo de interventoría para que apliquen estrictamente el Manual de Interventoría Versión 2022 del Invías, las especificaciones técnicas vigentes del Invías y todo lo pactado en el Contrato Interadministrativo.

- Se ha apoyado al director de Interventoría en la presentación oportuna de los informes semanales al Gestor del Proyecto de Invías tanto de la Territorial Choco como de la Subdirección de Planificación de Infraestructura.

- Se ha apoyado al director de Interventoría en la presentación oportuna de los informes mensuales con la información actualizada, la cual es complementada por los especialistas.

- Se ha dado respuesta a la correspondencia interna y externa.

- La Consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica de Choco Diego Luis Córdoba, realizo toma de información de encuestas de origen y destino en el

corredor Ánimas – Cartago – Ánimas, como parte del estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio el equipo profesional ingresó al municipio de Unión Panamericana, estableciendo como punto principal de recolección de información la cabecera municipal de Las Ánimas para realizar el conreo vehicular.

- Se participo de manera constante en todas las reuniones de seguimiento semanal con el consultor y el equipo de la sub dirección de planificación de infraestructura INVIAS.

- Reunión presencial en las instalaciones de Invias Bogotá, con la presencia de la subdirectora de planificación y planificación Sirley Merchán, el nuevo Gestor del proyecto Jeffer Rodríguez y los directivos de la Consultoría Edly Stella Rentería, Eulogio palacios, Yanneth Ballesteros y Jhoana Marcela Mosquera con el objeto de exponer las dos propuestas para poder terminar con los alcances iniciales del contrato, la ingeniera Sirley Merchán propuso que teníamos que hacer un balance y compromisos para poder facturar los recursos antes del mes de noviembre de 2025, Se llevó a cabo una jornada de trabajo enfocada en la modificación del acta de agosto y el plan de cargas, donde se destacó la importancia de asegurar la facturación de actividades para evitar la pérdida de recursos del contrato. Se acordó que la interventoría y la consultoría colaborarán de esta forma no perderlos, pues que son de vigencia vencidas, se programó que esta información definitiva se entregara el próximo lunes 1 de septiembre.

- El pasado 13 de agosto de 2025, se realizó reunión virtual con la procuradora regional de Risaralda doctora Nora Lozano, y en compañía de representantes de los municipios de San José del Palmar, El Cairo, además, de la consultoría ejercida por la Universidad Tecnológica de choco Diego Luis Córdoba y de la interventoría ejercida por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC.

- El 14 de agosto se conversó respecto al contrato de consultoría No 4227 de 2024, donde Edly Stella Rentería Mena expresó su preocupación por la falta de comunicación en una reunión anterior, lo que afectó su comprensión del objetivo actual. la reunión fue convocada por el ingeniero Jeffer Rodríguez , el nuevo gestor, participaron los especialistas Bim tanto del Invias ing. Julián Vera, el Bim de la Consultoría, Wilmer Campana y el Bim de la Interventoría, Milton Carabuena con el objeto de analizar el alcance de la metodología Bim, proyectada por la universidad del chocó teniendo en cuenta que no alcanzan los recursos para cobijar todos los volúmenes, por lo tanto se debe hacer una estructuración, se cita para una nueva reunión donde se lleven las conclusiones de la propuesta de la Consultoría.

- El pasado 27 de marzo de 2025 el Instituto Nacional de Vías INVIAS realizo el desembolso de los anticipos para los contratos interadministrativos así:

- Contrato interadministrativo de interventoría No 4262 de 2024, tiene un valor de $1.187.500.000.
- Contrato interadministrativo de consultoría No 4227 de 2024, tiene un valor de $4.350.000.000.

- A continuación, se relaciona los diferentes comités semanales y de seguimiento que se han desarrollado durante el mes de agosto.

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
12/08/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	Comité de seguimiento semanal entre la consultoría e interventoría.
13/08/2025	INTERVENTORIA – CONSULTORIA – PROCURADURIA REGIONAL DE RISARALDA	Reunión de seguimiento vía San José del Palmar, junto con la procuraduría regional de Risaralda.
14/08/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	Reunión BIM con el equipo de consultoría e interventoría.
21/08/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA – INVIAS	Comité de seguimiento semanal, del contrato de consultoría No 4227 de 2024.
25/08/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA – INVIAS	Comité de seguimiento semanal, del contrato de consultoría No 4227 de 2024.
28/08/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA – INVIAS	Comité de seguimiento semanal, del contrato de consultoría No 4227 de 2024.
30/08/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	Reunión revisión acta de modificación No 2 al contrato de consultoría No 4227 de 2024.

A continuación, se expone el alcance físico y su avance respectivo a corte de 31 de agosto de 2025:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

No Hito.	Volúmenes	Cantidad
I	Metodologías 5%	18
	Entregas preliminares 60%	18
	Volúmenes finales 35%	19
	Total:	**55**

Avance físico del contrato a la fecha:

			% PROGRAMADO	% EJECTUADO
GRUPO 2 -COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES				
1		VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	65%	5%
2		VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO.	65%	65%
3		VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO.	65%	65%
4		VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.	65%	65%
5		VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA LOCAL.	65%	65%
6		VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	65%	45%
7		VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	5%	45%
8		VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.	5%	45%
9		VOLUMEN IX. HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.	65%	45%
10		VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.	5%	5%
11		VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.	5%	5%
12		VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	65%	45%
13		VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.	65%	45%
14		VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS	5%	45%
15		VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS	65%	5%
16		VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	5%	45%
17		VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.	5%	45%
18		VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TÉCNICO BIM	5%	45%
19		INFORME FINAL EJECUTIVO	5%	5%
		ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	**36,6%**	**38,68%**
		ATRASO	**2,11%**	

ENTREGABLES:

1. Copia de los informes de supervisión de contratistas de la UPTC que prestan sus servicios al contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
2. Informe de estado de las Actas de Costos mensuales de Interventoría.
3. Copia de la presentación del estado de avance del Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
4. Apoyar la respuesta a los requerimientos que el INVIAS y la Universidad realicen sobre la ejecución del Contrato y dar trámite a los mismos de manera oportuna y eficiente, resumen de la correspondencia del mes que llegue al Contrato interadministrativo No 4262 de 2024.
5. Copia de registro fotográfico de las reuniones a las que asista.
6. Informe del área pertinente de acuerdo a la revisión a realizar por parte de los profesionales especialistas y administrativos a los estudios y diseños entregados por la Universidad Tecnológica del Choco.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025.



FOTO 1. Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025 INVIAS Bogotá.



FOTO 2. Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025



Foto3. Ensayos SPT cada 300 metros con toma de muestras en el tramo No 5.





Foto 4. Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025








Foto5. Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	**Foto 6.** Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025
	
Foto7. Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025	**Foto 8.** Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025

PRESENTADO POR:

DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ
CC. 1.099.207.738
Coordinador de estudios y diseños.
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2031 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2031
CONTRATISTA	JHON STEVENS BEJARANO COPETE
CC.	1.077.431.927 DE QUIBDO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE CAMPO DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR-CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	del 16 de junio al 31 de octubre de 2025. Ciento treinta y ocho (138) días
PRORROGA	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($39.487.500,00)
ADICION 1	N. A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cruce el Cairo – San José del Palmar - Novita
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD/CARGO	RESIDENTE DE CAMPO DE INTERVENTORIA
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
NUMERO DEL PAGO	3 de 5
VALOR DEL PAGO	OCHO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($8.775.000,00).

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ***ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.*** *Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es:* ***INTERVENTORÍA PARA***

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ***RESIDENTE DE CAMPO DE INTERVENTORIA*** *en el periodo comprendido entre el* ***01 al 31 de AGOSTO de 2025****.*

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1) ***Informes periódicos del estado actual del desarrollo de las actividades realizadas en campo por parte de la consultoría Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.***

Objeto I: *"DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EXISTENTES, IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE MEJORAMIENTO, REEMPLAZO O CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS Y GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DEFINITIVO".*

Objeto II: *" Socializar a la comunidad de San Pedro el alcance técnico y social de los estudios. Explicar la importancia del proyecto en la conectividad regional entre Chocó y Valle del Cauca. Generar un espacio participativo para resolver inquietudes y fortalecer la relación con la población beneficiaria".*

En el marco de los estudios y diseños fase III (definitivos) del corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, se llevó a cabo la inspección de las obras de arte viales existentes que requieren la implementación de nuevas estructuras. Estas obras incluyen pontones, alcantarillas, box culverts, desagües longitudinales y transversales, y demás estructuras hidráulicas necesarias para la adecuada funcionalidad del corredor.

En el corredor se identifican diferentes tipologías de obras de arte viales:

- ✓ *Pontones en concreto: con presencia de deterioro y afectación de barandas y losas.*
- ✓ *Alcantarillas tubulares en concreto: algunas presentan sedimentación y fracturas.*
- ✓ *Box culverts (alcantarillas cajón): en tramos críticos con cauces de mediano caudal.*

- ✓ *Desagües longitudinales y zanjas: en algunos sectores se evidenció taponamiento por material de arrastre.*

Se observó que varias estructuras no cumplen con la capacidad hidráulica requerida, lo cual incrementa el riesgo de desbordamientos y daños en la vía durante temporadas de lluvias.

Posterior a esto y en cumplimiento del proceso de socialización y participación comunitaria dentro del proyecto de Estudios y Diseños Fase III (Definitivos) para la vía Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, se llevó a cabo una reunión con la comunidad de San Pedro, con el propósito de:

- ❖ *Presentar los alcances del estudio y diseño.*
- ❖ *Aclarar dudas e inquietudes de la comunidad.*
- ❖ *Recoger observaciones e insumos que contribuyan al desarrollo del proyecto.*

También se realizaron actividades preliminares de campo que se encuentran en ejecución por parte del contratista, así como los aspectos relevantes para la programación y supervisión de dichas labores.

Desarrollo de la reunión:

- ❖ *El estudio corresponde a la fase III o definitiva, lo cual significa que se desarrollará un diseño detallado y completo de la vía y sus obras complementarias.*

- ❖ *La conexión vial comprende el tramo Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, atravesando zonas estratégicas de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca*

Metodología:

La inspección se realizó mediante:

- *Reconocimiento en campo a lo largo del trazado vial propuesto.*
- *Registro de coordenadas y cotas de cada obra visitada.*
- *Verificación de dimensiones físicas (longitud, altura).*
- *Identificación de patologías: fisuras, sedimentación, colmatación, socavaciones, daños en cabezales.*

Personal en actividad:

CARGO	***CANTIDAD***
PROFESIONALES	***6***
ASESOR SOCIAL	***1***
CONDUCTOR	***2***
TOTAL	***9***

Actividades en ejecución:

Excavaciones para toma de muestras:

- *El equipo técnico del contratista se encuentra realizando excavaciones manuales con barretones, alcanzando profundidades máximas de 1,50 m.*

- *Se programó la toma de muestras cada 0,50 m de profundidad, lo cual permitirá caracterizar de manera adecuada los estratos del terreno.*

- *Estas excavaciones se están llevando a cabo con una frecuencia aproximada de cada 300 metros a lo largo del corredor vial.*

- *Se estima una duración de 15 días para la ejecución de esta actividad.*

Personal asignado para estudios:

*Actualmente se cuenta con **4 funcionarios** en campo, además de un conductor de apoyo logístico.*

Actividades de Topografía

- *Se tiene conocimiento de que el equipo de topografía se encuentra también en ejecución de labores en el tramo, sin embargo, aún no se ha realizado reunión de coordinación con dicho grupo.*

- *A la fecha, se desconoce con precisión la cantidad de funcionarios asignados y el tramo específico en intervención.*

Equipo en obra:

Flexómetro.

Celular.

Camioneta.

Señalización

No requiere

Clima:

Horas de trabajo transcurridas: 32 horas

Horas acumuladas de lluvia con suspensión de actividades: 0 horas

Porcentaje de horas de lluvia con respecto al total transcurrido: 0/32: 0,00%

En el presente periodo no se presentaron horas de lluvia que generaran interrupción de actividades.

Seguridad y salud en el trabajo:

- Se entregan chalecos distintivos para reconocimiento en la vía.

Trabajo Social:

- No se presentaron PQRS, por parte de la comunidad colindante a la zona de ejecución.
- Se realiza recorridos constantes por la vía.
- Se realiza reunión con personas de la comunidad con el fin de brindarles la información necesaria del proyecto.

Diagnostico preliminar:

- Deficiencia en el dimensionamiento de algunas estructuras existentes frente a caudales máximos.
- Erosión en cabezales y taludes adyacentes a las obras.
- Colmatación por falta de mantenimiento, reduciendo la capacidad hidráulica.
- Inexistencia de obras de drenaje en ciertos tramos críticos, lo que genera encharcamientos y pérdida de banca.
- Necesidad de nuevas estructuras en sectores de quebradas y puntos de escorrentía.

Aspectos Técnicos:

Levantamiento de información técnica y georreferenciada de las estructuras hidráulicas.

- Evaluación del estado estructural y funcional de pontones, alcantarillas y desagües.

- Identificación de puntos críticos de drenaje, susceptibles a socavaciones, erosión o taponamientos.

- Registro fotográfico de las estructuras.

- Recomendaciones preliminares.

Seguridad y salud en el trabajo:

- Continuar con la implementación del sistema del SG-SST propuesto.

Espacio de diálogo con la comunidad:

- Los habitantes de San Pedro manifestaron inquietudes relacionadas con afectaciones prediales y de tránsito durante la obra y delimitaciones territoriales.

- El equipo técnico aclaró que estos temas serán abordados en los estudios de impacto y que se garantizará el respeto por el entorno social.

- También se recibieron sugerencias sobre puntos críticos de la vía que requieren atención prioritaria.

Conclusión:

- *La inspección permitió identificar el estado actual y la funcionalidad de las obras de arte viales en el corredor.*

- *Se concluye que gran parte de las estructuras existentes requieren reemplazo o rediseño, dado que no cumplen con las condiciones hidráulicas y estructurales necesarias.*

- *La información recolectada constituye una base técnica para la formulación de los diseños definitivos (fase III), orientados a garantizar la seguridad, durabilidad y funcionalidad del proyecto vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo.*

- *La reunión en San Pedro permitió socializar de manera clara los alcances de los estudios y diseños fase III.*

- *La comunidad mostró disposición e interés en el desarrollo del proyecto, resaltando la importancia de esta vía para mejorar la conectividad y la calidad de vida.*

- *Se establecieron compromisos de comunicación continua y acompañamiento comunitario en el avance de los estudios.*

2) *Relación actualizada correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de actividades en campo, adelantadas por la consultoría.*

*A la fecha, se tiene una correspondencia del **8 de AGOSTO de 2025**, dirigida a **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO**, donde se manifestó, como **Asunto:***
Socialización del proyecto:

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	***ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA*** ***CONTRATO 4227 de 2024***	INVIAS

DC – 275 -2025

Quibdó, 08 de agosto de 2025

Ingeniero
JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría No 4262 de 2024
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja

Ref: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ, SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO ENLOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Asunto: Socialización del proyecto

Cordial Saludo,

En el marco del compromiso institucional con los derechos de las comunidades étnico territoriales y el fortalecimiento del diálogo intercultural, nos permitimos informar que se llevará a cabo una jornada de socialización con el objetivo de garantizar los principios de participación efectiva, respeto por la diversidad cultural y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Dicha jornada contará con el acompañamiento institucional de la Personería Municipal, en calidad de garante, y se desarrollará en coordinación con los representantes legales del Consejo Comunitario AFROSAN, debidamente reconocido mediante Resolución No. COCORPUN02082024 del 14 de noviembre de 2024, emitida por el Ministerio del Interior.

La socialización se llevará a cabo conforme a la siguiente programación:

	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA CONTRATO 4227 de 2024	

Lugar: Escuela de San Pedro de Ingará
Fecha: martes 19 de agosto de 2025
Hora: 02:00 pm.

Agradecemos su acompañamiento y confirmación de participantes.

EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora Consultoría

Proyectó:	*Elaboró:*	*Revisó:*	*No. Folios*
Lleceli Mosquera Tello	*Lleceli Mosquera Tello*	*Edly Stella Rentería Mena*	2

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

SC CER130675

Ilustración 1 Socialización del Proyecto, del 8 de agosto de 2025.
Fuente: Oficio emitido por la UTCH, radicado N° DC – 200-2025.

3) ***Cuadros de seguimiento de avance acorde a las actividades ejecutadas en campo por parte del consultor vs su programación.***

4) ***Relación de actas de reunión de seguimiento y socializaciones en el territorio, realizadas en los diferentes comités a desarrollarse durante la ejecución del contrato de consultoría e interventoría.***

Se efectuó socialización del proyecto por ´parte de Consultoría, donde se refiere su registro fotográfico seguidamente en el documento.

5) ***Registro fotográfico de las reuniones y/o comités y/o visitas a campo a las que asista en el mes.***

Registro fotográfico, registrado al final del informe.

6) ***Informe mensual de actividades para la aprobación por parte del director de Interventoría y el supervisor del contrato.***

*Documento emitido en este periodo comprendido entre el **01** al **31** de **AGOSTO** de **2025**,*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. *Socialización Proyecto Comunidad,* ***San Pedro de Ingara****.*



FOTO 2. *Interventoría Presente Socialización Proyecto,* ***San Pedro de Ingara.***



FOTO 3. *Consultoría Respondiendo Inquietudes a la Comunidad sobre el Proyecto,* ***San Pedro de Ingara.***



FOTO 4. *Presencia del Concejo Municipal en socialización del Proyecto,* ***San Pedro de Ingara.***

.



FOTO 5. *Recorrido de identificación de obras de artes, por parte de INTERVENTORIA,* ***Curundo - Crucero****.*



FOTO 6. *Recorrido* ***de*** *identificación de obras de artes,* ***por parte de INTERVENTORIA****, Curundo - Crucero.*



FOTO 7. *Identificación de obras de artes por arte de INTERVENTORIA,* **Curundo** ***- Crucero.***



FOTO 8. ***Identificación de obras de artes por arte de INTERVENTORIA, Curundo - Crucero.***



FOTO 9. *Identificación de obras de artes por arte de INTERVENTORIA,* ***Curundo - Crucero.***



FOTO 10. *Identificación de obras de artes por arte de INTERVENTORIA, Curundo - Crucero..*



FOTO 11. *Extracción de Muestra por Parte de CONSULTORIA para identificación de suelos,* ***Curundo - Crucero.***



FOTO 12. Extracción de Muestra por Parte de CONSULTORIA para identificación de suelos, Curundo - Crucero.



FOTO 13. *Extracción de Muestra por Parte de CONSULTORIA para identificación de suelos,* ***Curundo - Crucero.***




FOTO 14. Extracción de Muestra por Parte de CONSULTORIA para identificación de suelos, *Curundo - Crucero..*



FOTO 15. *Extracción de Muestra por Parte de CONSULTORIA para identificación de suelos,* ***Curundo - Crucero.***

PRESENTADO POR:



JHON STEVENS BEJARANO COPETE.
Residente de Campo de Interventoría.

V° B°:



JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO.
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024.



OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO.
Supervisor del Contrato.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1254 de 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1254 DEL 09 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	DENIS YINETH PINO MARIÑO
CC.	1.049.629.730 de Tunja.
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE ESTUDIOS DE INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR-CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$59.085.000
ADICIÓN No 01	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN**	09 de abril al 31 de octubre de 2025
PRORROGA No 01	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigación y Extensión.
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco, Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PERIODO DEL INFORME	01 al 31 de agosto de 2025
NUMERO DEL PAGO	5 DE 7
VALOR DEL PAGO	$8.775.000

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica Del Chocó, Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: Estudios y Diseños a nivel de fase III (DEFINITIVOS) de la conexión Curundo-San José del Palmar – Cruce El Cairo en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo

objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO-SAN JOSE DEL PALMAR- CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Residente de estudios y diseños en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Elaboración y actualización de archivo de correspondencia enviada y recibida
- Revisión informes semanales de la consultoría contrato 4227 de 2024
- Seguimiento a programación de consultoría
- Elaboración y tramite Acta de costos del mes de agosto de 2025
- Elaboración de informes semanales mes de agosto de 2025
- Asistencia comité técnico de seguimiento semanal el 12 de agosto de 2025
- Asistencia a reunión técnica componente BIM con la interventoría, INVIAS y consultoría el día 14 de agosto de 2025
- Asistencia a reunión convocada por la Procuraduría general de Risaralda
- Asistencia comité técnico de seguimiento semanal el 21 de agosto de 2025
- Asistencia comité técnico de seguimiento semanal el 25 de agosto de 2025
- Asistencia comité técnico de seguimiento semanal el 28 de agosto de 2025
- Asistencia a mesa de trabajo entre la interventoría y consultoría con el fin de revisar acta de modificación de costos No 02 y acta de costos No 09 correspondiente al mes de agosto de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	4227 de 2024
CONSULTOR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL:	$8.700.000.000
PLAZO TOTAL CONTRATO:	1 mes.
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE COLOMBIA

	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	891800330-1
SUPERVISOR:	ING. JANNIER SALAS QUEJADA Resolución de designación No. 4854 de fecha 15 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 01	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024**
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC NIT. 891800330 – 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800215807 -2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.375.000.000
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	12 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

El contrato se firma el 11/06/2024, con fecha de inicio el día 02/12/2024 y fecha de terminación 31/12/2024. Posteriormente entre las partes se firma prorroga No.1 presentado fecha de terminación hasta el 31/12/2025.

1. ACTUACIONES CONSULTOR E INTERVENTOR

Componente BIM

- Se realizo mesa de trabajo componente BIM entre la interventoría consultoría e INVIAS el 14/08/2025 con el fin de revisar el alcance de este componente según los recursos disponibles del contrato
- La consultoría envía alternativa de costos para los programas BIM y profesionales necesarios para el desarrollo de este componente
- El día 19 de agosto se enviaron Observaciones de la interventoría a entrega del Plan de Ejecución BIM (BEP), oficio DC-020-2025

Componente Social

Se realizo reunión con el Consejo Comunitario de Íngara (AFROSAN) – 19 de agosto de 2025: Se llevó a cabo una reunión con el Consejo Comunitario de Íngara (AFROSAN), en la cual participaron representantes de la comunidad y del equipo técnico del proyecto. El encuentro tuvo como objetivo socializar los avances, generar un espacio de diálogo y concertación, así como atender inquietudes relacionadas con la implementación del proyecto en el territorio.

Componente Técnico

- Asistencia a reunión convocada por la Procuraduría general de Risaralda en donde se abordaron los siguientes temas: -

- Presentación del informe sobre la emergencia presentada en el mes de agosto en el punto crítico del sector La Virgen e informe de los compromisos establecidos en la reunión sostenida entre la Alcaldía de San José del Palmar y Gobernación del Valle.
- Gobernación del Valle del Cauca: Avance en la ejecución del convenio con el Comité de Cafeteros para la mitigación del riesgo en la vía.
- Gobernación del Chocó: Informe sobre el estado del contrato de mantenimiento que actualmente se ejecuta en el sector la Virgen en San José del Palmar

- Avance en la ejecución del contrato de estudios y diseños de la vía San José del Palmar – El Cairo. En ambos casos, indicar el estado de cumplimiento del cronograma de obras

- Revisión con el equipo de interventoría del documento de análisis de alternativas de modificación del alcance del proyecto, con sus respectivos anexos, así como la propuesta de ajustes al desarrollo BIM, el flujo de caja y la reprogramación de actividades.
- Comité de seguimiento virtual realizado el 12, 21, 25 y 28 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.
- La consultoría envío los siguientes informes preliminares en el mes de agosto de 2025
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
    - INFORME PRELIMINAR VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD
    - INFORME PRELIMINAR VOL XVIII VOLUMEN TÉCNICO BIM

2. AVANCE FINANCIERO





A continuación, se relaciona el valor de las actas de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS en donde se expone además la amortización por acta y el saldo a amortizar


CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
9	ago-25	$ 576.878.477,00	$ 576.878.477,00	$ 288.439.238,50	$ 288.439.238,50	$ 623.619.613,50
TOTALES		**$ 1.127.760.773,00**	**$ 1.127.760.773,00**	**$ 563.880.386,50**	**$ 563.880.386,50**	**$ 623.619.613,50**
		AVANCE FINANCIERO			**47,48%**	

ENTREGABLES:


- Relación correspondencia enviada y recibida
- Acta de costos del mes de agosto de 2025 con sus soportes
- Actas de reunión
- Informes semanales
- Informe mensual
- Oficios de seguimiento de programación a la consultoría
- Archivo digital del contrato 4262 el cual contine
  1- Documentos contractuales (Minutas, Pólizas)
  2- Actas de costos de interventoría
  3- Informes semanales de interventoría y consultoría
  4- Facturas de interventoría
  5- Hojas de vida profesionales de interventoría y Consultoría
  6- Correspondencia
  7- Actas de reunión
  8- Información subida en el SECOP II
  9- Actas de modificación de costos
  10- Entregables (metodologías, preliminares y definitivos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO:


	
Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025
	
Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025
	
Reunión vía San José del Palmar- Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025




Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025




Reunión convocada por el ministerio del interior




Comité Técnico de seguimiento semanal 21/08/2025



Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025



Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025

	
Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025

PRESENTADO POR:

DENIS YINETH PINO MARIÑO
Residente de estudios y diseños
Contratista

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDDO
Director Contrato N.º 4262 de 2024
Interventoría UPTC

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato
UPTC

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2032 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2032
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO
CC.	11809623
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ZONA DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN DE CURUNDO – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	del 16 de junio al 31 de octubre de 2025. Ciento treinta y ocho (138) días
PRORROGA	N.A.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS M/CTE ($20.722.500,00)
ADICION 1	N. A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cruce el Cairo – San José del Palmar - Novita
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Resolución 5451 del 14 de noviembre 2024.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4262 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD/CARGO	INGENIERO CIVIL DE APOYO
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
NUMERO DEL PAGO	3 de 5
VALOR DEL PAGO	por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.605.000,00).

INTRODUCCIÓN

la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4227 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4262 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Acompañamiento en construcción de cartografía ambiental y social en los componentes demográficos, económicos, cultural, político organizativo y tendencia del desarrollo, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: De acuerdo con las actividades de la minuta de contrato.

8. Apoyar las labores de seguimiento a las actividades de campo en el territorio, colaborando simultáneamente al acercamiento con la comunidad.

21. Estar disponible en el sitio de trabajo y asistir a las visitas, reuniones con las comunidades del área de influencia del proyecto, según la programación con residente de campo y director de Interventoría.

ACTIVIDAD:

Acompañamiento a la socialización del proyecto FASE III ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR – EN SAN PEDRO DE INGARA. Con la comunidad de AFROSAN

Acompañamiento a los ensayos de SPT y toma de muestras por parte del personal de la consultoría UTCH. De GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA.

PERSONAL DE LA CONSULTORÍA:

GEOTECNIA	
JAVIER MOSQUERA MOSQUERA	AUXILIAR DE LABORATORISTA
ALEXANDER PALACIOS CORDOBA	AUXILIAR DE LABORATORISTA
RICHAR MOSQUERA MOSQUERA	LABORATORISTA
CARLOS DANIEL VALENCIA MOSQUERA	CONDUCTOR
TOPOGRAFIA	
BLANCA NIEVES VALENCIA PEREA	TOPOGRAFIA
JAVIER MURRAY OREJUELA	CADENERO PRIMERO
JHON FREDY MOSQUERA	CADENERO SEGUNDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Acompañamiento a la socialización del proyecto a la comunidad de AFROSAN. Reunión ejecutada el 19 de agosto en la escuela del corregimiento de san pedro de ingara.



FOTO 2. Acompañamiento a la socialización del proyecto a la comunidad de AFROSAN. Reunión ejecutada el 19 de agosto en la escuela del corregimiento de san pedro de ingara.



FOTO 3. Acompañamiento a la socialización del proyecto a la comunidad de AFROSAN. Reunión ejecutada el 19 de agosto en la escuela del corregimiento de san pedro de ingara.



FOTO 4. Acompañamiento a la socialización del proyecto a la comunidad de AFROSAN. Reunión ejecutada el 19 de agosto en la escuela del corregimiento de san pedro de ingara.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 5. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 27 de agosto



FOTO 6. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 27 de agosto



FOTO 7. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 27 de agosto



FOTO 8. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 27 de agosto

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 9. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 28 de agosto



FOTO 10. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 28 de agosto



FOTO 11. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 28 de agosto



FOTO 12. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 28 de agosto



FOTO 13. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 28 de agosto



FOTO 14. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 28 de agosto



FOTO 15. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 29 de agosto



FOTO 16. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 29 de agosto



FOTO 17. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 29 de agosto



FOTO 18. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 29 de agosto



FOTO 19. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría comisión de topografía, aunque esta en territorio aun no inicia labores. Dia 29 de agosto



FOTO 20. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 30 de agosto



FOTO 21. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría comisión de topografía, aunque esta en territorio aun no inicia labores. Dia 29 de agosto



FOTO 22. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 30 de agosto



FOTO 23. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría comisión de topografía, aunque esta en territorio aun no inicia labores. Dia 29 de agosto



FOTO 24. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 30 de agosto

	
FOTO 25. Acompañamiento a los especialistas de la consultoría comisión de topografía, aunque esta en territorio aun no inicia labores. Dia 29 de agosto	**FOTO 26.** Acompañamiento a los especialistas de la consultoría en toma de muestras y ensayo DCP. Por parte del personal de GEOTECNIA. Dia 30 de agosto

PRESENTADO POR:

CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO
CEDULA 11809623
INGENIRO CIVIL
Cargo INGENIERO APOYO

V° B°:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría del contrato 4262 de 2024

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

PLAN ANUAL DE CAJA
PAC

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024
INTERVENTOR UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PROYECTO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA
SECTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4262 DE 2024 INTERVENTORIA UPTC

CONTRATO		SUB TOTAL COSTOS BASICOS	PROVISIÓN PARA AJUSTES	SUB TOTAL COSTOS BASICOS	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TOTAL VIGENCIAS
CONTRATO No 4262 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.375.000.000,00	-	2.375.000.000,00	$ 2.375.000.000	2.375.000.000,00			2.375.000.000,00
TOTAL		**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ 2.375.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.375.000.000**

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) AÑO 2025

PPTO VIGENTE	TOTAL RECURSOS	COMPONENTE DEL PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2025	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	SALDO RECURSOS 2024
2.024	2.375.000.000,00	GRUPO 1 A GRUPO 3	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	576.278.477,00	1.127.160.773,00	1.247.839.227,00
TOTAL		VALOR TOTAL	93.343.133,33	93.343.133,33	234.443.133,33	93.343.133,33	280.303.133,33	190.943.133,33	93.343.133,33	202.343.133,33	491.543.133,33	122.543.133,33	340.943.133,33	93.343.133,33	576.278.477,00	1.127.160.773,00	1.247.839.227,00

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31-ago-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISENOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ANIMAS - NUQUI EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 4227 DE 2024. **CONSULTOR :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

NOMBRE ARL: POSITIVA. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	74.322.702	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.120.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		40%	$ 213.811	V	SANITAS	9490690651	$ 771.300,00	COLPENSIONES	9490690651	$ 1.049.000,00	N/A	N/A	N/A	
2	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	1.099.207.738	INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 8.045.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		40%	$ 335.959	V	SANITAS	9491386541	$ 817.200,00	PORVENIR	9491386541	$ 1.111.400,00	N/A	N/A	N/A	
	JHON STEVENS BEJARANO COPETE	1.077.431.927	INGENIERO COORDINADOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 5.850.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		40%	$ 244.296	V	SALUD TOTAL	9490640965	$ 438.800,00	PORVENIR	9490640965	$ 561.600,00	N/A	N/A	N/A	
3	DENIS YINETH PINO MARIÑO	1.049.629.730	INGENIERO RESIDENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INTERVENTORÍA)	$ 5.850.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		40%	$ 244.296	V	NUEVA EPS	9489362494 9490973509	$ 438.800,00	COLFONDOS	9489362494 9490973509	$ 561.600,00	N/A	N/A	N/A	
4	CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO	11.809.623	TÉCNICO EN INGENIERÍA DE LA ZONA	$ 3.070.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		40%	$ 99.076	V	EPS SURA	9490609922	$ 320.000	COLPENSIONES	9490609922	$ 409.600	N/A	N/A	N/A	
5									$ -											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 27.935.000																

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0234 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO** identificado con **CC** No. **74322702**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 03/03/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 09/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015349386.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000010	9490690651	I	2025/09/02	2025/08/27	BANCO DE BOGOTA	0	$1,820,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 6.170.000	No		COLPENSIONES	30	$ 6.170.000	16%	SIN RIESGO	$ 987.200	$ 0	$ 0	$ 30.900	$ 30.900	$ 0	$ 1.049.000		SANITAS	30	$ 6.170.000	12,5%	$ 771.300	$
																					$ 1.049.000						$ 771.300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 771.300			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 771.300						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000010	9490690651	I	2025/09/02	2025/08/27	BANCO DE BOGOTA	0	$1,820,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$771,300	$0	$0	$771,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$771,300	$0	$0	$771,300
TOTAL				1	$1,820,300	$0	$0	$1,820,300

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ** identificado con **CC** No. **1099207738**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 09/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015349274.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099207738		BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3a # 3a - 09	TUNJA-BOYACA	7442112	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1748175230	9491386541	I	2025/09/09	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,928,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1099207738	BORDA CRUZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$6,537,000	$1,111,400	EPS005	30	$6,537,000	$817,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$6,537,000**	**$1,111,400**			**$6,537,000**	**$817,200**			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,111,400	$0	$0	$1,111,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,111,400	$0	$0	$1,111,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$817,200	$0	$0	$817,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$817,200	$0	$0	$817,200
TOTAL				**1**	**$1,928,600**	**$0**	**$0**	**$1,928,600**

2025/09/02 10:31 PM

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JHON STEVENS BEJARANO COPETE** identificado con **CC** No. **1077431927**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 16/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 16/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016254626.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077431927		BEJARANO COPETE JHON STEVENS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 70B #94B-15	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3108449047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1722113555	9490640965	I	2025/09/05	2025/08/25	BANCOLOMBIA	0	$1,000,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.510.000	No		PORVENIR	30	$ 3.510.000	16%	SIN RIESGO	$ 561.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.600		SALUD TOTAL	30	$ 3.510.000	12,5%	$ 438.800	$
																					$ 561.600						$ 438.800	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 438.800			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	5	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 438.800						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077431927		BEJARANO COPETE JHON STEVENS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 70B #94B-15	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3108449047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1722113555	9490640965	I	2025/09/05	2025/08/25	BANCOLOMBIA	0	$1,000,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$561,600	$0	$0	$561,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$561,600	$0	$0	$561,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$438,800	$0	$0	$438,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$438,800	$0	$0	$438,800
TOTAL				**1**	**$1,000,400**	**$0**	**$0**	**$1,000,400**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DENIS YINETH PINO MARINO** identificado con **CC** No. **1049629730**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 09/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015349347.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1711830203	9489362494	I	2025/09/08	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1711830203	9489362494	I	2025/09/08	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1742282053	9490973509	N	2025/09/08	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$605,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049629730	PINO DENIS								A			▫	▫						231001	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,423,500)	($7,500)	0	$0	$0	No	($413,300)
2	CC	1049629730	PINO DENIS								C	X									231001	30	$3,510,000	$561,600	EPS037	30	$3,510,000	$438,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,510,000	$18,400	0	$0	$0	No	$1,018,800
Total	**Afiliados(1)**																						$2,086,500	$333,800			$2,086,500	$260,800			$0	$0			$2,086,500	$10,900		$0	$0		$605,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049629730		PINO MARIÑO DENIS YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV NORTE No 78-32	TUNJA-BOYACA	7400123	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1742282053	9490973509	N	2025/09/08	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$605,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$333,800	$0	$0	$333,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$333,800	$0	$0	$333,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$0	$0	$10,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,900	$0	$0	$10,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,800	$0	$0	$260,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,800	$0	$0	$260,800
TOTAL				**1**	**$605,500**	**$0**	**$0**	**$605,500**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO** identificado con **CC** No. **11809623**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 16/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 16/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/10/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal **www.positivaenlinea.gov.co**, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016254656.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 08 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11809623
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES LOZANO NARANJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	B/VILLA DEL PRADO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4615315253**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993490841

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.600	$ 0	$ 409.600
SUBTOTALES:										**$ 409.600**	**$ 0**	**$ 409.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:													**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 62.400	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 62.400
SUBTOTALES:									**$ 62.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 62.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 11809623	LOZANO NARANJO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.560.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.560.000	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 409.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.560.000	11809623	$ 62.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 792.000

Planilla Pagada

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31-ago-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025.

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4227 DE 2024.

CONSULTOR : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124024	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 2.300.000.000	$ -
		C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 DQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA EL	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 75.000.000	
TOTAL						**$ 2.375.000.000**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.375.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.187.500.000,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.112.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
								RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.187.500.000,00			RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.164.888.800,00	$ 2.329.777.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
2	**ENERO DE 2025.**	$ 6.159.800,00		$ 51.382.200,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.161.808.900,00	$ 2.323.617.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
3	**FEBRERO 2025.**	$ 84.109.000,00		$ 135.491.200,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.119.754.400,00	$ 2.239.508.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
4	**MARZO 2025.**	$ 114.346.000,00		$ 249.837.200,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.062.581.400,00	$ 2.125.162.800,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
5	**ABRIL 2025.**	$ 35.970.200,00		$ 285.807.400,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.044.596.300,00	$ 2.089.192.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
6	**MAYO 2025.**	$ 51.962.000,00		$ 337.769.400,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 1.018.615.300,00	$ 2.037.230.600,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
7	**JUNIO 2025.**	$ 64.694.419,00		$ 402.463.819,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 986.268.090,50	$ 1.972.536.181,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
8	**JULIO 2025.**	$ 148.418.477,00		$ 550.882.296,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00	RP Nº 1124024 DE 14 11 2024	$ 912.058.852,00	$ 1.824.117.704,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
9	**AGOSTO 2025.**	$ 576.278.477,00		$ 1.127.160.773,00	$ 288.139.238,50	$ 288.139.238,50	$ 623.919.613,50	RP Nº 1124024 DE 14 11 2025	$ 623.919.613,50	$ 1.247.839.227,00		RP Nº 1124024 DE 14 11 2024 $ 2.300.000.000
						$ -						
TOTALES		**$ 1.127.160.773,00**	**$ -**	**$ 1.127.160.773,00**	**$ 563.580.386,50**	**$ 563.580.386,50**	**$ 623.919.613,50**		**$ 623.919.613,50**	**$ 1.247.839.227,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
ACTA Nº 1 DICIEMBRE DE 2024	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00
ACTA Nº 2 ENERO DE 2025	$ 6.159.800,00	$ -	$ 6.159.800,00
ACTA Nº3 FEBRERO DE 2025	$ 84.109.000,00	$ -	$ 84.109.000,00
ACTA Nº4 MARZO 2025	$ 114.346.000,00	$ -	$ 114.346.000,00
ACTA Nº5 ABRIL 2025	$ 35.970.200,00	$ -	$ 35.970.200,00
ACTA Nº6 MAYO 2025	$ 51.962.000,00	$ -	$ 51.962.000,00
ACTA Nº7 JUNIO 2025	$ 64.694.419,00	$ -	$ 64.694.419,00
ACTA Nº8 JULIO 2025	$ 148.418.477,00	$ -	$ 148.418.477,00
ACTA Nº9 AGOSTO 2025	$ 576.278.477,00	$ -	$ 576.278.477,00
	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL			**$ 1.127.160.773,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0234 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-jun-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 DE 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.375.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.375.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/11/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	2	12	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	2	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

Anexo 2: Por orden de inicio del INVIAS de fecha 02 de diciembre de 2024.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Anexo 3: Por Prorroga No 01 de 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025, se prorroga la vigencia de la poliza, los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 237.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.187.500.000,00	12	11	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 475.000.000,00	12	11	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 712.500.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83183

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Anexo 4: Por medio de la cual se aclara que la compañia tiene conocimiento del modificatorio No 01 de 2025 y modificatorio No 02 de 2025 del contrato. Los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 DE 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124024 de fecha 2024-11-14 Valor $2.375.000.000
para un valor total de anticipo de $ 1.187.500.000,00 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4262 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2		VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.074.500.000,00				$ 1.074.500.000,00	90,48%
2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 12.000.000,00				$ 12.000.000,00	1,01%
3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 28.000.000,00				$ 28.000.000,00	2,36%
4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 9.600.000,00				$ 9.600.000,00	0,81%
5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 22.400.000,00				$ 22.400.000,00	1,89%
6	Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 38.000.000,00				$ 38.000.000,00	3,20%
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 3.000.000,00				$ 3.000.000,00	0,25%
TOTAL						**$ 1.187.500.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-2

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262-2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 616005708 **BANCO** BANCO DE BOGOTÁ SUCURSAL: TUNJA

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.187.500.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO JANNIER SALAS QUEJADA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	10192	30 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 1.600.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	6091	10 de abril de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 1.024.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5522	8 de abril de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 1.609.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5525	8 de abril de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 1.170.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5519	8 de abril de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 570.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10193	30 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 12.000.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	6093	10 de abril de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 7.680.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5521	8 de abril de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 12.067.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5524	8 de abril de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 8.775.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5518	8 de abril de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 4.275.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10194	30 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 12.000.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	6423	23 de abril de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 7.680.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5520	8 de abril de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 12.067.501	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5523	8 de abril de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 8.775.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	5517	8 de abril de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 4.275.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10209	3 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 8.800.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	10758	6 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 2.560.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	9200	21 de mayo de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 3.840.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	8808	15 de mayo de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 8.849.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	8896	16 de mayo de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 6.435.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	8809	15 de mayo de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 3.135.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11926	18 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 12.000.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11060	10 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 7.680.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11066	10 de junio de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 12.067.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11071	10 de junio de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$ 8.775.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	11062	10 de junio de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$ 4.275.000	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	12153	20 de junio de 2025	NUBIA ESPERANZA GIL AGUILAR	$ 3.847.500	1	Pago de salarios personal de interventoría
EGRESO	7910	09 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 300.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	9308	21 de mayo de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 1.200.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11495	12 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 300.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11822	17 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 600.000	2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)
EGRESO	7906	9 de mayo de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

						FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)
EGRESO	7908	9 de mayo de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	7909	9 de mayo de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	9307	21 de mayo de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	1.200.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	9306	21 de mayo de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	1.200.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11492	12 de junio de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11493	12 de junio de 2025	DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11494	12 de junio de 2025	JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11496	12 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$	300.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11818	17 de junio de 2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	600.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	11820	17 de junio de 2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$	600.000	3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)
EGRESO	12052	19 de junio de 2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$	795.800	4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)
EGRESO			DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$	795.800	5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/ComprobantePago y Pasabordo)
EGRESO			DENIS YINETH PINO MARIÑO	$	795.800	5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/ComprobantePago y Pasabordo)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2025
(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.074.500.000,00		$ 177.832.500,91	$ 177.832.500,91	$ 896.667.499,09
2	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 12.000.000,00		$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 9.600.000,00
3	Viáticos Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje,alimentación y desplazamientos)	$ 28.000.000,00		$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 22.600.000,00
4	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 9.600.000,00		$ 795.800,00	$ 795.800,00	$ 8.804.200,00
5	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/ComprobantePago y Pasabordo)	$ 22.400.000,00		$ 1.591.600,00	$ 1.591.600,00	$ 20.808.400,00
6	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior,incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona delproyecto)	$ 38.000.000,00		$ -	$ -	$ 38.000.000,00
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en elsitio del proyecto)	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	$ 3.000.000,00
	TOTALES	$ 1.187.500.000,00		$ 188.019.900,91	$ 188.019.900,91	$ 999.480.099,09

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME : JUNIO-JULIO 2025 $ 3.170.983,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 7.212.324,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
2025082016AA4B05691P	$ 4.041.341		MARZO-ABRIL-MAYO	20/08/2025	$ 4.041.341
2025082016A9F605489P	$ 3.170.983		JUNIO-JULIO	20/08/2025	$ 7.212.324

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: José Octavio Niño Brijaldo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:05202-181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

BITACORA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. intuptcchoco2022@gmail.com

Bitácoro de interventoría - Estudios y diseños a fase III (Definitivos) de la conexión Curundó, San José del Palmar - Cruce el Cairo en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca.

Contratista/Consultoria: Universidad Tecnológica de Chocó (UTCH)
Interventoría: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTO)
Ubicación del Proyecto: Curundó, San José del Palmar - Cruce el Cairo.
No. de bitácora: 01

19-08-25. Clima y condiciones ambientales: Día parcialmente soleado
Actividades ejecutadas: Socialización del proyecto Estudios y Diseños a fase III. En cumplimiento del proceso de socialización y participación comunitaria, se llevó a cabo una reunión con la comunidad de San Pedro de Ingará a cargo de la directora de la consultoría Edly Stella Rentería Mena, esto con el propósito de presentar los alcances del estudio y diseño, aclarar dudas e inquietudes de la comunidad, recoger observaciones e insumos que contribuyan al desarrollo de proyecto.
Observaciones de interventoría: No se presentan observaciones.

Jhon Bejarano.

27-08-25. Clima y condiciones ambientales: Día parcialmente soleado
Actividades ejecutados: Se iniciaron actividades por el grupo de geotécnia, donde su actividad es la recopilación de la información mediante exploración geotécnica (PDC, registro de campo, registro fotográfico y resultados de laboratorio). Esta actividad constaba de excavaciones con barretón a una profundidad máxima de 1,50m para toma de muestra cada 0,50m. Dicha actividad se realizo cada 300m. Para este día se inicio en el tramo 5, en el K104+870, donde se recorrieron 6 Km, también se hizo relleno de la excavaciones y toma de muestras.
Personal de compo: Ing. Javier Mosquera Mosquera, Richar Mosquera Mosquera, Alexander Palacios Córdoba, Carlos Daniel Valencia Mosquera, Carlos Nestor Valencia.
Maquinaria y Equipo: Pala, barretón, pala caca
Observaciones: No oficiaron inicio de actividades con la interventoria.
Jhon Bejarano.

28-08-25 Clima y condiciones ambientales: Día soleado
Actividades ejecutadas: Se continua con el trabajo por parte de geotecnia, donde se hace recopilación de información mediante exploración geotécnica (PDC, registro de campo, registro fotográfico y resultados de laboratorio). Esta actividad consta de excavaciones con barretón a una profundidad máxima de 1,50m para toma de muestra y relleno de excavación. Dicha actividad se realiza cada 300m. Para este día se continuo en el tramo 5 en el K98+870, para este día se recorrieron 5 Km. Aunque el personal de topografía ya estaba en el sector, no realizaron ninguna actividad.
Personal de campo: Ing. Javier Mosquera Mosquera, Richar Mosquera Mosquera, Alexander Palacios Cordoba, Carlos Daniel Valencia Mosquera, Carlos Nestor Valencia
Maquinaria y equipo: Pala, barretón, pala coca.
Observación: No se presentan observaciones.

Jhon Bejarano

29-08-25 Clima y condiciones ambientales: Día Soleado
Actividades ejecutadas: Se continua con el trabajo por parte de geotecnia, donde se hace recopilación de información mediante exploración geotécnica (PDC), registro de campo, registro fotográfico y resultados de laboratorio). Esta actividad consta de excavaciones con barretón a una profundidad máxima de 1,50m para toma de muestra y relleno de excavación. Dicha actividad se realiza cada 300m. Para este día se continúa en el tramo 5 en K98+870, se recorrieron 6Km aunque el personal de topografía se encontraban en el sector, no realizaron ninguna actividad.
Personal de campo: Ing. Javier Mosquera Mosquera, Richar Mosquera Mosquera, Alexander Palacios Cordoba, Carlos Daniel Valencia Mosquera, Carlos Nestor Valencia
Maquinaria y equipo: Pala, barretón, Pala coca
Observación: NO se presentan observaciones

Jhon Bejarano

30-08-25 Clima y condiciones ambientales: Día soleado
Actividades ejecutadas: Se continúa con el trabajo por parte de la geotecnía, donde se hace recopilación de información mediante exploración geotécnica (POC, registro de campo, registro fotográfico y resultados de laboratorio) Esta actividad consta de excavaciones con barretón a una profundidad máxima de 1,50m para toma de muestra y relleno de excavaciones con barretón. Dicha actividad se realiza cada 300m para este día se inician el tramo 4 en el K88+619, aunque el personal de topografía ya estaban en el sector no realizaron ninguna actividad.
Personal de campo: Ingeniero Javier Mosquera Mosquera, Richar Mosquera Mosquera Alexander Palacios Cordoba, Carlos Daniel Valencia Mosquera, Carlos Nestor Valencia. — o — o — o — o — o — o
Maquinaria y equipo: Pala, Barretón, Pala coca.
Observación: no se presentaron ninguna observación
— o — o — — o — o — o —
Jhon Bejarano. —— . —— . —— . ——