FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 5**

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		**FECHA:**		8/8/2026
Semana No	**75**	**Del :**	2/8/2026	AL:	8/8/2026
Plazo Total		640	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		527	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		82,34%			
Nombre del Supervisor :		GISELL SANCHEZ PASTRANA			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	**Acumulado**		**Semanal**	**Acumulado**
(%) Programado	**1,11%**	**50,64%**	**(%) Ejecutado**	**0,29%**	**58,81%**
Valor programado ($)	**$ 566.386.385,70**	**$ 25.819.327.985,25**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 148.354.125,25**	**$ 29.981.296.254,93**
				Porcentaje Adelanto	**8,16%**
NOTA: SE APROBO REPROGRAMACION N2			**Evaluación**	**Valor Adelanto**	**$ 4.161.968.269,68**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025	**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463	**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235	**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 2.499.961.384	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25	**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026	**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No.2 Prórroga No. 1	4 MESES (122 DIAS)	**Modificatorio No. Prórroga No.**	4 MESES (122 DIAS)	
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1	lunes, 30 de noviembre de 2026	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	lunes, 30 de noviembre de 2026	
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	lunes, 30 de noviembre de 2026	**Nueva fecha de terminación**	lunes, 30 de noviembre de 2026	
Valor total actual del contrato	$ 50.982.836.847	**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"LUNES 03 DE AGOSTO
- En el muro del costado occidental se realiza actividades de instalación de formaleta de vástagos
- En la isla 2 se funde caja de encole de canal con calle de rodaje delta
- se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- En la jornada nocturna se realizan actividades de instalación de material de afirmado primera capa, sector occidental k1+850 a mayores.
- se realiza desinstalación del sistema ILS de todas las bases.
- se realiza limpieza de cajas eléctricas "
- se realizan actividades de empradización costado occidental y oriental

"MARTES 04 DE AGOSTO
- Se continuaron las actividades de movimiento de tierras y acopio de material de afirmado.
- Se realizaron actividades de amarre de acero en muro costado occidental sobre vástagos en modulo 2
- En las islas 1 y 2 se realiza actividades de instalación de formaleta en cajas de encole.
- se continúan actividades de limpieza de canales en el lado aire del aeropuerto.
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- se realiza actividades de excavación de franja y lleno de franja sector occidental k1+850 a mayores
- Igualmente se realizan actividades de canalización de red eléctrica en la zona occidental del circuito de borde de isla.
- se realizan actividades de empradización costado occidental y oriental

"MIERCOLES 05 DE AGOSTO
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- Se realizaron actividades de fundida de vástago modulo 1, 2 y 3
- En las islas 1 y 2 se continuó con la limpieza, dilataciones y resanes. En la isla 3 se realiza actividades de amarre de acero de parrilla.
- Durante el horario nocturno se continúan las actividades de descapote y excavación, así como el extendido de material de afirmado zona occidental.
- En las islas 3 se continuó con la nivelación de sub rasante para instalación de solado, y armado de acero.
- se realiza actividades de retiro de cableado eléctrico. Y desinstalación del sistema ILS

"JUEVES 06 DE AGOSTO
- En el muro del costado occidental se continúan actividades de amarre de acero para vástago modulo 2 , y formaleta para vástagos modulo 1 y 3 de la altura de 2.4 metros a mayores
- se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- Se presento horario de cierre hasta las 12:30 am
- En la jornada nocturna se realizan actividades de instalación de material de afirmado primera capa, sector occidental k1+750 a mayores.
- se realiza limpieza de cajas eléctricas."

"VIERNES 07 DE AGOSTO
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- se registran en la isla 3 actividades en la construcción de canales, instalación de concreto de piso, y armado de acero.
- en el muro costado occidental se realizan actividades de instalación de acero en vástago modulo 2 altura mayor a 2.4m
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.

"SABADO 08 DE AGOSTO
- Se continuaron las actividades de movimiento de tierras y acopio de material de afirmado.
- En las islas 1 se inician actividades de figuración de acero para cajas de rejilla de empalme con desarenador existente
- En el muro del costado occidental se continúan labores de instalación de formaleta para fundida de viga modulo 3.
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- Igualmente se realizan actividades de canalización de red eléctrica en la zona 1 a 12 metros del borde de pista, costado occidental. "

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

•se esta al pendiente la aprobación de la modificatoria N°2 la cual se han atendido las observaciones dadas por parte de la entidad, donde en parte se está requiriendo extensión en el tiempo contractual para poder ejecutar todas las actividades pendientes.
• La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, claridad, trazabilida soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo.

	ACUMULADO PROYECTO							
CAPITULOS	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	SEMANA 77	SEMANA 78	SEMANA 79	SEMANA 80	TOTAL
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA 64.24%	35.80%	0.20%						36.00%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE 15.33%	9.63%							9.63%
OBRAS HIDRAULICAS 12.41%	6.02%							6.02%
AYUDAS VISUALES 4.1%	2.83%							2.83%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.93%	3.42%	0.09%						3.51%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.82%							0.82%
							TOTAL	58.81%



	ACUMULADO PROYECTO				
CAPITULOS	SEMANA 72				TOTAL
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	59.80%				59.80%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE	62.81%				62.81%
OBRAS HIDRAULICAS	52.50%				52.50%
AYUDAS VISUALES	59.02%				59.02%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	84.70%				84.70%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.00%				100.00%



AMBIENTAL:

1. Introduccion

Realizar la revisión técnica, documental y de trazabilidad del Informe Ambiental Semanal No. 75 presentado por el Consorcio Aero BGA 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 y el 08 de agosto de 2026, en el marco del Contrato de Obra No. 24001303 H4 de 2024. La revisión verifica la consistencia de la información reportada frente a las obligaciones ambientales del contrato, las fichas del PMA, y el estado de atención a los requerimientos formulados por la Interventoría en el informe de la semana 74.

2. Alcance de la revision

La revisión se efectuó sobre el Informe Ambiental Semanal No. 75 del contratista, contrastando su contenido con el informe de la semana 74 (26 jul – 02 ago 2026), los ocho requerimientos formales emitidos por la Interventoría en dicho periodo, la No Conformidad Mayor NC-MA06-JUL-01 (ausencia de vales de viaje y certificados Proinpark de junio y julio 2026) vigente al momento de la presente revisión, y la trazabilidad acumulada del expediente ambiental del contrato en su etapa de cierre.

3. Seguimiento a requerimientos formulados en la Semana 74

La Interventoría formuló ocho (8) requerimientos formales al contratista en el informe de la semana 74. A continuación se presenta el estado de atención con base en el Informe Ambiental Semanal No. 75:

No.RequerimientoEstadoEvidencia / Observación
1Corregir fecha errónea "15/05/2025" en fichas del PMA – informe semanal No. 75NO ATENDIDOLa fecha 15/05/2025 persiste en todas las fichas del informe semanal No. 75. Cuarto periodo consecutivo sin corrección.
2Incluir peso o consolidado cuantitativo de residuos ordinarios en informe semanal (sin diferir al mensual)NO ATENDIDOEl informe indica que la matriz F-36 será presentada en el informe mensual. Sin dato semanal.
3Presentar vales de viaje y certificados Proinpark de junio y julio 2026 (NC-MA06-JUL-01 – Plazo: 3 días hábiles)NO ATENDIDOEl informe No. 75 no presenta vales ni certificados Proinpark de ningún período. NC Mayor permanece abierta.
4Presentar soporte documental de entrega de material aprovechable a Cooperativa Multiactiva de LebrijaN/A – SEM. 75El informe informa que en la semana 75 no se realizó entrega de material aprovechable. No aplica para este periodo.
5Remitir certificados de tratamiento final de aguas residuales (RETCOR SAS y JJ&M) sin diferir al mensualNO ATENDIDOEl informe indica que los certificados serán presentados en el informe mensual. Cuarto periodo consecutivo sin atención.
6Anexar formato de monitoreo organoléptico del Lago No. 1 diligenciado con análisis comparativoNO ATENDIDOEl informe menciona seguimiento visual y registro en el formato, pero no lo adjunta al informe semanal.
7Incorporar temas ambientales de capacitaciones en ficha MS-01 del informe semanalNO ATENDIDOEl informe indica que las temáticas serán enunciadas en el informe mensual. Requerimiento sin atención por quinto periodo consecutivo.
8Implementar y reportar registro verificable de inspecciones de orden y aseo en campamento y acopiosNO ATENDIDONo se incorpora en el informe No. 75 registro de inspección de orden y aseo. Sin atención.

De los ocho (8) requerimientos emitidos en la semana 74, cero (0) fueron atendidos y uno (1) no aplica para el periodo (Req. 4 – entrega de material aprovechable). Los siete (7) requerimientos restantes permanecen sin atención, situación que la Interventoría califica como crítica dada la etapa de cierre contractual en que se encuentra el proyecto. La No Conformidad Mayor NC-MA06-JUL-01, con plazo de tres días hábiles desde su emisión en el informe de la semana 74, permanece sin atención a la fecha de corte de este informe.

4. Evaluación general del periodo

El Informe Ambiental Semanal No. 75 correspondiente al periodo del 02 al 08 de agosto de 2026 reporta continuidad en las actividades de campo del PMA: señalización diurna y nocturna en Bravo 1 y frentes activos, humectación de vías de acceso y parqueadero, recolección y traslado de residuos ordinarios al acopio del aeropuerto, cargue y disposición de RCD de excavación y demolición en Proinpark (34 viajes / 510 m³ / 816 t en los días con operación), avance en reconformación y empradización de la isla occidental, mantenimiento de baños portátiles, limpieza de canales y desarenadores en islas 2 y occidental, y seguimiento visual al Lago No. 1.

Sin embargo, el informe presenta dos situaciones que la Interventoría debe escalar formalmente. En primer lugar, la totalidad de los requerimientos documentales emitidos en la semana 74 permanecen sin atención, varios de ellos acumulando entre cuatro y cinco periodos consecutivos sin corrección. En segundo lugar, la No Conformidad Mayor NC-MA06-JUL-01 ausencia de vales de viaje y certificados Proinpark de junio y julio no fue atendida en el plazo de tres días hábiles establecido, lo que obliga a la Interventoría a escalar esta no conformidad e informar a la supervisión de Aerocivil.

En consecuencia, el desempeño ambiental de la semana 75 se califica como ACEPTABLE OPERATIVAMENTE CON NO CONFORMIDAD MAYOR ESCALADA, reconociendo la continuidad de las medidas de campo pero registrando formalmente el incumplimiento documental sistemático y el vencimiento del plazo de atención a la NC mayor.

5. Seguimiento ambiental por ficha DEL PMA

5.1 MA-01 – Señalización y Manejo en Áreas de Obra

Programa de Medio Abiótico – Subprograma de Señalización en Áreas de ConstrucciónCódigo: MA-01Fecha: 02 al 08/08/2026

Concepto de la Interventoría:
El contratista reporta continuidad en el uso de señalización conforme al PMT en la entrada Bravo 1 y en los frentes activos de obra, con conos, barricadas, luces y paletero en jornadas diurna y nocturna. Se verificó que los equipos y maquinaria cuentan con marcas reflectivas y cintas alternadas de rojo y blanco. El registro fotográfico evidencia actividad nocturna con iluminación artificial adecuada en las áreas de excavación y reconformación.

La ficha se califica como CONFORME operativamente. No obstante, se escala por cuarta vez consecutiva la no conformidad documental de la fecha "15/05/2025" que persiste en el encabezado de esta ficha. La Interventoría advierte que esta situación constituye una no conformidad documental sistemática que ya no admite nuevas observaciones: se requiere corrección definitiva e inmediata en el próximo informe.

Aspecto VerificadoResultadoAccion requerida
Señalización diurna y nocturna – PMT Bravo 1CONFORMENinguna
Marcas reflectivas en equipos y maquinariaCONFORMENinguna
Fecha en ficha del PMA (15/05/2025)NO CONFORMECorrección inmediata – 4° periodo consecutivo

5.2 MA-02 – Emisiones Atmosféricas, Ruido y Riesgo FOD

Programa de Medio Abiótico – Manejo de Emisiones Atmosféricas y RuidoCódigo: MA-02Fecha: 02 al 08/08/2026

Concepto de la Interventoría:
Se reporta humectación de la vía de acceso y parqueadero del campamento para el control de material particulado, con registro fotográfico que evidencia esta actividad en los días 04 y 04 de agosto. Se mantiene la inspección preoperacional semanal de vehículos y maquinaria mediante el formato F-33, cuya compilación continúa siendo diferida al informe mensual.

La Interventoría califica la ficha como CONFORME con observación. Se reitera que la postergación sistemática de la consolidación de inspecciones preoperacionales al informe mensual limita la verificación semanal autónoma. Se requiere que el informe mensual de agosto incluya el Anexo 5 con el F-33 completamente diligenciado.

5.3 MA-03 – Instalación, Operación y Desmantelamiento de Campamentos

Programa de Medio Abiótico – Subprograma de CampamentosCódigo: MA-03Fecha: 02 al 08/08/2026

Concepto de la Interventoría:
Se reporta recolección de residuos sólidos mediante los puntos ecológicos del campamento, traslado al punto de acopio del aeropuerto para disposición final, y limpieza de espacios en el campamento. El registro fotográfico del 06 de agosto muestra la recolección y traslado de residuos clasificados (bolsas negra y verde) en vehículo del proyecto.

La ficha se califica como CONFORME PARCIALMENTE. El informe nuevamente no incorpora el pesaje o consolidado cuantitativo de residuos trasladados, indicando que será presentado en el informe mensual. Este es el requerimiento No. 2 de la semana 74, sin atención por cuarto periodo consecutivo. La Interventoría requiere que el informe mensual de agosto presente el F-36 debidamente diligenciado y el soporte del prestador del servicio público de aseo del aeropuerto.

5.4 MA-04 – Manejo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos

Programa de Medio Abiótico – Sustancias Químicas y Residuos PeligrososCódigo: MA-04Fecha: 02 al 08/08/2026

Concepto de la Interventoría:
El contratista informa que durante el presente periodo no se realizó recolección de residuos peligrosos por parte del gestor autorizado (Sandesol), y que se mantiene seguimiento a la entrega del certificado de disposición final correspondiente a la recolección del 27 de julio de 2026. No se reportan derrames ni incidentes. Sin registro fotográfico para esta ficha.

La Interventoría califica la ficha como CONFORME PARCIALMENTE. Se valora que el contratista mantiene seguimiento activo al certificado pendiente de Sandesol. Sin embargo, la ausencia de registro fotográfico de la zona de almacenamiento de RESPEL durante la semana limita la verificación de las condiciones de contención secundaria construida en julio. Se reitera que el certificado de Sandesol debe ser remitido a la Interventoría de manera inmediata en cuanto sea expedido por el gestor, sin esperar el cierre mensual.

5.5 MA-05 – Manejo de Materiales de Construcción, Maquinaria y Equipos
Programa de Medio Abiótico – Materiales de Construcción, Maquinaria y EquiposCódigo: MA-05Fecha: 02 al 08/08/2026

Concepto de la Interventoría:
Se reporta ingreso de recebo al campamento para reconformación de franjas de seguridad en jornada nocturna, e ingreso de concreto para las obras de construcción de caja Isla 2 K0+778 y vástago Módulo 3 del muro de contención occidental. El registro fotográfico evidencia el descargue y conformación de recebo (4, 5 y 6 de agosto) y el vaciado de concreto en los elementos estructurales del muro (5 de agosto). Se verificó la disponibilidad de kits antiderrames en frentes de obra y campamento.

La Interventoría califica la ficha como CONFORME con observación. Las cantidades exactas de recebo y concreto continúan siendo diferidas al informe mensual. Considerando que el contrato está en período de cierre, la Interventoría requiere que el informe mensual de agosto presente las cantidades definitivas de julio y agosto con sus respectivos certificados de proveedores (PYC Andino y Prevesa S.A.).

5.6 MA-06 – Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Programa de Medio Abiótico – Subprograma de Manejo de RCDCódigo: MA-06Fecha: 02 al 08/08/2026

Concepto de la Interventoría: NO CONFORMIDAD MAYOR ESCALADA – NC-MA06-AGO-01
El contratista reporta cargue y disposición de residuos de excavación y escombros de la franja de seguridad occidental en el botadero Proinpark. Los datos de la semana son:

FechaMaterialViajesVol. (m³)Peso (t)Observacion
03/08/2026Residuos de excavación12180288N/A
04/08/2026Residuos de excavación17255408N/A
05/08/2026Residuos de excavación5751120N/A
06/08/2026Residuos de escombrosPend.Pend.Pend.N/A
07/08/2026Residuos de excavación—————Festivo
PARCIALExcavación (3 días reportados)345108816—

Se reporta adicionalmente demolición de placa de asfalto en isla occidental con traslado al acopio temporal del campamento, y traslado de material de descapote para empradización. No se realizó entrega de material aprovechable a la Cooperativa Multiactiva de Lebrija durante la semana. El día 06 de agosto los datos de volumen y peso de escombros no fueron reportados en el informe del contratista.

Sin embargo, la Interventoría mantiene y escala la No Conformidad Mayor sobre la ficha MA-06, cuyo plazo de atención venció sin respuesta del contratista:

TipoNO CONFORMIDAD MAYOR ESCALADA – NC-MA06-AGO-01
DescripciónLa No Conformidad Mayor NC-MA06-JUL-01, emitida en el informe de la semana 74 con plazo de tres (3) días hábiles, no fue atendida por el Consorcio Aero BGA 2025. El informe semanal No. 75 tampoco adjunta los vales de viaje ni los certificados de disposición final del botadero Proinpark correspondientes a los meses de junio y julio de 2026, ni para la semana 75. En consecuencia, la Interventoría escala esta no conformidad a categoría NC-MA06-AGO-01, advirtiendo que la disposición de RCD reportada en junio, julio y la semana 75 no ha podido ser verificada documentalmente. Esta situación compromete gravemente la completitud del expediente ambiental del proyecto ante la ANLA y afecta el cumplimiento de las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021. La Interventoría informará a la supervisión de Aerocivil (Ing. Gisell Sánchez) sobre la persistencia de esta no conformidad y sus implicaciones para el cierre documental del contrato.

5.7 MA-07 – Manejo de Escorrentía, Aguas Residuales y Control de Sedimentos

Programa de Medio Abiótico – Subprograma de Manejo de Escorrentía y Aguas ResidualesCódigo: MA-07Fecha: 26/07 al 02/08/2026

Concepto de la Interventoría:
El contratista reporta limpieza y mantenimiento de baños portátiles en jornada diurna a cargo de RETCOR SAS y JJ&M, con registro fotográfico del 03 de agosto. Continúa la postergación de los certificados de tratamiento final al informe mensual (requerimiento No. 5 de la semana 74, sin atención por cuarto periodo consecutivo).

En el componente de aguas residuales industriales, se reporta limpieza de canales perimetrales y desarenadores en islas 2 e isla occidental, limpieza del canal de mixer en zona asignada del campamento, y seguimiento visual y organoléptico al Lago No. 1 con registro en el formato correspondiente. El registro fotográfico muestra limpieza de canales y desarenador en isla 2 (franja de seguridad costado oriental y occidental), con sacos de control de sedimentos activos, y el estado del Lago No. 1 con coloración verde y condiciones compatibles con la dinámica natural de escorrentía en periodo de lluvias.

La Interventoría califica la ficha como CONFORME operativamente con observación documental. La continuidad de las acciones de limpieza de canales y el monitoreo organoléptico del lago son aspectos positivos verificados en el registro fotográfico. Se reitera que el formato de monitoreo organoléptico debe ser adjuntado en el informe semanal con análisis comparativo (requerimiento No. 6 sem. 74, sin atención).

5.8 MB-01 – Manejo de Fauna

Programa de Medio Biótico – Subprograma de Manejo de FaunaCódigo: MB-01Fecha: 26/07 al 02/08/2026

Concepto de la Interventoría:
No se reportan afectaciones a especies de fauna en las zonas de ejecución de las obras. La Interventoría confirma la ausencia de hallazgos para esta ficha en el periodo. Se recomienda mantener vigilancia preventiva en la isla occidental, zona de mayor actividad constructiva durante la semana.

5.9 MB-02 – Manejo de Vegetación, Empradización y Suelos

Programa de Medio Biótico – Subprograma de Manejo de VegetaciónCódigo: MB-02Fecha: 26/07 al 02/08/2026

Concepto de la Interventoría:
Se reportan actividades de descapote y excavación en la isla occidental (franja de seguridad) con empleo de bulldózer y motoniveladoras, acopio temporal del material en zona autorizada del campamento y disposición final en Proinpark. Paralelamente, se ejecutó instalación de recebo y céreo para reconformación y nivelación, extendido de material de empradización, instalación de abono y siembra de semilla Decumbens en la isla occidental. El registro fotográfico muestra claramente las actividades nocturnas de excavación (07 de agosto), instalación de recebo (02, 04 y 05-06 de agosto) y siembra de Decumbens (07 de agosto).

La Interventoría califica la ficha como CONFORME, resaltando el avance en la secuencia completa de intervención de la isla occidental: excavación – reconformación – empradización – siembra. Esta secuencia continua evidencia una gestión ambiental activa y orientada al cierre ambiental de las áreas intervenidas.

5.10 MS-01 – Educación y Capacitaciones

Programa de Gestión Social – Subprograma de Educación y CapacitacionesCódigo: MS-01Fecha: 26/07 al 02/08/2026

Concepto de la Interventoría:
El contratista reporta realización de charlas de seguridad diarias previas al inicio de actividades, con seis registros fotográficos que evidencian participación de personal en jornadas diurnas y nocturnas durante los días 03, 05, 06 y 08 de agosto. Sin embargo, el informe declara explícitamente que "las temáticas tratadas serán enunciadas en el informe mensual junto con los soportes respectivos".

La Interventoría califica la ficha como CONFORME con observación reiterada. El registro fotográfico confirma la realización de las charlas. No obstante, la postergación sistemática de las temáticas y listas de asistencia al informe mensual constituye el requerimiento No. 7 de la semana 74, sin atención por quinto periodo consecutivo. La Interventoría requiere que el informe mensual de agosto incluya la lista completa de charlas con fecha, tema y número de participantes, siguiendo el formato presentado en julio que fue valorado positivamente.

6. ESTADO GENERAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL – SEMANA 75

Codigo	Subprograma	Estado	Hallazgos	Requerimiento
MA-01	Señalización en áreas de construcción	CONFORME / NC DOC.	1	1
MA-02	Emisiones atmosféricas, ruido y FOD	CONFORME PARCIAL	0	1
MA-03	Campamentos y residuos ordinarios	CONFORME PARCIAL	0	1
MA-04	Sustancias químicas y RESPEL	CONFORME PARCIAL	0	1
MA-05	Materiales, maquinaria y equipos	CONFORME PARCIAL	0	1
MA-06	Manejo de RCD	NC MAYOR ESCALADA	1	1
MA-07	Escorrentía, aguas residuales y sedimentos	CONFORME PARCIAL	0	2
MB-01	Manejo de fauna	CONFORME	0	0
MB-02	Vegetación, empradización y suelos	CONFORME	0	0
MS-01	Educación y capacitaciones	CONFORME PARCIAL	0	1
DOC	Control documental – fecha fichas PMA	NC SISTEMÁTICA	1	1

7. Requerimientos al contratista

Con base en la revisión del Informe Ambiental Semanal No. 75 y en el estado de atención a los requerimientos de la semana 74, la Interventoría formula los siguientes requerimientos formales al Consorcio Aero BGA 2025:

1. Atender de manera inmediata e impostergable la No Conformidad Mayor NC-MA06-AGO-01: presentar los vales de viaje y los certificados de disposición final de Proinpark de junio, julio y la semana 75 (02-08 agosto de 2026). La Interventoría informará a la supervisión de Aerocivil sobre el vencimiento del plazo y la escalada de la no conformidad. Sin estos documentos, el expediente ambiental no puede ser dado por cerrado.
2. Corregir de manera definitiva la fecha "15/05/2025" en todas las fichas del PMA del informe semanal. Este es el cuarto requerimiento consecutivo sin atención. No se admitirá una nueva prórroga en el informe de la semana 76.
3. Incluir en el informe mensual de agosto el F-36 diligenciado con el pesaje de residuos ordinarios y el soporte del prestador del servicio público de aseo del aeropuerto. Es prioritario para el cierre contractual.
4. Remitir el certificado de disposición final de Sandesol correspondiente a la recolección de RESPEL del 27 de julio de 2026 tan pronto sea expedido, sin esperar el informe mensual.
5. Presentar en el informe mensual de agosto los certificados de tratamiento final de aguas residuales domésticas de RETCOR SAS y JJ&M correspondientes al mes de agosto, junto con los de julio que no fueron presentados.
6. Adjuntar en el próximo informe semanal el formato de monitoreo organoléptico del Lago No. 1 diligenciado para la semana 75, con análisis comparativo respecto a la semana anterior.
7. Incluir en el informe mensual de agosto la lista completa de charlas con fecha, temática ambiental y número de participantes, siguiendo el modelo presentado en el mes de julio.
8. Reportar en el informe semanal No. 76 el dato de viajes, volumen y peso de escombros del 06 de agosto de 2026, que quedó pendiente en el informe No. 75.

SOCIAL:
El contratista realizó la atención presencial del Punto PAC, incluyendo la inspección del buzón de PQRSD.
El Contratista realizo contacto personalizado con el señor Carlos Martínez para informar sobre las actividades que actualmente se están desarrollando en el predio la colmena, respecto al traslado de material al predio para la intervención en obra.
El Contratista realizo Gestión con las áreas pertinentes para actualización del boletín informativo N°2
El Contratista realizo gestionó con la empresa aliada Proyectos y Construcciones Andinos para los permisos de reparación del cerramiento exterior del aeropuerto, frente al acceso Bravo 1.
La Interventoría reviso el informe social mensual del contratista del mes de julio.
La Interventoría elaboro y entrego el informe se seguimiento social del mes de julio

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
En el transcurso de la semana se realiza acompañamiento en las actividades nocturnas y/o diurnas, en donde se presenta cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad en las actividades realizadas.

Se realizan actividades de fundida de dados en el muro de la cabecera 35.

Se ejecuta la instalación de estructura metálica dentro de caisson #5, el cuas se funde después de la instalación de dicha estructura

Se recibe documentación de retiro de algunos trabajadores pendientes, pero queda aún varios trabajadores, los cuales se espera que sean puestos al día en el informe mensual del presente mes, tal como se indica en el comité realizado el día viernes 19/06/2026.

También se solicita al contratista que tomen medidas para que las colaboradoras presentes en el muro de la cabecera 35 y en la construcción del muro del costado occidental, puedan ser transportadas de una manera mas eficiente a las unidades sanitarias instaladas en el campamento, ya que es necesario en pro del bienestar de las colaboradoras y prevenir cualquier tipo de infección o incidente por no asistir con regularidad a atender sus necesidades básicas.

Se recibe documentación de personal a ingresar, de los cuales se brindó respuesta en el transcurso de la semana y la documentación recibida de trabajadores para ingresar y que fue recibida entre los días viernes y sábado, se le dará respuesta el día lunes 22/06/2026.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**19**
Personal del Contratista	**191**
Total Personal en Obra	**210**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDIDA CAJA ENCOLE ISLA 2



DESCAPOTE COSTADO OCCIDENTAL



INSTALACION ABONO EMPRADIZACION



FUNDIDA VASTAGO MURO OCCIDENTAL



CEREO MATERIAL DE AFIRMADO



ENCAMISADO CAJAS ELECTRICAS

RELACION MAQUINARIA

	FRENTES	TIPO	CANTIDAD
	ZONA 1 y 2	Estación total - prisma	**2**
	ZONA 1	Nivel topografico	**2**
	(1) ZONA 1, (1) ZONA 2 y (2) CAMPAMENTO en cargue de material	Retro excavadora	**3**
	ZONA 1 y ZONA 2	Minicargador	**2**
	ZONA 1 y ZONA 2	Vibro compactador mixto	**1**
	ZONA 1 y ZONA 2	Excavadora tipo pajarita	**3**
	ZONA 1, ZONA 2 y ZONA 3	Luminarias tipo planta estadio	**10**
	ZONA 1 y 2	Carrotanque de agua	**1**
	ZONA 1 y 2	Volquetas doble troque	**9**
	ZONA 1 y 3	Volquetas sencilla	**2**
	ZONA 1 y 2	Vibro compactador INGERSOLL-RAND	**1**
	ZONA 1 y 2	Motoniveladora	**2**
	NO OPERATIVO	Vibro compactador HYSTER	**0**
	ZONA 1	Generador de energia	**2**
Total Maquinaría			**40**

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	febrero- junio	$ 395.206.454,00
2	julio - agosto	$ 438.194.562,00
3	agosto- octubre	$ 2.461.985.080,00
4	octubre - noviembre	$ 796.136.407,00
5	noviembre - diciembre	$ 193.137.167,00
6	diciembre- enero	$ 6.401.042.273,00
7	enero - febrero	$ 5.892.359.450,00
8	febrero - marzo	$ 2.422.953.706,00
9	marzo - abril	$ 863.810.240,00
10	abril - mayo	
Total Acumulado	**$ 19.864.825.339,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 50.982.836.847,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 19.864.825.339,00
% Avance facturado Acumulado
38,96%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	Marzo	$ 19.939.516,72
2	Abril	$ 18.197.159,89
3	Mayo	$ 21.062.742,96
4	Junio	$ 19.639.336,36
5	Julio	$ 427.598.586,86
6	Agosto	$ 76.512.686,64
7	agosto- octubre	$ 190.747.823,98
8	octubre - noviembre	$ 78.808.499,19
9	noviembre - diciembre	$ 69.151.925,78
10	diciembre - enero	$ 272.553.214,06
11	enero - febrero	$ 286.803.999,60
12	febrero - marzo	$ 139.125.808,36
13	marzo -abril	$ 81.571.784,00
14	abril-Mayo	$ 132.066.339,65
Total Acumulado	**$ 1.833.779.424,05**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 1.833.779.424,05
% Avance facturado Acumulado
50,09%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE APRUEBA REPROGRAMACION DE OBRA N°2 CONTRATO DE OBRA Avance físico: % avance físico: 58.81% del valor del contrato % avance físico programado: 50.64% Avance financiero: % avance financiero: 40.97% % avance financiero programado: 50.64% CONTRATO DE INTERVENTORÍA % avance físico: 74.95% del valor del contrato % avance físico programado: 82.96% Avance financiero: % avance financiero: 50,09% % avance financiero programado: 82.96%	 **HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA**