	FORMATO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (PG)

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.**						
Proceso de Contratación "RE-CP-009-2025"	**TIEMPO**	**225** **9,63 meses**	**30 días**	**EJECUCION FISICA**	Inicio	15/01/2026	**289 días**
					Terminación	31/10/2026	

ITEM	DESCRIPCION	FECHA		TIEMPO (dias)	2.025			2.026											
		INICIO	FINAL		OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	**EJECUTAR PRELIMINARES**																		
1,01	RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50 M	15/01/2026	16/01/2026	2				0											
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	16/01/2026	17/01/2026	2				0											
1,03	DEMOLICION MUROS LADRILLO E= 0.15 MTS	17/01/2026	26/01/2026	8				0											
1,04	DESMONTE VIDRIO	17/01/2026	21/01/2026	4				0											
1,05	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	18/01/2026	22/01/2026	4				0											
1,06	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	20/01/2026	28/01/2026	8				0											
1,07	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	21/01/2026	24/01/2026	4				0											
1,08	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	21/01/2026	27/01/2026	6				0											
1,09	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES LATERALES DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA Y TAPAS DE SUPERBOARD	23/01/2026	31/01/2026	8				0											
1,10	CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA	24/01/2026	2/02/2026	8				0	0										
1,11	MURO DE AISLAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA, INCLUYE AISLAMIENTO ACUSTICO CON FRESCASA	24/01/2026	30/01/2026	6				0											
2	**CONSTRUIR CIMENTACION Y DESAGUES**																		
2,01	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	1/02/2026	9/02/2026	7					0										
3	**CONSTRUIR ESTRUCTURA**																		
3,01	PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPA (3500 PSI) E= 0.10 MTS	15/02/2026	26/02/2026	10					0										
3,02	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPA 3000 PSI	18/02/2026	30/04/2026	62					0	0	0								
3,03	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	19/01/2026	31/03/2026	62				0	0	0									
3,04	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPA	19/01/2026	31/03/2026	62				0	0	0									
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA DE DILATACION CONSTRUCTIVA	2/03/2026	24/03/2026	20				0	0	0									
3,06	SUMINISTRO Y AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM	9/02/2026	28/03/2026	42					0	0									
3,07	COLUMNAS EN CONCRETO 31 MPA (4500 PSI), ALTURA MAYOR A 3 MTS FORMALETA MADERA	19/01/2026	12/02/2026	22				0	0										
3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON EN LONA	4/02/2026	7/02/2026	4					0										
3,09	ESCALERA EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI)	26/02/2026	1/04/2026	30					0	0	0								
3,10	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGA AEREA Y DE ENTREPISO	4/02/2026	3/03/2026	24					0	0									
3,11	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) PLACA DE ENTREPISO	4/02/2026	5/02/2026	2					0										
3,12	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 28MPa - (4000 PSI)	4/02/2026	3/03/2026	24					0	0									
4	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																		
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMETARIOS PARA SU CONEXIÓN	19/02/2026	2/03/2026	10					0	0									
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	19/02/2026	4/03/2026	12					0	0									
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	20/02/2026	10/03/2026	16					0	0									
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	21/02/2026	9/03/2026	14					0	0									
4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	21/02/2026	11/03/2026	16					0	0									
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4" EN BRONCE	23/02/2026	5/03/2026	10					0	0									
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =2" TIPO LIVIANO	24/02/2026	4/03/2026	8					0	0									
4,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"	25/02/2026	10/03/2026	12					0	0									
4,09	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	25/02/2026	14/03/2026	16					0	0									
4,10	PUNTO HIDRAULICO 3/4"	25/02/2026	31/03/2026	30					0	0									
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC - P ½" RDE 9	25/02/2026	18/04/2026	46					0	0	0								
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 11	1/03/2026	23/04/2026	46					0	0	0								
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	3/03/2026	24/04/2026	46					0	0	0								
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	3/03/2026	30/03/2026	24					0	0									
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	4/03/2026	9/04/2026	32					0	0									
4,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	4/03/2026	7/04/2026	30					0	0									
4,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3".	7/03/2026	8/04/2026	28					0	0									
4,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	7/03/2026	13/04/2026	32					0	0									
4,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	8/03/2026	21/03/2026	12					0	0									
4,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	9/03/2026	17/03/2026	8					0	0									
4,21	INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO	10/03/2026	16/03/2026	6					0	0									
4,22	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	10/02/2026	13/02/2026	4					0										
4,23	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	10/02/2026	20/02/2026	10					0										
4,24	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	13/02/2026	28/02/2026	14					0										
4,25	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	13/02/2026	26/02/2026	12					0										
4,26	PUNTO DE DESAGUES D=2"	15/02/2026	5/03/2026	16					0										
4,27	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	17/02/2026	2/03/2026	12					0										
4,28	REVENTILACION PVC 3"	17/02/2026	27/02/2026	10					0										
4,29	SALIDA SANITARIA PVC 3"	18/02/2026	3/03/2026	12					0	0									

4,30	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	20/02/2026	10/03/2026	16					0	0												
4,31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	20/02/2026	12/03/2026	18					0	0												
4,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 6``	20/02/2026	10/03/2026	16					0													
4,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4``	22/02/2026	14/03/2026	18					0	0												
4,34	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	23/03/2026	9/04/2026	16					0	0												
4,35	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	24/03/2026	8/04/2026	14					0	0												
4,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	25/03/2026	4/04/2026	10					0	0												
4,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI	26/03/2026	22/04/2026	24					0	0	0											
4,38	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	27/03/2026	11/04/2026	14					0	0	0											
5	**EJECUTAR RED CONTRAINCENDIOS**																					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SBA -40, CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	2/04/2026	26/06/2026	74							0	0	0									
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	2/04/2026	22/06/2026	70							0	0	0									
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULA SELECTORA MODELO SVM - 20 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM.(INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	3/04/2026	23/05/2026	44							0	0									
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	8/04/2026	4/07/2026	76							0	0	0	0							
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	8/04/2026	23/05/2026	40							0	0									
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 4S 1MC 8MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.80, EN ACERO INOXIDABLE CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE BOQUILLA HI-FOG A TUBERÍA DE 12 MM+D185:D186	8/04/2026	15/05/2026	33							0	0									
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA HI-FOG MODELO 2N 1MD 6MC 10RA PARA ALTA PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 3.1, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 ºC CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO	8/04/2026	18/05/2026	35							0	0									
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEVANADERA HI-FOG CÓDIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO DE LANZA HI-FOG CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y CABEZAL HI-FOG DE CAUDAL REGULABLE MANUALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO.	2/04/2026	9/05/2026	33							0	0									
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	2/04/2026	23/05/2026	45							0	0									
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	2/04/2026	27/05/2026	48							0	0									
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	2/04/2026	25/05/2026	46							0	0									
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF. (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y ADIMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN)	2/04/2026	28/05/2026	49							0	0									
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2"	10/04/2026	25/05/2026	39							0	0									
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3"	10/04/2026	25/05/2026	39							0	0									
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4"	10/04/2026	25/05/2026	39							0	0									
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	10/04/2026	28/05/2026	42							0	0									
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 3" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO 4" ACERO NEGRO RANURADO 300 PSI	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2"	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3"	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4"	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 3"	10/04/2026	1/06/2026	45							0	0									
5,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4"	10/04/2026	20/05/2026	35							0	0									
5,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 3"	10/04/2026	28/05/2026	42							0	0									
5,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 3"	10/04/2026	28/05/2026	42							0	0									
5,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 4"	10/04/2026	28/05/2026	42							0	0									
5,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 4"	10/04/2026	28/05/2026	42							0	0									
5,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLASE I VÁLVULA ANGULAR 2-1/2"	10/04/2026	28/05/2026	42							0	0									
5,30	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO 2	10/04/2026	25/04/2026	14							0	0									
5,31	PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIA	10/04/2026	15/05/2026	31							0	0									
5,32	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 3"	10/04/2026	15/05/2026	31							0	0									

5,33	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2"	10/04/2026	15/05/2026	31								0	0									
5,34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"	10/04/2026	15/05/2026	31								0	0									
5,35	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 4"	10/04/2026	15/05/2026	31								0	0									
5,36	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
5,37	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
5,38	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
5,39	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
5,40	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
5,41	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
5,42	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE 4"	14/04/2026	19/05/2026	31								0	0									
6	**EJECUTAR RED DE GAS**																					
6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE 1/2	20/03/2026	31/03/2026	10							0											
6,02	PUNTO GAS DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40 (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	23/03/2026	7/04/2026	14							0	0										
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° cobre 1/2	22/03/2026	2/04/2026	10							0	0										
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2	23/03/2026	2/04/2026	10							0	0										
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2	25/03/2026	4/04/2026	10							0	0										
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2	25/03/2026	4/04/2026	10							0	0										
7	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**																					
7,01	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV3 - TV4 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,02	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV5 - TV6 2(3#1/0F+3#1/0N)+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,03	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL VITAL HASTA TV10 3#1/0F+3#1/0N+1#6T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,04	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL (TGV) HASTA TVS - TV1, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC3 - TC5 2(3#4F+1#4N)+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,05	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO HASTA TC10 - TC11 3#4F+1#4 N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,06	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DE EQUIPOS ESPECIALES HASTA TMAM, DESDE TABLERO RAMAL REGULADO (TGR) HASTA TR6 - TR8 - TR11 1#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,07	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC2 - TC4 3#6F+1#6N+1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,08	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES (TEE) HASTA TACE1 3#2/0F + 1#2/0N + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,09	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 2(3#2/0F + 1#2/0N) + 1#2T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,10	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL HASTA TV2 - TV9, DESDE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO (TGC) HASTA TC6 , 2(3#2F + 1#2N) + 1#8T CU; INCLUYE MANECILLAS ESTAÑADAS Y CINTA.	26/05/2026	26/08/2026	80									0	0	0	0						
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 4" INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	21/05/2026	18									0									
7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 3"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	19/05/2026	16									0									
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC DE 2"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	21/05/2026	18									0									
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1 1/2" ; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	30/05/2026	26									0									
7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	30/05/2026	26									0									
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS PVC TIPO PESADO 3"; INCLUYE: TERMINALES PVC TIPO CAMPANA EN CAJAS DE INSPECCIÓN, PEGANTE Y LIMPIADOR PVC, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN EN ZANJA Y CONCRETO.	1/05/2026	30/05/2026	26									0									
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	30/05/2026	26									0									
7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3"; INCLUYE: CURVA, UNIONES, TERMINAL, ABRAZADERAS TIPO RIEL, RIEL Y ANCLAJES.	1/05/2026	30/05/2026	26									0									
7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS ESPECIALES A 220VCON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	1/07/2026	6/08/2026	32											0	0						
7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 1 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	27/07/2026	5/09/2026	36											0	0	0					
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES 2 220V CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	27/07/2026	5/09/2026	36											0	0	0					
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	27/07/2026	27/08/2026	28											0	0	0					
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	27/07/2026	27/08/2026	28											0	0	0					
7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	27/07/2026	27/08/2026	28											0	0	0					
7,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCRUSTADO EN MURO.	27/07/2026	25/08/2026	26											0	0	0					
7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFORMADOR CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	1/08/2026	4/09/2026	30												0	0					
7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL VITAL CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	1/08/2026	4/09/2026	30												0	0					
7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL AA CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	1/08/2026	4/09/2026	30												0	0					
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	1/08/2026	7/09/2026	32												0	0					
7,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RAMAL REGULADO CON FRENTE MUERTO; INCLUYE: BARRAJES, INTERRUPTOR GENERAL, INTERRUPTORES PARCIALES, CABLEADO INTERNO, TERMINALES ESTAÑADAS Y CINTAS	1/08/2026	7/09/2026	32												0	0					

7,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4" , CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	1/08/2026	4/09/2026	30													0	0			
7,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE CABLE CU 4#12, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. . DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	1/08/2026	4/09/2026	30													0	0			
7,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE GCFI, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	1/08/2026	4/09/2026	30													0	0			
7,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE NORMAL GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	1/08/2026	4/09/2026	30													0	0			
7,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS.	1/08/2026	16/09/2026	40													0	0			
7,36	SALIDA PARA ILUMINACIÓN GENERAL, 127V; INCLUYE: 5 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, TOMACORRIENTE CON P.T. COLOR BLANCA, TAPA PVC, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 7 METROS DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3#12 AWG.	1/08/2026	18/09/2026	42													0	0			
7,37	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y EXIT, 127V; INCLUYE: 4 METROS DE TUBERÍA EMT DE 3/4", CURVAS, TERMINALES, CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO GALVANIZADO, EMPALMES PARA DERIVACIÓN DE AUTODESFORRE, EMPALMES TIPO RESORTE, CONECTORES EN "U" Y 9 METROS DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3#12 AWG, INCLUYE LUMINARIA	5/08/2026	22/09/2026	42													0	0			
7,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 4 METROS.	5/08/2026	22/09/2026	42													0	0			
7,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 2#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	5/08/2026	22/09/2026	42													0	0			
7,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.	5/08/2026	8/09/2026	30													0	0			
7,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12F+1#12T, TUBERÍA PVC 3/4" Y CAJAS 2X4" PVC. DISTANCIA PROMEDIO 7 METROS.	5/08/2026	8/09/2026	30													0	0			
7,42	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA, TIPO MICKEY MOUSE; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	5/08/2026	19/09/2026	40													0	0			
7,43	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HERMETICA DE 40W DE SOBREPONER, INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	5/08/2026	19/09/2026	40													0	0			
7,44	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED DE 18W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	5/08/2026	19/09/2026	40													0	0			
7,45	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED DE 31W DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	5/08/2026	19/09/2026	40													0	0			
7,46	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE HERMETICO DE 2OW DE SOBREPONER; INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO RESORTE.	5/08/2026	19/09/2026	40													0	0			
7,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTORAS DE 1M. INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA.	5/08/2026	19/08/2026	13													0	0			
7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON 8MM. INCLUYE SEPARADORES.	5/08/2026	28/08/2026	21													0	0			
7,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO N°1/0.	5/09/2026	22/09/2026	15																	
7,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8 X 2,4M. INCLUYE HIDROSOLTA, SOLDAUDURA EXOTERMICA, GRAPA DE CONEXIÓN BIMETALICA.	5/09/2026	19/09/2026	13													0	0			
7,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA 30X30CM.	5/09/2026	16/09/2026	10													0	0			
7,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.	5/09/2026	14/09/2026	8													0	0			
8	**INSTALAR AUTOMATIZACION**																					
8,01	FACE PLATE UNA VENTANA PARA JACK RJ45 CAT 6A PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	2/08/2026	22/09/2026	44													0	0			
8,02	GABINETE ANCHO PARA TELECOMUNICACIONES 800 ANCHO, 1000 MM PROFUNDIDAD.PINTURA: NEGRA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. MATERIAL: ACERO AL CARBON UNIDADES RACK: 42 UR	2/08/2026	22/09/2026	44													0	0			
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CONVENCIONAL. CON LED INDICATIVO	2/08/2026	15/09/2026	38													0	0			
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION REFORZADA ELECTROZINCADA	2/08/2026	29/08/2026	24													0				
8,05	PATCH CORD TERAMAX COBRE, LATIGUILLO, TERA 4 PARES, RJ45, CATEGORÍA 8, S/FTP, T568B, TRENZADO.	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0			
8,06	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A (INCLUYE JAKS), BLINDADO , 19", 1RU, INCLUYE BARRA TRASERA PARA ORGANIZACIÓN DE CABLE	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0			
8,07	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, AZUL, (3 M) DATOS	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0			
8,08	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, GRIS, (3 M) AP	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0			
8,09	PATCH CORD CATEGORÍA 6A, BLINDADO S/FTP, DIÁMETRO REDUCIDO, 10 PIES, BLANCO, (3 M) CAMARA IP	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0			
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 19" METÁLICO, 2 UR	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0			
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE DOBLE PARA RACK	2/08/2026	26/08/2026	21													0				

8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE 12 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 50/125 (OM3), EXTERIOR/INTERIOR, LSOH C/PROTECCIÓN PRIMARIA ANTI- ROEDOR DE FIBRA DE VIDRIO	2/08/2026	26/08/2026	21													0					
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG CCTV ACCES POINT	2/08/2026	19/09/2026	42													0	0				
8,14	PLACA DE PARED FORMATO CT, PARA 1 ADAPTADOR, BLANCA	2/08/2026	15/08/2026	12													0					
8,15	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR AZUL, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE DATOS INCLUYE FACE PLATE	2/08/2026	12/09/2026	36													0	0				
8,16	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR NEGRO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE AP INCLUYE FACEPLATE	2/08/2026	26/08/2026	21													0					
8,17	JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO, COLOR BLANCO, SIN TAPA CUBRE POLVO SALIDA DE CAMARA IP INCLUYE FACE PLATE	2/08/2026	26/08/2026	21													0					
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PDU 12 SALIDAS	2/08/2026	26/08/2026	21													0					
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FUTP CAT 6A CERTIFICADO 23AWG PUESTO DE TRABAJO VOZ Y DATOS	2/08/2026	19/09/2026	42													0	0				
8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO PARA PARLANTES	2/09/2026	25/09/2026	21														0				
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16 CONTRA INCENDIO .	2/09/2026	8/10/2026	32														0				
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA LED 15A 110 CANDELAS	2/09/2026	25/09/2026	21														0				
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO A30XH SENSOR TÉRMICO ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS.	2/09/2026	25/09/2026	21														0				
8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE BAJA PARA DETECTOR DE HUMO DETECCIÓN DE INCENDIOS DE LA GAMA A30	2/09/2026	25/09/2026	21														0				
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO, CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 100 MM, ANCHO 1000 MM.	2/09/2026	8/10/2026	32														0				
8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE REJILLA DE ACERO , CON PROTECCIÓN SUPERFICIAL, O INOXIDABLE AISI 304 O 316L CON BORDE DE SEGURIDAD PARA SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE CABLES. ALA DE ALTO 60 MM, ANCHO 600 MM.	2/09/2026	8/10/2026	32														0				
8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RAIL CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	2/09/2026	8/10/2026	32														0				
8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJACIÓN SOPORTE METÁLICO PARA EL MONTAJE A TECHO DE BANDEJAS DE REJILLA	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TUBO ACCESORIO PARA PROTEGER LA SALIDA DEL CABLEADO	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA METÁLICA ROSCADA 3/8	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORNA METÁLICA DE LATÓN PARA LA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE CON PERFIL OMEGA Y SISTEMA UNIVERSAL DE CONEXIÓN PARA BANDEJAS	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO PVC TIPO PESADO 3/4	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT EMT 1 1/2	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA EMT 45 GRADOS 1 1/2	2/08/2026	8/09/2026	32													0	0				
8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL EMT 1 1/2	2/08/2026	8/09/2026	32													0					
8,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL CONTRA INCENDIO COFEM	2/09/2026	8/10/2026	32														0	0			
9	**CONSTRUIR MAMPOSTERIA**																					
9,01	MURO EN BLOQUE Nº5 E=0.12 MTS	12/03/2026	15/05/2026	56						0												
9,02	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	28/03/2026	20/04/2026	20						0												
9,03	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	2/04/2026	8/05/2026	32																		
9,04	ALFAJIA EN CONCRETO E= 0.25 MTS 17.5 MPA - (2500 PSI) INC. REFUERZO	10/04/2026	21/05/2026	36																		
9,05	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 MTS	10/04/2026	14/05/2026	30																		
9,06	MURO UNA CARA EN ETERBOARD 10 MM	10/04/2026	2/05/2026	20																		
9,07	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E= 0.10 MTS	10/04/2026	27/04/2026	15																		
10	**EJECUTAR PAÑETES**																					
10,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4	22/03/2026	2/06/2026	62						0		0										
10,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 HASTA 50CM	22/03/2026	25/04/2026	30						0												
10,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	23/03/2026	14/05/2026	46						0		0										
10,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 HASTA 50CM	22/03/2026	5/05/2026	38						0		0										
10,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	22/03/2026	22/05/2026	53						0		0										
10,06	GOTERAS	23/03/2026	25/04/2026	30						0												
10,07	PAÑETE LISO MUROS CULATAS 1:5	22/03/2026	24/04/2026	29						0												
11	**INSTALAR PISOS**																					
11,01	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	1/06/2026	17/06/2026	15											0							
11,02	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	1/06/2026	29/06/2026	25											0							
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	1/06/2026	16/07/2026	40											0	0						
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	1/06/2026	17/06/2026	15											0							
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION, PULIDA, DESTRONQUE BRILLADO Y CRISTALIZADO BALDOSIN EN GRANITO DE MARMOL	15/07/2026	9/10/2026	75												0	0	0	0			
11,06	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	1/06/2026	26/06/2026	23											0							
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	1/06/2026	26/06/2026	23											0							
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	1/06/2026	16/06/2026	14											0							
11,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM.	1/06/2026	18/07/2026	42											0	0						
12	**EJECUTAR URBANISMO**																					
12,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	1/04/2026	24/04/2026	21									0									
13	**INSTALAR ENCHAPES**																					
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS EN CERAMICA RECTIFICADA DE 30X60	3/07/2026	24/08/2026	45												0	0					
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO	4/09/2026	28/09/2026	21														0				
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE VENTILACION 20*20 ALUMINIO	5/07/2026	21/07/2026	14												0						
13,04	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	6/07/2026	6/08/2026	28												0	0					
13,05	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAREGISTROS EN PVC 20X20	7/07/2026	20/07/2026	12												0						
14	**INSTALAR CUBIERTA**																					
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	2/03/2026	22/04/2026	45						0												
14,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8MM	3/03/2026	26/03/2026	21						0												
14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	4/03/2026	20/03/2026	15						0												

14,04	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	5/03/2026	28/03/2026	21							0												
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	29/03/2026	22/04/2026	21							0	0											
14,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA TIPO PANEL METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, CON POLIURETANO EXPANDIDO Y ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CAL 26 / 26 DE 30 MM.	27/03/2026	30/04/2026	30							0	0											
15	**INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA**																						
15,01	SUMINISTRO E INSTLACION MUEBLE HOSPITALARIO TIPO CLOSETH CON ENTREPAÑOS EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	5/10/2026	30/10/2026	23													0						
15,02	SUMINISTRO E INSTLACION MUEBLE BAJO PUESTO DE TRABAJO O ESTACION DE ENFERMERIA DE 75CM DE ALTURA, 60CM DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO DE 18MM CON RECUBRIMIENTO A DOS CARAS Y CANTOS EN FORMICA	12/10/2026	28/10/2026	15													0						
15,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ENTABLERADA CON ACABADO MELAMINICO, CANTOS RIGIDOS, INCLUYE MARCO EN MADECOR	12/10/2026	28/10/2026	15													0						
15,04	SUMINISTRO E INSTLACION PROTECTOR GUARDACAMILLA DE 15 A 19 CMS CON SISTEMA DE CLIPS EN LAS AREAS DE CIRCULACION, SOPORTE EN ALUMINIO Y PLASTICO DE ALTO IMPACTO CON JUMPER INTERIOR PARA AMORTIGUAR GOLPES, COLOR A ESCOGER, RESISTENCIA AL IMPACTO EN LA PARTE PLASTICA, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS CON RESPECTO A LA PROPAGACION DE FUEGO. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS.	12/10/2026	30/10/2026	17													0						
16	**INSTALAR CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**																						
16,01	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE	28/09/2026	5/10/2026	7															0	0			
16,02	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	28/09/2026	6/10/2026	8															0	0			
16,03	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA QUIRURGICA EN ACERO INOXIDABLE ANTIÁCIDO CAL 18 DE .60 X .60 (INC. GRIFERÍA MANOS LIBRES Y PULSADOR BRETTER)	28/09/2026	6/10/2026	8															0	0			
16,04	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 REF 304 SATINADO	28/09/2026	6/10/2026	8															0	0			
16,05	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 CAL 18 REF 304	29/09/2026	5/10/2026	6															0	0			
16,06	SUMINSTRO E INSTALACION VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, INCLUYE SALPICADERO DE 10 CM, FALDON DE 50 CM, INCLUYE SISTEMA DE IRRIGACION CON VALVULA TIPO PUSH	30/09/2026	3/10/2026	4															0	0			
16,07	SUMINSTRO E INSTALACION BEBEDERO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 INCLUYE GRIFERIA	8/10/2026	14/10/2026	6															0	0			
16,08	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (DISTANCIA MAYOR A 1 ML)	8/10/2026	12/10/2026	4															0	0			
16,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE CON PASAMANOS Y PARALES DE 2" Y 3 LINEAS DE VARILLA DE ACERO EN 1/2" INLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE	8/10/2026	16/10/2026	8															0	0			
17	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y PVC**																						
17,01	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA HOSPITALARIA DOBLE, CON MARCO EN ALUMINIO, VISOR CON VIDRIO Y PROTECTOR DE CAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE.	13/09/2026	17/10/2026	30															0	0			
17,02	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CON MARCO EN ALUMINIO ANCHO ENTRE 80CM - 1M	14/09/2026	17/10/2026	30															0	0			
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC PROYECTANTE	15/09/2026	19/10/2026	30															0	0			
17,04	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PVC CORREDIZA	16/09/2026	20/10/2026	30															0	0			
18	**INSTALAR CARPINTERIA METALICA**																						
18,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	26/03/2026	29/05/2026	56							0	0	0										
18,01	IZAJE ESTRUCTURAS METALICAS CON GRUA TELESCOPICA TIPO PH	26/03/2026	17/04/2026	20							0	0											
19	**EJECUTAR ESTUCO Y PINTURA**																						
19,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	15/07/2026	1/09/2026	42													0	0	0				
19,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO BAJO PLACA	16/07/2026	25/09/2026	62													0	0					
19,03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	17/07/2026	26/09/2026	62													0	0					
19,04	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS	18/07/2026	28/09/2026	62													0	0					
19,05	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA EN KORAZA SOBRE FACHADA	19/07/2026	5/10/2026	67													0	0	0	0			
19,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	20/07/2026	25/08/2026	32														0	0				
19,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	21/08/2026	17/09/2026	24														0	0				
19,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	22/08/2026	18/09/2026	24														0	0				
19,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	23/08/2026	25/09/2026	29														0	0				
20	**INSTALAR CERRADURAS VIDRIOS Y ESPEJOS**																						
20,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	1/10/2026	9/10/2026	8																0			
20,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	1/10/2026	7/10/2026	6																0			
20,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	1/10/2026	12/10/2026	10																0			
20,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	1/10/2026	14/10/2026	12																0			
20,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	4/10/2026	15/10/2026	10																0			
20,06	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE EMERGENCIA	5/10/2026	17/10/2026	12																0			
20,07	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 4+4 MM	6/10/2026	16/10/2026	10																0			
21	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS**																						
21,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	5/09/2026	16/09/2026	10																0			
21,02	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA HOSPITALARIO EN ACERO INOXIDABLE (INC. GRIFERÍA)	6/09/2026	19/09/2026	12																0			
21,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	7/09/2026	17/09/2026	10																0			
21,04	SUMINISTRO E INSTALACION TELEDUCHA C/MANGUERA INLCUYE MEZCADOR MONOCONTROL	8/09/2026	23/09/2026	14																0			
21,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	8/09/2026	18/09/2026	10																0			
21,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	8/09/2026	25/09/2026	16																0			

21,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL	8/09/2026	23/09/2026	14														0			
21,08	SUMINISTRO E INSTALACION TOALLERO	8/09/2026	21/09/2026	12														0			
21,09	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO (INCLUYE APARATO SANITARIO, ASIENTO CON TAPA, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS)	8/09/2026	16/09/2026	8														0			
21,10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAL EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA	8/09/2026	18/09/2026	10														0			
21,11	SUMINISTRO ORINAL DE FLUXOMETRO	15/09/2026	21/09/2026	6														0			
21,12	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA	16/09/2026	15/10/2026	26														0	0		
21,13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVADO QUIRURGICO CAL. 18	17/09/2026	21/09/2026	4														0			
21,14	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLADOR DUCHA	18/09/2026	22/09/2026	4														0			
21,15	SUMINISTRO E INSTALACION PLATO DUCHA	19/09/2026	23/09/2026	4														0			
21,16	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA DUCHA	20/09/2026	3/10/2026	12														0	0		
21,17	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO PARA DUCHA	11/09/2026	29/09/2026	16														0			
21,18	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA TELEFONO	22/09/2026	7/10/2026	14														0	0		
22	**EJECUTAR VARIOS**																				
22,01	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRILICO 30X15CM INCLUYE TUBO METALICO GUIA DE MANO A SEÑAL, SEGÚN NTC4596	15/10/2026	28/10/2026	12															0		
22,02	ASEO GENERAL ENTREGA	22/10/2026	31/10/2026	9															0		
22,03	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA VENTILADA CELOSIA C40	15/10/2026	26/10/2026	10															0		
22,04	SUMINISTRO E INSTALACION FACHADA EN PANEL METALICO CORTASOL STRIPSCREEN	16/10/2026	27/10/2026	10															0		
23	**INSTALAR SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AGUA FRIA Y VENTILACION MECANICA**																				
23,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/4 "FLEXIBLE"	3/05/2026	23/06/2026	44												0	0				
23,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	4/05/2026	13/06/2026	36												0	0				
23,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/2 "L"	5/05/2026	15/06/2026	36												0	0				
23,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	6/05/2026	16/06/2026	36												0	0				
23,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/4 "L"	7/05/2026	17/06/2026	36												0	0				
23,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 7/8 "K"	8/05/2026	23/05/2026	14												0					
23,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1 1/8 "K"	9/05/2026	20/05/2026	10												0					
23,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 24 (0.55MM, 4.69 KG/M2)	10/05/2026	19/05/2026	8												0					
23,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO LAM GALV. CA. 22 (0.70MM, 5.48 KG/M2)	11/05/2026	21/05/2026	10												0					
23,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO INTERNO JUMBOLÓN/THERMOLÓN 12 MM	12/05/2026	25/05/2026	12												0					
23,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 12"	13/05/2026	4/06/2026	20												0	0				
23,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø 6"	14/05/2026	29/05/2026	14												0	0				
23,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA POLIPROPILENO PN16 PRE-AISLADA DE 1 1/2"	15/05/2026	4/06/2026	18												0	0				
23,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 4x4	16/05/2026	3/06/2026	16												0	0				
23,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x4	17/05/2026	13/06/2026	24												0	0				
23,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 6x6	18/05/2026	9/06/2026	20												0	0				
23,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x6	19/05/2026	10/06/2026	20												0	0				
23,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 8x8	20/05/2026	11/06/2026	20												0	0				
23,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x8	21/05/2026	8/06/2026	16												0	0				
23,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 10x10	22/05/2026	4/06/2026	12												0	0				
23,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x10	23/05/2026	5/06/2026	12												0	0				
23,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSORES DE SUMINISTRO 4V 12x12	24/05/2026	6/06/2026	12												0	0				
23,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 4x4	25/05/2026	30/05/2026	6												0	0				
23,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 6x4	26/05/2026	1/06/2026	6												0	0				
23,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 6x6	27/05/2026	2/06/2026	6												0	0				
23,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 8x6	28/05/2026	3/06/2026	6												0	0				
23,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 8x8	29/05/2026	4/06/2026	6												0	0				
23,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x4"	30/05/2026	5/06/2026	6												0	0				
23,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x8"	31/05/2026	8/06/2026	7												0	0				
23,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10X6"	1/06/2026	10/06/2026	9												0	0				
23,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 10"x10"	2/06/2026	10/06/2026	8												0	0				
23,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 12"x8"	3/06/2026	10/06/2026	7												0	0				
23,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 6x4	4/06/2026	10/06/2026	6												0	0				
23,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 8x6	5/06/2026	10/06/2026	5												0	0				
23,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x5	6/06/2026	12/06/2026	6												0	0				
23,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 10x8	7/06/2026	16/06/2026	8												0	0				
23,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA DE BALANCEO 12x8	8/06/2026	17/06/2026	9												0	0				
23,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 6"x4"	9/06/2026	17/06/2026	8												0	0				
23,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x4"	10/06/2026	19/06/2026	9												0	0				

23,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"x8"	11/06/2026	19/06/2026	8								0	0								
23,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x5"	12/06/2026	19/06/2026	7								0	0								
23,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 10"x8"	13/06/2026	19/06/2026	6								0	0								
23,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 14"x10"	14/06/2026	24/06/2026	9								0	0								
23,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO TERMINAL 48"x24"	15/06/2026	23/06/2026	8								0	0								
23,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 24"x16"	16/06/2026	20/06/2026	5								0	0								
23,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 8"x14"	17/06/2026	25/06/2026	8								0	0								
23,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 10"x12"	18/06/2026	3/07/2026	14									0	0							
23,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO TEAA 1	19/06/2026	3/07/2026	13									0	0							
24	**INSTALAR RED DE GASES MEDICINALES**																				
24,01	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G O2 1/2"-VAC 3/4"	22/05/2026	11/06/2026	18								0	0								
24,02	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 3G O2 1/2"-AIR MED1/2"-VAC 3/4"	23/05/2026	17/06/2026	22								0	0								
24,03	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE SEXTUPLE (1/2" X (1/2"' X 1/2" X 1/2" X 1/2" X 3/4" VALVULA TIPO CUATRO TORNILLO)	24/05/2026	13/07/2026	43								0	0	0							
24,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	25/05/2026	10/07/2026	41								0	0	0							
24,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	26/05/2026	16/07/2026	45								0	0	0							
24,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	27/05/2026	21/07/2026	48								0	0	0							
24,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 11/2"	28/05/2026	24/07/2026	50								0	0	0							
24,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	29/05/2026	18/07/2026	44								0	0	0							
24,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1/2" RÍGIDA	30/05/2026	11/07/2026	37								0	0	0							
24,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 3/4" RÍGIDA	31/05/2026	27/06/2026	24								0									
24,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 1" RÍGIDA	1/05/2026	26/05/2026	22								0									
24,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 11/2" RÍGIDA	2/05/2026	11/05/2026	8								0									
24,13	SUMINISTO E INSTALACIÓN TUBERÍA 1 1/4"- TIPO MEDICINAL DE ACUERDO A NORMAS	3/05/2026	30/05/2026	24								0									
24,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE L DE 2" RÍGIDA	4/05/2026	12/05/2026	8								0									
24,15	PRUEBAS DE GASES CRUZADOS	5/05/2026	1/06/2026	24								0	0								
24,16	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	6/05/2026	30/05/2026	22								0									
24,17	SUMINISTO E INSTALACIÓN TOMA QC O2	7/10/2026	29/10/2026	20														0			
24,18	SUMINISTO E INSTALACIÓN TOMA QC VAC	8/10/2026	30/10/2026	20														0			
24,19	SUMINISTO E INSTALACIÓN VÁLVULA SENSOR ALARMA	9/05/2026	3/06/2026	22								0	0								
24,20	SUMINISTO E INSTALACIÓN PRESOSTATOS Y VACUOSTATO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS FUENTE A ALARMA MAESTRA	10/05/2026	6/06/2026	24								0	0								
24,21	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIAS	11/05/2026	4/06/2026	22								0	0								
24,22	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1¨	12/05/2026	8/06/2026	24								0	0								
24,23	SUMINISTRO E INSTALACION TAPONES DE PRUEBA DE 1/2¨	13/05/2026	9/06/2026	24								0	0								
24,24	SUMINISTO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 1G O2 1/2"-VAC 3/4"	14/05/2026	8/06/2026	22								0	0								
25	**INSTALAR EQUIPOS**																				
25,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DE DISTRIBUCION FIBRA OPTICA PARA RACK ODF 24 HILOS FIBRA ÓPTICA.	14/09/2026	1/10/2026	16									0	0							
25,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC-LC DUPLEX 10 G, 50/125 OM3, COLOR AQUA, 3 METROS	15/09/2026	5/10/2026	18									0	0							
25,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSCEPTOR MINI-GBIC SFP+ 10G LC DUPLEX PARA FIBRA MULTIMODO 300 M	16/09/2026	3/10/2026	16									0	0							
25,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADMINISTRABLE L3 STACKING 10/100/IDOOT 24 PUERTOS POE8O2.3AT, 4 PUERTOS 10G SFP+ 370 W	17/09/2026	5/10/2026	16									0	0							
25,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 128CH H.265	18/09/2026	3/10/2026	14									0	0							
25,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 8TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	19/09/2026	2/10/2026	12									0	0							
25,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA PDU UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA PDU TIERRA AISLADA 12 SALIDAS NEMA 5-15	20/09/2026	1/10/2026	10									0	0							
25,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAI SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS ON-LINE TIPO RACK 3KVA , 2700 VATIOS MONOFASICA 120 VCA	21/09/2026	26/09/2026	6									0								
25,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 867 MBPS	22/09/2026	2/10/2026	10									0								
25,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRABADOR VIDEO VIGILANCIA NVR 8-CH 1080P H265	23/09/2026	29/09/2026	6									0								
25,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISCO DURO WD DE 4TB / 7200RPM / OPTIMIZADO PARA NVR VIDEO VIGILANCIA .	24/09/2026	30/09/2026	6									0								
25,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓNCAMARA IP 2MP DOMO H265+ DWDR D/NF2.8 IR30M IP67 IK10 SEMIMETAL HIKVISION	25/09/2026	29/09/2026	4									0								
25,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR DE SONIDO AMBIENTAL DE 4 ZONAS | 240W RMS | SISTEMA 70/100V	26/09/2026	3/10/2026	7															0	0	
25,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE PARA TECHO COAXIAL DE 6.5" Y TWEETER DE 1.5", 30W DE POTENCIA RMS TRANSFORMADOR DE LINEA INCLUIDO. ESTE MISMO COLOR BLANCO USO EN INTERIORES.	27/09/2026	5/10/2026	7															0	0	
25,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALDE ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL. 12 ZONAS. 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA,1 SALIDA DE ALARMA.	28/09/2026	5/10/2026	7															0	0	
25,16	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA, TIPO CALDERIN DE ALTO RENDIMIENTO	29/09/2026	6/10/2026	7															0	0	
25,17	UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 1" PARA TANQUE,TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL	30/09/2026	7/10/2026	7															0	0	

ELABORO:

ING. GERMAN RODRIGUEZ WALTEROS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ACH