Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

INFORME 01 A VEEDURÍA CIUDADANA

LEY 1757 DE 2015

Fecha:	Agosto -2026
Contrato N°:	266-2026
Contratista:	MOLE INGENIERIA SAS
Objeto:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN DINDICUÉ, SEDE RÍO NEGRO SOTARÁ, MUNICIPIO DE SOTARÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe, tiene como objeto adelantar proyectos y programas para la atención de las necesidades básicas de los habitantes de los municipios de la zona de influencia y la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por la calamidad pública a que se refiere el Decreto 1178 de 1994. Entre sus funciones esta financiar las actividades y obras que requiera la reconstrucción y rehabilitación social, económica y material de la población y de las zonas afectadas y coordinar las actividades de construcción de vivienda, servicios públicos, equipamiento comunitario y otorgamiento de crédito y de garantías que realicen las entidades públicas, en las regiones y para las personas directamente afectadas.

A la fecha y por disposición legal establecida en la Ley 2160 de 2021 "**POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007**", la entidad, a su vez podrá celebrar contratos para adelantar y ejecutar, planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes de las comunidades- étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Anzá, Jámbalo, La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Suarez, Toribio, Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villa vieja, Yaguará, Palermo y Rivera del departamento del Huila.

En los últimos 30 años, la Corporación Nasa Kiwe ha orientado esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, este trabajo le ha significado a la entidad amplia experiencia en reconstrucción, rehabilitación y gestión del riesgo de desastres, además se ha posicionado entre las comunidades y a nivel nacional como una entidad transparente, eficiente y eficaz en la ejecución de funciones delegadas por el estado colombiano y es precisamente esta experiencia y los logros obtenidos lo que hacen que sea una entidad idónea para ejecutar acciones dentro del territorio de influencia, que a su vez en su mayoría es escenario de amenazas de origen natural y antrópico.

Una de las limitaciones que pone el freno al desarrollo regional es la deficiencia en la calidad de la infraestructura educativa. Aunque el gobierno nacional y entidades regionales realizan inversiones en las instituciones educativas, estas inversiones no han sido suficientes para obtener buenos resultados, motivo por el cual actualmente la Corporación Nasa Kiwe ejecuta el proyecto de inversión denominado *"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE"* con BPIN 202400000000040, que tiene como objetivo general: Mejorar la cobertura de las necesidades básicas de la población vulnerable en el área de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe y como objetivos específicos: 1. Mejorar las condiciones de habitabilidad para los grupos de valor de la entidad; 2. Mejorar las condiciones sanitarias para los grupos de valor de la entidad; 3. Incrementar la cobertura del servicio de energía eléctrica para los grupos de valor de la entidad; 4. Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar; 5. Mejorar las condiciones para la atención en salud para los grupos de valor de la entidad; 6. Mejorar las condiciones para la realización de eventos comunitarios, culturales y deportivos de los grupos de valor de la entidad; 7. Mejorar la intercomunicación terrestre para los grupos de valor de la entidad; 8. Generar iniciativas de desarrollo productivo sostenible para los grupos de valor de la entidad.

Dentro de los objetivos específicos se destaca el objetivo N° 4, que tiene como propósito "Mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en proceso de formación escolar", para lo cual se han programado las siguientes actividades para la vigencia 2025:

Por intermedio del Área de Educación, la Corporación Nasa Kiwe establece fortalecer la infraestructura educativa en los municipios que hacen parte de su jurisdicción, para lo cual se han dedicado esfuerzos a promover el diseño y construcción de obras de infraestructura educativa, y de esta manera propender por un mejoramiento en la calidad de la educación de los moradores del área de influencia de la Corporación.

La Corporación Nasa Kiwe ha validado una amplia experiencia institucional en la ejecución de proyectos en el área educativa en regiones y zonas que tienen afectación por diversos eventos de riesgo, desastres naturales y antrópicos, adquiriendo el compromiso de mejorar la calidad en la educación, liderando en la actualidad el proyecto **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA.**

Con fundamento en lo anterior la Corporación Nasa Kiwe por intermedio del Área de Educación, ha dedicado sus esfuerzos a promover el mejoramiento en la calidad de vida de los moradores del área de influencia de la Corporación.

Para la vigencia 2026, la Corporación pretende realizar el diseño y construcción de aula escolar en la Institución Educativa Benjamín Dindicué, sede Río Negro Sotará, municipio de Sotará Cauca.

Con el proyecto se espera beneficiar la calidad de la educación, mejorando la infraestructura física de la Institución Educativa Benjamín Dindicué, sede Río Negro Sotará a estudiantes y docentes fortaleciendo el plantel educativo, construyendo el aula escolar de la institución educativa.

De esta manera la Corporación Nasa Kiwe avanza para dar cumplimiento a la cadena de valor del proyecto de inversión multisectorial dentro del objetivo Infraestructura educativa mejorada en lo concerniente a mejorar la infraestructura educativa de familias que se encuentran dentro del proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA con los recursos de la vigencia 2026.

Dándole alcance al POAi de la Corporación Nasa Kiwe de la vigencia 2026 con el Código UNSPSC 95121902, cuyo objeto es DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN DINDICUÉ, SEDE RÍO NEGRO SOTARÁ, MUNICIPIO DE SOTARÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2026, por un valor de Ciento treinta y cinco millones de pesos m.cte ($135'000.000).

PROYECCIÓN DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
OBJETO:	**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN DINDICUÉ, SEDE RÍO NEGRO SOTARÁ, MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA.**		
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Diseños arquitectónicos y estructurales	GBL	1,00
1.2	Localización y replanteo	M2	86,49
1.3	Excavación con material común	M3	24,19
1.4	Relleno con material de excavación	M3	5,33
2	**CONCRETOS**		
2.1	Solado de limpieza, e=5 cm 14 MPA	M2	22,96
2.2	Construcción de Viga de cimentación 30x30 en concreto de 3000 psi	ML	41,10
2.3	Construcción de columnas 30x30 CM en concreto de 3000 psi	ML	21,20
2.4	Construcción de vigas superior de 30x30 CM en concreto de 3000 psi	ML	32,00
2.5	Construcción de Viga cinta 12x10 CM en concreto de 3000 psi	ML	20,00
2.6	Construcción de anden e= 10 cm, concreto de 3000 psi (escobado y acolillado), incluye malla electrosoldada	M2	14,24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
2.7	Construcción de piso primario e=8 cm concreto 3000 psi incluye malla electrosoldada	M2	48,28
2.8	Cuneta perimetral rectangular con superficie interna inferior ovalada de sección 0.20 m e=0,08 m en concreto de 21MPa. Esmaltada, mezclado mecánico. Incluye formaleta.	ML	18,60
3	**INSTALACIONES METALICAS Y ACEROS**		
3.1	Acero de refuerzo 420 MPa (60000 psi), incluye figurado, amarre e instalación.	KG	1.145,26
3.2	Suministro e instalación de Cercha en Perlin Tipo C en cajón 150x50 Calibre 16, incluye anticorrosivo y pintura	UND	1,00
3.3	Perlin tipo C de 100x50mm calibre 16, incluye anticorrosivo y pintura en esmalte.	ML	90,00
3.4	Suministro e instalación de ventana de sección 2,00 x 1,50 (ver diseño) en lamina conroll cal 20 con reja en tubo cuadrado de 3/8- incluye, anticorrosivo y pintura	UND	1,00
3.5	Suministro e instalación de ventana de sección 3,20 x 1,50 (ver diseño) en lamina conroll cal 20 con reja en tubo cuadrado de 3/8- incluye anticorrosivo y pintura	UND	3,00
3.6	Suministro e instalación de puerta en lamina calibre 20 de 2,15x1 incluido marco y luceta de 0,25 m (ver diseño), incluye cerradura, anticorrosivo y pintura de aceite	UND	1,00
3.7	Suministro e instalación de vidrios 4mm para luceta de puerta y ventanas.	M2	17,65
4	**MAMPOSTERIA**		
4.1	Suministro e instalación de ladrillo tolete	M2	50,15
4.2	Repello paredes, e=3 cm incluye filo y dilataciones	M2	143,08
4.3	Estuco Plástico para muros incluye filos y dilataciones	M2	133,47
4.4	Pintura 2 manos Tipo 1 muros internos y externos, incluye filos y dilataciones	M2	133,47
5	**PISOS**		
5.1	Suministro e instalación de cerámica tipo 5 para piso interior	M2	47,77
5.2	Suministro e instalación de mortero 1:3 para alistado de piso E= 4 cm	M3	47,77
5.3	Suministro e instalación de guarda escobas en cerámica H= 10 cm.	M2	26,70
6	**CUBIERTA**		
6,1	Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2,5mm Blanco. Incluye elementos necesarios para su instalación	M2	90,00
6,2	Suministro e instalación de caballete UPVC 2.5mm Blanco. Incluye elementos necesarios para su instalación	UND	9,00
6,3	Suministro e instalación de cielo raso	M2	60,97
6,4	Suministro e instalación de Canal metálico en lámina galvanizada Cal. 20 según diseño. Incluye esmalte, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	18,40

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
6,5	suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias PVC SANITARIA 3". Incluye accesorios para su correcta instalación	ML	16,80
7	**ELECTRICO**		
7,1	Suministro e Instalación de Tablero De Breakers 6 Circuitos	UND	1,00
7,2	Suministro, Montaje Y Conexión Salidas De Iluminación, incluye cableado, lampara led, interruptor y demás accesorios para su funcionamiento	UND	7,00
7,3	Suministro, Montaje Y Conexión Salidas De Tomacorrientes, incluye cableado, lampara led, aparato y demás accesorios para su funcionamiento	UND	4,00
7,4	Puesta A Tierra Con Varilla De Cobre De 2.4m - Ø5/8", Incluyendo Ducto De Inspección y Empalme	UND	1,00
7,5	Suministro, transporte e instalación de acometida eléctrica interna en cable monofásico en cobre encauchetado, incluye accesorios para correcta instalación.	UND	50,00

Atentamente,

MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Asesor Educación CNK
Supervisor

Recibe:

Firma:	Firma:
Nombre: José Dieyer Quique	Nombre: Carlos Adelmo Cuetocue
Cédula N°: 100720874	Cédula N°: 1062079417
Cargo: Secretario	Cargo: Presidente

	Firma:

Firma: Alexandra Tumbo	Jose Roberto Quigueteno
Nombre: Vineth Alexandra Tumbo	Nombre: José Rigoberto Quiguatengo
Cédula Nº: 1062075564	Cédula Nº: 10627979703
Cargo: Vocal 1	Cargo: Vicepresidente

Firma: Flora Pete	Firma:
Nombre: Flora Pete Cuyu	Nombre:
Cédula Nº: 76007082	Cédula Nº:
Cargo: Vocal 2.	Cargo: