Jonessa

6491

Rentan

Radicado R:2026010386753
Fecha:2026/07/14 10:07:58 AM
Tpo OFICIO
Responsable BEATRIZ ELENA OSPINA MON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Medellín, 10 de Julio 202

1300 1960

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de Informes No. 4 correspondiente al mes de Abril de 2026 – Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remisorio (1 folio)
- Informe Técnico (45 folios - del folio 2 al 46)
- Informe Ambiental (10 folios - del folio 47 al 56)
- Informe Social (28 folios - del folio 57 al 84)
- Hojas de vida de profesionales del mandato (16 folios – de folio 85 al 100)
    - Carlos Manuel Jaramillo Gómez

En medio digital (USB) se anexa lo siguiente:

- Carpeta "1. ANEXOS DEL MANDATO"
- Carpeta "2. INFORMES SEMANALES"
- Carpeta "3. CONTRATOS DERIVADOS"
    - Carpeta "3.1. Lote 2 – Occidente"
    - Carpeta "3.2. Lote 3 - Urabá"
    - Carpeta "3.3. Lote 4 – Magdalena Medio"
    - Carpeta "3.4. Lote 5 - Suroeste"
    - Carpeta "3.5. Lote 6 – Nordeste"
    - Carpeta "3.6. Lote 7 – Bajo Cauca"
    - Carpeta "3.7. Lote 8 – Norte"

Total, de folios 100

14-Julio-26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 17 731145

La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.


Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo Técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Rentan	INFORME MENSUAL TÉCNICO		
	Código: GEP-F1310-13	Versión: 01	Página 1 de 89

INTERVENTORÍA A LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.



CONTRATO No. 4600018656 DE 2025

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ABRIL

2026

INFORME MENSUAL TÉCNICO No 4

INFORME TÉCNICO MENSUAL

(Versión 1 - Periodo 01/04/2026 – 30/04/2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN

Contratista

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Objeto Contrato

4600018656 DE 2025.

Nº de Contrato

Firma:	Firma:	Firma:
ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo técnico Rentan	**CATALINA CASTRILLON TORRES** Supervisor Rentan	**JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO** Supervisor SIF
Elaboró	Aprobó	VoBo

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO 7

2.1. LOCALIZACION 11

2.1.1. Lote 2 – Occidente 11
2.1.2. Lote 3 – Urabá 12
2.1.3. Lote 4 – Magdalena Medio 13
2.1.4. Lote 5 – Suroeste 13
2.1.5. Lote 6 - Nordeste 14
2.1.6. Lote 7 – Bajo Cauca 15
2.1.7. Lote 8 - Norte 15

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 16

2.2.1. Alcance Lote 2 – Occidente 16
2.2.2. Alcance Lote 3 – Urabá 17
2.2.3. Alcance Lote 4 – Magdalena Medio 17
2.2.4. Alcance Lote 5 – Suroeste 18
2.2.5. Alcance Lote 6 – Nordeste 18
2.2.6. Alcance Lote 7 – Bajo Cauca 19
2.2.7. Alcance Lote 8 – Norte 19

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO DE INTERVENTORÍA 20

3.2. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORIA 21

3.2.1. Lote 1 - Oriente 21
3.2.2. Lote 2 - Occidente 21
3.2.3. Lote 3 - Urabá 22
3.2.4. Lote 4 – Magdalena Medio 22
3.2.5. Lote 5 - Suroeste 23
3.2.6. Lote 6 - Nordeste 23
3.2.7. Lote 7 – Bajo Cauca 24
3.2.8. Lote 8 - Norte 24

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 25

4.1. PERSONAL ACTIVO 25

4.2. PERSONAL RETIRADO 25

5. SEGUIMIENTO LEGAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26

5.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26

5.2. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORÍA 26

5.2.1. Lote 2 – Occidente – Consorcio Temporales 26
5.2.2. Lote 3 – Urabá – Grupo Intecon S.A.S 27
5.2.3. Lote 4 – Magdalena Medio – Consorcio Intervial Antioquia 27
5.2.4. Lote 5 – Suroeste – Sading Group S.A.S 28
5.2.5. Lote 6 – Nordeste – Arredondo Madrid Ingenieros S.A.S (AIM) 29
5.2.6. Lote 7 – Bajo Cauca – SODICON S.A.S 29
5.2.7. Lote 8 – Norte – Consorcio Interviales 2025 30

6. DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 31

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO 39

8. EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANDATO 48

8.1. FASE PREOPERATIVA 49

8.2. FASE DE EJECUCIÓN 50

8.3. FASE DE RECEPCIÓN 50

8.4. FASE DE LIQUIDACIÓN 50

9. SEGUIMIENTO TÉCNICO 50

9.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 2 – OCCIDENTE 51
9.1.1. Circuito Sopetrán – Horizontes – Belmira 52
9.1.2. Circuito Frontino – Nutibara 53
9.1.3. Circuito Ebéjico – Heliconia – Medellín 55

9.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 3 – URABÁ 57
9.2.1. Circuito San Pedro de Urabá - Necoclí 57

9.3. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 4 – MAGDALENA MEDIO 61
9.3.1. Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío 61

9.4. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 5 – SUROESTE 64
9.4.1. Circuito Andes - San José - Pueblo Rico 64
9.4.2. Circuito Valparaíso – Támesis 66

9.5. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 6 – NORDESTE 69
9.5.1. Circuito Caramanta - Cristales - San Roque 69
9.5.2. Circuito San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría 71

9.6. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 7 – BAJO CAUCA 73
9.6.1. Circuito Cáceres – La Chilona 74

9.7. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 8 – NORTE 76
9.7.1. Circuito Entrerríos – Labores – San José de la Montaña 76
9.7.2. Circuito Santa Rosa – Carolina del Príncipe 78

10. CORRESPONDENCIA 81

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 81
10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 83
11. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 86
12. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 87
13. SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL 87
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Localización lote 2 – Occidente 12
Ilustración 2. Localización lote 3 – Urabá 12
Ilustración 3. Localización lote 4 - Magdalena Medio 13
Ilustración 4. Localización lote 5 – Suroeste 14
Ilustración 5. Localización lote 6 – Nordeste 14
Ilustración 6. Localización lote 7 - Bajo Cauca 15
Ilustración 7. Localización lote 8 – Norte 16
Ilustración 8. Distribución porcentajes de fases del proyecto. 49

Tabla de tablas

Tabla 1. Circuitos de intervención 8
Tabla 2. Subregiones y valor interventoría 10
Tabla 3. Perfiles mínimos de apoyo a la supervisión 10
Tabla 4. Circuitos Lote 2 - Occidente 16
Tabla 5. Circuitos Lote 3 - Urabá 17
Tabla 6. Circuitos Lote 4 – Magdalena Medio 17
Tabla 7. Circuitos Lote 5 – Suroeste 18
Tabla 8. Circuitos Lote 6 – Nordeste 18
Tabla 9. Circuito Lote 7 – Bajo Cauca 19
Tabla 10. Circuitos Lote 8 – Norte 19
Tabla 11. Talento humano contratado 25

Tabla 12. Personal retirado....26
Tabla 13. Pólizas del contrato interadministrativo....26
Tabla 14. Pólizas del contrato derivado - Lote 2. 26
Tabla 15. Pólizas del contrato derivado - Lote 3. 27
Tabla 16. Pólizas del contrato derivado - Lote 4. 28
Tabla 17. Pólizas del contrato derivado - Lote 5. 28
Tabla 18. Pólizas del contrato derivado - Lote 6. 29
Tabla 19. Pólizas del contrato derivado - Lote 7. 29
Tabla 20. Pólizas del contrato derivado - Lote 8. 30
Tabla 21. Cumplimiento de obligaciones contractuales. 31
Tabla 22. Circuitos activos a abril de 2026 50
Tabla 23. Personal de interventoría del Lote 2....56
Tabla 24. Personal activo de interventoría del Lote 3. 60
Tabla 25. Personal retirado de interventoría del Lote 3....60
Tabla 26. Personal de interventoría del Lote 4....63
Tabla 27. Personal de interventoría del Lote 5....68
Tabla 28. Personal de interventoría del Lote 6....73
Tabla 29. Personal de interventoría del Lote 7....75
Tabla 30. Correspondencia enviada del periodo....81
Tabla 31. Correspondencia recibida del periodo....83

1. INTRODUCCION

El presente informe técnico de mandato detalla el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y legal, en desarrollo del contrato de mandato 4600018656 DE 2025 y de objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un valor de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 58.743.460.670). El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en VEINTIÚN (21) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de los cuales se tienen UN (1) MES dentro del cual se deberá realizar el desembolso de los recursos y el administrador delegado deberá celebrar los procesos de selección de contratistas y las gestiones correspondientes para el inicio de la ejecución de las interventorías, DIECINUEVE (19) MESES para la ejecución del proyecto, recibo de obras y cierre del proyecto entre el contratista de obra y la interventoría, UN (1) MES para el cierre del contrato entre el mandatario y la entidad contratante.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente Contrato de Mandato sin representación está orientado a administrar los recursos entregados por el Departamento de Antioquia a la empresa RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, para satisfacer las necesidades conforme a las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del presente proceso de contratación. En el presente mandato sin representación, la entidad ejecutora cuenta con un objeto social que le permite desarrollar las actividades a convenir, es por ello que, para suscribirlo, se verificó que el objeto social de la entidad ejecutora estuviera relacionado con el objeto contractual específico, enmarcado en la ejecución completa del proyecto.

Por tal motivo, al tratarse de un mandato sin representación, el alcance del objeto contractual está determinado porque la actuación del mandatario frente a terceros radica en su propia esfera y no, en la del mandante, pues el mandatario contratará a su propio nombre las ocho (8) interventorías requeridas, razón por la cual no obliga al mandate respecto a terceros.

El alcance de los procesos de interventoría, según la normativa, consiste en el seguimiento técnico, ambiental de seguridad industrial y de salud en el trabajo (SST), administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato de obra realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.

Las interventorías contratadas por Rentan como mandatario, deberán por su cuenta y riesgo ejercer las actividades anteriormente descritas, de acuerdo con lo exigido en el pliego de

condiciones y demás documentación anexa, así como el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia.

El contrato de mandato sin representación para realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA se lleva a cabo, toda vez que la Secretaría de Infraestructura Física no cuenta con el personal suficiente ni especializado para realizar el seguimiento multidisciplinario que se requiere desde los componentes técnico, ambiental, administrativo, financiero y legal . Adicional a lo anterior, la complejidad y extensión del proyecto de obra exige que se contrate una interventoría integral externa que realice el seguimiento y vigilancia a todos los componentes de las obras contratadas.

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico "Actividades por ejecutar y alcance". De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial

Tabla 1. Circuitos de intervención

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN
1	Cáceres - La Chilona	25	Bajo Cauca
2	La Ye - Yondó	30	Magdalena Medio
3	Caramanta - Cristales - San Roque	20.64	Nordeste

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25.72	Nordeste-Oriente
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10.61	Norte
8	Carolina del Príncipe - Angostura	13.62	Norte
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33.67	Norte
11	Entrerríos - Labores - San José de la Montana	39.95	Norte
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	28.76	Occidente
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	39.59	Occidente-Norte
14	Frontino - Nutibara	23.62	Occidente
15	La Quiebra - Santa Ana	5.33	Oriente
16	San Vicente - El Peñol	18.15	Oriente
17	Abejorral - La Frontera	25.49	Oriente
18	Abejorral - Santa Barbara	26.2	Oriente-Suroeste
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19.22	Oriente
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	15.93	Suroeste
22	Valparaíso - Támesis	22.51	Suroeste
23	Andes - San José - Pueblo Rico	22.39	Suroeste
24	Mutatá - Pavarando	10	Urabá
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58.65	Urabá
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	30	Urabá
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente

La Administración de los recursos objeto del presente contrato se deberá destinar para desarrollar a través de ocho (8) grupos, las interventorías a los ocho (8) contratos de obras cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-(LOTE 1, ... ,8)", conforme a la distribución de subregiones del departamento como se muestra a continuación:

Tabla 2. Subregiones y valor interventoría

GRUPO	SUBREGIÓN	VALOR INTERVENTORÍA
1	ORIENTE	$8,278,217,760.00
2	OCCIDENTE	$7,853,071,898.00
3	URABA	$9,595,864,128.00
4	MAGDALENA MEDIO	$4,769,992,811.00
5	SUROESTE	$5,960,752,013.00
6	NORDESTE	$4,671,615,946.00
7	BAJO CAUCA	$1,854,347,722.00
8	NORTE	$9,498,182,082.00
TOTALES		**$52,482,044,360.00**

Nota: Las ocho (8) interventorías contratadas por RENTAN como mandatario, deberán tener en cuenta que los alcances de las obras objeto de la Interventoría que se desprende de la presente contratación, son las descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría.

El mandatario EICE RENTAN como empresa encargada de la administración de los recursos, pondrá a disposición un equipo de profesionales interdisciplinarios (técnicos, administrativos, financieros y jurídicos) con la función de apoyar la supervisión de la ejecución de los contratos. Esto permitirá garantizar el correcto seguimiento de que las obras cumplan con las especificaciones técnicas requeridas con el fin brindar la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura en el tiempo.

Para el desarrollo de las actividades contempladas, se dispondrá de espacios locativos como oficinas dotadas con los elementos necesarios según las necesidades, donde se realizarán los procesos de asesoría, fortalecimiento y acompañamiento para el cumplimiento de la propuesta. A su vez, se contará con los recursos suficientes para facilitar las comunicaciones dentro del proyecto, facilitando el logro de los objetivos establecidos, proporcionando el acompañamiento y control de los participantes.

Reiterando la naturaleza con la que cuenta EICE RENTAN como una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), de orden Departamental, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, que permite dar una agilidad a los procesos de contratación y garantizar un adecuado manejo de los recursos a invertir.

Por lo tanto, se hace necesario que EICE RENTAN en su calidad de mandatario para la contratación del objeto del contrato, deberá contar internamente con un personal idóneo que lo apoye en su rol de supervisor de los contratos derivados.

A continuación, se presenta la descripción de los perfiles mínimos requeridos para el personal de apoyo:

Tabla 3. Perfiles mínimos de apoyo a la supervisión

	Profesión	Cantidad	Experiencia general y especifica	Dedicación	Meses

Equipo de supervisión y técnico	Ingeniero civil coordinador	1	Profesional especializado > 2 años de experiencia en proyectos cuyo objeto, alcance o actividades estén relacionadas con el proceso contractual.	100%	21
	Ingeniero civil de apoyo	4	Profesional Titulado en el área correspondiente	100%	19
Equipo social, ambiental, comunicacional y SISO	SISO	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Ambiental	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Social	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Administrativo y financiero	1	Profesional titulado en el área correspondiente	100%	19
	Jurídico	1	Profesional titulado en el área correspondiente	50%	19
Equipo Técnico y de gestión de proyectos	Profesional estructurador de proyectos	1	Profesional titulado con experiencia > 2 años de estructuración o formulación de proyectos	100%	4

Las funciones de este personal serán apoyar a la supervisión de manera que se garantice que los consultores y las interventorías cumplan con las obligaciones contractuales dispuestas por EICE RENTAN y la Secretaría de Infraestructura, además, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisión de la entidad.

2.1. LOCALIZACION

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica de 8 lotes en el Departamento de Antioquia; los cuales a sus vez suman 29 circuitos. De los cuales el Lote 8 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están en ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte, como se puede observar a continuación:

2.1.1. Lote 2 – Occidente

La longitud que se va a intervenir es de 94,95 Km y representa el 14% del total de kilómetros a cargo de departamento en esta subregión.




Ilustración 1. Localización lote 2 – Occidente

2.1.2. Lote 3 – Urabá

La longitud que se va a intervenir es de 120,65 Km y representa el 35% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.




Ilustración 2. Localización lote 3 – Urabá

2.1.3. Lote 4 – Magdalena Medio

La longitud que se va a intervenir es de 55 Km y representa el 16% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.




Ilustración 3. Localización lote 4 - Magdalena Medio

2.1.4. Lote 5 – Suroeste

La longitud que se va a intervenir es de 68,26 Km y representa el 7% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.




Ilustración 4. Localización lote 5 – Suroeste

2.1.5. Lote 6 - Nordeste

La longitud que se va a intervenir es de 54,1 Km y representa el 9% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.




Ilustración 5. Localización lote 6 – Nordeste

2.1.6. Lote 7 – Bajo Cauca

La longitud que se va a intervenir es de 25 Km y representa el 9% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.




Ilustración 6. Localización lote 7 - Bajo Cauca

2.1.7. Lote 8 - Norte

La longitud que se va a intervenir es de 117,25 Km y representa el 23% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.




Ilustración 7. Localización lote 8 – Norte

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.2.1. Alcance Lote 2 – Occidente

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 4. Circuitos Lote 2 - Occidente

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	Occidente	62AN17	28,76
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	Occidente-Norte	62AN15	35,19
14	Frontino - Nutibara	Occidente	62AN08, 05284VT66	23,62
20	Titiribí - Armenia	Suroeste-Occidente	60AN08-1	5
28	Ebéjico - Miserenga	Occidente	62AN17	1

2.2.2. Alcance Lote 3 – Urabá

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 5. Circuitos Lote 3 - Urabá

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
24	Mutatá - Pavarando	Urabá	62AN06	10
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	Urabá	90AN01	58,65
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	Urabá	90AN03	30
27	San Pedro - El Tres - Turbo	Urabá	62AN02-2	22

2.2.3. Alcance Lote 4 – Magdalena Medio

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 6. Circuitos Lote 4 – Magdalena Medio

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
2	La Ye - Yondó	30	Magdalena Medio	62AN29-1	30
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio	62AN29	25

2.2.4. Alcance Lote 5 – Suroeste

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 7. Circuitos Lote 5 – Suroeste

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
18	Abejorral - Santa Barbara	Oriente-Suroeste	56AN05-2	2,43
20	Titiribí - Armenia	Suroeste-Occidente	60AN08-1	5
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	Suroeste	60AN05-1	15,93
22	Valparaíso - Támesis	Suroeste	25AN01-2	22,51
23	Andes - San José - Pueblo Rico	Suroeste	60AN04-1	22,39

2.2.5. Alcance Lote 6 – Nordeste

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 8. Circuitos Lote 6 – Nordeste

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
3	Caramanta - Cristales - San Roque	Nordeste	62AN25	20,64
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	Nordeste-Oriente	62AN22-1, 62AN2-1-1	23,46
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	Nordeste	62AN21-4-1	10

2.2.6. Alcance Lote 7 – Bajo Cauca

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 9. Circuito Lote 7 – Bajo Cauca

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
1	Cáceres - La Chilona	Bajo Cauca	25AN15-1	25

2.2.7. Alcance Lote 8 – Norte

El proyecto tiene como propósito realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y en seguridad y salud en el trabajo a las actividades de mejoramiento, mantenimiento y estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia descritas en la siguiente tabla, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios, manuales y/o lineamientos definidos por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600018494 de 2025.

Las intervenciones se desarrollarán sobre los segmentos específicos de las vías a continuación relacionadas, priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física atendiendo los puntos críticos que comprometan la estabilidad, drenaje, seguridad y continuidad del tránsito vehicular:

Tabla 10. Circuitos Lote 8 – Norte

ID	CIRCUITO	SUBREGIÓN	CÓDIGO (S) EN VÍA	LONGITUD (Km)
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	Norte	62AN21-1-2	10,61
8	Carolina del Príncipe - Angostura	Norte	25AN09-1	13,62
9	Alto del Cardal - Toledo	Norte	62AN18-3-1	15
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	Norte	25AN09	33,67
11	Entrerríos - Labores - San José de la Montana	Norte	62AN18-3-1	39,95
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	Occidente-Norte	62AN15	4,4

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE MANDATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 4600018656 DE 2025

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATISTA: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN - NIT: 900.285.704-4

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en VEINTIÚN (21)MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de los cuales se tienen UN (1) MES dentro del cual se deberá realizar el desembolso de los recursos y el administrador delegado deberá celebrar los procesos de selección de contratistas y las gestiones correspondientes para el inicio de la ejecución de las interventorías, DIECINUEVE (19) MESES para la ejecución del proyecto, recibo de obras y cierre del proyecto entre el contratista de obra y la interventoría, UN (1) MES para el cierre del contrato entre el mandatario y la entidad contratante.

FECHA DE INICIO: 03 DICIEMBRE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 03 SEPTIEMBRE 2027

VALOR INICIAL: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 58.743.460.670) que corresponden a:

- Recursos a administrar correspondientes a costos directos del proyecto por CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($52.482.044.360).

-Gastos administrativos de Rentan por MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS ($ 1.889.662.015) dividido en:

-$1.707.353.131 Costos de personal asociados al proyecto.

-$182.308.884 Provisión ajuste de salarios

- Honorarios del 7% sobre el valor de los costos directos por TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS ($ 3.673.743.105) - IVA sobre el valor de los honorarios por SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 698.011.190).

3.2. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORIA

3.2.1. Lote 1 - Oriente

CONTRATO: N/A

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN ORIENTE (LOTE 2) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATANTE: N/A

CONTRATISTA: N/A

PLAZO: EL PLAZO SERÁ CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 8.278.217.760) IVA INCLUIDO.

FECHA DE INICIO: SE DECLARÓ DISIERTO

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

3.2.2. Lote 2 - Occidente

CONTRATO: 20260072

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE (LOTE 2) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: CONSORCIO TEMPORALES – NIT 902.022.661-5

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DIECINUEVE (19) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($7.853.071.898) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/12/2025

FECHA DE INICIO: 23/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/08/2027

3.2.3. Lote 3 - Urabá

CONTRATO: 20250429

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN

CONTRATISTA: GRUPO INTECON S.A.S - NIT 901.616.027-1

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DIECINUEVE (19) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

VALOR CONTRATO: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L ($9.595.864.128) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/12/2025

FECHA DE INICIO: 19/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/08/2027

3.2.4. Lote 4 – Magdalena Medio

CONTRATO: 20260064

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO (LOTE 4) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA – NIT 902.021.514-6

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DIECISIETE (17) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

VALOR CONTRATO: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/L ($4.769.992.811) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 23/12/2025

FECHA DE INICIO: 20/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 20/06/2027

3.2.5. Lote 5 - Suroeste

CONTRATO: 20260029

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: SANDING GROUP S.A.S NIT 901.192.745-1

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DE TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

VALOR CONTRATO: CINCO MIL NOVECIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECE PESOS ($5.960.752.013) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/12/2025

FECHA DE INICIO: 14/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/02/2027

3.2.6. Lote 6 - Nordeste

CONTRATO: 20260028

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORDESTE (LOTE 6) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S – NIT 890.929.122-8

PLAZO: EL PLAZO SERÁ CATORCE (14) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($4.671.615.946) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/12/2025

FECHA DE INICIO: 14/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/03/2027

3.2.7. Lote 7 – Bajo Cauca

CONTRATO: 20260058

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA (LOTE 7) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: SODINCO S.A.S - NIT 800.250.173

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTIDÓS PESOS M/L ($1.854.347.722) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/12/2025

FECHA DE INICIO: 19/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/01/2027

3.2.8. Lote 8 - Norte

CONTRATO: 20260060

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATANTE: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES 2025 - NIT 902.021.224-5

PLAZO: EL PLAZO SERÁ DE DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR CONTRATO: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($9.498.182.082) IVA INCLUIDO

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/12/2025

FECHA DE INICIO: 15/01/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/08/2027

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1. PERSONAL ACTIVO

A continuación se presenta el personal contratado para el apoyo a la supervisión del presente contrato interadministrativo.

Tabla 11. Talento humano contratado

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO
Sebastián Balbin Vahos	1.152.202.703	Profesional estructurador de proyectos	02-01-2026	Activo
Francisco Luis Franco Munera	70.137.673	Ingeniero civil coordinador	26-01-2026	Activo
Andres Felipe Orozco Arboleda	1.037.604.290	Ingeniero civil de apoyo	30-01-2026	Activo
María Isabel Hernández Guzmán	1.007.472.059	Profesional ambiental	30-01-2026	Activo
Deisy Caterine Hernández Urrego	1.035.428.631	Profesional social	25-03-2026	Activo

4.2. PERSONAL RETIRADO

A continuación se presenta el personal retirado en el presente periodo del informe.

Tabla 12. Personal retirado

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Sura Paola Lopera Ruiz	1.040.502.716	Profesional SST	25-03-2026	27-04-2026

5. SEGUIMIENTO LEGAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

5.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A continuación se presentan las pólizas del contrato interadministrativo.

Tabla 13. Pólizas del contrato interadministrativo

PÓLIZA			
SURAMERICANA Póliza No. 4404903	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 437.175.430	07/11/2025	07/02/2028
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	$ 218.587.715	07/11/2025	07/08/2030
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A

Nota: Se anexa póliza – Ver Anexo 1.

5.2. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE INTERVENTORÍA

5.2.1. Lote 2 – Occidente – Consorcio Temporales

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 2.

Tabla 14. Pólizas del contrato derivado - Lote 2.

PÓLIZAS – ANEXO 0 CONSORCIO TEMPORALES			
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Pólizas N°496 - 47 - 99400023494 CUMPLIMIENTO	VALOR ASEGURADO	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 1.570.611.856	15/01/2026	15/02/2028
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	$ 2.355.917.785	15/01/2026	15/08/2030
Calidad del Servicio	$ 1.570.611.856	15/08/2027	15/08/2032
Póliza N°496 - 74 - 994000009953 EXTRA CONTRACTUAL			

Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	15/01/2026	15/08/2027
ANEXO 1			
Cumplimiento del Contrato	$ 1.570.611.856	23/01/2026	23/02/2028
Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	$ 2.355.917.785	23/01/2026	23/08/2030
Calidad del Servicio	$ 1.570.611.856	23/08/2027	23/08/2032
ANEXO 2			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	15/08/2027	23/08/2027
Observación: El anexo 1, corresponde a la modificación del anexo 0, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 2 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio.			

5.2.2. Lote 3 – Urabá – Grupo Intecon S.A.S

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 3.

Tabla 15. Pólizas del contrato derivado - Lote 3.

PÓLIZAS ANEXO 1 – GRUPO INTECON S.A.S			
SEGUROS DEL ESTADO S.A Pólizas N°65-45-101096327 CUMPLIMIENTO	**VALOR ASEGURADO**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.919.172.825,60	24/12/2025	24/12/2028
Calidad del servicio	$ 1.919.172.825,60	24/07/2027	24/07/2032
Salarios y prestaciones sociales	$ 2.878.759.238,40	24/12/2025	24/07/2030
Póliza N° 65-40-101085533 EXTRA CONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	24/12/2025	24/07/2027
ANEXO 2			
Cumplimiento	$ 1.919.172.825,60	19/01/2026	19/02/2028
Calidad del servicio	$ 1.919.172.825,60	19/08/2027	19/08/2032
Salarios y prestaciones sociales	$ 2.878.759.238,40	19/01/2026	19/08/2030
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	19/01/2026	19/08/2027
ANEXO 3			
Cumplimiento	$ 1.919.172.825,60	19/01/2026	19/02/2028
Calidad del servicio	$ 1.919.172.825,60	19/08/2027	19/08/2032
Salarios y prestaciones sociales	$ 2.878.759.238,40	19/01/2026	19/08/2030
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	19/01/2026	19/08/2027
Observación: El anexo 1, corresponde a la modificación del anexo 0. El anexo 2 corresponde al traslado en la fecha de inicio de vigencia de las pólizas, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 3 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio.			

5.2.3. Lote 4 – Magdalena Medio – Consorcio Intervial Antioquia

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 4.

Tabla 16. Pólizas del contrato derivado - Lote 4.

PÓLIZAS ANEXO 0 – CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA			
SEGUROS DEL ESTADO S.A Pólizas N°65-45-101096465 CUMPLIMIENTO	**VALOR ASEGURADO**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 953.998.562	13/01/2026	13/12/2027
Pago de salarios, Prestaciones sociales	$ 1.430.997.843	13/01/2026	13/06/2030
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	$ 953.998.562	13/06/2027	13/06/2032
Póliza N°65-40-101085749 EXTRA CONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 682.362.000	13/01/2026	13/06/2027
ANEXO 1			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 700.362.000	13/01/2026	13/06/2027
ANEXO 2			
Cumplimiento general del contrato	$ 953.998.562	20/01/2026	20/12/2027
Pago de salarios, Prestaciones sociales	$ 1.430.997.843	20/01/2026	20/06/2030
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	$ 953.998.562	20/06/2027	20/06/2032
ANEXO 3			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 700.362.000	20/01/2026	20/06/2027
Observación: El anexo 1, corresponde a la actualización del anexo 0 en SMMLV, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 2 y 3 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio.			

5.2.4. Lote 5 – Suroeste – Sading Group S.A.S

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 5.

Tabla 17. Pólizas del contrato derivado - Lote 5.

PÓLIZAS ANEXO 0 – SADING GROUP S.A.S			
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Pólizas NB - 100426776 CUMPLIMIENTO	**VALOR ASEGURADO**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.192.150.402,60	05/01/2026	05/08/2027
Salarios y prestaciones sociales	$ 1.788.225.603,90	05/01/2026	05/02/2030
Calidad del servicio	$ 1.192.150.402,60	05/02/2027	05/02/2032
Póliza N° NB - 100113542 EXTRA CONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 700.362.000	05/01/2026	05/02/2027
ANEXO 1			
Cumplimiento	$ 1.192.150.402,60	05/01/2026	05/08/2027
Salarios y prestaciones sociales	$ 1.788.225.603,90	05/01/2026	05/02/2030
Calidad del servicio	$ 1.192.150.402,60	05/02/2027	05/02/2032
Responsabilidad civil extracontractual	$ 700.362.000	05/01/2026	05/02/2027
ANEXO 2			

Cumplimiento	$ 1.192.150.402,60	14/01/2026	14/08/2027
Salarios y prestaciones sociales	$ 1.788.225.603,90	14/01/2026	14/02/2030
Calidad del servicio	$ 1.192.150.402,60	14/02/2027	14/02/2032
Responsabilidad civil extracontractual	$ 700.362.000	14/01/2026	14/02/2027
Observación: El anexo 1, corresponde a la modificación del anexo 0, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 2 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio.			

5.2.5. Lote 6 – Nordeste – Arredondo Madrid Ingenieros S.A.S (AIM)

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 6.

Tabla 18. Pólizas del contrato derivado - Lote 6.

PÓLIZAS ANEXO 0 - ARREDONDO MADRID INGENIEROS			
SEGUROS MUNDIAL S.A Pólizas N° M-100286899 CUMPLIMIENTO	**VALOR ASEGURADO**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento general del contrato	$ 934.321.625	31/12/2025	28/08/2027
Salarios, Prestaciones sociales	$ 1.401.482.438	31/12/2025	28/02/2030
Calidad del servicio	$ 934.321.625	28/02/2027	28/02/2032
Póliza N° M-100074957 EXTRA CONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 569.400.000	31/12/2025	28/02/2027
ANEXO 2			
Cumplimiento general del contrato	$ 934.321.625	05/01/2026	02/09/2027
Salarios, Prestaciones sociales	$ 1.401.482.438	05/01/2026	05/03/2030
Calidad del servicio	$ 934.321.625	05/03/2027	04/03/2032
Responsabilidad civil extracontractual	$ 569.400.000	05/01/2026	05/03/2027
ANEXO 3			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 700.362.000	05/01/2026	05/03/2027
Observación: El anexo 3, corresponde a la modificación del anexo 0, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 3 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio.			

5.2.6. Lote 7 – Bajo Cauca – SODICON S.A.S

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 7.

Tabla 19. Pólizas del contrato derivado - Lote 7.

PÓLIZAS ANEXO 0 – SODICON S.A.S			
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Pólizas N°496-47-994000023394	**VALOR ASEGURADO**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 370.869.544,40	08/01/2026	08/07/2027

Pago de salarios, Prestaciones sociales	$ 556.304.316.60	08/01/2026	08/01/2030
Calidad de servicios	$ 370.869.544,40	08/01/2027	08/01/2032
Pólizas N°496-74-994000009903 EXTRA CONTRAACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 350.181.000	08/01/2026	08/01/2027
ANEXO 1			
Cumplimiento	$ 370.869.544,40	08/01/2026	08/07/2027
Pago de salarios, Prestaciones sociales.	$ 556.304.316.60	08/01/2026	08/01/2030
Calidad de servicios	$ 370.869.544,40	08/01/2027	08/01/2032
Predios, labores y operaciones	$ 350.181.000	13/01/2026	08/01/2027
ANEXO 2			
Cumplimiento	$ 370.869.544,40	19/01/2026	19/07/2027
Pago de salarios, Prestaciones sociales.	$ 556.304.316.60	19/01/2026	19/01/2030
Calidad de servicios	$ 370.869.544,40	08/01/2027	08/01/2032
Predios, labores y operaciones	$ 350.181.000	08/01/2027	19/01/2027
Observación: El anexo 1, corresponde a la modificación del anexo 0, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 2 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio. Mediante el presente anexo y según acta de inicio del 19 de enero de 2026, se deja constancia que se desplazan las vigencias de las garantías en asunto. Vigencia desde 19/01/2026			

5.2.7. Lote 8 – Norte – Consorcio Interviales 2025

A continuación se presentan las pólizas de Interventoría del Lote 8.

Tabla 20. Pólizas del contrato derivado - Lote 8.

PÓLIZAS ANEXO 0 – CONSORCIO INTERVIALES 2025			
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Pólizas NB - 100426867 CUMPLIMIENTO	**VALOR ASEGURADO**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.899.636.416,40	08/01/2026	08/02/2028
Salarios y prestaciones sociales	$ 2.849.454.624,60	08/01/2026	08/08/2030
Calidad del servicio	$ 1.899.636.416,40	08/08/2027	07/08/2032
Póliza N° NB - 100113554 EXTRA CONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	08/01/2026	08/08/2027
ANEXO 1			
Cumplimiento	$ 1.899.636.416,40	08/01/2026	08/02/2028
Salarios y prestaciones sociales	$ 2.849.454.624,60	08/01/2026	08/08/2030
Calidad del servicio	$ 1.899.636.416,40	08/08/2027	07/08/2032
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	08/01/2026	08/08/2027
ANEXO 2			
Cumplimiento	$ 1.899.636.416,40	15/01/2026	15/02/2028

Salarios y prestaciones sociales	$ 2.849.454.624,60	15/01/2026	15/08/2030
Calidad del servicio	$ 1.899.636.416,40	15/08/2027	14/08/2032
Responsabilidad civil extracontractual	$ 875.452.500	15/01/2026	15/08/2027
Observación: El anexo 1, corresponde a la modificación del anexo 0, con el fin de poder generar una actualización en el anexo 2 relacionada con las vigencias y costos contemplados en el acta de inicio.			

6. DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Para el seguimiento de las obligaciones contractuales, a continuación, se describen las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, en donde se presenta a manera de resumen y de forma clara las acciones realizadas para dar cumplimiento a cada una de las actividades contractuales del mandato de Estabilizaciones N°4600018656 DE 2025.

Tabla 21. Cumplimiento de obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	Descripción de avance	Estado
1. Adelantar la administración delegada de los recursos del DEPARTAMENTO de tal manera que se cumpla el objeto y alcance contractual	Hasta el momento se están ejecutado actividades que den cuenta del cumplimiento de esta obligación.	Desarrollo
2. Evitar incurrir o propiciar actividades corruptas o que contraríen las descritas en la Ley 1474 de 2011.	Se actúa con transparencia por parte del mandatario.	Desarrollo
3. Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad, ética profesional y debida diligencia.	Se ejecutan actividades bajo estrictos principios y los lineamientos de la Gobernación.	Desarrollo
4. Actuando en nombre propio ejecutará todas las gestiones a su cargo, garantizando que las actividades relativas a la ejecución de la solución de movilidad objeto de este contrato se adelanten de acuerdo con las especificaciones contenidas en este contrato, y los anexos que hacen parte integral de este, la propuesta presentada al DEPARTAMENTO y el marco normativo aplicable.	Se ejecutan en nombre propio, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los anexos contractuales y el marco normativo aplicable al proyecto.	Desarrollo
5. La entidad mandataria, actuando a nombre propio, llevará a cabo los procesos contractuales necesarios para el ejercicio del mandato que se le confiere, estos serán adelantados usando la metodología contenida en los pliegos tipo de la Agencia Nacional de Contratación Pública para procesos de infraestructura física de vías, esto incluye ceñirse a aplicar los requisitos habilitantes y criterios de calificación señalados por dicha metodología, lo anterior	Se adelantan en nombre propio, aplicando la metodología, requisitos habilitantes y criterios de calificación de los pliegos tipo de infraestructura de transporte.	Desarrollo

sin perjuicio del régimen jurídico de la de la entidad mandataria.		
6. Contratar ocho (8) interventorías, para cada uno de los lotes correspondientes a la Licitación Pública LIC-16787	A la fecha, se encuentran siete (7) frentes de interventoría contratados y en ejecución. El frente correspondiente a la Interventoría de Oriente se encuentra activamente en proceso de contratación, avanzando en las etapas administrativas requeridas para lograr la cobertura del 100% de los lotes de la Licitación Pública LIC-16787.	Desarrollo
7. Contar durante la ejecución del contrato y hasta su terminación, con el personal profesional ofertado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor, si la EICE RENTAN requiere cambiar el personal propuesto por cualquier motivo deberá hacerlo por otro perfil igual o superior al que se retiró, previa aprobación del supervisor designado por el DEPARTAMENTO.	Se adelanta de manera continua el proceso de selección y contratación del personal profesional requerido, gestionando las aprobaciones correspondientes ante la supervisión.	Desarrollo
8. Garantizar que los contratistas derivados mantengan el personal requerido para cumplir el objeto del contrato, según establecido en los respectivos Anexos.	De manera continua se evalúan y aprueban los perfiles del personal presentados por el contratista cumpliendo con los anexos.	Desarrollo
9. Destinar los recursos del contrato única y exclusivamente a las actividades de señaladas en el alcance de este contrato, los recursos del DEPARTAMENTO en ningún caso podrán ser destinados para un fin diferente al establecido en este contrato.	Los recursos se destinan única y exclusivamente a las actividades del objeto contractual, bajo los lineamientos y aprobaciones de la Gobernación de Antioquia.	Desarrollo
10. Solicitar la aprobación del DEPARTAMENTO para los pagos que se requieran en cumplimiento del objeto del presente contrato, para ello remitirá todos los soportes documentales correspondientes a la ejecución del mandato y las interventorías.	Se remiten los soportes documentales al Departamento para la revisión y aprobación de los pagos correspondientes.	Desarrollo
11. Procurar para que se corrijan, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y apoyar a la Entidad en la determinación de los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las dificultades o diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. En todo caso, las responsabilidades por la obtención de los resultados previstos en el objeto son de RENTAN y sus derivados.	Se brinda apoyo continuo a la Entidad en la solución oportuna de desajustes, articulando el seguimiento a las interventorías de conformidad con la estructuración técnica y operativa del proyecto	Desarrollo

12. Obtener oportunamente todos los permisos, licencias o autorizaciones que puedan requerirse para la ejecución de las actividades a su cargo.	Se gestionan las autorizaciones ante la Entidad	Desarrollo
13. Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o gravámenes a las que haya lugar en razón de los contratos que llegue a celebrar para la ejecución de las actividades a su cargo.	Se aplican las deducciones correspondientes	Desarrollo
14. Actuar con la mayor diligencia para que las actividades a su cargo no presenten retrasos, sobrecostos u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecución de este contrato.	Se actúa con diligencia de conformidad con la estructuración técnica y operativa del proyecto	Desarrollo
15. Llevar a cabo la supervisión y seguimiento de las actividades, de manera que se garantice la calidad de estas y su terminación en el plazo establecido.	Se hace seguimiento a las actividades, de conformidad con la estructuración técnica y operativa del proyecto	Desarrollo
16. Mantener permanentemente informado al DEPARTAMENTO sobre el avance de las actividades en las que se utilicen sus recursos, bien sea a solicitud del supervisor, mediante informes mensuales o al momento de solicitar desembolsos, del mismo modo, Informará al supervisor designado por el DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que pueda afectar la ejecución de este contrato.	Se mantiene informado al Departamento mediante informes semanales y mensuales de avance	Desarrollo
17. Designar a un funcionario que sea el enlace con el supervisor de este contrato e informar oportunamente de dicha designación.	Se designó un funcionario para la supervisión, el cual es enlace directo con la Gobernación de Antioquia	Cumplido
18. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la Gobernación de Antioquia, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.	Se asume, por cuenta propia, el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios del personal de apoyo	Desarrollo
19. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato, incluidos los independientes que presten sus servicios para el cumplimiento del objeto contractual. El incumplimiento	Se acredita periódicamente el cumplimiento y pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales	Desarrollo

de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.		
20. Garantizar que las actividades a su cargo, ya sean las ejecutadas por su propio personal o por sus contratistas se adelanten de acuerdo con lo señalado por las normas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y, en especial, a lo señalado en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.	Se garantiza que las actividades, tanto del personal propio como de los contratistas, se adelanten bajo el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), aplicando el marco normativo vigente y el Manual de SST para Contratistas del Departamento	Desarrollo
21. Aportar oportunamente los documentos de verificación para la acreditación del alcance del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en la lista de chequeo de la Secretaría de Infraestructura Física. Estos documentos incluyen todos los soportes para realizar el pago de las actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones que para tal fin reciba del DEPARTAMENTO. Del mismo modo, EICE Rentan se compromete a entregar oportunamente los documentos necesarios para la terminación y liquidación del contrato.	Se compilan y aportan los documentos para la verificación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física	Desarrollo
22. Cumplir lo señalado por la Ley 2345 de 2023 y la Ordenanza 7 de 2021, Además de acoger los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	Se implementan los lineamientos visuales del Manual de Identidad Corporativa de la Gobernación de Antioquia en toda la publicidad y vallas del proyecto.	Desarrollo
23. Mantener indemne al Departamento de Antioquia, frente a reclamaciones de terceros y/o de personas empleadas, con ocasión de las actividades ejecutadas para el desarrollo del objeto del presente contrato.	A la fecha no hay reclamaciones de terceros.	Desarrollo
24. Aportar oportunamente las garantías exigidas para la legalización y ejecución del contrato: Cumplimiento y salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal, deberá, además, mantenerlas vigentes durante toda la ejecución del contrato en los términos señalados en la cláusula correspondiente.	Se aportó la póliza 4404903 y se realiza el monitoreo constante para asegurar su vigencia	Desarrollo
25. Presentar en debida forma las pólizas de seguro del contrato en un plazo no mayor a 5 días después de la firma del contrato, el costo de la misma y sus anexos subsiguientes de existir serán asumidas por RENTAN.	Se aportó la póliza 4404903 y sus anexos.	Cumplido

26. En los contratos que celebre la entidad mandataria para la ejecución material de los trabajos que se le encargan en virtud del mandato sin representación las pólizas que exija sus contratistas deberán contener garantías de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, con las cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante, en especial, la protección frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones sociales, y su inclusión como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios.	Se realiza verificación de las pólizas exigidas dentro de la minuta del contrato.	Cumplido
27. Consultar la información que sobre el Proyecto reposa en la Entidad, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del Contrato de Mandato sin Representación, en caso de requerirse más información deberá levantarla y desarrollarla por su cuenta.	Se mantiene constante comunicación y actualización de la información con la entidad contratante.	Desarrollo
28. Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del Proyecto, así como efectuar las recomendaciones que sean necesarias. Además de adoptar los procedimientos según el caso. En estas situaciones, RENTAN rendirá concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran.	Se garantiza la supervisión y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto	Desarrollo
29. Apoyar, asistir y asesorar al Departamento de Antioquia en todos los asuntos y trámites de orden técnico, social, predial, ambiental, de sostenibilidad, económico y jurídico entre otros, que se susciten durante el desarrollo del contrato, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran, rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.	Mediante comités, reuniones técnicas e informes, se da cumplimiento a este ítem.	Desarrollo
30. Prestar apoyo al Departamento de Antioquia para resolver las peticiones y reclamos que sobre el Proyecto puedan surgir en las áreas técnica, social, predial, ambiental, financiera, administrativa, contable, legal y de riesgos.	Se da cumplimento a las respuestas de las PQR que surjan durante la ejecución del contrato.	Desarrollo
31. Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre el Proyecto soliciten las autoridades municipales, regionales y/o nacionales, organismos de control y comunidad en general.	Se asiste y apoya a la Entidad en las reuniones que solicitan las autoridades	Desarrollo

32. Revisar, y velar por la entrega oportuna de los informes con la periodicidad mensual. El Departamento puede exigir informes adicionales en cualquier momento.	Se entregan los informes.	Desarrollo
33. Gestionar el suministro de la información y documentos necesarios en relación con el desarrollo del presente Contrato Interadministrativo de mandato sin representación, de conformidad con las instrucciones, apoyo y acompañamiento de la supervisión.	Se gestiona y suministra la información requerida conforme a instrucciones de la Entidad.	Desarrollo
34. Custodiar la información producida durante la ejecución del presente Contrato Interadministrativo de mandato sin representación.	Se custodia la información de acuerdo a la normatividad vigente	Desarrollo
35. Organizar y poner al servicio de la Gobernación de Antioquia los recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos establecidos en los documentos contractuales.	Se organiza y se pone al servicio el recurso humano para el desarrollo del trabajo	Desarrollo
36. Garantizar la idoneidad del personal puesto a disposición en la ejecución del presente Contrato Interadministrativo de mandato sin representación.	Se garantiza la idoneidad del personal acordes a los estudios previos y anexos técnicos del contrato interadministrativo	Desarrollo
37. Abrir una cuenta bancaria conjunta en el Instituto Para El Desarrollo De Antioquia – IDEA de acuerdo con lo estipulado para tal fin en el contrato.	Se abrió la cuenta conjunta No. 200001270 - Interventorías Estabilización Contrato 4600018656 - IDEA	Cumplido
38. Garantizar que el valor de los trabajos que debe gestionar no sea superior al presupuestado por el DEPARTAMENTO ya que éste en ningún caso reconocerá valores que excedan los señalados en el presupuesto que se encuentra como anexo de este contrato y hace parte integral del mismo.	Se ejerce control y un monitoreo financiero de los contratos derivados, para no generar excedentes ni sobrecostos sobre el presupuesto anexo	Desarrollo
39. Suscribir, juntamente con el DEPARTAMENTO los documentos que resulten necesarios para el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta que se abrirá en el IDEA para el manejo de los recursos del presente contrato.	Se mantiene el control y la conciliación periódica de los recursos y los rendimientos financieros generados en la cuenta del IDEA	Desarrollo
40. Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora frente a los amparos de las pólizas que se suscriban para la ejecución de los contratos derivados, en la oportunidad que legalmente se tenga para ello, según lo establecido en este contrato interadministrativo de mandato sin representación y sus contratos derivados.	Se realiza un monitoreo y seguimiento técnico-legal constante a la ejecución de los contratos derivados para identificar posibles incumplimientos.	Desarrollo

41. El mandatario deberá informar oportunamente a la Secretaría de Infraestructura Física, sobre las solicitudes de conciliaciones prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con ocasión de cualquiera de las gestiones que le fueran encargadas, enviando la recomendación de su Dependencia a cargo de dichos trámites, acompañado del informe técnico y del concepto jurídico sobre el asunto, a la Supervisión de la Entidad departamental, para analizarlo desde las instancias internas competentes.	A la fecha no se han presentado solicitudes de conciliación, notificaciones ni demandas.	Desarrollo
42. El mandatario será responsable en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993, atendiendo a que se trata de un contrato de mandato sin representación, por las fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del encargo, respondiendo hasta por la culpa leve, siempre que le sea imputable a la EICE RENTAN.	Se ejecutan las actividades del encargo previniendo fallas, errores u omisiones para garantizar el cumplimiento riguroso de las obligaciones contractuales de RENTAN.	Desarrollo
43. Cuando terceros efectúen reclamaciones al DEPARTAMENTO por errores de la EICE RENTAN en su gestión, aquél podrá repetir contra ésta por los actos que sean imputables a su negligencia, impericia, descuido, error u omisión. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones la EICE RENTAN deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos.	A la fecha no se han presentado reclamaciones, demandas ni conciliaciones por parte de terceros	Desarrollo
44. Responder con su propio patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que se generen hasta por su culpa leve, en su calidad de mandatario, siempre y cuando se trate de conductas que le sean imputables.	Las actividades del encargo se ejecutan con diligencia y cumplimiento normativo	Desarrollo
45. Acatar las recomendaciones de la supervisión y sustentar las razones técnicas, jurídicas y financieras por las cuales serán o no serán tenidas en cuenta.	Se atienden de manera oportuna las recomendaciones emitidas por la supervisión del contrato	Desarrollo
46. Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido identificados previamente y que estén incluidos dentro del alcance del objeto del presente Contrato de Mandato.	Se realizan inspecciones técnicas de campo y monitoreos permanentes en los diferentes circuitos viales para identificar de manera oportuna daños, afectaciones o condiciones imprevistas en la infraestructura	Desarrollo
47. Llevar y mantener el archivo actualizado del contrato, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del mismo. Todo lo anterior, de conformidad con la "Ley	Se realiza la gestión, organización del archivo del contrato	Desarrollo

Aplicable" y las directrices establecidas por el Archivo de la Entidad.		
48. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato, entre otras.	Se atienden de manera oportuna todas las actividades y requerimientos complementarios que guardan relación con el objeto del contrato interadministrativo.	Desarrollo

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO.

Ejecutado a la Fecha: 0.00%

Observación: La Gobernación de Antioquia a la fecha no ha realizado ningún desembolso.

AVANCE FÍSICO.

La ejecución a la fecha del actual contrato de Mandato de Interventoría se calculó teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe.

Ejecutado a la Fecha: 22.69%

FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSOS[1]

CLÁUSULA OCTAVA: DESEMBOLSO DE RECURSOS *"El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física de acuerdo al PAC de la Secretaría de Hacienda Departamental, girará el equivalente al cien por ciento (100%) de los 'RECURSOS A ADMINISTRAR' y los "GASTOS ADMINSTRATIVOS DE RENTAN", a una cuenta bancaria conjunta aperturada por RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN en el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA, para lo cual RENTING DE ANTIOQUIA EICE-EICE RENTAN , deberá entregar a la Secretaría de Hacienda Departamental todos los documentos soportes necesarios para el traslado de los recursos y presentar la certificación de dicha apertura a la Secretaría de Infraestructura Física. RENTING DE ANTIOQUIA EICE – EICE RENTAN, es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos que se le transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización del desembolso de los recursos ante el Departamento de Antioquia.*

Para el desembolso de los recursos, se requerirá el acta de inicio del contrato interadministrativo suscrita entre las partes. Igualmente, la cuenta bancaria deberá estar marcada como inembargable, tener destinación específica y exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros del 4X1000.

Los recursos de la cuenta bancaria conjunta aperturada en el IDEA no podrán ser destinados para ningún fin diferente al solicitado y se deberán utilizar exclusivamente en el objeto del contrato interadministrativo, de conformidad con los documentos previos que se consideran

[1] Información tomada de Contrato Interadministrativo No 4600018656 DE 2025

parte integral de la relación jurídica obligacional y, por lo tanto, los recursos deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de hacer efectivas las garantías exigidas y quedando RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN obligado a reembolsar los recursos entregados por el Departamento de Antioquía.

El IDEA mantendrá las cuentas de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero o negocios que maneje o administre.

El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN.

Los rendimientos financieros que genere la citada cuenta aperturada en el IDEA deberán ser consignados o reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto indique la Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros, el nombre del contratista, el número y año del contrato interadministrativo.

Si al momento de liquidarse el contrato interadministrativo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta aperturada en el IDEA, se reintegrará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato interadministrativo, el nombre del contratista y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Departamento de Antioquia pagará a EICE RENTAN mensualmente el siete por ciento (7,0%) por concepto de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), más el IVA del diecinueve por ciento (19%) de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), sobre todos los pagos que se realicen en el mes asociados al porcentaje de ejecución del contrato, previa presentación de la respectiva factura electrónica de venta, acompañada del informe de seguimiento del contrato, la aprobación por parte del Supervisor del contrato y el visto bueno del Director de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, y la entrega de la certificación de encontrarse EICE RENTAN al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales.

El Departamento de Antioquia hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Para los pagos previstos, el supervisor debe exigirle al contratista (mandatario) el informe financiero de ejecución de los recursos, en el que se detalle: el número de documento, valor,

beneficiario del pago, las retenciones en la fuente de impuestos del orden nacional o territorial cuando apliquen y las obligatorias por concepto de estampillas a favor del Departamento, para éstas, debe aportar las respectivas consignaciones, acorde con lo previsto en el Instructivo Tributario del Departamento para esta tipología contractual.

FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN

El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado según su dedicación mensual, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de pago e informe de seguimiento con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la Secretaría de Infraestructura Física.

El Departamento de Antioquia hará el reconocimiento de los costos directos estimados contra los respectivos informes de gasto previa aprobación de la supervisión del contrato interadministrativo.

Todos los pagos están sujetos a la programación del PAC por parte de Tesorería Departamental, a la entrega de los informes financieros y de ejecución parciales y finales que sean solicitados por el supervisor del contrato interadministrativo, así como a la entrega de la factura o cuenta de cobro respectiva a la cual deberá anexarse la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales con sus respectivos soportes y constancias.

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas. las obligaciones legales en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con la suscripción del presente contrato interadministrativo; entre ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020 y la Ordenanza 20 del 26 agosto de 2022, y las demás normas a que esté obligado por el ordenamiento jurídico.

Finalmente, el pago de las actas estará configuradas de la siguiente manera:
Gastos Reembolsables serán pagados contra factura, previa autorización de la supervisión del contrato interadministrativo de mandato, el cual elabora un oficio de autorización al IDEA, para el respectivo desembolso; y el pago por la Comisión Administrativa u honorarios será realizada a través de los trámites de la Secretaría de Infraestructura Física.

***Nota.** Los desembolsos que solicite RENTING DE ANTIOQUIA EICE—EICE RENTAN en virtud del contrato que se firmará a favor de los beneficiarios de este (proveedores, contratistas, etc.), estarán sujetos a la disponibilidad de recursos de la cuenta bancaria del recurso a administrar.*

El Departamento de Antioquia pagará a RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN mensualmente el siete (7%) por concepto de 'Honorarios', más el IVA del diecinueve por ciento (19%) de los "Honorarios", sobre todos los pagos que se realicen en el mes asociados con el valor de costos directos del contrato interadministrativo, previa presentación de la respectiva factura electrónica de venta (Dando cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución Nº 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan) acompañada del informe de seguimiento del contrato interadministrativo, que deberán contar con la aprobación por parte del supervisor designado del contrato interadministrativo y entrega de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales.

El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física pagará lo referente al componente de " Honorarios" del Contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado del contrato interadministrativo, y certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja - PAC.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

***Nota:** La corriente de ingresos propios a favor de RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN por la prestación de los servicios del contrato interadministrativo de mandato, corresponde al siete (7%) de tarifa por concepto de "Honorarios" aplicada sobre los costos directos del contrato interadministrativo, más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre el valor de dichos honorarios*

GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES:

Se contempla un monto para gastos de transporte y reconocimientos por alimentación y hospedaje que serán soportados previo al cobro a la Secretaría de Infraestructura, si no se requiere la totalidad de los recursos, se debe reintegrar a la Secretaría o distribuir en el contrato interadministrativo, previa
aprobación de la supervisión.

Los subcontratos derivados del contrato de administración delegada para el cumplimiento del objeto de este mandato (Interventoría) fueron presupuestados bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES.

PROVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS:

La actualización de salarios del personal profesional, técnico y asistencial será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere efectuar la actualización. Para el personal que devengue un (1) S.M.M.L.V., la actualización será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar la actualización.

Para los "otros costos directos", excluyendo los ítems contemplados en "otros costos indirectos estimados", la actualización será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar la actualización.

El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.

Para efectuar el pago la actualización salarial y de los demás costos operacionales, el contratista deberá demostrar, con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia de la realización de tales actualizaciones; a su vez, el Supervisor verificará los soportes entregados por el contratista y su procedencia, dejando el registro como evidencia y el control de las aprobaciones.

La actualización se circunscribe únicamente a salarios mensuales y precios unitarios de los conceptos contemplados dentro "otros costos directos" presentados en la oferta y aprobados por la supervisión al inicio del contrato, es decir, no se actualizará mayores cantidades, ni servicios, ni conceptos adicionales. El reajuste que se realice al personal y a los demás costos contemplados en el ítem "otros costos directos" del presupuesto por cambio de año, no implica cambios o reajustes en el Factor Multiplicador (F.M) presentada por el oferente.

Las actas de pago y Actas de Actualización, deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la supervisión del contrato.

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral.

Nota: *La actualización del costo de la interventoría, será reconocido para las actas de pago que se generen a partir de la vigencia siguiente a la adjudicación.*

El reajuste que se realice al personal y a los demás costos directos contemplados dentro del Presupuesto por cambio de año, no implica cambios o reajustes en Factor Multiplicador (F.M) presentado por el oferente.

Parágrafo 1: *El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellos costos que sean comprobables y el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.*

EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES (APLICABLE A SUBCONTRATOS DE INTERVENTORÍA)

La Entidad dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:

ARTÍCULO 65°. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

"ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema

de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley Página 19 de 4789 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

PARÁGRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1° del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, tendrán derecho a la exoneración de aportes de que trata este artículo siempre que liquiden el impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 240-1. PARÁGRAFO 5. Las Instituciones de Educación Superior públicas no están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje".

Por lo tanto, la Entidad en aplicación de las normas sobre exoneración en el pago de parafiscales a favor del SENA e ICBF y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, verificará en el factor multiplicador entregado y desglosado por el ADJUDICATARIO, si es exonerado o no, y la entidad, solicitará y realizará los ajustes a que haya lugar en los costos administrativos de ese Factor Multiplicador (FM).

NOTA: *Se informa a los interesados en el presente proceso de selección, que la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia ha definido el Factor Multiplicador (FM) considerando dentro del presupuesto oficial el reconocimiento de los valores por los componentes de aportes parafiscales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (2%) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (3%), así como el pago de la contribución al Sistema de Seguridad Social en Salud con cargo al empleador (8,5%). No obstante, si el adjudicatario del proceso de contratación se encuentra exonerado en el pago de dichos componentes, la entidad solicitará que sean restados del valor total del Factor Multiplicador presentado por el adjudicatario, sin que sea posible la redistribución del valor de la exoneración en otros rubros, de tal manera que, el resultado de la anterior operación será el valor del Factor Multiplicador con el cual se suscribirá el contrato.*

Una vez notificada la resolución de adjudicación, el adjudicatario deberá entregar desglosado el Factor Multiplicador (FM), indicado en su oferta.

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Es obligación del mandatario y sus contratistas considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los que estén dentro de los elementos de la obligación tributaria, los cuáles serán cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado.

Es deber del mandatario informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento de Antioquia no aceptará reclamación alguna por estos conceptos entre los cuales se debe considerar lo siguiente:

CONCEPTOS APLICABLES AL MANDATARIO (a título enunciativo):

Tasa Pro-Deporte y Recreación: *El Departamento aplicará la retención del 2,5% por concepto de la "TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 33 del 07 de noviembre de 2024.*

CONCEPTOS APLICABLES A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA CON TERCEROS:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo señalado en el segundo inciso del artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional será deducible el cincuenta por ciento (50%) del GMF, a saber: [...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los

contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. [...]

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioquia, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes: Estampilla Pro-Desarrollo, Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, Estampilla Pro-Hospitales Públicos, Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E), Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, Tasa Pro Deporte y Recreación, Retención en la Fuente por Renta. Impuesto Timbre Nacional: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0,5% por concepto de "IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL", causada sobre el otorgamiento o aceptación de documentos públicos o privados que contengan una obligación económica, y que se ejecuten dentro o fuera del territorio nacional; cuya cuantía sea superior a los 6.000 UVT (COP $298.794.000), donde intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, persona jurídica o persona natural comerciante con ingresos o patrimonio bruto superiores a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) frente al año anterior. Ello, de conformidad con: a) El Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, que en su artículo 8 modifica transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.). b) El Decreto 1625 del 11 octubre de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria", especialmente, la Parte 4 – Impuesto de Timbre Nacional. c) La Circular No. 2025090000061 del 06 de marzo de 2025, expedida por Secretaría de Hacienda Departamental – Subsecretaría Financiera – Dirección de Contabilidad. d) El Oficio con radicado virtual No. 1002025I004803, del 24 de marzo de 2025, emitido por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

Notas: Para mayor claridad en la materia debe observarse lo dispuesto en el E.T.N.; el Decreto 1625 del 11-oct-2016; el Decreto 0175 del 14-feb-2025; la Circular No. 2025090000061 del 06-mar-2025, expedida por Secretaría de Hacienda Departamental; y el Oficio con radicado virtual No. 1002025I004803, del 24-mar-2025, de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. Sin embargo, se consignan las siguientes notas aclaratorias:

i) Hecho generador. El impuesto de timbre nacional se causará sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT (5298.794.000), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior

tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario, UVT ($1.493.970.000).

ii) Impuesto sobre las ventas (IVA): El impuesto sobre las ventas no formará parte de la base gravable del impuesto de Timbre, conforme el artículo 1.4.1.1.3 del Decreto 1625 del 11 octubre de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria."

iii) Exenciones en el Impuesto de Timbre: De acuerdo con el artículo 530 del E.T.N. están exentos del de Timbre, entro otros, lo establecido en el numeral 28. (...) 28. Las pólizas de seguros y reaseguros, sus renovaciones, ampliaciones, aplicaciones o anexos. (...) Es obligación del contribuyente consultar y analizar si le es aplicable alguna de las exenciones contempladas en el artículo 530 de E.T.N.
iv) Entidades de derecho público están exentas del pago del Impuesto de Timbre: El artículo 532 del E.T.N. dispone: ***(...) Art. 532. Las entidades oficiales están exentas del pago del impuesto de timbre.***

Las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre nacional. Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes.


Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior. (...) v) Deducibilidad: El artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional en su primer inciso señala: ***(...) Art. 115 Deducción de impuestos pagados y otros.***

Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios (...)
Así las cosas, el Impuesto de Timbre Nacional corre por cuenta del Contratista y el valor de este, que efectivamente haya pagado y tenga relación de causalidad con su actividad económica, es totalmente deducible en el impuesto de renta y complementarios por parte del contribuyente.

8. EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANDATO

Se asignó un peso a cada fase del proyecto de manera que se pueda establecer el porcentaje de avance de acuerdo con cada actividad ejecutada. Los porcentajes asignados para cada fase se muestran en la siguiente ilustración.

Ilustración 8. Distribución porcentajes de fases del proyecto.



	1
Fase Preoperativa	20%
Fase de Ejecución	70%
Fase de Recepción	5%
Fase de Liquidación	5%

Para garantizar un seguimiento riguroso del mandato y asegurar el cumplimiento de cada etapa del proceso, el proyecto se ha estructurado en cuatro fases clave:

8.1. FASE PREOPERATIVA

Comprende todas las actividades previas a la ejecución del contrato, incluyendo la planificación, revisión de requisitos técnicos y administrativos, estructuración de los proyectos y gestión documental necesaria para formalizar la contratación, enmarcado así subfases precontractuales y contractuales.

- Elaboración de documentos previos a la contratación: En esta subfase se elaboran los diferentes documentos para desarrollar el proceso contractual. Incluye la elaboración de anexos técnicos, estudios previos, matrices de apoyo e invitación con las respectivas reglas de selección.
- Procesos contractuales derivados: Comprende la ejecución del proceso contractual, invitación, respuesta a observaciones y el proceso de evaluación de las ofertas presentadas, presentación ante comités internos de contratación.
- Adjudicación y legalización: Finalmente, se realiza la adjudicación, firma de minuta, expedición y verificación de pólizas y firma de acta de inicio.

8.2. FASE DE EJECUCIÓN

En esta etapa se desarrollan las actividades establecidas en el alcance del contrato, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos, normativos y contractuales, una vez surtida la fase preoperativa. Se implementan controles de calidad, seguimiento y supervisión para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

8.3. FASE DE RECEPCIÓN

Incluye la verificación y validación de los entregables, asegurando que los productos o servicios cumplan con las especificaciones pactadas. Se realizan inspecciones técnicas, revisiones documentales y pruebas de funcionamiento, según corresponda.

8.4. FASE DE LIQUIDACIÓN

Se finaliza el contrato mediante la evaluación de cumplimiento, conciliación de cantidades y cierre administrativo y financiero. Se emiten los informes finales y se formaliza la terminación del proceso conforme a la normativa vigente.

9. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Durante el periodo objeto del presente informe, se ha participado de los diferentes Comités de Seguimiento Técnico programados en la SIF, además de la supervisión a cada interventoría.

A fecha de corte del informe se tienen activos trece (13) circuitos de veintinueve (29), los cuales se pueden ver a continuación:

Tabla 22. Circuitos activos a abril de 2026

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN	ESTADO
1	Cáceres - La Chilona	25	Bajo Cauca	Activo
2	La Ye - Yondó	30	Magdalena Medio	Inactivo
3	Caramanta - Cristales - San Roque	20.64	Nordeste	Activo
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25.72	Nordeste-Oriente	Activo
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste	Inactivo
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio	Activo
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10.61	Norte	Inactivo
8	Carolina del Príncipe - Angostura	13.62	Norte	Inactivo
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte	Inactivo
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33.67	Norte	Activo

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGIÓN	ESTADO
11	Entrerríos - Labores - San José de la Montana	39.95	Norte	Activo
12	Ebéjico - Heliconia - Medellín	28.76	Occidente	Activo
13	Sopetrán - Horizontes - Belmira	39.59	Occidente-Norte	Activo
14	Frontino - Nutibara	23.62	Occidente	Activo
15	La Quiebra - Santa Ana	5.33	Oriente	Inactivo
16	San Vicente - El Peñol	18.15	Oriente	Inactivo
17	Abejorral - La Frontera	25.49	Oriente	Inactivo
18	Abejorral - Santa Barbara	26.2	Oriente-Suroeste	Inactivo
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19.22	Oriente	Inactivo
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente	Inactivo
21	Salgar - La Quiebra - Concordia	15.93	Suroeste	Activo
22	Valparaíso - Támesis	22.51	Suroeste	Activo
23	Andes - San José - Pueblo Rico	22.39	Suroeste	Activo
24	Mutatá - Pavarando	10	Urabá	Inactivo
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58.65	Urabá	Activo
26	San Pedro de Urabá - Arboletes	30	Urabá	Inactivo
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá	Inactivo
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente	Inactivo
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente	Inactivo

En cuanto al componente operativo, se realiza un acompañamiento técnico permanente a las interventorías. Esta labor incluye la revisión de informes semanales, la consolidación de los mismos y envió a la Gobernación de Antioquia - SIF.

Finalmente, se han adelantado las gestiones necesarias para dar trámite oportuno a la correspondencia y requerimientos administrativos entre las interventorías y la Gobernación de Antioquia - SIF.

9.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 2 – OCCIDENTE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la Interventoría de Occidente - Consorcio Temporales - realizó el seguimiento técnico al contrato de obra N.º 25OO111B2821 de 2025, cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)" en los siguientes circuitos:



9.1.1. Circuito Sopetrán – Horizontes – Belmira




Se verifican las actividades de limpieza de obras transversales, identificándose estructuras que requieren trámite de ocupación de cauce, así como otras que requieren autorización de los propietarios de los predios donde se localizan los encoles y descoles para su respectiva intervención. Paralelamente, se da continuidad a las actividades de ampliación y conformación de la calzada, avanzando en la recuperación de la geometría y condiciones funcionales de la vía.

Es importante precisar que las actividades de conformación y ampliación de la calzada actualmente se encuentran en proceso de validación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, en relación con su alcance, condiciones de ejecución y reconocimiento dentro del contrato.

De forma paralela, la interventoría adelanta actividades de levantamiento topográfico, con el fin de obtener información base para el control geométrico, la verificación de cantidades de obra y el seguimiento técnico del contrato.

Registro Fotográfico

	
ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN – HORIZONTES - BELMIRA	ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN – HORIZONTES - BELMIRA

	
ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN – HORIZONTES - BELMIRA	ACTIVIDADES DE AMPLIACION SOPETRAN – HORIZONTES - BELMIRA
	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA SOPETRAN - BELMIRA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE INTERVENTORIA SOPETRAN - BELMIRA

9.1.2. Circuito Frontino – Nutibara

La interventoría verifica las actividades de limpieza de obras transversales y las labores de conformación de la calzada. Se identificaron algunas estructuras que requieren permisos previos de intervención por parte de las entidades competentes. De manera paralela, se hace

seguimiento al inicio de reemplazo de tuberías existentes en mal estado en el tramo comprendido dentro de los primeros 3 Km del corredor, correspondientes a estructuras que no requieren permisos adicionales para su intervención. Se evidencian 161 obras transversales dañadas entre el PR1+500 hasta el PR25+300.

Registro Fotográfico



ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN EN FRONTINO - NUTIBARA




ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN EN FRONTINO - NUTIBARA



ACTIVIDADES DE AMPLIACION FRONTINO - NUTIBARA



ACTIVIDADES DE AMPLIACION FRONTINO - NUTIBARA

	
REVISIÓN ODT # 156 FRONTINO - NUTIBARA	REVISIÓN ODT # 156 FRONTINO - NUTIBARA

9.1.3. Circuito Ebéjico – Heliconia – Medellín

Acorde a la programación del Contratista de Obra, este circuito inicio labores el 20 de abril, iniciado con la identificación y limpieza de obras transversales; el traslado de maquinaria y la realización de apiques (exploración geotécnica) para caracterizar la estructura vial existente.

Registro Fotográfico

	
IDENTIFICACIÓN DE ODT EN EBEJICO - HELICONIA	IDENTIFICACIÓN DE ODT EN EBEJICO - HELICONIA

	
IDENTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE ODT EN EBEJICO - HELICONIA	IDENTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE ODT EN EBEJICO - HELICONIA

	
IDENTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE ODT EN EBEJICO - HELICONIA	IDENTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE ODT EN EBEJICO - HELICONIA

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

Tabla 23. Personal de interventoría del Lote 2.

No	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	Juan Guillermo Tobon Posada	Residente Civil	23/01/2026	Activo
2	Carlos Mejia	Residente Civil	23/01/2026	Activo
5	Diana Carolina Vasquez	Residente Ambiental	16/02/2026	17/03/2027

6	Yulianis Marriet Sierra Londoño	Directora Interventoría	03/03/2026	17/04/2026
7	Frambey Cuello	Profesional Ambiental	16/03/2026	Activo
8	Nubia Ines Gil Carmona	Profesional SST	9/03/2026	Activo
9	Diana Milena Hernández	Profesional Social	3/03/2026	17/03/2026
10	Natalia Rios Giraldo	Profesional Social	16/03/2026	Activo
11	Brayan Grajales	Tecnologo Aux Interv	9/03/2026	Activo
12	Omar Zacarias Amaya	Tecnologo Aux Interv	2/03/2026	Activo
13	Maria Camila Cano Velez	Secretaria Admon	7/03/2026	Activo
14	Mariana Otalvaro Zea	Secretaria Admon	2/03/2026	Activo
15	Paula Andrea Hernández Ducuara	Residente SST	06/04/2026	30/04/2026
16	Fabian Leandro Forero Martínez	Residente Civil	16/04/2026	Activo

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 2 – Occidente: *"GEP-F1310-13 Informe Mensual Técnico Lote 2_ Marzo 2026".*

9.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 3 – URABÁ

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la Interventoría de Urabá - Grupo Intecon S.A.S - realizó el seguimiento técnico al contrato de obra N.º 25OO111B2822 DE 2025, cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)" en el siguiente circuito:

9.2.1. Circuito San Pedro de Urabá - Necoclí

La interventoría realizó seguimiento técnico a las siguientes actividades durante el periodo:

- Se iniciaron labores de identificación y ejecución en zonas autorizadas hasta el K15+000 (sector Pueblo Nuevo), con 6 puntos específicos en ejecución.
- Se avanzó en la instalación y llenado de 13 nuevas alcantarillas y en la limpieza integral de 45 estructuras de drenaje existentes para recuperar su capacidad hidráulica
- Se realizaron 36 apiques (sondeos), lo que representa aproximadamente el 25% del total del tramo, con el fin de diseñar la estabilización con cemento o cal.
- Topografía: Ejecución de levantamientos planimétricos y altimétricos, materialización de 18 puntos de control (mojones), posicionamiento GNSS y nivelación entre las abscisas K3+500 y K5+000.
- A la fecha de cierre del presente informe, el estudio de tránsito no ha sido remitido al Contratista de Obra, razón por la cual no ha sido posible efectuar la correspondiente

revisión, validación y verificación técnica de la información requerida para avanzar en los diseños y estructuras de la estabilización.

Registro Fotográfico



EXCAVACIÓN DE ALCANTARILLA K4+220



INSTALACIÓN DE TUBERÍA K4+220



INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA OBRA TRANSVERSAL K4+110



ATRAQUE DE TUBERÍA PARA OBRA TRANSVERSAL K4+110

	
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE EN SITIO DE BACHEO K3+510 AL K3+600	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE EN SITIO DE BACHEO K3+510 AL K3+600

	
LIMPIEZA DE OBRAS K12+200	LIMPIEZA DE OBRAS K12+200

	
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA EN MUTATA - PAVARANDÓ	ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA EN MUTATA - PAVARANDÓ

Por otro lado, en el circuito de Mutata – Pavarandó, s encuentra en una fase de alistamiento logístico, se avanza en diagnóstico y se cubren los 10 Km con la realización de 30 apiques durante el periodo. Es el circuito próximo a activarse teniendo en cuenta que en los demás frentes de la subregión la atención de puntos críticos producto de la reciente ola invernal no permiten una activación pronta de los mismo.

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

Tabla 24. Personal activo de interventoría del Lote 3.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO
Javier Enrique Fuentes Capacho	Director De Interventoría	13/02/2026	Activo
Gilberto Raúl Ballesteros Polo	Residente De Interventoría	24/04/2026	Activo
Diofan Andrés Marín Zapata	Residente Ambiental De Interventoría	13/02/2026	Activo
Juan Carlos Arias González	Profesional De Calidad	13/02/2026	Activo
Cristian Arley Salas González	Profesional SST	13/02/2026	Activo
Luis Andres Vargas Jaramillo	Tecnólogo Civil	14/03/2026	Activo
Erica Paola Lugo Amaya	Secretaria	17/02/2026	Activo
Teodoro Nisperuza Sánchez	Conductor	26/01/2026	Activo
David Quintero Cruz	Tecnólogo En Topografia	3/03/2026	Activo
Maria Luisa Gil Restrepo	Trabajadora Social	24/03/2026	Activo

Tabla 25. Personal retirado de interventoría del Lote 3.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES

Oscar Orlando Sánchez Anaya	Residente De Interventoría San Pedro De Urabá - Necoclí	09/04/2026	Motivos personales

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 3 – Urabá: *"GEP-F1310-13 Informe Mensual Técnico No. 03 Lote 3 - abril 2026-14-05-26."*

9.3. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 4 – MAGDALENA MEDIO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la Interventoría de Magdalena Medio - Consorcio Intervial Antioquia - realizó el seguimiento técnico al contrato de obra No. 25OO111B2823 de 2025, cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO), en el siguiente circuito:

9.3.1. Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío

La interventoría realizó el seguimiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista de Obra:

- Topografía: Se alcanzó un avance aproximado del 95% en el corredor (25 km); se realizaron levantamientos de secciones transversales cada 10 metros entre el K14+000 y el K26+000, incluyendo detalles de eje, bordes, cunetas y alcantarillas.
- Geotecnia y Laboratorio: Se adelantaron apiques (excavaciones de prueba) para determinar la capacidad portante del suelo en los tramos K0+000 a K5+000 y K9+000 a K23+000; las muestras fueron procesadas en el laboratorio INTEINSA PAVIMENTOS para ensayos de granulometría, humedad, límites de consistencia y CBR.
- Diseño de Mezcla: El contratista avanzó en la caracterización de la subrasante para definir la "fórmula de trabajo" (diseño de espesores) para la estabilización con cemento o cal.
- Se completó el 100% de la identificación de estructuras de obras de drenaje transversal, registrando un total de 250 obras hidráulicas en los 25 km del corredor. Y se inició la limpieza de alcantarillas de 36" entre el K3+850 y el K14+100, específicamente en las estructuras No. 40, 45 y 109, utilizando retroexcavadoras y trabajo manual para remover material colmatado. Finalmente, se determinó que 66 alcantarillas de 24" deben ser retiradas por estar inoperativas.

Registro Fotográfico



ENSAYOS DE CAMPO EN EL APIQUE PR9+400



ENSAYOS DE CAMPO EN EL APIQUE PR9+650



LIMPIEZA DE ODT EN REMEDIOS – LA Y DE LA VIRGEN – PUERTO BERRIO



LIMPIEZA DE ODT EN REMEDIOS – LA Y DE LA VIRGEN – PUERTO BERRIO

	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN REMEDIOS - LA Y DE LA VIRGEN – PUERTO BERRIO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN REMEDIOS - LA Y DE LA VIRGEN – PUERTO BERRIO
	
CARGUE DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA DE ODT	LIMPIEZA DE DESCOLE DE ODT

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

Tabla 26. Personal de interventoría del Lote 4.

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	ESTADO
1	Manuel Fernando Rozo Vasquez	Director Interventoría	Activo
2	María Isabel Causil Pérez	Residente de Interventoría	Activo
3	Carolina Gallego Castaño	Residente Social	Activo

4	Yeny Paola Hernández Pineda	Residente Ambiental de Interventoría	Activo
5	Nelmy Damaris Rojas Suarez	Residente SST	Activo
6	Harold Fernando Rozo Zapata	Profesional de Calidad	Activo
7	María Alejandra Arbelaez Castaño	Secretario(a) Interventoría	Activo
8	Marlon Giovanny Sánchez Jaramillo	Tecnólogo civil de Interventoría	Activo
9	Luz Eliana Arroyabe Álvarez	Tecnóloga SST	Activo

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 4 – Magdalena Medio: *"INFORME MENSUAL TÉCNICO No 3 V2."*

9.4. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 5 – SUROESTE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 la Interventoría SADING GROUP S.A.S, realizo las actividades de seguimiento y control técnico ejecutadas sobre el contrato de obra 2500111B2824 de 2025, cuyo objeto es "actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 5 – Suroeste)" en los siguientes circuitos:

9.4.1. Circuito Andes - San José - Pueblo Rico

La interventoría realizó el seguimiento al mantenimiento de obras de drenaje; donde se realizó la limpieza, rocería y retiro de sedimentos en obras de drenaje transversal (ODT) entre las abscisas K20+000 y K22+400; para un avance acumulado de 259 metros lineales (43 unidades) limpias hasta la abscisa K23+000. Se identificó que aproximadamente el 70% de las alcantarillas existentes requieren reemplazo total por fallas estructurales, lo cual impactará el presupuesto.

Frente a labores de topografía y abscisado de la vía se ejecutó la marcación cada 50 metros en 5.0 km de vía, entre las abscisas K25+015 y K20+015 y se avanzó en el levantamiento topográfico de detalle en puntos específicos para definir chaflanes y secciones transversales.


Se culminó el 10 de abril del inventario general de la vía y se realizó un análisis de sitios críticos en los últimos 5 kilómetros del corredor para definir soluciones a problemas de pérdida de banca y movimientos en masa.

Frente a los diseños de la estructura de pavimento el contratista entregó los estudios y diseños estructurales para la estabilización de dos tramos: del K0+000 al K5+000 y del K17+000 al K22+000 y actualmente, estos documentos están en revisión por la interventoría; con la finalidad de conceptuar de los mismos.

Debido a que el ancho real de la vía (3.80 m a 4.00 m) es inferior a los 5.00 m requeridos, se presentaron propuestas para actividades adicionales de rocería y retiro de material acumulado

en los bordes, las cuales no estaban en el presupuesto inicial. Para lo cual, se deberá acordar un APU para este ítem no previsto.

Registro Fotográfico

	
TOPOGRAFÍA DE DETALLE EN LA VÍA PUEBLORRICO - SAN JOSÉ – ANDES.	TOPOGRAFÍA DE DETALLE EN LA VÍA PUEBLORRICO– SAN JOSÉ – ANDES.

	
TOPOGRAFÍA DE DETALLE EN LA VÍA PUEBLORRICO– SAN JOSÉ – ANDES.	ABSCISADO DEFINITIVO Y MARCACIÓN DE CHAFLANES PUEBLORRICO - SAN JOSÉ - ANDES

	
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE VÍA PUEBLORRICO - SAN JOSÉ - ANDES	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE VÍA PUEBLORRICO - SAN JOSÉ - ANDES
	
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE VÍA PUEBLORRICO - SAN JOSÉ - ANDES	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE VÍA PUEBLORRICO - SAN JOSÉ - ANDES

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 5 – Suroeste: *"Informe_Mensual_Tecnico_#3_Andes_Suroeste_L5_Abril_2026."*

9.4.2. Circuito Valparaíso – Támesis

La interventoría realizó el seguimiento técnico al levantamiento topográfico en todo el corredor, localizando obras de drenaje, puentes, accesos y zonas críticas de inestabilidad; se avanzó en

el marcado del abscisado cada 50 metros, logrando cubrir desde el K1+100 hasta el K9+000 al cierre del mes.

También, se realizó el mantenimiento de obras de drenajes y se realizó la limpieza y desobstrucción de obras de drenaje transversal (ODT) entre el K3+000 y el K9+300; es de mencionar que el inventario inicial reveló que entre el 70% y el 80% de las obras de drenaje transversal requieren reemplazo definitivo por fallas estructurales, al finalizar abril, se alcanzó un 45% de avance en la limpieza del corredor, frente al 13% que se tenía al inicio del mes. El ancho promedio actual de la calzada es de 3,80 metros, lo que dificulta cumplir con la sección de 5,00 metros estipulada contractualmente sin realizar actividades adicionales de rocería y retiro de material acumulado; actividad que no esta dentro del contrato de obra.

El laboratorio Inteinsa del contratista de obra, continuó con la elaboración de la fórmula de trabajo para la estabilización de los primeros y últimos 5,0 kilómetros del corredor, aunque la entrega formal a la interventoría para su validación sigue pendiente.

Registro Fotográfico

	
EXCAVACIONES MANUALES PROFUNDAS PARA ENCONTRAR ENCOLES Y DESCOLES.	RESULTADO FINAL DE LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE.



ANCHO DE VÍA TÍPICO



PROTECCIONES A OBRAS DE DRENAJE PARA EVITAR LA COLMATACIÓN



ENCOLES OPERATIVOS



RECUPERACIÓN DE ENCOLES

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

Tabla 27. Personal de interventoría del Lote 5.

NOMBRE	CARGO	CIRCUITO	FECHA DE INGRESO
John Fredy Henao Londoño	Director Interventoría	Lote 5 – Suroeste	6/02/2026
Sandra Patricia García González	Residente Técnica	Andes - San José - Pueblo Rico	13/02/2026
Henry Pineda Arango	Profesional Social	Andes - San José - Pueblo Rico	6/02/2026
Angélica María Barón Zapata	Profesional Ambiental	Andes - San José - Pueblo Rico	01/04/2026
Diego Ferney Monsalve Hoyos	Tecnólogo Civil	Andes - San José - Pueblo Rico	14/02/2026

NOMBRE	CARGO	CIRCUITO	FECHA DE INGRESO
Nubia Barragán Reyes	Residente SST	Andes - San José - Pueblo Rico	20/02/2026
Carlos Eduardo Ortiz Vera	Residente Técnica	Valparaíso - Támesis	14/04/2026
Eliane López Portilla	Profesional Social	Valparaíso - Támesis	26/03/2026
Gamal Cuesta Londoño	Profesional Ambiental	Valparaíso - Támesis	26/03/2026
Diego Andrés Suarez	Tecnólogo Civil	Valparaíso - Támesis	21/03/2026
Sandra Milena Giraldo	Residente SST	Valparaíso - Támesis	26/03/2026

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 5 – Suroeste: *"Informe_Mensual_Tecnico_#3_Tamesis_Suroeste_L5_Abril_2026"*

9.5. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 6 – NORDESTE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la interventoría de Nordeste - Arredondo Madrid Ingenieros Civiles SAS (AIM SAS) - realizó el seguimiento técnico al contrato de obra N.º 4600018883 de 2025, cuyo objeto es Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 6 Nordeste)" en los siguientes circuitos:


9.5.1. Circuito Caramanta - Cristales - San Roque

La interventoría realizó el seguimiento técnico a la topografía del circuito, donde se realizó la nivelación de la poligonal e instalación de deltas, alcanzando un avance del 66,0% del corredor (13,6 km de los 20,6 km totales).

El contratista de obra ejecutó 20 apiques para la etapa 1 de estudios de suelo, lo que representa un avance físico del 48,5% en el circuito; frente al diseño y formula de trabajo el avance es del 0% teniendo en cuenta que el laboratorio del Contratista de Obra se encuentra en procesamiento de las muestras y ensayos de laboratorio. Se ejecutaron 100 ensayos este mes (200 acumulados), con un cumplimiento del 50% de lo programado. La interventoría por su parte realizó 180 contramuestras.

Se realizaron actividades de mantenimiento y limpieza en 22 Obras de Drenaje Transversal (ODT) entre las abscisas K11+370 y K13+590; en total se intervinieron 178 metros de tubería, lo que equivale al 19,6% de la cantidad total prevista para esta actividad (906 m).

Registro Fotográfico

	
EJECUCION DE APIQUES PARA CARACTERIZACION VIAL ETAPA 1. TOMA CONJUNTA ENTRE LABORATORIO CONTRATISTA Y INTERVENTORIA EN K12+000.	EJECUCION DE APIQUES PARA CARACTERIZACION VIAL ETAPA 1. TOMA CONJUNTA ENTRE LABORATORIO CONTRATISTA Y INTERVENTORIA EN K12+850
	
EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE EN K13+360.	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE EN K13+280.
	
EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN K11+700.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ODT DESCOLE EN K11+610.

	
EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN K11+520.	EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE EN K11+490.

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 6 – Nordeste: *"1. 30042026_Informe Tecnico_Nordeste Lote 6 Caramanta - Cristales - San Roque V1".*



9.5.2. Circuito San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

La interventoría realizó en seguimiento técnico donde el inventario general de obras de drenaje transversal (ODT) dio como resultado la identificación de 134 alcantarillas existentes, de las cuales 11 requieren cambio y 123 necesitan limpieza general.

Frente a la topografía, se avanzó en la instalación y nivelación de deltas topográficos en el tramo San Roque - Santo Domingo, alcanzando un acumulado de 9 km (38,36% de la actividad). Además, se iniciaron labores de replanteo para la nivelación de la poligonal y perfil de la vía en 4 km (17,05% de avance).

Se ejecutaron 38 apiques de los 91 programados para la Etapa 1, lo que representa un cumplimiento del 41,76% en esta fase.

Registro Fotográfico

	
ENSAYO DE PDC. LABORATORIO SUELOS Y AMBIENTE (CONTRATISTA) Y LABORATORIO AIM EN K5+080.	REALIZACION ACTIVIDADES DE REPLANEO TOPOGRAFICO PARA NIVELACION POLIGONAL Y PERFIL DE LA VIA EN K1+400.
	
LIMPIEZA DE ODT EN SAN ROQUE – SAN RAFAEL	LIMPIEZA DE ODT EN SAN ROQUE – SAN RAFAEL
	

ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL CIRCUITO	ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL CIRCUITO
	
REALIZACIÓN DE APIQUE EN EL K12+150	REALIZACIÓN DE APIQUE EN EL K2+250

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

Tabla 28. Personal de interventoría del Lote 6.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO
Carlos Alberto Ángel Soto	Profesional Director Interventoría	28/01/2026	Activo
Sandra Milena Cortes Zabala	Profesional Area Social	29/01/2026	Activo
Victor Emilio Sepulveda Gallego	Profesional SST Caramanta	29/01/2026	Activo
Wilmar Andres Botia Diaz	Profesional Calidad Caramanta	21/01/2026	Activo
Nelly Correa Torres	Profesional Area Ambiental Caramanta	02/02/2026	Activo
Alejandra Gomez Gomez	Profesional Area Ambiental San Rafael	20/03/2026	Activo
Ivan Fernando Rojas Hernandez	Profesional Residente Caramanta	02/02/2026	Activo
Nicolas Vanegas Montoya	Tecnólogo En Construcción Caramanta	20/03/2026	Activo
Luisa Fernanda Tabares Marin	Auxiliar Administrativa (1)	11/02/2026	Activo
Marlon Rojas Espinosa	Conductor	11/02/2026	Activo
Cristian Felipe Baez Garcia	Conductor	20/04/2026	Activo

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 6 – Nordeste: *"1. 30042026_Informe Tecnico_Nordeste Lote 6 SAN RAFAEL SAN ROQUE-SANTO DOMINGO Vo 1".*

9.6. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 7 – BAJO CAUCA

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la Interventoría de Bajo Cauca - SODICON SAS - realizó el seguimiento técnico al contrato de obra N.º 25OO111B2825 de 2025, cuyo objeto es "Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 7 Bajo Cauca)" en el circuito Cáceres – La Chilona.

9.6.1. Circuito Cáceres – La Chilona

La interventoría realizó el seguimiento técnico a las actividades de mantenimiento de obras de drenajes, completándose 100% de la meta mensual de limpieza y mantenimiento de obras de drenaje existentes, interviniendo un total de 588 metros de alcantarillas. Se llevó a cabo el inventario de obras transversales y la identificación de puntos críticos entre las abscisas K0 a K4 y K22 a K25, definiendo necesidades de cunetas, disipadores y gaviones. Por otro lado, el 14 de abril, fuertes lluvias provocaron nueve derrumbes entre los primeros kilómetros y el K11, lo que generó un cierre total temporal del sector y dificultó el acceso al tramo.

Se realizaron apiques y toma de muestras entre los kilómetros K12 y K19 para su caracterización en laboratorio. Esto tiene como fin determinar la fórmula de trabajo (con cal o cemento) para la estabilización de la vía.

Se adecuó un lote en la abscisa K22 para almacenamiento de materiales y se registró la llegada de una motoniveladora para iniciar la conformación de la vía y cunetas.

Registro Fotográfico

	
CONDICIONES VIALES PRODUCTO DE LLUVIAS PRESENTADAS EL 14 DE ABRIL	DERRUMBES PRESENTADOS PRODUCTO DE LLUVIAS PRESENTADAS EL 14 DE ABRIL



IDENTIFICACIÓN DE ODT EN CONDICIONES ACTUALES



IDENTIFICACIÓN DE ODT EN CONDICIONES ACTUALES



REALIZACIÓN DE APIQUE



REALIZACIÓN DE APIQUE

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

Tabla 29. Personal de interventoría del Lote 7.

NOMBRE	CARGO	ESTADO
Luis Carlos Ortega Cuan	Director de interventoría	ACTIVO
Emil José Vergara Hoyos	Residente de interventoría	ACTIVO
José Enrique Castro Castro	Profesional en calidad	ACTIVO
Heiner Johan Gutiérrez Díaz	Profesional ambiental	ACTIVO
María Isabel Martínez López	Profesional SST	ACTIVO
Kelly Yohana Palomino	Profesional social	ACTIVO
Luis Diego Fonseca Suesca	Tecnólogo en construcciones	ACTIVO

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 7 – Bajo Cauca: *"Inf_Mensual_Técnico_No.4 — Bajo Cauca (Lote 7)".*

9.7. SEGUIMIENTO TÉCNICO LOTE 8 – NORTE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 la interventoría CONSORCIO INTERVIALES 2025, realizo las actividades de seguimiento y control técnico ejecutadas sobre el contrato de obra 2500111B2826 DE 2025, cuyo objeto es "Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (Lote 8 - Norte)" en los siguientes circuitos:

9.7.1. Circuito Entrerríos – Labores – San José de la Montaña

La interventoría realizó el seguimiento técnico de labores preliminares, mantenimiento de drenajes y atención de puntos críticos. Por mencionar, frente al levantamiento topográfico se completó el levantamiento de las condiciones iniciales del carreteable en la totalidad de la vía (39,95 km); sin embargo, la interventoría realizó observaciones sobre el procesamiento de datos que aún no han sido subsanadas por el contratista.

Se intervinieron 47 estructuras de un inventario inicial de 336 obras transversales, de estas, el 85,1% (40 estructuras) presentan deficiencias estructurales graves que impiden un mantenimiento preventivo y requerirán un reemplazo integral.

Dadas las condiciones de la vía para garantizar la transitabilidad, se realizó el suministro e instalación de subbase granular en 19 puntos críticos identificados entre los kilómetros K16 y K20.

Se realizaron apiques para la caracterización de la estructura existente, aunque al cierre del informe los resultados de laboratorio y la definición de la fórmula de trabajo para la estabilización aún están pendiente. El Contratista realizó una alerta con la información de tránsito entregada por la Entidad contratante, manifestando que no se tuvo en cuenta el transito atraído, ni el generado, por ello deberá realizar consideraciones adicionales en su diseño.

Se identificó un puente en el K12+200 con riesgo estructural crítico, debido al deterioro severo de la losa de concreto, perforaciones y corrosión del acero de refuerzo. Como medida inmediata, se instaló señalización preventiva de "Puente en mal estado" y restricciones de velocidad mientras se define una intervención mayor.

Registro Fotográfico



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN K8+200 AL K42+000



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN K8+200 AL K42+000



LIMPIEZA DE ODT EN EL CIRCUITO



LIMPIEZA DE ODT EN EL CIRCUITO



LIMPIEZA DE ODT EN EL CIRCUITO



LIMPIEZA DE ODT EN EL CIRCUITO

	
DETERIORO DE LOZA DE TABLERO DEL PUENTE EN EL K12+200	DETERIORO DE LOZA DE TABLERO DEL PUENTE EN EL K12+200

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 8 – Norte: *"INFORME MENSUAL LOTE 8 - E11 - No3 TÉCNICO (ABRIL 2026)-V2".*

9.7.2. Circuito Santa Rosa – Carolina del Príncipe


La interventoría realizó el seguimiento técnico de labores preliminares y de diagnóstico, sin que se haya iniciado la fase de construcción propiamente dicha; frente al levantamiento topográfico se alcanzó un avance acumulado del 76% en el levantamiento de las condiciones iniciales de la vía, llegando hasta el K28+500 (28.50 km de los 33.67 km totales).

Se culmino la fase de toma de muestras, es decir, apiques y actualmente el contratista de obra se encuentra en la fase de ensayos de laboratorio con la finalidad de ir definiendo la fórmula de trabajo y la estructura de la vía.

Se realizó un recorrido conjunto para identificar puntos críticos y se observaron zonas de inestabilidad geotécnica, como por ejemplo, taludes con riesgo de movimientos en masa y dos puntos con pérdida de banca (de 80 y 50 metros aproximadamente).

Se identificaron alcantarillas de 24 pulgadas que podrían requerir reemplazo por tuberías de 36 pulgadas para mejorar la capacidad hidráulica. Lo cual debe ser confirmado posteriormente a la limpieza de las ODT y la evaluación respectiva que se realice.

Registro Fotográfico

	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONDICIONES INICIALES DE LA VÍA 26+000	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONDICIONES INICIALES DE LA VÍA 26+000
	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONDICIONES INICIALES DE LA VÍA 37+500	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONDICIONES INICIALES DE LA VÍA 37+500

	
LIMPIEZA OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES EXISTENTES, 18+300	APIQUES PARA CARACTERIZACIÓN DE LA SUBRASANTE.

A continuación se presenta el personal administrativo del lote durante el periodo:

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	ESTADO
Jahilton Urrutia Chalá	Director De Interventoría	18/02/2026	Activo
Margarita Rua Mira	Profesional En Calidad	20/02/2026	Activo
Liceth Karine Erazo Prieto	Profesional Del Área Social 2	21/04/2026	Activo
Juan Diego Vargas Cristancho	Topógrafo	09/03/2026	Activo
Joan Guillermo Macias Pinto	Residente De Interventoría	18/02/2026	Activo
Haslyn Sánchez Aguilar	Residente Ambiental	18/02/2026	Activo
Diana Andrea Restrepo Quintero	Residente SST	18/02/2026	Activo
Alba Isabel Gallego Montoya	Profesional Del Área Social 1	12/02/2026	Activo
Elkin Jiménez Uran	Tecnólogo En Construcciones Civiles	20/02/2026	Activo
Margarita Rua Mira	Profesional En Calidad	20/02/2026	Activo
Erika Isabel Morales López	Secretaría	12/02/2026	Activo
Juan Diego Vargas Cristancho	Topógrafo	09/03/2026	Activo

Como parte integral de este informe, se recomienda revisar el informe técnico mensual del Lote 8 – Norte: *"INFORME MENSUAL LOTE 8 - E10 - No3 TÉCNICO (ABRIL 2026)V2"*.

10. CORRESPONDENCIA

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

A continuación se presenta la correspondencia enviada durante el periodo

Tabla 30. Correspondencia enviada del periodo.

ID	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
1	1300 0716	Respuesta a solicitud de campo de profesional social - Contrato No. 20250429.	Grupo Intecon S.A.S
2	1300 0736	Respuesta a Solicitud de aprobación cambio de residente de interventoría para el contrato No. 20260058	Sodicon S.A.S
3	1300 0741	Traslado del oficio con asunto: MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE ROCERIA REALIZADO POR TERCERO. VÍA SOPETRAN – HORIZONTE – BELMIRA	Juan Diego Aguirre Londoño
4	1300 0773	Traslado del oficio con asunto: ALERTA POR RIESGO ESTRUCTURAL EN PUENTE VEHICULAR K12+200 – VÍA ENTRERRÍOS – LABORES	Juan Diego Aguirre Londoño
5	1300 0777	Respuesta a la comunicación 183-1360-0229-2026.	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S (AIM)
6	1300 0778	Respuesta a comunicado INTERNORTE-RENTAN-2026-072	Consorcio Interviales 2025
7	1300 0812	SOLICITUD DE FORMULA DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS FRENTES	Interventorías
8	1300 0824	Aprobación de hojas de vida para el contrato de Interventoría No. 20260072	Consorcio Temporales
9	1300 0825	Aprobación de hojas de vida para el contrato de Interventoría No. 20260064	Consorcio Intervial Antioquia
10	1300 0831	REMISIÓN OFICIO 2026030088530 "LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONAL DEL PROYECTO".	Interventorías
11	1300 0839	Activación de profesional Social	Consorcio Interviales 2025
12	1300 0840	Reiteración de la solicitud de planes de inversión – componente social	Sading Group S.A.S
13	1300 0841	Reiteración de la solicitud de planes de inversión – componente social	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S (AIM)
14	1300 0842	Reiteración de la solicitud de planes de inversión – componente social	Consorcio Intervial Antioquia
15	1300 0843	Reiteración de la solicitud de planes de inversión – componente social	Consorcio Temporales
16	1300 0844	Reiteración de la solicitud de planes de inversión – componente social	Consorcio Interviales 2025

17	1300 0854	Remisión del Plan de Manejo Ambiental para el corredor vial Remedios – Y de La Virgen – Puerto Berrío.	Consorcio Intervial Antioquia
18	1300 0855	Traslado de solicitud técnica sobre sección hidráulica de filtros longitudinales – Contrato de Obra N° 25OO111B2821 de 2025.	Juan Diego Aguirre Londoño
19	1300 0894	Traslado solicitud de aclaraciones del TPM para formula de trabajo	Juan Diego Aguirre Londoño
20	1300 0902	traslado de Concepto Técnico y Jurídico - Traslado de solicitud de autorización de subcontratación.	Juan Diego Aguirre Londoño
21	1300 0903	Traslado Solicitud de aprobación para subcontratación de actividades de mantenimiento – Empresa Construcciones Maserca S.A.S – Nordeste	Juan Diego Aguirre Londoño
22	1300 0904	Traslado de solicitud técnica sobre muros de contención en tres (3) puntos críticos - Contrato de Obra N° 25OO111B2821 de 2025 – Lote 2 – Occidente.	Juan Diego Aguirre Londoño
23	1300 0941	Autorización de activación de Tecnólogo en Construcciones Civiles para el contrato de Interventoría No. 20260072.	Consorcio Temporales
24	1300 0948	Traslado de levantamiento topográfico K0+000 al K15+000 – Remedios La Y de la Virgen – Puerto Berrio - Lote 4 – Magdalena Medio.	Juan Diego Aguirre Londoño
25	1300 0949	Traslado de observaciones al Estudio de Transito - Lote 4 – Magdalena Medio.	Juan Diego Aguirre Londoño
26	1300 0968	Autorización de activación profesionales para circuito Santa Rosa - Carolina del Príncipe – Lote 8 – Norte.	Consorcio Interviales 2025
27	1300 0977	REMISIÓN OFICIO 2026030099915 "PROTOCOLO PARA SOCIALIZACIONES DE INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN".	Interventorías
28	1300 0978	Respuesta a la comunicación INTERURABA-RENTAN-2026-132	Grupo Intecon S.A.S
29	1300 0986	Traslado de solicitud de definición de punto de inicio para el circuito Pueblo Rico – San José – Andes - Lote 5 – Suroeste.	Juan Diego Aguirre Londoño
30	1300 0997	Respuesta a comunicado 183-1360-0337-2026	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S (AIM)
31	1300 1027	Respuesta a comunicado CIA-20260064-087 – "Solicitud de estado de trámite y autorización de facturación – Acta de Pago de Interventoría No. 1."	Consorcio Intervial Antioquia
32	1300 1031	Respuesta a la comunicación con radicado Nro.2026030098598 del 21/04/2026.	Diana Marcela Bedoya Garzón
33	1300 1039	Solicitud de justificación técnica y jurídica para el reajuste salarial con base en índice de precios al consumidor (IPC)	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S (AIM)

34	1300 1040	Cumplimiento de la dedicación del 100% del profesional ambiental en los corredores viales.	Interventorías
35	1300 1048	Traslado de Observaciones Estudio de Tránsito Lote 4 Magdalena Medio	Juan Diego Aguirre Londoño
36	1300 1049	Traslado de solicitud técnica sobre UBICACIÓN DEL ACUEDUCTO Y SISTEMA DE RIEGO DE LA VÍA SOPETRAN – HORIZONTE - BELMIRA Contrato de Obra N° 25OO111B2821 de 2025 – Lote 2 – Occidente.	Juan Diego Aguirre Londoño
37	1300 1050	Traslado de solicitud de pronunciamiento sobre sobre exigibilidad de soportes del componente Administración (A) e Imprevistos (I) del AIU para trámite de actas de pago. Contrato de Obra N° 25OO111B2821 de 2025 – Lote 2 – Occidente.	Juan Diego Aguirre Londoño
38	1300 1052	Traslado de Remisión de informe diagnóstico obras de drenaje	Juan Diego Aguirre Londoño
39	1300 1053	Traslado oficio CTO-25OO111B2821-2026-CEP-101-26 REPORTE TÉCNICO DE PATOLOGÍAS EN EL PUENTE UBICADO EN EL PR 24+500 DE LA VÍA FRONTINO – NUTIBARA	Juan Diego Aguirre Londoño
40	1300 1055	Traslado de información sobre presencia de canales de riego que atraviesan la vía en distintos puntos	Juan Diego Aguirre Londoño
41	1300 1070	Solicitud de justificación técnica y jurídica para el reajuste salarial con base en índice de precios al consumidor (IPC)	Consorcio Intervial Antioquia
42	1300 1080	Solicitud de revisión y cumplimiento de los pliegos de condiciones referentes al componente ambiental.	Interventorías

Ver anexo 2. Correspondencia enviada abril.

10.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A continuación se presenta la correspondencia recibida durante el periodo

Tabla 31. Correspondencia recibida del periodo.

ID	ID RADICADO	ASUNTO	REMITENTE
1	INTERURABA-RENTAN-2026-108	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 08	Grupo Intecon S.A.S
2	CIA-20260064-072	Entrega de informe mensual No 2 de interventoría	Consorcio Intervial Antioquia
3	INTERURABA-RENTAN-2026-109	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 08 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
4	Int – 20260072 – Con - 054	Traslado comunicado contratista CTO-25OO111B2821-2026-CEP-061-26 Material vegetal producto de rocería realizado por tercero en Sopetrán – Horizontes – Belmira	Consorcio Temporales
5	INTERNORTE-RENTAN-2026-075	Alerta por riesgo estructural en puente vehicular K12+200 – Vía Entrerríos – Labores	Consorcio Interviales 2025

6	INTERNORTE-RENTAN-2026-076	Presentación Hojas de Vida Profesional de Calidad para Corredor vial Santa Rosa de Osos – Carolina del Principe	Consorcio Interviales 2025
7	183-1360-0303-2026	Solicitud de respuesta a nuestras comunicaciones 183-1360-0037-2026 y 183-1360-0197-2026.	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
8	2026030086197	Entrega de Fórmula de Trabajo y fecha de inicio de obras, contrato No.25OO111B2822 Lote 2-Occidente.	Juan Diego Aguirre Londoño
9	INTERURABA-RENTAN-2026-113	ENTREGA INFORME MENSUAL SOCIAL No 02 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
10	INTERURABA-RENTAN-2026-114	NTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 02 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
11	INTERURABA-RENTAN-2026-115	ENTREGA INFORME MENSUAL SST No 02 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
12	INTERURABA-RENTAN-2026-117	ENTREGA INFORME MENSUAL TÉCNICO No 02 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
13	183-1360-0307-2026	Respuesta oficio RENTAN 1300 0563 (AIM 0062-26) Solicitud entrega de Estudios de Tránsito Lote 6 - Nordeste.	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
14	INTERURABA-RENTAN-2026-122	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 09 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
15	INTERURABA-RENTAN-2026-123	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 09	Grupo Intecon S.A.S
16	2026030088530	Lineamientos para la gestión social y comunicacional del proyecto	Diana Marcela Bedoya Garzon
17	INTERNORTE-RENTAN-2026-080	Entrega de Informe mensual No2 correspondientes al mes de marzo de 2026	Consorcio Interviales 2025
18	Int – 20260072 – Con - 068	Traslado de comunicado CTO-25OO111B2821-2026-CEP-085-26 de contratista, Sección hidráulica filtros longitudinales.	Consorcio Temporales
19	Int – 20260072 – Con - 072	Rta. Solicitud formula de trabajo 1300 0812	Consorcio Temporales
20	INTERURABA-RENTAN-2026-120	Entrega Acta de Obra parcial No 01 Subregión Urabá Lote 3 (04-28 de Febrero de 2026)	Grupo Intecon S.A.S
21	Int – 20260072 – Con - 073	Traslado de comunicado CTO-25OO111B2821-2026-CEP-090-26	Consorcio Temporales
22	183-1360-0328-2026	Respuesta oficio RENTAN 1300 0812 (AIM 0115-26) Solicitud entrega de la Fórmula de Trabajo en inicio de las actividades de construcción Lote 6 - Nordeste.	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
23	INTERNORTE-RENTAN-2026-087	Concepto Técnico y Jurídico - Traslado de solicitud de autorización de subcontratación.	Consorcio Interviales 2025
24	183-1360-0335-2026	Oficio E-035-2026 Consorcio San Roque 11 (AIM 0122-26). Solicitud de aprobación para subcontratación de actividades de mantenimiento – Empresa Construcciones Maserca S.A.S	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
25	INTERURABA-RENTAN-2026-129	Entrega informes técnicos recorridos conjuntos	Grupo Intecon S.A.S
26	CIA-20260064-077	Entrega de Acta mensual No 2 de interventoría.	Consorcio Intervial Antioquia
27	Int – 20260072 – Con - 069	Traslado de consulta – intervención mediante muros.	Consorcio Temporales
28	INTERURABA-RENTAN-2026-130	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 10	Grupo Intecon S.A.S

29	INTERURABA-RENTAN-2026-131	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 10 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
30	INTERURABA-RENTAN-2026-132	PRESENTACIÓN HOJA VIDA RESIDENTE INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
31	183-1360-0337-2026	Solicitud de reunión técnica conjunta para evaluación de diseño y definición de estructura – Lote 6 (Nordeste).	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
32	183-1360-0340-2026	Respuesta comunicación RENTAN 1300 0841 (AIM 0130-26) solicitud Presupuesto del Componente Social y Tramite de remisión para aprobación del Plan de Manejo Ambiental, Social y SST - PMA V1 Contrato de Obra No 4600018883 de 2025.	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
33	Int – 20260072 – Con - 082	Traslado cambio de foto en valla, tramo Miserenga - Ebéjico	Consorcio Temporales
34	Int – 20260072 – Con - 081	Solicitud de pronunciamiento sobre exigibilidad de soportes del componente Administración (A) e Imprevistos (I) del AIU para trámite de actas de pago.	Consorcio Temporales
35	CIA-20260064-080	Remisión levantamiento topográfico del K0+000 al K 15+000 del corredor Remedios-La Ye de la virgen-Puerto Berrio	Consorcio Intervial Antioquia
36	CIA-20260064-082	Observaciones Estudio de Tránsito Lote 4 Magdalena Medio	Consorcio Intervial Antioquia
37	2026030098598	Lineamientos sobre presentación de informes y designaciones de los contratos de estabilización.	Diana Marcela Bedoya Garzon
38	CIA-20260064-084	Respuesta oficio 13000812 Solicitud de fórmula de trabajo de cada uno de los frentes	Consorcio Intervial Antioquia
39	INTERNORTE-RENTAN-2026-094	Presentación Hojas de Vida Profesional SST para Corredor vial Santa Roso de Osos – Carolina del Principe	Consorcio Interviales 2025
40	CIA-20260064-083	Solicitud de adición comisión de topografía y especialistas interventoría	Consorcio Intervial Antioquia
41	183-1360-0347-2026	Contrato de Obra 4600018883 de 2025 - Comunicado E – 034 – 2026 Remisión de análisis estructural preliminar de pavimentos y cronograma de entregas técnicas – Proyecto San Roque - Radicado (AIM 0119-26).	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
42	INTERNORTE-RENTAN-2026-091	Análisis del estado de obras de drenaje transversal y proyección de intervenciones requeridas – Frente Entrerríos – Labores – San José de la Montaña.	Consorcio Interviales 2025
43	2026030099915	Protocolo para socializaciones de inicio, avance y finalización proyecto de estabilización	Diana Marcela Bedoya Garzon
44	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-069	Solicitud definición inicio intervención del corredor vial Pueblo Rico – San José – Andes en desarrollo del contrato de obra No. 25OO111B2824 de 2025.	Sading Group S.A.S
45	INTERURABA-RENTAN-2026-138	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 11 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
46	INTERURABA-RENTAN-2026-139	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 11	Grupo Intecon S.A.S
47	Int – 20260072 – Con - 086	Traslado comunicado Contratista CTO-25OO111B2821-2026-CEP-101-26 – Concepto técnico de Interventoría reporte patologías en el puente ubicado PR 24+500 de la vía Frontino – Nutibara.	Consorcio Temporales

48	Int – 20260072 – Con - 085	Traslado – Ubicación de acueductos y sistema de riego – Vía Sopetrán – Horizontes – Belmira	Consorcio Temporales
49	INTERURABA-RENTAN-2026-141	Entrega Acta de Obra parcial No 02 Subregión Urabá Lote 3 (01-31 de Marzo de 2026)	Grupo Intecon S.A.S
50	183-1360-0120-2026	Revisión y aprobación de documentos contractuales Contrato de Obra No. 4600018883 de 2025 Actividades de Mejoramiento y Mantenimiento para la Estabilización de la Vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 6 Nordeste).	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S
51	CIA-20260064-085	Proyección de obra Lote 4	Consorcio Intervial Antioquia
52	CIA-20260064-086	Remisión de informe diagnóstico obras de drenaje	Consorcio Intervial Antioquia
53	CIA-20260064-087	Solicitud de estado de trámite y autorización de facturación – Acta de Pago de Interventoría No. 1.	Consorcio Intervial Antioquia
54	INTERNORTE-RENTAN-2026-096	Primera entrega de documentos contractuales exigidos en el pliego de condiciones de obra.	Consorcio Interviales 2025
55	INTERNORTE-RENTAN-2026-097	Respuesta reiteración de la solicitud de planes de inversión – componente social, oficio 1300 0844 de abril 14 de 2026.	Consorcio Interviales 2025
56	INTERURABA-RENTAN-2026-145	Aprobación de presupuesto PMA-GS-SST corredor vial San Pedro de Urabá – Necoclí.	Grupo Intecon S.A.S
57	Int – 20260072 – Con - 096	Validación de Parafiscales.	Consorcio Temporales
58	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-078	Entrega actualización plan de inversión anticipo versión No. 3 del Contrato de obra No. 25OO111B2824 de 2025	Sading Group S.A.S
59	Int – 20260072 – Con - 097	Traslado de comunicado CTO-25OO111B2821-2026-CEP-099-26	Consorcio Temporales
60	INTERSUROESTE-RENTAN-2026-079	Microdiagnósticos de los corredores de Lote 5-Suroeste.	Sading Group S.A.S
61	CIA-20260064-089	Remisión solicitud del contratista y concepto de interventoría frente a la propuesta del programa de aprovechamiento de RCD	Consorcio Intervial Antioquia
62	CIA-20260064-091	Solicitud de aprobación subcontratos LOTE 4-Magdalena Medio.	Consorcio Intervial Antioquia
63	INTERURABA-RENTAN-2026-146	Entrega Inventario Derrumbes vía Necoclí San Pedro Urabá Lote 3	Grupo Intecon S.A.S
64	INTERURABA-RENTAN-2026-149	RETRASO EN EJECUCIÓN CORREDOR NECOCLI-SAN PEDRO DE URABÁ	Grupo Intecon S.A.S
65	INTERURABA-RENTAN-2026-147	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL No 12 INTERVENTORÍA	Grupo Intecon S.A.S
66	INTERURABA-RENTAN-2026-148	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT No 12	Grupo Intecon S.A.S

Ver anexo 3. Correspondencia recibida abril.

11. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo de abril, las Interventorías han realizado el respetivo seguimiento y control en campo a los diferentes componentes de seguridad y salud en el trabajo.

12. SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo de abril de 2026, los proyectos se mantuvieron en una fase inicial de alistamiento, organización operativa y revisión documental. Debido a la ausencia de intervenciones constructivas en campo, la ejecución de los programas de manejo ambiental fue limitada y no se registraron impactos ambientales significativos en los corredores. No obstante, las áreas de supervisión e interventoría ejercieron un control preventivo eficaz mediante el acompañamiento técnico y la verificación de las condiciones operativas y normativas requeridas para el arranque.

Ante el inminente inicio de los frentes de obra, el reto de la gestión se centrará en la transición hacia una implementación efectiva y en campo de los programas ambientales. Será prioritario fortalecer los mecanismos de seguimiento y control concurrente para mitigar los impactos asociados a las actividades de construcción, garantizando el cumplimiento riguroso de las obligaciones contractuales y de las fichas de manejo ambiental por parte de los contratistas.

Ver informe: informe ambiental abril.pdf

13. SEGUIMIENTO GESTIÓN SOCIAL

El componente social de los proyectos registra un balance positivo en su ejecución inicial, destacándose el avance en socializaciones comunitarias, actas de vecindad y la activación de canales de atención ciudadana. Asimismo, se resalta una alta articulación institucional entre contratistas, interventoría y administraciones municipales, lo que ha permitido mitigar impactos y mantener en cero (0) el registro de PQRS críticas. Además, varios corredores superaron las metas contractuales de inclusión de mujeres y contratación de mano de obra local.

No obstante, la gestión sectorial identifica dos alertas críticas que requieren intervención inmediata: retrasos generalizados en el programa de comunicación —específicamente en la instalación de vallas y piezas informativas— y la entrega extemporánea de los presupuestos de inversión social a la interventoría, lo que limita el control financiero de los recursos. A esto se suman pendientes en el ajuste y formalización de la documentación de reconocimiento del entorno, aspectos que deben ser subsanados prioritariamente por los contratistas para garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Social.

Ver informe: Informe Social Mandato_Abril.pdf

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se esta en proceso de perfeccionamiento y contratación de la Interventoría del Lote 1 – Oriente. El seguimiento administrativo muestra que se ha avanzado en la evaluación y aprobación de las hojas de vida del personal técnico, social, ambiental y de seguridad para los contratistas y las interventorías.

- Las interventorías de los 7 frentes activos, se encuentran realizando el respectivo seguimiento y control a cada uno de los frentes. En los diferentes frentes activos, se han visualizado puntos críticos o condiciones técnicas de la vía que han sido reportadas debidamente por RENTAN a la Entidad; con la finalidad de contar con las directrices pertinentes para la atención de los mismos ya que no están dentro de las condiciones contractuales de obra.

- Las actividades de identificación y limpieza de obras de drenaje transversales avanzan en los diferentes lotes; teniendo en cuenta el avance del mismo; se vislumbra que las condiciones actuales de las obras de drenaje se encuentran en malas condiciones y posiblemente superan las condiciones contractuales.

- Conforme al estudio de tránsito suministrado por la Entidad contratante al Contratista de Obra se convierte en un parámetro de entrada para avanzar en la fórmula de trabajo y diseño de la estructura del pavimento. Por lo cual, las partes se encuentran en revisión de los insumos suministrados con la finalidad de avanzar en la etapa de diseño.

Firma:

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Supervisora Rentan

Proyectó	Andrés Felipe Orozco Arboleda Apoyo técnico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

8. CONTROL DE VERSIONES

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
01	5/12/2024	Directora de Ejecución	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

Observación de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

LZULUAGAA