Jonessa

6491

Rentan

Radicado R:2026010386753
Fecha:2026/07/14 10:07:58 AM
Tpo OFICIO
Responsable BEATRIZ ELENA OSPINA MON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Medellín, 10 de Julio 202

1300 1960

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de Informes No. 4 correspondiente al mes de Abril de 2026 – Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remisorio (1 folio)
- Informe Técnico (45 folios - del folio 2 al 46)
- Informe Ambiental (10 folios - del folio 47 al 56)
- Informe Social (28 folios - del folio 57 al 84)
- Hojas de vida de profesionales del mandato (16 folios – de folio 85 al 100)
    - Carlos Manuel Jaramillo Gómez

En medio digital (USB) se anexa lo siguiente:

- Carpeta "1. ANEXOS DEL MANDATO"
- Carpeta "2. INFORMES SEMANALES"
- Carpeta "3. CONTRATOS DERIVADOS"
    - Carpeta "3.1. Lote 2 – Occidente"
    - Carpeta "3.2. Lote 3 - Urabá"
    - Carpeta "3.3. Lote 4 – Magdalena Medio"
    - Carpeta "3.4. Lote 5 - Suroeste"
    - Carpeta "3.5. Lote 6 – Nordeste"
    - Carpeta "3.6. Lote 7 – Bajo Cauca"
    - Carpeta "3.7. Lote 8 – Norte"

Total, de folios 100

14-Julio-26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 17 731145

La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo Técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Rentan	INFORME MENSUAL SOCIAL
		No. 3 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA

Renting de Antioquia,EICE,RENTAN

CONTRATO DE MANDATO No. 4600018656 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ABRIL
2026

INFORME SOCIAL No 3

Rentan

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME SOCIAL MENSUAL DE SUPERVISIÓN
(Versión 1 –abril 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
supervisión

4600018656 DE 2025
Nº de contrato de Supervisión

Firma:	Firma:	Firma:
DEISY CATERINE HERNANDEZ Apoyo Social RENTAN	CATALINA CASTRILLON TORRES Supervisora RENTAN	JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO Supervisor SIF
Elaboró	Aprobó	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	Reutan	INFORME MENSUALSOCIAL
		No. 3 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DEACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LAESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA

CONTENIDO

informe Social Mensual De Supervisión 2
1.Introducción 6
2.Generalidades 7
3.Seguimiento A La Gestion Social 9
3.1.Programa 1. Programa Para El Reconocimiento Del Entorno. 10
3.1.1lote 2 Occidente: 10
3.1.2.Lote 3 Uraba: 12
3.1.3.Lote 4 Magdalena Medio: 13
3.1.4.Lote 5 Suroeste: 13
3.1.5.Lote 6 Nordeste: 17
3.1.6lote 7 Bajo Cauca: 21
3.1.7lote 8 Norte: 22
3.2.Programa 2. Programa Para La Protección De La Infraestructura Social Y Comunitaria 24
3.2.1.Lote 2 Occidente: 24
3.2.2.Lote 3 Uraba: 24
3.2.3lote 4 Magdalena Medio: 25
3.2.4lote 5 Suroeste: 25
3.2.5lote 6 Nordeste: 26
3.2.6lote 7 Bajo Cauca: 26
3.2.7lote 8 Norte: 27
3.3.Programa 3. Programa Para La Contratación De Mano De Obra. 28
3.3.1lote 2 Occidente: 28
3.3.2lote 3 Uraba: 29
3.3.3lote 4 Magdalena Medio: 30
3.3.4lote 5 Suroeste: 31
3.3.5lote 6 Nordeste: 32
3.3.6lote 7 Bajo Cauca: 34
3.3.7lote 8 Norte: 34
3.4.Prorama 4. Programa De Comunicación Y Divulgación 35
3.4.1lote 2 Occidente: 35
3.4.2lote 3 Uraba: 36
3.4.3lote 4 Magdalena Medio: 37
3.4.4lote 5 Suroeste: 37

3.4.5lote 6 Nordeste: 38
3.4.6lote 7 Bajo Cauca: 39
3.4.7lote 8 Norte: 39
3.5.Programa 5. Programa Para La Atención A La Comunidad E Interesados En El Proyecto 40
3.5.1.Lote 2 Occidente: 40
3.5.2.Lote 3 Uraba: 41
3.5.2.Lote 4 Magdalena Medio: 42
3.5.4lote 5 Suroeste: 42
3.5.5.Lote 6 Nordeste: 43
3.5.6.Lote 7 Bajo Cauca: 43
3.5.7.Lote 8 Norte: 44
3.6.Programa 6. Programa Para La Protección Del Patrimonio Arqueológico Y Cultural 44
3.6.1lote 2 Occidente: 44
3.6.2lote 3 Uraba: ..... [redacted]
3.6.3lote 4 Magdalena Medio: 45
3.6.4lote 5 Suroeste: 45
3.6.5lote 6 Nordeste: 45
3.6.6lote 7 Bajo Cauca: 46
3.6.7lote 8 Norte: 46
3.7.Programa 7. Programa Para La Sostenibilidad Y Apropiación Comunitaria 47
3.7.1lote 2 Occidente: 47
3.7.2lote 3 Uraba: 47
3.7.3lote 4 Magdalena Medio: 48
3.7.4lote 5 Suroeste: 48
3.7.5lote 6 Nordeste: 48
3.7.6lote 7 Bajo Cauca: 49
3.7.7lote 8 Norte: ..... [redacted]
3.8.Programa 8. Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto 49
3.8.1lote 2 Occidente: 49
3.8.2lote 3 Uraba: 50
3.8.3lote 4 Magdalena Medio: 50
3.8.4lote 5 Suroeste: 50
3.8.5lote 6 Nordeste: 51
3.8.6lote 7 Bajo Cauca: 51
3.8.7lote 8 Norte: 51

4.Control De Invesion Presupuesto Social 51
4.1.Lote 2 Occidente: 51
4.2.Lote 3 Urabá 52
4.3.Lote 4 Magdalena Medio: 53
4.4.Lote 5 Suroeste: 53
4.5.Lote 6 Nordeste: 54
4.6.Lote 7 Bajo Cauca: 54
4.7.Lote 8 Norte: 54
5.Conclusiones Y Recomendaciones 55

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito consolidar el seguimiento realizado por la supervisión al componente social de la gestión adelantada por siete (7) Interventorías, en el marco de la ejecución de los diferentes lotes y sus respectivos corredores viales del proyecto.

El análisis se fundamenta en la revisión de los informes mensuales, los soportes documentales y la trazabilidad de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, permitiendo verificar el cumplimiento de los lineamientos contractuales, normativos y técnicos establecidos para la implementación de los programas sociales.

En este contexto, se evalúan aspectos relacionados con la atención a la comunidad, estrategias de divulgación, participación comunitaria, vinculación de mano de obra local, inclusión social y procesos de formación, así como la efectividad de los mecanismos de comunicación e interlocución con la población del área de influencia.

A partir de lo anterior, el documento identifica avances, debilidades y aspectos críticos en la gestión de las Interventorías, con el fin de generar conclusiones y recomendaciones que fortalezcan el control, seguimiento y articulación entre los actores del proyecto, contribuyendo al adecuado desarrollo de las obras y al fortalecimiento de la gestión social en las subregiones.

Para el presente informe, se relaciona la información organizada por cada corredor o lote de intervención, considerando su estado de ejecución. En este contexto, para el mes de abril de 2026 se identifican como activos los siguientes corredores, sobre los cuales se presenta el respectivo análisis y seguimiento detallado:

OCCIDENTE	Sopetrán - Horizontes -Belmira
OCCIDENTE	Frontino – Nutibara
URABA	San Pedro de Urabá -Necoclí
URABA	Mutatá- Pavarandó
MAGDALENA MEDIO	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío
SUROESTE	Salgar - La Quiebra -Concordia
SUROESTE	Valparaíso - Támesis
SUROESTE	Andes - San José – Pueblo Rico
NORDESTE	Caramanta – Cristales – San Roque
NORDESTE	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría
BAJO CAUCA	Cáceres – La Chilona
NORTE	Entrerríos - Labores – San José de la Montana
NORTE	Santa Rosa - Carolina del Príncipe

2. GENERALIDADES

2.1. Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018656 DE 2025
Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Al Contrato De Actividades De Mejoramiento Y Mantenimiento Para La Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia.
Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia
Teléfono: (604) 444 92 11
Profesional Social: Deisy Caterine Hernández Urrego
E-mail: social.estabilizacion@gmail.com
Teléfono de Contacto: 3116539250

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico "Actividades por ejecutar y alcance". De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial
- Caracterización vial

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica de 8 lotes en el Departamento de Antioquia; los cuales a su vez suman 29 circuitos. De los cuales el Lote 8 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte.

ID	CIRCUITO	LONGITUD	SUBREGION
1	Cáceres – La Chilona	25	Bajo Cauca
2	La Ye – Yondó	30	Magdalena Medio
3	Caramanta – Cristales – San Roque	20,64	Nordeste
4	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	25,72	Nordeste-Oriente
5	Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel	10	Nordeste
6	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío	25	Magdalena Medio
7	El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe	10,61	Norte
8	Carolina del Príncipe -Angostura	13,62	Norte
9	Alto del Cardal - Toledo	15	Norte
10	Santa Rosa - Carolina del Príncipe	33,67	Norte
11	Entrerríos - Labores – San José de la Montana	39,95	Norte
12	Ebéjico - Heliconia -Medellín	28,76	Occidente
13	Sopetrán - Horizontes -Belmira	39,59	Occidente-Norte
14	Frontino - Nutibara	23,62	Occidente
15	La Quiebra - Santa Ana	5,33	Oriente
16	San Vicente - El Peñol	18,15	Oriente
17	Abejorral - La Frontera	25,49	Oriente
18	Abejorral - Santa Barbara	26,2	Oriente-Suroeste
19	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19,22	Oriente
20	Titiribí - Armenia	10	Suroeste-Occidente
21	Salgar - La Quiebra -Concordia	15,93	Suroeste
22	Valparaíso - Támesis	22,51	Suroeste
23	Andes - San José – Pueblo Rico	22,39	Suroeste
24	Mutatá – Pavarandó	10	Urabá
25	San Pedro de Urabá - Necoclí	58,65	Urabá
26	San Pedro de Urabá -Arboletes	30	Urabá
27	San Pedro - El Tres - Turbo	22	Urabá
28	Ebéjico - Miserenga	1	Occidente
29	Guarne - Yolombal	5	Oriente

1. SEGUIMIENTO A LA GESTION SOCIAL

Se detalla la información correspondiente a la gestión social de cada una de las interventorías, presentada conforme a los programas estipulados en la guía de manejo socioambiental. De esta manera, se busca evidenciar el estado de implementación, avance y cumplimiento de las actividades proyectadas para el mes, permitiendo el análisis, seguimiento y control de los procesos ejecutados o por desarrollar.

Desde la supervisión a cargo de RENTAN se realizó la revisión de los informes presentados, efectuando la verificación de la información disponible y la identificación de observaciones y oportunidades de mejora. De igual manera, se brindó acompañamiento técnico permanente a las interventorías, subsanando inquietudes y dando respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con el componente social, con el propósito de orientar adecuadamente los procesos y fortalecer la calidad, coherencia y oportunidad de los informes en los periodos posteriores.

A continuación, se detalla la información suministrada por las siete (7) interventorías, organizada por cada uno de los programas, con el fin de presentar un consolidado del estado actual del componente social en los contratos en ejecución.

1.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

Respecto a las actividades consignadas en este programa para el mes de abril se realizaron actas de vecindad y/o entorno en los lotes, y permisos de intervención de predios privados. A viales activos:

1.1.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril se reportó la gestión de tres (3) permisos de intervención y acceso a predios privados en el corredor Frontino – Nutibara; sin embargo, estos no se encuentran completamente diligenciados ni cuentan con aprobación de la interventoría. El deterioro de la vía afecta la movilidad, la seguridad vial y el acceso de las comunidades, especialmente en sectores como San Lázaro, Musinga y la zona indígena ubicada en el K16+400, la cual requiere procesos permanentes de socialización y articulación.

Adicionalmente, no se ha realizado el reconocimiento necesario para el levantamiento de las actas de entorno, requeridas para registrar técnicamente el estado de la vía y sus elementos existentes, por lo que se solicita al contratista allegar la documentación completa y debidamente diligenciada para su respectiva revisión y aprobación.

Tabla 1 Información levantamiento permisos de intervención Corredor Frontino – Nutibara

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	13/04/2026	Bladimir Garces	Vereda Novogacita.	Inicio	X	N/A
2	24/04/2026	Ana Sofia Delgado	Vereda La Compañía	Inicio	X	N/A
3	24/04/2026	Yudy Astrid Durango	Vereda La Compañía	Inicio	X	N/A

Sopetrán - Horizontes – Belmira

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril se reportó la elaboración y entrega de diez (10) permisos de intervención en el corredor Sopetrán – Belmira, de los cuales cinco (5) cuentan con aprobación de la interventoría, aunque ninguno dispone aún de la firma del área técnica. Asimismo, se informó el reconocimiento de 18 predios y la elaboración de sus respectivas actas de vecindad; sin embargo, no se allegaron los soportes correspondientes, incluyendo descripciones detalladas, registros fotográficos y fílmicos, ni la aprobación de la interventoría, lo que impide establecer una línea base verificable.

De igual manera, no se cuenta con actas de entorno debidamente suscritas y validadas, pese a que estas deben incluir el registro técnico del estado de la vía, obras transversales y demás elementos existentes. El corredor presenta alta vulnerabilidad ambiental y social debido a sus condiciones topográficas, evidenciándose afectaciones por material particulado, riesgos asociados al reducido ancho de la vía, posibles conflictos por manejo de escorrentías y la presencia de un hito religioso de valor comunitario que requiere protección durante la ejecución de las obras. En consecuencia, se requiere al contratista allegar la totalidad de la documentación debidamente formalizada y aprobada para su respectiva revisión y validación.

Tabla 2 información levantamiento de actas de vecindad Sopetrán - Horizontes – Belmira

#	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
42	12/04/2026	Luz Gladis Munera	El Pomar	Inicio	X	N/A
43	12/04/2026	León Dario Zapata	El Pomar	Inicio	X	N/A
44	12/04/2026	Edison Quiceno	El Pomar	Inicio	X	N/A
45	12/04/2026	Luz Dary Tobón	El Pomar	Inicio	X	N/A
46	13/04/2026	Carlos Mario Guerra	El Pomar	Inicio	X	N/A
54	11/04/2026	Sonia Rosa Tavera	La Isleta	Inicio	X	N/A
55	11/04/2026	Sonia Rosa Tavera	La Isleta	Inicio	X	N/A
56	11/04/2026	Jairo Antonio Quiceno	La Isleta	Inicio	X	N/A
57	11/04/2026	Wilder Escudero	El Pomar	Inicio	X	N/A
58	12/04/2026	Sonia Tavera	La Isleta	Inicio	X	N/A
59	12/04/2026	Omairo Quiceno	La Isleta	Inicio	X	N/A
60	12/04/2026	Diego Quiceno	La Isleta	Inicio	X	N/A
61	12/04/2026	Gladis Chavarría	La Isleta	Inicio	X	N/A

62	12/04/2026	Gladis Chavarría	La Isleta	Inicio	X	N/A
63	12/04/2026	Gloria Quiceno Mesa	La Isleta	Inicio	X	N/A
64	12/04/2026	María Quiceno Mesa	La Isleta	Inicio	X	N/A
65	12/04/2026	Vanesa Avendaño	Alta Miranda	Inicio	X	N/A
66	13/04/2026	Lourdes Pulgarín	El Pomar	Inicio	X	N/A

Tabla 3 información levantamiento permisos de intervención de predios Sopetrán - Horizontes – Belmira

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	01/04/2026	Luz Selena Munera	El Pomar	INICIO	X	N/A
2	01/04/2026	Luz Selena Munera	El Pomar	INICIO	X	N/A
3	12/04/2026	Sonia Tavera	La Isleta	INICIO	X	N/A
4	17/04/2026	Samuel Carvajal	Santa Rita	INICIO	X	N/A
5	17/04/2026	Omar Borja	Santa Rita	INICIO	X	N/A
6	17/04/2026	Lourdes Pulgarín	El Pomar	INICIO	X	N/A
7	17/04/2026	Geovany Mazo	Santa Rita	INICIO	X	N/A
8	25/04/2026	Luis Alfredo Rodríguez	Santa Rita	INICIO	X	N/A
9	25/04/2026	Luis Alfredo Rodríguez	Santa Rita	INICIO	X	N/A
10	28/04/2026	Jhon Ocampo	Horizontes	INICIO	X	N/A

3.1.2. LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Para el periodo de este informe la información reportada corresponde al periodo de marzo, por ende, desde la Supervisión se hizo la observación al respecto, la cual no fue subsanada, por lo cual se enviará nuevamente para ser tenida en cuenta.

Corredor Mutatá – Pavarandó

La información presentada corresponde al corredor vial de San Pedro de Urabá – Necoclí, por lo cual desde la Supervisión se enviarán nuevamente las observaciones para que sean subsanadas.

3.1.3. LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"

Durante abril se continuó con el levantamiento de actas de vecindad, elaborando 30 de 80 proyectadas, sin contratiempos y con apoyo de administradores y líderes comunitarios. La interventoría revisó y aprobó 18 actas, quedando 50 pendientes.

No se levantaron actas de entorno en abril, ya que se realizaron en marzo. En intervención de predios, se levantaron 6 permisos para labores de limpieza y verificación de alcantarillas, todos revisados por interventoría.

Corredor "La Y – Yondó"

Para el periodo objeto del presente informe, no se reportó información sobre este corredor

3.1.4. LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis

A la fecha se cuenta con el levantamiento del estado inicial de inmuebles e infraestructura del área de influencia del proyecto, mediante actas de entorno, fachadas y vecindad con registro fotográfico y fílmico, con el fin de establecer una línea base para el seguimiento de posibles afectaciones derivadas de la obra. Durante el periodo reportado se diligenciaron cuarenta y tres (43) actas de acceso a fincas y seis (6) actas de vecindad con acompañamiento de la interventoría, las cuales se encuentran en proceso de revisión y aprobación. En cuanto a los permisos de intervención de predios, no se han adelantado gestiones debido a que el proyecto aún se encuentra en etapa preliminar.

Tabla 4 Información levantamiento de actas de acceso Corredor Valparaíso–Támesis

No.	Fecha	Predio Y/O Propietario	Lugar-Tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	14/04/2026	N/A	PR 01+140	Revisión Por Int.	X	-
2	14/04/2026	N/A	PR 01+100	Revisión Por Int.	X	
3	14/04/2026	N/A	PR 01+211	Revisión Por Int.	X	
4	14/04/2026	N/A	PR 01+246	Revisión Por Int.	X	
5	14/04/2026	N/A	PR 01+430	Revisión Por Int.	X	
6	14/04/2026	N/A	PR 01+437	Revisión Por Int.	X	
7	14/04/2026	N/A	PR 01+485	Revisión Por Int.	X	
8	14/04/2026	N/A	PR 01+500	Revisión Por Int.	X	
9	14/04/2026	N/A	PR 01+472	Revisión Por Int.	X	
10	14/04/2026	N/A	PR 01+ 650	Revisión Por Int.	X	
11	14/04/2026	N/A	PR 01+ 700	Revisión Por Int.	X	
12	14/04/2026	N/A	PR 01+ 750	Revisión Por Int.	X	
13	14/04/2026	N/A	PR 02+ 480	Revisión Por Int.	X	
14	20/04/2026	N/A	PR 02 + 480	Revisión Por Int.	X	

No.	Fecha	Predio Y/O Propietario	Lugar-Tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
15	20/04/2026	N/A	PR 04+ 600	Revisión Por Int.	X	
16	20/04/2026	N/A	PR 06 + 040	Revisión Por Int.	X	
17	20/04/2026	N/A	PR 06+ 070	Revisión Por Int.	X	
18	20/04/2026	N/A	PR 06+ 620	Revisión Por Int.	X	
19	20/04/2026	N/A	PR 6+ 800	Revisión Por Int.	X	
20	20/04/2026	N/A	PR 07+300	Revisión Por Int.	X	
21	20/04/2026	N/A	PR 07 + 500	Revisión Por Int.	X	
22	20/04/2026	N/A	PR 02+835	Revisión Por Int.	X	
23	20/04/2026	N/A	PR 02+850	Revisión Por Int.	X	
24	20/04/2026	N/A	PR 03+011	Revisión Por Int.	X	
25	20/04/2026	N/A	PR 03+ 050	Revisión Por Int.	X	
26	20/04/2026	N/A	PR 03+366	Revisión Por Int.	X	
27	20/04/2026	N/A	PR 11+300	Revisión Por Int.	X	
28	20/04/2026	N/A	PR 03+470	Revisión Por Int.	X	
29	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
30	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
31	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
32	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
33	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
34	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
35	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
36	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
37	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
38	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
39	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
40	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
41	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
42	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	
43	21/04/2026	N/A	Pr Por Definir	Revisión Por Int.	X	

Tabla 5 Información levantamiento de actas de vecindad Corredor Valparaíso–Támesis

No.	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	21/04/2026	Diego Andrés Suarez	01+410	En proceso de validación de interventoría.	X	
2	22/04/2026	Sergio Andrés Gil Londoño	01+500	En proceso de validación de interventoría.	X	
3	22/04/2026	Nayelid Rodríguez	01+800	En proceso de validación de interventoría.	X	
4	22/04/2026	Luz Amanda Jaramillo	01+810	En proceso de validación de interventoría.	X	
5	22/04/2026	Lilian de Jesús Montoya Diosa	01+950	En proceso de validación de interventoría.	X	
6	24/04/2026	Adriana Vargas	03+400	En proceso de validación de interventoría.	X	

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Durante el periodo reportado se realizó el levantamiento del acta de entorno con registro fílmico de la vía, correspondiente a cuatro (4) videos anexos en la carpeta del proyecto; sin embargo, el formato de acta de entorno no fue entregado por el contratista debido a la actualización del abscisado definitivo. Asimismo, se evidencia el diligenciamiento de cuarenta y nueve (49) actas de fachada o acceso, principalmente en accesos a fincas, las cuales se encuentran en proceso de ajuste y actualización conforme al abscisado definitivo entregado por topografía, previo a su revisión y validación por parte de la interventoría.

De igual manera, el contratista cuenta con un inventario inicial de veinticinco (25) actas de vecindad del corredor Andes – San José – Pueblorrico, las cuales también se encuentran en proceso de ajuste técnico antes de ser remitidas para revisión, aprobación y validación correspondiente. En cuanto a los permisos de acceso a predios privados, a la fecha no se han adelantado gestiones, debido a que las intervenciones en predios aún no han iniciado y el proyecto se encuentra en etapa preliminar de ejecución.

Tabla 6 información levantamiento de actas de acceso Corredor Andes–San José–Pueblorrico

No.	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	10-03-26	N/A	00+000	En proceso de validación de interventoría.		
2	10-03-26	N/A	00+100	En proceso de validación de interventoría.		
3	10-03-26	N/A	00+110	En proceso de validación de interventoría.		
4	10-03-26	N/A	00+190	En proceso de validación de interventoría.		
5	10-03-26	N/A	00+470	En proceso de validación de interventoría.		
6	10-03-26	N/A	00+500	En proceso de validación de interventoría.		
7	10-03-26	N/A	00+540	En proceso de validación de interventoría.		
8	10-03-26	N/A	00+580	En proceso de validación de interventoría.		
9	10-03-26	N/A	00+590	En proceso de validación de interventoría.		
10	10-03-26	N/A	01+750	En proceso de validación de interventoría.		
11	10-03-26	N/A	01+840	En proceso de validación de interventoría.		
12	10-03-26	N/A	02+000	En proceso de validación de interventoría.		
13	10-03-26	N/A	02+010	En proceso de validación de interventoría.		
14	10-03-26	N/A	02+480	En proceso de validación de interventoría.		
15	10-03-26	N/A	04+600	En proceso de validación de interventoría.		
16	11-03-26	N/A	06+040	En proceso de validación de interventoría.		
17	11-03-26	N/A	06+070	En proceso de validación de interventoría.		
18	11-03-26	N/A	06+620	En proceso de validación de interventoría.		
19	11-03-26	N/A	06+800	En proceso de validación de interventoría.		
20	18-03-26	N/A	06+940	En proceso de validación de interventoría.		
21	11-03-26	N/A	07+300	En proceso de validación de interventoría.		
22	11-03-26	N/A	07+500	En proceso de validación de interventoría.		
23	11-03-26	N/A	09+020	En proceso de validación de interventoría.		
24	11-03-26	N/A	09+600	En proceso de validación de interventoría.		
25	11-03-26	N/A	09+600	En proceso de validación de interventoría.		
26	11-03-26	N/A	09+745	En proceso de validación de interventoría.		
27	11-03-26	N/A	11+270	En proceso de validación de interventoría.		

No.	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
28	11-03-26	N/A	11+300	En proceso de validación de interventoría.		
29	11-03-26	N/A	12+500	En proceso de validación de interventoría.		
30	11-03-26	N/A	13+500	En proceso de validación de interventoría.		
31	11-03-26	N/A	14+400	En proceso de validación de interventoría.		
32	11-03-26	N/A	14+770	En proceso de validación de interventoría.		
33	11-03-26	N/A	15+300	En proceso de validación de interventoría.		
34	11-03-26	N/A	15+400	En proceso de validación de interventoría.		
35	11-03-26	N/A	15+650	En proceso de validación de interventoría.		
36	12-03-26	N/A	15+900	En proceso de validación de interventoría.		
37	12-03-26	N/A	16+700	En proceso de validación de interventoría.		
38	12-03-26	N/A	17+100	En proceso de validación de interventoría.		
39	12-03-26	N/A	17+500	En proceso de validación de interventoría.		
40	12-03-26	N/A	17+900	En proceso de validación de interventoría.		
41	12-03-26	N/A	18+000	En proceso de validación de interventoría.		
42	12-03-26	N/A	18+200	En proceso de validación de interventoría.		
43	12-03-26	N/A	18+500	En proceso de validación de interventoría.		
44	12-03-26	N/A	18+700	En proceso de validación de interventoría.		
45	12-03-26	N/A	19+500	En proceso de validación de interventoría.		
46	12-03-26	N/A	19+510	En proceso de validación de interventoría.		
47	12-03-26	N/A	24+200	En proceso de validación de interventoría.		
48	12-03-26	N/A	24+400	En proceso de validación de interventoría.		
49	12-03-26	N/A	25+200	En proceso de validación de interventoría.		

Tabla 7 Información levantamiento de actas de vecindad Corredor Andes–San José–Pueblorrico

No.	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	16-03-26	Wilson Alejandro Martínez Restrepo	00+410	En proceso de validación de interventoría.		
2	16-03-26	Yarime Cardona Ruíz	00+450	En proceso de validación de interventoría.		
3	16-03-26	Olga Lucia Serna López	00+810	En proceso de validación de interventoría.		
4	16-03-26	Ferney Arias	01+800	En proceso de validación de interventoría.		
5	16-03-26	Esperanza Ramírez Estupiñán	03+553	En proceso de validación de interventoría.		
6	17-03-26	Wilson de Jesús Restrepo	03+563	En proceso de validación de interventoría.		
7	17-03-26	Alba Rosa Ortiz Restrepo	03+600	En proceso de validación de interventoría.		
8	17-03-26	José Manuel Martínez Sierra	04+410	En proceso de validación de interventoría.		
9	17-03-26	Elkin de Jesús Ríos Mesa	05+972	En proceso de validación de interventoría.		
10	17-03-26	Elkin de Jesús Ríos Mesa	06+000	En proceso de validación de interventoría.		
11	17-03-26	Abel de Jesús Acevedo Cardona	06+800	En proceso de validación de interventoría.		
12	18-03-26	Samuel Antonio López Gutiérrez	06+810	En proceso de validación de interventoría.		
13	18-03-26	Elvia Margarita Ramírez Quintero	06+900	En proceso de validación de interventoría.		

No.	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
14	18-03-26	María Edilma Hernández López	06+935	En proceso de validación de interventoría.		
15	18-03-26	Diego Castro Hernández	06+945	En proceso de validación de interventoría.		
16	18-03-26	Elena Patricia Machado Restrepo	07+000	En proceso de validación de interventoría.		
17	18-03-26	José María Restrepo Ramírez	07+100	En proceso de validación de interventoría.		
18	18-03-26	Álvaro de Jesús Restrepo	07+285	En proceso de validación de interventoría.		
19	19-03-26	Mary Luz Villada Zapata	07+752	En proceso de validación de interventoría.		
20	19-03-26	Carlos Alberto Roldan Lopera	07/822	En proceso de validación de interventoría.		
21	19-03-26	Paola Andrea Acevedo Quintero	07+832	En proceso de validación de interventoría.		
22	19-03-26	Adriana Taborda	07+845	En proceso de validación de interventoría.		
23	19-03-26	Marleny Castañeda Ceballos	07+900	En proceso de validación de interventoría.		
24	19-03-26	Leonardo Ríos Tamayo	08+390	En proceso de validación de interventoría.		
25	03-03-26	Gerardo Henao Hernández	08+490	En proceso de validación de interventoría.		

3.1.5. LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Durante el periodo se continuó con la ejecución de las actividades del programa de reconocimiento del entorno, avanzando en la subsanación de observaciones relacionadas con formatos incompletos, registros fotográficos insuficientes y actas pendientes de ajuste. Como resultado de las mesas de trabajo y el seguimiento realizado por la Interventoría, se logró mejorar la entrega de insumos y fortalecer la calidad de la información presentada.

Se recibió el acta de entorno correspondiente al tramo Cristales, mientras que continúa pendiente la finalización del tramo Caramanta. Asimismo, se reportó la elaboración de 70 actas de vecindad, aunque algunas permanecen pendientes de validación por falta de firmas. Por otra parte, los 10 permisos de intervención de predios entregados no fueron recibidos debido a la ausencia de registro fotográfico.

Finalmente, persiste el incumplimiento en la gestión e instalación de la valla informativa, actividad que no fue ejecutada pese al acompañamiento brindado por la Interventoría para la identificación de posibles ubicaciones.

Tabla 8 información levantamiento de actas de vecindad interventoría Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

#	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Abierta	Cerrada
1	7/04/2026	Luz Mila Cadavid	Vereda el Diamante	Vivienda por fachada, pero firma la propietaria	X	
2	7/04/2026	Luz Mila Cadavid	Vereda el Diamante	La vivienda en regular estado	X	
3	7/04/2026	Nora Celi Cadavid	Vereda el Diamante	Vivienda en obra negra en regular estado	X	
4	7/04/2026	Nora Celi Cadavid	Vereda el Diamante	Conjunto de casa de la misma propietaria, en regular estado	X	
5	7/04/2026	Gloria Aide Muñoz	Vereda el Diamante	Vivienda en obra gris, es buen estado	X	
6	7/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Vereda el Diamante	Pendiente firma secretario planeación	X	
7	7/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Vereda el Diamante	Pendiente firma secretario planeación	X	
8	7/04/2026	Ines montes	Vereda el Diamante	Vivienda prefabricada cerca a la vía	X	
9	7/04/2026	Eliana Andrea Hernanadez	Vereda el Diamante	Vivienda a bode de vía en buenas condiciones	X	
10	7/04/2026	Aida Duque	Vereda el Diamante	Segunda revisión por interventoría	x	
11	7/04/2026	Angie Piedrahita	Vereda el Diamante	Segunda revisión por interventoría	x	
12	7/04/2026	Cesar Augusto Castrillon	Vereda el Diamante	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
13	7/04/2026	Cesar Augusto Castrillon	Vereda el Diamante	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
14	7/04/2026	María Luz Alba Rabe	Vereda el Diamante	Vivienda cerca a la vía en regulares condiciones	X	
15	9/04/2026	María Ester Isaza	Vereda el Diamante	Vivienda cerca a la vía en regulares condiciones	X	
16	9/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Vereda el Diamante	Pendiente firma secretario planeación	X	
17	9/04/2026	Lucero del Pilar Rios	Vereda el Diamante	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
18	9/04/2026	Luz Mila Macias	Vereda el Diamante	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
19	9/04/2026	Gloria Escobar	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
20	9/04/2026	Nelson Adrián García	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
21	9/04/2026	Rosalba Castrillon	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
22	9/04/2026	Gloria Monsalve	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
23	9/04/2026	Yesenia Paola Castaño	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
24	9/04/2026	Carlos Mario Escobar	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
25	9/04/2026	Natalia Castaño	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
26	9/04/2026	Dairo Castrillon Giraldo	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
27	10/04/2026	Aide Pulgarín	Frailes	Segunda revisión por interventoría	X	

28	11/04/2026	Justo Jiménez	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
29	11/04/2026	Antonio José Orego	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
30	11/04/2026	Rosmira Jiménez	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
31	13/04/2026	Alberto Pineda	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
32	13/04/2026	Daurimar Avila	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
33	13/04/2026	Rosmira Jiménez	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
34	13/04/2026	Rosmira Jiménez	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
35	16/04/2026	Diocelina Calderon	Frailes	Segunda revisión por interventoría	X	
36	17/04/2026	Oliverio Willis	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
37	17/04/2026	Raul Álzate	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
38	17/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
39	17/04/2026	Aldemar Álzate	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
40	17/04/2026	Luz Nohelia Álzate	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
41	17/04/2026	Margarita Gil	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
42	17/04/2026	Uriel Monsalve	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
43	17/04/2026	Blanca Lucia Valencia	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
44	17/04/2026	Oscar Franco	Barcino	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
45	18/04/2026	Caseta Comunal El Barcino	Barcino	Pendiente firma secretario planeación	X	
46	18/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Barcino	Pendiente firma secretario planeación	X	
47	18/04/2026	Bodega, se hicieron 2 visitas.	Barcino	Pendiente firma secretario planeación	X	
48	18/04/2026	Sergio Sánchez	Frailes	Pendiente firma interventoría	X	
49	20/04/2026	Guillermo Muñoz	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
50	20/04/2026	David Fernando Arango	Frailes	Pendiente firma interventoría	X	
51	20/04/2026	David Fernando Arango	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
52	20/04/2026	David Fernando Arango	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
53	20/04/2026	Vivienda abandonada	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
54	20/04/2026	Reinaldo Monsalve	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
55	20/04/2026	Claudia Castrillon	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	

56	20/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
57	22/04/2026	Luz Elena Marín	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones		
58	22/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
59	22/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
60	22/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
61	22/04/2026	Francisco Javier Marques	Frailes	Vivienda cerca a la vía en buenas condiciones	X	
62	22/04/2026	Joaquin Pulgarín	Frailes	Segunda revisión por interventoría	X	
63	22/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
64	22/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación	X	
65	22/04/2026	Ruby Marín	Frailes		X	
66	22/04/2026	Vivienda con 2 visitas, no se encontró propietario	Frailes	Pendiente firma secretario planeación		
67	25/04/2026	No Registra	Quiebra Honda	Pendiente por segunda visita	X	
68	25/04/2026	No Registra	Quiebra Honda	Pendiente por segunda visita	X	
69	25/04/2026	No Registra	Quiebra Honda	Pendiente por segunda visita	X	

Tabla 9 información levantamiento permisos de intervención de predios Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1.	13/04/2026	Luis Ángel Uribe	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
2.	13/04/2026	Adriana Rua	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
3.	13/04/2026	Wilter López	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
4.	15/04/2026	Yeison Sánchez	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
5.	21/04/2026	Carlos Mario González	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
6.	21/04/2026	Carlos Mario González	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
7.	22/04/2026	Jesús Antonio Londoño	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
8.	27042026	Rigoberto Otalvaro	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
9.	27042026	Rigoberto Otalvaro	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	
10.	27/04/2026	Elkin Henao	Tramo E 3 B	No se entrega anexos falta registro fotográfico.	X	

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante el periodo reportado se realizó la entrega de oficios informativos a las administraciones municipales de San Roque y Santo Domingo, comunicando el inicio de actividades, los datos de contacto del Contratista de Obra y la Interventoría, y la programación de las reuniones de inicio de obra.

El 23 de abril de 2026 inició la elaboración del acta de entorno para la vía San Roque–Santo Domingo (62AN22-1), actividad desarrollada con acompañamiento de las áreas técnica, ambiental y social de la Interventoría. Aunque se ejecutaron 13 actas de entorno, los soportes presentados no cumplen con los requisitos de integridad, completitud y registro fotográfico exigidos, por lo que no han sido aprobados por la Interventoría y quedan pendientes de ajuste para su inclusión en el informe de mayo de 2026.

Adicionalmente, durante los recorridos de verificación inicial se identificaron las viviendas que requerirán actas de vecindad y se realizó el inventario de obras transversales, encontrando un total de 134 estructuras, de las cuales 81 requieren permisos de intervención de predios y 53 no los requieren. Finalmente, la Interventoría solicitó al contratista programar oportunamente el inicio de la gestión de permisos de intervención, dada la magnitud de las actividades requeridas.

Tabla 10 inventario de levantamiento de actas de vecindad Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

CÓDIGO	INVENTARIO ACTAS VECINDAD
San Roque - Santo Domingo: (62AN22-1),	
Alejandría - San Rafael: (62AN22-2-1)	31 VIVIENDAS
Santo Domingo - Alejandría: (62AN22-2),	83 VIVIENDAS

3.1.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)

Durante el periodo se verificó el avance en la gestión de actas de vecindad, elaborándose 21 registros en el área de influencia del proyecto, los cuales fueron revisados y validados por la interventoría junto con sus respectivos soportes fotográficos. Estas actas permiten documentar las condiciones iniciales de los predios cercanos a las zonas de intervención y realizar seguimiento a posibles afectaciones derivadas de la obra.

Por su parte, no se elaboraron nuevas actas de entorno, dado que esta actividad ya había sido ejecutada en su totalidad. Asimismo, no fue necesario gestionar permisos de intervención de predios, debido a que las actividades desarrolladas no requirieron ingreso a propiedades privadas; no obstante, se identificaron algunos predios para almacenamiento de maquinaria y ubicación de la valla informativa del proyecto.

Tabla 11 información levantamiento de actas de vecindad Lote 7

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	27/03/2026	Dina Luz González Gutierez	Alto del Tigre	Abierta	X	
2	27/03/2026	Aquile Fernan Yepes	Alto del Tigre	Abierta	x	
3	27/03/2026	Kenia Edith Yepes Estrada	Alto del Tigre	Abierta	x	
4	27/03/2026	Keduin Yarlein Galeano	Alto del Tigre	Abierta	x	
5	27/03/2026	Blanca Ofir Moreno	Alto del Tigre	Abierta	X	
6	27/03/2026	Luis Francisco Yepes	Alto del Tigre	Abierta	x	
7	27/03/2026	Yina Marcela Martínez Moreno	Alto del Tigre	Abierta	x	
8	27/03/2026	Erlis Yulieth González Toro	Alto del Tigre	Abierta	x	
9	27/03/2026	Argis Arrieta Gómez	Alto del Tigre	Abierta	x	
10	27/03/2026	Aida Luz Gutiérrez Zapata	Alto del Tigre	Abierta	x	
11	27/03/2026	Aida Luz Gutiérrez Zapata	Alto del Tigre	Abierta	x	
12	16/04/2026	José López Narvaez	Campanario	Abierta	x	
13	16/04/2026	Rafael Santo López	Campanario	Abierta	x	
14	16/04/2026	Luz Mary Sampayo Pérez	Campanario	Abierta	x	
15	16/04/2026	Casa Comunal	Campanario	Abierta	x	
16	16/04/2026	Maritza del Carmen Suarez	Campanario	Abierta	x	
17	17/04/2026	Luz Janeth Jiménez	Campanario	Abierta	x	
18	17/04/2026	Rosibel Molina Roja	Campanario	Abierta	x	
19	17/04/2026	Luz Marina Jiménez	Campanario	Abierta	x	
20	17/04/2026	Dagoberto Jiménez	Campanario	Abierta	x	
21	17/04/2026	Leandro Diaz	Campanario	Abierta	x	

3.1.7 LOTE 8 NORTE:

Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

Durante el periodo reportado, el contratista avanzó en la elaboración de actas de entorno, actas de vecindad y permisos de intervención de predios. Se verificó la entrega de cuatro actas de entorno con sus respectivos soportes fotográficos y fílmicos, así como tres actas de vecindad de viviendas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Asimismo, se aprobaron dos permisos de intervención de predios privados para la instalación de la valla informativa y la ejecución de actividades de limpieza de obras transversales, al contar con la documentación requerida y visto bueno de la interventoría. Adicionalmente, se evidenció la gestión de varios permisos adicionales que permanecen pendientes de aprobación, debido a la falta de soportes que acrediten la titularidad de los predios intervenidos.

Tabla 12. información levantamiento de actas de entorno Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
01	25/04/2026	Corredor vial Entrerríos - Labores – San José de la Montaña.	PR 8+200 a 48+150	Por intervenir.	X	
02	26/03/2026	Puente Vehicular	PR 12+200	Mal estado, desprendimiento de losa, fisurado y con hierro expuesto.	X	
03	17/04/2026	Puente Vehicular	PR 21+250	Buen estado, con grietas y fisuras en costado sur.	X	
04	17/04/2026	Puente Vehicular	PR 15+650	Presenta deterioro superficial, condiciones generales en buen estado.	X	

Tabla 13. información levantamiento de actas de vecindad Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

#	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
01	11/04/2026	Elver Augusto Marín	8+820	Acta de bodega, vivienda y fachada en regulares condiciones como se lee en documento acta.	X	
02	21/04/2026	Juan Pablo Roldán	10+300	Como se evidencia en registro fotográfico de baño, cocina, fachada y demás espacios del predio.	X	
03	21/04/2026	Miguel Londoño Tobón	10+450	Como se evidencia en registro fotográfico de baño, cocina, fachada y demás espacios del predio.	X	

Tabla 14. información levantamiento permisos de intervención de predios Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
01	16/04/2026	Lucio Antidio de Jesús Restrepo	13+700 a 13+800	Material de arrastre por escorrentía que debe ser limpiado en obra transversal.	X	

Corredor Entrerríos–Labores–San José de la Montaña

Durante el periodo reportado no se evidenció la elaboración del acta de entorno del corredor, pese a los requerimientos realizados por la Interventoría, por lo que esta actividad continúa pendiente de cumplimiento por parte del contratista.

Asimismo, no se realizaron levantamientos de actas de vecindad debido a que el proyecto se encuentra en fase de recolección de información y diagnóstico predial. De igual forma, no se gestionaron permisos de intervención de predios, toda vez que las obras aún no requieren ingreso a propiedades privadas. La Interventoría continuará realizando seguimiento a estas actividades para garantizar su ejecución conforme a los lineamientos contractuales y al avance del proyecto.

1.2. PROGRAMA 2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

3.2.1. LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

Durante el periodo reportado, las actividades correspondientes a reunión de inicio, reunión de avance y reunión final no aplican, debido a que la reunión de inicio de obra ya fue realizada y reportada en el periodo anterior y el proyecto aún se encuentra en etapa inicial de ejecución. No obstante, se informó la continuidad del relacionamiento comunitario y acercamiento con la comunidad Emberá; sin embargo, a la fecha no se cuenta con soportes que evidencien el desarrollo de dicha actividad.

Tabla 15 reuniones informativas de socialización Corredor Frontino – Nutibara

#	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	#
1	08/04/2026	Acercamiento comunitario comunidad Emberá.	Comunidad Emberá.	6

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira

Para el periodo no se desarrollaron reuniones de socialización de obra.

3.2.2. LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Con la participación de la Gobernación de Antioquia, funcionarios de la alcaldía municipal, lideres comunitarios, presidentes de Juntas de Acción Comunal, contratista e interventoría se desarrolló la socialización de inicio del proyecto dando a conocer cada uno de los componentes con los programas y actividades que conlleva cada uno de ellos. Dicha socialización se realizó el 16 de abril del 2026 a las 10:00 am, ese mismo día se constituyó el Comité de Participación Ciudadano.

3.2.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"

Para el periodo del informe se reporta la realización de la reunión de socialización de inicio de las obras en el corredor "Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío". Debido a que es el inicio del proyecto no se tienen más reuniones programadas.

Corredor "La Y – Yondó"

Para el periodo objeto del presente informe, no se reportó información sobre este corredor

3.2.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis

Durante el periodo reportado se realizaron las reuniones de inicio de obra en los municipios de Támesis y Valparaíso, con la participación de 109 y 63 personas, respectivamente, espacios en los que se socializaron los alcances del proyecto, cronograma, componente técnico, ambiental, social y SST, así como los canales de atención y PQRS. Asimismo, se conformaron los Comités de Participación Ciudadana y se atendieron inquietudes de la comunidad relacionadas con empleabilidad, afectaciones y tiempos de ejecución. Las reuniones de avance y cierre se desarrollarán en etapas posteriores del proyecto.

Tabla 16 Reuniones informativas de socialización Corredor Valparaíso–Támesis

#	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	# de asistentes
1	16/04/2026	Reunión de Inicio de Obra	Comunidad general	109
2	23/04/2026	Reunión de Inicio de Obra	Comunidad general	63

Corredor Abejorral–Santa Bárbara y Titiribí–Armenia

La Interventoría ha solicitado programar las reuniones de inicio. Una vez se definan fechas, horarios y lugares, se informará oportunamente a la entidad contratante.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

El 10 de abril de 2026 se realizó la reunión de inicio en el corregimiento de San José del municipio de Andes, con participación de la Gobernación de Antioquia, el contratista de obra, la interventoría y comunidad del área de influencia. Durante la jornada se socializaron el componente técnico, ambiental, social y SST del proyecto, así como el alcance de las actividades, cronograma, zonas de intervención y canales de atención a la comunidad, incluyendo el mecanismo de PQRS. Asimismo, se atendieron inquietudes relacionadas con empleabilidad local, afectaciones por la obra, manejo ambiental y tiempos de intervención,

resaltando la importancia de mantener una comunicación permanente con la comunidad durante la ejecución del proyecto.

Tabla 17 Reuniones informativas de socialización Corredor Andes–San José–Pueblorrico

No.	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	No. asistentes
1	10/04/2026	Inicio	Comunidad del área de influencia del proyecto y autoridades locales.	64 personas

3.2.5 LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Durante el mes de abril no se desarrollaron actividades específicas del componente social, dado que el proyecto se encontraba en fase de diseños, laboratorio y topografía. No obstante, el Contratista y la Interventoría mantuvieron comunicación permanente con la comunidad y la administración municipal para brindar información sobre el avance del proyecto.

Adicionalmente, la Interventoría remitió los lineamientos y protocolos para las socializaciones del proyecto, reiterando la importancia de su adecuada planificación. La reunión de inicio presenta un cumplimiento del 100 %, mientras que las reuniones de avance y cierre se realizarán al alcanzar el 50 % y 100 % de ejecución de la obra, respectivamente.

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante abril de 2026 se realizaron reuniones de presentación entre el contratista, la interventoría y las administraciones municipales de San Roque y Santo Domingo, con el fin de socializar las actividades del proyecto y coordinar las reuniones de inicio de obra. Como resultado, se programaron dos reuniones de inicio para el 11 de mayo de 2026 en el municipio de San Roque, atendiendo la solicitud de la administración municipal para cubrir los diferentes sectores beneficiados.

3.2.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)

Durante el periodo del informe se llevaron a cabo dos (2) reuniones de inicio del proyecto: una reunión general en la vereda El Tigre y una reunión dirigida al Resguardo Indígena Senú, en el sector Alto del Tigre. Se promovió la conformación del Comité de Participación Comunitaria (CPC), como instancia de articulación entre la comunidad y el proyecto, orientada al seguimiento y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana.

Tabla 18 Reuniones informativas de socialización Lote 7

#	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	# de asistentes
1	20/04/2026	Reunión de inicio	Comunidad en general	52
2	21/04/2026	Reunión de inicio	Resguardo indígena Senú	34

3.2.7 LOTE 8 NORTE:

Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

Durante el periodo reportado se realizó la reunión de inicio de obra, con amplia participación de autoridades municipales, líderes comunitarios, organizaciones locales y comunidad en general. En este espacio se socializaron los alcances, actividades y características del proyecto, con acompañamiento de representantes de la Gobernación de Antioquia, RENTAN, el contratista y la interventoría.

Adicionalmente, el contratista desarrolló reuniones extraordinarias los días 14 y 17 de abril de 2026 para concertar con la comunidad aspectos relacionados con los cierres viales requeridos para la ejecución de las obras, contando con los respectivos soportes de asistencia, actas y registros fotográficos.

Tabla 19 Reuniones informativas de socialización Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

#	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	# de asistentes
01	14/04/2026	Reunión exposición necesidad de cierres de corredor vial Entrerríos-Labores-San José de la Montaña.	Actores locales, líderes y comunidad en general de los municipios de Entrerríos, Belmira y san José de la Montaña.	20 personas
02	17/04/2026	Reunión exposición necesidad de cierres de corredor vial Entrerríos-Labores-San José de la Montaña.	Actores locales, líderes y comunidad en general de los municipios de Entrerríos, Belmira y san José de la Montaña.	
03	24/04/2026	Socialización de inicio de obras.	Actores locales, líderes y comunidad en general de los municipios de Entrerríos, Belmira y san José de la Montaña.	95 personas

Corredor Santa Rosa de Osos–Carolina del Príncipe

Durante el periodo reportado se realizó la reunión de inicio de obra del corredor Santa Rosa–Carolina del Príncipe, con la participación de actores locales, líderes comunitarios y comunidad en general. En este espacio se socializaron los alcances del proyecto, el cronograma de ejecución, las zonas de intervención y los componentes técnico, ambiental, social y SST, además de presentar formalmente al contratista y a la interventoría.

Asimismo, se atendieron y aclararon inquietudes de la comunidad relacionadas con posibles afectaciones, manejo ambiental y tiempos de ejecución, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la articulación entre el proyecto y los actores del territorio.

Tabla 20 Reuniones informativas de socialización corredor Santa Rosa de Osos–Carolina del Príncipe

#	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	# de asistentes
1	10/04/2026	Inicio	Autoridades locales y comunidad del área de influencia del proyecto.	200

1.3. PROGRAMA 3. PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

1.3.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril se evidenció la vinculación de tres (3) personas para el desarrollo de las actividades del proyecto. Del total contratado, el 67% corresponde a mano de obra calificada (MOC) y el 33% a mano de obra no calificada (MONC); asimismo, el 100% del personal vinculado corresponde a población foránea, sin registrarse contratación de mano de obra proveniente del área de influencia del proyecto, lo que limita el impacto en la generación de empleo local. En cuanto al enfoque de género, se destaca la vinculación de dos (2) mujeres, equivalente al 67% del personal contratado durante el periodo evaluado, evidenciando avances parciales en la inclusión y equidad de género. No obstante, no se reporta la participación de personas pertenecientes a otros grupos poblacionales en el marco del enfoque diferencial, considerando criterios de edad, etnia, orientación sexual y/o condición de discapacidad.

Tabla 21 Caracterización de empleabilidad Corredor Frontino – Nutibara

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	2
Mano de obra No Calificada – MONC	1
Empleos generados en el área de influencia	0
Número de Mujeres vinculadas	2
Número de Hombres vinculados	2
Porcentaje MOC	67%
Porcentaje MONC	33%
TOTAL, EMPLEOS GENERADOS	**3**

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril, el proyecto vinculó un total de 14 personas para la ejecución de las actividades de obra, distribuidas equitativamente entre mano

de obra calificada (MOC) y mano de obra no calificada (MONC), con 7 personas en cada categoría. Del total del personal contratado, el 50% corresponde a población proveniente del área de influencia directa del proyecto y el 50% restante a personal foráneo, evidenciando participación de la comunidad local en el desarrollo de las actividades.

En cuanto al enfoque territorial, se destaca la vinculación de 7 trabajadores campesinos, equivalente al 50% del personal contratado, fortaleciendo la participación de población rural en el proyecto. Respecto al enfoque de género, se reporta la vinculación de 3 mujeres, correspondientes al 21,4% del personal contratado, frente a 11 hombres, equivalentes al 78,6%, lo que evidencia participación femenina en la ejecución de las actividades, aunque en menor proporción.

Tabla 22 Caracterización de empleabilidad Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmir

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	7
Mano de obra No Calificada – MONC	7
Empleos generados en el área de influencia	7
Número de Mujeres vinculadas	3
Número de Hombres vinculados	11
Porcentaje MOC	50%
Porcentaje MONC	50%
TOTAL, EMPLEOS GENERADOS	**14**

1.3.2 LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

El Consorcio recibió hojas de vida a través del PAC en Necoclí y canales como WhatsApp, teléfono y correo. A la fecha se han recepcionado 187 hojas de vida.

Actualmente cuenta con 75 empleados activos, principalmente operativos (75%), y en su mayoría pertenecen a la subregión (83%) y a Antioquia (89%). La nómina está conformada por 62 hombres (82%) y 13 mujeres (17%), cumpliendo el porcentaje mínimo de participación femenina.

Se reportan 203 ingresos laborales, con 18 de mano de obra calificada y 56 no calificada, generando 129 empleos en el área de influencia.

}

En atención al cumplimiento de la Ordenanza N° 03 de 2010 sobre inclusión social de las mujeres, es obligación para el contratista de obra tener en cuenta la participación de un mínimo del cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región sean mujeres para la ejecución del proyecto, siempre y cuando la naturaleza, características y condiciones del

contrato lo permitan. Para el mes de se contó con el %17, es de aclarar que este porcentaje corresponde a la contratación del Contratista y de la Interventoría.

Tabla 23 Caracterización de empleabilidad corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	18
Mano de obra No Calificada – MONC	56
Empleos generados en el área de influencia	129
Total	203
Número de Mujeres vinculadas	13
Número de Hombres vinculados	62
Porcentaje MOC	75%
Porcentaje MONC	21,4%

Corredor Mutatá – Pavarandó

Las hojas de vida para la vinculación laboral serán recepcionadas a través de los canales de atención al ciudadano, principalmente en el Punto de Información y Atención a la Comunidad (PAC) ubicado en la calle 41 #49-76, segundo piso, Barrio Caribe, municipio de Necoclí, al lado de la panadería Portydelicias. Adicionalmente, se dispone de los teléfonos 3105408720 – 3104677614 y el correo electrónico usuariosuraba25@gmail.com.
Asimismo, en el municipio de Mutatá el contratista cuenta con un campamento, y ha dispuesto canales formales para la recepción de hojas de vida. A la fecha se han recepcionado 21 hojas de vida a través de WhatsApp y el PAC.
Actualmente, el Consorcio Uraba25 cuenta con una nómina de 3 empleados activos.

Tabla 24 Caracterización de empleabilidad Corredor Mutatá – Pavarandó

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	3
Mano de obra No Calificada – MONC	0
Empleos generados en el área de influencia	0
Total	3
Número de Mujeres vinculadas	1
Número de Hombres vinculados	2
Porcentaje MOC	3
Porcentaje MONC	9%

1.3.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"
Durante abril se realizó la contratación, priorizando personal local para actividades de limpieza y mantenimiento de obras hidráulicas en el tramo de intervención. Asimismo, se fortalecieron

los equipos profesionales del contratista y la interventoría para garantizar una adecuada supervisión y preparación de etapas constructivas.
Adicionalmente, se mantuvo articulación con las bolsas de empleo de Comfama y Comfenalco para desarrollar procesos de convocatoria laboral de manera organizada y transparente, asegurando la difusión oportuna de vacantes y la participación de la comunidad.

Inclusión Social de Mujeres: En atención al cumplimiento de la Ordenanza N° 03 de 2010 sobre inclusión social de las mujeres, es obligación para el contratista de obra tener en cuenta la participación de un mínimo del cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región sean mujeres para la ejecución del proyecto, siempre y cuando la naturaleza, características y condiciones del contrato lo permitan. Para el mes de marzo se contó con el 3,86%, es de aclarar que este porcentaje corresponde a la contratación del Contratista y de la Interventoría.

1.3.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis
Durante el periodo reportado, el Consorcio Vías Antioquia MM 2025 dio cumplimiento a la obligación contractual relacionada con la vinculación de mano de obra no calificada del área de influencia directa, evidenciándose un cumplimiento del 100% en los corredores activos de Andes y Támesis. Para el mes de abril de 2026 se realizaron dos (2) nuevas contrataciones, correspondientes a una mujer del área de influencia directa y un hombre foráneo, manteniéndose además la recepción de hojas de vida mediante articulación con COMFAMA, alcaldías municipales, el PAC y medios virtuales.

En cuanto a la inclusión social de mujeres, el contratista registra una participación femenina equivalente al 13% del personal contratado, correspondiente a tres (3) mujeres, dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza No. 03 de 2010. Asimismo, se informa que la validación del cumplimiento relacionado con la provisión de bienes y servicios por sujetos de especial protección constitucional será verificada durante el mes de mayo de 2026, conforme a los plazos contractuales establecidos.

Tabla 25 Caracterización de empleabilidad Corredor Valparaíso–Támesis

Total de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	0
Mano de obra No Calificada – MONC	2
Empleos generados en el área de influencia directa	1
Total	2
Número de Mujeres vinculadas	1
Número de Hombres vinculados	1
Porcentaje MOC	0%

Porcentaje MONC	100%
Consolidado de personal vinculado	
Porcentaje Mujeres- Total	13%
Porcentaje MONC-AID-Total	100%

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Durante el mes de abril de 2026, el Contratista no realizó nuevas contrataciones de personal. Sin embargo, para el Lote 5-SUROESTE se evidencia cumplimiento de la obligación de vincular mínimo el 10% de mano de obra no calificada de la región, ya que actualmente cuenta con 12 personas del área de influencia directa, equivalentes al 52% del total del personal contratado. Asimismo, se identificó la contratación de tres mujeres, correspondientes al 13% del personal total vinculado.

En relación con la provisión de bienes y servicios por sujetos de especial protección constitucional, se recuerda que el Contratista deberá destinar el 5% de dicha provisión a población priorizada. La verificación de esta obligación se realizará dentro de los 90 días siguientes al acta de inicio, por lo cual su cumplimiento será validado en el mes de mayo de 2026 para el Lote 5-SUROESTE.

Tabla 26. Caracterización de empleabilidad Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Total de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	0
Mano de obra No Calificada – MONC	0
Empleos generados en el área de influencia	0
Total	**0**
Número de Mujeres vinculadas	0
Número de Hombres vinculados	0
Porcentaje MOC	0%
Porcentaje MONC	0%
Consolidado de personal vinculado	
Porcentaje Mujeres- Total	13%
Porcentaje MONC-AID-Total	100%

1.3.5 LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Se continúa con la recepción y gestión de hojas de vida mediante el banco de empleo municipal y los canales dispuestos por el contratista. Durante la reunión de inicio de obra se socializaron los mecanismos de recepción y se definieron responsabilidades para la difusión y apoyo en este proceso. Asimismo, se presentó el consolidado de hojas de vida recibidas y el informe de empleabilidad radicado ante la Alcaldía Municipal.

En cuanto a la inclusión social de mujeres, aún no es posible evaluar el cumplimiento de la participación mínima en mano de obra no calificada debido a que las actividades ejecutadas corresponden a labores preliminares de laboratorio y topografía. Sin embargo, se evidencia una participación femenina del 25 % dentro del personal calificado contratado.

Tabla 27. Caracterización de empleabilidad Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	17
Mano de obra No Calificada – MONC	19
Empleos generados en el área de influencia	9
Total	**36**
Número de Mujeres vinculadas	9
Número de Hombres vinculados	27
Porcentaje MOC	47,3%
Porcentaje MONC	52.7%

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante el periodo se adelantaron gestiones con la Alcaldía Municipal de San Roque para apoyar la recepción y canalización de hojas de vida a través del banco de empleo municipal. Asimismo, se definieron los canales y mecanismos que serán socializados en la reunión de inicio de obra para la recepción de aspirantes del área de influencia. Como soporte, se anexan el consolidado de hojas de vida recibidas y el informe de empleabilidad radicado ante la Alcaldía con el personal contratado de la región.

Respecto a la inclusión social de mujeres, aún no es posible determinar el porcentaje de participación en mano de obra no calificada debido a que el proyecto se encuentra en etapas preliminares. No obstante, la participación femenina dentro del personal calificado contratado corresponde al 25,7 %

Tabla 28. Caracterización de empleabilidad Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	19
Mano de obra No Calificada – MONC	16
Empleos generados en el área de influencia	10
Total	**35**
Número de Mujeres vinculadas	9
Número de Hombres vinculados	26
Porcentaje MOC	54.3%
Porcentaje MONC	45.7%

1.3.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)

Durante el periodo reportado, la interventoría verificó que el contratista mantiene acciones orientadas a priorizar la contratación de mano de obra del área de influencia directa, alcanzando una participación del 42 %, así como un cumplimiento del 31,7 % en la aplicación del enfoque diferencial.

Respecto a la inclusión social de mujeres, se evidenció la permanencia de cuatro mujeres vinculadas como mano de obra calificada, equivalentes al 21 % del personal contratado. No obstante, continúa sin registrarse contratación de mujeres como mano de obra no calificada, por lo que persiste el incumplimiento de este requisito.

Tabla 29 Caracterización de empleabilidad Lote 7

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	0
Mano de obra No Calificada – MONC	2
Empleos generados en el área de influencia	1
Total	
Número de Mujeres vinculadas	4
Número de Hombres vinculados	15
Porcentaje MOC	42%
Porcentaje MONC	57.9%

1.3.7 LOTE 8 NORTE:

Corredor Entrerríos–Labores–San José de la Montaña

Durante el periodo reportado, el contratista dio continuidad a la contratación de mano de obra local alcanzando una participación del 52,4 % de personal proveniente del área de influencia directa, superando el mínimo contractual exigido.

En cuanto a la inclusión social de mujeres, se evidenció la vinculación de siete mujeres, equivalentes al 20 % del personal contratado, cumpliendo y superando el porcentaje mínimo establecido por la Ordenanza N.° 03 de 2010 para la participación femenina en el proyecto.

Tabla 30 Caracterización de empleabilidad Corredor Entrerríos–Labores–San José de la Montaña

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada		
	Ingresos en el mes	Total a corte abril
Mano de obra Calificada – MOC	0	8
Mano de obra No Calificada – MONC	14	28
Empleos generados en el área de influencia	14	28
Total		
Número de Mujeres vinculadas	0	7
Número de Hombres vinculados	14	35
Porcentaje MOC	0	22.8%
Porcentaje MONC	40%	77.2%

Corredor Santa Rosa de Osos–Carolina del Príncipe

Durante el periodo reportado se adelantaron acciones para promover la contratación de mano de obra local mediante la habilitación de canales de comunicación para la recepción de hojas de vida y la difusión de vacantes durante la reunión de inicio de obra. Estas actividades estuvieron orientadas a facilitar el acceso de la comunidad a las oportunidades laborales generadas por el proyecto.

Asimismo, se establecieron lineamientos para garantizar la inclusión social de las mujeres y la aplicación de un enfoque diferencial en los procesos de contratación. La interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de los porcentajes de participación establecidos y a la implementación de estrategias que promuevan el acceso equitativo a las vacantes disponibles.

Tabla 31 Caracterización de empleabilidad Corredor Santa Rosa de Osos–Carolina del Príncipe

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada		
	Ingresos en el mes	Total a corte Abril
Mano de obra Calificada – MOC	4	4
Mano de obra No Calificada – MONC	4	4
Empleos generados en el área de influencia	1	1
Total		
Número de Mujeres vinculadas	1	1
Número de Hombres vinculados	7	7
Porcentaje MOC	50%	
Porcentaje MONC	50 %	

1.4. PRORAMA 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

1.4.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

Durante el periodo reportado se implementaron diferentes estrategias de información y divulgación en el corredor, entre las cuales se destaca la instalación de dos (2) vallas informativas tipo tijera ubicadas en puntos estratégicos del corredor, con el fin de informar a la comunidad y usuarios de la vía sobre la ejecución del proyecto. Asimismo, el Consorcio El Progreso realizó la entrega de la Circular Informativa N.º 2 relacionada con los cierres viales programados por la instalación de obras hidráulicas iniciadas el 27 de abril, la cual fue socializada con actores viales, gremios transportadores y comunidad del área de influencia, alcanzando aproximadamente 15 personas, además de la emisión de cinco (5) oficios dirigidos a los gremios de transportadores.

Complementariamente, se estableció convenio con una emisora local para la difusión de tres (3) cuñas radiales orientadas a informar sobre dichas afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras. No obstante, a la fecha del presente reporte no se evidencia la instalación de pasacalles informativos en el área de intervención, actividad que continúa pendiente por parte del contratista.

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira

Durante el periodo reportado se desarrollaron diferentes estrategias de divulgación e información en el corredor destacándose la instalación de cuatro (4) vallas informativas tipo tijera y una (1) valla metálica ubicada en un punto estratégico del corredor, con el propósito de informar a la comunidad y usuarios de la vía sobre la ejecución del proyecto, fortaleciendo así la visibilidad de la obra y los canales de atención a la comunidad.

Asimismo, el Consorcio El Progreso realizó la entrega de la Circular Informativa N.° 2 relacionada con los cierres viales programados por la instalación de tuberías para obras hidráulicas iniciadas el 29 de abril, la cual fue socializada con actores viales, gremios transportadores y comunidad del área de influencia, alcanzando aproximadamente 45 personas y difundida adicionalmente a través de grupos comunitarios de WhatsApp. Complementariamente, se estableció convenio con una emisora local para la emisión de dos (2) cuñas radiales orientadas a informar sobre las actividades y afectaciones temporales derivadas de la ejecución de las obras. No obstante, a la fecha del presente reporte no se evidencia la instalación de pasacalles informativos en el área de intervención, actividad que continúa pendiente por parte del contratista.

1.4.2 LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Durante el mes de abril, en relación con las estrategias comunicativas no se evidenció la instalación de tijeras informativas ni de avisos metálicos. Sin embargo, se realizó entrega de volantes informativos para convocar a las socializaciones y durante jornadas pedagógicas. Asimismo, se informó que los pasacalles y buzones de sugerencias fueron enviados a elaborar, mientras que la valla informativa se encuentra actualmente en proceso de fabricación.

Adicionalmente, se emitieron cuñas radiales en la emisora Necoclí Estéreo tres veces por semana, con información relacionada con los cierres viales. En general, la interventoría concluye que el contratista viene implementando herramientas comunicativas orientadas a mantener informada a la comunidad.

Corredor Mutatá – Pavarandó

Durante el periodo reportado, el contratista no ha implementado estrategias de divulgación, debido a que se encuentra en actividades preliminares técnicas y sociales. No se evidencia instalación de avisos metálicos o vallas tipo tijera. No se han requerido volantes ni cuñas radiales, no se ha remitido texto para pasacalles, y la valla informativa se encuentra en producción para instalación en el tramo #4.

1.4.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"
Durante el mes reportado, se elaboró un volante informativo para convocar al Comité de Participación Comunitaria, y se dio continuidad a la comunicación a través del grupo de WhatsApp, carteleras informativas y líneas telefónicas habilitadas.

Respecto al cumplimiento de los indicadores para el mes de abril, se evidencia avance conforme a la ejecución de la obra, por lo cual aún no se generan procesos conforme a la instalación de vallas, avisos metálicos, video institucional y cuñas radiales, debido a que estas piezas se encuentran en estado de revisión o aprobación. Por tanto, la información presentada hace referencia a volantes informativos y comunicación de mensajería instantánea entre la comunidad y las profesiones sociales.

1.4.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis
Durante el periodo reportado, las estrategias de información y divulgación del proyecto se encuentran en proceso de implementación. La valla informativa ya fue aprobada y se encuentra en etapa de impresión, por lo que su instalación quedó programada para el mes de mayo de 2026. Asimismo, los avisos metálicos y las carteleras informativas aún no han sido instalados, dado que el Contratista se encuentra adelantando los procesos de producción y compra de estos elementos; no obstante, desde la Interventoría se solicitó que las carteleras fueran instaladas antes de la primera mitad de mayo.

En cuanto a las piezas comunicacionales, durante el periodo se hizo uso de volantes informativos como mecanismo de convocatoria a la reunión de inicio de obra, realizando la difusión de 50 volantes dirigidos a la comunidad en general, además de la socialización mediante WhatsApp. Por otra parte, no se realizaron cuñas radiales ni instalación de pasacalles, debido a que a la fecha no se han presentado afectaciones a la movilidad, restricciones vehiculares o novedades en la transitabilidad que requieran la implementación de estos mecanismos informativos.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Durante el periodo reportado, las estrategias de información y divulgación del proyecto se encuentran en proceso de implementación. La valla informativa ya fue aprobada e impresa, quedando pendiente su instalación. Asimismo, las carteleras informativas se encuentran en elaboración por parte del contratista.

Por otra parte, no se implementaron avisos metálicos, cuñas radiales ni pasacalles, debido a que en la etapa actual del proyecto no se ha identificado la necesidad de utilizar estos mecanismos de divulgación. En cuanto a los volantes informativos, no fueron utilizados, priorizándose medios digitales como WhatsApp para la difusión de información relacionada con la reunión de inicio del proyecto.

1.4.5 LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Durante abril de 2026, el programa de comunicación y divulgación presentó un bajo nivel de cumplimiento debido a retrasos del contratista en la elaboración, ajuste e implementación de las piezas comunicacionales requeridas. Aunque se recibieron y aprobaron algunos diseños, como los correspondientes al PAC, la cartelera informativa y la marcación de volqueta, estos no han sido implementados de manera integral y varias piezas continúan pendientes por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Institucional.

Se evidencian incumplimientos en la instalación de vallas informativas, avisos metálicos, carteleras y pasacalles, actividades que continúan pendientes pese a los requerimientos realizados por la Interventoría y el acompañamiento brindado por RENTAN y la SIF. Como avance relevante, se destaca la participación del contratista en el programa radial “La Voz del Nordeste”, espacio en el que se informó a la comunidad sobre el estado actual del proyecto y las actividades preliminares que se vienen ejecutando.

En consecuencia, para los meses de marzo y abril no se evidencia el cumplimiento integral del programa de comunicación y divulgación, manteniéndose pendientes varias actividades programadas.

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante abril de 2026 se presentaron retrasos en el programa de comunicación y divulgación debido al incumplimiento del contratista en la entrega de piezas ajustadas al Manual de Imagen Institucional. Como avances, fueron aprobados los diseños de los volantes para las reuniones de inicio de obra y la valla informativa del corredor, quedando pendiente su implementación.

Las actividades de avisos metálicos, cuñas radiales y pasacalles continúan pendientes o en proceso de ajuste, por lo que el programa registra un cumplimiento parcial y mantiene compromisos para el mes de mayo.

1.4.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)
Durante el periodo evaluado, el programa de comunicación y divulgación presentó avances limitados. Se destaca la entrega de 244 volantes informativos para convocar a la comunidad a la reunión de inicio del proyecto, como estrategia para promover la participación ciudadana.

No obstante, no se evidenció la instalación o actualización de vallas informativas, avisos metálicos, cuñas radiales ni pasacalles. Adicionalmente, se mantiene una cartelera informativa en el sector de El Tigre, la cual continúa funcionando como mecanismo de divulgación y acceso a la información del proyecto para la comunidad.

Tabla 32. piezas comunicacionales Lote 7

Fecha	Tipo de pieza	Asunto	Población objeto	Cantidad
15/04/2026 16/04/2026	Volante informativo	Invitación reunión de inicio de obra	Comunidad aledaña a la obra	244

1.4.7 LOTE 8 NORTE:

Corredor Entrerríos–San José de la Montaña
Durante el periodo reportado se avanzó en la gestión de las piezas del programa de comunicación y divulgación, destacándose la actualización y trámite de aprobación del diseño de la valla informativa. Aunque la instalación no se ha realizado, el sitio de ubicación ya cuenta con el respectivo permiso del propietario y el diseño ajustado se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

Asimismo, se elaboraron y aprobaron piezas informativas para divulgación del proyecto. No obstante, las actividades relacionadas con avisos metálicos, carteleras informativas, cuñas radiales y pasacalles no presentaron ejecución durante el periodo reportado.

Tabla 33. piezas comunicacionales Corredor Entrerríos–San José de la Montaña

Fecha	Tipo de pieza	Asunto	Población objeto	Cantidad
15/04/2026	Editable Invitación	Convocatoria socialización de inicio de obra.	Actores locales, líderes y comunidad de los municipios de Entrerríos, Belmira y San José de la Montaña.	200
16/04/2026	Editable Presentación Socialización	Socialización de inicio corredor vial Entrerríos-San José de La Montaña.	Actores, líderes y comunidad de los municipios de Entrerríos, Belmira y San José de La Montaña	1

Corredor Santa Rosa–Carolina del Príncipe

Durante el periodo reportado se avanzó en la elaboración y gestión de las piezas del programa de comunicación y divulgación. El diseño de la valla informativa se encuentra en proceso de ajuste y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física, quedando pendiente su instalación.

Asimismo, se elaboraron y aprobaron piezas informativas y de divulgación por parte de RENTAN y del área de comunicaciones. Las actividades relacionadas con avisos metálicos, carteleras informativas y cuñas radiales no presentaron ejecución durante el mes de abril de 2026.

Tabla 34. piezas comunicacionales Corredor Santa Rosa–Carolina del Príncipe

Fecha	Tipo de pieza	Asunto	Población objeto	Cantidad
10/04/2026	Invitación socialización de inicio	Socialización de inicio corredor vial Santa Rosa de Osos-Carolina del Príncipe.	Actores, líderes y comunidad de los municipios de Santa Rosa y carolina del príncipe.	200

1.5. PROGRAMA 5. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO

3.5.1. LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

Durante el periodo reportado se mantuvieron habilitados y en funcionamiento el punto de atención virtual y el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) ubicado en el municipio de Frontino. Asimismo, se evidenció que el punto de atención cuenta con el respectivo aviso de identificación y presta atención los martes y jueves en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el barrio Manguruma del municipio de Frontino, Antioquia. No obstante, a la fecha del presente reporte no se ha realizado la instalación del buzón de solicitudes en un lugar visible para la comunidad, por lo que no se cuenta con registros

asociados a su uso. Finalmente, durante el periodo reportado no se registraron Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) por parte de la comunidad del área de influencia, aunque los canales de atención continúan habilitados para la recepción oportuna de cualquier requerimiento.

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira

Durante el periodo reportado se mantuvieron habilitados y en funcionamiento el punto de atención virtual y el Punto de Atención a la Comunidad (PAC), con el propósito de garantizar la comunicación permanente y la atención oportuna a la comunidad del área de influencia del proyecto. Asimismo, se evidenció que el punto aún no cuenta con avisos visibles de identificación y que no se ha realizado la instalación del buzón de solicitudes, actividades pendientes por parte del contratista. Finalmente, no se registraron Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) por parte de la comunidad, aunque los canales de atención permanecen habilitados para la recepción de cualquier requerimiento.

3.5.2. LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Para la vigencia de este periodo, la interventoría evidenció que el contratista dispuso de un Punto de Atención Comunitario (PAC) y ha habilitado canales presenciales y virtuales, lo cual permite verificar su funcionamiento y oportunidad en la atención a la comunidad. En cuanto al punto de atención virtual, se cuenta con medios digitales y mensajería instantánea utilizados principalmente para la recepción de hojas de vida, consultas sobre vacantes laborales, pedagogía sobre cierres viales y convocatorias a reuniones. Durante el periodo reportado, el PAC atendió usuarios que acudieron especialmente para entrega de hojas de vida y consulta de oportunidades laborales.

Respecto al buzón de solicitudes, no se evidencia su instalación, por lo cual la interventoría realizará seguimiento a su implementación según lo establecido en el Plan de Gestión Social. Finalmente, no se registraron PQRS durante el periodo y la consulta de opinión a comunidad y comercio se encuentra programada para fases posteriores del proyecto, por lo que no se reportan actividades en este componente.

Corredor Mutatá – Pavarandó

La interventoría evidencia que el contratista cuenta con canales de atención presenciales y virtuales para atender a la comunidad.

Se encuentra habilitado el PAC en Necoclí, con atención de lunes a viernes y sábados, además de correo y línea telefónica. Durante el periodo reportado, se atendieron principalmente solicitudes relacionadas con hojas de vida y vacantes. No se evidenció instalación del buzón

de solicitudes, no se registraron PQRS y la consulta de opinión está programada para fases posteriores.

3.5.2. LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"
Durante el periodo reportado no se registraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes (PQRS) por ninguno de los medios habilitados. Durante abril se realizó la revisión periódica de los buzones de sugerencias, sin registrarse comunicaciones. Asimismo, se actualizó la información de las carteleras informativas, incluyendo la publicación del formato de acta de vecindad para conocimiento de la comunidad.

3.5.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis
Durante el periodo reportado, el Contratista mantuvo habilitado el canal de atención virtual y el grupo de WhatsApp del proyecto, el cual cuenta con 25 usuarios registrados, estrategia que busca fortalecer la comunicación y mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de las obras. Asimismo, se encuentra en funcionamiento el Punto de Atención al Ciudadano (PAC), desde donde se brinda atención directa a la comunidad y se gestionan inquietudes, solicitudes y requerimientos relacionados con el proyecto.

En cuanto al buzón de PQRS, este aún no ha sido instalado, debido a que el Contratista se encuentra adelantando su proceso de compra, proyectando su implementación para la primera semana de mayo. Finalmente, a la fecha de corte del informe no se han recibido peticiones, quejas, reclamos o sugerencias por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapas preliminares.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico
Durante el periodo reportado, el contratista implementó grupos de WhatsApp como estrategia de comunicación directa con la comunidad del corredor vial, facilitando la difusión de información y la atención de inquietudes.

Asimismo, se cuenta con un Punto de Atención a la Comunidad (PAC) en el corregimiento San José (Andes), con canales de atención habilitados para la comunidad. Sin embargo, la instalación de carteleras informativas y buzones de PQRS se encuentra pendiente, debido a que el contratista adelanta la estructuración del presupuesto del componente social para su aprobación por parte de la Interventoría.

Finalmente, durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad, aunque la Interventoría continúa realizando seguimiento a la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de atención ciudadana.

3.5.5. LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.
Durante abril de 2026 se dio continuidad a la atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en los horarios establecidos; sin embargo, no se presentaron soportes que evidencien la atención a través del punto virtual. Asimismo, continúa pendiente la instalación del buzón de sugerencias debido a que el diseño aún no cuenta con aprobación definitiva.

Durante el periodo no se recibieron PQRS relacionadas con la obra, dado que las actividades ejecutadas correspondieron a labores preliminares de topografía y laboratorio. La consulta de opinión a la comunidad no aplica en esta etapa y se realizará al finalizar el proyecto, conforme a los lineamientos establecidos.

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría
Durante abril de 2026 se mantuvo en funcionamiento el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en los horarios establecidos, mientras que la implementación del punto de atención virtual no aplicó para el periodo reportado. Asimismo, continúa pendiente la instalación del buzón de sugerencias debido a la falta de aprobación del diseño por parte del área de comunicaciones.

No se recibieron PQRS durante el periodo, dado que las actividades ejecutadas correspondieron a etapas preliminares del proyecto. La socialización de los canales de atención, mecanismos para la recepción de PQRS y demás herramientas del programa de atención a la comunidad se realizará durante las reuniones de inicio de obra. Por su parte, la consulta de opinión a la comunidad se ejecutará al finalizar el proyecto, conforme a los lineamientos establecidos.

3.5.6. LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)
Durante el periodo reportado se verificó la operación de los mecanismos de atención a la comunidad, evidenciando el funcionamiento del punto de atención virtual y del Punto de Atención al Ciudadano (PAC), garantizando canales permanentes de información y comunicación con los usuarios del proyecto.

Asimismo, no se registraron solicitudes a través del buzón de sugerencias. En materia de PQRS, se atendió oportunamente una solicitud del resguardo indígena Senú para la realización de una socialización de inicio de obra, actividad que fue coordinada y ejecutada con la participación de la comunidad. Por su parte, la consulta de opinión a la comunidad y al comercio no fue realizada, dado que su ejecución está prevista para la etapa de cierre del proyecto.

3.5.7. LOTE 8 NORTE:

Durante el periodo reportado se socializaron con la comunidad los canales de atención e información del proyecto, incluyendo el punto de atención virtual y el Punto de Atención al Ciudadano (PAC), con el fin de garantizar una comunicación permanente y oportuna con los usuarios del corredor vial.
Asimismo, el buzón de sugerencias continúa pendiente de instalación debido a que la pieza informativa se encuentra en proceso de revisión y aprobación. A la fecha de corte del informe, no se registraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes (PQRS) relacionadas con el proyecto.

1.6. PROGRAMA 6. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

1.6.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara
Durante el periodo reportado se realizó una (1) jornada de capacitación sobre hallazgos arqueológicos e históricos, con la participación de 32 colaboradores durante la jornada laboral, orientada a socializar los procedimientos para la identificación y manejo adecuado de este tipo de hallazgos, así como las obligaciones relacionadas con la protección y conservación de monumentos y piezas arqueológicas en el marco de la ejecución del proyecto.

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira
Durante el periodo reportado se realizó una (1) jornada de capacitación dirigida al personal de obra, con la participación de 10 asistentes, orientada al manejo de posibles hallazgos arqueológicos e históricos. En esta actividad se socializaron los procedimientos establecidos para la identificación, reporte y manejo adecuado de este tipo de hallazgos, así como las obligaciones relacionadas con la protección y conservación de monumentos y piezas arqueológicas en el marco de la ejecución del proyecto.

1.6.2 LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Respecto a este programa no se ejecutaron actividades correspondientes para el mes de abril, la Interventoría informa que está a la espera de la programación de las charlas sobre concientización. Desde la Supervisión se hará seguimiento a este proceso para su cumplimiento.

Corredor Mutatá – Pavarandó

Para el periodo reportado, no se evidencia la realización de capacitaciones relacionadas con el manejo de posibles hallazgos arqueológicos.

1.6.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"

Respecto a este programa no se ejecutaron actividades correspondientes para el mes de marzo, la Interventoría informa que está a la espera de la programación de las charlas sobre concientización. Desde la Supervisión se hará seguimiento a este proceso para su cumplimiento.

1.6.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis

Durante el periodo reportado no se realizaron capacitaciones al personal sobre el manejo de posibles hallazgos arqueológicos e históricos en el área de intervención. Por lo anterior, la Interventoría requerirá al contratista para que adelante estas jornadas en los frentes de obra activos, conforme a los lineamientos establecidos y la normatividad vigente sobre protección del patrimonio arqueológico.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Durante el periodo no se ejecutaron estas capacitaciones, por lo que la Interventoría ha requerido al Contratista su implementación en los frentes de obra activos. Su cumplimiento será objeto de seguimiento en próximos informes.

1.6.5 LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante el periodo se capacitó al personal sobre el manejo de posibles hallazgos arqueológicos, socializando los protocolos de suspensión de actividades, reporte y preservación de elementos de valor histórico o cultural. La actividad buscó fortalecer la protección del patrimonio arqueológico y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Tabla 35. Capacitaciones protección del patrimonio arqueológico y cultural Lote 6 Nordeste

Fecha	Objetivo	# de asistentes
15/04/2026	Sensibilizar y capacitar al personal del proyecto en la identificación, manejo y reporte de posibles hallazgos arqueológicos.	6

1.6.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)

Durante el periodo evaluado no se realizaron capacitaciones relacionadas con el manejo de posibles hallazgos arqueológicos, debido a que las condiciones y el avance del proyecto no requirieron su implementación. Esta actividad se desarrollará en las etapas en que resulte aplicable, conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Social (PGS), con el respectivo seguimiento por parte de la interventoría.

1.6.7 LOTE 8 NORTE:

Respecto a este programa no se ejecutaron actividades correspondientes para el mes de marzo, la Interventoría informa que está a la espera de la programación de las charlas sobre concientización. Desde la Supervisión se hará seguimiento a este proceso para su cumplimiento.

Corredor vial Entrerríos-Labores- San José de La Montaña

Durante el periodo reportado se realizó una capacitación sobre protección del patrimonio arqueológico, orientada a sensibilizar al personal frente al manejo adecuado de posibles hallazgos arqueológicos. Aunque el área de intervención no presenta un potencial arqueológico significativo, se socializaron los procedimientos a seguir ante eventuales hallazgos, promoviendo la protección, conservación y reporte oportuno de elementos de valor histórico o cultural.

Tabla 36. Capacitaciones protección del patrimonio arqueológico y cultural Corredor vial Entrerríos-Labores- San José de La Montaña

Fecha	Objetivo	# de asistentes
20/04/2026	Contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico, en caso de hallazgo fortuito.	8

Corredor Santa Rosa – Carolina del príncipe

A la fecha de corte del informe no se había vinculado personal de mano de obra no calificada, debido a que apenas iniciaban las actividades de limpieza de obras transversales. En consecuencia, las capacitaciones dirigidas al equipo de trabajo se encuentran programadas para el mes de mayo de 2026.

1.7. PROGRAMA 7. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA

1.7.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades específicas asociadas al Comité de Participación Comunitaria (CPC), teniendo en cuenta que su proceso de conformación inició en el periodo anterior mediante la inscripción de nueve (9) personas y que, conforme a los acuerdos establecidos entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista, el comité tendrá una periodicidad bimensual.

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira

Durante el periodo comprendido reportado no se realizaron actividades específicas asociadas al Comité de Participación Comunitaria (CPC), teniendo en cuenta que su proceso de conformación inició en el periodo anterior mediante la inscripción de cuatro (4) personas y que, conforme a los acuerdos establecidos entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista, el comité tendrá una periodicidad bimensual.

1.7.2 LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

El Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria tiene como objetivo fortalecer la participación de la comunidad en el seguimiento y apropiación del proyecto, mediante espacios de diálogo para socializar avances, identificar problemáticas y construir soluciones de manera conjunta. Para el periodo reportado, se evidencia la conformación del Comité de Participación Comunitaria (CPC) al finalizar la socialización de inicio, realizada el 16 de abril de 2026.

Corredor Mutatá – Pavarandó

A la fecha no se ha conformado el comité de participación dado que la reunión de inicio no se ha hecho.

1.7.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"

Durante el periodo reportado se realizó el Comité de Participación Ciudadana el 30 de abril, con la asistencia de 15 personas entre comunidad y transportadores. La reunión se llevó a cabo en una tienda cercana a la escuela de la vereda Las Flores, como punto de encuentro accesible. En el comité se socializaron los avances de las actividades preliminares del proyecto y se explicó el alcance de las intervenciones ejecutadas en cada componente, generando un espacio de diálogo y retroalimentación con la comunidad.

1.7.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis

Durante el periodo reportado se conformó el Comité de Participación Comunitaria (CPC) para el corredor vial Valparaíso–Támesis, en el marco de las reuniones de inicio de obra realizadas los días 16 y 23 de abril en los municipios de Támesis y Valparaíso. En estos espacios se registraron 22 participantes entre representantes de la comunidad y actores del área de influencia, con el fin de fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y el seguimiento a las actividades del proyecto.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

El Comité de Participación Comunitaria (CPC) fue conformado durante la reunión de inicio del proyecto en el corredor vial Pueblorrico – San José – Andes, con participación de representantes de la comunidad del área de influencia. La Interventoría realiza seguimiento a su funcionamiento, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la adecuada participación comunitaria.

1.7.5 LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.
Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante abril de 2026 no se realizaron actividades con el Comité de Participación Comunitaria (CPC), dado que los encuentros fueron programados con periodicidad bimensual y su conformación se proyectó para las reuniones de inicio de obra. En estas jornadas se socializarán las funciones y alcances del comité, promoviendo la participación de líderes representativos de los sectores beneficiados.
Adicionalmente, se contempla la realización de recorridos de obra durante los encuentros del CPC, con el fin de brindar información directa sobre las actividades ejecutadas y los avances del proyecto.

1.7.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)
Durante el periodo evaluado se conformó el Comité de Participación Comunitaria (CPC) en el marco de las reuniones de inicio de obra realizadas los días 20 y 21 de abril de 2026, logrando la vinculación de 11 integrantes, incluidos representantes del resguardo indígena. A la fecha, se encuentra pendiente la programación de la primera sesión formal del comité.

1.7.7 LOTE 8 NORTE:
Corredor vial Entrerríos-Labores- San José de La Montaña
Corredor Santa Rosa – Carolina del príncipe

Durante las reuniones de inicio de obra se promovió la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) como un espacio de diálogo y participación comunitaria para el seguimiento de las actividades del proyecto.
Los participantes serán convocados para formalizar la conformación del CPC e iniciar las reuniones periódicas, en las cuales se socializarán los avances de obra, se analizarán los cambios generados en el territorio y se promoverá la construcción conjunta de alternativas frente a las situaciones identificadas, fortaleciendo además la difusión de la información hacia las comunidades.

1.8. PROGRAMA 8. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

1.8.1 LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara
Durante el periodo reportado se realizó una (1) capacitación sobre cuidado por el bien ajeno, con la participación de 32 asistentes, actividad soportada mediante los respectivos registros de asistencia.

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira
Durante el periodo reportado se realizó una (1) capacitación sobre cuidado por el bien ajeno, con la participación de 28 asistentes. Asimismo, se desarrolló una jornada de inducción dirigida al nuevo personal vinculado, enfocada en lineamientos de relacionamiento comunitario, manejo adecuado de la información y socialización de compromisos del proyecto. La ejecución de estas actividades se encuentra debidamente soportada mediante registros de asistencia.

1.8.2 LOTE 3 URABA:

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Para el periodo reportado, el contratista realizó dos capacitaciones en campo al personal vinculado al proyecto: la primera el 30/03/2026, sobre trámite y manejo de PQRS, y la segunda el 13/04/2026, relacionada con los canales de atención al ciudadano y la importancia de no ingresar a predios privados sin autorización.

Tabla 37 capacitaciones al personal vinculado al proyecto Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Fecha	Tema	# de asistentes
13/04/2026	Respeto al bien ajeno	24
30/04/2026	Atención a PQRS	24

Corredor Mutatá – Pavarandó

Para el periodo de reporte el contratista no tiene personal contratado, por lo tanto, no ha realizado charlas con el personal.

1.8.3 LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"

Respecto a este programa no se ejecutaron actividades correspondientes para el mes de marzo, la Interventoría informa que está a la espera de la programación de las charlas sobre concientización. Desde la Supervisión se hará seguimiento a este proceso para su cumplimiento.

1.8.4 LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis

Para el mes de abril de 2026 el Contratista realizó capacitación al personal vinculado sobre el componente social y el relacionamiento con la comunidad para dar a conocer las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto y la importancia de tener una comunicación asertiva con la comunidad del área de influencia directa.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Durante el periodo reportado se realizó una (1) capacitación dirigida al personal vinculado al proyecto sobre buenas relaciones con la comunidad, enfocada en promover el respeto, la comunicación asertiva y la prevención de conflictos en el área de influencia. La Interventoría realizó seguimiento a su ejecución y cumplimiento.

1.8.5 LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Durante el periodo se desarrolló una capacitación sobre relaciones interpersonales, manejo de conflictos y buen trato en obra, orientada a fortalecer la comunicación asertiva, el respeto, el trabajo en equipo y la adecuada interacción con las comunidades del área de influencia. La actividad promovió herramientas para la resolución pacífica de conflictos y la adopción de conductas que contribuyan a un ambiente laboral positivo y a un relacionamiento respetuoso con la comunidad.

Tabla 38 Capacitaciones al personal vinculado al proyecto Lote 6

Fecha	Tema	# de asistentes
22/04/2026	Relaciones Interpersonales	16

1.8.6 LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)

Durante el periodo evaluado no se realizaron capacitaciones dirigidas al personal del proyecto en el marco del Plan de Gestión Social (PGS). No obstante, la interventoría continuará realizando seguimiento a esta actividad, considerando su importancia para fortalecer la comunicación con la comunidad, prevenir conflictos y garantizar una adecuada gestión social del proyecto.

1.8.7 LOTE 8 NORTE:

Corredor vial Entrerríos-Labores- San José de La Montaña

Corredor Santa Rosa – Carolina del príncipe

No hay información sobre las capacitaciones realizadas al personal de obra.

4. CONTROL DE INVESION PRESUPUESTO SOCIAL

4.1. LOTE 2 OCCIDENTE:

Corredor Frontino – Nutibara

El proyecto cuenta con un rubro de $22.556.428 destinado a la gestión social, incluido dentro de los componentes ambiental, social y SST; sin embargo, a la fecha el contratista no cuenta con el Plan de Gestión Social (PGS) aprobado ni con un presupuesto validado, por lo que no se registran soportes de gastos ni ejecución presupuestal durante el periodo evaluado,

presentando una ejecución de $0. Aunque se han desarrollado algunas actividades sociales, estas aún no cuentan con la validación formal requerida por parte de la interventoría.

Corredor Sopetrán - Horizontes – Belmira

El proyecto cuenta con un rubro de $38.728.095 destinado a la gestión social, incluido dentro de los componentes ambiental, social y SST; sin embargo, a la fecha el contratista no cuenta con el Plan de Gestión Social (PGS) aprobado ni con un presupuesto validado, por lo que no se registran soportes, actas de pago ni ejecución presupuestal durante el periodo evaluado, presentando una ejecución de $0. Aunque se han desarrollado algunas actividades sociales, estas aún no cuentan con la validación formal requerida por parte de la interventoría.

4.2. LOTE 3 URABÁ

Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

A continuación, se presenta el presupuesto inicial, el cual fue reajustado y enviado a la Supervisión para el visto bueno, sin embargo, a la fecha de este informe no se tiene un comunicado oficial por parte de la Supervisión.

Tabla 39 control presupuesto social Corredor San Pedro de Urabá – Necoclí

Programa	Actividad	Cantidad Contratada	Valor unitario	Subtotal contractual	Ejecutado Periodo	Ejecutado Acumulado	Saldo Pendiente
1.1	Reuniones con comunidad	3	$ 719.358	$ 2.158.074		$ -	-$ 2.158.074
1.2	Productos litográficos	5000	$ 459	$ 2.295.000		$ -	-$ 2.295.000
1.2	Pasacalles	12	$ 231.440	$ 2.777.280		$ -	-$ 2.777.280
1.2	Buzón PQRS	4	$ 104.902	$ 419.608		$ -	-$ 419.608
1.2	Cuñas radiales	80	$ 11.019	$ 881.520		$ -	-$ 881.520
1.2	Lona vehículo	24	$ 136.760	$ 3.282.240		$ -	-$ 3.282.240
1,3	Memoria y Patrimonio	1	$ 683.962	$ 683.962		$ -	-$ 683.962
1.4	Reuniones CPC	18	$ 1.000.000	$ 18.000.000		$ -	-$ 18.000.000
1.4	Actividades artísticas	2	$ 4.104.652	$ 8.209.304		$ -	-$ 8.209.304
1.4	Talleres ambientales	2	$ 4.199.270	$ 8.398.540		$ -	-$ 8.398.540
1.4	Recorridos pedagógicos	2	$ 3.489.025	$ 6.978.050		$ -	-$ 6.978.050
Total				$ 54.083.578			

Tabla 40 control presupuesto social Corredor Mutatá – Pavarandó

Programa	Actividad	Cantidad Contratada	Valor unitario	Subtotal contractual	Ejecutado Periodo	Ejecutado Acumulado	Saldo Pendiente
1.1	Reuniones con comunidad	3	$ 719.358	$ 2.158.074		$ -	-$ 2.158.074
1.2	Productos litográficos	3.000	$ 459	$ 1.377.000		$ -	-$ 1.377.000
1.2	Pasacalles	6	$ 231.440	$ 1.388.640		$ -	-$ 1.388.640
1.2	Buzón PQRS	2	$ 104.902	$ 209.804		$ -	-$ 209.804
1.2	Cuñas radiales	40	$ 11.019	$ 440.760		$ -	-$ 440.760
1.2	Lona vehículo	12	$ 136.760	$ 1.641.120		$ -	-$ 1.641.120
1.4	Reuniones CPC	9	$ 1.000.000	$ 9.000.000		$ -	-$ 9.000.000
SUBTOTAL				$ 16.215.398			

4.3. LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Corredor "Remedios – La Y De La Virgen – Puerto Berrío"

Para este periodo no se presentó información al respecto sobre costos, se informó sobre la instalación de los buzones de sugerencias y carteleras informativas. Por consiguiente, se hará el requisito de incluir la información del presupuesto social de manera clara y soportada.

4.4. LOTE 5 SUROESTE:

Corredor Valparaíso–Támesis

Durante el periodo reportado, el contratista no presentó a la Interventoría el presupuesto correspondiente al componente social. Por lo anterior, mediante oficio No. INTERSUROESTE-RENTAN-2026-067 del 18 de abril de 2026, se reiteró la solicitud de entrega de dicha información.

La falta de este insumo impide verificar la ejecución de los recursos, el saldo disponible y la coherencia entre la planeación y ejecución de las actividades sociales. En consecuencia, se espera que esta información sea presentada en los próximos informes, debidamente consolidada y soportada.

Corredor Andes–San José–Pueblorrico

Durante el periodo reportado, el contratista no presentó el presupuesto correspondiente al componente social, motivo por el cual la Interventoría reiteró su entrega mediante oficio No. INTERSUROESTE-RENTAN-2026-067 del 18 de abril de 2026.

La ausencia de esta información impide verificar la ejecución de recursos, el saldo disponible y la coherencia entre la planeación y ejecución de las actividades sociales. Por lo anterior, el análisis detallado del presupuesto quedará sujeto a la presentación de la información por parte del contratista para su posterior revisión y reporte por la Interventoría.

4.5. LOTE 6 NORDESTE:

Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

El día 30 de abril de 2026 se recibe el presupuesto social con los gastos generados desde el mes de febrero a la fecha.

Tabla 41 control presupuesto social Corredor Caramanta–Cristales–San Roque.

Programa	Actividad	Cantidad	Valor ejecutado	Saldo a la fecha
Protección Infraestructura Social	Reunión Inicio de Obra Corregimiento Cristales	2	$1.428.716	$2.877.432
Programa de Comunicación Divulgación	Entrega de volantes invitación	150	$68.850	$390.150

Corredor San Rafael - San Roque - Santo Domingo – Alejandría

Al 30 de abril de 2026, no se ha recibido el presupuesto correspondiente al componente social para este corredor, debido a que el proyecto se encuentra en la etapa inicial de ejecución de actividades. Por lo anterior, dicho documento permanece pendiente de presentación por parte del contratista.

4.6. LOTE 7 BAJO CAUCA:

Corredor (Cáceres - El Tigre - Alto de Tamaná - La Chilona)

Tabla 42 control presupuesto social Lote 7

Programa	Actividad	Cantidad	Valor ejecutado	Saldo a la fecha
Programa de comunicación y divulgación	Entrega de volantes	244	111.996	1.196.154
Programa de comunicación y divulgación	Buzon de sugerencias	1	104.902	104.902
Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria	Reunión de inicio	2	1.438.716	719.358

4.7. LOTE 8 NORTE:

Corredor vial Entrerríos-Labores- San José de La Montaña

Corredor Santa Rosa – Carolina del príncipe

La Interventoría no reporta información sobre el control de presupuesto manifestando que a la fecha no se ha ejecutado el plan de gestión social.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se evidenció avance en la implementación de los programas sociales mediante la realización de reuniones de inicio de obra, socialización con comunidades, levantamiento de actas de vecindad y gestión de canales de atención ciudadana.

En algunos corredores se dio cumplimiento a las metas de contratación de mano de obra local e inclusión de mujeres, superando los porcentajes mínimos establecidos contractualmente.

Se identifican avances en la gestión documental asociada al reconocimiento del entorno, aunque persisten pendientes relacionados con la entrega, ajuste y formalización de algunos soportes requeridos.

El programa de comunicación y divulgación presenta retrasos en varios corredores, especialmente en la instalación de vallas, carteleras, avisos informativos y demás piezas comunicacionales.

No se registraron PQRS que evidencien afectaciones significativas a las comunidades durante el periodo evaluado.

Se observa disposición de las administraciones municipales, comunidades, contratistas e interventoría para la articulación y desarrollo de las actividades sociales del proyecto.

Se evidenció que en algunos corredores el presupuesto de inversión del componente social no fue presentado oportunamente a la interventoría, limitando el seguimiento y control de los recursos destinados a la ejecución de las actividades sociales previstas en el Plan de Gestión Social.

Recomendaciones

Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los contratistas en materia de comunicación y divulgación, garantizando la instalación oportuna de las piezas informativas aprobadas.

Continuar con la gestión y formalización de actas de vecindad, actas de entorno y permisos de intervención pendientes, asegurando la completitud de los soportes documentales y fotográficos.

Mantener estrategias de divulgación de vacantes y seguimiento a la contratación de mano de obra local, promoviendo la participación de mujeres y población con enfoque diferencial.
Programar y ejecutar oportunamente las actividades pendientes de capacitación, conformación y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).
Garantizar la actualización permanente de los canales de atención a la comunidad y la socialización de los mecanismos para la recepción de PQRS.

Reforzar la entrega oportuna de información e informes por parte de los contratistas, con el fin de facilitar la revisión, seguimiento y validación por parte de la interventoría.

Solicitar al contratista la presentación oportuna y completa del presupuesto de inversión del componente social, garantizando su revisión y aprobación por parte de la interventoría, así como el adecuado seguimiento a la ejecución de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato.

Anexos:
Anexo 1: Informe mensual social Occidente
Anexo 2: Informe mensual social Urabá
Anexo 3: Informe mensual social Magdalena medio
Anexo 4: Informe mensual social Suroeste
Anexo 5: Informe mensual social Nordeste
Anexo 6: Informe mensual social Bajo Cauca
Anexo 7: Informe mensual social Norte

Rentan

Medellín, 27 de abril de 2026

1300 1006

Director
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO
Director Técnico Subsecretaría Operativa
Secretaría de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 4600018656, cuyo objeto es: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia"

Asunto: Solicitud de aprobación de personal de interventoría para la ejecución del Contrato Interadministrativo en referencia.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de lo previsto en el plan de personal aprobado en el presupuesto del contrato y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones contractuales, dando agilidad al desarrollo del mandato de referencia, me permito remitir para su conocimiento la siguiente hoja de hoja de vida, para su respectiva aprobación y que será vinculada al contrato conforme al cuadro de personal de la capacidad técnica asociado a este:

✓ **Profesional SISO**

- **Nombre:** Carlos Manuel Jaramillo Gómez
- **Valor básico mensual:** $ 6.579.202
- **Disponibilidad:** Dedicación del 100%, conforme a lo establecido en el cuadro de personal aprobado para el contrato.
- **Observación:** Se remite hoja de vida en reemplazo de la profesional Sura Paola Lopera Ruiz, la cual renunció al proyecto.

En ese sentido, se adjunta la respectiva hoja de vida del profesional antes mencionado y los certificados de experiencia y estudios correspondientes que acreditan la experiencia y el perfil profesional.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

Anexos: Hvs y certificados profesionales.

Rentan

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Yessica Maria Miranda Guevara Directora de Ejecución	Yessica Miranda C.	27/04/2026
arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones es vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Outlook

Solicitud de aprobación hoja de vida contrato 4600018656

Desde VANESSA BETANCUR MARTINEZ <Vanessa.betancur@antioquia.gov.co>
Fecha Jue 30/04/2026 9:43
Para Francisco Luis Franco Munera <Int.estabilizaciones@rentan.com.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
1300 1006 Solicitud de aprobacion de personal contrato estabilizacion.pdf; HOJA DE VIDA -CARLOS 2025.pdf;

Supervisora
Catalina Castrillón

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 4600018656, cuyo objeto es: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia"
Asunto: Solicitud de aprobación de personal de interventoría para la ejecución del Contrato Interadministrativo en referencia.

Realizada la revisión de la hoja de vida del profesional **Carlos Manuel Jaramillo Gómez**, así como de los documentos soporte anexos, se evidenció que el perfil presentado cumple con los requisitos de formación académica, experiencia general y específica, idoneidad profesional y disponibilidad exigidos en el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones, el cuadro de personal aprobado y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

En consecuencia, se emite concepto favorable y aprueba la vinculación del profesional **Carlos Manuel Jaramillo Gómez** para desempeñarse como **Profesional SISO**, con una dedicación del 100%, conforme a las condiciones establecidas contractualmente.

La presente aprobación se otorga en reemplazo de la profesional **Sura Paola Lopera Ruiz**, quien presentó renuncia al proyecto, verificándose igualmente que el reemplazo propuesto mantiene las condiciones técnicas requeridas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

La presente aprobación se expide para los fines pertinentes dentro de la ejecución contractual del Contrato Interadministrativo No. 4600018656.

De: Francisco Luis Franco Munera <Int.estabilizaciones@rentan.com.co>
Enviado: lunes, 27 de abril de 2026 11:17
Para: VANESSA BETANCUR MARTINEZ <Vanessa.betancur@antioquia.gov.co>
Asunto: Fw: Solicitud de aprobación hoja de vida contrato 4600018656

Buenos dias Vanessa

Te reenvio correo para agilizar el tramite

Mil gracias

Obtener Outlook para Android

From: Yessica Maria Miranda Guevara <ejecucion@rentan.com.co>
Sent: Monday, April 27, 2026 9:52:23 AM
To: JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO <juandiego.aguirre@antioquia.gov.co>
Cc: Catalina Castrillon Torres <sub.ejecucion@rentan.com.co>; Francisco Luis Franco Munera <Int.estabilizaciones@rentan.com.co>
Subject: Solicitud de aprobación hoja de vida contrato 4600018656

Director
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO
Director Técnico Subsecretaría Operativa
Secretaría de Infraestructura Física Gobernación de Antioquia

Referencia: Contrato Interadministrativo No. 4600018656, cuyo objeto es: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia"

Asunto: Solicitud de aprobación de personal de interventoría para la ejecución del Contrato Interadministrativo en referencia.

Cordial Saludo,

Se remite oficio con sus respectivos soportes para verificación y aprobación de la hoja de vida

Cordialmente,

Rentan

Yessica María Miranda Guevara
Directora de Ejecución

RENTING DE ANTIOQUIA - EICE - RENTAN
Carrera 43A No. 19 – 127 Piso 5 Edificio Recife, Medellín.
Tel. 444 92 11 Ext.

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de RENTIING DE ANTIOQUIA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - RENTAN Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley Colombiana No. 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a info@rentan.com.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- ---------- ---------- CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- ---------- ---------- CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

CARLOS MANUEL JARAMILLO GÓMEZ

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

Medellín – Colombia
318 754 3251
carlos-hseq@hotmail.com

PERFIL

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con una sólida trayectoria en la implementación y supervisión de políticas de HSE y SST en proyectos de construcción, ingeniería y energéticos de la empresa privada y entidades públicas. Con más de 25 años de experiencia, he desarrollado habilidades destacadas en liderazgo, gestión de riesgos y respuesta a emergencias. Mi enfoque se centra en asegurar el cumplimiento riguroso de las normativas del SG-SST, mediante inspecciones detalladas, capacitación efectiva del personal y coordinación de programas preventivos. Poseo competencias avanzadas en comunicación interpersonal, lo que me permite interactuar eficazmente con equipos multidisciplinarios y liderar iniciativas de seguridad con éxito. Estoy preparado para aplicar mi experiencia y conocimientos para optimizar los estándares de seguridad en entornos dinámicos, comprometiéndome con la mejora continua y la creación de un entorno laboral seguro y saludable para todos los colaboradores.

EDUCACIÓN

SALUD OCUPACIONAL
Universidad de Santander
2000

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
CEDEHUS
2004

EDUCACIÓN ADICIONAL

Reentrenamiento Trabajo Seguro en Alturas | GENRIS | 2024

Actualización Coordinador Trabajo Seguro en Alturas | | 2024

EXPERIENCIA

May/25 – Oct/25

RESIDENTE SST – INTERVENTORIA-FORTICO ING. SAS.

Responsable de verificar el cumplimiento de las normativas de SST. Realizar inspecciones en campo, identificar riesgos, recomendar medidas correctivas y asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme a los estándares para prevenir accidentes.

DIC/24 – JUN/25

RESIDENTE SST- INTERVENTORIA-NOGAALL SAS

Vigilar y contralar que se cumpla los términos y condiciones del contrato.
Sostener una comunicación fluida y coordinada entre todas las partes involucradas en la realización del proyecto.
. Solicitar los informes de procesos y verificar que todo se lleve me manera adecuada.

Jul/24 – Oct/24

RESIDENTE SST – INTERVENTORIA-CONSORCIO PRISMA ING.

Responsable de verificar el cumplimiento de las normativas de SST. Realizar inspecciones en campo, identificar riesgos, recomendar medidas correctivas y asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme a los estándares para prevenir accidentes.

Ene 2024 – Feb 2024

RESIDENTE SST – CONSTRUCTORA DURÁN OCAMPO

Responsable de supervisa la implementación de las normativas de SST. Realizar inspecciones, identificar riesgos, coordinar la formación del personal en prácticas seguras y asegurar el cumplimiento de estándares para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores en los proyectos de construcción.

Oct 2022 – Dic 2023

RESIDENTE SST – EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDU)

Responsable de supervisar la implementación de normas de SST, garantizar el cumplimiento de regulaciones, realizar inspecciones periódicas, identificar riesgos, capacitar al personal y promover prácticas seguras para minimizar accidentes y proteger la integridad de los trabajadores en cada proyecto.

May 2022 – Ago 2022

COORDINADOR SST A – INGEMEEC

Responsable de asegurar el cumplimiento del SG-SST. Implementar programas preventivos, capacitar al personal, evaluar riesgos, realizar auditorías y coordinar respuestas a incidentes, garantizando un entorno laboral seguro y protegiendo la integridad de los trabajadores,

Jun 2015 – May 2022

COORDINADOR SST – OSC ENGINEERING GROUP

Responsable de implementar las políticas de SST, realizar evaluaciones de riesgos, capacitar al personal, supervisar el cumplimiento de normativas, investigar accidentes y coordinar medidas preventivas para asegurar un ambiente de trabajo seguro, protegiendo la salud e integridad de los trabajadores y del proyecto desarrollado para la Secretaria de Infraestructura Física.

Curso Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (20 horas) | WG Consultores SST | 2021

Curso Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (50 .horas) | WG Consultores SST | 2017

OSHAS 18001 Fundamentos Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | SENA | 2017

APTITUDES

- Conocimientos técnicos
- Liderazgo
- Comunicación
- Resolución de problemas
- Atención al detalle
- Capacitación y educación
- Gestion de emergencias
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad
- Ética Profesional

Mar/22
May/21

RESIDENTE SST – INGESEL (CONTRATO EDU)

Responsable de supervisar la implementación de las normativas de seguridad y salud ocupacional. Realizar inspecciones regulares, identificar riesgos, coordinar la formación del personal en prácticas seguras y asegurar el cumplimiento de los estándares para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores en el proyecto.

Jul 2019
Dic 2020

RESIDENTE SST – CONSORCIO FUENTE CLARA (CONTRATO EDU)

Responsable de implementar y supervisar medidas de seguridad, realizar inspecciones periódicas, identificar riesgos potenciales, capacitar al personal en prácticas seguras y garantizar el cumplimiento de las normativas para asegurar un entorno de trabajo seguro.

Mar/17
Jul/19

INSPECTOR SST – CONSORCIO AGUAS DE ABURRÁ HHA

Responsable de verificar el cumplimiento de las normativas de SST. Realizar inspecciones en campo, identificar riesgos, recomendar medidas correctivas y asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme a los estándares para prevenir accidentes.

Dic 2011
Mar 2017

SUPERVISOR HSE – HL INGENIEROS

Responsable de dirigir y supervisar las políticas de salud, seguridad y medio ambiente en proyectos de construcción de infraestructura y en la industria petrolera. Coordinar inspecciones, evaluar riesgos, implementar programas de seguridad, liderar capacitaciones, investigar incidentes y asegurar el cumplimiento de las regulaciones para garantizar un entorno laboral seguro y sostenible para todos los trabajadores.

Feb 2010
Mar 2012

SUPERVISOR HSE – SODEXO

Responsable de supervisar y asegurar el cumplimiento de normativas de salud, seguridad y medio ambiente. Coordinar inspecciones de seguridad, evaluar riesgos específicos del sector minero, implementar programas preventivos, liderar entrenamientos especializados y gestionar respuestas a emergencias para proteger la salud de los trabajadores y mitigar impactos ambientales.

Dic 2008
Oct 2009

ANALISTA SIO – ÁVILA LTDA

Responsable de analizar datos de seguridad y salud ocupacional, identificar riesgos específicos del sector minero, desarrollar estrategias de prevención, colaborar en la implementación de programas de seguridad, realizar investigaciones de accidentes y apoyar en la formación continua para asegurar un ambiente de trabajo seguro.

Dic 2007
Nov 2008

COORDINADOR SISO – SODEXO

Responsable de supervisar la implementación de políticas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional. Realizar inspecciones periódicas, identificar riesgos específicos del proceso de producción de cemento, coordinar entrenamientos de seguridad, investigar incidentes y promover prácticas seguras para proteger a los trabajadores y el entorno laboral.

La Corporación Universitaria de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional
de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996
Teniendo en cuenta que:

CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ

C. C. Nº 91'440.198 Expedida en: BARRANCABERMEJA

Cursó y aprobó los estudios programados por esta Institución Universitaria
y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 del mes MAYO del año 2.000

Rector | Secretario General | Director del Programa

Registrado en el folio 1154 Libro 44 Nº de Acta 03636

República de Colombia

Gobernación de Santander

RESOLUCION	CÓDIGO AP-JC-RG-69	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 1

RESOLUCION NÚMERO 20755 **DE**

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 04502 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 91440198 ha solicitado licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo ante la Secretaría de Salud Departamental de Santander.

Que de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012, el peticionario ha presentado la documentación requerida para la expedición de la Licencia en Salud Ocupacional para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo

Que por lo antes expuesto, el Secretario de Salud Departamental.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otórguese LICENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A: **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ**. –PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL-, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 91440198, en el área Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Investigación en área técnica, Investigación del accidente de trabajo, Educación, Capacitación, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTÍCULO 2: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de Diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: Cuando se modifique las condiciones por la cual se otorgó esta Licencia, en el término máximo de un mes se debe informar a la Secretaria de Salud de Santander para la modificación de la misma.

ARTÍCULO 4: Esta Licencia es válida en todo el Territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución procede los recursos legales

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bucaramanga a los 18 NOV 2016

LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO
Secretario de Salud Departamental

VoBo: Salvador Rincón Santos – Director de Desarrollo Vigilancia y Control
Revisó: Yelitza Hernández G. – Coordinadora Grupo de Acreditación en salud S.O.G.C
Proyectó: Elizabeth Caballero Zabala – Grupo de Acreditación en salud S.O.G.C

GOBIERNO AMIGO DE SANTANDER

SECRETARIA SALUD DE SANTANDER

RESOLUCIÓN NÚMERO 00T468

Por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional

EL SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL 01 FEB. 2005

En el ejercicio de la delegación conferida por la Resolución No.2085 de 1989, emanada del Ministerio de Salud y,

CONSIDERANDO:

Que, CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ , identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 91.440.198 expedida en BARRANCABERMEJA ha solicitado autorización del ejercicio profesional como: AUXILIAR DE ENFERMERIA.

Certificado que le otorgo, CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO HUMANO EN SANTANDER CEDEHUS , de 18 DE DICIEMBRE DE 2004.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar a CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ , identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 91.440.198 expedida en BARRANCABERMEJA , para ejercer la profesión de : AUXILIAR DE ENFERMERIA en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO SEGUNDO : Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Original Firmado por:
Ricardo Florez Rueda
Secretario de Salud
Departamental

01 FEB. 2005

RICARDO FLOREZ RUEDA
Secretario de Salud Departamental

Elaboró: Ana Victoria Merchán C.
Revisó: Victor Guillermo Taborda Acuña

L.N
F.76
7922
(04-02-05)

491

SANTANDER ES SERIO

Nogaall S.A.S.

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

El señor **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía número 91.440.198 expedida en Barrancabermeja, laboro para la compañía bajo los siguientes contratos:

Primer contrato desde el 16 de diciembre del 2024 hasta el 30 de mayo de 2025 con un contrato por obra y/o labor desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE SST.**

Segundo contrato desde el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio del 2025 con un contrato por Obra y labor desempeñando el cargo de **RESIDENTE SST.**

Entidad contratante: INDER

Objeto del contrato: CONTRATO No. 6700039150 DE 2024 *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, UBICADOS EN LAS COMUNAS 1, 3 Y 4 ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN.".*
***Nombre y Cargo quien Expide el certificado**:* HASBLEIDY CONDE-Depto. Gestión Humana
Dedicación: 100% en campo
Cargo desempeñado: Residente SST-interventoria

La presente se expide a solicitud del interesado (a) los quince (15) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

Cordialmente,

HASBLEIDY CONDE
Depto. Gestión Humana

Elaboró: HCC
Revisó: JHBC
Copia: Hoja de vida

CONSORCIO PRISMA INGENIERIA

Medellín, noviembre 29 de 2024

CERTIFICADO LABORAL

Se certifica que el Profesional en salud ocupacional, Carlos Manuel Jaramillo Gómez, identificado CC 91.440.198, laboró para el CONSORCIO PRISMA INGENIERIA, conformado por las siguientes empresas PRISMA INGENIERIA SAS BIC (55%) y ABDO JOSE SALGADO AYOLA (45%).

CARGO:	PROFESIONAL SST
CONTRATO No:	OC 145 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Porcentaje dedicación:	100%
FECHA DE INICIO:	11 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

El profesional desempeñó las siguientes funciones:

1. **Monitoreo y evaluación de riesgos**: Identificar y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo, así como realizar inspecciones para verificar que se estén aplicando las medidas correctivas necesarias para minimizar esos riesgos.

2. **Cumplimiento de normativas**: Verificar que el proyecto cumpla con las leyes, normas, reglamentos y estándares de seguridad y salud laboral vigentes. Esto incluye tanto la legislación nacional como las normativas internacionales que puedan aplicar.
3. **Capacitación y sensibilización**: verificar que el contratista cumpla con el programas de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo para todos los empleados del proyecto. Esto incluye temas sobre el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP), manejo

CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO
S.A.S NIT 900.229.985-9

CERTIFICA

Que el señor, **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ** identificado con **CC 91.440.198,** laboró en la empresa desde el **2 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024,** desempeñando el cargo de **RESIDENTE SST,** con un contrato obra o labor.

Entidad contratante: INDER

Objeto del contrato: *MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER Y QUE HACEN PARTE DEL GRUPO II - SECTOR III, COMUNAS 11, 12, 13, 60 Y 70 DE MEDELLÍN*

Dedicación: 100% dedicación

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Medellín el 1 de abril de 2024.

Para mayor información comuníquese al 2642509 ext.1005.

Cordialmente

Dora Alba Ramírez Zuluaga
Líder Gestión Humana
Constructora Duran Ocampo S.A.S

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
Ingeniero Civil
DISEÑO INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR

M.P. 05202-117868 ANT.

Ingeniero Civil

Especialista en Vías y Transporte

Especialista en Gerencia de Proyectos

CERTIFICADO LABORAL

HACEMOS CONSTAR

Que CARLOS MANUEL JARAMILLO GÓMEZ con cedula de ciudadanía N° 91.440.198 de Barrancabermeja prestó sus servicios del 27 octubre de 2022 al 15 diciembre de 2023 como **Residente de Obra de seguridad y salud en el trabajo** en el contrato que se detalla a continuación:


Entidad contratante: EDU

Objeto del contrato: *CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CENTROS, JARDINES INFANTILES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA LA UAEBC PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN GRUPO 2*

Porcentaje Dedicación: 100%

Para constancia se firma en la ciudad de Bello, Antioquia a los 21 días del mes de diciembre 2023

Cordialmente,



GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR

Ingeniero Civil

c.c Hoja de Vida

NIT 900.918.834-1

CERTIFICADO

Bello, 30 de agosto de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICADO LABORAL

Certificamos que el señor CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 91440198, estuvo vinculado a INGEMEEC SAS, identificada con NIT 900918834-1, prestando sus servicios como **Coordinador SSTA**, desde el día 09 de mayo de 2022 hasta el día 18 de agosto del mismo año.

Entidad contratante: AVIANCA
Objeto del contrato: Mantenimiento y reparaciones de aires acondicionado, subestaciones eléctricas
Porcentaje dedicación: 100%

JEFE INMEDIATO: Julián Jaramillo Roldan
NUMERO CONTACTO: 3163015648

Quedo atenta a cualquier inquietud y a cualquier información adicional que necesiten.

Atentamente,

ANYI LORENA VALENCIA
Dirección Administrativa
Cel: 3163607200

CONSORCIO AGUAS DE ABURRA H.H.A.
Nit.900.511.276-3

Bello, 19 de julio de 2019

CERTIFICADO LABORAL

Para dar cumplimiento a la obligación 7ª del artículo 57 del código sustantivo del trabajo

EL CONSORCIO AGUAS DE ABURRA HHA, conformado por las firmas Coreanas **HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD.- HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.-** y la firma española **ACCIONA AGUA S.A.U.**

CERTIFICAN QUE:

El señor(a) **JARAMILLO GOMEZ CARLOS MANUEL**, identificado(a) con cédula de ciudadanía número **91440198** trabajó para la empresa mediante los siguientes contratos:

Desde el 30 de marzo de 2017 hasta el 19 de julio de 2019 con un Contrato por Obra o Labor Determinada.

El señor(a) **CARLOS MANUEL**, se desempeñó en los siguientes cargos: **INSPECTOR SST** desde el 30 de marzo de 2017 hasta el 06 de marzo de 2019 y como **ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SST** desde el 07 de marzo de 2019 hasta el 19 de julio de 2019.

Cordialmente,

ISABEL EUSE VALENCIA
Jefe de Gestión Humana

INGESEL S.A.S

INGENIERIA EQUIPOS YSERVICIO S.A.S

CERTIFICA:

Que el profesional CARLOS MANUEL JARAMILLO GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.440.198, laboro como **RESIDENTE SST** para la firma INGESEL S.A.S. con NIT 800.115.296-1 en el siguiente contrato:

CONTRATANTE	EDU
INTERVENTORIA	ALFAYOMEGA SAS
CONTRATO No:	AP130DE2021
OBJETO:	*CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA NFRAESTRUCTURA EXISTENTE DENOMINADA CEDEZOSAN JAVIER* *PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWAREENELMUNICIPIO DEMEDELLÍN.*
FECHA DE INICIO:	15 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	30 DE MAYODE2021
PARTICIPACION	100%
CUMPLIMIENTO	EXCELENTE
AREAINTERVENIDA:	400m2
SUSPENSIÓN SERVICIOS	Si( )NO(_X_)
ESTADO	Terminado yrecibidoasatisfacción

Todos los trabajos cumplieroncon los estándares de calidad exigidos pornuestra empresa y por la entidad contratante.

La presente certificación se expide por solicituddel interesado, el 31de mayo de 2021.

Atentamente,

Cra 27 No. 36 Sur -151 Int. 116
Tels: 3363053 - 3360577
Email: ingesel2010@gmail.com
Envigado - Colombia

CONSORCIO FUENTE CLARA

NIT: 901.298.583-1

Medellin, Diciembre 21 de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

EL CONSORCIO FUENTE CLARA Certifica que el Señor, **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ,** identificado con Cedula de ciudadanía No. 91440198, laboro para la empresa desde el 25 de Julio de 2019 hasta el 15 Diciembre de 2020, en el Cargo de **RESIDENTE SST**, para la obra "**CONSTRUCCIÓN DE CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS AREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN**", con un salario de **$3'200.000**, con un contrato de trabajo de Obra o Labor.

Este certificado se expide a los 21 días del mes de Diciembre de 2020, a petición del interesado.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en PBX. 2879826

Cordialmente,
OSVALDO TORRES GRACIANO
Representante legal
Consorcio Fuente Clara

Cra 83B No 33 - 88. Barrio La Castellana. Teléfono: 287 9826 / 3217186152
Email: admon.construtorres@gmail.com

HL ingenieros s.a.

SGS COL99/111
SGS CO08/2660
SGS CO08/2659

80

CERTIFICAMOS

Que el señor(a) **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **91440198** de **BARRANCABERMEJA**, laboró con la Compañía desde el **28 de enero de 2017** hasta el **04 de marzo de 2017** , desempeñando el cargo de **SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2 (SEGURIDAD)** bajo la modalidad de contrato a **LABOR CONTRATADA**, en el proyecto **20030 MANTENIMIENTO LINEA 2 RIOCLARO**

Dicha certificación se expide en Doradal, Antioquia, a solicitud del interesado el **04 de marzo de 2017**

Atentamente,

HL INGENIEROS S.A.
NIT. 860.072.045-1

HL ingenieros s.a.

ARLES CASTRO MARROQUIN
ADMINISTRADOR DE PROYECTO 20030

HL ingenieros s.a.

CERTIFICAMOS

Que el señor(a) CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ identificado con C.C. 91.440.198, laboró con La Compañía desde 16 de octubre de 2014 hasta el 17 de febrero de 2016, bajo diferentes contratos laborales, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1, con un contrato de modalidad TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO, en el proyecto EXPANSION PUERTO DRUMMOND LTD 20023.

Dicha certificación se expide en Ciénaga, Magdalena, a solicitud del interesado el 12 de abril de 2016.

Atentamente,

HL INGENIEROS S.A.
NIT. 860.072.045-1

HL ingenieros s.a.

ARLES CASTRO MARROQUIN
ADMINISTRADOR DE PROYECTO 20023

HL ingenieros s.a.

CERTIFICAMOS

Que el señor(a) **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **91440198** de **BARRANCABERMEJA**, laboró con la Compañía desde el **05 DE MAYO DE 2014** hasta el **15 DE SEPTIEMBRE DE 2014**, desempeñando el cargo de **SUPERVISOR 1 HSE**, bajo la modalidad de contrato a **DURACION POR LABOR CONTRATADA**, en el proyecto **B-163 - OBRAS CIVILES , MECANICAS , TUBERIA , OBRAS ELECTRICAS , INSTRUMENTACION Y CONTROL PARA EL PROYECTO GACE IV CHEVRON.**

Dicha certificación se expide en Riohacha, a solicitud del interesado el **15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**


Atentamente,

HL INGENIEROS S.A.
NIT. 860.072.045-1

HL ingenieros s.a.

JAIRO VANEGAS PATERNINA.
ADMINISTRADOR DE PROYECTO

HL ingenieros s.a.



CERTIFICAMOS

Que el señor(a) **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **91440198** de **BARRANCABERMEJA**, laboró con la Compañía desde el **05 de diciembre de 2013** hasta el **03 de febrero de 2014**, desempeñando el cargo de **SUPERVISOR HSE 1, (SEGURIDAD)**bajo la modalidad de contrato a **LABOR CONTRATADA**, en el proyecto **B-164 - MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LOS ELEMENTOS 6, 7, 8, MARINE WORKS Y TRABAJOS REMANENTES EN PUERTO BOLÍVAR SSJV – CERREJON..**

Dicha certificación se expide en Riohacha, a solicitud del interesado el **30 de enero de 2014.**

Atentamente,

HL INGENIEROS S.A.
NIT. 860.072.045-1

HL ingenieros s.a.
Carlos Hernandez

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BOCANEGRA
ADMINISTRADOR DE PROYECTO

Consorcio
HL Ingenieros / Estrumetal Infraestructure

CERTIFICAMOS

Que el señor(a) **JARAMILLO GOMEZ CARLOS MANUEL** identificado con C.C. **91440198** de **BARRANCABERMEJA**, laboró con la Compañía desde el **11 DE DICIEMBRE DE 2012** hasta el **23 DE NOVIEMBRE DE 2013**, desempeñando el cargo de **SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1**, con un contrato de modalidad **LABOR CONTRATADA, en el proyecto CONSORCIO HL INGENIEROS ESTRUMETAL INFRAESTRUCTURE K23 - K25 PARA EL PROYECTO P40 EN LA MINA CERREJON.**

Dicha certificación se expide en ALBANIA LA GUAJIRA, a solicitud del interesado el 23 DE NOVIEMBRE DE 2013.

Atentamente,

CONSORCIO HL INGENIEROS ESRTRUMETAL INFRAESTRUCTURE
NIT. 900574316-1

Consorcio
HL Ingenieros / Estrumetal Infraestructure

JAIRO VANEGAS PATERNINA
ADMINISTRADOR OBRA K25
MOV: +57 3157764333
TEL: + 57 (1) 5922777
Bogotá D.C. Colombia
jrvanegas@hlingenieros.com

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ

Con Cedula de Ciudadania No. 91.440.198

Cursó y aprobó la acción de Formación

OHSAS 18001 FUNDAMENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Medellín, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Firmado Digitalmente por
NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

49457561 - 20/12/2017
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9203001592581CC91440198C.

Empresa GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
NIT 71213480
RL GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
RL: SURA
SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION

GENTE SIN RIESGO
GENRIS S.A.S NIT. 900.756.839-1

Certificación BUREAU VERITAS
Número CO20.02304 NTC 6072:2014
Acreditación ONAC 09CPR-008
Resolución 4272
de 2021 Autorización de Ministerio de Trabajo
Licencia de SST N° 2021060095986

CERE-006659

No. Verificación

Certifica que:

CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ

CC 91440198

Resolución 4272 de 2021, autorización del Ministerio de Trabajo con No °
08SE2021220000000002733
Certificado de Capacitación y Entrenamiento para:

TRABAJO EN ALTURAS EN EL NIVEL: REENTRENAMIENTO 4272

Intensidad 08 horas
Realizado en Medellín- Antioquia
Fecha de expedicion 17 de mayo del 2023

Margarita Velasquez G.
Representante Legal

Entrenador
JUAN CAMILO VARGAS ALVAREZ
Lic. SST No 18033

Calle 57 No. 45 - 28 Celular: 304 243 1167 Fijo: (604) 501 81 48
opp2.mintrabajo.gov.vo/centroentrenamiento/consulta_ext.aspx

8693

GEPAR S.A.S

GEsTIÓN EsPEcIALIZADA EN PRÁcTIcAs DE ALTo RIEsGo

Autorizados por el Ministerio del Trabajo con el radicado No 08sE2021220000000028491; y certificado por BUREAU VERITAs, código No. co21.00737, según la NTc 6072:2014

Por razones de haber cursado y aprobado el programa formación y entrenamiento en protección contra caídas y en cumplimiento con la resolución4272 del año 2021; Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de Trabajo en Alturas;

se confiere a:

JARAMILLo GÓMEZ cARLos MANUEL

Identificado con cc No 91440198

El certificado de capacitación y entrenamiento de AcTUALIZAcIoN DE cooRDINADoR para trabajo en alturas con una Duración de 16 Horas, se realizó en el Municipio de MEDELLIN a los 15 días del mes de jULIo del Año 2023

Empresa contratante:	*GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR*
Nit:	*71213480*
Representante legal:	*GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR*
N° CC:	*71213480*
ARL:	*SURA*

se expide a los 15 días del mes de jULIo del año 2023 en la ciudad de MEDELLIN

código de Verificación:M-TsA23-8125

JOsE EMANUEL sALAs G

Representante Legal

C C

. . 1041176720

osCAR HERNAN YEPE s ARIsTIZABAL

Entrenador TsA sENA

L P. s.s.s.T No s 201 9060145270

GEPAR s.A.s., carrera 50 A No 67 – 18 Prado centro Medellín teléfono (4) 4237830

correo electrónico a Email: logisticageparsas@g

La autenticidad de este certificado podrá ser verificada en ~~http://www.geparsas.com/~~ , en el teléfono 3015004339 enviando

mail.com ~~y a los 5~~

República de Colombia

Aliados en Tecnología y Calidad S.A.S.

Autorizado por el Ministerio de Trabajo según Registro Certificado de Oferente RCO-0027

Confiere

Certificado de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Intensidad de 50 Horas

A

CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 91440198

Bogotá, 19 de noviembre de 2024

ATCAL
ALIADOS EN TECNOLOGÍA Y CALIDAD S.A.S.

673d486f-9ed0-4e1c-b083-3560a2f00491

OSC ENGINEERING GROUP S.A.S.

ARQUITECTOS – INGENIEROS – CONSULTORES - CONSTRUCTORES

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Empresa **OSC ENGINEERING GROUP SAS**, identificada con **NIT 901.174.744 – 6** certifica que el señor, **CARLOS MANUEL JARAMILLO GOMEZ**, identificado cedula de ciudadanía N° **91.440.198**, labora en nuestra empresa desempeñándose como **COORDINADOR SST**. Desde el 15 de junio de 2021 hasta el 05 de mayo de 2022, con un contrato indefinido, con salario de 3.250.000 millones de pesos.

Objeto del contrato:
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO DE LA CIUDAD

Entidad contratante: EDU

Porcentaje Dedicacion: 100%

DIANA LETICIA ARANGO ZEA
Gestión Humana
OSC ENGINNERING GROUP SAS
Tel. 3113051801

OSC ENGINEERING GROUP S.A.S.

ARQUITECTOS – INGENIEROS – CONSULTORES - CONSTRUCTORES

Dirección: Cr 111 E No 38c – 47 San Javier, Sector las Independencias
Correo: ghumana.parques@gmail.comTel. 3113051801

Observación de Archivo

EN ESTE FOLIO VA UNA USB

VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO

LZULUAGAA