conalcreto SAS	INFORME QUINCENAL DEL CONTRATISTA DE OBRA


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	11	RIODO COMPRENDIDO ENTRE l	01 de Julio de 2026	Y EL	15 de Julio de 2026

LOCALIZACIÓN	Municipio de Pasto (N)
No. CONTRATO	20254639 de 2025
CONTRATISTA:	CONALCRETO S.A.S
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SUC0031-078)"
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN	18 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINAC	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION No 1:	16 de enero de 2026
FECHA DE REINICIACIÓN:	16 de febrero de 2026
PRORROGA No. 1	17 de febrero de 2026
PRORROGA No. 2	12 de mayo de 2026
PRORROGA No. 3	17 de junio de 2026
PRORROGA No. 4	15 de julio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	19 de agosto de 2026
VALOR INICIAL :	$ 226.265.556
VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 226.265.556

2. ESTADO DE LA OBRA

Grafica Ejcutado vs Programado



2.1 AVANCE DE OBRA

Avance Programado	55,90%	Avance Ejecutado	58,13%	Adelanto(+)/Atraso(-)	(+)2,23%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO
Periodo: 16 de junio de 2026 - 30 de junio de 2026	***Periodo: 01 de julio de 2026 - 31 de julio de 2026***
Actividades:	Actividades:
- Entrega de elementos EPP	- Entrega de elementos EPP
- Demolicion de muros en mamposteria (muro limpano y perfilamiento de superficie de vigas y muros)	- Instalacion de elementos estructurales de madera inmunizada y enlacada
- Retiro y disposicion de amterial de demolicion	- Pintura de Elementos de madera
- Nivelación con mortero de superficie de vigas	- Suministro de Platinas según especificaciones
- Pintura tipo exterior de baja VOC, resistente a la interperie	- Instalacion de torrulleria "8" a medida
- Instalacion de elementos estructurales de madera	- Aseo general de la obra
- Pintura vinilo tipo 1, a tres manos en interiores	
- Desmonte de cubierta	

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	APROBADO SI	APROBADO NO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sin reportes para este ítem en el presente periodo				
Sin reportes para este ítem en el presente periodo				

conalcreto SAS

INFORME QUINCENAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

1. **Cronograma**: De la gráfica anterior se observa que el porcentaje de obra ejecutado acumulado en la presente quincena es del 58,13%


2. **Disponibilidad de recursos**: El contratista hasta la fecha ha contado con los recursos necesarios para la compra y disposición de los materiales que se están utilizando en la obra, igualmente posee herramienta menor en los frentes de trabajo.

3. Desembolso del anticipo: Se desembolsaron recursos de anticipo equivalentes al 40% del total del proyecto.


4. Calidad de los trabajos: La Supervision realiza una evaluación de las acciones ejecutadas por el contratista para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato.

5. Manejo ambiental: Durante el periodo reportado, se identifican aspectos e impactos ambientales tales como Manejo de residuos solidos, Manejo de maquinaria, vehiculos y equipos en obra, Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion, programa de señalización.


6. Seguridad Industrial: Durante este periodo, se continua suministrando el equipo de protección personal (EPP) necesario, como guantes y gafas, para el desarrollo de las actividades.




Instalacion de elementos de madera enlacado e inmunizado



Pintura de elementos de madera (vigas cargueras)



Instalacion de elementos de madera



Instalacion de Platinas y tornilleria 3/8" a medida

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
OMAIRA CORDOBA MARTINEZ	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
CEDULA. 1,084,226,866	CEDULA. 75,073,940	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
ARQ. RESIDENTE DE OBRA	R. L. CONALCRETO S.A.S	ALCALDIA DE PASTO

conalcreto SAS	INFORME QUINCENAL DEL CONTRATISTA DE OBRA


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	12	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	16 de Julio de 2026	**Y EL**	31 de Julio de 2026

LOCALIZACIÓN	Municipio de Pasto (N)
No. CONTRATO	20254639 de 2025
CONTRATISTA:	CONALCRETO S.A.S
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SUC0031-078)"
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION No.1:	16 de enero de 2026
FECHA DE REINICIACIÓN:	16 de febrero de 2026
PRORROGA No. 1	17 de febrero de 2026
PRORROGA No. 2	12 de mayo de 2026
PRORROGA No. 3	17 de junio de 2026
PRORROGA No. 4	15 de julio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	18 de agosto de 2026
VALOR INICIAL :	$ 226.265.556
VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 226.265.556

2. ESTADO DE LA OBRA

Grafica Ejecutado vs Programado



2.1 AVANCE DE OBRA

Avance Programado	55,90%	Avance Ejecutado	58,13%	Adelanto(+)/Atraso(-)	(+)2,23%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO
Periodo: 01 de julio de 2026 - 31 de julio de 2026 Actividades: - Entrega de elementos EPP - Instalacion de elementos estructurales de madera Inmunizada y enlacada - Pintura de Elementos de madera - Suministro de Platinas según especificaciones - Instalacion de tornilleria 38" a medida - Aseo general de la obra	Periodo: 16 de julio de 2026 - 31 de julio de 2026 Actividades: - Entrega de elementos EPP - Instalacion de elementos estructurales de madera Inmunizada y enlacada - Suministro de Platinas según especificaciones - Instalacion de tornilleria 38" a medida - Aseo general de la obra

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	APROBADO SI	APROBADO NO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sin reportes para este item en el presente periodo				
Sin reportes para este item en el presente periodo				

conalcreto.SAS

INFORME QUINCENAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

1. **Cronograma**: De la gráfica anterior se observa que el porcentaje de obra ejecutado acumulado en la presente quincena es del 58,13%


2. **Disponibilidad de recursos**: El contratista hasta la fecha ha contado con los recursos necesarios para la compra y disposición de los materiales que se están utilizando en la obra, igualmente posee herramienta menor en los frentes de trabajo

3. **Desembolso del anticipo**: En gestión.


4. **Calidad de los trabajos**: La Supervision realiza una evaluación de las acciones ejecutadas por el contratista para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato.

5. **Manejo ambiental**: Durante el periodo reportado, se identifican aspectos e impactos ambientales tales como Manejo de residuos solidos, Manejo de maquinaria, vehiculos y equipos en obra, Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion, programa de señalización.


6. **Seguridad Industrial**: Durante este periodo, se continua suministrando el equipo de protección personal (EPP) necesario, como guantes y gafas, para el desarrollo de las actividades.




Instalacion de elementos de madera enlacado e inmunizado



Instalacion de elementos de madera enlacado e inmunizado



Instalacion de elementos de madera (vigas cargueras)



Instalacion de elementos de madera (vigas cargueras)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
OMAIRA CORDOBA MARTINEZ	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
CEDULA. 1,084,226,866	CEDULA. 75,073,940	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
ARQ. RESIDENTE DE OBRA	R. L. CONALCRETO S.A.S	ALCALDIA DE PASTO