	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: RNN NUKAK – PNN SCH	Fecha (dd/mm/aaaa): 28/08/2026

EQUIPO DE TRABAJO:

Luz Adriana León – Operario PVC RNN Nukak
Carlos Alberto Calderón – Técnico PNN SCH

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Brindar apoyo en las labores de mantenimiento y adecuación de la sede de Miraflores, mediante el cambio de dos tejas que presentaban un deterioro significativo y generaban filtraciones de agua al interior de la infraestructura, con el propósito de prevenir mayores afectaciones y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades del equipo de trabajo.

TEMAS A TRATAR:

1. Cambio de dos tejas deterioradas en la cubierta de la sede de Miraflores para atender las filtraciones de agua y prevenir mayores afectaciones en la infraestructura.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se realizó seguimiento a una afectación que se venía presentando en la cubierta de la sede de Miraflores, asociada al deterioro de las tejas ubicadas en un área expuesta a la caída y contacto de ramas de los árboles que se encuentran alrededor de la sede. Esta situación había generado una filtración de agua, principalmente en el área de la habitación. Como medida inicial, el compañero Federico Beltrán, de la RNN Nukak, realizó una adecuación para sellar la gotera; sin embargo, debido a las condiciones de lluvia propias de la temporada de invierno, la filtración reapareció y aumentó. Posteriormente, el compañero Carlos Calderón realizó un nuevo sellamiento utilizando cinta especializada para goteras, pero la humedad continuó presentándose, evidenciando que el deterioro de las tejas requería una solución definitiva. Ante esta situación, la jefe de la RNN Nukak autorizó la adquisición de dos tejas nuevas para reemplazar las que presentaban mayor afectación. En este sentido, el día 28 de agosto de 2026 se adelantó la jornada de mantenimiento con el acompañamiento del compañero Carlos Calderón y del contratista Jhon Mosquera, quien dispuso del personal necesario para realizar el trabajo en altura. Para el desarrollo de la actividad se utilizaron los elementos de seguridad requeridos, entre ellos arnés, lazo de aseguramiento y escalera. Durante la jornada se realizó acompañamiento y seguimiento permanente a los trabajos, verificando que se desarrollaran tomando las respectivas medidas de precaución. Finalmente, se efectuó el retiro de las dos tejas deterioradas y la instalación de las dos tejas nuevas, quedando la cubierta intervenida y a la espera de verificar su comportamiento ante nuevas lluvias, con el fin de determinar si se requiere realizar alguna adecuación adicional.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Realizar seguimiento al estado de la cubierta después de presentarse nuevas lluvias, con el fin de verificar que el cambio de las dos tejas haya solucionado la filtración de agua.	Adriana León – RNN Nukak Carlos Calderón – PNN SCH	
2. Identificar y reportar oportunamente cualquier nueva filtración o afectación que pueda presentarse en la cubierta de la sede, para determinar la necesidad de realizar adecuaciones adicionales.	Adriana León	

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	**ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD**	**FIRMA (Informar en caso de ser virtual)**

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento







