Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORME FINAL DE SUPERVISION

AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 114 DE 2025

SUMINISTRO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

CONTRATISTA
RAUL REINA ROMERO S.A.S

SUPERVISOR
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME
16 DE DICIEMBRE DEL 2025

HATONUEVO - LA GUAJIRA

CamScanner

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN

La siguiente información presenta un resumen general del desarrollo del proyecto durante su ejecución, cuyo objeto es **"SUMINISTRO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA"**, con código BPIN 202500000014973

De dicho proyecto se deriva el Contrato de Suministro Nº 114 de 2025, cuyo objeto es **"SUMINISTRO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA"**, se muestra un análisis técnico, administrativo y financiero desde el inicio de ejecución de sus actividades. Esto, en cumplimiento de las funciones en calidad de supervisor.

CamScanner

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: SUMINISTRO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

CODIGO BPIN: 202500000014973

VALOR APROBADO: El valor aprobado fue de $ 149.983.600

VALOR ADICIONAL: $ 74.965.400

VALOR TOTAL APROBADO MAS ADICIÓN: $ 224.949.000

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO: El porcentaje de avance físico según el reporte es de 100%.

ESTADO DEL PROYECTO:

- A la fecha el proyecto se encuentra en un 100%.
- No presenta alertas.

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

2. INFORMACION CONTRATO DE SUMINISTRO 114 DE 2025

2.1 INFORMACION ADMINISTRATIVA

RESUMEN GENERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	SA-PS-SPL-114-2025
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP:	CO1.PCCNTR.7972549
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HATONUEVO.
NIT CONTRATANTE:	800255101-2
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S
NIT CONTRATISTA:	900688480-1
OBJETO:	SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA VIGENCIA 2025
NO CDP	20250312001 DEL 12-03-2025
NO CRP	202506120001 DEL 12-06-2025
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	399 DEL 16 DE JUNIO DE 2025
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 149.983.600) M/CTE
FECHA DE INICIO:	JUNIO (17) DE JUNIO DE 2025
NO CDP ADICION	2025100302 DE 03 DE OCTUBRE 2025
NO CRP ADICION	2025101501 DEL 15 DE OCTUBRE 2025
ADIONAL	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 74.965.400)
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIÓN	DOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 224.949.000)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESTADO

DE LAS GARANTIAS POLIZAS

CONTRACTUALES

AMPAROS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	HASTA	
CUMPLIIMIENTO	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 29.996.720	12-06-2025	30-04-2026	399 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$14.998.360	12-06-2025	31-12-2028	
CALIDAD DE SERVICIO	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 22.497.540	12-06-2025	30-04-2026	
PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 284.700.000	12-06-2025	31-12-2025	

POLIZAS INICIO DE CONTRATO

AMPAROS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	HASTA	
CUMPLIIMIENTO	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 29.996.720	17-06-2025	05-05-2026	431 DEL 01 DE JULIO DEL 2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$14.998.360	17-06-2025	05-01-2029	
CALIDAD DE SERVICIO	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 22.497.540	17-06-2025	05-05-2026	
PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	320479940 00032819	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 284.700.000	31-12-2025	05-01-2026	

VERIFICACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS REQUERIDOS.

- Se puntualiza y se evidencia en el informe final, que, durante el periodo de ejecución, el contratista cumplió con el personal requerido propuesto para su ejecución.
- La supervisión verifico en todo el proceso de la ejecución del contrato que el contratista cumpliera y suministrara los equipos propuestos, con el fin de cumplir con los requerimientos técnicos y mecánicos exigidos durante la ejecución, así mismo se puntualiza y se evidencia en su informe.
- Se deja constancia que el contratista, presento certificación de pagos de seguridad

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

2.2 INFORMACIÓN TECNICA

El contratista presento el siguiente informe avalando el desarrollo de todas las actividades físicas-técnicas.

N° DE INFORME	PERIODO REPORTADO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	17-06-2025 AL 30-06-2025	46%	El contratista ha cumplido con el 46% de lo contractual
2	01-07-2025 AL 31-07-2025	39%	El contratista ha cumplido con el 39% de lo contractual
3	01-08-2025 AL 30-09-2025	15%	El contratista ha cumplido con el 15% de lo Contractual y a su vez con el 100% de lo contractual
4	01-08-2025 AL 30-09-2025	59%	El contratista ha cumplido con el 59% de lo adicional
5	01-10-2025 AL 12-12-2025	41%	El contratista ha cumplido con el 41% de lo Adicional y a su vez con el 100% de lo contratado
AVANCE ACUMULADO		**100%**	

En el contenido de los informes se describen las actividades desarrolladas durante la ejecución dentro de los periodos notificados formalmente al Municipio por parte del contratista, tal y como se observan en el expediente contractual.

Las supervisiones dejan constancia que el desarrollo de las actividades diarias se realizó en presencia del ente supervisor, asimismo, se realizaron comités, visitas periódicas, se radicaron sugerencias y/o recomendaciones, como también se brindó acompañamiento cada vez que fue requerido.

2.3 INFORMACION FINANCIERA

A continuación, se describe la información financiera del contrato de suministro

PAGOS	FECHA DEL ACTA	VALOR DEL ACTA	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR SEGÚN ORDEN DE PAGO
PAGO PARCIAL N°1	01/07/2025	68.601.150	-	-	68.601.150

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PAGO PARCIAL No. 02	25/08/2025	58.645.150			58.645.150
PAGO PARCIAL No. 03	06/11/2025	66.750.650			66.750.650
PAGO FINAL	01/07/2025	30.921.038			30.921.038
TOTAL PAGADO					224.917.988

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MANEJO DEL ANTICIPO

No tuvo anticipo

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Se presentaron modificaciones (acta modificatoria), donde se puntualizó la modificación la cláusula decima de la forma de pago del contrato.

Se realizo adición al contrato por un valor de ($ 74.965.400).

Se realizo acata modificatoria de mayores y menores cantidades de algunos ítems con el fin de cumplir a satisfacción con el contrato, dejando a favor del municipio un saldo de ($ 31.000) pesos.

CamScanner

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:











CamScanner

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El contrato de obra se encuentra ejecutado físicamente en un 100%.
- El estado financiero del contrato de suministro se encuentra en un 100%
- El contratista presenta informe mensual de todo el proceso llevado en el periodo durante su ejecución.
- El contratista presento la seguridad social y todo lo requerido para pago final.

RAFEL ÁNGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

ELABORO: BRIGIDA MARCELA OJEDA LIÑAN

CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE HATONUEVO

CERTIFICA QUE:

RAUL REINA ROMERO S.A.S identificada con el Nit 900688480, representada legalmente por el señor, **RAUL REINA ROMERO** identificado con C.C 77.018.0775, **SA-PS-CS-SPL-114 DE 2025** cuyo objeto es: SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, cumplió con el 100% de las actividades contratadas, por lo cual se autoriza el pago del acta final por valor de treinta millones novecientos veintiún mil treinta y ocho pesos **($30.921.038), quedando a favor del municipio un valor de treinta un mil trece pesos ($ 31.013).**

Para mayor constancia se firma en Hatonuevo – La Guajira, a los dieciséis (16) días del mes diciembre de 2025.

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Hatonuevo, La Guajira.