	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	JULIO 08 DE 2026				
INFORME No.	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/05/2026	Y EL	18/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 205.763.363,00
PROCESO No.:	CM2-012-2025	FECHA DE INICIO:	19/01/2026
CONTRATO No.:	01514 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/05/2026
CONTRATISTA:	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES - SIMCOC S.A.S.	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	900.043.668-9	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8615514	APOYO SUPERVISIÓN	NATALIA ESTEVEZ - EMERSON RODRIGUEZ

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	19/01/2026	19/01/2026	18/05/2026	4 MESES	0	18/05/2026	Si	SE ACTUALIZAN POLIZAS CON FECHAS DEL ACTA DE INICIO
Prórroga No. 1	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	2 MESES	0	18/07/2026	Si	SE ACTUALIZAN POLIZAS CON PRORROGA N. 1
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**6**	**0**			
% AVANCE FISICO				**92%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	14-44-101252550	19/05/2026	**Anexo 4**	**CUMPLIMIENTO**	19/01/2026	18/01/2027	41,152,672.60
				PAGO DE SALARIOS	19/01/2026	18/07/2029	41,152,672.60
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2026	19/05/2027	41,152,672.60
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


		ADICIONES		
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00			
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00			
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 205.763.363,00			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 205.763.363,00			
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 205.763.363,00			
VALOR PAGADO:	$ 102.408.425,76			
VALOR POR PAGAR:	$ 103.354.937,24			
% POR PAGAR	50,23%			
% AVANCE FINANCIERO	49,77%	TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoria, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	16 de junio de 2026	$ 102.408.425,76
	TOTAL	$ 102.408.425,76

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	25%	25%	0%
2	50%	50%	0%
3	75%	75%	0%
4	83%	83%	0%
5	92%	92%	50%
6	100%		

PROGRAMADO	92%	
EJECUTADO	92%	
ATRASOS	0%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	50%	
Pendiente por cancelar	$	86.194.273
Pendiente por can	$	17.160.664
Índice de avance financiero		0,54

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

El porcentaje de avance físico es cuantificado respecto al personal asociado al contrato de interventoría No. 01514-2025 y a la porcentualización del tiempo, manteniendo de esta forma la correspondencia en el seguimiento de ambas ejecuciones contractuales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades de obra ejecutadas y verificadas por la interventoría durante el periodo de reporte corresponden a: TRABAJOS EN AISLAMIENTO PARA EL PREDIO VEGA DEL RAMAL , RESTAURACION EN VEGA DE RAMAL COMPLETANDO LA CANTIDAD TOTAL Y ADECUACIONES DE ROCERIA PARA DESPEJAR LINDEROS

REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA

NO APLICA

RECOMENDACIONES

Continuar realizando las labores de seguimiento y control a la obra, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual en el término establecido.

RIESGOS Y ALERTAS

Las alertas están asociadas a las limitaciones logísticas, vías de acceso, dificultades para el transporte de insumos por las largas distancias y condiciones climáticas identificadas.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_-I67UK0inV-qyC3I3fy56T0fKbai2l5	ve.google.com/drive/u/0/folders/1hjPaNZ9aZjRARLz_fqCbintod		
Informe N°5 con Anexos	Fotos		
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Natalia Estevez Corredor	Contratista	
REVISO:			
V.B:			