Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL 2025

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015

Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 8.700.000.000,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 306.567.000,00
Saldo por Amortizar:	$ 4.043.433.000,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Suspensión 1	N.A
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 2.989.655.000,00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 1.053.778.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 2 enero 2025	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 3 febrero 2025	185.122.000,00	92.561.000,00	92.561.000,00
Acta 4 marzo 2025	235.568.000,00	117.784.000,00	117.784.000,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 8,4%
% Básico ejecutado acumulado: 8,3%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
21 de abril 2025	N.A	Aclaración 1 - Modificación 2	Legalizada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 870.000.000	3002762 Anexo 4 – Prórroga 1	23/12/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.300.000.000		23/12/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.740.000.000		23/12/2024	01/01/2029
Calidad de los Servicios	$ 2.610.000.000		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 2.375.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 124.918.600,00		
Saldo por Amortizar:	$ 1.062.581.400,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Suspensión 1	N.A		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 987.581.400,00
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 75.000.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	45.222.400	22.611.200	22.611.200
Acta 2 enero 2025	6.159.800,00	3.079.900,00	3.079.900,00
Acta 3 febrero 2025	84.109.000,00	42.054.500,00	42.054.500,00
Acta 4 marzo 2025	114.346.000,00	57.173.000,00	57.173.000,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
21 de abril de 2025	N.A	Modificación 1	Legalizada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 237.500.000	83183 Anexo 3– Prórroga 1	12/11/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.187.500.000		12/11/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 475.000.000		12/11/2024	31/12/2028
Calidad de los Servicios	$ 712.500.000		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

ASPECTOS TÉCNICOS:

TRABAJOS DE CAMPO:

Las actividades programas corresponden a:

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Levantamiento topográfico y materialización del eje	03 de junio de 2025	06 de julio de 2025
Levantamiento topográfico detallado	03 de marzo de 2025	06 de julio de 2025
Georeferenciación	02 de junio de 2025	06 de julio de 2025
Plan de exploración geotécnico	24 de marzo de 2025	02 de junio de 2025
Toma de información de tránsito	03 de marzo de 2025	05 de mayo de 2025
Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad.	03 de marzo de 2025	27 de octubre de 2025

Para la segunda semana del mes de mayo se tiene programado la socialización de inicio y visita de inspección al corredor de estudio; La consultoría se encuentra adelantando la logística respectiva en coordinación con funcionarios de las alcaldías de los municipios de Novita y San José del Palmar.

ENTREGABLES

METODOLOGÍAS

A la fecha se encuentra aprobadas los siguientes documentos:

1. METODOLOGÍA VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
2. METODOLOGÍA VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO
3. METODOLOGÍA VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO
4. METODOLOGÍA VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL
5. METODOLOGÍA VOLUMEN VII ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES
6. METODOLOGÍA VOLUMEN VIII ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

7. METODOLOGÍA VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN
8. METODOLOGÍA VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
9. METODOLOGÍA VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
10. METODOLOGÍA VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM
11. METODOLOGÍA GENERAL
12. PLAN DE CALIDAD
13. METODOLOGÍA VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL
14. METODOLOGÍA VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE
15. METODOLOGÍA VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS
16. METODOLOGÍA VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS
17. METODOLOGÍA VOLÚMEN XVII. AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
18. METODOLOGÍA VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

ACTUACIONES CONSULTOR E INTERVENTOR

Componente BIM

- Se realizar socialización del PEB entre la interventoría, consultoría e INVIAS el 07 de abril de 2025
- Se realiza socialización del PEB con el INVIAS, Consultoría e Interventoría el día 10 de abril de 2025
- Se envía comunicación de Observaciones al PEB el 15 de abril de 2024, El BEP documentado presenta algunos aspectos que requieren mejoras sobre todo en el sistema de clasificación, pero en general contiene la información necesaria para su presentación y socialización ante la entidad y la interventoría.
- Se realiza mesa de trabajo BIM entre consultoría e interventoría el 29 de abril de 2025.

Componente Ambiental y Social

La consultoría se encuentra realizando acercamientos en las Comunidades de San José del Palmar y Curundo para el desarrollo de la socialización programada para realizarse la segunda semana de mayo.

La consultoría informa que debido a otras visitas de la ONU a los Municipios de San José del Palmar y Novita se realizaran las socializaciones en el corregimiento de la Italia en San José del Palmar los días 12,13,14 y 15 de mayo de 2025. Se encuentra realizando logística para esta visita.

Componente Técnico

- Se adelanta el plan de contingencia No 02 teniendo en cuenta que el anticipo fue consignado el 27 de marzo de 2025, se realizó una reprogramación de las actividades en campo y de los entregables
- La consultoría se encuentra realizando cotizaciones para la adquisición de los softwares y accesos de la consultoría, interventoría e INVIAS en el marco del Proyecto.
- La consultoría se encuentra realizando adquisición de cartografía y demás información técnica
- La consultoría se encuentra estructurando el presupuesto del plan de exploración geotécnica y Patología estructural

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En tramite acta de costo del mes de abril.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No hay comisiones que reportar en el periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,



YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
CONTRATISTA
CC 60396934
CTO 189 DE 2025