2026020004641
Fecha Radicado: 2026-08-27 16:39:09

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 5	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**		☐
		PARA PAGO				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	16/06/2026	Hasta:	27/08/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	16/06/2026	Hasta:	27/08/2026		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				OMNIA TECHNOLOGIES – OMEGA PACKING S. DE R.L. DE C.V
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				RFC: CAP2304045K1
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			25SS907A2805
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/11/2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			20/11/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE ENVASADO PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - FLA-EICE.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($ 27.563.929.621) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$7.900.000.000	28,66%
	VALOR TOTAL:	HASTA TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($35.463.929.621) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		20/11/2025		19/11/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		00000001000234204 y 00000001000241809
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17/09/2025 y 14/04/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			DIR-FLA-02-2025

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
1	Adición al contrato	25/05/2026

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	Elkin Alonso Loaiza L Subgerente (E) FLA – EICE Subgerente de Producción
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	No. de Radicado I2026020004208 31/07/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 6.100.000,00
2. Valor total adiciones	$ 1.930.000,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.030.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 1.830.000,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 1.830.000,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 579.000,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 2.409.000,00
9. Recursos no ejecutados	$ 5.621.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**30%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**70%**

Nota: Los valores están reportados en euros de acuerdo en lo establecido en el contrato.

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	Pago No.1	90036941-E25019C	2026010000954	16/02/2026	1.830.000
	Pago No.2	90036941-E25019C	2026010004699	16/06/2026	579.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					579.000

El presente informe es de seguimiento por lo que no se hace relación alguna de facturas.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**
Valor Inicial	20/11/2025	8.030.000 euros		8.030.000 euros
Pago No. 1	19/02/2026		1.830.000 euros	6.200.000 euros
Pago No. 2	16/06/2026		579.000 euros	5.621.000 euros
TOTALES		8.030.000 euros	2.409.000 euros	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Nota: El contrato fue pactado en euros, con el presupuesto total incluida la adicion en pesos se compraron un total de $8.208.519 euros. Es por eso que la ejecución financiera se realiza en euros y no en pesos.

Forma de pago: Correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del contrato, previa presentación del plan de trabajo, cronograma de actividades, ficha técnica de equipos para la línea de envasado

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Coordinar conjuntamente la realización de actividades que se consideren necesarios en el cumplimiento del objeto. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución	Durante el mes de julio de 2026 se dio continuidad al seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto de adquisición e instalación de la nueva línea de envasado flexible. La FLA EICE mantiene reuniones de seguimiento con una periodicidad quincenal (cada quince días) con el contratista Omnia Technologies Omega Packing, con el propósito de verificar el avance de la fabricación de los equipos en planta, revisar el cumplimiento del cronograma contractual, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y atender oportunamente los aspectos técnicos que se presentan durante el proceso de diseño y manufactura de la línea. Como parte de las actividades requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva línea, el proveedor solicitó la	Evidencia de seguimiento de reuniones y correos. Con fechas: Correo julio 2 de 2026. Solicitud de aclaración tapa de envase de vodka. Correo julio 3 y 6 de 2026. Corrección de cajas de 3 presentaciones por la matriz de empaque y nuevos diseños, para fabricación de muestras. Correo del 6 y 16 de julio. Revisión de áreas y posible colocación del CIP Correo del 31 de julio. Solicitud de plano de las referencia bufón de etiquetas y referencias de envases no enviadas.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**


	fabricación de muestras de las cajas que serán utilizadas para el transporte y manipulación de los diferentes formatos de envases. Estas muestras fueron elaboradas por proveedores de la FLA EICE de acuerdo con las especificaciones suministradas por el contratista y, una vez verificadas, serán enviadas a Italia la primera semana de agosto de 2026, donde serán sometidas a pruebas de funcionamiento en los equipos de la línea de envasado. Los resultados de estas pruebas permitirán validar la compatibilidad de los diseños y realizar los ajustes que sean necesarios antes de iniciar la fabricación definitiva de las cajas. En el componente financiero del proyecto, se efectuó el primer desembolso correspondiente al 30% del valor de la adición contractual a favor de Omnia Technologies Omega Packing, conforme a lo establecido en la cláusula de forma de pago. Este desembolso garantiza la continuidad de las actividades de fabricación, adquisición de componentes y programación de los trabajos asociados a la ampliación del alcance del contrato. Adicionalmente, durante el período se avanzó en la revisión de aspectos relacionados con la distribución física de la nueva línea dentro de las instalaciones de la FLA EICE. En particular, se viene evaluando la ubicación definitiva del tanque destinado al sistema de limpieza (CIP), con el fin de asegurar su adecuada integración con los equipos de proceso, optimizar los	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	espacios disponibles y facilitar las labores de operación, mantenimiento y limpieza, garantizando además el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de seguridad industrial. Con base en los informes de seguimiento presentados por el contratista y las reuniones de control realizadas, se evidencia que el proyecto continúa ejecutándose de acuerdo con el cronograma establecido para las etapas de fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha. A la fecha no se presentan desviaciones significativas que comprometan el cumplimiento del plazo contractual, manteniéndose como fecha estimada de finalización. La nueva línea de envasado representa una de las inversiones tecnológicas más importantes para la FLA EICE, ya que incorporará equipos de última generación con un alto nivel de automatización, permitiendo incrementar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia operativa, optimizar los controles de calidad y fortalecer la competitividad de la empresa mediante procesos más modernos, seguros y confiables. Programación de las pruebas FAT Se definieron y acordaron con el proveedor las fechas para la realización de las pruebas FAT (Factory Acceptance Test), como parte de la planeación conjunta	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	orientada a validar el correcto funcionamiento de los equipos previo a su despacho e instalación en planta. Fechas serian del 4 de septiembre al 20 del 2026.	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Presentar al supervisor del contrato, un cronograma de trabajo en formato compatible con MS Project, con detalle semanal de actividades, durante los treinta días siguientes a la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Se actualiza el cronograma de acuerdo con la adición del contrato. Se continúa revisando periódicamente el cronograma de trabajo.	

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. Coordinar conjuntamente la realización de actividades que se consideren necesarios en el cumplimiento del objeto.	Se solicita por parte de la FLA la cotización de un sistema para la empacadora de cajas, que pueda tener un sistema de pegado con goma sensitiva y así mismo la conexión completa del sistema CIP.	Cotización con especificaciones técnicas solicitadas por la FLA

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	68,4%	Con base en el acta de inicio suscrita y la adición del contrato en el seguimiento realizado al cronograma de ejecución, el proyecto avanza conforme a la programación establecida por el proveedor. A la fecha de corte no se evidencian desviaciones ni dificultades de carácter técnico, administrativo o logístico que afecten el desarrollo de las actividades. En consecuencia, la ejecución se mantiene dentro de los parámetros previstos y con condiciones favorables para la continuidad de las siguientes fases.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	68,4%	Durante el período comprendido entre finales de junio y el 31 de julio de 2026, se continuó con las actividades de articulación técnica, operativa y de seguimiento entre las diferentes áreas de la FLA EICE y los proveedores involucrados en el proyecto. Estas actividades estuvieron orientadas a realizar seguimiento al avance de la fabricación de los equipos, validar aspectos técnicos y de diseño, y garantizar la adecuada integración de los diferentes componentes de la nueva línea de envasado, de acuerdo con los requerimientos establecidos y el cronograma de ejecución. Durante el período se llevaron a cabo reuniones periódicas de seguimiento con participación de las áreas de logística, calidad, producción e innovación, en las cuales se avanzó en la revisión y definición de los envases correspondientes a los diferentes formatos que serán procesados en la nueva línea. De manera articulada con el proveedor, se revisaron las especificaciones técnicas, dimensiones y condiciones requeridas para

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

		garantizar la compatibilidad de los envases con los equipos de la línea. Como parte de este proceso, el proveedor solicitó muestras de las cajas requeridas para realizar pruebas de funcionamiento en los equipos instalados en Italia. En respuesta a esta solicitud, la FLA EICE coordinó la fabricación de las muestras con sus proveedores, con el propósito de efectuar las respectivas pruebas en máquina y validar su desempeño antes de avanzar con la fabricación definitiva. De igual manera, se continuó con la revisión de aspectos relacionados con la distribución física de los equipos y sistemas auxiliares de la nueva línea, particularmente lo relacionado con la ubicación del tanque de limpieza, buscando garantizar una adecuada integración con los equipos, optimizar el espacio disponible y facilitar las actividades de operación y mantenimiento. Con corte al 31 de julio de 2026, el proyecto continúa avanzando conforme al cronograma establecido, manteniéndose el seguimiento permanente a las actividades de fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de la nueva línea de envasado. Las actividades ejecutadas incluyen: Correo julio 2 de 2026. Solicitud de aclaración tapa de envase de vodka. Correo julio 3 y 6 de 2026. Corrección de cajas de 3 presentaciones por la matriz de empaque y nuevos diseños, para fabricación de muestras.

		Correo del 6 y 16 de julio. Revisión de áreas y posible colocación del CIP Correo del 31 de julio. Solicitud de plano de las referencia bufón de etiquetas. Y de tres referencias de envases que hacían falta. En este sentido, se evidencian avances en el aseguramiento de calidad de las referencias definidas, mediante la articulación entre las áreas técnicas y el proveedor, garantizando que los desarrollos en curso se mantengan alineados con los requerimientos operativos y técnicos del proyecto.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
CONTRAPRESTACIÓN APORTE EN ESPECIE FLA EICE	Seguimiento a la CONTRAPRESTACIÓN APORTE EN ESPECIE FLA EICE para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN. ARTÍCULO 95 DE LA LEY 489 DE 1998 - No. 25MA173H2413	N/A	Se realizará informe de avance mensualmente. Para esta fecha se tiene con corte al 31 de julio de 2026

2026020004641
Fecha Radicado: 2026-08-27 16:39:09

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

CONTRAPRESTACIÓN APORTE EN ESPECIE FLA EICE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO ($) mes	VALOR TOTAL ($)
1. Adecuacion espacio fisico. Determinacion de Lay Out, Instalacion acometidas de utilidades a punto cero			Meses			
Gerente del proyecto		10	1,072166024	20%	$ 6.341.843,7	$ 63.418.437,48
Contratista proyectos (Juan Esteban Jaramillo)		10	1,072166024	50%	$ 5.200.005,2	$ 52.000.052,15
Profesional universitario (Brian Rendon)		2	1,072166024	50%	$ 7.302.860,7	$ 14.605.721,43
Profesional Especializado (Jorge Baena)		1,25	1,072166024	50%	$ 10.478.141,1	$ 13.097.676,36
2. Entrenamiento especializado a operadores y personal de mantenimiento.						
Profesional universitario (Brian Rendon)		1	1	100%	$ 13.622.630,4	$ 13.622.630,37
Profesional universitario (Edison Arias)		1	1	100%	$ 13.622.630,4	$ 13.622.630,37
Profesional universitario (Sergio Arboleda)		1	1	100%	$ 13.622.630,4	$ 13.622.630,37
Profesional Especializado (Jorge Baena)		1	1	100%	$ 19.545.743,6	$ 19.545.743,59
Operarios		3	1	100%	$ 16.728.353,8	$ 16.728.353,84
3. Elaboracion de manuales operatiovos de arranque/paro de la línea para las 19 referencias.						
Director de envasado (Elkin Loaiza)		1	1	80%	$ 16.872.297,5	$ 16.872.297,48
Operarios		2	1	100%	$ 11.152.235,9	$ 22.304.471,78
4. Factory Aceptance Test (FAT) en Italia						
Gerente del proyecto		1	0,25	100%	$ 7.393.728,7	$ 7.393.728,69
Director de envasado (Elkin Loaiza)		1	0,25	100%	$ 5.272.593,0	$ 5.272.592,96
Profesional universitario (Brian Rendon)		1	0,25	100%	$ 3.405.657,6	$ 3.405.657,59
Profesional universitario (Edison Arias)		1	0,25	100%	$ 3.405.657,6	$ 3.405.657,59
Profesional universitario (Sergio Arboleda)		1	0,25	100%	$ 3.405.657,6	$ 3.405.657,59
TOTAL						**$ 282.323.939,62**

RIESGOS LABORALES

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
Gerente del proyecto				0,464433205	$ 770.180	$ 357.696,20
Director de mantenimiento (Henry Giraldo)				0,857	$ 508.503	$ 435.787,29
Director de envasado (Elkin Loaiza)				0,25	$ 549.228	$ 137.307,11
Profesional universitario (Brian Rendon)				1,786083012	$ 352.205	$ 629.066,77
Profesional universitario (Edison Arias)				1,25	$ 352.205	$ 440.255,83
Profesional universitario (Sergio Arboleda)				1,25	$ 352.205	$ 440.255,83
Profesional Especializado (Jorge Baena)				1,536083012	$ 505.343	$ 776.248,97
Operarios				2,072166024	$ 144.167	$ 298.738,15
TOTAL						**$ 3.515.356,15**

GASTOS DE VIAJE

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE DÍAS - VEHÍCULO	PERSONAL	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO ($) (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL ($)
Viaticos equipo de comisionamiento	Gastos día/persona	28	-	-	$ 1.600.000	$ 44.800.000,00
Tiquetes aereos equipo de comisionamiento	# tiquetes	4		-	$ 6.000.000	$ 24.000.000,00
TOTAL						**$ 68.800.000,00**

RESUMEN POR RUBRO APORTE ESPECIE FLA EICE - ACUMULADO	
Honorarios profesionales	$ 282.323.939,62
Riesgos Laborales	$ 3.515.356,15
Transporte + gastos de viaje	$ 68.800.000,00
TOTAL	**$ 354.639.296**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN APORTE ESPECIE FLA EICE POR MES		
Septiembre-Diciembre/2025 - Enero-Marzo/2026	$	87.982.346,14
Abril 2026	$	14.663.724,36
Mayo 2026	$	14.663.724,36
Junio 2026	$	14.663.724,36
Julio 2026	$	14.663.724,36
TOTAL	**$**	**146.637.274**

APORTE TOTAL EN ESPECIE FLA EICE	$	354.639.296
APORTE ACUMULADO EN ESPECIE FLA EICE	$	146.637.274
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**41,35%**

De los aportes en especie realizados, se puede evidenciar que los costos más altos están en los puntos:

2. Entrenamiento especializado y personal de mantenimiento.
3. Elaboración de manuales operativos de arranque/paro de la linea para las 19 referencias
4. Factory acceptance test (FAT) Italia
5. Gastos de viaje

Los puntos anteriores aún no se pueden realizar hasta que se ejecute el FAT y la linea llegue a la FLA EICE para su instalación.

Se definira en el mes de agosto quienes serán las personas que realicen el FAT en Italia en el mes de septiembre.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**		
		NO	**X**	
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número		**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización		**Certificado de Revisor Fiscal**		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Fecha de pago			**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización					
Salud			**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**

No aplica, es una empresa extranjera sin sucursal en Colombia

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	4400585	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025	N/A
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	20/11/2025	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	013001045308	013001045308
	FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025	29/05/2026
	ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
	FECHA APROBACIÓN	20/11/2025	01/06/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	15%	19	11	2025	19	05	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	5%	19	11	2025	19	11	2029
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	20%	19	11	2025	19	11	2027

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Responsabilidad Civil extracontractual	5%	19	11	2025	19	11	2026

7. ANEXOS.

- Cotización con especificaciones técnicas solicitadas por la FLA
- Se consolida archivo con todos los correos de seguimiento del proyecto
- Actas de diferentes reuniones
- Cronograma actualizado

Atentamente

ELKIN ALONSO LOAIZA LOPEZ
SUPERVISOR