se dejo orear. para. compactar con canguro los. hombros de la via personal en obra. 3 ayudanta 2 maestros. 1 maestro general de obra 1 residente. de obra. hora de salida. 5:30 pm.

Firma contratista. Firma interventoria

24-Julio-2026.

se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am, continuamos. con la demolicion de bordillos. y su retiro para la disposicion Final. demolicion sumidero. con roto martillo. nivelacion de pz existentes personal en obra. 3 ayudantes, 2 oficiales. 1 maestro general 1 residente. hora de salida 5:30pm.

Firma. contratista. Firma interventoria.

27-Julio-2026.

se inicia la Jornada. laboral. a las 7:00 am. llegan las varillas para hacer los estribos que lleva. el nuevo bordillo, se encofra del K0+099 hasta. el K0+085. con el respectivo amarre de acero. personal en obra. 3 ayudantes, 2 oficiales, 1 maestro general 1 residente. maquinaria 1 mezcladora, 1 vibro hora de salida 5:30 pm.

Firma contratista. Firma interventoria

28-Julio-2026.

se inicia la Jornada laboral. a las 7:00 am. continuamos amarrando acero para bordillos con sus estribos. se funden bordillos de K0+085 hasta K0+060 con su encofrado y lleno de concreto personal en obra 3 ayudantes 2 oficiales. 1 maestro general. 1 residente maquinaria 1 mezcladora. 1 vibro. hora de salida 5:30 pm.

Powered by CamScanner

Firma contratista.

Firma interventoria

29-dulio-2026.
Se inicia la Jornada laboral. a las 7:00am, continuamo encofrando y fondiendo bordillos. del ko+060 hasta el ko+040. con amarre de. aceros. personal en obra 3 ayodantes, 2 oficiales 1 maestro general. 1 residente. Maquinaria. 1 Mezcladora. 1 vibro. hora de salida. 5:30pm.

Firma contratista.

Firma. interventoria

30-Julio-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 Am. desencoframos lo del dia anterior para encofrar del ko+040 hasta el ko+030 costado derecho. de la policia hacia el D1 con amarre de aceros. para oo fondida. se. demuele. el bordillo Existente. del ko+030 hasta el ko+030 Frente al mega. 3ayodantes 2 oficiales. 1 Maestro General de obra, 1 Residente Maquinaria. 1 Mezclador 1 vibro. hora de salida. 5:30 pm.

Firma contratista.

Firma. interventoria.

31-Julio-2026.
Se inicaa la Jornada laboral a las 7:00 Am. desencoframos. lo del dia anterior. para encofrar frete el mega. y fondir. con amarre de aceros. desde el ko+030 hasta el ko+065 personal en obra. 2 oficiales 3 ayodantes 1 maestro General de obra. 1 Residente Maquinaria 1 Mezcladora. 1 Vibro. hora de salida 5:30pm

Firma contratista.

Firma interventoría

Powered by CamScanner

3-Agosto-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00am. continuamos desencofrando y encofrando hasta. la. carrera 4 #5-03 bordillos con su fundida. se levantaron las. 4 ~~x~~combros. hora de salida 5:00 pm. personal en obra. 5 ayudante. 2 oficiales maquinaria en obra. 1) Mezcladora. 1 vibro.

Firma contratista. Firma interventoria

4-Agosto-2026.
Se inicia. la. jornada. laboral. a las 7:00AM. desencofrada de bordillos. retirada de bordillos. existentes hasta. su disposición Final. personal. En obra. 5 ayudantes 2 oficiales 1 maestro General. Residente de obra. Maquinaria 1 palurita. 1 Mezcladora 1 Vibro. se daño la red de Gas natural. hora de salida. 5:00 pm.

Firma contratista. Firma interventor

5-Agosto-2026.
Se inicia la jornada laboral. a las 7:00am llegu la Varilla lisa para armar las alineadores con la barras de transferencia. para las placas de la Via Carrera 6 y Calle 5. personal en l obra. 7 ayudantes 2 oficiales 1 maestro General residente. maquinaria (1) Mezcladora Vibro

Firma Interventoria.

6 Agosto - 2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. Continuamos. armando los alineadores con barras de transferencia. para las placas de la calle 5 llegan 200 bolfos de. Cemento. personal en obra. 7 ayudantes 2 oficiales maestro General Residente de obra. Comenzamos a encofrar para placas

Powered by CamScanner

de concreto.

residente. contratista — residente. interventoria

10-Agosto-2026.
Se inicia la dornada laboral a las 7:00am. Encofranos para iniciar la fondida. de placas. en la calle 5 y carrera 4 se fonden 3. placas. personal en obra. 7 ayodantes 2 oficiales 1 Maestro General. 1 Residente de obra. Mayonaria 1 Mezcladora, 3 operarios una retroexcavadoro 2 Volquetas. hora de salida 5:30pm.

Firma contratista. — Firma interventoria.

11 Agosto-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00am. desencofranos las placas del dia anterio se. continua. con el encofrado, para placa. continuan. la fondida de 4 placas. se les aplica. agua. para el curado de concreto. hora de salida, 5:30 pm

Firma contratista — Firma. interventoria

12-Agosto-2026
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 Am. Encofranos para iniciar. la fondida de placas en calle 5 y carrera 4 se fonden 3 placas personal en obra. 7 ayodantes. 2 oficiales. 1 maestro general 1 Residente de obra. mayonaria. 1 mezcladora. hora de salida. 5:30pm.

Firma contratista. — Firma. interventoria.

13-Agosto-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00am. desencofrando y encofrando para. las placas de concretro en calle 5 y carrera 4

fundimos 3 placas personal en obra 7 ayudantes 2 oficiales 1 Maestro General, 1 residente. Maquinaria 1 Mezcladora 1 Vibro.

Firma contratista. Firma interventoria.

14 Agosto - 2026.

Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. Desencofranos y encofranos para Fundir las nuevas placas de concreto entre calle 5 y Carrera 4ta. se fonden 3 placas. llegan 200 bultos de cemento Argos. hora de salida 5:30 pm. Personal en obra. 7 ayudantes, 2 oficiales, 1 maestro General de obra, (1) Residente de obra. Maquinara 1 Mezcladora 1 Vibro.

Firma contratista. Firma interventoria.

17 - Agosto - 2026.

Se inicia la Jornada laboral A las 7:00 am. desencofran las placas y se encofra para fundir tres placas mas en la calle 5ta. hora de salida 5:30 pm personal en obra. 7 ayudantes 2 Oficiales 1 Maestro General de obra 1 Residente de obra. Maquinaria 1 Mezcladora 1 Vibro.

Firma contratista Firma interventoria.

18 - Agosto - 2026.

Se inicia la Jornada laboral a las 7:00 am. desencofranos las placas de día anterior. se encofra y se fonden. 4 placas en la calle 5 desde el puesto de policia hasta el DA de nocalma personal en obra 1 maestro General, 7 ayudantes, 2 oficiales y Residente de obra. Maquinaria. 1 Mezcladora. 1 Vibro.

Firma contratista Firma. interventoria.

Powered by CamScanner

19-08-2026.
Se inicia la jornada laboral. a las 7:00 am. desencofranos y encofranos para 3 placas. se funden en la calle 5 desde el puesto de policia hasta el D1 de nocaima. hora de salida 5:30pm personal en obra 1 maestro, 1 Residente de obra, 7 ayudantes 2 oficiales maquinaria en obra. 1 Mezcladora, 1 Vibro

Firma contratista — Firma. Interventoria.

20-08-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00am desencofranos. y encofranos para fundir 3 placas. mas instalamos los alineadores. y la canillas que van longitudinal. se hacen las Vigoetas. para las pruebas a flexión hora de salida 5:30 pm. personal en obra. (2) oficiales, 7. ayudantes, 1 maestro general. 1 residente, maquinaria 1 Mezcladora 1 Vibro.

Firma contratista. — Firma Interventor

21-08-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00am. desencofranos y encofranos. para fundir 3 placas MR. en la calle 5. desde el puesto de policia hasta el D1 de nocaima. hora de salida. 5:30pm. personal en obra. 7 ayudantes, 2 oficiales 1 maestro general de obra. 1 residente. maquinaria 1 mezcladora, (1) Vibro.

Firma contratista. — Firma interventoria

24-08-2026.
Se inicia la Jornada laboral a las 7:00am

desencoframos y encofamos para 3 placas MR. en la calle 5 desde en puesto de policia hasta el D1 de nocaima. personal en obra. 7 ayodantes, 2 oficiales, 1 Maestro general, 1 Residente de obra Maquinaria 1 Mezcladora, 1 Vibro

Firma contratista. Firma interventoria

25-08-2026.

Se inicia la jornada laboral. a las 7:00 am Se encofra bordillos para fundir que faltaban frente al mega 10 mts. Se encofran dos placas y se fonden. hora de salida 5:30 pm. personal en obra 7 ayudantes 2 Oficiales, 1 Maestro general de obra. 1 Residente de obra maquinaria. 1 mezcladora y 1 Vibro

Firma contratista. Firma Interventoria

26-Agosto-2026.

Se inicia la jornada laboral a las 7:00 am. Desmontamos los bordillos existentes del K0+035 costado derecho hacia el D1 y 30 mts costado izquierdo. hora de salida. 5:30pm. personal en. obra. 7 ayudantes 2 oficiales, 1 maestro general 1 Residente de obra. maquinaria. 1 Mezcladora, 1 Vibro

Firma contratista. Firma. Interventoria.

27-Agosto-2026.

Se inicia la jornada laboral a las 7:00 am. retiramos los bordillos. Existentes se hacen los actas de. Veandad en calle 5 #2-88 barrio la. Bienvenida. hora de. Salida 5:30 pm. personal en obra 7 ayudantes, 2 oficiales. 1 maestro general, 1 residente de obra. maquinaria en obra. 1 mezcladora 1 Vibro, 1 volqueta, 1 retroexcavadora

Firma contratista. Firma. interventoria

Powered by CamScanner