INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

29 de mayo de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0007708**

Folios: 1 Anexos: No

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Aprobación de informe mensual 4 de seguimiento del contrato 884 de 2025 lote 4 estudios y diseño regalias

Bogotá D, C. 29 de mayo de 2026

Ingeniero
JORGE HERNANDO FORERO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
TERRA PROYECTOS CIVILES SAS
AK 15 NO. 100 69 OF 306
terraingenierosltda@gmail.com
Bogotá

Asunto: Aprobación de informe mensual 4 de seguimiento del contrato 884 de 2025 lote 4 estudios y diseño regalias

Ref.:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL ALOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANOEL MUNICPIO DESUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOSALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE ACHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ,4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTECARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DESDE ESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCOURBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍADESDE EL SECTOR SAN VICENTE ALCASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7.ESTUDIO DE AMENAZA,VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDEEL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

Reciba un cordial saludo,

En atención a la solicitud radicada por correo electrónico el de 20 MAYO del 2026 mediante el cual TERRA PROYECTOS CIVILES SAS. presenta el informe mensual de interventoría No 4, del periodo comprendido del 1 de FEBRERO 28 de FEBRERO del 2026 para revisión y aprobación de esta entidad. Una vez verificada la información aportada en estos informes, esta supervisión manifiesta que el informe de interventoría No.4 CUMPLE y por lo tanto se da la aprobación.

Cordialmente,

QR Validación Documento:

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Contraseña:YzzxDYd64W

Aprobó: SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ / SDIV
Revisó: SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ / SDIV

ICCU-I-2026-0007708

Proyectó: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO / DCM

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-CTO-884 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ICCU-786 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INFORME MENSUAL No. 04

01/02/2026 – 28/02/2026

TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

BOGOTÁ, MARZO DE 2026

Contrato de Obra No.	**786-2025**	**Contratista:** **PROBINTEC S.A.S.**
Contrato de Interventoría No.	**884-2025**	**Interventoría:** **TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.**

Objeto Contrato de Obra: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.


INFORME MENSUAL No.	**04**	**MES O PERIODO:**	01 – 28 FEBRERO 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		6
2	Descripción del proyecto		6
2.1	Localización		6
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		13
2.3	Estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		17
3	Información Contrato de Obra		17
3.1	Información general contrato de obra		17

3.2	Tabla 3 Información PROBINTEC S.A.S. Actividades ejecutadas en el mes		18
3.3	Seguimiento ítems no previstos		22
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		22
4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra		22
4.3	Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		25
4.5	Estado General del Tiempo		26
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		26
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	26
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		27
4.8.1	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		27
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		28
4.9.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		28
4.9.2	Seguimiento Programa de Inversión		28
4.10	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		29
5	Información contrato de interventoría		29
5.1	Información general del cto de interventoría		29

5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		30
5.3	Informes especialistas y profesionales		31
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		31
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		32
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		32
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	32
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		33
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	34
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		34
6.5.1	Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		35
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		35
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		35
6.6.2	Seguimiento Programa de Inversión		35
6.6.3	Actas de Comité de Obra	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	35
6.6.4	Actas de Reunión	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	35
7	Conclusiones y recomendaciones		36
8	Anexos		36
8.1	Correspondencia		36
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.		36

8.3	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		36
8.4	Bitácora del mes correspondiente		37
8.5	Certificación componente ambiental y social		37
8.6	Acta de costos de interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	37



Firma: _____

Nombre:
HÉCTOR ANDRÉS USECHE GUZMAN
Tarjeta Profesional:
25202-82951
CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

1 Introducción

El presente informe contiene la información de avance del contrato de interventoría No. ICCU-CTO-884-2025 a cargo de TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S. el cual tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.**

Para el alcance del contrato de interventoría, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca contrató la consultoría de siete (7) tramos de vía para la realización de los estudios y diseños de carreteras, a través de la ejecución del siguiente contrato de obra a cargo de esta interventoría.

Contrato No. ICCU-786-2025 Lote 4 PROBINTEC S.A.S.

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

El presente proyecto se encuentra distribuido en siete sectores del departamento de Cundinamarca

LOTE 4						
ITEM	**No**	**MUNICIPIO**	**VÍA**	**LONGITUD (km)**	**MEJORAMIENTO**	**REHABILITACIÓN**
1	25	Carmen de Carupa / Susa	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	15.0	15.0	X
2	2	Albán / Guayabal de Síquima	VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS	8.7	1.2	7.5
3	7	Cucunubá / Ubaté	VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATÉ A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANODE CUCUNUBÁ	5.0	0.5	4.5

LOTE 4						
ITEM	**No**	**MUNICIPIO**	**VÍA**	**LONGITUD (km)**	**MEJORAMIENTO**	**REHABILITACIÓN**
4	21	Sesquilé	VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ	4.5	3.5	1.0
5	26	Cajicá / Tabio	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ	3.4	3.4	X
6	4	Chaguaní	VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ	4.1	4.1	X
7	11	Fusagasugá	ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE	2.0	2.0	X
TOTAL				42.7	29.7	13.0


Tabla 1 Zonas a intervenir



UBICADO EN LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.

El corredor vial correspondiente al tramo T-25 (Susa –Carmen de Carupa), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Susa – Carmen de Carupa. Consta de una longitud total de 15 Km en donde se presenta un estado de conservación variable donde se cuenta con un desgaste vial por falta de drenaje optimo en el corredor vial. Cuenta con un ancho promedio de 7 m de calzada orientada de manera bidireccional donde se hace notoria la ausencia de obras de drenaje funcionales para el óptimo funcionamiento de esta vía.

Ilustración 1 Carmen de Carupa / Susa



UBICADO EN LA VÍA DEL SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS.

Longitud: 8.7 Kilómetros

El corredor vial correspondiente al tramo T-2 (Los Alpes – Corralejas), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Albán y Guayabal de Síquima, y constituyéndose en un eje de integración regional hacia el sector conocido como Alto del Trigo. Con una longitud total de 8,7 Km a intervenirse con una superficie asfáltica en estado de deterioro con afectaciones debido a la falta de elementos de drenaje superficial óptimos además de algunos sectores no pavimentaos con zonas con anchos de calzada de aproximadamente entre 6 m y 8 m en distintas zonas del sector contando esta zona con una alta presencia de curvas en la carretera aumentando la peligrosidad del tránsito por la falta de drenaje en la misma.


Ilustración 2 Albán / Guayabal de Síquima



UBICADO EN LA VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATÉ A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-7 (Ubaté - Cucunuba), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Ubaté – Cucunuba. evidenciando múltiples patologías propias del deterioro avanzado de pavimentos flexibles y ausencia de un adecuado sistema de drenaje superficial y estructural. Consta de un ancho promedio de calzada de 7 m, con una longitud total para la intervención de 5 Km en pavimento flexible en donde se hace notoria la falta de cunetas y elementos de drenaje que permitan el buen funcionamiento del corredor vial en cuestión.


Ilustración 3 Cucunubá / Ubaté



UBICADO EN LA VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-21 (Sesquilé), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Sesquilé con un total de 4,5 Km destinados a ser intervenidos presentan una superficie variable con zonas destapadas y algunas otras con presencia de pavimento flexible donde se observa un deterioro del corredor vial lo que resulta en una pérdida funcional de la superficie de tránsito. Donde se identificaron anchos variables entre las zonas pavimentadas y menores anchos de calzada en las zonas destapadas, sin presencia de elementos de drenaje.

Ilustración 4 Sesquilé



UBICADO EN LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-26 (Cajicá - Tabio), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Cajicá – Tabio con una longitud total de 3.4 Km de distancia entre estas 2 localizaciones con una orientación bidireccional promediando en la vía un ancho de 7 metros de calzada. Presentando un estado de conservación deficiente, evidenciando múltiples patologías propias del deterioro avanzado de pavimentos flexibles y ausencia de un adecuado sistema de drenaje superficial y estructural.


Ilustración 5 Cajicá / Tabio



UBICADO EN LA VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ.

El corredor vial correspondiente al tramo T-4 (San Vicente - Chaguaní), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de San Vicente – Chaguaní. En donde se presenta un corredor vial básico no pavimentado al inicio del tramo continuando con zonas pavimentadas con alto grado de deterioro para un total de 4,1 Km de vía a ser intervenidos además de falta de elementos de drenaje que disminuyan el desgaste en la carretera por la presencia de acumulaciones de agua.

Ilustración 6 Chaguaní



ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

El corredor vial correspondiente al tramo T-11 (Fusagasugá), se localiza en la provincia del Magdalena Centro, en el departamento de Cundinamarca, conectando funcionalmente los municipios de Fusagasugá. Con una longitud total para la intervención de 2 km en pavimento asfaltico con presencia de desgaste en múltiples zonas con un desgaste total de la capa asfáltica, con ausencia de elementos de drenaje provocando la presencia de charcos y acumulaciones de agua, promoviendo la inseguridad vial en el tramo especialmente en las zonas curvas del corredor vial.

Ilustración 7 Fusagasugá

2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

Las presentes vías del Lote en cuestión corresponden a corredores encargados de la unión de cascos urbanos, veredas, inspecciones y sectores rurales entre sí, apoyando la conectividad intermunicipal y la salida hacia rutas nacionales, afectando de manera directa 11 municipios con una combinación entre zonas completamente rurales hasta áreas urbanas del departamento de Cundinamarca; impactando de gran manera la zona en cuestión disminuyendo el costo logístico mediante la mejora de las vías, facilitando el transporte de productos agrícolas, evitando la pérdida de productos, aumentando la seguridad vial y la integración de municipios a corredores regionales mediante la mejora del trazado y las condiciones geométricas de las vías presentes, haciendo análisis de posibles amenazas y zonas vulnerables en las carreteras del sector aumentando la seguridad de las comunidades que diariamente hacen uso de estos corredores viales.

2.3 Estado inicial de la vía

Los presentes corredores viales en los cuales se les realizará los estudios y diseños presentan múltiples variaciones en el estado general de los mismos, donde se logran evidenciar secciones de vía pavimentadas en condiciones de desgaste en las vías que comprenden zonas de cascos urbanos y en su gran mayoría corredores viales de zonas

completamente rurales en suelo afirmado como se logra evidenciar en los registros fotográficos siguientes:



Visita en campo estado inicial Susa – Carmen de Carupa



Visita en campo estado inicial Sesquilé



Visita en campo estado inicial Cajicá - Tabio



Visita en campo estado inicial Fusagasugá



Visita en campo estado inicial Chaguaní



Visita en campo estado inicial Alban - Síquima



Visita en campo estado inicial Cucunubá - Ubaté

Tabla 2 Registro fotográfico estado inicial tramos

Durante el período del presente reporte se han ejecutado distintas actividades en campo desde la especialidad de topografía hasta estudios de suelos en cada uno de los corredores viales con el objetivo de recopilar la información necesaria para dar paso a la etapa de diseños, mejoramiento y rehabilitación según lo requerido por cada tramo de carretera.

2.4 Características técnicas del proyecto

Los estudios y diseños deberán ser entregados por parte del grupo de Consultoría después de haber sido realizadas las pruebas y ensayos necesarios a fin de garantizar uso óptimo de los recursos dispuestos para la ejecución de esta tarea teniendo en cuenta las particularidades de cada tramo a intervenir promoviendo buenas prácticas durante el desarrollo de las actividades y realización de los estudios en cada zona de interés. Lo anterior teniendo siempre en consideración la ejecución de los procesos avalados por parte de la Interventoría a fin de realizar de la mejor manera cada uno de los procesos requeridos para el cumplimiento de las tareas contractuales.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

	CONSULTOR
PROCESO:	ICCU-CM-017-2025
CONTRATO No.	ICCU-786-2025

CONTRATISTA:	**PROBINTEC S.A.S.** **NIT No. 829.001.061-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**
OBJETO:	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: "1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE"
PLAZO INICIAL	8 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	11/5/2025
VALOR INICIAL:	$ 5,344,002,688.00
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	7/4/2026
MODIFICACIÓN	Modificatorio No. 1 – Contrato No. ICCU 786-2025
ANTICIPO:	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: Se realizará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato
ASEGURADORA:	Zurich Colombia Seguros S.A

Tabla 3 Información PROBINTEC S.A.S.

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Para el presente mes evaluado, desde el 1 al 28 de febrero de 2026 se han ejecutado distintas actividades desde el campo como en el ámbito administrativo por parte del equipo de Consultoría, todo ceñido a las directrices estipuladas en los pliegos de

condiciones y anexo técnico, bajo la supervisión cuidadosa y la verificación de los procesos por parte de la Interventoría. De manera conjunta por estas partes se ha realizado la elaboración, revisión y corrección de las distintas metodologías de trabajo restantes de aprobación logrando cerrarse este período mensual con la aprobación de las metodologías de los volúmenes IV (Suelos para el diseño de fundaciones y otras estructuras de concreto), V (Estabilidad y estabilización de taludes), VI (Geotecnia y diseño de pavimentos), VII (Fuentes de materiales), VIII (Hidrogeología, hidráulica y socavación – Aval de inicio de actividades) y XIII (Informe final ejecutivo).

Dentro de las actividades realizadas por parte del Consultor para cada especialidad en el mes de febrero se encuentra lo siguiente:

- Tránsito y transporte: Posterior a la recolección de los datos de tránsito obtenidos en campo por medio de encuestas, videos, observación de la movilización vehicular y demás metodologías para la recopilación de información se ha procedido durante el mes reportado con la elaboración de los elementos entregables de cada uno de los siete tramos para la presentación ante la Interventoría para su revisión, emisión de observaciones y comentarios o aprobación de estos. Las actividades incluyen la elaboración del informe técnico del Estudio de Volumen de Tránsito, aforos vehiculares, procesamiento y análisis de datos, construcción de bases de datos de composición vehicular, conversión del TPD a N_{80} por clase, proyección del tránsito, análisis de tránsito generado y atraído, georreferenciación de puntos de aforo, validación con fuentes secundarias, registro fotográfico y audiovisual, control de calidad de la información y consolidación de resultados de encuestas origen–destino cuando aplica.
- Topografía, trazado y diseño geométrico, señalización, seguridad vial y Plan de Manejo de Tránsito: para el presente volumen se realizaron actividades de campo en el tramo de Susa – Carmen de Carupa donde se finalizó la totalidad de la georreferenciación, por consiguiente, se dio inicio al levantamiento topográfico del tramo, esto incluyó el inicio del levantamiento de la poligonal del tramo dando resultando en 36 deltas preparados a lo largo de 3 km de vía durante la primera semana del mes. Durante la segunda semana del período evaluado para el tramo de Susa se logró la instalación de 96 deltas para la poligonal, vuelo con dron, inicio de actividades de nivelación y generación de planos del tramo. En el tramo Cucunubá – Ubaté se instalaron 21 deltas para la poligonal, se realizó levantamiento GNSS y de poligonal, se finalizaron actividades de nivelación y contra nivelación, y se avanzó en la generación de entregables. En el tramo Albán – Guayabal de Síquima se finalizó el levantamiento topográfico y se están generando los entregables. En el tramo Fusagasugá se realizó levantamiento

topográfico, vuelo con dron y LIDAR, se finalizaron actividades de nivelación y contra nivelación, y se encuentran en elaboración los entregables. En el tramo Sesquilé se instalaron 28 deltas para la poligonal, se realizaron postprocesos GNSS, se culminó el levantamiento al 100 %, se finalizaron actividades de nivelación y contra nivelación y se avanzó en la generación de entregables. Finalmente, en los tramos Chaguaní y Cajicá – Tabio se avanzó en la generación de los entregables correspondientes.

Durante las semanas entre el 16 al 28 de febrero se ejecutaron y finalizaron las actividades de nivelación y contra nivelación del tramo de Susa, culminando con esto las actividades de campo del presente volumen y dando continuidad a la preparación de los entregables finales para cada uno de los siete tramos del Lote 4 del presente proyecto.

- Geología para Ingeniería y Análisis de Hidrogeología: Se realizó la corrección y remisión de la metodología de trabajo a inicio de mes para la revisión por parte de la Interventoría. Se dio ejecución de actividades de campo en cada uno de los tramos para la identificación de los distintos estratos y composiciones del suelo en el terreno, así mismo, se adelantaron actividades correspondientes al procesamiento, análisis e interpretación de la información recolectada en campo. Se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta con acompañamiento de la Interventoría con el objetivo de dar una revisión final a las observaciones de la metodología de trabajo, lo anterior buscando que se presentaran comentarios por parte del especialista de la Interventoría y dar ajuste oportuno a este resultando en la aprobación de dicha metodología de trabajo. Se presentó la versión ajustada de esta metodología de trabajo el día 24 de febrero quedando en revisión y a la espera de la aprobación de esta.
- Suelos y Geotecnia para pavimentos: El avance correspondiente al presente volumen se evidenció en las actividades desarrolladas en el campo resultando en la ejecución durante la primera semana del período evaluado en la terminación del 100% de los sondeos manuales, correspondientes a 20 m y la totalidad de los ensayos de PDC, siendo estos 17 en el tramo Chaguaní. Para el tramo de Albán se ejecutaron 20 m de sondeos manuales correspondiendo esto al 100% de los sondeos establecidos para este tramo.

  Para las semanas 2 3 4 del mes de febrero en el tramo de Albán – Guayabal de Síquima se realizó la inspección vial en 6.7 Km del corredor, ejecución de 36 apiques y 36 ensayos PDC. En el tramo de Chaguaní se realizaron 3 sondeos mecánicos cada uno de estos a una profundidad de 10 metros completando 30 m explorados. Se completaron líneas sísmicas en los distintos tramos del Lote 4, repartiéndose estos de la siguiente forma: 2 und tramo Cucunubá - Ubaté, 10 und tramo Fusagasugá, 5 und tramo Albán – Guayabal de Síquima, 3 und tramo

Chaguaní, 1 und tramo Cajicá – Tabio para un total de 21 líneas sísmicas realizadas. Durante la última semana del mes reportado en el tramo Sesquilé se realizaron seis (6) sondeos para un total de 19 m de exploración, seis (6) esclerometrías, dieciocho (18) apiques, inventario del tramo identificando 22 alcantarillas, 2 muros existentes, 1 muro proyectado y 3 box, así como inventario de fallas de pavimento. En el tramo Cucunubá – Ubaté se realizaron tres (3) esclerometrías, ocho (8) sondeos manuales con 25 m de perforación y se finalizó el inventario del tramo, identificando 2 pontones, 3 puentes, 2 box, 3 alcantarillas y 2 muros. En el tramo Susa se ejecutaron 54 CBR de campo. En el tramo Chaguaní se ejecutaron tres (3) sondeos mecánicos para un total de 25 m explorados. En el tramo Albán se realizaron cinco (5) sondeos mecánicos con una profundidad de 10 m cada uno, para un total de 50 m de exploración.

Fue recibido de parte de la Interventoría la aprobación y las firmas de la metodología de trabajo del presente volumen contractual el día 24 de febrero de 2026.

- Fuentes de materiales: Para el presente volumen no se ejecutaron labores de campo, sin embargo, se presentó una nueva versión de la metodología de trabajo para su revisión. Posterior a esto se programaron mesas de trabajo conjunta para dar cierre a las observaciones del volumen de fuentes de materiales para el día 23 de febrero donde, luego de haber sido esta completada y presentarse las observaciones y acatar las recomendaciones expresadas por el especialista de la Interventoría se concluyó con la aprobación y correspondiente firma de la metodología de trabajo de este volumen contractual.
- Componente ambiental: Se ejecutaron distintas mesas de trabajo para el componente ambiental y social, en donde se recibieron las observaciones y recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo optimo de la metodología de trabajo esto para su aprobación y firma. Se presentó la versión 4 de la metodología del componente ambiental, donde se recibieron las observaciones de dicha versión y se envió la metodología del componente social relacionado a este volumen. Se realizó la revisión de la normativa vigente ambiental aplicable para todos los tramos del proyecto, siendo estas normas: Decreto 1076 de 2015, Ley 99 de 1993, Ley 1682 de 2013 y Normativa del INVIAS.
- AVR (Administración, Vigilancia y Rehabilitación): se presentaron nuevas versiones de la metodología de trabajo del volumen del AVR, donde se efectuó una mesa de trabajo para la verificación de observaciones por parte de las especialidades de Geología y Geotecnia. Finalizando estas mesas de trabajo con la presentación formal de una última versión de metodología teniendo en cuenta las recomendaciones expresadas por los especialistas de la Interventoría y a la espera de aprobación final y firma de esta.

- Informe final ejecutivo: Se ejecutaron mesas de trabajo del presente volumen para dar cierre a la etapa de la elaboración de la metodología correspondiente, posteriormente se recibieron las observaciones de la versión anterior presentada donde se efectuó la subsanación de estas observaciones enviando la versión 4 donde fue recibida el día 25 de febrero la correspondiente aprobación y firma de la metodología de trabajo establecida para este volumen contractual.
- Para el período evaluado no se presentaron actividades o avances en las metodologías de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Estudio y Diseño de Estructuras, Gestión predial y Cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

Al momento de la realización de este informe no han sido incluidos ítems no previstos para la ejecución de este contrato:

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1 Informe semanal

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Durante el presente período del informe en cuestión se dispuso de maquinaria y equipos en obra para la ejecución de actividades en campo de recolección de datos, toma de muestras y ejecución de ensayos en suelos entre otras actividades:

EQUIPOS	CANTIDAD
Hi-Target V200	2
Hi-Target V700s	1
PDC (Equipo de Penetración Dinámica)	1
A90 Intelligent GNSS Receiver	4
GPS GNSS i80	2
GPS EMLID REACH RS2	4
NIVELES AUTOMATICOS TOPCON ATB4	2
NIVELES AUTOMATICOS TOPCON ATG4	2
DRON DJI AIR3	1
Camión	1

Volqueta	1
Equipo de perforación mecánica	3
Equipo SPT	1
Equipo CBR de campo	1
Equipo de densidades	1
Georradar	1

4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Durante el mes en cuestión se realizó por parte del equipo de consultoría dedico sus labores a la elaboración y preparación de las metodologías de trabajo de las distintas especialidades establecidas en el contrato de obra, cronogramas y programación de campo. Así mismo se realizaron distintas mesas de trabajo conjunto entre el equipo de interventoría y consultoría en sus distintas áreas para la aclaración de dudas y coordinación de trabajo a para el óptimo desarrollo de las actividades contractuales y la ejecución de múltiples actividades de campo para el desarrollo adecuado del objeto contractual.

Fue presentada por parte del consultor el día 26 de febrero de 2026 la solicitud para el cambio de ingeniero residente de la Ingeniera Valeria Angelica Salinas Peréz actualmente parte del equipo de Consultoría por la Ingeniera Sullay Natalia Pabón Rojas, de la cual se remitió la hoja con la documentación pertinente para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría. Dicha aprobación se encuentra pendiente de oficialización.

El siguiente listado pertenece al personal del equipo de Consultoría al que previamente se le revisó sus hojas de vida dando el aval por parte de la Interventoría:

Director de Proyecto	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Especialista en Pavimentos	EDUARDO CASTAÑEDA
	BENJAMIN DANIEL SIERRA LEÓN
Especialista en Tránsito y Transporte	GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA
	JEAN PAUL MEJIA ORTIZ
Especialista en Seguridad Vial	MONICA YANETH SUAREZ CASTELLANOS
	MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
Especialista en Geotecnia	WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ

	DANNY FERNANDO ARCINIEGAS LÓPEZ
Especialista en Diseño Geométrico	EDUARDO ALBERTO CASTAÑEDA PINZÓN
	JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO
	CLAUDIA PATRICIA RINCON MONSALVE
Especialista BIM	JOSE ARMANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ
	JAIRO ALBERTO VASQUEZ LIZARAZO
Especialista en Estructuras	SAMUEL MONTERO VARGAS
	DARIO GUERRERO MANTILLA
Especialista Forestal	MARÍA ALEXANDRA BAUTISTA BAYONA
	ANGEL MARIA CORZO PRIETO
Especialista Ambiental	SANDRA PAOLA CASTELLANOS SOLANO
	WALTER MANRIQUE MEJIA
Especialista en Hidráulica e Hidrología	JUAN CARLOS FORERO SARMIENTO
	ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ
Geólogo	HECTOR HERNÁNDEZ OSSES
	LEONARDO OCTAVIO OLARTE SANCHEZ
Profesional Gestor Social	LESSLY ANDREA CASTELLANOS AVENDAÑO
	JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON
Profesional de Costos y Presupuestos	EDGAR DUARTE ARGUELLO
	JULIÁN ANDRÉS ROJAS ARIZA

Ingeniero Residente - Apoyo Consultoría	YERLY QUINTERO CHACON
	DANIEL PEREZ SEPULVEDA
	VALERIA ANGELICA SALINAS PEREZ
Ingeniero catastral y Geodesta	MARTHA MERCEDES GARCIA GARCIA
Abogado (Con Conocimiento en Estudio de Título Predial)	MANUEL HERNANDO BECERRA ARAQUE
Avaluador	JUAN SEBASTIAN LOPEZ CUADROS
Hidrogeólogo	JEYSON ANDRES VERA VIANA
Biólogo	MARIA IDALÍ TACHACK GARCIA
	ANDRES CAMILO QUIÑONES GUERRERO
Profesional en Riesgos	CESAR AUGUSTO OBREGON RODRIGUEZ

Tabla 4 Personal Consultoría

Se anexa oficio de aprobación de personal del equipo de consultoría remitido por parte de la Interventoría.

Entidad	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829001061-1
Correo electrónico	probintecsas@gmail.com
Número de contacto	3161147965
Representante Legal	Diana Esperanza Moreno Flórez

Tabla 5 Datos CONSULTORÍA

Se anexa formato HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

El consultor PROBINTEC S.A.S., contratista del Contrato de Consultoría No. ICCU-786-2025, mediante la comunicación 003-OF141125 hace entrega de los documentos de inicio: plan de campo, metodología de trabajo, cronograma de actividades, y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría, que se encuentran en revisión de interventoría. Al corte del mes en cuestión no se han

efectuados pagos por parte del ICCU a ninguna de las partes en relacionadas con el contrato.

4.5 Estado General del Tiempo

En revisión por parte de interventoría a los documentos de: Hojas de Vida, plan de campo, metodología de trabajo y demás insumos requeridos para dar inicio formal a las actividades de consultoría. Durante este período de tiempo se dio la aprobación del cronograma de actividades dejando una observación sobre la mesa, se debe anexar un documento tipo tabla donde se justifique el valor de las actividades ejecutadas por volumen y tramo con el objetivo de facilitar las labores de revisión y seguimiento dispuestas por la Interventoría. Debido a las particulares condiciones climáticas de este entorno donde se presentan precipitaciones de manera regular lo que resulta en muchos aspectos como retrasos o disminución de la celeridad para el desarrollo de las actividades de campo, no siendo esto una excusa para la reducción del avance del proyecto.

Se anexa estado general de tiempo presentado por el Consultor.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Los ensayos y tomas de muestras realizados durante el presente período de se centran mayormente en la exploración y el estudio de suelos y geotecnia para la determinación de la capacidad portante e identificación de la composición de los distintos estratos de suelos presentes a lo largo de los tramos viales del proyecto. Se realizaron ensayos de SPT, PDC, sondeos y apiques además de la verificación por medio de ensayos de CBR junto con la observación del porcentaje de humedad presente a lo largo de los distintos tramos viales del Lote 4.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

AMPARO	NUMERO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	SGPL-223339735-1	$ 1.068.800.536,00	05/11/2025 - 05/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SGPL-223339735-1	$ 1.068.800.536,00	05/11/2025 - 05/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SGPL-223339735-1	$ 1.068.800.536,00	05/11/2025 - 05/07/2029
Calidad del servicio	SGPL-223339735-1	$ 1.603.200.804,00	05/07/2026 - 05/07/2031

Tabla 6 Pólizas contrato PROBINTEC S.A.S.

Se anexa ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS del contrato de consultoría.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Se remitió por parte de la Interventoría las siguientes comunicaciones para dar control y seguimiento al factor de calidad del presente contrato:

- TPC-ICCU-884-104. Seguimiento al cumplimiento del Factor de Calidad. Alcance oficio TPC-ICCU-884-050 con fecha 28 de enero de 2026.

En donde se aclara al equipo de Consultoría que se será exigida por parte de la Interventoría la presentación y cumplimiento de los compromisos orientados a garantizar la idoneidad técnica, oportunidad, coherencia, trazabilidad y conformidad de los productos y actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato. Donde se solicitó que se cumpliera a cabalidad entre otros aspectos con:

- La entrega oportuna y progresiva de los productos definidos en el Anexo Técnico, conforme al cronograma que sea aprobado.
- La consistencia técnica entre los distintos volúmenes de estudios y diseños, evitando reprocesos y contradicciones entre disciplinas.
- El cumplimiento estricto de la normatividad técnica vigente, manuales y lineamientos aplicables a cada especialidad.
- La calidad de la información de campo, su adecuada validación, procesamiento y soporte documental.
- La atención oportuna y completa de las observaciones formuladas por la interventoría y la supervisión del ICCU, dentro de los plazos establecidos.
- La implementación de mecanismos internos de control y aseguramiento de la calidad, que permitan verificar previamente los productos antes de su radicación.

4.8.1 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

Han sido aprobadas hasta el momento de la presentación de este informe las hojas de vida del personal requerido para el proyecto desde especialistas hasta profesionales de apoyo al equipo de Consultoría, además del cronograma de actividades presentado con oficio 125 – OF110226 con aprobación emitida el 24 de febrero de 2026 bajo el radicado TPC-ICCU-884-141 de parte de la Interventoría. Se encuentran pendientes de subsanación y remisión por parte de la consultoría el formato de insumos y plan de campo por tramos para su revisión y aprobación.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

Se presentó por parte de la Interventoría la solicitud de la presentación de la documentación de soportes obligatorios para la verificación del anticipo la cual fue respondida por parte de la Consultoría el día 25 de febrero de 2026 anexando:

- Certificación de cuenta bancaria exclusiva para el manejo del anticipo.
- Contrato de prestación de personal para la ejecución del contrato.
- Contrato estudios topográficos y ensayos técnicos.
- Dedicación de profesionales PROBINTEC S.A.S.
- Plan de inversión del anticipo.
- Programación general al 22 de febrero.
- Relación de pagos.

Se realizó reunión virtual con presencia de los directores de Consultoría e Interventoría donde surgieron observaciones sobre la documentación remitida y se solicitó estas fueran subsanadas a fin de dar revisión y aprobación de estas a la mayor prontitud posible.

4.9.2 Seguimiento Programa de Inversión

Han sido aprobadas hasta el momento de la presentación de este informe las hojas de vida del personal requerido para el proyecto desde especialistas hasta profesionales de apoyo al equipo de Consultoría, además del cronograma de actividades presentado con oficio 125 – OF110226 con aprobación emitida el 24 de febrero de 2026 bajo el radicado TPC-ICCU-884-141 de parte de la Interventoría. Se encuentran pendientes de subsanación y remisión por parte de la consultoría el formato de insumos y plan de campo por tramos para su revisión y aprobación.

4.9.3 Seguimiento Programa de Obra

Se determinó por parte de la Interventoría posterior a la aprobación del cronograma de actividades la realización de reuniones conjuntas entre la Consultoría y la Interventoría para la presentación de los soportes que justifiquen el avance y la conciliación de los avances con respecto a los soportes remitidos. En donde se logró evidenciar que debido a la falta de remisión de soportes por parte de la Consultoría no se cuenta con la documentación que soporte los avances mencionados no se reportará este avance hasta el momento en que sea remitida la información que valide dichos avances y desarrollo de actividades. Después de la validación, observación de dichos soportes y conciliación de los avances se evidenció que se presenta un retraso general en la

ejecución del proyecto, situación subsanable con la presentación de los soportes de desarrollo de actividades e informes preliminares para la revisión por parte de los especialistas de Interventoría.

4.10 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Se presentará el consolidado de avance a la entidad contratante el día 10 de cada mes en cuestión, por lo que será remitida por parte de la Interventoría el próximo 10 de marzo en base a la programación remitida por parte del Consultor y a los avances reportados por este último.

A corte del día 27 de febrero de 2026 el avance reportado por parte de la Consultoría es el siguiente para cada uno de los tramos:

- Carmen de Carupa / Susa: 31%
- Albán / Guayabal de Síquima: 26%
- Cucunubá / Ubaté: 33%
- Sesquile: 33%
- Cajicá / Tabio: 25%
- Chaguaní: 30%
- Fusagasugá: 26%

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del cto de interventoría

	INTERVENTORIA
PROCESO:	ICCU-CM-042-2025
CONTRATO No.	ICCU-CTO-884-2025
CONTRATISTA:	**TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S** **Nit. 901788878 -1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JORGE HERNANDO FORERO FORERO**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO

	URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses, contados a partir del ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	11/5/2025
VALOR INICIAL:	$ 1,054,622,500.00
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	8/4/2026
ANTICIPO:	No Aplica
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

Tabla 7 Información TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el mes en cuestión se han venido realizando por parte del equipo de interventoría las siguientes actividades:

- Revisión de las distintas metodologías de trabajo para cada una de las especialidades necesarias para la ejecución del proyecto.
- Revisión de la programación de obra y aprobación de esta para el seguimiento de las actividades de consultoría.
- Acompañamiento en visitas de campo para la verificación del estado de las vías. identificación de puntos críticos del sector y recomendaciones a tener en cuenta durante la ejecución de actividades en campo.
- Se realizaron mesas de trabajo conjuntas entre el equipo de consultoría e interventoría a fin de aclarar dudas y plantear las metodologías de trabajo por parte del equipo consultor y las verificaciones del plan de campo presentado ante la interventoría para su revisión y aprobación.
- Acompañamiento durante los comités semanales de seguimiento de avance de obra en conjunto con la consultoría y la entidad contratante.
- Revisión del plan de campo detallado para cada uno de los componentes y especialidades requeridas para la ejecución del proyecto.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el mes del informe se realizaron múltiples tareas de revisión y verificación de información por parte de los especialistas del equipo de interventoría durante las verificaciones de las metodologías de trabajo:

Se anexan INFORMES MENSUALES POR ESPECIALISTA.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Al momento de la realización del presente informe mensual de actividades, el informe del Programa Anual de Caja (PAC) se encuentra en elaboración por parte del equipo de consultoría, la cual será anexada una vez sea remitida por este último. Se realizó solicitud formal por parte del equipo de Interventoría mediante la comunicación:

- TPC-ICCU-884-084. Solicitud de Programa Anual de Caja (PAC). Alcance oficio TPC-ICCU-884-047 con fecha 15 de enero de 2026.

Donde se requirió al consultor se efectuará la estructuración y presentación de dicho insumo para su revisión, aprobación y seguimiento por parte del equipo de interventoría para el mes de enero.

Se recibe de parte del Consultor el día 23 de enero del presente año el oficio con radicado 089-OF230126 con asusto Respuesta Solicitud de Programa Anual de Caja (PAC) en cual se evidencia la presentación de los valores del contrato a invertirse en cada volumen especial para los siete (7) tramos de obra a intervenirse, donde se proyecta por parte de estos el valor de dichas actividades para cada componente desde el mes de marzo hasta la finalización contractual en el mes de julio.

5.5 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Para ambas partes involucradas en la ejecución del presente contrato, tanto el personal calificable de la consultoría como el personal calificable de la interventoría cumplen con los criterios necesarios para la asignación de puntaje que fueron requeridos por parte de la entidad contratante.

El personal calificable en cuestión para cada una de las partes es el siguiente:

Consultoría:

Director de Proyecto	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Especialista en Geotecnia	WILFREDO DEL TORO RODRIGUEZ
	DANNY FERNANDO ARCINIEGAS LÓPEZ

Tabla 8 Personal calificable PROBINTEC S.A.S

Interventoría:

Director de Interventoría	ANDRÉS USECHE
Especialista en Geotecnia	CARLOS GARCÍA

Tabla 9 Personal calificable TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Vehículo	Marca	Modelo	Año	Placa
Camioneta	CREVROLET	Captiva	2014	HTL-722
Camioneta	CREVROLET	Tracker	2017	WOW-256

Tabla 10 Vehículos Interventoría

Se anexa información y documentación técnica de los vehículos dispuestos por parte de la Interventoría.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Durante el mes en cuestión se realizaron por parte del equipo de interventoría el control de las comunicaciones e información entre la entidad contratante y el equipo de consultoría, la revisión de las metodologías de cada una de las distintas áreas necesarias para el desarrollo del proyecto, así mismo como la validación y supervisión de cronogramas, planes de campo y participación de mesas de trabajo conjunto y comités de seguimiento de avance de la mano la entidad contratante y del equipo de consultoría para la resolución de inquietudes y coordinación de trabajo para la elaboración de los documentos necesarios para el inicio de las labores de estudios y diseños contratados.

DIRECTOR	ANDRÉS USECHE	CUMPLE
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	CARLOS GARCÍA	CUMPLE
ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	FABIAN TAFUR	CUMPLE
ESPECIALISTA SEGURIDAD VIAL	FABIAN TAFUR	CUMPLE
ESPECIALISTA GEOTECNIA	CARLOS GARCÍA	CUMPLE
ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO	SANDRO PRIETO	CUMPLE

ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	KEVIN DÍAZ	CUMPLE
ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	RICARDO TAFUR	CUMPLE
GEÓLOGO	ALBERTO FANDIÑO	CUMPLE
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	ROCIO LEAL	CUMPLE
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	CARLOS BARRERA	CUMPLE
INGENIERO RESIDENTE APOYO CONSULTORÍA	ALEJANDRA ROSERO	CUMPLE
INGENIERO RESIDENTE APOYO CONSULTORÍA	DANIEL CHARRIS	CUMPLE
AVALUADOR	PAOLA SANCHEZ	CUMPLE
TOPÓGRAFO	EDGAR IBAÑEZ	CUMPLE
ESPECIALISTA AMBIENTAL	MARLEN GUTIERREZ ORTEGÒN	CUMPLE
SECRETARIA	LAURA ZAMBRANO	CUMPLE

Tabla 11 Personal Interventoría

Entidad	TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.
NIT	901.788.878-1
Correo electrónico	interventorialote4iccu@gmail.com
Número de contacto	3122958359
Representante legal	Jorge Hernando Forero Forero

Tabla 12 Datos INTERVENTORÍA

Se anexa BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Para el mes en cuestión del presente informe se realiza la revisión del plan de inversión del anticipo, en donde se realiza repartición de gastos en pagos al personal especialista, estudios y ensayos incluyéndose el transporte del personal y equipos al campo para recolección de datos e información además del gasto de alquiler de equipos, oficina, mobiliaria y otros elementos necesarios para el desarrollo óptimo de las tareas establecidas en el anexo técnico de obra.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	11-44-101267297	$ 105.462.250,60	07/10/2025 10/01/2027
Prestaciones sociales	11-44-101267297	$ 210.924.501,20	07/10/2025 10/07/2027
Calidad del servicio	11-44-101267297	$ 210.924.501,20	07/07/2026 07/07/2031

Tabla 13 Pólizas contrato TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

Se anexa ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS del contrato de interventoría.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Se remitió por parte de la Interventoría las siguientes comunicaciones para dar control y seguimiento al factor de calidad del presente contrato:

TPC-ICCU-884-104. Seguimiento al cumplimiento del Factor de Calidad. Alcance oficio TPC-ICCU-884-050 con fecha 28 de enero de 2026.

En donde se aclara al equipo de Consultoría que se será exigida por parte de la Interventoría la presentación y cumplimiento de los compromisos orientados a garantizar la idoneidad técnica, oportunidad, coherencia, trazabilidad y conformidad de los productos y actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato. Donde se solicitó que se cumpliera a cabalidad entre otros aspectos con:

- La entrega oportuna y progresiva de los productos definidos en el Anexo Técnico, conforme al cronograma que sea aprobado.
- La consistencia técnica entre los distintos volúmenes de estudios y diseños, evitando reprocesos y contradicciones entre disciplinas.
- El cumplimiento estricto de la normatividad técnica vigente, manuales y lineamientos aplicables a cada especialidad.
- La calidad de la información de campo, su adecuada validación, procesamiento y soporte documental.
- La atención oportuna y completa de las observaciones formuladas por la interventoría y la supervisión del ICCU, dentro de los plazos establecidos.
- La implementación de mecanismos internos de control y aseguramiento de la calidad, que permitan verificar previamente los productos antes de su radicación.

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Durante la ejecución de actividades a treves del mes en cuestión para el informe presentado, la Interventoría ha realizado seguimiento y control de las tareas realizadas por parte del equipo de consultoría en la revisión constante de las metodologías de trabajo contempladas en el contrato desde la verificación y estudio, supervisando que estas se encuentren alineadas con las directrices establecidas en el Anexo Técnico de la consultoría, dando seguimiento a la presentación de informes de las actividades desarrolladas en el campo junto con la exigencia constante de la congruencia entre los trabajos efectuados en el campo y las metodologías de trabajo presentadas por la Consultoría, revisadas y aprobadas por la Interventoría en cuestión dando comunicación oportuna de las solicitudes e inquietudes que requieran la acción de la entidad contratante. Para efectos de verificación se anexa el control de correspondencia con las solicitudes, requerimientos y respuestas emitidas entre las 3 partes del presente proyecto.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

Durante el período reportado se dio respuesta por parte de la consultoría de los soportes obligatorios para la verificación del anticipo a la cual se respondió por parte de la interventoría se revisión los documentos y se realizó reunión conjunta con la consultoría para la revisión de estos conjuntos.

6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

Durante el período reportado se ha dado seguimiento por parte de esta interventoría a los soportes presentados por parte del equipo de la consultoría para el tramite del desembolso del anticipo junto con los reportes de actividades suministrados por estos últimos a fin de dar un acompañamiento optimo a los avances presentados por la parte consultora.

6.6.3 Actas de Comité de Obra

Se anexa:

- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

6.6.4 Actas de Reunión

Se anexa:

- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

7 Conclusiones y recomendaciones

Con base en las actividades reportadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, se evidencia que el contrato de consultoría correspondiente al Lote 4 continúa avanzando en el desarrollo de los estudios y diseños para los siete corredores viales, destacándose la ejecución de actividades de campo en las especialidades de topografía, tránsito, geología y geotecnia, así como la aprobación de diversas metodologías técnicas que permiten consolidar el marco de trabajo para la elaboración de los productos contractuales. De igual forma, la interventoría ha realizado el seguimiento técnico, administrativo y contractual correspondiente, verificando la ejecución de las actividades, la revisión de metodologías y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el anexo técnico y en la normatividad vigente.

No obstante, se identifican aspectos que requieren atención por parte del equipo de consultoría, particularmente en lo relacionado con la remisión oportuna de soportes que respalden los avances reportados y la subsanación de documentación pendiente asociada al plan de campo, insumos y seguimiento al programa de obra. En este sentido, se recomienda fortalecer los mecanismos de control interno y de gestión documental por parte del consultor, con el fin de garantizar la trazabilidad de las actividades ejecutadas, facilitar el proceso de revisión por parte de la interventoría y contribuir al cumplimiento oportuno del cronograma contractual y de los productos técnicos establecidos para el proyecto.

8 Anexos

8.1 Correspondencia

Se anexa registro de correspondencia.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa registros fotográficos.

8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

Se anexa registros fotográficos.

8.4 Bitácora del mes correspondiente

Se anexa bitácora de campo.

8.5 Certificación componente ambiental y social

Se anexa certificación de componente ambiental y social.

8.6 Acta de costos de interventoría

Se anexa Acta De Costos De Interventoría.

Enlace de carpeta de Anexos:

https://drive.google.com/drive/folders/1OmSbJPnfErC8JQxaYM4xm30Hyh7l6J-C?usp=drive_link

ANEXOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-CTO-884 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO EL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL SECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DE SESQUILÉ, 5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LA VÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

INFORME MENSUAL No. 4

1 al 28 DE FEBRERO 2026

Link De Descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1OmSbJPnfErC8JQxaYM4xm30Hyh7l6J-C?usp=sharing

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

17 de junio de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0008819**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: ACTA DE COSTOS 4 ICCU 884 DE 2025 - INTERVENTORIA LOTE 4 EYD REGALIAS

Bogotá D, C. 17 de junio de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa Dirección Administrativa y FinancieraCalle 26 # 51-53 Torre Central Sexto Piso

Asunto: ACTA DE COSTOS 4 ICCU 884 DE 2025 - INTERVENTORIA LOTE 4 EYD REGALIAS
Ref.:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍADESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANODEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LAINSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE ACHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE ELSECTOR PUENTE CARROS AL SECTOR EL HATO, MUNICIPIO DESESQUILÉ,5. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO ALCASCOURBANO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, 6. VÍA DESDE EL SECTOR SANVICENTE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ, 7. ESTUDIODE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL SITIO INESTABLE EN LAVÍA DESDE EL SECTOR NOVILLEROS A SECTOR CLUB EL BOSQUE.

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta parcial No. 4 del contrato de interventoría ICCU-884-2025, correspondiente al mes de FEBRERO 2026, así:

Registro presupuestal RER-2025000016 del 4 de noviembre de 2025 del sistemageneral de regalías.

Documentos que se adjuntan:
1. Oficio de entrega.
2. Informe del Contratista de interventoría del periodo FEBRERO 2026.
3. Acta parcial No. 4 del periodo FEBRERO 2026.
4.Soportes de las memorias de cálculo del acta parcial del periodo de FEBRERO 2026.
5. Rut contratista de interventoría – TERRA PROYECTOS CIVILES S.A.S.
6. Certificación Bancaria contratista de interventoría.
7. De claración de Origen de Fondos – Sarlaf, del periodo de FEBRERO 2026.
-Cedula del represente legal.
8. Certificación de parafiscales del consorcio y cada uno de los consorciados del periodo de FEBRERO 2026.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

- Copia Cedula, copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencias de antecedentes (junta de central de contadores) del profesional a cargo de generar el certificado.
- Soporte pago planillas del periodo a cobrar.

9. Formato para el Cálculo de la seguridad social del mes de FEBRERO de 2026(firmados por su debida supervisión).
10. INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA No 4, debidamente suscritos correspondientes al Contrato ICCU-884 de 2025.
11. Factura electrónica correspondiente al acta de interventoría No 4 del periodo FEBRERO 2026.
12. Pólizas actualizadas de acuerdo a su última modificación contractual.
13. Verificación de publicación de pagos en Secop II
14. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA FACTURACIÓN PAGO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Cordialmente,

QR Validación Documento:

Contraseña:OQgWvFEhKZ

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . JHONATAN ALEXIS GONZALEZ AVILA / SDIV
Proyectó: JUAN DIEGO JIMENEZ MORENO / DCM

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsysuarez	SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-11:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	1226	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1725
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	75.897.350,00	**Valor Iva:**	14.420.497,00	**Valor Total:**	90.317.847,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901788878	**Razon Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	FACTURA DE VENTA TPC 26 ACTA PARCIAL 4

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcarodric	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-8:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232021426	**Fecha Registro:**	2026-07-21		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
Estado:		Pagada			**Nro Obligación:**	1026	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:		2026-07-23			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	90.317.847,00	**Valor Deducciones:**		15.217.420,00	**Valor Neto:**	75.100.427,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**90.317.847,00**	Valor Deducciones	15.217.420,00	Valor Neto	**75.100.427,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901788878	**Razón Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69900008075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	ORDEN DE PAGO 202670000020	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2026-07-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU / 00RG-2402-0600-2024-00005-0021 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VIAL REGIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
	Nación	RG25000	CSF	90.317.847,00	0,00	90.317.847,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	4.553.841,00	4.553.841,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.163.075,00	2.163.075,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	1.517.947,00	1.517.947,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,000 %	758.974,00	758.974,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,500 %	1.138.460,00	1.138.460,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	1.517.947,00	1.517.947,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,000 %	1.517.947,00	1.517.947,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,200 %	151.795,00	151.795,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,500 %	1.897.434,00	1.897.434,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
03-250001 - INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-07-10	90.317.847,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsysuarez	SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-11:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1026	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-250001 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	90.317.847,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.317.847,00	**Saldo x Ordenar:**	90.317.847,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	15.217.420,00	**Valor Neto:**	75.100.427,00			**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	24

TERCERO

Identificacion:	901788878	**Razon Social:**	TERRA PROYECTOS CIVILES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	69900008075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1226	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	00RG-2402-0600-2024-00005-0021 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VIAL REGIONAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	RG25000	CSF	2026-07-10				
					Total:	90.317.847,00	0,00	90.317.847,00	90.317.847,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-250001 INSTITUTO FR INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-07-10	Generada	90.317.847,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsysuarez	SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-250001	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-11:52 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	0,200 %	151.795,00	151.795,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	1,000 %	758.974,00	758.974,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	1,500 %	1.138.460,00	1.138.460,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	2,000 %	1.517.947,00	1.517.947,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	2,000 %	1.517.947,00	1.517.947,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	2,000 %	1.517.947,00	1.517.947,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	75.897.350,00	2,500 %	1.897.434,00	1.897.434,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	75.897.350,00	6,000 %	4.553.841,00	4.553.841,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.420.497,00	15,000 %	2.163.075,00	2.163.075,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

REGALIAS ORDEN DE PAGO - 202670000020

900258711-1

Viernes 10 de Julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : TERRA PROYECTOS CIVILES SAS **CC O NIT :** 901788878 **DV : 1**

DIRECCIÓN : AK 15 100 69 OF 306 **TEL** : 6013976385

DESCRIPCIÓN : FACTURA TPC 26 ACTA PARCIAL 4 PERIODO FEBRERO 2026 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AL "LOTE 4: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE SUSA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 2. VÍA SECTOR LOS ALPES A LA INSPECCIÓN DE CORRALEJAS, 3. VÍA DESDE LA RUTA 45 (UBATE A CHIQUINQUIRÁ) AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ, 4. VÍA DESDE EL

DOC SOPORTE ASIENTO: 13746 **Numero: ICCU 884-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
83551010	PROYECTOS DE INVERSION SGR ACTIVOS			**75.897.350,00**	**0,00**
10010101	EjecuciOn proyectos de inversiOn SGR			**75.100.427,83**	**0,00**
58909002	AJUSTES AL PESO			**14.420.496,17**	**0,00**
1384900702	CXC SGR ESTAMPILLAS			**6.603.069,45**	**0,00**
1384900703	CXC SGR RETENCION EN LA FUENTE			**4.553.841,00**	**0,00**
1384900704	CXC SGR RETENCION IVA			**2.163.074,48**	**0,00**
1384900701	CXC SGR CONTRIBUCION ESP Y TASA PRO DEPORTE			**1.897.433,75**	**0,00**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	75.897.350,00	0,20	**0,00**	**151.794,70**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	75.897.350,00	1,00	**0,00**	**758.973,50**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	75.897.350,00	1,50	**0,00**	**1.138.460,25**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	75.897.350,00	2,00	**0,00**	**1.517.947,00**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	75.897.350,00	2,00	**0,00**	**1.517.947,00**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	75.897.350,00	2,00	**0,00**	**1.517.947,00**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	75.897.350,00	2,50	**0,00**	**1.897.433,75**
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	14.420.496,50	15,00	**0,00**	**2.163.074,48**
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	75.897.350,00	6,00	**0,00**	**4.553.841,00**
10010102	EjecuciOn proyectos de inversiOn SGR CXP			**0,00**	**75.100.427,00**
89151615	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION SGR ACTIVOS			**0,00**	**90.317.847,00**
	SUMAS IGUALES			**180.635.692,68**	**180.635.692,68**

Total Deducciones	**15.217.418,68**	**Total a Girar**	**75.100.427,00**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA


3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000017 **REGISTRO** 2026000016

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	1.517.947,00
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	758.973,50
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	1.517.947,00
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	151.794,70
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	1.517.947,00
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	1.138.460,25
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	4.553.841,00
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	1.897.433,75
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	2.163.074,48
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	-90.317.847,00
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	75.100.427,83
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001	90.317.846,50
TOTAL PRESUPUESTO		**90.317.846,01**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Autorizo:



YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

YANETH SUAREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: JESSICA ALEXANDRA BERNAL VARGAS

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGRSGR - 2026000015

NIT: 900258711-1

Miércoles 22 de Julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000020	FECHA	10-Jul-2026	# FACTURA	70000020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE TERRA PROYECTOS CIVILES SAS **CC O NIT** 901788878-1 **DV**

DIRECCION AK 15 100 69 OF 306 **CODIGO** P901788878 **TELEFONO** 6013976385

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** A69900008075 **TIPO CUENTA** Ahorros

PAGADO A TERRA PROYECTOS CIVILES SAS **VALOR PAGADO** **75.100.427,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-884-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 70000020

SON SETENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	10010101	EjecuciOn proyectos de inversiOn SGR		10010101	0,00	75.100.427,00
2	10010102	EjecuciOn proyectos de inversiOn SGR CXP		P901788878	75.100.427,00	0,00
3	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2025000017 **REGISTRO** 202570000016

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.008_2402118_295_2024000050021 _00RG_CS_07	BPIN: PROYECTO - Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 00RG - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS 001 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	90.317.845,68
TOTAL PRESUPUESTO		**90.317.845,68**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	75.897.350,00	2,00	1.517.947,00
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	75.897.350,00	1,00	758.973,50
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	75.897.350,00	2,00	1.517.947,00
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	75.897.350,00	0,20	151.794,70
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	75.897.350,00	2,00	1.517.947,00
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	75.897.350,00	2,50	1.897.433,75
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	75.897.350,00	1,50	1.138.460,25
24362501	RETENCIÓN DE IVA 15%	14.420.496,50	15,00	2.163.074,48
24360305	HONORARIOS CONSULTORIA 6%	75.897.350,00	6,00	4.553.841,00
TOTAL DEDUCCIONES				**15.217.418,68**

Elaboró	Revisó
DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL