Gobernación de Cundinamarca	SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Nombre del convenio: Convenio SEMS-ES-CA-054-2025			
Objeto	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Energías y Minería Sostenible del Departamento de Cundinamarca y ENEL COLOMBIA S.A. ESP, para la construcción de redes eléctricas en zona rural de los municipios del departamento de Cundinamarca.		
Periodo de inicio supervisión	10 de agosto de 2026	Periodo final de supervisión	31 de agosto de 2026
Supervisor que suscribe el informe	Luisa Fernanda Bogotá García	Fecha de Reporte	01 de septiembre de 2026
Fecha de terminación del convenio	18 de noviembre de 2026	Estado actual del convenio (% de ejecución física y financiera)	30% Avance Financiero Ejecutados 88 Usuarios

Actividades ejecutadas	**Observaciones**
Entrega de Informe por parte de Enel Colombia SA ESP	Mediante correo electrónico del **11 de agosto de 2026**, Enel Colombia S.A. E.S.P. remitió el **Informe No. 9**, en el cual la supervisión de Enel informó sobre las gestiones adelantadas con los usuarios de los municipios de **Fómeque, Medina, Pacho y Tocaima**, presentando el siguiente estado:

Concepto	**Fomeque**	**Medina**	**Pacho**	**Tocaima**
Usuarios iniciales	5	3	81	2
Usuarios replanteados	5	16	82	2
Usuarios descartados	2	0	10	0
Reemplazos propuestos	2	0	8	0
Usuarios adicionales	0	13	1	0
Usuarios con punto habilitado en BT – Ejecutados	5	3	78	2

Gobernación de Cundinamarca	SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Actividades ejecutadas	Observaciones
Reunión de seguimiento Convenio SEMS-ES-CA-054-2025	El **19 de agosto de 2026** se llevó a cabo una reunión conjunta con la supervisión de Enel Colombia S.A. E.S.P., con el propósito de realizar seguimiento al Convenio SEMS-ES-CA-054-2025, así como efectuar la validación y verificación de la información registrada y entregada en el Informe No. 9. Como resultado de la reunión, se evidenció, de acuerdo con la información presentada, la actualización de la documentación disponible en el SharePoint del convenio. No obstante, persisten algunos pendientes documentales relacionados principalmente con el cargue de arrimes debidamente firmados y demás soportes que acreditan la ejecución de las actividades realizadas. En este sentido, se requiere que Enel Colombia S.A. E.S.P. continúe con la actualización, organización y consolidación de la documentación en el SharePoint, hasta completar los expedientes correspondientes a los usuarios ejecutados. Respecto de los dos (2) usuarios pendientes de ejecución en el municipio de Pacho, se dejó constancia de que las intervenciones se encontraban programadas para el 26 de agosto de 2026. En consecuencia, se deberá verificar la culminación de las actividades y realizar el posterior cargue de los respectivos soportes documentales en el SharePoint. De igual manera, durante la reunión se establecieron compromisos, fechas para la actualización de la información y relación de los documentos pendientes de cargue en el SharePoint. En consecuencia, la supervisión de la SEMS continuará realizando el seguimiento técnico y documental correspondiente, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, el cierre de los pendientes identificados y la disponibilidad de la totalidad de los soportes que acrediten la ejecución de los usuarios contemplados en el convenio. **Anexo:** Acta de Reunión No. 14.

LUISA FERNANDA BOGOTÁ GARCÍA Luisa Bogotá García
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE ENTREGA

ALVARO JR CHACON
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE RECIBE