
Gobernación de Cundinamarca	**SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE**
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Nombre del convenio: CONVENIO DE ASOCIACIÓN No SEMS-ES-CA-0254-2025			
Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y ENEL COLOMBIA S.A. ESP, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
Periodo de inicio supervisión	10/08/2026	Periodo final de supervisión	31/08/2026
Supervisor que suscribe el informe	ALVARO JR CHACÓN H	Fecha de Reporte	5/08/2026
Fecha de terminación del convenio	18/11/2026	Estado actual del convenio (% de ejecución física y financiera)	60.34% *. * equivalente a 88 usuarios con actividades de redes eléctricas MT y BT: 95.65% de los usuarios del total del convenio, y en la actualidad los supervisores de Enel y SEMS continúan revisando, evaluando soportes y visitas a terreno para concluir por cada actividad de redes eléctricas ejecutada las cantidades reales y montos ejecutados. 30% AVANCE FINANCIERO

Actividades ejecutadas	**Observaciones**
ACTIVIDADES DE REDES ELÉCTRICAS	A CORTE JULIO 2026: 5 USUARIOS FÓMEQUE 3 USUARIOS MEDINA 2 USUARIOS TOCAIMA 78 USUARIOS PACHO 88 USUARIOS TOTALES

Gobernación de Cundinamarca	**SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE**
	Informe de ejecución del contrato o convenio por cambio de supervisión

Actividades ejecutadas	Observaciones
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN ACTIVIDADES	AGOSTO 2026: 2 USUARIOS MUNICIPIO PACHO 5 USUARIOS MUNICIPIO MEDINA



ALVARO JR CHACÓN H

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE ENTREGA



LUISA F BOGOTÁ G

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR QUE RECIBE