PLATAFORMA SECOP	SECOP 2		
NOMBRE PROFESIONAL JURIDICO	AMANDA MENESES		
CONVENIO MARCO	069/2012 - 212080	CLIENTE	DPS
GERENTE DE UNIDAD	JESÚS EDUARDO REYES	GERENTE DE CONVENIO	DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA
OBJETO	"FONADE se compromete con el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ a adelantar la gerencia integral de los proyectos entregados por el DPS".		
CONTRATO INTERVENTORIA	2200455	CONTRATISTA	GEAGOR S.A.S
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO FASE II CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CIGARRAS MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN – CAUCA"		
PLAZO	TRES (3) MESES		
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2020-03-16		
SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO ETAPA 1 ***EJECUCIÒN*** (TIEMPO PENDIENTE POR EJECUTAR 1 DÌA)	2020-08-24	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 EJECUCIÒN	2020-11-24
SUSPENSIÓN 1 ATRASO CON LOS SUMINISTRO POR PARTE DE LA EMPRESA FERRETETERIA CONSTRUCAUCA S.A.S, TODA VEZ QUE POR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMADO AL VOLUMEN DE LA MISMA ESTRUCTURA, PROPIAS DEL DISEÑO, NO FUE POSIBLE SU FABRICACIÓN EN SITIO DE OBRA, POR LO QUE AMERITO SU ELABORACIÓN CON UNA FIRMA ESPECIALIZADA EN ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	2020-11-23	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 EJECUCIÒN	2020-12-23
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÒN 1 ATRASO CON LOS SUMINISTRO , TODA VEZ QUE POR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMADO AL VOLUMEN DE LA MISMA ESTRUCTURA, PROPIAS DEL DISEÑO, NO FUE POSIBLE SU FABRICACIÓN EN SITIO DE OBRA, POR LO QUE AMERITO SU ELABORACIÓN CON UNA FIRMA ESPECIALIZADA EN ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	2020-12-23	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 EJECUCIÒN	2021-01-23
PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÒN 1 LA AFECTACIÓN QUE HA GENERADO EL INVIERNO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, LO CUAL HA CAUSADO EL DESLIZAMIENTO DE TALUDES SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO AL CORREGIMIENTO Y EN ESPECIAL AL PUNTO DE EJECUCIÓN DE OBRA, OCASIONANDO EL TAPONAMIENTO DE ESTAS VÍAS	2021-01-23	FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 EJECUCIÒN	2021-02-11
VALOR DEL CONTRATO	$ 88.335.974	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ -
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	48%		
MODIFICACIONES (Incluir el concepto de la novedad contractual)	UNA VEZ ADELANTADAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA DEL PROYECTO REFERIDO Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RESPECTIVO BALANCE ECONÓMICO DEL PROYECTO, SOLICITO MUY COMEDIDAMENTE, SEA ATENDIDA LA PRESENTE SOLICITUD EN RELACIÓN CON LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA QUE SURGIERON DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, LAS CUALES CORRESPONDEN A ACTIVIDADES TALES COMO: •CONCRETOS DE CIMENTACIÓN •ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES •PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO •ESTRUCTURAS METÁLICAS •PINTURA POR LO ANTERIOR SE REQUIERE: PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2200455, A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 2021, POR EL TÉRMINO DE 1 MES, ES DECIR HASTA EL 11 DE MARZO DE 2021, CON POSIBLE REINICIO EL 12 DE MARZO DE 2021 O ANTES SI SUPERAN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.		

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA			
Valor contrato inicial	$ 332.620.661,00		PROSPERIDAD SOCIAL
Valor adición 1	$ 165.059.233,00		ENTE TERRITORIAL

Valor adición 2*	$ -		
Valor Total	$ 497.679.894,00		$ -
PAGOS REALIZADOS			
Porcentaje ejecutado	48,0%	Valor	$ 238.886.349,12
Porcentaje pagado	0%	Valor	$ -
Porcentaje por pagar	100%	Valor	$ 497.679.894,00

El Contrato de Obra N° C5-052-2014, fue suscrito entre el Municipio de San Sebastian Cauca y la Unión Temporal Polideportivo 2014, dicho Contrato de Obra dentro de su Objeto cobijaba la ejecución de dos (2) proyectos;
Proyecto C104: "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE PARAMILLOS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN-CAUCA
Proyecto C105: "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CIGARRAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN-CAUCA",

Se aclara que el plazo de ejecución del Contrato de Obra es de 4 meses, de los cuales un (1) mes, corresponde a la ejecución dela etapa de Pre-Construcción.

Se anexa FMI026 y FMI027, del cierre de la etapa de Pre-Construcción del proyecto; Proyecto C105: "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CIGARRAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN-CAUCA", el cual fue avalado por la interventoria Inicial del Proyecto; CONSORCIO MSD02.

El proyecto C104, fue ejecutado con recursos propios del Municipio de San Sebastian Cauca, es decir no se hizo ningún pago de recursos económico por concepto de ejecución de obra con dineros de nuestro cliente; Prosperidad Social, motivo por lo cual, el municipio de San Sebastian, en su calidad de Ente Contratante, Ejecutor y Supervisor de dicho Contrato de Obra, adelanto la modificación del citado Contrato de Obra, para proceder con la liquidación parcial de este.

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Valor contrato inicial	$ 52.717.977,00		
Valor adición 1	$ -		
Valor adición 2*	$ -		
Valor Total	$ 52.717.977,00		
PAGOS REALIZADOS			
Porcentaje ejecutado	48,0%	Valor	$ 25.304.628,96
Porcentaje pagado	0%	Valor	$ -
Porcentaje por pagar	100%	Valor	$ 52.717.977,00