NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de NOVIEMBRE del 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 de 09 De agosto de 2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS_____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: 5025-2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,720 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	149 DE 2023			
ENTIDAD:	Construambiente S.A..S	NIT:	824006325-5	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.			
FECHA DE INICIO:	19 -FEBRERO-2024	N/A		Alcaldía Becerril Cesar
VALOR INICIAL:	$ 10.679.411.170,00			
VALOR ADICIONES:	$0			
ADICIÓN 1:	NO APLICA			
ADICIÓN NN:	NO APLICA			
VALOR ACTUAL:	$ 10.679.411.170,00			
DESEMBOLSO:	No.19700007199			
DESEMBOLSO REALIZADO:	$5.339.705.585,00			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ 4.833.324.221			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 506.381.364			
PLAZO INICIAL:	7 MESES			
TOTAL, PRÓRROGAS:	2			
PRÓRROGA 1:	31- diciembre- 2024			
PRÓRROGA 2:	28 – Febrero - 2025			
PRÓRROGA 3:	30 – Julio - 2025			
PRÓRROGA 4:	15 – Septiembre - 2025			
PRÓRROGA 5:	30 – Septiembre - 2025			
PRÓRROGA 6:	31- Diciembre- 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- Diciembre- 2025			

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
1045174653		SEPTIEMBRE-2023	30/09/2023	$58,520.62
1045174653		OCTUBRE -2023	31/10/2023	$907,110.53
1045174653		NOVIEMBRE-2023	30/11/2023	$877,922.37
1045174653		DICIEMBRE-2023	31/12/2023	$907,262.14
1045174653		ENERO -2024	31/01/2024	$907,339.11
1045174653		FEBRERO-2024	29/02/2024	$848,870.99
1045174653		MARZO-2024	31/03/2024	$600,257.61
1045174653		ABRIL-2024	30/04/2024	$439,358.10
1045174653		MAYO-2024	31/05/2024	$454,041.38
1045174653		JUNIO-2024	30/06/2024	$439,431.60
1045174653		JULIO-2024	31/07/2024	$433,580.47
1045174653		AGOSTO-2024	31/08/2024	$382,249.17
1045174653		SEPTIEMBRE-2024	30/09/2024	$302,563.93
1045174653		OCTUBRE-2024	31/10/2024	$241,985.53

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
772		03-31324028-	03-31324028-	$ 10.679.411.170	$ 9.666.648.445	$ 1.012.762.725

	2023	2.3.2.02.02.005.01- 1006	2.3.2.02.02.005.01- 1006			

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 . CONTRATO DE OBRA No. 149-2023

Contratista: Construambiente S.A..S

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5025-2023

Contratista: CONSORCIO FRAILECILLO

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5025-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRAILECILLO	NIT:	901.781.112-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE “CONECTAR TERRITORIOS” EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	2023S-VBOG-033128	SVRG
VALOR INICIAL:	$1.065.988.709,00		
VALOR ADICIONES:	$70.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$70.000.000,00		

ADICIÓN N:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$1.135.988.709,00
ANTICIPO	No entregado
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta diciembre 31 de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta febrero 28 de 2025
Ultima modificación contractual Suspensión No.3	Desde el 23 de enero del 2025 – hasta el 24 de Noviembre del 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 20 de 2025

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1429323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02 C-2402-0600-13-0-2402112-02	$1,065,988,709	$1,065,988,709	$0
	2025		03-443214-2320202008-79	$70,000,000	$49.668.131	$20.331.869

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _15_	$18.051.520	$3.429.789	N/A	$21.481.309

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 10 De fecha 01 al 30 para el período NOVIEMBRE el contrato reporta un avance de 98%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $1.115.656.840,17 98%
Total, inversión ejecutada: $1.115.656.840,17 98%

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
De conformidad con lo establecido en el Acta de Suspensión N.° 3, la fecha de reanudación de la ejecución contractual se encontraba programada para el 25 de agosto. Sin embargo, debido a que persistía la indisponibilidad de los actos administrativos correspondientes a las autorizaciones y/o licencias ambientales para la ocupación de cauce, la Entidad y el Contratista suscribieron el Acta de Ampliación N.° 6 a la Suspensión N.° 3, fijando como nueva fecha estimada de reinicio de actividades el 24 de noviembre. Una vez superada la situación que dio origen a la suspensión y contando con las condiciones requeridas para continuar con la ejecución contractual, se procedió a la reanudación de los contratos de obra e interventoría el día 14 de noviembre, estableciéndose como nueva fecha de terminación contractual el 20 de diciembre.				

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre, el Contratista de Interventoría no presentó oportunamente el Informe Mensual de Interventoría ni el Acta de Costos correspondiente a dicho periodo, documentación requerida para el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato y para el trámite de las actuaciones contractuales correspondientes.

- La Administración Municipal de Becerril no ha efectuado en su totalidad la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta del convenio al Tesoro Nacional, encontrándose pendiente la transferencia de los recursos correspondientes, situación que afecta el adecuado cierre financiero y administrativo del convenio.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITIDA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al Contratista de Interventoría remitir oportunamente el Informe de Interventoría y el Acta de Costos correspondientes al periodo pendiente, así como realizar el seguimiento y las acciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución y culminación de las actividades previstas, con el fin de asegurar la terminación de la obra dentro del plazo contractual establecido.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL CESAR.