NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 2246 - 2023 firmado con la Administración Municipal De Curumani
Periodo:	NOVIEMBRE DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DE 09 DE AGOSTO 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 243 - 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4911 - 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 6.250 km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONVENIO O CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2246 - 2023		
CONTRATO DE OBRA	243 - 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS CURUAMANI	NIT:	901747568-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)	MIC CONSTRUCCIONES S.A.S (80 %); GEOESTRUCTURAS ZAMBARANO S.A.S. (20%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICPIO DE CURUMANI POR EL		

	PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	19 - febrero - 2024	Alcaldía de curumani	SVR
VALOR INICIAL:	$ 16.019.184.917,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 16.019.184.917,00		
ANTICIPO:	$ 8.009.592.458,00 (50%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 8.009.592.458,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 5.380.173.332,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$2.901.547.301,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre-2024		
PRÓRROGA 2:	18 – marzo - 2025		
PRORROGA 3:	23 – diciembre - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 – diciembre - 2025		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma**. SVR FECHA 14 DE JULIO 2023**

1**.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	OBSERVACION	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
755	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	15 DE JULIO 2023 – 30DE ABRIL 2024	22 DE MAYO 2024	$ 14.725.854,67
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS	30 DE ABRIL 2024 – 30 DE JUNIO 2024	25 DE JULIO 2024	$ 4.221.368,04

	22462023			
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE JULIO – 31 DE AGOSTO	17 DE SEPTIEMBRE	$ 2.920.226.93
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE	05 DE OCTUBRE	$ 1.048.510,46
2490864	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	1 DE OCTUBRE – 30 DE NOVIEMBRE	3 DICIEMBRE - 2024	$ 1.687.099,43

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
712	2023	6.37	03-24.2402.2.3.2.01.01.001.03.02-6.37	$16.019.184.917	$ 10.780.680.804	$ 5.238.504.113

1.5 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 DE OBRA JULIO	$ 2.774.411.547	$ 26.589.019	$ 1.400.500.283	$ 2.801.000.566
ACTA No 2 AGOSTO	$ 1.623.082.159	$ 11.948.300	$ 817.515.229	$ 1.635.082.159
ACTA No 3 SEPTIEMBRE	$ 540.279.089	$ 3.977.258	$ 272.128.174	$ 544.256.347
Acta No 04 octubre	$ 1.617.824.696	$ 11.909.597	$ 814.667.147	$ 1.629.734.293
Acta No 05 Enero 2025	$ 4.119.995.702	$ 30.329.298	$ 2.075.162.500	$ 4.150.325.000

1.3 AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.019.184.917	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 14.451.322.955,00	90.58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 12.523.468.122,00	78.50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 53.391.843	0,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 12.576.860.065,00	78.511%

1.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 8.009.592.458,00
Amortizado	$ 5.380.173.332
Saldo	$ 2.901.547.301

1.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Metafísica programada: 90.58%
Metafísica ejecutada 78.50%

1.1. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.3. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		N/A		

1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (04) DE 2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.601.918.491,70	CG - 1048107	19/02/2025	24/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 8.009.592.458,50	CG - 1048107	19/02/2025	24/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.203.836.983,40	CG - 1048107	19/09/2025	24/12/2028

Estabilidad de la Obra	$ 4.805.755.475,10	CG - 1048107	22/03/2025	24/12/2030
Calidad	$ 16.833.833,40	CG - 1048107	22/03/2025	24/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 800.959.246,00	CG-1010914	19/02/2024	24/12/2025

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4911 - 2023

Contratista: CONSORCIO INTERVIAS PCL

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.2 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4911 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERURAL	NIT:	901774169-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROYTECO S.A.S (25%) – COTEING S.A.S. (25%) – LATINOCONSULT S.A.S. (50%)		

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL OARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL PROGRAMA DE "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	No. de Oficio: 2023 – 12- 27 2023S-VBOG-032165	SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.349.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	$300.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$150.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$150.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.649.999.999,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 – diciembre - 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31 – diciembre - 2024		
PRÓRROGA 2:	18 – marzo - 2025		
PRÓRROGA 3:	24 – diciembre - 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 – diciembre - 2025		

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1396323	31/12/2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.079.999.999,00	$1.070.022.915	$279.977.084
2025.CEN.01.000118	31/12/2025			$150.000.000	$ 114.078.160	$35.921.840
CDP 873	31/12/2025			$150.000.000	$101.695.066	$1.222.584

2.4 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	$ 39.565.000	$ 7.517.350	N/A	$ 47.082.350

2.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 16 De fecha 05 Diciembre de 2025 para el período febrero el contrato reporta un avance de 81.53 %

2.6 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 81.53%
Total, inversión ejecutada: $ 81.53%

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Fecha	Asunto	Remitente	Destino	Medio
		INTERVENTORIA NO. 4911 DE 2023.			
2025S-VCES-081350	28 de octubre de 2025	REQUERIMIENTO FORMAL Y ADMONICIÓN POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AUSENCIA EN CAMPO DURANTE ACTIVIDADES CRÍTICAS DE OBRA	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-081394	28 de octubre de 2025	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-082168	10 de octubre de 2025	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-117337. REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL N.° 4 DEL CI 4911-2023, EL CO 243-2023 Y CA 2246-2023. MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MARTHA HELENA ROMERO MORENO, SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD, INVIAS	JUAN JOSE OLIVELLA, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, CONSORCIO INTERURAL CURUMANI	Correo electrónico
2025S-VCES-084390	07 de noviembre de 2025	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4911 DE 2023	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-084392	07 de noviembre de 2025	SEGUNDA REITERACIÓN ENTREGA PENDIENTE DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2025	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-084670	08 de noviembre de 2025	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-116522	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Correo electrónico
2025S-VCES-086462	13 de noviembre de 2025	SEGUNDA REITERACIÓN URGENTE AUSENCIA REITERADA DE LA INTERVENTORIA EN CAMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRUCTURALES.	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VCES-088566	20 de noviembre de 2025	TERCERA REITERACIÓN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025 SEGÚN MANUAL DE INTERVENTORÍA	ONNA ZULETA ARZUAGA; DIRECTORA TERRITORIAL	MARIA DE JESÚS CASTAÑEDA, REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

se debe señalar la **culminación de los boxes culvert de 3x3 m y 4x2 m**, con el propósito de agilizar su conexión hidráulica y garantizar su adecuado funcionamiento dentro del sistema de drenaje vial. Asimismo, es necesario avanzar en el **cierre y finalización de las losas pendientes** en los sectores donde se ubican estas obras de drenaje, asegurando la continuidad estructural, la estabilidad de la vía y la correcta operación de las estructuras construidas.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se recomienda **dar continuidad al proceso administrativo sancionatorio iniciado**, con el fin de garantizar el debido seguimiento a su avance y la adopción oportuna de decisiones. Para ello, es fundamental asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas procesales, la adecuada sustanciación del expediente, el respeto al debido proceso y la evaluación integral de los descargos y pruebas aportadas, con miras a determinar la existencia de responsabilidad y, de ser procedente, la imposición de las sanciones correspondientes conforme al marco contractual y normativo aplicable.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Referente al avance financiero del proyecto es evidenciable que el contratista presenta un atraso respecto a la programación del -12,%, este atraso se debe a situaciones presentadas en campo como la demora de entrega de materiales por parte de proveedores debido ya que debido a las lluvias presentadas se han presentado escases y tardíos por afectaciones en las vías.
En el presente informe se reporta un avance en ejecución físico del proyecto del 78,5% frente a un programado acumulado del 90,58%.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Para el presente periodo, se **adelantaron las gestiones correspondientes al diligenciamiento y trámite de la solicitud del permiso de ocupación de cauces**, requisito indispensable para la ejecución de obras que implican intervención sobre fuentes hídricas. No obstante, el proceso se encuentra actualmente condicionado y en estado de espera, debido a la **pendiente expedición de la resolución de consulta previa por parte del Ministerio del Interior**.

En este sentido, la obtención de dicho pronunciamiento resulta fundamental para dar continuidad al trámite ambiental, en cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la protección de comunidades étnicas y la adecuada gestión ambiental del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Es indispensable que la interventoría y el contratista aseguren la **culminación de las obras de drenaje**, especialmente los box culvert de 3x3 m y 4x2 m, así como el cierre de las losas pendientes, con el fin de garantizar su correcta conexión y funcionamiento hidráulico. Igualmente, cualquier ajuste en ubicación de alcantarillas o dimensiones de estructuras debe estar debidamente soportado en **conceptos técnicos de los especialistas** y contar con la aprobación correspondiente.

En el ámbito administrativo, se recomienda dar continuidad y seguimiento al **proceso administrativo sancionatorio iniciado desde la supervisión**, garantizando el cumplimiento del debido proceso, la adecuada documentación de los hallazgos y la adopción oportuna de decisiones conforme al marco contractual.

En materia ambiental, es fundamental realizar **seguimiento permanente a los trámites adelantados**, en especial al permiso de ocupación de cauces y a la resolución de consulta previa ante el Ministerio del Interior, con el propósito de evitar retrasos en la ejecución de las obras. Asimismo, se recomienda asegurar que todas las gestiones queden debidamente soportadas documentalmente.

Adicionalmente, se sugiere que las afectaciones derivadas de condiciones climáticas sean **registradas de manera detallada en la bitácora de obra** y en los formatos de seguimiento del estado del tiempo, con sus respectivos soportes, a fin de sustentar posibles impactos en la programación del proyecto.

Finalmente, se recomienda mantener una **articulación constante entre contratista, interventoría y supervisión**, que permita anticipar riesgos, mejorar la toma de decisiones y

garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales en términos de calidad, tiempo y alcance.

Onna Maria zuleta araújo

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
MATRICULA PROFESIONAL No: 68220 – 134477 STD
SUPERVISOR (A)
DIRECTORA TERRITORIAL CESAR